Без оплаты

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Аппарат акима Медеуского района города Алматы КГУ,г.Алматы, Пушкина 72 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	360940000025
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Агидель -Ас",РК, Алматинская обл., Жамбылский р-он, Улькенский поселковый округ, п. Улькен, мкр. №2, дом №10 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030140017390
Договор (контракт)	Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ №307 от 20.05.2025 года.	

Номер документа	Дата составления
00000000023	21.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне "Каменское плато"			работа	1	294 406 272,90	294 406 272,90	31 543 529,24
				Итого	1	x	294 406 272,90	31 543 529,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. акима / / А. Какетов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2025

М.П.

Приложение 4-1 к
Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
Утвержденных приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Объект: «Строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне «Каменское Плато»

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
на 21 октября 2025года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
360940000025	030140017390			№307	20.05.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне «Каменское Плато»	1 296 553 511,90	1 296 553 512	294 406 272,90	294 406 272,90				294 406 272,90
ИТОГО к оплате								294 406 272,90

Подрядчик:
ТОО "Агидель-Ас"
Генеральный директор _____ Брискин А.И.

Технический директор ТОО "GRAND URBAN"
Директор _____ Кошкарбаев М.И.

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
Зам.акима _____ Кәкетаев А.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 199

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72 БИН 360940000025 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070102KSN6001000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87272634093**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас" Алматинская область, Жамбылский район, с.Улькен, Микрорайон 2 МИКРОРАЙОН, 10 БИН/ИИН 030140017390 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070G000827N01453 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне «Каменское Плато»**

(наименование, адрес)

Объект : **1 Наружные сети водоснабжение и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №307 от 20.05.2025г

Акт выполненных работ №7

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Наружные сети водоснабжение и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1: Канализация					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	3 240	446,0	1 445 040,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	97,2	9 862,0	958 586,0	
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	3 240	84,0	272 160,0	
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	3 240	2 901,0	9 399 240,0	Казахстан
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	97,22	4 287,0	416 771,28	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	3 240	671,0	2 174 040,0	
7	7	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	169 056,46	72,0	12 172 065,0	
8	8	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м^3	3 240	80,0	259 200,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 1: Земляные работы				27 097 102	
			Раздел 2: Прокладка трубопроводов					
9	9	6301-0802-0402 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	72	38 906,0	2 801 232,0	
10	10	6301-0802-0502 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 (180) мм в грунтах 1-3 групп	м	500	31 526,0	15 763 000,0	
11	11	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	500	4 833,0	2 416 500,0	Казахстан
12	12	6301-0802-0502 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 (180) мм в грунтах 1-3 групп	м	1 000	31 526,0	31 526 000,0	
13	13	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	1 000	7 566,0	7 566 000,0	Казахстан
14	14	6301-0802-0503 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	2 140	48 866,0	104 573 240,0	
15	15	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	2 140	14 727,0	31 515 780,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Прокладка трубопроводов				196 161 752	
			Итого по отделу Канализация				223 258 854	
			ИТОГО по акту				223 258 854	
		Всего по акту					223 258 854	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	7,5%			16 744 414,07	
			Итого				240 003 268,35	
			Сметная прибыль 5%	5%			12 000 163,42	
			Непредвиденные затраты 2%	2%			4 800 065,37	
			Итого				256 803 497,14	
			4кв 2024 год 6% к-1,000				15 408 209,83	
			1кв 2025 год 18% к-1,0192				47 112 142,37	
			2кв 2025 год 18% к-1,0388				48 018 145,11	
			3кв 2025 год 18% к-1,0587				48 938 015,24	
			4кв 2025 год 15% к-1,079				41 563 646,01	
			1кв 2026 год 15% к-1,0992				42 341 760,61	
			2кв 2024 год 10% к-1,1198				28 756 855,61	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО				272 138 774,77	
			НДС	12%			32 656 652,97	
			ВСЕГО:				304 795 427,74	
			Тендерная скидка				10 389 154,84	
			ВСЕГО:				294 406 272,90	

Заказчик:

Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры

_____ Г. Сейтжанов

М.П.

Главный специалист отдела инженерной и дорожной инфраструктуры

_____

Генеральный подрядчик:

ТОО "Агидель-Ас" _____ А.И. Бородин

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Инжиниринг центр" _____ С.Г. Ковалёв

М.П.

Технический надзор

ТОО "ALASY ALMATY URBAN" _____ М.С. Остапенко