Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280, Уалихановский район Северо-Казахстанской области
БИН/ИИН 051140000014
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8096520F0007301219
АО "ForteBank"

СПРАВКА №13 от 20 октября 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090 140 000 306	051 140 000 014	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240874/00 №090140000306/240874/05	25.07.2024 г. 27.03.2025 г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	4 619 948 735,81	4 504 714 360,40	283 910 509,69				34 069 261,16	317 979 770,85
Предоплата за материалы	1 127 107 824,19	500 000 000,00						
Удержание предоплаты за материалы	1 127 107 824,19	1 127 107 824,19	102 559 985,66				12 307 198,28	114 867 183,94
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	230 997 436,80	225 235 718,03	14 195 525,48				1 703 463,06	15 898 988,54
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**4 388 951 299,01**	**3 652 370 818,18**	**167 154 998,55**				**20 058 599,82**	**187 213 598,37**

Заказчик:
Директор
СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Смагулов Т.Н.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
ИИН 691126302482
Аттестат № KZ64VJE00030764
_____ **Урныкбаев А.Е.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Кокшетауавтодор»
_____ **Токтаров Б.Ж.**

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Договор: №090140000306/240874/00 от 25.07.2024 г.
Доп. соглашение №090140000306/240874/05 от 27.03.2025 г.

Реестр информации по объекту
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области к Акт выполненных работ №13 за период с 7 октября по 19 октября 2025 года, на 20 октября 2025 года

№	Наименоваине работ	Ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области						
1	Устройство основания методом холодного ресайклирования Н=0,25м (В=7,6м) из фрез материала с добавлением нового материала	км	66,82	43,98	65,75%	1,50
2	Устройство покрытия Н=6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М1	км	66,82	41,54	62,09%	4,30
3	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2 с армирующей добавкой 0,05%	км	66,82	30,36	45,38%	0,00

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____Усербаев К.М.

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____Токтаров Б.Ж.

Форма № 1

Заказчик: СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Договор: №090140000306/240874/00 от 25.07.2024 г., ДС5 №090140000306/240874/05 от 27.03.2025 г.

Акт выполненных работ №13

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области

за период с 7 октября по 19 октября 2025 года, на 20 октября 2025 года

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
1	Ликвидация пучинистых участков (выборочно) с заменой на ПГС (к1,22) Н=0,3м	м2	0,00
	ПГС природная	*м3*	*0,00*
3	Устройство основания методом холодного ресайклирования Н=0,25м (В=7,6м) из фрез материала с добавлением нового материала	м2	11 400,00
	щебня фр.20-40 М1000	*м3*	*1 795,50*
	песок из отсева дробления	*м3*	*785,75*
	цемент М400 5%	*т*	*285,00*
	хим стабилизатор 0,125 л/м3	*л*	*356,25*
4	Розлив эмульсии 0,9л/м2	т	*27,09*
	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	*27,09*
5	Устройство покрытия Н=6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М1	м2	*30 100,00*
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	*4 515,00*
6	Розлив эмульсии 0,3л/м2	т	*0,00*
	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	*0,00*
7	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2 с армирующей добавкой 0,05%	м2	*0,00*
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	*0,00*

Работу сдал:

Гл.специалист ОЭ и БД СКОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол" **Өмірзақ Қ.Б.**

от ТОО "Кокшетауавтодор" **Токтаров Б.Ж.**

Заказчик: СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Договор: №090140000306/240874/00 от 25.07.2024 г., ДС5 №090140000306/240874/05 от 27.03.2025 г.

АКТ № 13

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области
за период с 7 октября по 19 октября 2025 года, на 20 октября 2025 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			Объем	Расценка	Стоимость, в тенге	Объем работ	Финансирование	%	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%	Объем работ	Финансирование
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ликвидация пучинистых участков (выборочно)														
1	Ликвидация пучинистых участков (выборочно) с заменой на ПГС (к1,22) Н=0,3м	м2	101566	3998,06	406066 961,96	88 208,57	352663 155,37	86,85%	75 831,56	303179 126,77	62 474,13	249775 320,19	82,39%		-
	Ресайклирование														
2	Устройство основания методом холодного ресайклирования Н=0,25м (В=7,6м) из фрез материала с добавлением: щебня фр.20-40, отсева, цемента М400 5%, хим стабилизатор 0,125л/м3	м2	508381	3572,56	1816221 625,36	334 248,00	1194121 034,88	65,75%	508 381,00	1816221 625,36	334 248,00	1194121 034,88	65,75%	**11 400,00**	40727 184,00
	Устройство дорожной одежды (L=66820 м, В=7м) с учетом уширения проезжей части на территории пункта пропуска "Бидайык" до 9,6 м и увеличением площади на 549 м2														
3	Розлив эмульсии 0,9л/м2	т	421,5	236948,88	99873 952,92	261,69	62007 152,41	62,09%	421,50	99873 952,92	261,69	62007 152,41	62,09%	**27,09**	6418 945,16
4	Устройство покрытия Н=6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М1	м2	468289	4547,06	2129338 180,34	290 780,00	1322194 106,80	62,09%	468 289,00	2129338 180,34	290 780,00	1322194 106,80	62,09%	**30 100,00**	136866 506,00
5	Розлив эмульсии 0,3л/м2	т	140,5	236948,88	33291 317,64	63,76	15107 860,59	45,38%	140,50	33291 317,64	63,76	15107 860,59	45,38%	-	-
6	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2 с армирующей добавкой 0,05%	м2	468289	4271,72	2000399 487,08	212 520,00	1014198 570,00	45,38%	468 289,00	2000399 487,08	212 520,00	1014198 570,00	45,38%		
	Волокна для армирования асфальтобетонных покрытий	кг	-28518,8	8218,88		- 12 942,47	- 106372 635,60				- 12 942,47	- 106372 635,60			- 13575 643,33
7	Укрепление обочин ПГС Н=0,15 м	м2	334100	2565,02	856973 182,00	-	-	0,00%	334 100,00	856973 182,00	-	-	0,00%	-	-
	Съезды. км 214 (213+770, право-кафе. ГПС); км 214 (213+810, лево- в улицу. ГПС); км 214 (213+835, право-кафе. ГПС); км 214 (213+930, лево-в улицу. ГПС); км 215 (214+110, право-в улицу. ГПС); км 215 (214+165, право-АЗС. а/б); км 215 (214+225. лево-в улицу. а/б); км 215 (214+235. право-АЗС. а/б); км 215 (214+325, право-АГЗС, ГПС); км 215 (214+380. право-в улицу. ГПС); км 215 (214+415. лево-школа. ГПС); км 215 (214+480. право-в улицу. ГПС); км 215 (214+640. право-в улицу ГПС; лево-в улицу. ГПС); км 215 (214+810. лево-в улицу. ГПС); км 216 (215+080. право-в улицу. а/б); км 216 (215+930. право-с.Тележан. а/б); км 217 (216+855, право-агрофирма "Кызылту Нан", ГПС; лево-нефтебаза); км 233 (право-с.Кандыбай,а/б; лево-фермы, ГПС); км 255 (254+030, лево-в улицу. а/б); км 255 (254+270, лево-в улицу. ГПС); км 255 (254+390, лево-в улицу. ГПС); км 255 (254+525, право-в поле. ГПС; лево-в улицу. ГПС); км 255 (254+665. лево-в улицу. ГПС); км 255 (254+785, лево-в улицу. ГПС); км 255 (254+950. лево-телевышка. а/б); км 269 (право-в поле. ГПС; лево в улицу. ГПС); км 270 (лево- в улицу. ГПС); 271 (право-с.Ондирис. а/б)														
8	Исправление профиля основания с добавлением щебня фр 20-40, отсева	м2	2792	2612,77	7294 853,84	-	-	0,00%	2 792,00	7294 853,84	-	-	0,00%	-	-
9	*Розлив эмульсии на ПГС 0,9 л/м2*	т	2,31	236948,65	547 351,38	-	-	0,00%	2,31	547 351,38	-	-	0,00%	-	-
10	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	0,48	236948,59	113 735,32	-	-	0,00%	0,48	113 735,32	-	-	0,00%	-	-
11	Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей М3 тип Б М2	т	301	35959,47	10823 800,47	-	-	0,00%	301,00	10823 800,47	-	-	0,00%	-	-
12	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	1,25	236949,55	296 186,94	-	-	0,00%	1,25	296 186,94	-	-	0,00%	-	-
13	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2	м2	4183	4271,73	17868 646,59	-	-	0,00%	4 183,00	17868 646,59	-	-	0,00%	-	-
	Устройство дорожной одежды на площадке отдыха км 232													-	-
14	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	0,71	236949,87	168 234,41	-	-	0,00%	0,71	168 234,41	-	-	0,00%	-	-
15	Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей М3 тип Б М2	т	170,5	35959,47	6131 089,64	-	-	0,00%	170,50	6131 089,64	-	-	0,00%	-	-
16	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	0,71	236949,87	168 234,41	-	-	0,00%	0,71	168 234,41	-	-	0,00%	-	-
17	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2	м2	2368	4271,73	10115 456,64	-	-	0,00%	2 368,00	10115 456,64	-	-	0,00%	-	-
18	Оборудование площадок отдыха на км 232 (контейнер для мусора, беседка)	шт	1	430956,01	430 956,01	-	-	0,00%	1,00	430 956,01	-	-	0,00%	-	-
	Автопавильоны													-	-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	Демонтаж сущ. автоавильона (км 217, лево, с.Кишкенеколь, км 232, право, с.Кондыбай, км 233, лево, с.Кондыбай, км 255, право, с.Кондыбай, км 270, лево, с.Билайык) с вывозом в ДЭУ-64, ДЭП-8 с. Талшик	*шт*	5	280452,51	1402 262,55	-	-	0,00%	5,00	1402 262,55	-	-	0,00%	-	-
20	Устройство новых автопавильонов Модель "Нурлы" тип МО-1 в антивандальном исполнении (км 217, лево, с.Кишкенеколь, км 232, право, с.Кондыбай, км 233, лево, с.Кондыбай, км 255, право, с.Кондыбай, км 270, лево, с.Билайык)	*шт*	5	2630800,32	13154 001,60	-	-	0,00%	5,00	13154 001,60	-	-	0,00%	-	-
	Устройство заездных карманов на автобусных остановках км 217, км 233, км 255, км 270													-	-
21	Исправление профиля основания с добавлением щебня фр. 20-40, отсева	м2	1373	2614,05	3589 090,65	-	-	0,00%	1 373,00	3589 090,65	-	-	0,00%	-	-
22	Розлив эмульсии 0,9 л/м2	т	0,85	236948,19	201 405,96	-	-	0,00%	0,850	201 405,96	-	-	0,00%	-	-
23	Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей МЗ тип Б М2	*т*	68	35959,47	2445 243,96	-	-	0,00%	68	2445 243,96	-	-	0,00%	-	-
24	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	*т*	0,28	236947,9	66 345,41	-	-	0,00%	0	66 345,41	-	-	0,00%	-	-
25	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2	*м2*	945	4271,73	4036 784,85	-	-	0,00%	945	4036 784,85	-	-	0,00%	-	-
	Устройство элементов обстановки пути													-	-
26	Демонтаж дорожного ограждения безопасности (1,47 тн) на км 232 (площадка отдыха) с транспортировкой на расстояние 48 км (ДЭУ-64, ДЭП-8 с.Талшик)	м	57	1842,64	105 030,48	-	-	0,00%	57,00	105 030,48	-	-	0,00%	-	-
27	Установка ограждения безопасности 11 ДО высотой 0,75 м, шаг стоек 4 м. на км 232 (площ. отдыха)	м	120	31213,34	3745 600,80	-	-	0,00%	120,00000	3745 600,80	-	-	0,00%	-	-
28	Установка начального и концевого участков ограждения на км 252, км 257, км 263	м	144	34542,21	4974 078,24	-	-	0,00%	144,00	4974 078,24	-	-	0,00%	-	-
29	Демонтаж стоек и дорожных знаков с транспортировкой на расстояние 62 км требованиям ГОСТ 32945- (ДЭУ-64, ДЭП-8 с Талшик)	шт	564	27129,66	15301 128,24	-	-	0,00%	564,000	15301 128,24	-	-	0,00%	-	-
30	Установка стоек под дорожные знаки с фундаментом монолитным	*шт*	474	31702,22	15026 852,28	-	-	0,00%	474,000	15026 852,28	-	-	0,00%	-	-
31	Установка дорожных знаков	*шт*	564	11297,67	6371 885,88	-	-	0,00%	564,000	6371 885,88	-	-	0,00%	-	-
	Ремонт круглых труб д=1,0м, км 231,239, км 267. Переустройство ж/б д=0,75м на ж/б трубы д=1,0 м км 217, км 218										-	-		-	-
32	Демонтаж круглых жб труб отв.1х1м	*м3*	141,12	73923,46	10432 078,68	141,12	10432 078,68	100,00%	141,12	10432 078,68	141,12	10432 078,68	100,00%		-
33	Демонтаж монолитного укрепления	м2	69,7	11727,67	817 418,60	69,70	817 418,60	100,00%	69,700	817 418,60	69,70	817 418,60	100,00%		-
34	Земляные работы под тело трубы, оголовки и упреплени	м3	186,08	833,07	155 017,67	186,08	155 017,67	100,00%	186,08	155 017,67	186,08	155 017,67	100,00%		-
	Тело трубы					-	-				-	-			-
35	Устройство щебеночной подушки	м3	32,52	17339,12	563 868,18	32,52	563 868,18	100,00%	32,52	563 868,18	32,52	563 868,18	100,00%		-
36	Укладка звеньев труб марки ЗКП 1.100	шт	48	321015,49	15408 743,52	48,00	15408 743,52	100,00%	48,00	15408 743,52	48,00	15408 743,52	100,00%		-
37	Устройство слоя дренирующего	м3	118,31	12570,96	1487 270,28	118,31	1487 270,28	100,00%	118,31	1487 270,28	118,31	1487 270,28	100,00%		-
38	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	247,15	8899,43	2199 494,12	247,15	2199 494,12	100,00%	247,15	2199 494,12	247,15	2199 494,12	100,00%		-
39	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	14,31	13972,81	199 950,91	14,31	199 950,91	100,00%	14,31	199 950,91	14,31	199 950,91	100,00%		-
40	Обратная засыпка грунта с уплотнением и поливом водой	м3	78,7	956,17	75 250,58	78,70	75 250,58	100,00%	78,70	75 250,58	78,70	75 250,58	100,00%		-
	Оголовки					-	-				-	-			-
41	Устройство подушки ПГС	м3	42,42	21410,46	908 231,71	42,42	908 231,71	100,00%	42,42	908 231,71	42,42	908 231,71	100,00%		-
42	Устройство монолитного фундамента	м3	3,5	74594,28	261 079,98	3,50	261 079,98	100,00%	3,50	261 079,98	3,50	261 079,98	100,00%		-
43	Установка портальной стенки типа Блок № 34 (СТ 10)	шт	10	152754,7	1527 547,00	10,00	1527 547,00	100,00%	10,00	1527 547,00	10,00	1527 547,00	100,00%		-
44	Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт	20	254101,95	5082 039,00	20,00	5082 039,00	100,00%	20,00	5082 039,00	20,00	5082 039,00	100,00%		-
45	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	150	18030,42	2704 563,00	150,00	2704 563,00	100,00%	150,00	2704 563,00	150,00	2704 563,00	100,00%		-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	Обратная засыпка грунта с уплотнением и поливом водой	*м3*	110,0000	956,1800	105 179,80	110,00	105 179,80	100,00%	110,00	105 179,80	110,00	105 179,80	100,00%		-
47	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажением (планировка, засыпка ПГС, уплотнение) Н=1м	м2	193,70	23393,70	4531 359,69	193,70	4531 359,69	100,00%	193,70	4531 359,69	193,70	4531 359,69	100,00%		-
48	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	263,5	22291,72	5873 868,22	263,50	5873 868,22	100,00%	263,50	5873 868,22	263,50	5873 868,22	100,00%		-
	Круглые трубы д 1,5м														-
49	Демонтаж труб	*м3*	14,00	23380,45	327 326,30	14,00	327 326,30	100,00%	14,00	327 326,30	14,00	327 326,30	100,00%	**7,00**	**163 663,15**
50	Земляные работы под тело трубы	м3	19,2	1662,04	31 911,17	19,20	31 911,17	100,00%	19,20	31 911,17	19,20	31 911,17	100,00%	**9,60**	**15 955,58**
51	Земляные работы под оголовки и укреплени	м3	11,53	1659,20	19 130,58	11,53	19 130,58	100,00%	11,53	19 130,58	11,53	19 130,58	100,00%	**5,76**	**9 556,99**
52	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	112,80	8899,43	1003 855,70	112,80	1003 855,70	100,00%	112,80	1003 855,70	112,80	1003 855,70	100,00%	**56,40**	**501 927,85**
53	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	16,80	10537,58	177 031,34	16,80	177 031,34	100,00%	16,80	177 031,34	16,80	177 031,34	100,00%	**8,40**	**88 515,67**
54	Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт	14,00	220848,78	3091 882,92	14,00	3091 882,92	100,00%	14,00	3091 882,92	14,00	3091 882,92	100,00%	**7,00**	**1545 941,46**
55	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе	*м2*	132,2000	13011,4800	1720 117,66	132,20	1720 117,66	100,00%	132,200	1720 117,66	132,20	1720 117,66	100,00%	**66,10**	**860 058,83**
56	Конец укрепления	м2	54,60	36544,21	1995 313,87	54,60	1995 313,87	100,00%	54,60	1995 313,87	54,60	1995 313,87	100,00%	**27,30**	**997 656,93**
	Прямоугольные железобетонные трубы 2х2													-	-
57	Демонтаж прямоугольных жб труб 2х2	м3	21,2	25033,56	530 711,47	10,60	265 355,74	50,00%	21,20	530 711,47	10,60	265 355,74	50,00%	**10,60**	**265 355,74**
58	Земляные работы под тело трубы, оголовки и укрепление	м3	35,52	1579,57	56 106,33	17,76	28 053,16	50,00%	35,52	56 106,33	17,76	28 053,16	50,00%	**17,76**	**28 053,16**
	Тело трубы													-	-
59	Устройство щебеночной подушки	*м3*	9,9	19743,7	195 462,63	4,95	97 731,32	50,00%	9,90	195 462,63	4,95	97 731,32	50,00%	**4,95**	**97 731,32**
60	Устройство монолитного фундамента	*м3*	16,17	82687,26	1337 052,99	8,09	668 939,93	50,03%	16,17	1337 052,99	8,09	668 939,93	50,03%	**8,09**	**668 939,93**
61	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	237,6	8899,43	2114 504,57	118,80	1057 252,28	50,00%	237,60	2114 504,57	118,80	1057 252,28	50,00%	**118,80**	**1057 252,28**
62	Устройство гидроизоляции оклеечной	*м2*	59,4	11314,08	672 056,35	29,70	336 028,18	50,00%	59,40	672 056,35	29,70	336 028,18	50,00%	**29,70**	**336 028,18**
63	***Оголовки***										-	-		-	-
64	Устройство подушки ПГС	м3	36	21410,48	770 777,28	18,00	385 388,64	50,00%	36,00	770 777,28	18,00	385 388,64	50,00%	**18,00**	**385 388,64**
65	Устройство монолитного фундамента	м3	22,8	75290,02	1716 612,46	11,40	858 306,23	50,00%	22,80	1716 612,46	11,40	858 306,23	50,00%	**11,40**	**858 306,23**
66	Укладка откосной стенки типа Блок № 57пл (СТ1пл)	шт	8	190500,56	1524 004,48	4,00	762 002,24	50,00%	8,00	1524 004,48	4,00	762 002,24	50,00%	**4,00**	**762 002,24**
67	Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт	8	141414,43	1131 315,44	4,00	565 657,72	50,00%	8,00	1131 315,44	4,00	565 657,72	50,00%	**4,00**	**565 657,72**
68	Устройство бетона лотка монолитного	м3	7,6	74594,4	566 917,44	3,80	283 458,72	50,00%	7,60	566 917,44	3,80	283 458,72	50,00%	**3,80**	**283 458,72**
69	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	*м2*	219,6	8899,43	1954 314,83	109,80	977 157,41	50,00%	219,60	1954 314,83	109,80	977 157,41	50,00%	**109,80**	**977 157,41**
70	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	11,2	12454,99	139 495,89	5,60	69 747,94	50,00%	11,20	139 495,89	5,60	69 747,94	50,00%	**5,60**	**69 747,94**
71	Обратная засыпка грунта с уплотнением	*м2*	188	1328,98	249 848,24	94,00	124 924,12	50,00%	188,00	249 848,24	94,00	124 924,12	50,00%	**94,00**	**124 924,12**
72	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажением (планировка, засыпка ПГС, уплотнение) Н=1м	*м2*	131,86	24197,84	3190 727,18	65,93	1595 363,59	50,00%	131,86	3190 727,18	65,93	1595 363,59	50,00%	**65,93**	**1595 363,59**
73	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	205,86	45177,23	9300 184,57	102,93	4650 092,28	50,00%	205,86	9300 184,57	102,93	4650 092,28	50,00%	**102,93**	**4650 092,28**
	Прямоугольные железобетонные трубы 4х2,5													-	-
74	Демонтаж прямоугольных жб труб отв 4х2,5	м3	25,24	26009,86	656 488,87	25,24	656 488,87	100,00%	25,24	656 488,87	25,24	656 488,87	100,00%		-
	Тело трубы					-	-				-	-			-
75	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	149,8	13577,4	2033 894,52	149,80	2033 894,52	100,00%	149,80	2033 894,52	149,80	2033 894,52	100,00%		-
76	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	37,8	11314,09	427 672,60	37,80	427 672,60	100,00%	37,80	427 672,60	37,80	427 672,60	100,00%		-
	Оголовки														-
77	Укладка откосной стенки типа Блок № 58пл (СТ2пл)	*шт*	4	359190,02	1436 760,08	4,00	1436 760,08	100,00%	4,00	1436 760,08	4,00	1436 760,08	100,00%		-
78	Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт	4	157077,57	628 310,28	4,00	628 310,28	100,00%	4,00	628 310,28	4,00	628 310,28	100,00%		-
79	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажени	*м2*	62	36224,01	2245 888,62	62,00	2245 888,62	100,00%	62,00	2245 888,62	62,00	2245 888,62	100,00%		-
80	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	48,58	5961,93	289 630,56	48,58	289 630,56	100,00%	48,58	289 630,56	48,58	289 630,56	100,00%		-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	Конец укпепления (монолитным бетоном)	*м2*	308,79	44075,58	13610 098,35	308,79	13610 098,35	100,00%	308,79	13610 098,35	308,79	13610 098,35	100,00%		-
	Прямоугольные железобетонные трубы 2х4х2,5													-	-
82	Демонтаж прямоугольных жб труб отв 2х4х2,5	м3	44,64	52431,18	2340 527,88	44,64	2340 527,88	100,00%	44,64	2340 527,88	44,64	2340 527,88	100,00%	**44,64**	**2340 527,88**
	Тело трубы													-	-
83	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	1348,2	13562,35	18284 760,27	1 348,20	18284 760,27	100,00%	1 348,20	18284 760,27	1 348,20	18284 760,27	100,00%	**1 348,20**	**18284 760,27**
84	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	340,2	11314,09	3849 053,42	340,20	3849 053,42	100,00%	340,20	3849 053,42	340,20	3849 053,42	100,00%	**340,20**	**3849 053,42**
	Оголовки													-	-
85	Укладка откосной стенки типа Блок № 58пл (СТ2пл)	шт	12	359190,12	4310 281,44	12,00	4310 281,44	100,00%	12,00	4310 281,44	12,00	4310 281,44	100,00%	**12,00**	**4310 281,44**
86	Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл)	*шт*	12	157077,57	1884 930,84	12,00	1884 930,84	100,00%	12,00	1884 930,84	12,00	1884 930,84	100,00%	**12,00**	**1884 930,84**
87	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажени	*м2*	556,92	46617,61	25962 279,36	556,92	25962 279,36	100,00%	556,92	25962 279,36	556,92	25962 279,36	100,00%	**556,92**	**25962 279,36**
88	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	291,48	7134,43	2079 543,66	291,48	2079 543,66	100,00%	291,48	2079 543,66	291,48	2079 543,66	100,00%	**291,48**	**2079 543,66**
89	Конец укпепления (монолитным бетоном)	*м2*	1852,74	43718,84	80999 643,62	1 852,74	80999 643,62	100,00%	1 852,74	80999 643,62	1 852,74	80999 643,62	100,00%	**1 852,74**	**80999 643,62**
	Переустройство ж/б водопропускных труб км 248, км 268 круглые трубы д=1,5м														
90	Демонтаж труб	м3	35,15	23380,44	821 822,47	35,15	821 822,47	100,00%	35,15	821 822,47	35,15	821 822,47	100,00%	**17,57**	**410 794,33**
91	Земляные работы под оголовки и укреплени	м3	1169,08	1662,05	1943 069,41	1 169,08	1943 069,41	100,00%	1 169,08	1943 069,41	1 169,08	1943 069,41	100,00%	**584,54**	**971 534,71**
	Тело трубы					-	-								
92	Устройство шебеночной подушки	м3	10,73	18305,79	196 421,13	10,73	196 421,13	100,00%	10,73	196 421,13	10,73	196 421,13	100,00%	**5,36**	**98 119,03**
93	Устройство монолитного фундамента	*м3*	21,09	76070,2	1604 320,52	21,09	1604 320,52	100,00%	21,09	1604 320,52	21,09	1604 320,52	100,00%	**10,54**	**801 779,91**
94	Укладка звеньев труб марки ЗКП 6 100	шт	37	298590,47	11047 847,39	37,00	11047 847,39	100,00%	37,00	11047 847,39	37,00	11047 847,39	100,00%	**18,50**	**5523 923,70**
95	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	*м2*	173,9	8899,44	1547 612,62	173,90	1547 612,62	100,00%	173,90	1547 612,62	173,90	1547 612,62	100,00%	**86,95**	**773 806,31**
96	Устройство гидроизоляции оклеечной	*м2*	25,9	17112,85	443 222,82	25,90	443 222,82	100,00%	25,90	443 222,82	25,90	443 222,82	100,00%	**12,95**	**221 611,41**
97	Обратная засыпка грунта с уплотнением	*м3*	1052,28	1070,23	1126 181,62	1 052,28	1126 181,62	100,00%	1 052,28	1126 181,62	1 052,28	1126 181,62	100,00%	**526,14**	**563 090,81**
	Оголовки					-	-				-	-			-
98	Устройство шебеночной подушки	м3	2	18305,76	36 611,52	2,00	36 611,52	100,00%	2,00	36 611,52	2,00	36 611,52	100,00%	**1,00**	**18 305,76**
99	Устройство подушки ПГС	м3	26	22642,22	588 697,72	26,00	588 697,72	100,00%	26,00	588 697,72	26,00	588 697,72	100,00%	**13,00**	**294 348,86**
100	Устройство монолитного фундамента	м3	7,56	76325,35	577 019,65	7,56	577 019,65	100,00%	7,56	577 019,65	7,56	577 019,65	100,00%	**3,78**	**288 509,82**
101	Укладка оголовков марки ЗКП 17-170	шт	4	346651,9	1386 607,60	4,00	1386 607,60	100,00%	4,00	1386 607,60	4,00	1386 607,60	100,00%	**2,00**	**693 303,80**
102	Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл)	*шт*	8	253443,74	2027 549,92	8,00	2027 549,92	100,00%	8,00	2027 549,92	8,00	2027 549,92	100,00%	**4,00**	**1013 774,96**
103	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	*м2*	119,6	8899,43	1064 371,83	119,60	1064 371,83	100,00%	119,60	1064 371,83	119,60	1064 371,83	100,00%	**59,80**	**532 185,91**
104	Устройство гидроизоляции оклеечной	*м2*	2,8	10537,78	29 505,78	2,80	29 505,78	100,00%	2,80	29 505,78	2,80	29 505,78	100,00%	**1,40**	**14 752,89**
105	Устройство монолитного фундамента	*м3*	5,12	74312,47	380 479,85	5,12	380 479,85	100,00%	5,12	380 479,85	5,12	380 479,85	100,00%	**2,56**	**190 239,92**
106	Обратная засыпка грунта с уплотнением	м2	103,2	1538,65	158 788,68	103,20	158 788,68	100,00%	103,20	158 788,68	103,20	158 788,68	100,00%	**51,60**	**79 394,34**
107	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	м2	161,2	28810,04	4644 178,45	161,20	4644 178,45	100,00%	161,20	4644 178,45	161,20	4644 178,45	100,00%	**80,60**	**2322 089,22**
108	Конец укрепления	м2	54,6	36544,21	1995 313,87	54,60	1995 313,87	100,00%	54,60	1995 313,87	54,60	1995 313,87	100,00%	**27,30**	**997 656,93**
	Объездная дорога км 248, км 268													-	-
109	Разработка грунта	м3	1080	229,25	247 590,00	1 080,00	247 590,00	100,00%	1 080,00	247 590,00	1 080,00	247 590,00	100,00%	**1 080,00**	**247 590,00**
110	Рыхление, уплотнение и полив водой	м3	900	1285,67	1157 103,00	900,00	1157 103,00	100,00%	900,00	1157 103,00	900,00	1157 103,00	100,00%	**900,00**	**1157 103,00**
111	Предварительная планировка	м2	3600	9,22	33 192,00	3 600,00	33 192,00	100,00%	3 600,00	33 192,00	3 600,00	33 192,00	100,00%	**3 600,00**	**33 192,00**
112	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля, толщина 15 см, гравийные покрытия, ширина 7,5 м	км	0,4	8781804,37	3512 721,75	0,40	3512 721,75	100,00%	0,40	3512 721,75	0,40	3512 721,75	100,00%	**0,40**	**3512 721,75**
	Дорожная разметка													-	-
113	Дорожная разметка 1.5 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 1.3	км	65,93	62885,87	4146 065,41	-	-	0,00%	65,93	4146 065,41	-	-	0,00%	-	-
114	Дорожная разметка 1.1 (краевая) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м	км	133,64	157768,22	21084 144,92	-	-	0,00%	133,64	21084 144,92	-	-	0,00%	-	-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	Дорожная разметка 1.6 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 3.1 (на съездах)	км	0,6	126406,5	75 843,90	-	-	0,00%	0,60	75 843,90	-	-	0,00%	-	-
116	Дорожная разметка 1.1 (осевая) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м (на съездах)	км	0,24	157770,52	37 864,92	-	-	0,00%	0,24	37 864,92	-	-	0,00%	-	-
117	Дорожная разметка 1.7 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 1.1 (на съездах)	км	0,05	94650,79	4 732,54	-	-	0,00%	0,05	4 732,54	-	-	0,00%	-	-
118	Дорожная разметка 1.11 (барьерная) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м (на заездном кармане)	км	0,12	157770,52	18 932,46	-	-	0,00%	0,12	18 932,46	-	-	0,00%	-	-
119	Дорожная разметка 1.11 (барьерная) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 3.1 (на заездном кармане)	км	0,12	126406,5	15 168,78	-	-	0,00%	0,12	15 168,78	-	-	0,00%	-	-
120	Разметка проезжей части 1.14.1 пешеходный переход В=0,4м (км 54, км 85)	м2	38,4	2580,55	99 093,12	-	-	0,00%	38,40	99 093,12	-	-	0,00%	-	-
	Заготовка ДСМ						0,00					0,00			-63 906 067,96
	Резерв по заявке №1				234 392 693,17		0,00					0,00			0,00
	Итого				8 010 177 119,67		4 124 954 228,40			7 672 896 591,31		4 022 066 393,22			283 910 509,69
	НДС 12%				961 221 254,36		494 994 507,41			920 747 590,96		482 647 967,18			34 069 261,16
	Всего с НДС				8 971 398 374,03		4 619 948 735,81			8 593 644 182,27		4 504 714 360,40			317 979 770,85

от Заказчика:
Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Усербаев К.М.

Расчет проверил: гл.специалист ОЭ и БД СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Некибаева А.У.

Начальник ОЭ и БД СКОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Коржумбаев А.К.

Главный специалист ОЭ и БД СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол":

Өмірзақ Қ.Б.

от Подрядчика:
Директор ТОО "Кокшетауавтодор"

Токтаров Б.Ж.

Работу принял:
Технический надзор ТОО "KZ Стройэксперт"

Урныкбаев А.Е.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280, Уалихановский район Северо-Казахстанской области

Договор: №090140000306/240874/00 от 25 июля 2024 года

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР №13 от 20 октября 2025 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (74% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость материалов на конец отчетного периода	Стоимость материалов на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
1	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7 582,41	0,0	8 428,2	-8 428,2	0,00	63 906 067,96	-63 906 067,96
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку		**Итого**					**0,00**	**63 906 067,96**	**-63 906 067,96**
		с НДС					**0,00**	**71 574 796,12**	**-71 574 796,12**

от Заказчика: СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол": _____ Усербаев К.М.

Начальник ОЭ и БД СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол": _____ Коржумбаев А.К.

Главный специалист ОЭ и БД СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол": _____ Өмірзақ Қ.Б.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Урныкбаев А.Е.

от Подрядчика: ТОО "Кокшетауавтодор"

Директор _____ Токтаров Б.Ж.

Договорная сметная стоимость объекта с НДС: 8 971 398 374,03 тенге

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280, Уалихановский район Северо-Казахстанской области

Генподрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Стоимость проекта по договору, тенге	8 010 177 119,67	по договору
Стоимость проекта в ценах 2 квартал 2024 г, тенге	8 050 429 270,00	стоимость проекта в ценах 2 квартал 2024 г
Рабочий переводной коэфициент	1,005025126	рабочий коэффициент для перевода с цен 2024 г в текущие цены с учетом скидки

№ п/п	№ п/п по ВДЦ	Наименование материалов	Ед. изм.	Количство по проекту	Цена в базовых ценах	Коэф.	Цена за единицу тек. Ценах	Объем по АВР	Общая стоимость	Примечание
1	6	Волокна для армирования асфальтобетонных покрытий	кг	28518,80	8177,79	1,00502513	8 218,88	-12942,47	- 106 372 635,60	ЛС №2-2024-13, п.19

Подрядчика: ТОО "Кокшетауавтодор"

Директор Токтаров Б.Ж.