Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«__9__» августа 2016 г.

Заказчик ГУ «Отдел образования Тимирязевского района Северо-Казахстанской области» СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул. Валиханова,25

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « 4 » августа 2016 года ТОО «Стройдизайн» Садыков Есен Шияпович г.Петропавловск ул. Муканова 50,311

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 9 » августа 2016 года ТОО «ГУ «Управление строительства Северо-Казахстанской области» Касымов Нурлан Дюсенович аттестат №KZ67VJE00014899 от 15.01.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «28 » июля 2016 года ТОО фирма «АМБ» Куркин Евгений Сергеевич

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт системы отопления здания «Тимирязевская общеобразовательная школа-гимназия имени Сабита Муканова»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район,село Тимирязево,ул.Букетова,24

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю «29» марта 2005 года № 30;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от
«__»_____20__года №_____
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «Стройдизайн» №137 от 09.06.2016 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО фирма «АМБ»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом ГУ «Отдел образования Тимирязевского района Северо-Казахстанской области» №186 от 16.09.2015 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2016 год;
месяц, год
окончание работ июль 2016;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:месяц.;
фактически, месяц: месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание школы					
Общая площадь здания	M^2	4703,0			

Полезная площадь	$М^2$	3810			
Площадь застройки	$М^2$	2574,6			
Строительный объем здания	$М^3$	18253,0			
Площадь участка	ГА	3,8			
Этажность	этаж	3			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: капитальный ремонт системы отопления здания с заменой нагревательных приборов (чугунные секционные радиаторы) в спортзале и танцевальном зале на аналогичные; замена разводящих трубопроводов из стальных водогазопроводных, электросварных труб отопления по первому этажу. Окраска рабиаторов и труб. Установка шаровых кранов, воздушных кранов конструкции Маевского.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 6547,78 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5789,458 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
0 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 6160,0 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 5789,458 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: «Капитальный ремонт системы отопления здания «Тимирязевская общеобразовательная школа-гимназия имени Сабита Муканова» по адресу: Северо-Казахстанская область,село Тимирязево, улица Букетова,24 принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Кузеубаев Армат Тлеубаевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

Касымов Нурлан Дюсенович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Садыков Есен Шияпович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:

Багин Анатолий Николаевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись директора проектной организации М.П.

Куркин Евгений Сергеевич._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя группы авторского надзора (ГИП) М.П.

В настоящем
Акте прошнуровано
и пронумеровано
5 (пять) страниц
и.о. руководителя
ГУ „Отдел образования
Тимирязевского
района акимата"

Ф. Тоспанова