Форма по приложению А-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Управление строительства области Жетысу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **ТОО ФСК "Астана Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Стройка : **МП-20-19/05 Строительство медицинского пункта в селе Дончи Каратальский район области Жетісу(привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт в с.Дончи Каратальского района области Жетісу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 391/08/24** от **09.09.2024 года, Доп согл. №1 от 08.10.2024 года, Доп согл. №2 от 23.05.2025 года.**

Акт выполненных работ № 9

за **май 2025 (месяц, год) на 02-01-04-03 электрооборудование работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.02.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6119-0602-0112 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 50 кг	шт.	1	32 819,0 29 041,0	1 844,0 573,0	32 819,0 29 041,0	1 844,0 573,0	1 934,0		32 819,0	
2	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	140 815,0		140 815,0		140 815,0		140 815,0	
3	3	6124-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 292,0 6 273,0	0,0 0,0	6 292,0 6 273,0	0,0 0,0	19,0		6 292,0	
4	4	247-204-1833 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	9 364,0		9 364,0		9 364,0		9 364,0	
5	5	6119-0602-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 563,0 5 299,0	222,0 70,0	5 563,0 5 299,0	222,0 70,0	42,0		5 563,0	
6	6	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519,0		19 519,0		19 519,0		19 519,0	
7	7	6124-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	21	6 292,0 6 273,0	0,0 0,0	132 132,0 131 733,0	0,0 0,0	399,0		132 132,0	
8	8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	647,0		2 588,0		2 588,0		2 588,0	
9	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	575,0		1 150,0		1 150,0		1 150,0	
10	10	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 964,0		5 892,0		5 892,0		5 892,0	
11	11	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016,0		2 016,0		2 016,0		2 016,0	
12	12	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329,0		5 329,0		5 329,0		5 329,0	
13	13	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	10	5 820,0		58 200,0		58 200,0		58 200,0	
14	14	6124-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 292,0 6 273,0	0,0 0,0	6 292,0 6 273,0	0,0 0,0	19,0		6 292,0	
15	15	247-103-3604 *СборСН 03.2024*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А		1	2 377,0		2 377,0		2 377,0		2 377,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
16	16	6124-0303-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		1	6 292,0	0,0	6 292,0	0,0	19,0		6 292,0	
				шт.		6 273,0	0,0	6 273,0	0,0				
17	17	СТКП	Автоматический ввод резерва АВР63А.		1	141 220,44		141 220,0		141 220,0		141 220,0	
				шт									
18	18	6119-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде		585	812,0	3,0	475 020,0	1 755,0	16 380,0		475 020,0	
				м		781,0	0,0	456 885,0	0,0				
19	19	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66		145	398,0		57 710,0		57 710,0		57 710,0	
				м									
20	20	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66		285	601,0		171 285,0		171 285,0		171 285,0	
				м									
21	21	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66		15	977,0		14 655,0		14 655,0		14 655,0	
				м									
22	22	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66		30	1 499,0		44 970,0		44 970,0		44 970,0	
				м									
23	23	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66		110	555,0		61 050,0		61 050,0		61 050,0	
				м									
24	24	6124-0203-0308 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2		10	2 298,0	10,0	22 980,0	100,0	730,0		22 980,0	
				м		2 215,0	2,0	22 150,0	20,0				
25	25	243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2		10	666,0		6 660,0		6 660,0		6 660,0	
				м									
26	26	6119-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения		44	3 215,0	24,0	141 460,0	1 056,0	2 552,0		141 460,0	
				шт.		3 133,0	7,0	137 852,0	308,0				
27	27	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54		15	73 266,0		1 098 990,0		1 098 990,0		1 098 990,0	
				шт.									
28	28	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40		2	36 745,0		73 490,0		73 490,0		73 490,0	
				шт.									
29	29	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10		11	8 422,0		92 642,0		92 642,0		92 642,0	
				шт.									
30	30	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44		16	46 221,0		739 536,0		739 536,0		739 536,0	
				шт.									
31	31	6119-0401-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного		8	3 067,0	47,0	24 536,0	376,0	168,0		24 536,0	
				шт.		2 999,0	14,0	23 992,0	112,0				
32	32	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)		2	1 763,0		3 526,0		3 526,0		3 526,0	
				шт.									
33	33	248-304-0115 *СпрСП 03.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Аэрозоль-не входи!"		6	1 186,0		7 116,0		7 116,0		7 116,0	
				шт.									
34	34	6124-0303-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		4	6 292,0	0,0	25 168,0	0,0	76,0		25 168,0	
				шт.		6 273,0	0,0	25 092,0	0,0				
35	35	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый		2	2 819,0		5 638,0		5 638,0		5 638,0	
				шт.									
36	36	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66		2	4 939,0		9 878,0		9 878,0		9 878,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
37	37	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 579,0 7 152,0	230,0 71,0	7 579,0 7 152,0	230,0 71,0	197,0		7 579,0	
38	38	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901,0		18 901,0		18 901,0		18 901,0	
39	39	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	49	1 188,0 1 139,0	1,0 0,0	58 212,0 55 811,0	49,0 0,0	2 352,0		58 212,0	
40	40	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3	1 016,0 999,0	1,0 0,0	3 048,0 2 997,0	3,0 0,0	48,0		3 048,0	
41	41	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	32	613,0		19 616,0		19 616,0		19 616,0	
42	42	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	15	17,0		255,0		255,0		255,0	
43	43	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	3	1 436,0		4 308,0		4 308,0		4 308,0	
44	44	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	478,0		3 824,0		3 824,0		3 824,0	
45	45	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	536,0		2 680,0		2 680,0		2 680,0	
46	46	247-212-0905 *СпрСЦ 03.2024*	Переключатель одноклавишный на два направления 250 В, 10 А, IP20, Carmen	шт.	4	2 017,0		8 068,0		8 068,0		8 068,0	
47	47	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	540	54,0		29 160,0		29 160,0		29 160,0	
48	48	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	600	5,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0	
49	49	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	45	78,0		3 510,0		3 510,0		3 510,0	
50	50	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	100	6,0		600,0		600,0		600,0	
51	51	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	5	234,0		1 170,0		1 170,0		1 170,0	
52	52	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	30	295,0		8 850,0		8 850,0		8 850,0	
53	53	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120x80x50)	шт.	6	973,0		5 838,0		5 838,0		5 838,0	
54	54	6101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	7,14	405,0 0,0	405,0 121,0	2 892,0 0,0	2 892,0 864,0			2 892,0	
55	55	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м^3	1,26	5 763,0 5 763,0	0,0 0,0	7 261,0 7 261,0	0,0 0,0			7 261,0	
56	56	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 422,0 795,0	59,0 15,0	28 440,0 15 900,0	1 180,0 300,0	11 360,0		28 440,0	
57	57	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 1	м^3	7,14	80,0 0,0	80,0 20,0	571,0 0,0	571,0 143,0			571,0	
58	58	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1		1,26	3 574,0	0,0	4 503,0	0,0			4 503,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		3 574,0	0,0	4 503,0	0,0				
59	59	6124-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм		4	4 625,0	390,0	18 500,0	1 560,0	1 036,0		18 500,0	
				шт.		3 976,0	97,0	15 904,0	388,0				
60	60	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм		0,01896	354 159,0		6 715,0		6 715,0		6 715,0	
				т									
61	61	6125-0602-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)		1	2 662,0	0,0	2 662,0	0,0	15,0		2 662,0	
				шт.		2 647,0	0,0	2 647,0	0,0				
62	62	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм		1	37 171,0		37 171,0		37 171,0		37 171,0	
				шт.									
63	63	6124-0203-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2		15	1 251,0	144,0	18 765,0	2 160,0	5 535,0		18 765,0	
				м		738,0	38,0	11 070,0	570,0				
64	64	6124-0203-0307 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм		100	1 113,0	54,0	111 300,0	5 400,0	3 700,0		111 300,0	
				м		1 022,0	13,0	102 200,0	1 300,0				
65	65	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный		100	2 714,0		271 400,0		271 400,0		271 400,0	
				м									
			ИТОГО по акту					4 342 969	19 398	3 247 263	0	4 342 969	
								1 076 308	4 719	0	0		
		Итого по акту										4 342 969	
			НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.41	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**					286 636				
				ИТОГО:									4 629 605
			НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**					231 480				
				ИТОГО:									4 861 085
			НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-2%**					92 592				
				Итого по части II в сметных ценах:									
													4 953 677
		Пересчет итогов с учетом коэффициента (индекса)							1,0557			5 229 597	
			Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%**									627 552
				ВСЕГО									5 857 149
		Итого по акту											5 857 149
		За минусом тендерной скидки				**2%**						5 740 005,8	
		в том числе НДС										615 000,6	

Сдал (Подрядчик) ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ергалиев Т.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Алатау ТН"

М.П.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Граждан проект ЗИ"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик) Управление строительства области Жетысу

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Бектасов Т.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор **Сарыбаев Д.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, бизнес-идентификационный номер, № аттестата,

Тайбулдинов С.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или