Генподрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "СПМК-7"

Наименование объекта: **Строительство инженерной инфрастуктуры жилых домов подлежающих строительству в кварталах №14,15,30 н.п Бадайколь Шиелийского района Кызылординской области**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018 год

Код		Код		Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
									17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2024г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субподрядные работы	500000	500000	500000			-	-	-	-	500000
Итого к оплате	**500000**					-	-	-	-	**500000**

Генподрядчик :
ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"
Директор ..... Калдыбаева Б.Т.

Субподрядчик :
ТОО "СПМК-7"
Директор ..... Тойбазаров Б.М.

Форма 2

А К Т №1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Генподрядчик: **ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"**

Субподрядчик: **ТОО "СПМК-7"**

Договор: **№21 от 2 декабря 2018 года**

Наименование объекта: **"Строительство инженерной инфрастуктуры жилых домов подлежающих строительству в кварталах №14,15,30 н.п Бадайколь Шиелийского района Кызылординской области"**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета 6-1-1. Наружный водопровод и канализация				
	Раздел 1.	**Водопровод В1 (Внутридворовая)**				
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1 050,00	87,71	92 096
2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1 110,20	21,91	24 324
3	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	41,27	3813,03	157 345
4	23-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	671,69	109,46	73 523
	Раздел 2.	**Водопровод В1 (до ограждение)**				
17	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	50,00	87,71	4 386
62	Е11-220601-0305 11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0184	1929172,27	35 497
63	Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18,4000	-52,33	-963
	Итого по смете 6-1-1:					**386207**

		ВСЕГО ПО АКТУ:				**386207**
Всего, сметная стоимость СМР		-				386207
		Временные здания и сооружения 1%				**3862**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%				**4213**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**26902**
		ВСЕГО с дополнительными затратами				**421184**
		текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383				**446429**
		НДС 12%				**53571**
		Итого к оплате с НДС				**500000**

Генподрядчик :

ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Директор _____ Калдыбаева Б.Т.

Субподрядчик :

ТОО "СМПК-7"

Директор _____ Тойбазаров Б.М.