Форма 2В

Генподрядчик : ПК "Аспап" Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пугачева,35, БИН 920240000206

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, мкр. Орбита-1, д. 17, кв.138, БИН 110240020454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительство ИКИ к 12-ти квартирным жилым домам в г.Каркаралинск по ул. Т. Аубакирова 135а 135б, 135в, 135 г и по Т. Аубакирова

Договор №17 от 16.03.2015 г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

"Строительство ИКИ к 12-ти квартирным жилым домам в г.Каркаралинск по ул. Т. Аубакирова 135а 135б, 135в, 135 г и по Т. Аубакирова 11б"

Составлен(а) в ценах на 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Водопроводные сети								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3**	1450	42,35	33,19	61408	48125	15794	0,01	21
		м3		2,10	9,13	3045	13238	97	0,03	46
2	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	84	537,17	--	45122	--	36948	2,48	208
		м3		389,25	--	32697	--	113	--	--
3	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	63	25,65	5,38	1616	339	1239	0,13	8
		м3		20,27	--	1277	--	97	--	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	24	6,48	6,48	156	156	49	--	--
		м3		--	2,10	--	50	97	0,01	--
5	Е0101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	1490	3,20	3,20	4768	4767	1501	--	--
		м3		--	1,04	--	1548	97	--	6
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1490	21,55	4,52	32110	6729	24613	0,11	161
		м3		17,03	--	25375	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			200	39,74	37,82	7948	7563	2496	0,01	3
		м3		1,87	11,00	374	2200	97	0,04	8
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			200	3,77	3,24	754	649	310	--	1
		м3		0,48	1,12	96	224	97	--	1
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей								
			200	289,15	289,15	57830	57829	36203	--	--
		м3		--	186,62	--	37323	97	0,86	172
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка трубопроводов								
10	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных								
			1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
11	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
			1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
12	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм								
			1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм								
			1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
14	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм								
			1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
			0,0756	51202,26	20326,01	3871	1537	3556	179,00	14
		км		30825,00	5353,43	2330	405	130	20,64	2
16	С130804-913 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			75,6	142,00	--	10735	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			0,205	78245,00	36133,62	16040	7407	13715	247,00	51
		км		41850,00	9612,90	8579	1971	130	37,30	8
18	С130804-919 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 160х9,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			205	910,00	--	186550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием								
			0,021	62566,88	6788,50	1314	143	1317	253,00	5
		км		45675,00	2565,00	959	54	130	12,52	--
20	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 57 мм. толщина стенки 3,5 мм								
			21	279,00	--	5859	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			258273	9168			74
			Тенге			12618	2458			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40129				
		Материалы -	Тенге			18343				
		Всего заработная плата -	Тенге				15077			
		Накладные расходы -	Тенге			19599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2940			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3584				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				18016			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			218144				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			218144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13089				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			231233				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			294545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				18016			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев								
21	**Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах**	32	10229,48	2104,76	327343	67352	124217	13,90	445
			м3	2362,50	623,48	75600	19951	130	2,48	79
22	**С143018-38 Изм. и доп. вып. 20**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90**	3	7120,00	--	21360	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
23	**С143018-37 Изм. и доп. вып. 20**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90**	11	5700,00	--	62700	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	0,98	3425,00	--	3357	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-53-11	Установка опор бетонных	1	375,90	24,15	376	24	253	1,03	1
			шт	171,90	8,83	172	9	140	0,04	--
26	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,1	4870,00	--	487	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛ-10 кВ. Сети электроснабжения								
27	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	200	33,67	32,10	6734	6420	2696	0,01	2
		м3		1,57	12,33	314	2465	97	0,05	10
28	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30	167,40	--	5022	--	5675	1,18	35
		м3		167,40	--	5022	--	113	--	--
29	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	45	122,18	--	5498	--	6213	0,89	40
		м3		122,18	--	5498	--	113	--	--
30	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	212	6,83	6,83	1447	1447	384	--	--
		м3		--	1,87	--	396	97	0,01	1
31	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	65	21,55	4,52	1400	294	1074	0,11	7
		м3		17,03	--	1107	--	97	--	--
32	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	45	36,70	27,80	1652	1251	671	0,06	3
		м		8,80	6,90	396	310	95	0,04	2
33	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	20	60,40	15,60	1208	312	808	0,24	5
		м		38,70	3,80	774	76	95	0,02	--
34	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	25	60,40	15,60	1510	390	1009	0,24	6
		м		38,70	3,80	968	95	95	0,02	1
35	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	45	32,40	23,70	1458	1067	620	0,06	3
		м		8,60	5,90	387	266	95	0,03	2
36	С151601-200	Кабели силовые марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	0,045	671900,00	--	30236	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,05	23548,15	15193,90	1177	760	587	42,30	2
		1км		7380,00	3795,17	369	190	105	14,12	1
38	С151607-27 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,103	203352,00	--	20945	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	10	349,74	30,23	3497	302	756	0,45	5
		шт		72,00	--	720	--	105	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			497408	79619			553
			Тенге			91326	23758			96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			58186				
		Материалы -	Тенге			332				
		Всего заработная плата -	Тенге				3830			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51181				
		Накладные расходы -	Тенге			3695				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				554			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3713				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			65593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4384			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			439222				
		Материалы -	Тенге			2475				
		Всего заработная плата -	Тенге				111254			
		Местные материалы -	Тенге			757401				
		Накладные расходы -	Тенге			141267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21190			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34829				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			615318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							696
		Сметная заработная плата -	Тенге				132444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			680911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							721
		Сметная заработная плата -	Тенге				136828			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			967392	214943			1029
			Тенге			166808	80799			337
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			58186				
		Материалы -	Тенге			332				
		Всего заработная плата -	Тенге				3830			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51181				
		Накладные расходы -	Тенге			3695				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				554			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3713				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			65593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4384			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			691062				
		Материалы -	Тенге			43508				
		Всего заработная плата -	Тенге				243777			
		Местные материалы -	Тенге			757401				
		Накладные расходы -	Тенге			280021				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1029348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1483
		Сметная заработная плата -	Тенге				285780			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			218144				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			218144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13089				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			231233				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1326174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1508
		Сметная заработная плата -	Тенге				290165			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							1326174,00
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**							19892,61
		ИТОГО	**Тенге**							1346066,61
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,92%)	**Тенге**							25844,48
		ИТОГО	**Тенге**							1371911,09
		ИТОГО в текущих ценах 2014 года, (Имрп=2,38968)	**Тенге**							3278428,49
		Налог (2%)	**Тенге**							65568,57
		Итого	**Тенге**							3343997,06
		Ценовая скидка	**Тенге**							167200,00
		Итого с учетом скидки	**Тенге**							3176797,06
		Итого по акту с НДС	**Тенге**							3558012,71

Генподрядчик:
ПК "Аспап"
БИН 920240000206

Председатель _____ **Ашимов Т.М.**

Субподрядчик:
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454

Директор _____ **Копжасаров М.Г.**