8Форма
в редакции приказа Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2015 года
№ 632;

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235Декларация о соответствии

Декларация о соответствии

«21» ноября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Целинстрой», Республика Казахстан, г. Костанай, улица Байтурсынова 95 кабинет 205*
наименование организации, юридический адрес
в лице *директора Махаринец Владимира Георгиевича,*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *«Капитальный ремонт зданий КГП «Денисовская ЦРБ» (прачечная, пищеблок, центральная стерилизационная лаборатория, административное здание) в селе Денисовка, Денисовского района, Костанайской области, ул. Маслозаводская,23*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является *ГП «Денисовская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области 110500 Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская,23*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ» БИН 020240004101 лицензия № 13005881 от 12.04.2013 г. В лице директора Ищенко Валерия Васильевича
ТОО "Оргстройпром" Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Кунаева, 201, БИН 150240009921, Руководитель Кабанасырова Нурлана Сарыбаевича
ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, государственная лицензия №14013713 от 17.09.2014 года, в лице директора Турымбетова Жолдаса Ережеповича
ТОО «Вершина», 141206, г.Экибастуз, Павлодарская область, ул. проспект имени Д.А. Кунаева, строение 15, БИН 970740002243, Лицензия 13008673 от 13.05.2013, в лице директора Далбаева Д.Т.
ТОО «Nord energo montage» БИН 120240024523, государственная лицензия № 12011221 от 15.08.2012года, в лице директора Изатов Руслан Сагадатович.

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «КостанайАгропромпроект»*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области № 14 от 13.01.2017г;*
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с	в том числе

		ранее принятых)	комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Число этажей	этаж	1		1	
Общая площадь Пищеблок Прачечная, центральная стерилизационная лаборатории Административное здание	 га	 145,1 190 332		 145,1 190 332	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период: 250 посещений в смену;

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Административное здание - здание 1983 года постройки, одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в крайних осях 32,00xl l,50 м, высота этажа - 3,00 м. Фасад (цоколь и стены) - линеарная панель, кровля - металлочерепица «Банга». Внутренняя отделка всех помещений - подвесные потолки «Армстронг», акриловая окраска, керамическая плитка; полы - керамогранитные плиты с противоскользящей поверхностью и линолеум коммерческий гетерогенный; оконные блоки из ПВХ профилей морозостойкого исполнения с заполнением двухкамерными; отливы из оцинкованной стали, облицовка откосов; наружные дверные блоки - из алюминиевого профиля; внутренние дверные блоки - деревянные.

Здание пищеблока - здание 1973 года постройки, одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в крайних осях 16,35x14,30 м, высота этажа - 3,00 м. Фасад (цоколь и стены) - линеарная панель, кровля - металлочерепица «Банга». Внутренняя отделка всех помещений - сплошное выравнивание сухими смесями, акриловая окраска, керамическая плитка; полы - покрытие из керамогранита с противоскользящей поверхностью; оконные блоки из ПВХ профилей морозостойкого исполнения с заполнением двухкамерными; отливы из оцинкованной стали, облицовка откосов; наружные дверные блоки - из алюминиевого профиля; внутренние дверные блоки - деревянные.

Здание стерилизационной лаборатории и прачечной - здание 1973 года постройки, одноэтажное, без подвала, Г-образной формы в плане с размерами в крайних осях 16, 1 Ох 16,40 м, высота помещений 2,50 - 3,30 м. Фасад (цоколь и стены)- линеарная панель, кровля - металлочерепица «Банга». Перепланировка помещений для устройства тамбура и дезинфекционного помещения. Внутренняя отделка всех помещений - сплошное выравнивание сухими смесями, акриловая окраска, керамическая плитка; полы - покрытие из керамогранита с противоскользящей поверхностью; оконные блоки из ПВХ профилей морозостойкого исполнения с заполнением двухкамерными; отливы из оцинкованной стали, облицовка откосов; наружные дверные блоки -из алюминиевого профиля; внутренние дверные блоки - деревянные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май 2017 г.;*
месяц, год
окончание работ *ноябрь 2017 г.;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 7;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,26 % и фактически применено 96 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Капитальный ремонт зданий КГП «Денисовская ЦРБ» (прачечная, пищеблок, центральная стерилизационная лаборатория, административное здание) в селе Денисовка, Денисовского района, Костанайской области, ул. Маслозаводская,23*
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Целинстрой», директор Махаринец В.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____
подпись, дата

Место печати (при наличии)