Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчикчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"
Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта: "Строительство внешних сетей электроснабжения для торгового центра по адресу г. Кокшетау, микрорайон Центральный, 24Г".

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненых работ и затрат за август месяц 2025 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№ 69	от 29.11.2024 г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих, (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г	СМР в текущих	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство внешних сетей электроснабжения для торгового центра по адресу г. Кокшетау, микрорайон Центральный, 24Г.	**53 265 722,36**	**23 546 936,37**					**2 825 632,36**	**26 372 568,74**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"

_____ **Жапаев Б.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

_____ **Саржегитов О.М.**

Технический надзор:

_____ **Хамзин Т.Г.**

проверил гл. специалист
отдела энергетики
Рахимжанов Ф.Р.

SANA 2023.3 Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование объекта: Строительство внешних сетей электроснабжения для торгового центра по адресу г. Кокшетау, микрорайон Центральный, 24Г.

Договор № 69 от 29.11.2024 г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за август месяц 2025 года

на Внешние сети электроснабжения

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Замена оборудования в РП-10 кВ "Жансая", ПС-110/10 кВ "Астра" и "ВМР", ИТОГО:	тенге			
1	6124-0103-0901	Монтаж вакуумного выключателя выключателя	шт.	4	36797	147 188
2	580-000-0001 (кпл)	Вакуумный выключатель Siemens Sion 3AE 1250A	1 шт	4	3042300,66	12 169 203
3	6124-0103-2002	Монтаж устройства микропроцессорной защиты (прим.)	шт.	4	7012	28 048
4	580-000-0002 (кпл)	Устройство микропроцессорной защиты Micom P123	1 шт	4	906714,71	3 626 859
5	6124-0103-2001	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	6176	12 352
6	580-000-0003 (кпл)	Устройство микропроцессорной защиты Micom P921	1 шт	2	832237,67	1 664 475
7	6124-0103-0201	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	6	13634	81 804
8	290-000-0011 (кпл)	Трансформатор тока 10 кВ,ТОЛ-10 300/5А	1 шт	2	261650,88	523 302
9	290-000-0012 (кпл)	Трансформатор тока 10 кВ,ТОЛ-10 400/5А	1 шт	4	269743,18	1 078 973
						19 332 204
		2. Согласно Протокола № 1 заседания технического совета				
		Раздел 1. Замена оборудования в РП-10 кВ "Жансая", ПС-110/10 кВ "Астра" и "ВМР"				
10	6124-0103-0201 Кклим = 1,09	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	10	16700	167 000
11	290-051-0015 (кпл) ТОО "Электроснаб-ЕМ"	Трансформатор тока-10 400/5 "СВЭЛ"	1 шт	10	31914,446	319 144,46
12	6101-0102-0108 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	10,2	536	5 467

12	6101-0102-0108 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	10,2	536	5 467
13	6101-0201-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2,55	8921	22 749
14	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	16,5	903	14 900
15	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	1,2	4108	4 930
16	6124-0201-0103 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	16,5	1502	24 783
17	243-129-0424	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х240/70 (мк)-10	1 км	0,01683	6562193	110 442
18	6124-0201-2806 Кклим = 1,09	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для кабеля, напряжением 6- 10 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2	шт.	6	30703	184 218
19	243-903-5404	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями, со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/1х240-400	1 шт.	6	104808	628 848
20	6104-0902-0108 Кклим = 1,12	Укладка плит покрытия	шт.	3	28080	84 240
21	225-202-1106	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	1,2	106475	127 770
24	6101-0106-0102 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	8,6	110	946
25	6124-0201-0105 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м 9 кг	м	4	2480	9 920
		ВСЕГО по разделу:	Тенге			1 705 357

21 037 562

Итого по акту: **21 037 562**

Оборудование 17 460 537

ИТОГО: **21 037 561,77**

Сметная прибыль 5% 178 851,24

Непредвиденные работы и затраты - 5%	1 051 878,09
ИТОГО:	**22 268 291,10**
Итого в текущих ценах по акту	**24 027 486,09**
Итого с учетом условнодоговорной скидки	**23 546 936,37**
НДС 12 %	2 825 632,36
Итого по акту с НДС 12 %	**26 372 568,74**

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"

_____ Жапаев Б.Б.

Подрядчик : Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

_____ Саржегитов О.М.

Авторский надзор: ТОО "АртМонолитПроект"

_____ Гладышева К.Г.

Технический надзор:

_____ Хамзин Т.Г.