Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчикчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"

Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование объекта: "Строительство внешних сетей электроснабжения для торгового центра по адресу г. Кокшетау, микрорайон Центральный, 24Г".

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненых работ и затрат за май месяц 2025 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№ 69	от 29.11.2024 г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих, (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г	СМР в текущих	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство внешних сетей электроснабжения для торгового центра по адресу г. Кокшетау, микрорайон Центральный, 24Г.	**26 893 153,62**	**24 011 744,30**					**2 881 409,32**	**26 893 153,62**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"

_____ Жапаев Б.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

_____ Саржегитов О.М.

Технический надзор:

_____ Хамзин Т.Г.

SANA 2023.3 Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование объекта: Строительство внешних сетей электроснабжения для торгового центра по адресу г. Кокшетау, микрорайон Центральный, 24Г.

Договор № 69 от 29.11.2024 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за май месяц 2025 года

на Внешние сети электроснабжения

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. КЛ 10 кВ, ИТОГО:	тенге			
10	6101-0102-0108	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	97,62	438	42 758
11	6101-0102-0208	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	47,96	510	24 460
12	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	4,6	6825	31 395
13	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	102,23	89	9 098
14	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	102,23	570	58 271
15	411-103-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	1341,71	93	124 779
16	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	430	725	311 750
17	6124-0201-0202	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	430	223	95 890
18	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	51,12	4108	210 001
19	6124-0201-3108	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	60	271	16 260

20	241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	60	2061	123 660
21	6124-0201-0805	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	60	3065	183 900
22	6124-0201-0105	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м 9 кг	м	796	2017	1605 532
23	6124-0201-0705	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг	м	30	2416	72 480
24	243-134-0423	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х240/50 (мк)-10	1 км	0,941	16285364	15324 528
25	6124-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	385	678	261 030
26	6124-0201-0304	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301	м	385	349	134 365
27	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,541	86353	392 129
28	6124-0201-2209	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	4	132678	530 712
29	243-903-3203	Муфта концевая для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10HH2-1-120/240-A-M	1 шт.	4	128414	513 656
30	6124-0201-2510	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт.	1	71658	71 658
31	243-903-5904	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/3x240-400, напряжение 10 кВ	1 шт.	1	235626	235 626
32	6124-0201-2803	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 1-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2	шт.	3	16159	48 477
33	243-903-5403	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями, со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/1x120-240	1 шт.	3	73698	221 094

Итого по акту: 20643 508

Оборудование	0
Итого по акту	**20643 508**
ИТОГО:	**20643 508**
Сметная прибыль 5%	1032 175
Непредвиденные работы и затраты - 5%	1032 175
ИТОГО:	**22707 859**
Итого в текущих ценах по акту	**24501 780**
Итого с учетом условнодоговорной скидки	**24011 744**
НДС 12 %	2881 409,32
Итого по акту с НДС 12 %	**26893 153,62**

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"

_____**Жапаев Б.Б.**

Подрядчик : Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

_____**Саржегитов О.М.**

Авторский надзор: ТОО "АртМонолитПроект"

_____ **Гладышева К.Г.**

Технический надзор:

_____ **Хамзин Т.Г.**