Форма КС-3

Утвержденная приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Наименование строительства: ***"Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№95	20.09.2024г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган	**2 441 664 505,63**	467 354 202,63							56 082 504,32	523 436 706,95
Итого		**467 354 202,63**							**56 082 504,32**	**523 436 706,95**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

Бапаков А.Е

БИН 060140008504

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы "СК Энерго-ОЦ" **Слоновский Е.О**

Приказ №02 от 23.09.2024г Аттестат эксперта № KZ75VJE00070821 от 23.11.2021г

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Аппиев Б.Т

БИН/ИИН 050440009640

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Главный корпус. Водоподготовительная установка.Административно-бытовой корпус.Деаэраторная. Конструкции железобетонные (смета 02-01-01)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ №1

выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			==ПЛ1 /486 м^2/ /л.12/==										
1	304	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м^3		145,8	31 602,05	2 963,79	4607579	432120	3539863	691112	5722586
							4 359,37	849,57	635596	123867		423895	
2	305	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		7,55244	349 832	--	2642085	--	2642085	--	2853452
							--	--	--	--		211367	
3	306	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,66212	349 152	--	580333	--	580333	--	626760
							--	--	--	--		46427	
			== Канал КЛм-2 /1шт//л.22/ ==										
4	449	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3		0,2	27 799,99	1 920,78	5560	385	4625	597	6649
							2 751,25	527,5	550	106		493	
5	450	1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки в сооружениях. Устройство	м^3		2,5	132 666,71	12 597,48	331667	31494	102072	193555	567240
							79 240,46	5 838,65	198101	14597		42018	
6	451	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,123815	349 832	--	43314	--	43314	--	46779
							--	--	--	--		3465	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	452	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	349 832	--	840	--	840	--	907
						--	--	--	--		67	
8	453	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09735	1 643 574,34	2 506,66	160002	244	108193	47033	223598
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			529 681,68	1 234,38	51565	120		16563	
9	454	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03922	115 461,51	48 850,3	4528	1916	609	1732	6761
						51 073,06	12 936,39	2003	507		501	
10	455	214-202-0401 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10-22	т	0,0094	669 277	--	6291	--	6291	--	6794
						--	--	--	--		503	
11	456	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П /Опора металлическая/	т	0,02982	522 068	--	15568	--	15568	--	16813
						--	--	--	--		1245	
12	457	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,9805	297,08	5,17	291	5	178	75	395
						109,74	1,12	108	1		29	
13	458	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,25	4 148,68	33,63	13483	109	11400	1854	16564
						607,44	5,82	1974	19		1227	
			==Канал Клм4 /л.25/==									
14	523	1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки в сооружениях. Устройство	$м^3$	4,7	132 666,71	12 597,48	623534	59209	191895	363883	1066411
						79 240,46	5 838,65	372430	27442		78993	
15	524	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1986	1 312 222,94	2 506,66	260607	498	229294	28264	311981
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			155 159,28	1 234,38	30815	245		23110	
			==Приямок ПРм1 /1 шт/ /л.25/==									
16	531	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,18	27 799,99	1 920,78	5004	346	4163	537	5984
						2 751,25	527,5	495	95		443	

[illegible] АПС (редакция 2023.11)

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	532	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,5	76 523,73 35 193,32	9 370,86 4 320,88	38262 17597	4685 2160	15980	17979 4499	60740
18	533	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00816	349 832 --	-- --	2855 --	-- --	2855	-- 228	3083
19	534	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0995	349 152 --	-- --	34741 --	-- --	34741	-- 2779	37520
20	535	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0147	1 269 051,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	18655 2281	37 18	16337	2092 1660	22407
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	536	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3	4 148,68 607,44	33,63 5,82	12446 1822	100 17	10524	1711 1133	15290
			==ПЛ4 /360 $м^2$//л.25/==									
22	567	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	108	31 602,05 4 359,37	2 963,79 849,57	3413021 470812	320090 91754	2622119	511935 313996	4238952
23	568	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,5944	349 832 --	-- --	1957100 --	-- --	1957100	-- 156568	2113668
24	569	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2312	349 152 --	-- --	429876 --	-- --	429876	-- 34390	464266
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								18435600
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1786149				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					851238			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					260948			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12570257		
			- Накладные расходы	тенге							1862359	
			- Сметная прибыль	тенге							1365599	

Итого	Тенге		18 435 600	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			18 435 600	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	571 504	19 007 104
Итого с временными зданиями и сооружениями			19 007 104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	106 440						
		Итого:	Тенге		19 113 543						
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	382 271						
		Итого	Тенге		19 495 814						
		ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	21 644 252,98						
		ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	21 427 810,45						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**2 571 337,25**						
		ВСЕГО по Акту			**23 999 147,70**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

Талдықорган қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
20

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОП" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора "ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Главный корпус. Архитектурно-строительные работы (АР) (смета 02-01-03)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ №2
выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ Л.5,8,9,11,12										
1	1	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	$м^2$	1 835		2 651,37	1 860,21	4865264	3413485	–	1654782	7041650
							791,16	515,78	1451779	946456		521604	
2	2	222-502-0203 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	$м^2$	1 835		18 249	–	33486915	–	33486915	–	36165868
							–	–	–	–		2678953	
3	3	1109-0402-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей//Л.8 ПРИМ.5	м реза	90		1 984,02	4,4	178562	396	–	122934	325616
							1 979,62	–	178166	–		24120	
4	4	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство//Л.8 ПРИМ.4	$м^2$ покрытия	10		2 496,15	24,98	24962	250	1040	21851	50558
							2 367,21	7,86	23672	79		3745	
5	5	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0648		458 511	–	29712	–	29712	–	32089
							–	–	–	–		2377	
			ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ Л.9,11										
6	6	217-107-0102 РСНБ РК 2022	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм//л.11	шт.	2 000		133	–	266000	–	266000	–	287280
							–	–	–	–		21280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ Л.5,13									
7	8	1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	900	2 544,62 1 073,62	823,38 381,26	2290158 966258	741042 343134	582858	903480 255491	3449130
8	10	222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	945	21 718 --	-- --	20523510 --	-- --	20523510	-- 1641881	22165391
9	11	217-107-0103 РСНБ РК 2022	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 240-350 мм	шт.	2 500	221 --	-- --	552500 --	-- --	552500	-- 44200	596700
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге								70114281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		тенге				2619875				
		- Затраты на эксплуатацию машин		тенге					4155173			
		- в том числе зарплата машинистов		тенге					1289669			
		- Материалов, изделий и конструкций		тенге						55442535		
		- Накладные расходы		тенге							2703047	
		- Сметная прибыль		тенге							5193651	

Итого	Тенге		70 114 281	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			70 114 281	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	2 173 543	72 287 824
Итого с временными зданиями и сооружениями			72 287 824	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	404 812	
Итого:	Тенге		72 692 636	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	1 453 853	
Итого	Тенге		74 146 488	
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г	Тенге	1,1102	82 317 431,24	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	81 494 256,93
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	9 779 310,83
ВСЕГО по Акту			**91 273 567,76**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОЙЛ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	81 494 256,93						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**9 779 310,83**						
			ВСЕГО по Акту			**91 273 567,76**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган" _____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОЙЛ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Главный корпус. Оборудование (ТМ) (смета 02-01-04)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95 от 20.09.2024г**

АКТ №3
выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Монтаж деаэрационно-питательной установки КДА-5/4										
1	31	ТМ п.112	**Охладитель выпара, ОВА-2**	к-т		1	**882 342,96**	--	882343	--		--	882343
							--	--	--	--	882343	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									882343
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	тенге							882343		

Итого	Тенге		882 343
Стоимость оборудования	Тенге		882 343
В том числе СМР (без оборудования)			0
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	0
Итого с временными зданиями и сооружениями			882 343
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	0
Итого:	Тенге		882 343
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	0
Итого	Тенге		882 343
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	979 577,20
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	969 781,43

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	116 373,77						
			ВСЕГО по Акту			**1 086 155,20**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ҚАБЫЛДАНДЫ
№
20 ж.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОИЛ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Қазахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган
(наименование, адрес)

Объект Дымовая труба. Конструкции металлические (смета 02-02-02)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №95 от 20.09.2024г

АКТ №4
выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			==МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ==										
1	1	1109-0607-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж /башни/	т	8,62		157 155,3	7 519,63	1354679	64819	426621	612272	2124307
							100 143,78	2 797,09	863239	24111		157356	
2	2	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	8,62		372 177,23	98 416,73	3208168	848352	57466	1819737	5430137
							267 093,94	38 857,32	2302350	334950		402232	
3	3	1109-0607-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 250 м из листовой стали. Монтаж /газоотводящего ствола дымовой трубы/	т	3,94		180 472,95	27 622,62	711063	108833	80278	387767	1186737
							132 475,01	10 159,93	521952	40030		87906	
4	4	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,94		372 177,23	98 416,73	1466378	387762	26266	831759	2481988
							267 093,94	38 857,32	1052350	153098		183851	
5	5	1134-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площадки под антенное оборудование на радномачтах и радиобашнях массой до 2 т. Установка /лестниц и ограждения дымовой трубы/	т металлоконструкций	2,8		253 388,91	41 480,04	709489	116144	215434	325240	1117508
							134 968,1	17 870,41	377911	50037		82778	
6	6	1109-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,8		392 084,72	38 088,04	1097837	106647	13591	702166	1944003
							349 142,4	14 297,47	977599	40033		144000	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	3,7856	754 450	--	2856046	--	2856046	--	3084530
						--	--	--	--		228484	
8	8	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,1024	470 520	--	518701	--	518701	--	560197
						--	--	--	--		41496	
9	9	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	2,0384	586 341	--	1195197	--	1195197	--	1290813
						--	--	--	--		95616	
10	10	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,7696	522 068	--	401784	--	401784	--	433927
						--	--	--	--		32143	
11	11	214-101-0203 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 55 до 100 мм	т	0,104	451 740	--	46981	--	46981	--	50739
						--	--	--	--		3758	
12	12	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0832	435 243	--	36212	--	36212	--	39109
						--	--	--	--		2897	
13	13	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	6,5728	380 001	--	2497671	--	2497671	--	2697485
						--	--	--	--		199814	
14	14	214-107-0112 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,624	427 031	--	266467	--	266467	--	287784
						--	--	--	--		21317	
15	15	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,8736	320 265	--	279784	--	279784	--	302167
						--	--	--	--		22383	
16	16	241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм	м	8,030888	1 124	--	9027	--	9027	--	9749
						--	--	--	--		722	
17	17	ССЦ РК 8.04-08-2023 Табл.7 п.6	Доплата за изменение марки стали по проекту КМ - С345-1	т	6,65792	22 369	--	148931	--	148931	--	160845
						--	--	--	--		11914	
18	18	ССЦ РК 8.04-08-2019 Табл.7 п.2	Доплата за изменение марки стали по проекту КМ - С245	т	8,551266	7 791	--	66623	--	66623	--	71953
						--	--	--	--		5330	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								23273976
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				6095401				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1632557			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					642259			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9143081		
			- Накладные расходы	тенге							4678941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге							1723997	
		Итого	Тенге		23 273 976						
		Стоимость оборудования	Тенге		0						
		В том числе СМР (без оборудования)			23 273 976						
		Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	721 493						
		Итого с временными зданиями и сооружениями			23 995 469		23 995 469				
		Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	134 375						
		Итого:	Тенге		24 129 844						
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	482 597						
		Итого	Тенге		24 612 441						
		ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	27 324 731,73						
		ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	27 051 484,42						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**3 246 178,13**						
		ВСЕГО по Акту			**30 297 662,55**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОП" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"**

(организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект **Водоподготовительная установка. Технологическое оборудование (смета 03-01-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ №5

выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			==Оборудование==										
			==Установка умягчения воды А1, Na-катионирование I ступени производительность Q=180м^3/ч==										
1	2	ТМ п.69	Установка умягчения воды А1, Na-катионирование I ступени производительность Q=180м^3/ч - 1 компл., в составе: А1.1-Фильтр диам.1625мм, Q=45м^3/ч - 6 компл. в т.ч.:корпус фильтра 63х86-6шт, дистрибьютор нижний для корпуса фильтра 63х86-6шт, дистрибьютор верхний для корпуса фильтра 63х86 - 6шт, кварц отмытый 2-5мм(поддерживающий слой) 16 мешков на 6 фильтров, ионообменная смола (фильтрующий слой) 2000 литров; А1.2-Блок управления =RUNXIN; Соль таблетированная 25кг/меш	компл.	6		13 127 106,4	--	78762638	--		--	78762638
							--	--	--	--	78762638	--	
2	3	ТМ п.70	А1.3-Солевой бак 1500л	шт	3		700 538,93	--	2101617	--		--	2101617
							--	--	--	--	2101617	--	
			==Установка умягчения воды А2, Na-катионирование I ступени производительность Q=2,5м^3/ч==										
3	5	ТМ п.71	Установка умягчения воды А2, Na-катионирование I ступени производительность Q=2,5м^3/ч- 1 компл. в составе: А2.1-Фильтр диам.543мм, Q=2,5м^3/ч - 2 компл. в т.ч.:корпус фильтра 21х62-2шт, дренажно-распределительная система для корпуса фильтра 21х65-2шт, кварц отмытый 2-5мм(поддерживающий слой)-4 мешка на 2 фильтра, ионообменная смола (фильтрующий слой)-400 литров на 2 фильтра; А2.2-Блок управления RUNXIN; Соль таблетированная 6 мешков	компл.	2		1 391 045,46	--	2782091	--		--	2782091
4	6	ТМ п.72	А2.3-Солевой бак 350 литров; Соль таблетированная	шт	2		137 036,37	--	274073	--		--	274073
							--	--	--	--	274073	--	
			==Установка умягчения воды А3,Na-катионирование II ступени производительность Q=2,5м^3/ч==										

			2									
		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТМ п.73	Установка умягчения воды А3,Na-катионирование II ступени производительность Q=2,5м^3/ч, в составе: А3.1-Фильтр диам.336мм, Q=2,5м^3/ч - 2 компл. в т.ч.:корпус фильтра 13х54-2шт, дренажно-распределительная система для корпуса фильтра 13х54-2шт, кварц отмытый 2-5мм(поддерживающий слой)-1 мешок на 2 фильтра, ионообменная смола (фильтрующий слой)-150литров на 2 фильтра; А3.2-Блок управления =RUNXIN - 2шт; Соль таблетированная	компл.	2	528 227,69 --	-- --	1056455 --	-- --	 1056455	-- --	1056455
6	9	ТМ п.74	А3.3-Солевой бак 100 литров - 2шт	шт	2	47 277,3 --	-- --	94555 --	-- --	 94555	-- --	94555
7	11	ТМ п.75	А4.Фильтр дисковый(площадь фильтрации 0,34м^2)	шт	3	184 471,15 --	-- --	553413 --	-- --	 553413	-- --	553413
			==А5 Станция дозирования на паровые котлы==									
8	13	ТМ п.76	А5. Станция дозирования на паровые котлы, в составе: Насос-дозатор Qmax=4 л/ч, Nпотр=16 Вт-1шт, Расходная емкость V=200л-1шт	компл.	1	1 677 425,67 --	-- --	1677426 --	-- --	 1677426	-- --	1677426
9	15	ТМ п.77	Счетчик DN25	компл.	1	269 940,16 --	-- --	269940 --	-- --	 269940	-- --	269940
			==А6 Станция дозирования на водогрейные котлы==									
10	17	ТМ п.78	А6. Станция дозирования на водогрейные котлы, в составе: Насос-дозатор Qmax=4 л/ч, Nпотр=16 Вт-1шт, Расходная емкость V=200л-1шт	компл.	1	3 255 381,36 --	-- --	3255381 --	-- --	 3255381	-- --	3255381
11	18	ТМ п.79	А6.1. Комплектующие на обвязку	компл.	1	23 109 109,15 --	-- --	23109109 --	-- --	 23109109	-- --	23109109
			==А8 Насос сырой воды==									
12	22	ТМ п.81	А8.Насос несамовсасывающий, двухступенчатый центробежный Q=200 м^3/ч, H=60 м.в.ст с электроприводом (ЧРП) N=55,0 кВт, n=3000 об/мин U=380V =LS 125-100-305F, 1F1DSBBQE 55/2	компл.	2	4 379 422,96 --	-- --	8758846 --	-- --	 8758846	-- --	8758846
13	24	ТМ п.82	А8.1 Шкаф управления =Control MPC EC 2x55 00 E	шт	1	14 008 516,13 --	-- --	14008516 --	-- --	 14008516	-- --	14008516
			==А9 Насос отмывочной воды==									
14	26	ТМ п.83	А9. Насос отмывочной воды вертикальный, многоступенчатый, центробежный насос типа "ин-лайн" /CRTE 16-2 A-P-A-E-AUUE/ Q=20 м^3/ч, H=20 м.в.ст, с электродвигателем N=3 кВт, n=3000 об/мин U=380V	компл	2	3 356 788,62 --	-- --	6713577 --	-- --	 6713577	-- --	6713577
15	30	ТМ п.84	А9.1 Шкаф управления насосами отмывочной воды =Control MPC E2x3.00 E	шт	1	1 779 450,79 --	-- --	1779451 --	-- --	 1779451	-- --	1779451
			==А11 Подогреватель химочищенной воды==									
16	34	ТМ п.86	А11. Подогреватель химочищенной воды:Подогреватель водоводяной трехсекционный диам.426мм, L=2м с теплообменными трубками из Л-68, с ответными фланцами, прокладками и крепежом = ПВ1 426х2-Г-1,6-3-УХЛ4	шт	2	14 845 987,17 --	-- --	29691974 --	-- --	 29691974	-- --	29691974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТМ п.58	Кран электрический подвесной, г/п 2,0 тн, Lкр=13,2 м, H=12,0 м, Lпр.=12,0 м, Lк=0,6 м	шт	1	6 362 046,43	--	6362046	--		--	6362046
					--	--	--	--	6362046	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								181251108
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Оборудование, инвентарь	тенге						181251108		

Итого	Тенге		181 251 108
Стоимость оборудования	Тенге		181 251 108
В том числе СМР (без оборудования)			0
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	0
Итого с временными зданиями и сооружениями'			181 251 108
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	0
Итого:	Тенге		181 251 108
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	0
Итого	Тенге		181 251 108
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	201 224 980,10
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	199 212 730,30
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**23 905 527,64**
ВСЕГО по Акту			**223 118 257,94**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОВ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор:
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Деаэраторная. Технологическое оборудование (смета 03-02-02)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ №6
выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			== Технологическое оборудование ==										
1	2	ТМ п-л п.161	**Д1.Деаэратор вакуумный Q=200 м^3/ч =ДВ-200**	**шт**	**1**		**7 884 022,03**	**--**	**7884022**	**--**		**--**	**7884022**
							--	**--**	**--**	**--**	**7884022**	**--**	
2	4	ТМ п-л п.162	**Д1.1 Охладитель выпара F=16м^2 =ОВВ-16**	**шт**	**1**		**3 251 939,95**	**--**	**3251940**	**--**		**--**	**3251940**
							--	**--**	**--**	**--**	**3251940**	**--**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**11135962**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	тенге							**11135962**		

Итого	Тенге		11 135 962
Стоимость оборудования	Тенге		11 135 962
В том числе СМР (без оборудования)			0
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	0
			0
Итого с временными зданиями и сооружениями			11 135 962
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	0
Итого:	Тенге		11 135 962
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	0
Итого	Тенге		11 135 962
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	12 363 145,01
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	12 239 513,56

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	1 468 741,63						
ВСЕГО по Акту			**13 708 255,19**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОЙЛ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора **ТОО "Казахский Сантехпроект"** _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Мазутонасосная. Общестроительные работы по марке АР (смета 03-04-03)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95 от 20.09.2024г**

АКТ №7
выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			==Стены наружные /л.2/, Сетка С-1 /л.4/==										
1	1	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	47,1		46 819,59	4 933,98	2205203	232391	1304469	690125	3126954
							14 189,88	1 565,32	668343	73727		231626	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4316		395 181	--	170560	--	170560	--	184205
							--	--	--	--		13645	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									3311159
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					668343				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						232391			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						73727			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1475029		
			- Накладные расходы	тенге								690125	
			- Сметная прибыль	тенге								245271	

Итого	Тенге		3 311 159	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			3 311 159	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	102 646	3 413 805
Итого с временными зданиями и сооружениями			3 413 805	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	19 117	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Тенге		3 432 922						
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	68 658						
Итого	Тенге		3 501 581						
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	3 887 454,87						
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	3 848 580,32						
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**461 829,64**						
ВСЕГО по Акту			**4 310 409,96**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОЙЛ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора "ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган
(наименование, адрес)

Объект Мазутонасосная. Мазутоснабжение (смета 03-04-04)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №95 от 20.09.2024г

АКТ №8

выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Оборудование										
1	35	1303-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 34	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность 5 т, пролет 10,5-22,5 м. Монтаж оборудования	кран	2		2 526 250,98	830 676,43	5052502	1661352	221841	2292988	7933130
							1 584 654,42	294 844,25	3169309	589688		587639	
2	36	МС прайс-лист п.29	Кран подвесной однобалочный электрический однопролетный =Q=1,0т, Lкр.=10,2м, Lпр.=9,0м, Lкон.=0,6м, Нпод.=6,0м	шт	1		7 760 196,43	--	7760196	--	7760196	--	8381012
							--	--	--	--		620816	
3	37	МС прайс-лист п.30	Кран мостовой однобалочный подвесной ручной =Q=1,0т, Lкр.=5,1м, Lпр.=4,5м, Lкон.=0,3м, Нпод.=6,0м	шт	1		2 007 214,29	--	2007214	--	2007214	--	2167791
							--	--	--	--		160577	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									18481932
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					3169309				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1661352			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						589688			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							9989250		
			- Накладные расходы	тенге								2292988	
			- Сметная прибыль	тенге								1369032	

Итого	Тенге		18 481 932	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			18 481 932	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	572 940	19 054 872

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями			19 054 872						
			Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	106 707						
			Итого:	Тенге		19 161 579						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	383 232						
			Итого	Тенге		19 544 811						
			ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	21 698 648,90						
			ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	21 481 662,41						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**2 577 799,49**						
			ВСЕГО по Акту			**24 059 461,90**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-OIL" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган

(наименование, адрес)

Объект Мазутонасосная. Внутренние системы водопровода и канализации (ВК) (смета 03-04-06)

(наименование)

Форма 2-В

Договор подряда (контракт) №95 от 20.09.2024г

АКТ №9

выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-бытовая канализация К1										
1	78	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	14		2 364,09	89,73	33097	1256	1638	30122	68276
							2 157,36	38,1	30203	533		5058	
2	79	1116-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	3		2 129,49	60,53	6388	181	323	5842	13208
							1 961,23	25,78	5884	77		978	
3	80	241-502-0102 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	13,972		26 668	–	372605	–	372605	–	402413
							–	–	–	–		29808	
4	81	241-502-0101 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	2,994		12 031	–	36021	–	36021	–	38903
							–	–	–	–		2882	
5	82	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,009		3 812 610,05	1 429 028,96	34313	12861	3788	22724	61600
							1 962 711	587 670,74	17664	5289		4563	
6	83	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	9		26 189	–	235701	–	235701	–	254557
							–	–	–	–		18856	

		2										
		1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	3 328,43 2 609,84	15,27 5,53	29956 23489	138 50	6329	23303 4261	57520
8	85	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 К=0,41	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	19 329,61 8 604,35	2 528,59 59,65	19330 8604	2529 60	8197	8577 2233	30140
9	86	241-504-0105 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм	шт.	3	11 850 --	-- --	35550 --	-- --	35550	-- 2844	38394
10	87	241-505-0215 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	3	20 103 --	-- --	60309 --	-- --	60309	-- 4825	65134
11	88	241-505-0214 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х50 мм	шт.	1	10 144 --	-- --	10144 --	-- --	10144	-- 812	10956
12	89	241-209-1909 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм	шт.	1	4 789 --	-- --	4789 --	-- --	4789	-- 383	5172
13	90	241-208-4501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2	117 --	-- --	234 --	-- --	234	-- 19	253
14	91	241-230-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	1	250 --	-- --	250 --	-- --	250	-- 20	270
15	92	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	30 922,12 1 288,81	64,04 35,05	30922 1289	64 35	29569	1297 2578	34797
16	93	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков /прочистка Ф50, Ф100/	шт.	2	806 --	-- --	1612 --	-- --	1612	-- 129	1741
17	94	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Решетки приямков металлические. Установка /прочистка в лючке Ф50/	т металлических изделий	0,018962	1 296 481,28 109 093,39	17 215,77 7 244,7	24584 2069	326 137	22189	2052 2131	28766
18	95	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	782 --	-- --	782 --	-- --	782	-- 63	845
19	96	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708 --	-- --	3540 --	-- --	3540	-- 283	3823

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	97	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /на упоры/	$м^3$	0,6	40 292,46	2 026,89	24175	1216	15799	6834	33489
						11 933,46	582,4	7160	349		2481	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1150260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				96362				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					18571			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					6530			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						849370		
			- Накладные расходы	тенге							100751	
			- Сметная прибыль	тенге							85207	

Итого	Тенге		1 150 260
Стоимость оборудования	Тенге		0
В том числе СМР (без оборудования)			1 150 260
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	35 658
Итого с временными зданиями и сооружениями			1 185 918
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	6 641
Итого:	Тенге		1 192 559
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	23 851
Итого	Тенге		1 216 410
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	1 350 458,81
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	1 336 954,22
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	160 434,51
ВСЕГО по Акту			**1 497 388,73**

1 185 918

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОНРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора ТОО "СК Энерго-OIL" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Нулевая емкость для приема топлива. Строительные работы (КЖ) (смета 03-06-01)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ №10

выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НУЛЕВАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПРИЕМА ТОПЛИВА Л.2,3										
1	9	1106-1001-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$		39,7	20 568,94	5 178,84	816587	205600	61814	582827	1511368
							13 833,07	2 299,67	549173	91297		111953	
2	10	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$		40,2955	24 952	–	1005453	–	1005453	–	1085889
							–	–	–	–		80436	
3	11	217-403-0102 РСНБ РК 2022	Стекло жидкое калийное	т		1,97309	246 579	–	486523	–	486523	–	525445
							–	–	–	–		38922	
4	12	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		2,86982	340 720	–	977805	–	977805	–	1056029
							–	–	–	–		78224	
5	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1727	349 152	–	60299	–	60299	–	65123
							–	–	–	–		4824	
6	14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,67256	349 832	–	235283	–	235283	–	254106
							–	–	–	–		18823	
7	15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,0787	343 155	–	27006	–	27006	–	29167
							–	–	–	–		2161	

[illegible]	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	16	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	0,5	61 134,66 22 758,36	4 435,79 1 242,06	30567 11379	2218 621	16970	10920 3319	44806
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЯ Л.5									
9	17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04582	349 832 --	-- --	16029 --	-- --	16029	-- 1282	17311
10	18	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05156	340 720 --	-- --	17568 --	-- --	17568	-- 1405	18973
11	19	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка//Л.5 В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0855	1 312 222,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	112195 13266	215 106	98714	12168 9949	134312
12	20	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0864	1 210 566,86 53 503,2	2 506,66 1 234,38	104593 4623	217 107	99753	4304 8712	117608
13	21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	4,2975	297,08 109,74	5,17 1,12	1277 472	22 5	783	329 128	1734
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Л.2 ПРИМ.3									
14	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону//ОД Л.1,1. ПРИМ.12	м² поверхности	138	4 148,68 607,44	33,63 5,82	572518 83827	4641 803	484050	78706 52098	703322
15	37	214-106-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,0688	405 267 --	-- --	27882 --	-- --	27882	-- 2231	30113
16	38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,048	171,46 93,85	3,45 0,56	523 286	11 2	226	199 58	779
17	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,048	297,08 109,74	5,17 1,12	905 334	15 3	556	233 91	1229
			САЛЬНИКИ 1ШТ Л.2									
18	40	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0756	156 835,47 133 874,75	11 970,44 2 996,81	11857 10121	905 227	831	12210 1925	25992

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,6	1 696	--	2714	--	2714	--	2931
						--	--	--	--		217	
20	42	241-102-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	0,5	4 953	--	2477	--	2477	--	2675
						--	--	--	--		198	
21	43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	1,89	297,08	5,17	561	10	344	145	762
						109,74	1,12	207	2		56	
			ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Л.4									
22	44	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка//Л.4	т	0,112	1 686 745,34	2 506,66	188915	280	129311	54111	262468
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			529 681,68	1 234,38	59324	138		19442	
23	45	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка//Л.4	т	0,0656	1 312 222,94	2 506,66	86082	164	75740	9336	103052
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			155 159,28	1 234,38	10178	81		7633	
24	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	4,44	297,08	5,17	1319	23	809	340	1791
						109,74	1,12	487	5		133	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5996986
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				743677				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					214321			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					93397			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3828939		
			- Накладные расходы	тенге							765828	
			- Сметная прибыль	тенге							444220	

Итого	Тенге		5 996 986
Стоимость оборудования	Тенге		0
В том числе СМР (без оборудования)			5 996 986
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	185 907
Итого с временными зданиями и сооружениями			6 182 893
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	34 624
Итого:	Тенге		6 217 517
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	124 350
Итого	Тенге		6 341 867
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	7 040 740,85

6 182 893

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	6 970 333,45						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**836 440,01**						
			ВСЕГО по Акту			**7 806 773,46**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОИЛ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуары для хранения аварийного топлива. Конструкции металлические (КМ) (смета 03-07-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ №11

выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. РЕЗЕРВУАР ХРАНЕНИЯ АВАРИЙНОГО ТОПЛИВА 2ШТ										
			ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Л.11										
1	43	1109-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 1000 м^3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	15,16		183 567,73	54 692,88	2782887	829144	735523	1050531	4140092
							80 357,51	20 071,84	1218220	304289		306673	
2	45	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,96		159 553,92	44 629,58	631834	176733	132630	272564	976750
							81 432,11	18 320,5	322471	72549		72352	
3	46	222-506-0501 РСНБ РК 2022	Лестницы шахтные	т	4,0788		1 031 793	--	4208477	--	4208477	--	4545155
							--	--	--	--		336678	
4	47	ССЦ РК 8.04-08-2023 табл.№7 п.2	Доплата на изменение марки стали С245	т	14,2688		7 791	--	111168	--	111168	--	120061
							--	--	--	--		8893	
5	48	ССЦ РК 8.04-08-2023 табл.№7 п.3	Доплата на изменение марки стали С255	т	0,52		14 178	--	7373	--	7373	--	7963
							--	--	--	--		590	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					7741739	1005877	5195171	1323095	9790021
									1540691	376838	--	725186	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					4327018				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					4327018				
			Сметная прибыль	тенге					346161				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4673179				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге					3414721				
		Материалы		тенге					868152				
		Всего заработная плата		тенге						1917529			

71720

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	тенге				1323095				
	тенге				379025				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5116841				
Сметная заработная плата	тенге								620
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					1917529			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9790020				
Сметная заработная плата	тенге								620
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					1917529			
В ТОМ ЧИСЛЕ									9790020
- Зарплата рабочих строителей	тенге								
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				1540691				
- в том числе зарплата машинистов	тенге					1005877			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге					376838			
- Накладные расходы	тенге						5195170		
- Сметная прибыль	тенге							1323095	
								725186	

Итого				
Стоимость оборудования	Тенге		9 790 020	
В том числе СМР (без оборудования)	Тенге		0	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	9 790 020 303 491	
Итого с временными зданиями и сооружениями			10 093 511	10 093 511
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	56 524	
Итого:	Тенге		10 150 034	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	203 001	
Итого	Тенге		10 353 035	
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	11 493 939,42	
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	11 379 000,02	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	1 365 480,00	
ВСЕГО по Акту			**12 744 480,03**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОЙЛ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуары для хранения аварийного топлива. Общестроительные работы марки АС (смета 03-07-02)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95 от 20.09.2024г**

АКТ №12
выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Спецификация /лист 5/										
			Фундамент монолитный Фм-1 (2 шт) листы 6,7										
1	73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	5,94		27 738,79	1 920,78	164768	11409	137017	17723	197090
							2 751,25	527,5	16342	3133		14599	
2	74	1106-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	23,94		34 176,15	2 072,2	818177	49608	631556	137421	1032045
							5 723,19	584,73	137013	13998		76448	
3	75	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,922		349 832	–	322545	–	322545	–	348349
							–	–	–	–		25804	
4	76	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3812		349 152	–	133097	–	133097	–	143745
							–	–	–	–		10648	
5	77	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,072		1 331 410,94	2 506,66	95862	181	84510	10247	114598
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				155 159,28	1 234,38	11171	89		8489	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	78	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,08672	799 264,54	3 819,2	69312	331	61302	7110	82535
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88 547,8	1 545,23	7679	134		6114	
7	79	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1136	156 835,47	11 970,44	17817	1359	1250	18347	39057
						133 874,75	2 996,81	15208	340		2893	
8	80	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,1136	522 068	--	59307	--	59307	--	64052
						--	--	--	--		4745	
9	83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство /обетонирование колонн/	$м^3$	0,24	29 898,13	1 920,78	7176	461	6055	716	8523
						2 751,25	527,5	660	127		631	
10	84	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	58,3	4 148,68	33,63	241868	1960	204494	33250	297128
						607,44	5,82	35414	339		22009	
			Фундамент монолитный Фм-2 (2 шт) лист 5									
11	85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,26	27 738,79	1 920,78	34951	2421	29063	3759	41807
						2 751,25	527,5	3467	665		3097	
12	86	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	7,4	41 753,29	2 795,26	308974	20685	202685	83201	423549
						11 568,15	787,19	85604	5825		31374	
13	87	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038	349 832	--	13294	--	13294	--	14357
						--	--	--	--		1063	
14	88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25348	349 152	--	88503	--	88503	--	95583
						--	--	--	--		7080	
15	89	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0584	799 264,54	3 819,2	46677	223	41283	4788	55582
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88 547,8	1 545,23	5171	90		4117	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	12,9	4 148,68	33,63	53518	434	45248	7357	65745
						607,44	5,82	7836	75		4870	
		Фундамент монолитный Фм-3 (1 шт) лист 5										
17	93	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,64	27 738,79	1 920,78	17753	1230	14762	1910	21236
						2 751,25	527,5	1761	338		1573	
18	94	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	3,62	41 753,29	2 795,26	151147	10119	99151	40701	207196
						11 568,15	787,19	41877	2850		15348	
19	95	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00198	349 152	–	691	–	691	–	746
						–	–	–	–		55	
20	96	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14613	349 832	–	51121	–	51121	–	55211
						–	–	–	–		4090	
21	97	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	5,6	4 148,68	33,63	23233	189	19642	3194	28541
						607,44	5,82	3402	33		2114	
		Фундамент монолитный Фм-4 (12 шт) лист 5										
22	98	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,6	27 738,79	1 920,78	16643	1153	13839	1790	19908
						2 751,25	527,5	1651	317		1475	
23	99	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,972	41 753,29	2 795,26	40584	2717	26623	10929	55634
						11 568,15	787,19	11244	765		4121	
24	100	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02568	349 152	–	8966	–	8966	–	9683
						–	–	–	–		717	
25	101	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	10,2	4 148,68	33,63	42317	343	35778	5817	51985
						607,44	5,82	6196	59		3851	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подпорная стенка СТ-1 (101,6 п.м.) лист 8									
26	107	1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками КО-88**	$м^2$	262,1	223,77	4,5	58650	1179	43698	9656	73770
						52,55	0,84	13773	220		5464	
27	108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	106,7	4 148,68	33,63	442664	3588	374262	60854	543800
						607,44	5,82	64814	621		40281	
28	109	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок**	м	12,3	16 144,9	1 074,81	198582	13220	124021	57029	276060
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4 987,09	881,87	61341	10847		20449	
29	110	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0666	1 331 410,94	2 506,66	88672	167	78171	9478	106002
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			155 159,28	1 234,38	10334	82		7852	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3616869	122977	2951934	525277	4473517
			Стоимость общестроительных работ	тенге				541958	40947	–	331371	
			Материалы	тенге				3616869				
			Всего заработная плата	тенге				2274409				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					582905			
			Накладные расходы	тенге				677524				
			Сметная прибыль	тенге				525277				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				331371				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4473517				
			Сметная заработная плата	тенге								246
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					582905			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4473517				
			Сметная заработная плата	тенге								246
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					582905			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									4473517
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				541958				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					122977			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					40947			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2951933		
			- Накладные расходы	тенге							525277	
			- Сметная прибыль	тенге							331371	

Итого	Тенге		4 473 517	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			4 473 517	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	138 679	4 612 196
Итого с временными зданиями и сооружениями			4 612 196	

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге	0,0056	25 828						
			0.56%	Тенге		4 638 024						
			Итого:	Тенге	0,02	92 760						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге		4 730 785						
			Итого	Тенге	1,1102	5 252 117,30						
			ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	0,99000000001	5 199 596,12						
			ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	12%	**623 951,53**						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)			**5 823 547,66**						
			ВСЕГО по Акту									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган" _____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технический группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОН" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Склад реагентов ВПУ. Ремонтная мастерская. Строительные работы (АР) (смета 03-08-03)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95 от 20.09.2024г**

АКТ №13

выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ 250ММ Л.4;7										
1	53	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки		31	45 926,04	4 917,82	1423707	152452	858568	428759	2000664
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				13 312,49	1 559,5	412687	48344		148197	
2	54	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки//Л.7	т металлических изделий		0,8442	149 596,63	4 138,77	126289	3494	–	115433	261060
							145 457,86	1 571,14	122796	1326		19338	
3	55	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,7392	395 181	–	292118	–	292118	–	315487
							–	–	–	–		23369	
4	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,105	349 152	–	36661	–	36661	–	39594
							–	–	–	–		2933	
			ПОЛЫ ТИП 1 230,83М2 Л.8										
5	89	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания		11,5415	13 017,89	3 347,65	150246	38637	89688	37739	203024
							1 899,34	1 616,67	21921	18659		15039	
6	90	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		69,249	36 829,33	12,48	2550394	864	2004164	512644	3308081
							7 875,44	–	545366	–		245043	
7	91	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		2,9246161	32 727,04	2 651,7	95714	7755	464	83094	193113
							29 916,86	1 305,03	87495	3817		14305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Готовая арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,8484422	340 720	--	970521	--	970521	--	1048163
						--	--	--	--		77642	
9	93	214 210 0101 РС ПБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0761739	349 152	--	26596	--	26596	--	28724
						--	--	--	--		2128	
10	94	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	230,83	1 270,83	47,42	293346	10946	116602	162312	492111
						718,27	29,78	165798	6874		36453	
11	95	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	230,83	285,74	16,49	65957	3807	58166	5882	77587
						17,26	9,85	3984	2274		5747	
			ПОЛЫ ТИП 2 16,7М2 Л.8									
12	104	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	0,835	13 017,89	3 347,65	10870	2795	6489	2730	14688
						1 899,34	1 616,67	1586	1350		1088	
13	105	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,336	36 273,43	12,48	48461	17	37922	9890	63019
						7 875,44	--	10522	--		4668	
			ПОЛЫ ТИП 3 97,2М2 Л.8									
14	113	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	4,86	13 017,89	3 347,65	63267	16270	37766	15892	85491
						1 899,34	1 616,67	9231	7857		6333	
15	114	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	9,72	36 829,33	12,48	357981	121	281311	71956	464332
						7 875,44	--	76549	--		34395	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								8595137
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1457935				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					237158			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					90501			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4817037		
			- Накладные расходы	тенге							1446331	
			- Сметная прибыль	тенге							636678	

Итого	Тенге		8 595 137	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			8 595 137	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	266 449	8 861 586
Итого с временными зданиями и сооружениями			8 861 586	

71630

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3							
			Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	49 625						
			Итого:	Тенге		8 911 211						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	178 224						
			Итого	Тенге		9 089 435						
			ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	10 091 091,13						
			ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	9 990 180,22						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**1 198 821,63**						
			ВСЕГО по Акту			**11 189 001,84**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго OIL" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор:

Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Склад реагентов ВПУ. Ремонтная мастерская. Водопровод и канализация (ВК) (смета 03-08-06)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ №14

выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. К1- Хозяйственно-бытовая канализация													
1	57	1116-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубы чугунные напорные раструбные,диаметр до 65 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	11		3 251,88	137,73	35771	1515	801	33402	74707
							3 041,33	57,16	33455	629		5534	
2	58	241-502-0101 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	11,11		12 031	--	133664	--	133664	--	144357
							--	--	--	--		10693	
3	59	1116-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубы чугунные напорные раструбные,диаметр до 100 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	18		3 333,16	190,32	59997	3426	1827	54988	124184
							3 041,33	75,93	54744	1367		9199	
4	60	241-502-0102 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	18,18		26 668	--	484824	--	484824	--	523610
							--	--	--	--		38786	
5	61	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 300 мм.Прокладка	м трубопровода	1		11 974,61	527,18	11975	527	5074	6416	19862
							6 373,57	173,11	6374	173		1471	
6	62	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1		26 189	--	26189	--	26189	--	28284
							--	--	--	--		2095	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	80	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	8,7	708	--	6160	--	6160	--	6653
						--	--	--	--		493	
8	81	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство/Бетон на упоры/	$м^3$	0,45	40 292,46	2 026,89	18132	912	11850	5125	25118
						11 933,46	582,4	5370	262		1861	
9	82	1116-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Части фасонные чугунные напорные,диаметр до 65 мм.Установка	т фасонных частей	0,0308	169 837,63	6 758,84	5231	208	1412	3627	9566
						117.256,26	2 893,76	3611	89		709	
10	83	1116-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Части фасонные чугунные напорные,диаметр до 100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0835	106 981,73	6 758,84	8933	565	2506	5982	16108
						70 207,49	2 893,76	5862	242		1193	
11	84	241-504-0104 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	9	6 283	--	56547	--	56547	--	61071
						--	--	--	--		4524	
12	85	241-504-0105 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм	шт.	5	11 850	--	59250	--	59250	--	63990
						--	--	--	--		4740	
13	86	241-505-0207 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 50х50 мм	шт.	3	7 047	--	21141	--	21141	--	22832
						--	--	--	--		1691	
14	87	241-505-0209 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	3	20 107	--	60321	--	60321	--	65147
						--	--	--	--		4826	
15	88	241-505-0208 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	6	12 118	--	72708	--	72708	--	78525
						--	--	--	--		5817	
16	89	241-512-0101 РСНБ РК 2022	Ревизия-прочистка ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	2	5 745	--	11490	--	11490	--	12409
						--	--	--	--		919	
17	90	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1	16 069	--	16069	--	16069	--	17355
						--	--	--	--		1286	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1293779
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				109416				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7153			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2762			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						971831		
			- Накладные расходы	тенге							109540	
			- Сметная прибыль	тенге							95837	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого	Тенге		1 293 779						
			Стоимость оборудования	Тенге		0						
			В том числе СМР (без оборудования)			1 293 779						
			Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	40 107		1 333 886				
		•	Итого с временными зданиями и сооружениями			1 333 886						
			Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	7 470						
			Итого:	Тенге		1 341 356						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	26 827						
			Итого	Тенге		1 368 183						
			ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	1 518 956,80						
			ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	1 503 767,23						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**180 452,07**						
			ВСЕГО по Акту			**1 684 219,30**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган" _____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОПС" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"** (организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"** (организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган** (наименование, адрес)

Объект **Ремонтная мастерская. Технологическое оборудование (смета 03-09-02)** (наименование)

Договор подряда (контракт) **№95 от 20.09.2024г**

АКТ №15

выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	24	1303-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 34	Кран мостовой электрический общего назначения, грузоподъемность 5 т, пролет 10,5-22,5 м. Монтаж оборудования	кран	1		2 526 250,98	830 676,43	2526251	830676	110921	1146494	3966565
							1 584 654,42	294 844,25	1584654	294844		293820	
2	25	ТМ прайс-лист п.202	Кран мостовой электрический подвесной, Q=2 тс, Ннод=6 м, Lкр=10,8м, Lпрол=9м, Lконс.=0,9м =Q=2тс	шт	1		5 175 657,14	–	5175657	–		–	5175657
							–	–	–	–	5175657	–	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									9142222
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					1584654				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						830676			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						294844			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							110920		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							5175657		
			- Накладные расходы	тенге								1146494	
			- Сметная прибыль	тенге								293820	

Итого	Тенге		9 142 222	
Стоимость оборудования	Тенге		5 175 657	
В том числе СМР (без оборудования)			3 966 565	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	122 964	4 089 529
Итого с временными зданиями и сооружениями			9 265 186	

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	22 901						
			Итого:	Тенге		9 288 087						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	82 249						
			Итого	Тенге		9 370 335						
			ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	10 402 946,44						
			ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	10 298 916,98						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	1 235 870,04						
			ВСЕГО по Акту			**11 534 787,01**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган" _____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОЙЛ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган
(наименование, адрес)

Объект Административно-бытовой корпус. Водопровод и канализация (ВК) (смета 03-13-03)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №95 от 20.09.2024г

АКТ №16
выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. К1- Хозяйственно-бытовая канализация													
1	94	1116-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубы чугунные напорные раструбные,диаметр до 100 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	38		3 333,16	190,32	126660	7232	3857	116087	262167
							3 041,33	75,93	115571	2885		19420	
2	95	241-502-0102 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	38,38		26 668	–	1023518	–	1023518	–	1105399
							–	–	–	–		81881	
3	96	1116-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубы чугунные напорные раструбные,диаметр до 65 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	21		3 251,88	137,73	68289	2892	1529	63767	142620
							3 041,33	57,16	63868	1200		10565	
4	97	241-502-0101 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	21,21		12 031	–	255178	–	255178	–	275592
							–	–	–	–		20414	
5	98	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	14		1 666,56	5,84	23332	82	436	22388	49377
							1 629,56	2,2	22814	31		3658	
6	99	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	14		1 917	–	26838	–	26838	–	28985
							–	–	–	–		2147	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	100	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	4	1 715,4 1 699,39	2,41 0,96	6862 6798	10 4	54	6665 1082	14610
8	101	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	4	335 --	-- --	1340 --	-- --	1340	-- 107	1447
9	102	241-210-1101 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 75х50 мм	шт.	1	199 --	-- --	199 --	-- --	199	-- 16	215
10	103	241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм	шт.	5	1 167 --	-- --	5835 --	-- --	5835	-- 467	6302
11	104	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	4 165 --	-- --	4165 --	-- --	4165	-- 333	4498
12	105	1116-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Части фасонные чугунные напорные,диаметр до 65 мм.Установка	т фасонных частей	0,0648	169 837,63 117 256,26	6 758,84 2 893,76	11005 7598	438 188	2969	7630 1491	20126
13	106	1116-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Части фасонные чугунные напорные,диаметр до 100 мм.Установка	т фасонных частей	0,1788	106 981,73 70 207,49	6 758,84 2 893,76	19128 12553	1208 517	5367	12809 2555	34492
14	107	241-504-0104 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	2	6 283 --	-- --	12566 --	-- --	12566	-- 1005	13571
15	108	241-504-0104 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 45° диаметром 50 мм	шт.	8	6 283 --	-- --	50264 --	-- --	50264	-- 4021	54285
16	109	241-504-0105 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм	шт.	3	11 850 --	-- --	35550 --	-- --	35550	-- 2844	38394
17	110	241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	9	9 156 --	-- --	82404 --	-- --	82404	-- 6592	88996
18	111	241-505-0213 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 50х50 мм	шт.	3	5 925 --	-- --	17775 --	-- --	17775	-- 1422	19197
19	112	241-505-0207 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 50х50 мм	шт.	14	7 047 --	-- --	98658 --	-- --	98658	-- 7893	106551
20	113	241-505-0214 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х50 мм	шт.	5	10 144 --	-- --	50720 --	-- --	50720	-- 4058	54778

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	114	241-505-0208 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	5	12 118	--	60590	--	60590	--	65437
						--	--	--	--		4847	
22	115	241-505-0215 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	6	20 103	--	120618	--	120618	--	130267
						--	--	--	--		9649	
23	116	241-505-0209 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	5	20 107	--	100535	--	100535	--	108578
						--	--	--	--		8043	
24	117	241-113-0105 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	2 620	--	2620	--	2620	--	2830
						--	--	--	--		210	
25	143	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	7	708	--	4956	--	4956	--	5352
						--	--	--	--		396	
26	144	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство/Бетон на упоры/	$м^3$	0,15	40 292,46	2 026,89	6044	304	3950	1708	8373
						11 933,46	582,4	1790	87		620	
			РАЗДЕЛ 2. К3- Производственная канализация									
27	145	1116-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубы чугунные напорные раструбные,диаметр до 65 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	28,3	3 251,88	137,73	92028	3898	2060	85934	192198
						3 041,33	57,16	86070	1618		14237	
28	146	241-502-0101 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	28,583	12 031	--	343882	--	343882	--	371393
						--	--	--	--		27511	
29	147	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	12,7	1 715,4	2,41	21786	30	174	21163	46384
						1 699,39	0,96	21582	12		3436	
30	148	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	12,7	335	--	4255	--	4255	--	4595
						--	--	--	--		340	
31	149	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	3,5	1 207,57	1,99	4226	7	48	4088	8980
						1 191,75	0,2	4171	1		665	
32	150	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	3,5	213	--	746	--	746	--	806
						--	--	--	--		60	
33	151	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,009	2 171 979,54	1 504 156,78	19548	13538	--	9897	31801

1	1А	2	3	4	4 / 5	6	7	8	9	10	11	12
						667 822,76	442 964,8	6010	3987		2356	
34	152	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	9	12 072	--	108648	--	108648	--	117340
						--	--	--	--		8692	
35	153	1116-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Части фасонные чугунные напорные,диаметр до 65 мм.Установка	т фасонных частей	0,021	169 837,63	6 758,84	3567	142	963	2473	6523
						117 256,26	2 893,76	2462	61		483	
36	154	241-504-0104 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	3	6 283	--	18849	--	18849	--	20357
						--	--	--	--		1508	
37	155	241-504-0101 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 45° диаметром 50 мм	шт.	5	3 950	--	19750	--	19750	--	21330
						--	--	--	--		1580	
38	156	241-505-0213 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 50х50 мм	шт.	1	5 925	--	5925	--	5925	--	6399
						--	--	--	--		474	
39	157	241-505-0207 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 50х50 мм	шт.	2	7 047	--	14094	--	14094	--	15222
						--	--	--	--		1128	
40	158	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	629	--	1258	--	1258	--	1359
						--	--	--	--		101	
41	159	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2	1 560	--	3120	--	3120	--	3370
						--	--	--	--		250	
42	160	241-508-0101 РСНБ РК 2022	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 50х50 мм	шт.	1	8 079	--	8079	--	8079	--	8725
						--	--	--	--		646	
43	161	241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 25 мм	шт.	1	461	--	461	--	461	--	498
						--	--	--	--		37	
44	162	241-208-0102 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 25 мм	шт.	1	1 246	--	1246	--	1246	--	1346
						--	--	--	--		100	
45	163	241-210-0107 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 50х25 мм	шт.	1	1 325	--	1325	--	1325	--	1431
						--	--	--	--		106	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3502497
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					351287				
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					29781			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10591			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						2507373		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							354609	
			- Накладные расходы	тенге							259446	
			- Сметная прибыль									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	Тенге		3 502 497	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			3 502 497	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	108 577	3 611 074
Итого с временными зданиями и сооружениями			3 611 074	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	20 222	
Итого:	Тенге		3 631 296	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	72 626	
Итого	Тенге		3 703 922	
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	4 112 094,60	
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	4 070 973,65	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**488 516,84**	
ВСЕГО по Акту			**4 559 490,49**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОПС" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган
(наименование, адрес)

Объект Насосная станция пожаротушения. Строительные работы (КЖ) (смета 03-14-01)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №95 от 20.09.2024г

АКТ №17
выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ПОДВАЛ МОНОЛИТНЫЙ ПДМ-1 Л.2,3										
1	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		6,74	27 799,99	1 920,78	187372	12946	155883	20110	224080
							2 751,25	527,5	18543	3555		16599	
2	10	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$		64,3	53 028,53	5 345,85	3409734	343738	1886518	1214457	4994127
							18 343,36	2 411,98	1179478	155090		369935	
3	11	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,39728	340 720	--	476081	--	476081	--	514167
							--	--	--	--		38086	
4	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1408	349 152	--	49161	--	49161	--	53094
							--	--	--	--		3933	
5	13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		2,37055	349 832	--	829294	--	829294	--	895638
							--	--	--	--		66344	
6	14	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		1,4398	343 155	--	494075	--	494075	--	533601
							--	--	--	--		39526	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	111,8	4 148,68	33,63	463822	3760	392150	63763	569792
						607,44	5,82	67912	651		42207	
		ПРИЯМОК ПРМ1 Л.2										
8	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,18	27 799,99	1 920,78	5004	346	4163	537	5984
						2 751,25	527,5	495	95		443	
9	17	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,54	76 969,31	9 370,86	41563	5060	17499	19417	65859
						35 193,32	4 320,88	19004	2333		4878	
10	18	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07737	340 720	--	26362	--	26362	--	28471
						--	--	--	--		2109	
11	19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00768	349 152	--	2681	--	2681	--	2896
						--	--	--	--		215	
12	20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01394	1 686 745,34	2 506,66	23513	35	16094	6735	32668
			В ТОМ ЧИСЛЕ			529 681,68	1 234,38	7384	17		2420	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1 Л.2										
13	27	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,4	47 695,93	3 366,95	19078	1347	11555	5965	27047
						15 440,44	947,96	6176	379		2003	
14	28	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00773	379 841	--	2936	--	2936	--	3171
						--	--	--	--		235	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ2 Л.2										
15	29	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,15	47 695,93	3 366,95	7154	505	4333	2237	10142
						15 440,44	947,96	2316	142		751	
16	30	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00361	379 841	--	1371	--	1371	--	1481
						--	--	--	--		110	
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП1 2ШТ Л.2										

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3							
17	31	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,1	42 684,07 10 740,11	3 044,48 849,83	4268 1074	304 85	2890	1055 426	5749
			ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП2 2ШТ Л.2									
18	32	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,03	42 684,07 10 740,11	3 044,48 849,83	1281 322	91 25	868	316 128	1725
			ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП3 2ШТ Л.2									
19	33	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,032	42 684,07 10 740,11	3 044,48 849,83	1366 344	97 27	925	337 136	1840
			ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП4 1ШТ Л.2									
20	34	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,034	42 684,07 10 740,11	3 044,48 849,83	1451 365	104 29	982	359 145	1954
			САЛЬНИКИ Л.2									
21	35	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2688	118 332,28 98 446,54	11 643,03 2 967,71	31808 26462	3130 798	2216	32167 5118	69093
22	36	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	4	11 153 --	-- --	44612 --	-- --	44612	-- 3569	48181
23	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	6,72	171,46 93,85	3,45 0,56	1152 631	23 4	498	438 127	1717
24	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	6,72	297,08 109,74	5,17 1,12	1996 737	35 8	1224	514 201	2711
			ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ МН1,МН2 Л.2									
25	39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0288	1 686 745,34 529 681,68	2 506,66 1 234,38	48578 15255	73 36	33250	13914 4999	67492
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	40	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0846	1 312 222,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	111014 13126	212 104	97676	12040 9844	132898
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	2,835	297,08	5,17	842	14	517	217	1144
						109,74	1,12	311	3		85	
			ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Л.4									
28	42	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м^2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	6	11 384,25	2 374,78	68306	14249	20992	45070	122446
						5 510,83	855,01	33065	5130		9070	
29	43	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	54	12 722	--	686988	--	686988	--	741947
						--	--	--	--		54959	
			АНТИСЕЙСМОПОЯС СПМ-1 Л.4									
30	44	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	2,2	62 772,61	8 201,24	138100	18043	72385	47614	200572
						21 669,12	2 114,34	47672	4652		14857	
31	45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0443	349 152	--	15467	--	15467	--	16704
						--	--	--	--		1237	
32	46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0806	349 832	--	28196	--	28196	--	30452
						--	--	--	--		2256	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								9408839
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1440672				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					404112			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					173163			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5379843		
			- Накладные расходы	тенге							1487262	
			- Сметная прибыль	тенге							696951	

Итого	Тенге		9 408 839	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			9 408 839	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	291 674	9 700 513
Итого с временными зданиями и сооружениями			9 700 513	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	54 323	
Итого:	Тенге		9 754 836	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	195 097	
Итого	Тенге		9 949 933	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	11 046 415,17						
			ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	10 935 951,02						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**1 312 314,12**						
			ВСЕГО по Акту			**12 248 265,14**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЗ ЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОИЛ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган
(наименование, адрес)

Объект Внешнеплощадочные сети водопровода и канализации С31 (смета 06-04-01)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №95 от 20.09.2024г

АКТ №18
выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. В1-Водопровод хозяйственно-питьевой													
1	93	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,482		2 886 320,27	2 158 288,98	1391206	1040295	–	714124	2273757
							728 031,29	768 519,44	350911	370426		168426	
2	94	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	486,82		20 891	–	10170157	–	10170157	–	10983770
							–	–	–	–		813613	
3	95	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0165		782 852,29	327 869,79	12917	5410	–	9394	24095
							454 982,5	120 071,21	7507	1981		1785	
4	96	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	10,605		1 134	–	12026	–	12026	–	12988
							–	–	–	–		962	
5	97	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	6,06		829	–	5024	–	5024	–	5426
							–	–	–	–		402	
Разработка грунта													
6	125	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	6 723,652		317,1	317,1	2132070	2132071	–	442615	2780660
							–	91,43	–	614744		205975	
7	126	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	207,968		3 622,45	–	753354	–	–	542415	1399430
							3 622,45	–	753354	–		103661	
Обратная засыпка													

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	131	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	120,959	5 825,91	307,2	704696	37158	391847	285128	1069010
						2 279,21	101,83	275691	12317		79186	18549136
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге				1387463				
		В ТОМ ЧИСЛЕ		тенге					3214934			
		- Зарплата рабочих строителей		тенге					999468			
		- Затраты на эксплуатацию машин		тенге						10579054		
		- в том числе зарплата машинистов		тенге							1993676	
		- Материалов, изделий и конструкций		тенге							1374010	
		- Накладные расходы		тенге								
		- Сметная прибыль		тенге								

Итого	Тенге		18 549 136	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			18 549 136	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	575 023	19 124 159
Итого с временными зданиями и сооружениями			19 124 159	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	107 095	
Итого:	Тенге		19 231 255	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	384 625	
Итого	Тенге		19 615 880	
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	21 777 549,53	
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	21 559 774,03	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**2 587 172,88**	
ВСЕГО по Акту			24 146 946,92	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОЙЛ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган
(наименование, адрес)

Объект Газоснабжение. Наружные газопроводы С21 (смета 06-05-03)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №95 от 20.09.2024г

АКТ №19

выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.=Подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа==										
			==Земляные работы /4613-С21-ГСН.ВР л.1/==										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие растительного грунта/	$м^3$ грунта	750,3		64,69	64,69	48537	48537	–	12349	65757
							–	22,86	–	17152		4871	
2	2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /восстановление растительного грунта/	$м^3$ грунта	750,3		37,4	37,4	28061	28061	–	7142	38019
							–	13,22	–	9919		2816	
3	3	1101-0101-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	2 667,72		451,45	451,45	1204342	1204342	–	386207	1717793
							–	201,07	–	536398		127244	
4	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	80,03		7 000,27	–	560232	–	–	403367	1040687
							7 000,27	–	560232	–		77088	
5	5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	76,32		5 833,56	–	445217	–	–	320556	827035
							5 833,56	–	445217	–		61262	
			==Обратная засыпка==										

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2 185,71	44,7	44,7	97701	97701	--	24849	132354
						--	15,79	--	34512		9804	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2 185,71	334,37	150,2	730836	328294	--	410015	1232119
						184,17	76,37	402542	166923		91268	
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	76,32	1 890,62	--	144292	--	--	103890	268037
						1 890,62	--	144292	--		19855	
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	366,23	5 825,91	307,2	2133623	112506	1186402	863288	3236664
						2 279,21	101,83	834715	37293		239753	
10	10	1101-0107-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³. Грунт группы 2 /Устройство обвалования/	м³ грунта	39,46	532,48	504,36	21012	19902	--	7065	30323
						28,12	220,55	1110	8703		2246	
11	11	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Планировка/	м³ грунта	39,46	80,1	80,1	3161	3161	--	804	4282
						--	28,3	--	1117		317	
			==Вывоз вытесненного грунта==									
12	12	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /погрузка вытесненного грунта/	м³ грунта	483,12	317,1	317,1	153197	153198	--	31804	199801
						--	91,43	--	44172		14800	
13	13	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4 227,3	62	--	262093	--		--	283060
						--	--	--	--		20967	
			РАЗДЕЛ 2.Доп.объемы работ /Ведомость объемов работ л.1/									
			==Контроль сварных соединений==									
14	14	1339-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы, диаметр до 530 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	2	1 024,28	--	2049	--	--	1250	3562
						1 024,28	--	2049	--		264	
15	15	1339-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы, диаметр до 273 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	104	682,85	--	71016	--	--	43320	123483
						682,85	--	71016	--		9147	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]	Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	13 826,38	223,55	27653	447	825	16093	47245
						13 190,64	--	26381	--		3500	
17	17	1339-0201-0516 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	104	6 950,4	105,89	722842	11013	25916	418407	1232549
						6 595,32	--	685913	--		91300	
			==Испытание газ-да воздухом на герметичность==									
18	18	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	994	1 155,21	--	1148279	--	17793	1107876	2436648
						1 137,31	--	1130486	--		180492	
			==Пересечение газопровода открытым способом==									
19	19	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м^2	м короба	44	18 001,79	2 028,56	792079	89257	577448	163045	1031534
						2 849,42	893,57	125374	39317		76410	
			==Врезка в суш.Газопровод Д500 мм==									
20	20	1122-1101-0109 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	85 788,78	48 131,91	85789	48132	7484	47772	144245
						30 173,17	18 081,01	30173	18081		10685	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								14095199
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4459500				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2144551			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					913587			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1815867		
			- Перевозка грузов	тенге				262093				
			- Накладные расходы	тенге							4369099	
			- Сметная прибыль	тенге							1044089	

Итого	Тенге		14 095 199	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			14 095 199	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	436 951	14 532 150
Итого с временными зданиями и сооружениями			14 532 150	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	81 380	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого:	Тенге		14 613 530
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	292 271
Итого	Тенге		14 905 801
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	16 548 420,06
ИТОГО с учетом скидки к=0,990000000001	Тенге	0,990000000001	16 382 935,86
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**1 965 952,30**
ВСЕГО по Акту			**18 348 888,17**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОЦ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**