Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самга"**

Наименование строительства и его адрес: **Благоустройство городской территории в районе ЦОН и школы №1. Адрес: область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Б.Момышулы**

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
	*	№9-035-24	26.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство городской территории в районе ЦОН и школы №1. Адрес: область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Б.Момышулы	232 581 896,52	165 780 949,57							19 893 713,95	185 674 663,52
Удержание 5% за февраль месяц	11 629 094,83	2 094 073,00							251 288,70	2 345 361,65
Удержание 5% за текущего месяца		8 289 047,48							994 685,70	9 283 733,18
Удержание аванса	69 774 568,96	49 734 284,87							5 968 114,18	55 702 399,06
ИТОГО к оплате	**151 178 232,74**	**105 663 544,22**							**12 679 625,37**	**118 343 169,64**

Заказчик

ГУ "Отдела жилищно - коммунального хозяйства города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейтказинов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "T и H Solution"

Ташимбетов А.А.

Подрядчик

ТОО "Самга"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Байділдә А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана"**
Подрядчик : **ТОО "Самга"**
Стройка : **Благоустройство городской территории в районе ЦОН и школы №1. Адрес: область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Б.Момышулы**

Договор подряда (контракт) №9-035-24 от 26.04.2024г.

Акт выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2025г.

Составлен(а) I квартала 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
Устройство операторский /3шт/

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6536722**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3640288
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1821364*
		машины и механизмы	тенге			89517
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24626*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3509899
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	773		
		КРОВЛЯ				
27	**У6106-302-401**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	**т**	**0,26004**	**105 518**	**27439**
28	**С1214-201-102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,26004**	**371 864**	**96700**
29	**У6110-101-512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**60,66**	**4 190**	**254165**
30	**С1215-202-502**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,036**	**95 676**	**3444**
31	**С1215-202-102**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,51**	**95 676**	**48795**

1	2	3	4	5	6	7
32	С1224-103-0902	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	69,759	4 013	279943
33	У6107-102-204	Устройство фронтонов	$м^2$	1,8	3 482	6268
34	С1215-204-302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,045	95 676	4305
35	У6110-203-201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,7	4 904	27953
36	С1214-105-103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,03249	467 480	15188
37	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,591	4 101	2424
38	С1217-701-117	Сульфат аммония	т	0,001005	205 945	207
39	С1217-701-118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00396	725 499	2873
40	С1217-701-215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000591	435 089	257
41	У6107-115-303	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	62,46	213	13304
42	С1217-701-104	Натрий фтористый технический	т	0,005621	1 944 167	10928
43	У6112-302-318	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена	$м^2$	1,8	2 813	5063
44	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4644	790	367
		ПЕРЕГОРОДКА				
45	У6107-201-402	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с одним дверным проемом	$м^2$	16,32	8 099	132176
46	С1222-529-103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	22,79088	262	5971
47	С1222-529-301	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	41,480544	272	11283
48	С1234-101-202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,81	19 185	15540
		ДВЕРИ				
49	У6108-201-105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	11,34	6 431	72928
50	С1223-201-302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	11,34	23 976	271888
51	С1223-502-201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	601	7212
52	С1223-502-304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	6	4 853	29118
		ОКНА				

1	2	3	4	5	6	7
53	У6108-102-101	Установка блока оконного из ПВХ профили, площадь до 2 м², глухой	м²	4,32	12 025	51948
54	С1223-102-501	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	4,32	36 618	158190
		ПОЛЫ				
55	У6111-403-101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м²	36,39	5 648	205531
56	У6109-307-803	Укладка лаг по плитам перекрытий	м²	36,39	2 534	92212
57	У6111-403-601	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м²	36,39	1 381	50255
58	С1234-101-202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	2,72925	19 185	52361
59	У6111-403-101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м²	36,39	5 648	205531
60	У6109-307-201	Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм	м²	36,39	5 557	202219
61	У6109-308-102	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м²	36,39	2 044	74381
62	С1233-101-111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м²	37,1178	4 042	150030
63	У6109-401-801	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	51,432	550	28288
64	С1233-204-102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	51,94632	179	9298
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
65	У6107-203-101	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м²	82,32	6 640	546605
66	С1232-101-101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	169,5792	688	116670
67	У6111-403-203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	36,69	331	12144
68	У6111-201-301	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	м³	4,05	63 818	258463
69	С1234-101-202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	4,05	19 185	77699
70	У6107-204-102	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м²	179,04	7 290	1305202
71	С1232-101-101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	375,984	688	258677
72	Е11-260201-108 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м²	179,04	3 203	573465

1	2	3	4	5	6	7
73	С1234-101-202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	8,25	19 185	158276
74	У6112-301-204	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	105,84	1 272	134628
75	С1232-501-301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	145,42416	76	11052
76	У6112-301-303	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	36,69	2 215	81268
77	С1232-501-301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	50,41206	76	3831
78	У6112-302-102	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	36,69	778	28545
79	С1236-202-301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,020913	199 032	4162
80	У6112-302-101	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	105,84	697	73770
81	С1236-202-301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,055037	199 032	10954
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
82	Е11-150203-501 *Кзтр и Кзм=1,06*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	13,6092	1 976	26892
83	У6112-303-109	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, цементная	$м^2$	13,6092	342	4654
		КРЫЛЬЦО				
84	У6109-101-102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	8,154	718	5855
85	У6109-102-110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,29	22 843	29467
86	С1212-101-601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3158	30 881	40633
87	У6103-701-810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,02964	469 694	13922
88	У6109-302-101	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	8	1 916	15328
89	С1212-101-901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2448	34 855	8533
90	У6103-701-809	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,08415	112 280	9448
91	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,08415	1 195 418	100594

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

Наружное освещение

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**37161203**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			6469997
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3163217*
		машины и механизмы	тенге			3001409
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*872964*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19965999
		оборудование	тенге			7723800
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 584		
1	У6124-0303-0303	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	32 216	32216
2	С1247-201-0828	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5 IP65**	шт.	1	58 681	58681
3	У6124-0303-0601	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8	6 288	50304
4	С1247-204-2523	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	шт.	1	2 259	2259
5	С1247-204-1825	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 10А 10 кА "С"**	шт.	2	9 604	19208
6	С1247-204-0609	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	шт.	5	866	4330
7	У6125-1001-0101	**Установка контроллера**	шт.	5	5 611	28055
8	**Прайс-лист** *Компания ЭТМ*	**Контроллер , 132x58x27, 7 статическая сцена , 13 динамических сцен , нагрузка 0-550 В т U вход 220В AC;U выход 220В DC;ND-CRGB550RF-IP65-220V**	шт.	5	19 470,88	97354
9	У6124-0203-0309	**Шина нулевая рабочая ШНИ -6 х9-10- Д-С**	шт	2	1 792	3584
10	**Прайс-лист** *"ИЭК"*	**Шина нулевая рабочая ШНИ-6х9-10-Д-С**	шт	2	663	1326
11	**Ц13-080206-0701** *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Монтаж DIN-рейки**	м	1,8	694	1249
12	**Прайс-лист** *"ИЭК"*	**DIN-рейка оцинкованная 30см**	шт	6	241	1446
13	У6124-0103-2201	**Зажим клеммный. Монтаж оборудования**	шт.	5	2 467	12335
14	**Прайс-лист**	**Клеммный зажим ЗНИ-70**	шт	5	2 244	11220
15	У6125-1301-0201	**Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных**	м	3	564	1692
16	С1243-142-0316	**Провод медный ПуВ 1х35 мм2**	км	0,003	2 247	7
17	У6124-0303-0404	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	16 167	16167

1	2	3	4	5	6	7
18	Прайс-лист *Sata*	Ящик управления освещением Iн-25А 250х250х150,комплектно с выносным с фотодатчиком ЯУО-9602-3474 У1 IP54 ТУ 3431-009-10222612-2015	шт	1	76 900	76900
19	Е11-330301-401 *Кзтр и Кзм=1.12*	Опора металлическая декоративная	опора	63	98 027	6175701
21	У6124-0202-0401	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	63	14 824	933912
22	Протокол	Светильник "Magnolia" в стиле гранд жёлтый, с декоративной опорой высотой 3м	шт.	63	372 033	23438079
23	Прайс-лист *Электрокомплекс "Lighting"*	Светодиодная лента 220V, 20м, 7,2Вт/м NLS-5050RGB30-7.2-IP67-220	шт	19	1 990	37810
24	У6124-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1 036,5	960	995040
25	У6124-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92	1 032	94944
26	У6124-0201-0101	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	130,5	1 083	141332
27	У6124-0201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах в траншее	м кабеля	72	1 484	106848
28	У6124-0201-0201	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	746,3	793	591816
29	С1243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБШв 5х4 (ок)-0,66	м	450	475	213750
30	С1243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБШв 5х2,5 (ок)-0,66	м	350	411	143850
31	С1243-113-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБШв 3х4 (ок)-0,66	м	175	399	69825
32	С1243-113-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБШв 3х2,5 (ок)-0,66	м	350	348	121800
33	С1243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	1	230	230
34	У6124-0203-0308	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	31,5	2 294	72261
35	С1243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	м	31,5	405	12758
36	С1243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	м	5	459	2295
37	У6124-0201-0501	Провод для подключения светильника	м кабеля	189	678	128142

1	2	3	4	5	6	7
38	Прайс-лист *ООО «ЮУЭК»*	Провод силовой изолированный ПРС 3х1,5 ГОСТ 7399-97	м	189	288,42	54511
39	Прайс-лист *"ИЭК"*	Ответвительный зажим У731М	шт	211	357	75327
40	Прайс-лист *"ИЭК"*	Скоба металлическая двухкомпонентная д=16-17мм	шт	65	218	14170
41	Ц13-080206-2002 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	67	976	65392
42	С1241-207-0204	Труба гладкая жесткая ПНД диаметром 32 мм	м	67	172	11524
43	Ц13-080206-2001 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	20	857	17140
44	С1241-207-0202	Труба гладкая жесткая ПНД диаметром 20 мм	м	20	88	1760
45	У6124-0201-3104	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	72	167	12024
46	Прайс-лист *"ИЭК"*	Труба гофрированная двустенная ПНД/ПВД Ф40 мм	м	72	588	42336
47	Ц13-080206-1901 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	1 351	6755
48	Прайс-лист *"ИЭК"*	Труба гофрированная ПНД с зондом д=20 мм	м	5	166	830
49	У6103-0701-0808	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,126	317 973	40065
50	Прайс-лист *Torinda*	Закладная деталь фундамента, трубная, 50см Н088365	компл	63	20 498	1291374
51	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	15,75	38 488	606186
52	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,75	34 855	548966
53	Прайс-лист *"ИЭК"*	Скоба металлическая двухлапковая 33-34мм	шт	120	64	7680
54	Прайс-лист *"ИЭК"*	Скоба металлическая двухлапковая 21-22мм	шт	50	39	1950
55	Прайс-лист *ЭТК «Урал Лайн»*	Перемычка гибкая, У2 ПГС-50-280	шт	63	738,61	46532
56	Прайс-лист *ООО «ЭлектроКомплект-Сервис»*	Монтажная скоба NLSC-clip-5050-220	шт	1 100	33,95	37345
57	Прайс-лист *ООО «ЭлектроКомплект-Сервис»*	Коннектор для соединения СД -ленты шириной 10 мм NLSC-10mm-JACKF5.5-W-PC-IP20	шт	5	621,12	3106

1	2	3	4	5	6	7
58	Прайс-лист *220 VOLT*	Жесткий коннектор лента-лента NLSC-connector-2835(180/M)-220	шт	19	443	8417
59	Прайс-лист *Agronomia.ru*	Гибкий коннектор лента-лента NLSC-flexconnector-3528-220	шт	60	1 310,54	78632
60	Е11-110101-0901 *Кзтр и Кзм=1,06*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	1,5	1 381	2072
61	С1234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35В	$м^3$	1,5	37 118	55677
		Земляные работы				
62	У6101-0102-0110	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	192,59253	755	145407
63	У6101-0201-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	5,95647	14 642	87215
64	У6101-0106-0203	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	192,59253	115	22148
65	У6101-0206-0103	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	5,95647	5 655	33684
66	У6101-0107-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	192,59253	749	144252

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

на Устройство поливочного водопровода

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**366737**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			158927
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*77660*
		машины и механизмы	тенге			57332
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14478*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			150479
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	38		
		ВОДОПРОВОД 10"				
20	У6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,3615	261 420	94503
21	У6121-0201-0120	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 57 мм	км	0,0006	2 949 830	1770

1	2	3	4	5	6	7
22	Е11-090601-0102 *Кзтр и Кзм=1,12 Итм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	0,07064	**242 081**	**17101**
23	С1222-527-0101	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	0,07064	**1 198 063**	**84631**
24	У6111-0601-0402	**Гидроизоляция резиновой краской поверхности металлической**	**$м^2$**	9,013664	**2 369**	**21353**
25	У6121-0601-0107	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 300 мм**	**шт.**	1	**88 465**	**88465**
26	С1241-102-0139	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**		**1 731**	
27	У7101-0602-0302	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более**	**$м^2$**	**18**	**3 273**	**58914**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

на Устройство капельного полива

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31280320**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22487019
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11149857*
		машины и механизмы	тенге			157936
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23304*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7085595
		оборудование	тенге			1549768
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 617		
		СПЛИТЕРНЫЙ ПОЛИВ				
1	У6113-0118-0901	**Прокладка распределительной системы полива из полимерных труб диаметром до 50 мм с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей**	**м**	**2 545**	**2 947**	**7500115**
2	КП *от 12.02.2024 г.*	**Высота выдвижной части Н=10 см, без форсунки PROS-04**	**шт**	**347**	**1 412,09**	**489995**
3	КП *от 12.02.2024 г.*	**Форсунка секторного полива 90-180° MP3000**	**шт**	**68**	**5 177,67**	**352082**
4	КП *от 12.02.2024 г.*	**Форсунка секторного полива 360° MP2000**	**шт**	**6**	**5 177,67**	**31066**
5	КП *от 12.02.2024 г.*	**Форсунка секторного полива 90-180° MP2000**	**шт**	**77**	**5 177,67**	**398681**
6	КП *от 12.02.2024 г.*	**Форсунка секторного полива 90-180° MP1000**	**шт**	**142**	**5 177,67**	**735229**

1	2	3	4	5	6	7
7	КП *от 12.02.2024 г.*	Форсунка секторного полива 90-180° MP800	шт	48	5 177,67	248528
8	КП *от 12.02.2024 г.*	Форсунка для полива полосой из центра MP SS530	шт	2	5 177,67	10355
9	КП *от 12.02.2024 г.*	Форсунка для полива полосой из правого угла MP RCS515	шт	1	5 177,67	5178
10	КП *от 12.02.2024 г.*	Форсунка для полива полосой, из левого угла MP LCS515	шт	3	5 177,67	15533
11	КП *от 12.02.2024 г.*	Труба ПЭ 10 Атм., 63 мм	м	310	897,67	278278
12	КП *от 12.02.2024 г.*	Труба ПЭ 12,5 Атм., 50 мм	м	1 300	684,65	890045
13	КП *от 12.02.2024 г.*	Труба ПЭ 12,5 Атм., 32 мм	м	935	316,28	295722
14	КП *от 12.02.2024 г.*	Отвод 90°, Ф63	шт	5	4 000	20000
15	КП *от 12.02.2024 г.*	Отвод 90°, Ф50	шт	52	3 255,81	169302
16	КП *от 12.02.2024 г.*	Отвод 90°, Ф32	шт	50	1 395,35	69768
17	КП *от 12.02.2024 г.*	Тройник 63x63x63	шт	2	5 813,95	11628
18	КП *от 12.02.2024 г.*	Тройник 50x50x50	шт	13	4 093,02	53209
19	КП *от 12.02.2024 г.*	Тройник 32x32x32	шт	32	1 860,47	59535
20	КП *от 12.02.2024 г.*	Тройник 50x32x50	шт	12	3 720,93	44651
21	КП *от 12.02.2024 г.*	Тройник 63x1 1/2"x63 с наружней резьбой	шт	4	7 255,81	29023
22	КП *от 12.02.2024 г.*	Тройник 50x1 1/2"x50 с наружней резьбой	шт	5	4 093,02	20465
23	КП *от 12.02.2024 г.*	Колено 63x 1 1/2" с наружней резьбой	шт	1	2 976,74	2977
24	КП *от 12.02.2024 г.*	Заглушка 50 мм	шт	1	1 860,47	1860
25	КП *от 12.02.2024 г.*	Заглушка 32 мм	шт	8	930,23	7442
26	КП *от 12.02.2024 г.*	Седло зажимное с внутренней резьбой 50X3/4	шт	189	1 116,28	210977
27	КП *от 12.02.2024 г.*	Седло зажимное с внутренней резьбой 32X3/4	шт	158	930,23	146976
28	КП *от 12.02.2024 г.*	Колено HSBE-075 3/4"	шт	347	195,35	67786
29	КП *от 12.02.2024 г.*	Колено HSBE-050 1/2"	шт	347	186,05	64559

1	2	3	4	5	6	7
30	Ц13-110201-0102 *Кзтр и Кзм=1,09*	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	13	8 467	110071
31	КП *от 12.02.2024 г.*	Электроклапан 1 1/2" прямоточный, с управлением потока, резьбовое соединение, внутренняя резьба PGV-151	шт	3	42 790,7	128372
32	КП *от 12.02.2024 г.*	Круглый клапанный бокс, большой. IRRITEC, Large	шт	5	3 534,88	17674
33	КП *от 12.02.2024 г.*	Датчик дождя	шт	1	24 390,7	24391
34	КП *от 12.02.2024 г.*	Контролер для управления 8 зонами X Core	шт	1	104 837,21	104837
35	КП *от 12.02.2024 г.*	Фильтр дисковый 1 1/2" IRRITEC , до 15 $м^3$/час.	шт	1	11 162,79	11163
36	У6121-0103-0105 *прим*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм /футляр/	км	0,012	3 236 924	38843
37	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	12	5 685	68220
38	У6121-0103-0103 *прим*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм /футляр/	км	0,024	2 187 276	52495
39	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	24	3 789	90936
40	У6121-0103-0101	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм /футляр/	км	0,012	1 910 240	22923
41	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12	1 511	18132
42	У6111-0101-1701 *прим*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	150	1 935	290250
43	КП *от 12.02.2024 г.*	Труба K-Flex	м	150	855,81	128371
44	Ц13-080206-1906 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* *прим*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	320	1 045	334400
45	Ц13-080206-2203 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	320	450	144000
46	С1243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	170	407	69190

1	2	3	4	5	6	7
47	С1243-201-3902	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ нг 3х1,5-0,66	м	150	332	49800
48	КП *от 12.02.2024 г.*	Труба кабелегон 20 мм	м	320	167,44	53581
49	Ц13-70401-301 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект	1	277 037	277037
50	Счет *№4196 от 13.02.2024 АО "Келет"*	Насос 2СР 40/180С Q=10,8м^3/ч; Н=56м; W- 4,0кВт - в резерве	шт	2	468 521,59	937043
51	Ц13-110201-0102 *Кзтр и Кзм=1,09*	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	8 467	42335
52	КП *от 12.02.2024 г.*	Регулятор давления,ACCU-SYNC	шт	5	33 376,74	166884
53	КП *от 12.02.2024 г.*	Коннектор для изоляций кабеля DBRY-100	шт	10	1 283,72	12837
		КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ				
54	У6113-0118-0901	Прокладка распределительной системы полива из полимерных труб диаметром до 50 мм с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей	м	4 720	2 947	13909840
55	КП *от 12.02.2024 г.*	Труба ПЭ 12.5 Атм., 50 мм	м	420	684,65	287553
56	КП *от 12.02.2024 г.*	Труба ПЭ 12.5 Атм., 32 мм	м	450	316,28	142326
57	КП *от 12.02.2024 г.*	Отвод 90°, Ф50	шт	8	3 255,81	26046
58	КП *от 12.02.2024 г.*	Отвод 90°, Ф32	шт	5	1 395,35	6977
59	КП *от 12.02.2024 г.*	Тройник 50х50х50	шт	1	4 093,02	4093
60	КП *от 12.02.2024 г.*	Тройник 32х32х32	шт	3	1 860,47	5581
61	КП *от 12.02.2024 г.*	Тройник 50х32х50	шт	10	3 720,93	37209
62	КП *от 12.02.2024 г.*	Тройник 63х1 1/2"х63 с наружней резьбой	шт	2	7 255,81	14512
63	КП *от 12.02.2024 г.*	Тройник 50х1 1/2"х50 с наружней резьбой	шт	2	4 093,02	8186
64	КП *от 12.02.2024 г.*	Седло зажимное с внутренней резьбой 50Х3/4	шт	35	1 116,28	39070
65	КП *от 12.02.2024 г.*	Седло зажимное с внутренней резьбой 32Х3/4	шт	50	930,23	46512

1	2	3	4	5	6	7
66	КП *от 12.02.2024 г.*	**Переход ЕРШ НР 16Х3/4**	шт	85	139,53	11860
67	КП *от 12.02.2024 г.*	**Муфта ЕРШ 16х16**	шт	80	139,53	11162
68	КП *от 12.02.2024 г.*	**Тройник ЕРШ 16х16х16"**	шт	300	139,53	41859
69	КП *от 12.02.2024 г.*	**Колено ЕРШ 16х16**	шт	50	139,53	6977
70	КП *от 12.02.2024 г.*	**Заглушка для капельной трубки**	шт	330	93,02	30697
71	КП *от 12.02.2024 г.*	**Труба слепая Ф16**	м	1 050	195,35	205118
72	КП *от 12.02.2024 г.*	**Капельная трубка ADI 2.2л/час, с шагом 33см,ADI 2.2л/час**	м	2 800	279,07	781396
73	КП *от 12.02.2024 г.*	**Заглушка ПЭ 50**	шт	5	1 860,47	9302
74	КП *от 12.02.2024 г.*	**Заглушка ПЭ 32**	шт	15	930,23	13953
75	Ц13-110201-0102 *Кзтр и Кзм=1,09*	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	4	8 467	33868
76	КП *от 12.02.2024 г.*	**Электроклапан 1 1/2" прямоточный, с управлением потока, резьбовое соединение, внутренняя резьба PGV-151**	шт	2	42 790,7	85581
77	КП *от 12.02.2024 г.*	**Круглый клапанный бокс, большой. IRRITEC, Large**	шт	2	3 534,88	7070
78	Ц13-110201-0102 *Кзтр и Кзм=1,09*	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2	8 467	16934
79	КП *от 12.02.2024 г.*	**Регулятор давления,ACCU-SYNC**	шт	2	33 376,74	66753
80	КП *от 12.02.2024 г.*	**Коннектор для изоляций кабеля DBRY-100**	шт	4	1 283,72	5135

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

на Устройство покрытий

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**53380291**
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			10447027
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5166325*
машины и механизмы	тенге			820647
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*206918*
материалы, изделия и конструкции	тенге			36651773
нормативная трудоемкость	чел.-ч	2'370		

Тип-2

1	2	3	4	5	6	7
22	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	1 730,7	394	681896
23	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	259,605	6 457	1676269
24	У6113-301-101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	1 920,0	3 828	7349760
25	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	144,564625	6 383	922756
26	прайс-лист	Брусчатка Саяна - мрамор янтарь /с пропиткой/	$м^2$	250	11 435	2858750
27	прайс-лист	Брусчатка Вавилон Ретро - мрамор /с пропиткой/	$м^2$	850	11 435	9719750
28	прайс-лист	Брусчатка каменный цветок - мрамор янтарь /с пропиткой/	$м^2$	820	11 435	9376700
31	У7101-0301-0602	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	397	5 510	2187470
32	С1255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-9 /Бр100.20.8 ГОСТ 6665-91/	м	397	1 414	561358
		Тип-3				
35	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	524,3	1 514	793790
36	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,695720	32 252	344958
37	У6109-201-102 К=6	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101,до толщ.50мм	$м^2$	524,3	191	100141
38	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	16,04358	32 252	517438
39	У6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,46804	64 796	95123
40	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /диам.5 мм/	т	1,46804	404 898	594406
		Тип-4				
40	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	240	394	94560
41	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	38,4	6 457	247949
42	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	240	1 514	363360
43	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,896	32 252	157906
44	У6109-201-102 К=6	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101,до толщ.50мм	$м^2$	240	191	45840
45	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	7,344	32 252	236859
46	У6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,672	64 796	43543
47	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /диам.5 мм/	т	0,672	404 898	272091

1	2	3	4	5	6	7
		Демонтажные работы				
	Е12-180101-2002 *Кзтр и Кзм=1,09*	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную**	$м^2$	2 500,0	600	1500000
	Е12-200401-102 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	м	2 000,0	4 218	8436000
	Е12-200101-301 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие дорог из железобетонных плит площадью до 3 $м^2$. Разборка**	$м^3$	125,0	13 418	1677250
	Е12-200901-0204 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Деревья твердых пород. Валка с вырубкой подлеска, уборкой порубочных остатков диаметром более 32 см**	дерево	120,0	1 126	135120
	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	816,0	1 353	1104048
	С3411-102-0115	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	12 240,0	105	1285200

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2

Озеленение

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3147853**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1204908
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*597808*
		машины и механизмы	тенге			284993
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*69400*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1657952
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	279		
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1	У6101-0104-0203	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 3 /срезка грунта/**	$м^3$	879,235	188	165296
2	У6101-0106-0203	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 3 /песком-дренажный экран/**	$м^3$	259,745	115	29871
3	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	259,745	6 383	1657952
4	У6113-0101-0101	**Планировка участка для озеленения: механизированным способом**	$м^2$	3 097,45	29	89826
5	У6113-0101-0103	**Разбивка участка для озеленения**	$м^2$	3 097,45	389	1204908

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по акту				131 873 125,65
		Оборудование				9 273 568,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8%				11 604 835,06
		Итого				143 477 960,71
		Сметная прибыль 5%				7 173 898,04
		Непредвиденные работы и затраты 5%				6 710 219,64
		Итого				157 362 078,38
		В прогнозных ценах на 2024 К=1,075				169 164 234,26
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98				165 780 949,58
		НДС 12%				19 893 713,95
		Всего по акту				185 674 663,52

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдела жилищно - коммунального хозяйства города Жезказгана"
_____ Сейтказинов М.М.

Подрядчик
ТОО "Самга"
_____ Байділдә А.Б.

Технадзор
ТОО "TAM Solution"
_____ Ташимбетов А.А.

Авторский надзор
ТОО «Проектная компания «Строй Эксперт»
_____ Елфимова Е.А.