Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Наименование строительства и его адрес: **Благоустройство городской территории в районе ЦОН и школы №1. Адрес: область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Б.Момышулы**

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№9-035-24	26.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство городской территории в районе ЦОН и школы №1. Адрес: область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Б.Момышулы	**305 990 794,38**	**65 543 658,80**							**7 865 239,06**	**73 408 897,86**
Удержание 5% за текущего месяца	**15 299 539,72**	**3 277 182,94**							**393 261,95**	**3 670 444,89**
Удержание аванса	**91 797 238,31**	**19 663 097,64**							**2 359 571,72**	**22 022 669,36**
ИТОГО к оплате	**198 894 016,35**	**42 603 378,22**							**5 112 405,39**	**47 715 783,61**

Заказчик
ГУ "Отдела жилищно - коммунального хозяйства города Жезказгана"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сейтказинов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Т и П Solution"
_____ **Ташимбетов А.А.**

Подрядчик
ТОО "Самға"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Байділдә А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самга"**

Стройка : **Благоустройство городской территории в районе ЦОН и школы №1. Адрес: область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Б.Момышулы**

Договор подряда (контракт) №9-035-24 от 26.04.2024г.

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2025г.

Составлен(а) 1 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**293127**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			99810
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*49864*
		машины и механизмы	тенге			36002
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10564*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			157316
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
		Навес				
92	У6106-306-201	**Монтаж каркаса подвесных потолков с подвесками и деталями крепления**	т	0,10191	494 125	52095
93	С1243-907-5109	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100**	1000 шт.	0,000012	178 907	2
94	С1214-201-102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,10191	371 864	37897
95	ССЦРК 8.04-08-2023 таб.7	**Надбавка к стоимости блоков изготовленных на сульфатостойком цементе**	т	0,10191	7 791	794
96	У6110-101-512	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	7,62	5 386	41041
97	С1224-103-1002	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	$м^2$	8,763	4 490	39346

1	2	3	4	5	6	7
98	У6111-501-205	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	3,36303	261	878
99	У6111-501-517	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	$м^2$	3,36303	252	847
		Отмостка				
100	У6101-108-102	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	6,0126	16 755	100741
101	У6109-303-103	**Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм**	$м^2$	6,0126	2 958	17785
102	У6109-303-104	**Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103**	$м^2$	6,0126	415	2495
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4		
		Освещение и силовое оборудование				**1449367**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			643664
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*313108*
		машины и механизмы	тенге			253762
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*67533*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			551943
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	149		
1	У6124-0303-0303	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	32 216	32216
2	С1247-201-0105	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	13 642	13642
3	У6124-0303-0601	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8	6 288	50304
4	С1247-204-2524	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А**	шт.	1	2 259	2259
5	С1247-204-1802	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"**	шт.	1	3 179	3179
6	С1247-204-1827	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"**	шт.	2	9 686	19372
7	С1247-204-1828	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"**	шт.	4	9 604	38416
8	У6124-0203-0309	**Шина нулевая рабочая ШНИ -6х9-10- Д-С**	шт	2	1 792	3584
9	Прайс-лист *"НЭК"*	**Шина нулевая рабочая ШНИ-6х9-10-Д-С**	шт	2	663	1326
10	У6124-0201-0701	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	585	960	561600
11	У6124-0201-0801	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	78	1 032	80496
12	У6124-0201-0101	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	20	1 083	21660
13	У6124-0201-0801	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах в траншее**	м кабеля	12	1 032	12384
14	У6124-0201-0201	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	38,8	793	30768

1	2	3	4	5	6	7
15	С1243-112-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг-LS 5х4 (ок)-0,66	м	20	374	7480
16	С1243-113-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБШв 3х4 (ок)-0,66	м	165	399	65835
17	С1243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБШв 5х4 (ок)-0,66	м	510	475	242250
18	У6124-0203-0308	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	2 294	11470
19	С1243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	м	5	405	2025
20	У6124-0201-3104	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	12	167	2004
21	Ц13-080206-1902 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	28	1 797	50316
22	Прайс-лист *"ИЭК"*	Труба гофрированная двустенная ПНД/ПВД Ф40 мм	м	40	588	23520
23	Ц13-080206-1901 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	70	1 351	94570
24	С1241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм/ПНД/	м	70	140	9800
25	С1243-907-3701	Скоба напольная длиной 50 мм, толщиной 2 мм /двухлапковая 20-21/	шт.	140	239	33460
26	Е11-110101-0901 *Кзтр и Кзм=1,06*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	0,5	1 381	691
27	С1234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35В	$м^3$	0,5	37 118	18559
		Земляные работы				
28	У6101-0102-0116	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	8,07525	512	4135
29	У6101-0201-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,24975	14 642	3657
30	У6101-0106-0203	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт /130 л.с./ с перемещением до 5 м	$м^3$	8,07525	115	929
31	У6101-0206-0103	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	$м^3$	0,24975	5 655	1412
32	У6101-0107-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	8,07525	749	6048
		Локальная смета 2-3				**2800000**
		из них:				
		оборудование	тенге			2800000

1	2	3	4	5	6	7
1	Прайс-лист	МАФ в виде "Домбра"	шт	1	1 400 000	1400000
2	Прайс-лист	МАФ в виде "Кобыз"	шт	1	1 400 000	1400000
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-5			
		Освещение и силовое оборудование поливочного павильона №1				**540434**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			210535
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*102789*
		машины и механизмы	тенге			36517
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10872*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			293383
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	44		
1	У6124-0303-0303	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	32 216	32216
2	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10468
3	У6124-0303-0601	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	6 288	25152
4	С1247-204-1827	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	9 686	9686
5	С1247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	866	866
6	С1247-204-0653	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 611	2611
7	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3 554	3554
8	У6124-0203-0309	Шина нулевая рабочая ШНИ -6х9-10- Д-С	шт	2	1 792	3584
9	Прайс-лист *"НЭК"*	Шина нулевая рабочая ШНИ-6х9-10-Д-С	шт	2	663	1326
10	Ц13-080305-1301 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6 566	6566
11	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25-27У1 IP54	шт.	1	18 901	18901
12	Ц13-080305-0306 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Монтаж светильника	шт.	3	7 400	22200
13	С1247-104-2816	Светильник промышленный светодиодный 45W IP65 LZ.OPL ECO LED 1200 5000K	шт.	2	65 455	130910
14	С1247-102-0159	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/B/M/4000 эконом, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 /Настенный светодиодный светильник , 12W, IP65 TITAN 12 LED 5000K/	шт.	1	23 990	23990

1	2	3	4	5	6	7
15	У6124-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	1 032	61920
16	С1243-112-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	40	185	7400
17	С1243-112-1001	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	20	268	5360
18	У6124-0203-0308	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	2 294	11470
19	С1243-142-0311	Провода медный ПуГВ 1х6	м	5	345	1725
20	У6124-0202-0601	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	4 303	4303
21	С1247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 /ВС20-2-0-ФСр/	шт.	1	1 431	1431
22	У6125-0602-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	2 659	5318
23	С1247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	234	468
24	Ц13-080206-2001 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1	857	857
25	С1241-207-0202	Труба ПНД гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1	88	88
26	Ц13-080206-1901 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	1 351	81060
27	С1241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм/ПНД/	м	60	140	8400
28	С1243-907-3701	Скоба напольная длиной 50 мм, толщиной 2 мм /двухлапковая 20-21/	шт.	120	239	28680
29	У6124-0202-0602	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	4 299	4299
30	С1247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /РС22-3-ББ Серия "Брикс "/	шт.	1	696	696
31	У6124-0203-0101	Сталь угловая 50х50х5 мм.ГОСТ 8509-93	шт.	1	10 233	10233
32	У6124-0203-0201	Сталь круглая диаметром 14 мм. ГОСТ 2590-2006	м	3	1 304	3912
33	С1243-907-3701	Скоба напольная длиной 50 мм, толщиной 2 мм /двухкомпонентная д=16-17мм/	шт.	10	239	2390
34	Ц13-080206-1901 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	1 351	6755
35	С1241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм /ПНД/	м	5	118	590
		Земляные работы				

1	2	3	4	5	6	7
36	У6101-0102-0116	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	0,5238	512	268
37	У6101-0201-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,0162	14 642	237
38	У6101-0106-0203	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт /130 л.с./ с перемещением до 5 м	$м^3$	0,5238	115	60
39	У6101-0206-0103	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	$м^3$	0,0162	5 655	92
40	У6101-0107-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	0,5238	749	392
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2		
		Электроснабжение-0,4кВ				**516668**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			110238
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*53649*
		машины и механизмы	тенге			30536
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8552*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			375896
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
1	У6124-0303-0601	Прибор или аппарат. Установка	шт	1	6 288	6288
2	Прайс-лист *ТОО "ТехЭлектроКазСнаб"*	Рубильник Iн=100А РПС-1/1П-100-У3	шт.	1	34 420	34420
3	У6124-0103-1001	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	3	7 322	21966
4	Прайс-лист *ООО "Минимакс"*	Предохранитель плавкой серии ПН2 с плавкой вставкой 1пл.ст=40А ПН2-100-40А-У	шт.	3	1 010,48	3031
5	У6124-0303-0303	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	32 216	32216
6	С1247-201-0305	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 340	14340
7	У6119-0602-0202	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 562	5562
8	С1247-301-0902	Счетчик электрической энергии 3х230/400, CE 305 888"ENERCOM" УСПД	шт.	1	94 879	94879
9	У6124-0303-0601	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	6 288	6288
10	С1247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	9 604	9604
11	Прайс-лист *"НЭК"*	Расцепитель минимального и максимального напряжения РММ-47	шт	1	8 847	8847
12	У6124-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	24,9	960	23904
13	У6124-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	1 032	9288

1	2	3	4	5	6	7
14	У6124-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах в траншее	м кабеля	13,1	1 032	13519
15	У6124-0201-0201	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	15,8	793	12529
16	С1243-111-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	5	325	1625
17	С1243-142-0313	Провод медный изолированный ПуВ 1х10 мм2	м	12	595	7140
18	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	30	1 014	30420
19	У6124-0203-0308	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	2 294	2294
20	С1243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	м	1	405	405
21	У6124-0201-1502	Монтаж муфты	шт.	2	6 236	12472
22	С1243-903-2916	Муфта концевая до 1 кВ для внутренней установки rek-1КвТ-4х16/50-ВЛ-М	шт.	2	39 063	78126
23	С1243-902-0901	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-10	100 шт.	0,08	35 516	2841
24	С1243-902-1102	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-16	100 шт.	0,08	32 398	2592
25	Ц13-080206-2002 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	4	976	3904
26	С1241-207-0205	Труба ПНД гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	4	239	956
27	Ц13-080206-1901 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	1 351	6755
28	Прайс-лист *"НЭК"*	Труба гофрированная ПНД с зондом д=25 мм	м	5	214	1070
29	Прайс-лист	Скоба металлическая двухкомпонентная д=24-25мм	шт	140	248	34720
30	У6124-0201-3104	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	13,1	167	2188
31	Прайс-лист *"НЭК"*	Труба гофрированная двустенная ПНД/ПВД Ф40 мм	м	13,1	588	7703
32	Е11-110101-0901 *Кзтр и Кзм=1,06*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	0,5	1 381	691
33	С1234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35В	$м^3$	0,5	37 118	18559
		Земляные работы				
34	У6101-0102-0116	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2,75868	512	1412

1	2	3	4	5	6	7
35	У6101-0201-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,08532	14 642	1249
36	У6101-0106-0203	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт /130 л.с./ с перемещением до 5 м	$м^3$	2,75868	115	317
37	У6101-0206-0103	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	$м^3$	0,08532	5 655	482
38	У6101-0107-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	2,75868	749	2066
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2		
		СПЛИТЕРНЫЙ ПОЛИВ				**5015953**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2936000
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1453000*
		машины и механизмы	тенге			11000
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1634232
		оборудование	тенге			1118025
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	604		
1	У6113-0118-0901	Прокладка распределительной системы полива из полимерных труб диаметром до 50 мм с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей	м	1 000	2 947	2947000
13	КП *от 12.02.2024 г.*	Труба ПЭ 12,5 Атм., 32 мм	м	1 000	316,28	316280
31	КП *от 12.02.2024 г.*	Электроклапан 1 1/2" прямоточный, с управлением потока, резьбовое соединение, внутренняя резьба PGV-151	шт	15	42 790,7	641861
34	КП *от 12.02.2024 г.*	Контролер для управления 12 зонами X Core	шт	1	160 000,0	160000
77	КП *от 12.02.2024 г.*	Круглый клапанный бокс, большой. IRRITEC, Large	шт	15	3 534,88	53023
81	Прайс	Емкость цилиндр вертикальный 5000 литр (установка)	шт	2	432 600	865200
82	Прайс	Поплывок Ду 40	шт	1	21 875	21875
83	Прайс	Реле промеж.МУ-4 220/240 VAC250V5A	шт	1	10 714,29	10714
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1		
		Устройство покрытий				**27951419**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7975458
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3939850*
		машины и механизмы	тенге			572076
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*139268*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21153440
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 796		
		Тип2				
24	**У6113-301-101**	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**1 810,7**	**3 828**	**6931360**
26	**Прайс-лист**	**Брусчатка Саяна - мрамор янтарь /с пропиткой/**	**$м^2$**	**340,79**	**11 435**	**3896934**
27	**Прайс-лист**	**Брусчатка Вавилон Ретро - мрамор /с пропиткой/**	**$м^2$**	**830**	**11 435**	**9491050**
28	**Прайс-лист**	**Брусчатка каменный цветок - мрамор янтарь /с пропиткой/**	**$м^2$**	**300,296**	**11 435**	**3433885**
29	**С1255-102-0201** *прим*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 /Природный камень/**	**$м^2$**	**126,936**	**6 960**	**883475**
31	**У7101-0301-0602**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**400**	**5 510**	**2204000**
32	**С1255-101-0106**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-9 /Бр100.20.8 ГОСТ 6665-91/**	**м**	**400**	**1 414**	**565600**
		Тип-3				
33	**У6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**524,3**	**394**	**206574**
34	**С1211-201-0406**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**52,43**	**6 457**	**338541**
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2		
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ				**8426840**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7366434
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3644170*
		машины и механизмы	тенге			41503
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10802*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1018904
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 990		
6	**У6113-0102-0505**	**Подготовка нестандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли механизированным способом, добавление растительной земли до 100%**	**$м^3$**	**63,17**	**9 990**	**631068**
7	**У6113-0102-0510**	**Подготовка нестандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли вручную добавление растительной земли до 100%**	**$м^3$ ям**	**532,68**	**14 635**	**7795772**
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-3		
		МАЛЫЕ ФОРМЫ				**5188121**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			329247
		машины и механизмы	тенге			28482
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6534*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4024732
		оборудование	тенге			805660
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	139		
1	У86-010302-0310 *0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой**	**шт.**	**20**	**84 809**	**1696180**
2	У86-010303-0206	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой**	**шт.**	**20**	**40 318**	**806360**
4	У86-010109-0308 *0*	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"**	**комплект**	**2**	**177 837**	**355674**
5	У86-010201-0110 *0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)**	**комплект**	**1**	**657 640**	**657640**
7	У86-010113-0101 *0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**779 507**	**779507**
9	У86-010104-0511 *0*	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"**	**комплект**	**2**	**216 952**	**433904**
13	У86-010104-0101 *0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"**	**комплект**	**1**	**138 162**	**138162**
14	У86-010101-0102 *0*	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)**	**комплект**	**1**	**320 694**	**320694**
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**52181929**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19671386
		машины и механизмы	тенге			1009878
		материалы, изделия и конструкции	тенге			29209846
		оборудование	тенге			4723685
		Итого по акту				**52 181 928,99**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8%				**4 592 009,75**
		Итого				**56 773 938,74**
		Сметная прибыль 5%				**2 838 696,94**
		Непредвиденные работы и затраты 5%				**2 602 512,69**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				62 215 148,37
		В прогнозных ценах на 2024 К=1,075				66 881 284,49
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98				65 543 658,80
		НДС 12%				7 865 239,06
		Всего по акту				73 408 897,86

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдела жилищно - коммунального хозяйства города Жезказгана"
Сейтказинов М.М.

Подрядчик
ТОО "Самга"
Байділдэ А.Б.

Технадзор
ТОО "T n U Solution"
Ташимбетов А.А.

Авторский надзор
ТОО «Проектная компания «Строй Эксперт»
Сафимова Е.А.