Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: «Строительство водопроводной сети по ул. Онеге (Свобода) от ВК по ул.Туран до ВК по ул. Акжарма и водопроводной сети ул. Тумароткел от ВК по ул. Жас Алаш до ВК по ул. Акжол в г. Кызылорда»
Доп.соглашение №2 от 12.06.2025 года к Договору №210 от 12.10.2023 года.

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Июнь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140014281	020140003665			210	12.10.2023г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**118 635 077,51**	-	-	-	-	-	12 710 901,16	
«Строительство водопроводной сети по ул. Онеге (Свобода) от ВК по ул.Туран до ВК по ул. Акжарма и водопроводной сети ул. Тумароткел от ВК по ул. Жас Алаш до ВК по ул. Акжол в г. Кызылорда»	**70 000 000,00**	70 000 000,00	70 000 000,00				7 500 000,00	**70 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН:060140014281

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сэт-Сервис" БИН:020140003665

Директор **Иманова Р.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "GrandBuildCompany" БИН: 180840000023

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Наименование объекта: **«Строительство водопроводной сети по ул. Онеге (Свобода) от ВК по ул.Туран до ВК по ул. Акжарма и водопроводной сети ул. Тумароткел от ВК по ул. Жас Алаш до ВК по ул. Акжол в г. Кызылорда»**
Доп.соглашение №2 от 12.06.2025 года к Договору №210 от 12.10.2023 года.

Акт №1
приемки выполненных работ за Июнь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на редакции 2023.5 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1 Наружные сети водоснабжения по ул.Тумароткел												
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА В1 (ул.Тумароткел)												
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	6349,74804		229,35	229,35	1456315	1456314	--	277167	1872160
		НР - 72%; СП - 8%				--	60,63	--	384985		138678	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	196,38396		3540,62	--	695321	--	--	500632	1291629
		НР - 72%; СП - 8%				3540,62	--	695321	--		95676	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/**	м³ уплотненного грунта	1356		276,82	126,70	375368	171805	--	207319	629306
		НР - 72%; СП - 8%				150,12	62,23	203563	84384		46619	
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	452		9152,96	283,16	4137138	127988	3169650	868233	5405803
		НР - 99%; СП - 8%				1857,30	82,97	839500	37502		400431	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1342,1817		1539,99	--	2066946	--	--	1488198	3839552
		НР - 72%; СП - 8%				1539,99	--	2066946	--		284408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2104	57,38	57,38	120728	120727	--	28951	161651
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,11	--	40207		11972	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2104	276,82	126,70	582429	266577	--	321681	976445
		НР - 72%; СП - 8%			150,12	62,23	315852	130932		72336	
		Избыток грунта 912,914 $м^3$									
8	Е11-10102-380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /лишний грунт/	$м^3$ грунта	912,914	281,89	281,89	257341	257341	--	48978	330821
		НР - 72%; СП - 8%			--	74,51	--	68021		24503	
9	С3412-102-116 412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /16 км/	т·км	25853,72448	56,00	--	1447809	--		--	1563634
		СП - 8%			--	--	--	--		115825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11139395	2400752	3169650	3741159	16071001
							4121182	746031	--	1190448	
		РАЗДЕЛ 2. СЕТЬ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ В1 (ул.Тумароткел)									
10	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею /прокладка 70 м трубы учтена в футляре/	км трубопровода	1,13	667416,07	296869,32	754180	335462	--	523970	1380402
		НР - 99%; СП - 8%			370546,75	97827,29	418718	110545		102252	
11	С1241-201-613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1585,7	2466,00	--	3910336	--	3910336	--	4223163
		СП - 8%			--	--	--	--		312827	
20	С1241-102-233 241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм /футляр/	м	126	18250,00	--	2299500	--	2299500	--	2483460
		СП - 8%			--	--	--	--		183960	
21	Е11-220601-307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,126	11823987,01	380310,27	1489822	47919	1348457	103217	1720483
		НР - 99%; СП - 8%			741633,84	85826,83	93446	10814		127443	
22	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,341	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /273 мм, 18 шт футляр/	футляр	18	19493,30	1867,10	350879	33608	212345	104597	491914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			5829,21	40,42	104926	728		36438	
23	Е11-220901-202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	12	6443,80	243,86	77326	2926	20362	54906	142810
		НР - 99%; СП - 8%			4503,19	118,53	54038	1422		10578	
24	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	12	104295,00	--	1251540	--	1251540	--	1351663
		СП - 8%			--	--	--	--		100123	
25	С1241-116-210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	24	4156,00	--	99744	--	99744	--	107724
		СП - 8%			--	--	--	--		7980	
26	Е11-220901-201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	3423,28	146,32	10270	439	2710	7261	18933
		НР - 99%; СП - 8%			2373,60	71,12	7121	213		1402	
27	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	3	60287,00	--	180861	--	180861	--	195330
		СП - 8%			--	--	--	--		14469	
28	С1241-116-208 241-116-0208 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	6	2907,00	--	17442	--	17442	--	18837
		СП - 8%			--	--	--	--		1395	
29	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	6	1895,28	168,49	11372	1011	--	10260	23362
		НР - 99%; СП - 8%			1726,79	0,47	10361	3		1731	
30	С1241-214-105 241-214-0105 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	шт.	6	797,00	--	4782	--	4782	--	5165
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
31	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	24	2079,45	276,21	49907	6629	--	42884	100215
		НР - 99%; СП - 8%			1803,24	1,66	43278	40		7423	
32	С1241-214-108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	24	1503,00	--	36072	--	36072	--	38958
		СП - 8%			--	--	--	--		2886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-220801-105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /отводы, тройники, переходы/** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0835	1854506,25 886166,78	774479,47 266223,99	154851 73995	64669 22230	16187	95262 20009	270122
34	С1241-113-0118 241-113-0118 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм** *СП - 8%*	шт.	3	5554,00 --	-- --	16662 --	-- --	16662	-- 1333	17995
35	С1241-113-0224 241-113-0224 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм** *СП - 8%*	шт.	1	9841,00 --	-- --	9841 --	-- --	9841	-- 787	10628
36	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм /108х57 мм/** *СП - 8%*	шт.	2	6233,00 --	-- --	12466 --	-- --	12466	-- 997	13463
37	С1241-505-404 241-505-0404 РСНБ РК 2022	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм /100х100 мм/** *СП - 8%*	шт.	1	207562,00 --	-- --	207562 --	-- --	207562	-- 16605	224167
38	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	2	2604,00 --	-- --	5208 --	-- --	5208	-- 417	5625
39	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	1	1065,00 --	-- --	1065 --	-- --	1065	-- 85	1150
40	С1241-201-1213 241-201-1213 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм /гильза/** *СП - 8%*	м	4,8	8587,00 --	-- --	41218 --	-- --	41218	-- 3297	44515
41	С1241-201-1214 241-201-1214 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х8,7 мм /гильза/** *СП - 8%*	м	0,6	11044,00 --	-- --	6626 --	-- --	6626	-- 530	7156
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Dy=1500 (11 шт)							
46	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,59	38598,26 18266,84	14956,25 6680,78	717542 339581	278037 124196	99924	459138 94134	1270815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**14808506**	**851639**	**12578285**	**1662186**	**17788348**
							1378582	**304928**	--	**1317654**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33859349**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5499764**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3252391**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1050959**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15747935**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5403345**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2508102**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2 Наружные сети водоснабжения по ул.Онеге

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА В1 (ул.Онеге)

1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1164,04462**	**229,35**	**229,35**	**266974**	**266974**	--	**50811**	**343207**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**60,63**	--	**70576**		**25423**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**36,00138**	**3540,62**	--	**127467**	--	--	**91777**	**236783**
		НР - 72%; СП - 8%			**3540,62**	--	**127467**	--		**17540**	
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/**	**м^3 уплотненного грунта**	**214,5**	**276,82**	**126,70**	**59378**	**27177**	--	**32795**	**99547**
		НР - 72%; СП - 8%			**150,12**	**62,23**	**32201**	**13348**		**7375**	
4	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**71,5**	**9152,96**	**283,16**	**654437**	**20246**	**501394**	**137342**	**855122**
		НР - 99%; СП - 8%			**1857,30**	**82,97**	**132797**	**5932**		**63343**	
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**303,005**	**1539,99**	--	**466625**	--	--	**335969**	**866801**
		НР - 72%; СП - 8%			**1539,99**	--	**466625**	--		**64207**	
6	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**731,415**	**57,38**	**57,38**	**41969**	**41968**	--	**10064**	**56195**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**19,11**	--	**13977**		**4162**	
7	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**731,415**	**276,82**	**126,70**	**202470**	**92670**	--	**111826**	**339442**
		НР - 72%; СП - 8%			**150,12**	**62,23**	**109800**	**45516**		**25146**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Избыток грунта 90,326 м^3									
8	Е11-10102-380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 /лишний грунт/	м^3 грунта	90,326	281,89	281,89	25462	25462	--	4846	32732
		НР - 72%; СП - 8%			--	74,51	--	6730		2424	
9	С3412-102-116 412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /16 км/	т·км	2558,03232	56,00	--	143250	--		--	154710
		СП - 8%			--	--	--	--		11460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1988032	474497	501394	775430	2984539
							868890	156079	--	221080	
		РАЗДЕЛ 2. СЕТЬ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ В1 (ул.Онеге)									
10	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею /прокладка 10 м трубы учтена в футляре/	км трубопровода	0,39	667416,07	296869,32	260292	115779	--	180839	476422
		НР - 99%; СП - 8%			370546,75	97827,29	144513	38153		35291	
11	С1241-201-613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	404	2466,00	--	996264	--	996264	--	1075965
		СП - 8%			--	--	--	--		79701	
12	Е11-220501-423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,045	632709,14	276113,40	28472	12425	--	20175	52539
		НР - 99%; СП - 8%			356595,74	96270,13	16047	4332		3892	
13	С1241-201-610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	45,45	829,00	--	37678	--	37678	--	40692
		СП - 8%			--	--	--	--		3014	
14	Е11-220501-422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,27	625029,08	271641,16	168758	73343	--	120075	311940
		НР - 99%; СП - 8%			353387,92	95827,56	95415	25873		23107	
15	С1241-201-402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	272,7	204,00	--	55631	--	55631	--	60081
		СП - 8%			--	--	--	--		4450	
16	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,715	811287,08	648086,29	580070	463381	1770	206802	849822
		НР - 91%; СП - 8%			160725,60	157113,76	114919	112336		62950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-220701-103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,445	109108,84	--	48553	--	3086	45013	101051
		НР - 99%; СП - 8%			102173,94	--	45467	--		7485	
18	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,27	103915,04	--	28057	--	470	27311	59798
		НР - 99%; СП - 8%			102173,94	--	27587	--		4429	
19	Е11-220301-107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,031	2424815,49	838836,02	75169	26004	13626	45089	129879
		НР - 99%; СП - 8%			1146405,96	322782,98	35539	10006		9621	
20	С1241-102-233 241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм /футляр/	м	31	18250,00	--	565750	--	565750	--	611010
		СП - 8%			--	--	--	--		45260	
21	Е11-220601-307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции /футляр/	км трубопровода	0,031	11823987,01	380310,27	366544	11790	331763	25395	423294
		НР - 99%; СП - 8%			741633,84	85826,83	22991	2661		31355	
22	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,341	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /273 мм, 5 шт./	футляр	5	19493,30	1867,10	97467	9335	58986	29055	136643
		НР - 99%; СП - 8%			5829,21	40,42	29146	202		10122	
23	Е11-220901-202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	6443,80	243,86	19331	732	5089	13727	35702
		НР - 99%; СП - 8%			4503,19	118,53	13510	356		2645	
24	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	104295,00	--	312885	--	312885	--	337916
		СП - 8%			--	--	--	--		25031	
25	С1241-116-210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4156,00	--	24936	--	24936	--	26931
		СП - 8%			--	--	--	--		1995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-220901-201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	3423,28 2373,60	146,32 71,12	3423 2374	146 71	903	2420 467	6311
27	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	1	60287,00 –	– –	60287 –	– –	60287	– 4823	65110
28	С1241-116-208 241-116-0208 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм** *СП - 8%*	шт.	2	2907,00 –	– –	5814 –	– –	5814	– 465	6279
29	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1895,28 1726,79	168,49 0,47	3791 3454	337 1	–	3420 577	7788
30	С1241-214-105 241-214-0105 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	2	797,00 –	– –	1594 –	– –	1594	– 128	1722
31	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	2079,45 1803,24	276,21 1,66	12477 10819	1657 10	–	10721 1856	25054
32	С1241-214-108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	6	1503,00 –	– –	9018 –	– –	9018	– 721	9739
33	Е11-220801-105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /отводы, переходы, тройники, крестовина/** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,1036	1854506,25 886166,78	774479,47 266223,99	192127 91807	80236 27581	20084	118194 24826	335146
34	С1241-113-0118 241-113-0118 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм** *СП - 8%*	шт.	1	5554,00 –	– –	5554 –	– –	5554	– 444	5998
35	С1241-509-210 241-509-0210 РСНБ РК 2022	**Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм** *СП - 8%*	шт.	1	204015,00 –	– –	204015 –	– –	204015	– 16321	220336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С1241-505-404 241-505-0404 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм /100х100 мм/ *СП - 8%*	шт.	2	207562,00 --	-- --	415124 --	-- --	415124	-- 33210	448334
37	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	2604,00 --	-- --	2604 --	-- --	2604	-- 208	2812
38	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	1065,00 --	-- --	1065 --	-- --	1065	-- 85	1150
39	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,05	2819228,27 1310178,24	1060553,90 404995,56	140961 65509	53028 20250	22424	84901 18069	243931
40	С1241-102-239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм /футляр/ *СП - 8%*	м	50	17692,00 --	-- --	884600 --	-- --	884600	-- 70768	955368
41	Е11-220601-308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции /футляр/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,05	13984044,41 819700,56	421096,82 95465,88	699202 40985	21055 4773	637162	45301 59560	804063
42	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,406	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /325 мм/ *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	23209,02 6940,34	2223,00 48,12	23209 6940	2223 48	14046	6919 2410	32538
43	С1241-201-1213 241-201-1213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм /гильза/ *СП - 8%*	м	1,4	8587,00 --	-- --	12022 --	-- --	12022	-- 962	12984
44	Е11-221101-103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	2	14361,26 5409,63	6532,10 2387,29	28723 10819	13065 4775	4839	15438 3533	47694
		Вантуз для воды									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	1	4845,05	97,55	4845	97	1219	3541	9056
		НР - 99%; СП - 8%			3528,94	47,41	3529	47		671	
46	С1242-402-101 242-402-0101 РСНБ РК 2022	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50**	шт.	1	132295,00	--	132295	--	132295	--	142879
		СП - 8%			--	--	--	--		10584	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Dy=1500 /2 шт./									
47	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,38	38598,26	14956,25	130462	50552	18168	83480	231057
		НР - 99%; СП - 8%			18266,84	6680,78	61742	22581		17115	
48	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2	34014,00	--	68028	--	68028	--	73470
		СП - 8%			--	--	--	--		5442	
49	С1225-101-108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	19813,00	--	39626	--	39626	--	42796
		СП - 8%			--	--	--	--		3170	
50	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 /КС 15-18/**	шт.	4	22868,00	--	91472	--	91472	--	98790
		СП - 8%			--	--	--	--		7318	
51	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	45098,00	--	90196	--	90196	--	97412
		СП - 8%			--	--	--	--		7216	
52	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	6870,00	--	13740	--	13740	--	14839
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
53	С1222-506-401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /стремянка С2/**	т	0,03416	1063547,00	--	36331	--	36331	--	39237
		СП - 8%			--	--	--	--		2906	
54	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /на олифе "Оксоль"/**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,375	1500,73	1,73	563	--	73	392	1032
		НР - 80%; СП - 8%			1306,73	0,88	490	--		76	
55	С1244-202-106 244-202-0106 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	2	31117,00	--	62234	--	62234	--	67213
		СП - 8%			--	--	--	--		4979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	7027,56	302,10	14055	604	6229	7424	23198
		НР - 99%; СП - 8%			3610,81	138,86	7222	278		1718	
57	С1244-404-105 244-404-0105 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	2	68544,00	--	137088	--	137088	--	148055
		СП - 8%			--	--	--	--		10967	
58	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1715,74	--	3431	--	693	2957	6899
		НР - 108%; СП - 8%			1368,93	--	2738	--		511	
59	С1251-101-0123 251-101-0123 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	2	2793,00	--	5586	--	5586	--	6033
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
60	Е11-90305-304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00944	252808,85	2864,46	2387	27	342	1398	4088
		НР - 69%; СП - 8%			213734,05	856,84	2018	8		303	
61	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,44	708,00	--	6684	--	6684	--	7219
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
62	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	1,08	32218,21	11,48	34796	12	27853	6515	44616
		НР - 94%; СП - 8%			6417,59	--	6931	--		3305	
63	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20,867184	4070,53	29,11	84940	608	74003	9698	102209
		НР - 93%; СП - 8%			495,01	4,74	10329	99		7571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7330226	936436	5520949	1116200	9122140
							872840	274441	--	675714	
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕХОД									
64	Е11-010101-0250 1101-0101-0250 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$	$м^3$ грунта	32	153,78	153,78	4921	4921	--	741	6116
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,18	--	1030		453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	31,04	32,88	32,88	1021	1020	--	241	1362
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,77	--	334		101	
66	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,96	1539,99	--	1478	--	--	1064	2746
		НР - 72%; СП - 8%			1539,99	--	1478	--		203	
67	Е11-10201-501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	32	276,82	126,70	8858	4054	--	4892	14851
		НР - 72%; СП - 8%			150,12	62,23	4804	1991		1100	
68	Е11-221401-1201 1122-1401-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	10	32024,59	11904,59	320246	119046	176711	48745	398510
		НР - 99%; СП - 8%			2448,94	2474,80	24489	24748		29519	
69	С1241-102-239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м	10	17692,00	--	176920	--	176920	--	191074
		СП - 8%			--	--	--	--		14154	
70	Е11-220601-308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,01	13984044,41	421096,82	139840	4211	127432	9060	160812
		НР - 99%; СП - 8%			819700,56	95465,88	8197	955		11912	
71	Е11-221401-301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	10	2625,97	13,08	26260	131	6121	19848	49796
		НР - 99%; СП - 8%			2000,79	4,03	20008	40		3689	
72	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,406	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /325 мм/**	футляр	1	23209,02	2223,00	23209	2223	14046	6919	32538
		НР - 99%; СП - 8%			6940,34	48,12	6940	48		2410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				702753	135606	501230	91510	857805
							65916	29146	--	63541	

РАЗДЕЛ 4. ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ ТИП 1

ВРК3-3 шт. НА 3 ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ ТРУБЫ Dy63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /патрубки/	км трубопровода	0,003	848940,83	110392,57	2547	331	243	2086	5004
		НР - 99%; СП - 8%			657688,68	44641,57	1973	134		371	
74	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,2	1711,00	--	2053	--	2053	--	2217
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
75	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,8	519,00	--	934	--	934	--	1009
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
76	Е11-220601-601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	387707,28	71912,18	1163	215	432	600	1904
		НР - 99%; СП - 8%			172121,76	29796,55	516	89		141	
77	С1242-207-803 242-207-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	5117,00	--	46053	--	46053	--	49737
		СП - 8%			--	--	--	--		3684	
78	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	9	978,49	46,97	8806	422	225	8197	18363
		НР - 98%; СП - 8%			906,53	22,83	8159	205		1360	
79	С1244-301-401 244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	9	25097,00	--	225873	--	225873	--	243943
		СП - 8%			--	--	--	--		18070	
80	С1244-302-502 244-302-0502 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	9	21086,00	--	189774	--	189774	--	204956
		СП - 8%			--	--	--	--		15182	
81	С1241-211-2004 241-211-2004 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1/2"	шт.	9	583,00	--	5247	--	5247	--	5667
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
82	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	1208,54	48,79	7251	293	1517	5387	13649
		НР - 99%; СП - 8%			906,85	--	5441	--		1011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильза/	км трубопровода	0,0018	2819228,27	1060553,90	5075	1909	808	3056	8782
		НР - 99%; СП - 8%			1310178,24	404995,56	2358	729		650	
93	С1241-102-239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,8	17692,00	--	31846	--	31846	--	34394
		СП - 8%			--	--	--	--		2548	
94	Е11-220601-608 1122-0601-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	1144496,10	94056,79	2060	169	1496	462	2723
		НР - 99%; СП - 8%			219646,08	39411,41	395	71		202	
95	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /опоры/	$м^3$	0,162	36559,97	1904,60	5923	309	4039	1503	8020
		НР - 91%; СП - 8%			9721,40	474,53	1575	77		594	
96	Е11-90305-304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0045528	252808,85	2864,46	1151	13	165	674	1971
		НР - 69%; СП - 8%			213734,05	856,84	973	4		146	
97	С1261-301-219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,5528	708,00	--	3223	--	3223	--	3481
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
98	С1217-101-107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0312	1528659,00	--	47694	--	47694	--	51510
		СП - 8%			--	--	--	--		3816	
99	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2806,55	48,77	8420	146	2728	5561	15099
		НР - 99%; СП - 8%			1848,53	23,71	5546	71		1118	
100	С1242-101-601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	28247,00	--	84741	--	84741	--	91520
		СП - 8%			--	--	--	--		6779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройник/	т фасонных частей	0,01509	2304211,25	774479,47	34771	11687	9712	17216	56146
		НР - 99%; СП - 8%			886166,78	266223,99	13372	4017		4159	
102	Е11-220601-603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00165	517578,46	72559,56	854	120	450	330	1279
		НР - 99%; СП - 8%			172121,76	30009,91	284	50		95	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Dy=1500 (3 шт)									
103	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,17	38598,26	14956,25	160955	62368	22414	102991	285062
		НР - 99%; СП - 8%			18266,84	6680,78	76173	27859		21116	
104	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	34014,00	--	102042	--	102042	--	110205
		СП - 8%			--	--	--	--		8163	
105	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	22868,00	--	137208	--	137208	--	148185
		СП - 8%			--	--	--	--		10977	
106	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	45098,00	--	135294	--	135294	--	146118
		СП - 8%			--	--	--	--		10824	
107	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	6870,00	--	20610	--	20610	--	22259
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
108	С1222-506-401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /стремянка С2/	т	0,05124	1063547,00	--	54496	--	54496	--	58856
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	
109	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /на олифе "Оксоль"/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,125	1500,73	1,73	1688	2	216	1177	3094
		НР - 80%; СП - 8%			1306,73	0,88	1470	1		229	
110	С1244-202-101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	19329,00	--	57987	--	57987	--	62626
		СП - 8%			--	--	--	--		4639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	1,62	32218,21	11,48	52194	19	41779	9773	66924
		НР - 94%; СП - 8%			6417,59	--	10396	--		4957	
112	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	31,300776	4070,53	29,11	127411	911	111006	14548	153315
		НР - 93%; СП - 8%			495,01	4,74	15494	148		11357	
		ВРК1-1 шт. НА 1 ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ ТРУБЫ Dy110									
113	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /патрубки/	км трубопровода	0,0006	848940,83	110392,57	509	66	48	417	1000
		НР - 99%; СП - 8%			657688,68	44641,57	395	27		74	
114	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,4	1711,00	--	684	--	684	--	739
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
115	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,2	519,00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
116	Е11-220601-601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	387707,28	71912,18	233	43	87	120	381
		НР - 99%; СП - 8%			172121,76	29796,55	103	18		28	
117	С1242-207-803 242-207-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5117,00	--	5117	--	5117	--	5526
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
118	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	978,49	46,97	978	47	24	911	2040
		НР - 98%; СП - 8%			906,53	22,83	907	23		151	
119	С1244-301-401 244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	1	25097,00	--	25097	--	25097	--	27105
		СП - 8%			--	--	--	--		2008	
120	С1244-302-502 244-302-0502 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	21086,00	--	21086	--	21086	--	22773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
121	С1241-211-2004 241-211-2004 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1/2"**	шт.	2	583,00	--	1166	--	1166	--	1259
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
122	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	1208,54	48,79	2417	98	505	1796	4550
		НР - 99%; СП - 8%			906,85	--	1814	--		337	
123	С1241-116-207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	2229,00	--	4458	--	4458	--	4815
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
124	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2	2531,35	97,59	5063	195	1467	3367	9104
		НР - 99%; СП - 8%			1700,35	--	3401	--		674	
125	С1241-116-210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм +/свободные фланцы/**	шт.	4	4156,00	--	16624	--	16624	--	17954
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
126	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /заглушка/**	т фасонных частей	0,0003	2304211,25	774479,47	691	232	193	342	1116
		НР - 99%; СП - 8%			886166,78	266223,99	266	80		83	
127	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	2079,45	276,21	4159	552	--	3574	8351
		НР - 99%; СП - 8%			1803,24	1,66	3606	3		619	
128	С1241-214-108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	2	1503,00	--	3006	--	3006	--	3246
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
129	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильза/**	км трубопровода	0,0006	1579854,66	361786,86	948	217	169	642	1717
		НР - 99%; СП - 8%			935841,60	144775,12	562	87		127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С1241-102-218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм *СП - 8%*	м	0,6	6541,00 --	-- --	3925 --	-- --	3925	-- 314	4239
131	Е11-220601-605 1122-0601-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0006	667118,06 184926,24	79480,42 33447,38	400 111	48 20	241	130 42	572
132	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0006	7109377,61 587796,48	290364,33 67652,87	4266 353	175 41	3738	389 372	5028
133	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильза/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0006	2819228,27 1310178,24	1060553,90 404995,56	1692 786	636 243	270	1019 217	2928
134	С1241-102-239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм *СП - 8%*	м	0,6	17692,00 --	-- --	10615 --	-- --	10615	-- 849	11464
135	Е11-220601-608 1122-0601-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0006	1144496,10 219646,08	94056,79 39411,41	687 132	57 24	498	154 67	908
136	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /опоры/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,054	36559,97 9721,40	1904,60 474,53	1974 525	103 26	1346	501 198	2673
137	Е11-90305-304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0015176	252808,85 213734,05	2864,46 856,84	384 324	4 1	56	225 49	657
138	С1261-301-219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5176	708,00	--	1074	--	1074	--	1160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		86	
139	С1217-101-107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0104	1528659,00	–	15898	–	15898	–	17170
		СП - 8%			–	–	–	–		1272	
140	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2806,55	48,77	2807	49	909	1854	5033
		НР - 99%; СП - 8%			1848,53	23,71	1849	24		373	
141	С1242-101-601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	28247,00	–	28247	–	28247	–	30507
		СП - 8%			–	–	–	–		2260	
142	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройник/**	т фасонных частей	0,00503	2304211,25	774479,47	11590	3896	3237	5739	18715
		НР - 99%; СП - 8%			886166,78	266223,99	4457	1339		1386	
143	Е11-220601-603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,00055	517578,46	72559,56	285	40	150	110	427
		НР - 99%; СП - 8%			172121,76	30009,91	95	17		32	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Dy=1500 (1 шт)									
144	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	38598,26	14956,25	53652	20789	7472	34330	95021
		НР - 99%; СП - 8%			18266,84	6680,78	25391	9286		7039	
145	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	34014,00	–	34014	–	34014	–	36735
		СП - 8%			–	–	–	–		2721	
146	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	22868,00	–	45736	–	45736	–	49395
		СП - 8%			–	–	–	–		3659	
147	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	45098,00	–	45098	–	45098	–	48706
		СП - 8%			–	–	–	–		3608	
148	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	6870,00	–	6870	–	6870	–	7420
		СП - 8%			–	–	–	–		550	
149	С1222-506-401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /стремянка С2/**	т	0,01708	1063547,00	–	18165	–	18165	–	19618
		СП - 8%			–	–	–	–		1453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /на олифе "Оксоль"/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,375	1500,73	1,73	563	--	73	392	1032
		НР - 80%; СП - 8%			1306,73	0,88	490	--		76	
151	С1244-202-101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	--	19329	--	19329	--	20875
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	
152	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,54	32218,21	11,48	17398	6	13927	3258	22308
		НР - 94%; СП - 8%			6417,59	--	3465	--		1652	
153	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,433592	4070,53	29,11	42470	303	37002	4849	51105
		НР - 93%; СП - 8%			495,01	4,74	5165	49		3786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2142645	110205	1810279	261843	2596845
							222159	45334	--	192360	
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ. ТИП 2									
		ВРК2-1 шт. НА 2 ВОДОМЕРНЫХ СЧЕТЧИКА /1 шт./									
154	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /патрубки/	км трубопровода	0,001	848940,83	110392,57	849	111	80	695	1668
		НР - 99%; СП - 8%			657688,68	44641,57	658	45		124	
155	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,6	1711,00	--	1027	--	1027	--	1109
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
156	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,4	519,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
157	Е11-220601-601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	387707,28	71912,18	388	72	144	200	635
		НР - 99%; СП - 8%			172121,76	29796,55	172	30		47	
158	С1242-207-803 242-207-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5117,00	--	10234	--	10234	--	11053
		СП - 8%			--	--	--	--		819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	2	978,49 906,53	46,97 22,83	1957 1813	94 46	50	1822 302	4081
160	С1244-301-401 244-301-0401 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 30°С** *СП - 8%*	шт.	2	25097,00 –	– –	50194 –	– –	50194	– 4016	54210
161	С1244-302-502 244-302-0502 РСНБ РК 2022	**Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1** *СП - 8%*	шт.	2	21086,00 –	– –	42172 –	– –	42172	– 3374	45546
162	С1241-211-2004 241-211-2004 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1/2"** *СП - 8%*	шт.	2	583,00 –	– –	1166 –	– –	1166	– 93	1259
163	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	1	1208,54 906,85	48,79 –	1209 907	49 –	253	898 169	2275
164	С1241-116-207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм +/свободные фланцы/** *СП - 8%*	шт.	2	2229,00 –	– –	4458 –	– –	4458	– 357	4815
165	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /заглушка/** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0003	2304211,25 886166,78	774479,47 266223,99	691 266	232 80	193	342 83	1116
166	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1895,28 1726,79	168,49 0,47	1895 1727	168 –	–	1710 288	3893
167	С1241-214-105 241-214-0105 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	1	797,00 –	– –	797 –	– –	797	– 64	861
168	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0009	1579854,66 935841,60	361786,86 144775,12	1422 842	325 130	255	963 191	2576
169	С1241-102-218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм** *СП - 8%*	м	0,9	6541,00 –	– –	5887 –	– –	5887	– 471	6358
170	Е11-220601-605 1122-0601-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0009	667118,06 184926,24	79480,42 33447,38	600 166	71 30	363	195 64	858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /опоры/** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,054	36559,97 9721,40	1904,60 474,53	1974 525	103 26	1346	501 198	2673
172	Е11-90305-304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0015176	252808,85 213734,05	2864,46 856,84	384 324	4 1	56	225 49	657
173	С1261-301-219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	1,5176	708,00 --	-- --	1074 --	-- --	1074	-- 86	1160
174	С1217-101-107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный** *СП - 8%*	т	0,0104	1528659,00 --	-- --	15898 --	-- --	15898	-- 1272	17170
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Dy=1500 (1 шт)									
175	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	38598,26 18266,84	14956,25 6680,78	53652 25391	20789 9286	7472	34330 7039	95021
176	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** *СП - 8%*	шт.	1	34014,00 --	-- --	34014 --	-- --	34014	-- 2721	36735
177	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** *СП - 8%*	шт.	2	22868,00 --	-- --	45736 --	-- --	45736	-- 3659	49395
178	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1** *СП - 8%*	шт.	1	45098,00 --	-- --	45098 --	-- --	45098	-- 3608	48706
179	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	1	6870,00 --	-- --	6870 --	-- --	6870	-- 550	7420
180	С1222-506-401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /стремянка С2/** *СП - 8%*	т	0,01708	1063547,00 --	-- --	18165 --	-- --	18165	-- 1453	19618
181	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /на олифе "Оксоль"/** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,375	1500,73 1306,73	1,73 0,88	563 490	-- --	73	392 76	1032
182	С1244-202-101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** *СП - 8%*	комплект	1	19329,00 --	-- --	19329 --	-- --	19329	-- 1546	20875
183	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	0,54	32218,21 6417,59	11,48 --	17398 3465	6 --	13927	3258 1652	22308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,433592	4070,53	29,11	42470	303	37002	4849	51105
					495,01	4,74	5165	49		3786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				427779	22327	363541	50380	516413
							41911	9723	--	38256	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16077749
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2071716				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1679071			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					514723			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8697384		
		- Перевозка грузов	Тенге				143250				
		- Накладные расходы	Тенге							2295363	
		- Сметная прибыль	Тенге							1190951	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	49937098	0	--	49937098
Всего по главе	**49937098**	**0**	**--**	**49937098**
Временные здания и сооружения 1,3%	649182	--	--	649182
Всего по главе	**649182**	**--**	**--**	649182
Итого по главам 1-8	**50586280**	**0**	**--**	50586280
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	338928	--	--	338928
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	4625052	4625052
Всего по главе	**338928**		**4625052**	**4963981**
Итого по главам 1-9	**50925208**	**0**	**4625052**	**55550261**
Непредвиденные работы и затраты-2%	1018504	--	--	1018504
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**51943713**	**0**	**4625052**	**56568765**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	60410538	0	5378936	65789474
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	57390010,78	0,00	5109989,22	62500000
НДС- 12 %	--	--	7500000,00	7500000,00
Всего по акту выполненных работ	**57390010,78**	**0,00**	**12609989,22**	**70 000 000,00**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "GrandBuildCompany" БИН: 180840000023

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сэт-Сервис" БИН:020140003665
Директор **Иманова Р.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Шымгорпроект» БИН:111240007554