Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Объект: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-55 до жилых домов Жанкожа Батыр №82,82А, Тайманова №163, Култекенова №96, СШ №212,267 в г.Кызылорда"
Доп.соглашение №19-1 от 19.04.2024 года к Договору № 19 от 21.02.2024 года.

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ДЕКАБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070140002001	020140003665			19	21.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**1 035 069 683,00**	-	-	-	-	-	110 900 323,18	
"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-55 до жилых домов Жанкожа Батыр №82,82А, Тайманова №163, Култекенова №96, СШ №212,267 в г.Кызылорда"	**880 486 884,10**	880 486 884,10	880 486 884,10				94 337 880,44	**417 595 436,10**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН: 070140002001

Зам.руководителя_____**Нәдірбек Т.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сэт-Сервис" БИН:020140003665

Директор_____**Иманова Р.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"D & J EMPORIO" БИН: 081240016084

Инженер-эксперт_____**Халыкулы А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" БИН: 090940009190

Инженер-эксперт_____**Туралиев А.М.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Наименование объекта: **"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-55 до жилых домов Жанкожа Батыр №82,82А, Тайманова №163, Култекенова №96, СШ №212,267 в г.Кызылорда"**

Доп.соглашение №19-1 от 19.04.2024 года к Договору № 19 от 21.02.2024 года.

Акт №2
приемки выполненных работ за Декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4-го квартала 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы										
6	С1241-402-0121 241-402-0121 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм**	м	1099,179		62578,00	--	68784423	--	68784423	--	74287177
		СП - 8%				--	--	--	--		5502754	
7	С1241-402-0312 241-402-0312 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм**	м	39		63713,00	--	2484807	--	2484807	--	2683592
		СП - 8%				--	--	--	--		198785	
8	С1241-402-0119 241-402-0119 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	м	76,6		39886,00	--	3055268	--	3055268	--	3299689
		СП - 8%				--	--	--	--		244421	
9	С1241-402-0311 241-402-0311 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	м	54,2		43081,00	--	2334990	--	2334990	--	2521789
		СП - 8%				--	--	--	--		186799	
10	С1241-402-0116 241-402-0116 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	м	103,1		23398,00	--	2412334	--	2412334	--	2605321
		СП - 8%				--	--	--	--		192987	
11	С1241-402-0309 241-402-0309 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	м	21		24979,00	--	524559	--	524559	--	566524
		СП - 8%				--	--	--	--		41965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-240108-0209 1124-0108-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	14	58793,93	20440,23	823115	286163	25397	502961	1432162
		НР - 84%; СП - 8%			36539,63	6229,17	511555	87208		106086	
23	С1241-405-0111 241-405-0111 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	44	125332,00	–	5514608	–	5514608	–	5955777
		СП - 8%			–	–	–	–		441169	
24	С1241-405-0311 241-405-0311 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	8	128390,00	–	1027120	–	1027120	–	1109290
		СП - 8%			–	–	–	–		82170	
25	Е11-240108-0207 1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	6	42475,05	12634,68	254850	75808	8365	162143	450353
		НР - 84%; СП - 8%			28446,22	3725,10	170677	22351		33360	
26	С1241-405-0110 241-405-0110 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	4	100691,00	–	402764	–	402764	–	434985
		СП - 8%			–	–	–	–		32221	
27	С1241-405-0310 241-405-0310 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	2	104628,00	–	209256	–	209256	–	225996
		СП - 8%			–	–	–	–		16740	
28	Е11-240108-0206 1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	16	32356,07	9138,38	517697	146214	12964	338530	924725
		НР - 84%; СП - 8%			22407,45	2780,81	358519	44493		68498	
29	С1241-405-0109 241-405-0109 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	10	69570,00	–	695700	–	695700	–	751356
		СП - 8%			–	–	–	–		55656	
30	С1241-405-0309 241-405-0309 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	6	74337,00	–	446022	–	446022	–	481704
		СП - 8%			–	–	–	–		35682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-240108-0204 1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	шт.	2	24369,72	6065,91	48739	12132	1030	33127	88415
		НР - 84%; СП - 8%			17788,26	1929,98	35577	3860		6549	
33	С1241-405-0307 241-405-0307 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	шт.	2	47488,00	--	94976	--	94976	--	102574
		СП - 8%			--	--	--	--		7598	
34	Е11-240108-0203 1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	18	22125,62	5247,43	398261	94454	7978	274310	726377
		НР - 84%; СП - 8%			16434,95	1707,26	295829	30731		53806	
36	С1241-405-0306 241-405-0306 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм**	шт.	18	41020,00	--	738360	--	738360	--	797429
		СП - 8%			--	--	--	--		59069	
38	С1241-411-0111 241-411-0111 РСНБ РК 2022	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1**	шт.	4	185686,00	--	742744	--	742744	--	802164
		СП - 8%			--	--	--	--		59420	
39	Е11-240108-0207 1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	шт.	14	42475,05	12634,68	594651	176885	19519	378335	1050825
		НР - 84%; СП - 8%			28446,22	3725,10	398247	52151		77839	
40	С1241-411-0110 241-411-0110 РСНБ РК 2022	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1**	шт.	14	115963,00	--	1623482	--	1623482	--	1753361
		СП - 8%			--	--	--	--		129879	
41	Е11-240108-0206 1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	шт.	2	32356,07	9138,38	64712	18277	1620	42316	115591
		НР - 84%; СП - 8%			22407,45	2780,81	44815	5562		8562	
42	С1241-411-0109 241-411-0109 РСНБ РК 2022	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1**	шт.	2	85292,00	--	170584	--	170584	--	184231
		СП - 8%			--	--	--	--		13647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-240108-0207 1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	30	42475,05	12634,68	1274252	379040	41825	810717	2251767
		НР - 84%; СП - 8%			28446,22	3725,10	853387	111753		166798	
49	Е11-240108-0206 1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	24	32356,07	9138,38	776546	219321	19446	507795	1387089
		НР - 84%; СП - 8%			22407,45	2780,81	537779	66739		102747	
52	С1241-412-0111 241-412-0111 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	76	27647,00	–	2101172	–	2101172	–	2269266
		СП - 8%			–	–	–	–		168094	
53	С1241-412-0110 241-412-0110 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	30	25628,00	–	768840	–	768840	–	830347
		СП - 8%			–	–	–	–		61507	
54	С1241-412-0109 241-412-0109 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	24	8542,00	–	205008	–	205008	–	221409
		СП - 8%			–	–	–	–		16401	
57	С1241-408-0108 241-408-0108 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 280 мм	комплект	13	13488,00	–	175344	–	175344	–	189372
		СП - 8%			–	–	–	–		14028	
58	С1241-408-0105 241-408-0105 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	19	7979,00	–	151601	–	151601	–	163729
		СП - 8%			–	–	–	–		12128	
59	С1241-408-0103 241-408-0103 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	17	6556,00	–	111452	–	111452	–	120368
		СП - 8%			–	–	–	–		8916	
60	С1241-408-0101 241-408-0101 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	14	4915,00	–	68810	–	68810	–	74315
		СП - 8%			–	–	–	–		5505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				99597047	1408294	94982368	3050234	110859069
							3206385	424848	–	8211786	

РАЗДЕЛ 4.Вскрытие и автомобильных дорог

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	1555	11,04	11,04	17167	17167	--	3545	22376
		НР - 84%; СП - 8%			--	2,71	--	4214		1664	
158	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	477	132,00	132,00	62964	62964	--	15107	84315
		НР - 84%; СП - 8%			--	37,70	--	17983		6244	
159	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	477	26,76	26,76	12765	12765	--	3439	17502
		НР - 84%; СП - 8%			--	8,58	--	4093		1297	
160	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1555	112,12	96,33	174347	149793	3266	48376	240543
		НР - 84%; СП - 8%			13,69	23,35	21288	36309		17820	
		Дорожная одежда									
161	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	327,75	6973,59	1432,86	2285594	469620	1749047	151063	2631590
		НР - 84%; СП - 8%			204,20	344,50	66927	112910		194933	
162	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2	191609,15	2972,89	229931	3567	226364	1337	249770
		НР - 84%; СП - 8%			--	1326,72	--	1592		18501	
163	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1311	2569,73	230,64	3368916	302369	3024293	73809	3718140
		НР - 84%; СП - 8%			32,23	34,79	42254	45610		275415	
164	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	1311	1127,61	0,09	1478297	118	1463338	12468	1610026
		НР - 84%; СП - 8%			11,32	--	14841	--		119262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,63	191609,15	2972,89	120714	1873	118841	702	131129
		НР - 84%; СП - 8%			--	1326,72	--	836		9713	
166	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	1301	2732,21	241,88	3554605	314686	3197988	72310	3917064
		НР - 84%; СП - 8%			32,23	33,94	41931	44156		290149	
167	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	100	2847,41	43,15	284741	4315	170667	93663	408676
		НР - 84%; СП - 8%			1097,59	17,45	109759	1745		30272	
168	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	4,5	76631,00	--	344840	--	344840	--	372427
		СП - 8%			--	--	--	--		27587	
		Дорожная одежда тротуарах									
169	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	2,28	6973,59	1432,86	15900	3266	12168	1051	18307
		НР - 84%; СП - 8%			204,20	344,50	466	785		1356	
170	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05	191609,15	2972,89	9580	148	9432	56	10407
		НР - 84%; СП - 8%			--	1326,72	--	66		771	
171	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	35	2732,21	241,88	95627	8466	86033	1945	105378
		НР - 84%; СП - 8%			32,23	33,94	1128	1188		7806	
172	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	48	2629,83	43,15	126232	2072	71476	44958	184886
		НР - 84%; СП - 8%			1097,59	17,45	52684	838		13695	
173	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые ГОСТ 6665-91	м^3	0,768	76631,00	--	58853	--	58853	--	63561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4708	
		Ограды									
174	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м. Монтаж**	м оград	231	11324,98	1360,67	2616070	314315	1363209	888565	3785006
		НР - 84%; СП - 8%			4062,97	516,31	938546	119268		280372	
		Бетонное покрытие									
175	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	$м^3$	4,8	28129,96	1740,40	135024	8354	119213	7835	154288
		НР - 84%; СП - 8%			1553,59	389,64	7457	1870		11429	
		Вывоз строительного мусора									
176	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	746,29468	170,00	--	126870	--		--	137020
		СП - 8%			--	--	--	--		10150	
177	С3412-101-0215 412-101-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	11194,4202	45,00	--	503749	--		--	544049
		СП - 8%			--	--	--	--		40300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				17467441	1777318	13445941	1703837	20704983
							1613563	414811	--	1533706	

РАЗДЕЛ 5.Строительная часть

		Монолитный участок КЛ98х50									
190	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены железо-бетонные, бетон В25. Устройство**	$м^3$	1,48	51486,23	3648,45	76200	5400	48642	19628	103495
		НР - 84%; СП - 8%			14971,59	817,00	22158	1209		7666	
191	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03654	349794,00	--	12781	--	12781	--	13804
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
192	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,017628	379988,00	--	6698	--	6698	--	7234
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
193	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	9,696	1184,12	27,97	11481	271	7336	3285	15948
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	3874	37		1181	
		Монолитный участок КЛ126х50									
194	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены железо-бетонные, бетон В25. Устройство**	$м^3$	4,01	51486,23	3648,45	206460	14630	131794	53182	280414
		НР - 84%; СП - 8%			14971,59	817,00	60036	3276		20771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08448	329247,00	--	27815	--	27815	--	30040
		СП - 8%			--	--	--	--		2225	
196	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12615	349794,00	--	44127	--	44127	--	47657
		СП - 8%			--	--	--	--		3530	
197	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,026373	379988,00	--	10021	--	10021	--	10823
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
198	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010157	376202,00	--	3821	--	3821	--	4127
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
199	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	22,56	1184,12	27,97	26714	631	17069	7644	37107
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	9014	86		2749	
		Монолитный участок КЛ154х94									
200	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены железо-бетонные, бетон В25. Устройство	$м^3$	1,66	51486,23	3648,45	85467	6056	54558	22016	116081
		НР - 84%; СП - 8%			14971,59	817,00	24853	1356		8599	
201	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0834	329247,00	--	27459	--	27459	--	29656
		СП - 8%			--	--	--	--		2197	
202	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033	349794,00	--	11543	--	11543	--	12466
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
203	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01112	379988,00	--	4225	--	4225	--	4563
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
204	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00924	376202,00	--	3476	--	3476	--	3754
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
205	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,24	1184,12	27,97	7389	175	4721	2114	10264
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	2493	24		760	
		Угол поворота Уп1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	2,031	56593,54	7343,58	114941	14915	53013	44338	172021
		НР - 84%; СП - 8%			23147,47	2841,28	47013	5771		12742	
213	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	2,784	16827,74	3711,96	46848	10334	19913	16873	68819
		НР - 84%; СП - 8%			5962,83	1252,22	16601	3486		5098	
214	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	$м^3$ конструкции	0,21	13431,17	3569,23	2821	750	1073	1061	4193
		НР - 84%; СП - 8%			4752,00	1264,41	998	266		311	
215	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,784	76662,00	--	213427	--	213427	--	230501
		СП - 8%			--	--	--	--		17074	
		Угол поворота Уп2 (лист 7в)									
217	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,76	24951,98	1611,12	68867	4447	59426	4999	79776
		НР - 84%; СП - 8%			1809,38	346,96	4994	958		5909	
218	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	14,712	56512,34	7343,58	831410	108039	382825	321171	1244787
		НР - 84%; СП - 8%			23147,47	2841,28	340546	41801		92206	
219	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,224432	331233,00	--	74339	--	74339	--	80286
		СП - 8%			--	--	--	--		5947	
220	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043488	349794,00	--	15212	--	15212	--	16429
		СП - 8%			--	--	--	--		1217	
221	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	2,16	16827,74	3711,96	36348	8018	15450	13091	53394
		НР - 84%; СП - 8%			5962,83	1252,22	12880	2705		3955	
222	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	$м^3$ конструкции	1,136	13431,17	3569,23	15258	4054	5806	5741	22679
		НР - 84%; СП - 8%			4752,00	1264,41	5398	1436		1680	
223	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 5 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,16	76662,00	--	165590	--	165590	--	178837
		СП - 8%			--	--	--	--		13247	
		Угол поворота Уп3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	2,52	56593,54	7343,58	142616	18506	65778	55013	213439
		НР - 84%; СП - 8%			23147,47	2841,28	58332	7160		15810	
226	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	7,056	16827,74	3711,96	118737	26192	50471	42764	174421
		НР - 84%; СП - 8%			5962,83	1252,22	42074	8836		12920	
227	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	5,796	76662,00	--	444333	--	444333	--	479880
		СП - 8%			--	--	--	--		35547	
228	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,26	52522,00	--	66178	--	66178	--	71472
		СП - 8%			--	--	--	--		5294	
		Компенсаторная ниша К1									
233	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	14,622	56593,54	7343,58	827511	107378	381671	319206	1238455
		НР - 84%; СП - 8%			23147,47	2841,28	338462	41545		91737	
234	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	30,184	16827,74	3711,96	507929	112042	215905	182934	746132
		НР - 84%; СП - 8%			5962,83	1252,22	179982	37797		55269	
235	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	$м^3$ конструкции	0,42	13431,17	3569,23	5641	1499	2146	2123	8385
		НР - 84%; СП - 8%			4752,00	1264,41	1996	531		621	
236	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,832	52522,00	--	148742	--	148742	--	160641
		СП - 8%			--	--	--	--		11899	
237	С1225-203-0104 225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	7,568	83387,00	--	631073	--	631073	--	681559
		СП - 8%			--	--	--	--		50486	
238	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	19,784	76662,00	--	1516681	--	1516681	--	1638015
		СП - 8%			--	--	--	--		121334	
		Вертикальный компенсатор КК1 -2 шт и КК2 -3шт и КК3 -4 шт (лист 46,47,48)									
269	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	98,58492	112,56	3,09	11097	304	4708	5142	17539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			61,72	0,37	6085	36		1299	
		Неподвижная опора НН1									
295	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	$м^3$ основания	9,09	8834,58	2553,08	80306	23208	45741	17659	105802
		НР - 84%; СП - 8%			1249,40	1063,32	11357	9666		7837	
296	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство**	$м^3$	1,47	24951,98	1611,12	36679	2368	31651	2663	42489
		НР - 84%; СП - 8%			1809,38	346,96	2660	510		3147	
297	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	100,86	56512,34	7343,58	5699835	740674	2624507	2201829	8533797
		НР - 84%; СП - 8%			23147,47	2841,28	2334654	286572		632133	
298	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	11,93598	329294,00	--	3930447	--	3930447	--	4244883
		СП - 8%			--	--	--	--		314436	
299	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,35008	28315,77	1647,53	66544	3872	902	52967	129071
		НР - 84%; СП - 8%			26284,24	546,91	61770	1285		9561	
300	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,35008	329294,00	--	773867	--	773867	--	835776
		СП - 8%			--	--	--	--		61909	
301	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	4,15872	331233,00	--	1377505	--	1377505	--	1487705
		СП - 8%			--	--	--	--		110200	
302	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	93,852	1184,12	27,97	111132	2625	71009	31800	154367
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	37498	359		11435	
		Неподвижная опора НН2,НН3,НН4									
303	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	$м^3$ основания	9,28	8834,58	2553,08	81985	23693	46698	18028	108014
		НР - 84%; СП - 8%			1249,40	1063,32	11594	9868		8001	
304	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство**	$м^3$	3,92	24951,98	1611,12	97812	6316	84403	7100	113305
		НР - 84%; СП - 8%			1809,38	346,96	7093	1360		8393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	76,56	56512,34	7343,58	4326585	562224	1992191	1671347	6477766
		НР - 84%; СП - 8%			23147,47	2841,28	1772170	217528		479834	
306	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,47616	329294,00	--	1144679	--	1144679	--	1236253
		СП - 8%			--	--	--	--		91574	
307	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,26224	28315,77	1647,53	92373	5374	1254	73525	179170
		НР - 84%; СП - 8%			26284,24	546,91	85745	1784		13272	
308	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,26224	329294,00	--	1074236	--	1074236	--	1160175
		СП - 8%			--	--	--	--		85939	
309	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,57592	331233,00	--	1184463	--	1184463	--	1279220
		СП - 8%			--	--	--	--		94757	
310	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	144,32	1184,12	27,97	170892	4037	109193	48900	237376
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	57662	553		17584	
		Опора неподвижная металлическая НМ1 (лист 63-64)									
311	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	0,486	24951,98	1611,12	12127	783	10465	880	14048
		НР - 84%; СП - 8%			1809,38	346,96	879	169		1041	
312	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,71	38251,94	2812,86	65411	4810	43237	15481	87364
		НР - 84%; СП - 8%			10154,40	623,53	17364	1066		6471	
313	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14544	331233,00	--	48175	--	48175	--	52029
		СП - 8%			--	--	--	--		3854	
314	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01464	802436,86	3266,34	11748	47	4522	6047	19219
		НР - 84%; СП - 8%			490340,52	1391,73	7179	20		1424	
315	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,04	1184,12	27,97	13073	309	8353	3741	18159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	4411	42		1345	
316	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж**	т конструкций	1,049031	89444,33	3528,50	93830	3702	6339	70918	177928
		НР - 84%; СП - 8%			79873,13	607,00	83789	637		13180	
317	С1214-205-0203 214-205-0203 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	т	0,746067	433095,00	--	323118	--	323118	--	348967
		СП - 8%			--	--	--	--		25849	
318	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,145572	929500,00	--	135309	--	135309	--	146134
		СП - 8%			--	--	--	--		10825	
319	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,157392	1012800,00	--	159407	--	159407	--	172160
		СП - 8%			--	--	--	--		12753	
320	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	30,421899	112,56	3,09	3424	94	1452	1587	5412
		НР - 84%; СП - 8%			61,72	0,37	1878	11		401	
321	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	30,421899	94,27	2,25	2868	68	1702	932	4104
		НР - 84%; СП - 8%			36,09	0,37	1098	11		304	
		Опора неподвижная металлическая НМ2 (лист 65-67)									
322	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство**	$м^3$	0,162	24951,98	1611,12	4042	261	3488	293	4682
		НР - 84%; СП - 8%			1809,38	346,96	293	56		347	
323	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,57	38251,94	2812,86	21804	1603	14413	5160	29122
		НР - 84%; СП - 8%			10154,40	623,53	5788	355		2157	
324	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04848	331233,00	--	16058	--	16058	--	17343
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	
325	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00488	802436,86	3266,34	3916	16	1507	2016	6406
		НР - 84%; СП - 8%			490340,52	1391,73	2393	7		475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,68	1184,12	27,97	4358	103	2785	1247	6053
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	1470	14		448	
327	Е11-090302-0303 1109-0302-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,24067	127263,67	29685,79	30629	7144	840	20973	55731
		НР - 84%; СП - 8%			94092,84	9652,69	22645	2323		4128	
328	С1214-205-0203 214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,172209	433095,00	--	74583	--	74583	--	80550
		СП - 8%			--	--	--	--		5967	
329	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,026958	929500,00	--	25057	--	25057	--	27062
		СП - 8%			--	--	--	--		2005	
330	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,041503	1012800,00	--	42034	--	42034	--	45397
		СП - 8%			--	--	--	--		3363	
331	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,97943	112,56	3,09	786	22	333	364	1242
		НР - 84%; СП - 8%			61,72	0,37	431	3		92	
332	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6,97943	94,27	2,25	658	16	390	214	942
		НР - 84%; СП - 8%			36,09	0,37	252	3		70	
		Опора неподвижная металлическая НМ3 (лист 68-70)									
333	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	0,972	24951,98	1611,12	24253	1566	20928	1761	28095
		НР - 84%; СП - 8%			1809,38	346,96	1759	337		2081	
334	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,42	38251,94	2812,86	130822	9620	86474	30963	174728
		НР - 84%; СП - 8%			10154,40	623,53	34728	2132		12943	
335	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29088	331233,00	--	96349	--	96349	--	104057
		СП - 8%			--	--	--	--		7708	
336	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02928	802436,86	3266,34	23495	96	9042	12094	38436
		НР - 84%; СП - 8%			490340,52	1391,73	14357	41		2847	
337	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	22,08	1184,12	27,97	26145	618	16705	7481	36317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	и Кэм=1,08	*НР - 84%; СП - 8%*			399,54	3,83	8822	85		2690	
338	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж**	т конструкций	1,420164	89444,33	3528,50	127026	5011	8582	96008	240876
		НР - 84%; СП - 8%			79873,13	607,00	113433	862		17843	
339	С1214-205-0203 214-205-0203 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	т	1,020492	433095,00	--	441970	--	441970	--	477328
		СП - 8%			--	--	--	--		35358	
340	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	**Стальные крепежные элементы из уголков**	т	0,150654	929500,00	--	140033	--	140033	--	151236
		СП - 8%			--	--	--	--		11203	
341	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,249018	1012800,00	--	252205	--	252205	--	272381
		СП - 8%			--	--	--	--		20176	
342	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	41,184756	112,56	3,09	4636	127	1967	2148	7327
		НР - 84%; СП - 8%			61,72	0,37	2542	15		543	
343	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	41,184756	94,27	2,25	3882	92	2304	1261	5555
		НР - 84%; СП - 8%			36,09	0,37	1486	15		411	
		Опора неподвижная металлическая НМ4 (лист 71-73)									
344	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство**	$м^3$	0,162	24951,98	1611,12	4042	261	3488	293	4682
		НР - 84%; СП - 8%			1809,38	346,96	293	56		347	
345	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,57	38251,94	2812,86	21804	1603	14413	5160	29122
		НР - 84%; СП - 8%			10154,40	623,53	5788	355		2157	
346	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04848	331233,00	--	16058	--	16058	--	17343
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	
347	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00488	802436,86	3266,34	3916	16	1507	2016	6406
		НР - 84%; СП - 8%			490340,52	1391,73	2393	7		475	
348	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	3,68	1184,12	27,97	4358	103	2785	1247	6053
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	1470	14		448	
349	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж**	т конструкций	0,201099	89444,33	3528,50	17987	710	1215	13595	34109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			79873,13	607,00	16062	122		2527	
350	С1214-205-0203 214-205-0203 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	т	0,137472	433095,00	--	59538	--	59538	--	64301
		СП - 8%			--	--	--	--		4763	
351	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	**Стальные крепежные элементы из уголков**	т	0,021494	929500,00	--	19979	--	19979	--	21577
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
352	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,041503	1012800,00	--	42034	--	42034	--	45397
		СП - 8%			--	--	--	--		3363	
353	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	5,831871	112,56	3,09	656	18	278	304	1037
		НР - 84%; СП - 8%			61,72	0,37	360	2		77	
354	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	5,831871	94,27	2,25	550	13	327	179	787
		НР - 84%; СП - 8%			36,09	0,37	210	2		58	
		Опора скользящая СО1-СО2 (д-273 и д-219 мм)									
355	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство**	$м^3$	55	24951,98	1611,12	1372359	88612	1184231	99623	1589740
		НР - 84%; СП - 8%			1809,38	346,96	99516	19083		117758	
356	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	546,7	34472,91	2335,57	18846340	1276856	13410305	3731490	24384056
		НР - 84%; СП - 8%			7607,79	517,78	4159179	283070		1806226	
357	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	5,76708	1066725,38	1908,98	6151891	11009	5937959	174389	6832382
		НР - 84%; СП - 8%			35186,40	812,07	202923	4683		506102	
358	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)**	т	40,2039	331233,00	--	13316858	--	13316858	--	14382207
		СП - 8%			--	--	--	--		1065349	
359	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	70,5683	329247,00	--	23234401	--	23234401	--	25093153
		СП - 8%			--	--	--	--		1858752	
360	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	1456,4	1184,12	27,97	1724552	40735	1101927	493472	2395472
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	581890	5578		177448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора скользящая СО3-СО4 (д-159,108 и д-89 мм)									
361	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	58	24951,98 1809,38	1611,12 346,96	1447215 104944	93445 20124	1248826	105057 124181	1676454
362	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	576,52	34472,91 7607,79	2335,57 517,78	19874322 4386043	1346503 298511	14141776	3935026 1904747	25714095
363	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 84%; СП - 8%*	т	3,143832	1066725,38 35186,40	1908,98 812,07	3353605 110620	6002 2553	3236983	95065 275894	3724564
364	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)** *СП - 8%*	т	42,39684	331233,00 --	-- --	14043233 --	-- --	14043233	-- 1123459	15166692
365	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	74,41748	329247,00 --	-- --	24501732 --	-- --	24501732	-- 1960139	26461871
366	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 84%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	1535,84	1184,12 399,54	27,97 3,83	1818619 613630	42957 5882	1162032	520389 187127	2526134
		Опора скользящая высотой 2,5м									
367	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	2,944	24733,70 1809,38	1611,12 346,96	72816 5327	4743 1021	62746	5333 6252	84400
368	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	26,496	38251,94 10154,40	2812,86 623,53	1013523 269051	74529 16521	669943	239880 100272	1353676
369	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	1,797312	331233,00 --	-- --	595329 --	-- --	595329	-- 47626	642955
370	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 84%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	154,56	1184,12 399,54	27,97 3,83	183018 61753	4323 592	116942	52370 18832	254219
371	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж** *НР - 84%; СП - 8%*	т конструкций	7,20774	89444,33 79873,13	3528,50 607,00	644691 575705	25432 4375	43554	487267 90557	1222515
372	С1241-102-0230 241-102-0230 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм** *СП - 8%*	м	92	17552,00 --	-- --	1614784 --	-- --	1614784	-- 129183	1743967
373	С1214-205-0104 214-205-0104 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более** *СП - 8%*	т	3,13858	475195,00 --	-- --	1491438 --	-- --	1491438	-- 119315	1610753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,72036	1012800,00	--	729581	--	729581	--	787947
		СП - 8%			--	--	--	--		58366	
375	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	209,02446	112,56	3,09	23528	646	9981	10903	37186
		НР - 84%; СП - 8%			61,72	0,37	12901	77		2755	
376	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	209,02446	94,27	2,25	19705	470	11691	6402	28196
		НР - 84%; СП - 8%			36,09	0,37	7544	77		2088	
		Опора скользящая высотой 4,5м									
377	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	0,896	24733,70	1611,12	22161	1444	19096	1623	25687
		НР - 84%; СП - 8%			1809,38	346,96	1621	311		1903	
378	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	8,064	38251,94	2812,86	308464	22683	203896	73007	411989
		НР - 84%; СП - 8%			10154,40	623,53	81885	5028		30518	
379	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,547008	331233,00	--	181187	--	181187	--	195682
		СП - 8%			--	--	--	--		14495	
380	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	47,04	1184,12	27,97	55701	1316	35591	15939	77371
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	18794	180		5731	
381	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	3,21846	89444,33	3528,50	287873	11357	19448	217579	545888
		НР - 84%; СП - 8%			79873,13	607,00	257068	1954		40436	
382	С1241-102-0230 241-102-0230 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	56	17552,00	--	982912	--	982912	--	1061545
		СП - 8%			--	--	--	--		78633	
383	С1214-205-0104 214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,95522	475195,00	--	453916	--	453916	--	490229
		СП - 8%			--	--	--	--		36313	
384	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,21924	1012800,00	--	222046	--	222046	--	239810
		СП - 8%			--	--	--	--		17764	
385	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	93,33534	112,56	3,09	10506	289	4456	4868	16605
		НР - 84%; СП - 8%			61,72	0,37	5761	35		1230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	93,33534	94,27	2,25	8799	210	5221	2859	12590
		НР - 84%; СП - 8%			36,09	0,37	3368	35		932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				169777600	4916530	147300770	15899007	200530757
							17560300	1367089	--	14854141	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								329796274
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22063966				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8000682			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2185400			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						254302164		
		- Перевозка грузов	Тенге				630619				
		- Накладные расходы	Тенге							20369470	
		- Сметная прибыль	Тенге							24429371	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	329796274	0	--	329796274
Всего по главе	**329796274**	**0**	--	**329796274**
Временные здания и сооружения 1,04%	3429881	--	--	3429881
Всего по главе	**3429881**	--	--	3429881
Итого по главам 1-8	**333226155**	**0**	--	333226155
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	2232615	--	--	2232615
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	10438462	10438462
Всего по главе	**2232615**		**10438462**	**12671077**
Итого по главам 1-9	**335458770**	**0**	**10438462**	**345897233**
Непредвиденные работы и затраты-2%	6709175	--	--	6709175
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**342167946**	**0**	**10438462**	**352606408**
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	369199214	0	11263101	380462314
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	361815229,35	0,00	11037838,59	372853068
НДС- 12 %	--	--	44742368,15	44742368,15
Всего по акту выполненных работ	**361815229,35**	**0,00**	**55780206,75**	**417 595 436,10**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН: 070140002001
Руководитель отдела развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства
Мамбетияров Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сэт-Сервис" БИН:020140003665
Директор_____Иманова Р.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" БИН:090940009190
Инженер-эксперт (приказ №07/24 от 11.04.2024г)_____Туралиев А.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"D & J EMPORIO" БИН: 081240016084
Инженер-эксперт_____Халықұлы А.
(Аттестат №KZ76VJE00044225,KZ06VJE00044224 от 01.02.2019 г.; KZ69VJE00066467 от 17.06.2021 г.)