Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Объект: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-55 до жилых домов Жанкожа Батыр №82,82А, Тайманова №163, Култекенова №96, СШ №212,267 в г.Кызылорда"
Доп.соглашение №19-5 от 02.04.2025 года к Договору № 19 от 21.02.2024 года.

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за АВГУСТ месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070140002001	020140003665			19	21.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**1 035 069 683,00**	-	-	-	-	-	110 900 323,18	
"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-55 до жилых домов Жанкожа Батыр №82,82А, Тайманова №163, Култекенова №96, СШ №212,267 в г.Кызылорда"	**1 035 069 683,00**	154 582 798,90	154 582 798,90				16 562 442,74	**154 582 798,90**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН: 070140002001

Зам.руководителя _____ **Нәдірбек Т.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сэт-Сервис" БИН:020140003665

Директор _____ **Иманова Р.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"D & J EMPORIO" БИН: 081240016084

Инженер-эксперт_____**Халықұлы А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" БИН: 090940009190

Инженер-эксперт _____**Туралиев А.М.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Наименование объекта: **"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-55 до жилых домов Жанкожа Батыр №82,82А, Тайманова №163, Култекенова №96, СШ №212,267 в г.Кызылорда"**

Доп.соглашение №19-5 от 02.04.2025 года к Договору №19 от 21.02.2024 года.

Акт №3
приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4-го квартала 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы												
1	**Е11-240108-0109 1124-0108-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,668**		**2894061,47**	**1178119,74**	**1933233**	**786984**	**51076**	**1121298**	**3298894**
		НР - 84%; СП - 8%				**1639479,82**	**358842,14**	**1095173**	**239707**		**244363**	
2	**Е11-240108-0107 1124-0108-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,1398**		**2120244,67**	**779200,03**	**296410**	**108932**	**8236**	**177779**	**512124**
		НР - 84%; СП - 8%				**1282128,96**	**231757,49**	**179242**	**32400**		**37935**	
3	**Е11-240108-0106 1124-0108-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,1321**		**1661707,53**	**596243,34**	**219512**	**78764**	**4531**	**134522**	**382356**
		НР - 84%; СП - 8%				**1031162,66**	**181137,15**	**136217**	**23928**		**28323**	
16	**Е11-220701-0108 1122-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,489**		**181102,50**	**--**	**269662**	**--**	**97715**	**144436**	**447225**
		НР - 84%; СП - 8%				**115478,24**	**--**	**171947**	**--**		**33128**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,2998	128003,91	--	166379	--	37723	108071	296406
		НР - 84%; СП - 8%			98981,35	--	128656	--		21956	
18	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,2321	115618,49	--	142454	--	20499	102442	264488
		НР - 84%; СП - 8%			98981,35	--	121955	--		19592	
19	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,407	89724,69	--	36518	--	2947	28200	69895
		НР - 84%; СП - 8%			82484,46	--	33571	--		5177	
20	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,545	86568,72	--	47180	--	2226	37761	91737
		НР - 84%; СП - 8%			82484,46	--	44954	--		6795	
21	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	4,2729	836852,01	761857,46	3575785	3255341	23486	752980	4675067
		НР - 84%; СП - 8%			69498,00	140290,47	296958	599447		346301	
22	Е11-240108-0209 1124-0108-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	38	58793,93	20440,23	2234169	776728	68935	1365180	3887297
		НР - 84%; СП - 8%			36539,63	6229,17	1388506	236708		287948	
30	С1241-405-0309 241-405-0309 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	4	74337,00	--	297348	--	297348	--	321136
		СП - 8%			--	--	--	--		23788	
37	Е11-240108-0209	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные	шт.	4	58793,93	20440,23	235176	81761	7256	143703	409189
		НР - 84%; СП - 8%			36539,63	6229,17	146159	24917		30310	
47	Е11-240108-0209 1124-0108-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	76	58793,93	20440,23	4468339	1553458	137869	2730360	7774595
		НР - 84%; СП - 8%			36539,63	6229,17	2777012	473417		575896	
61	С1241-414-0111 241-414-0111 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	12	103294,00	--	1239528	--	1239528	--	1338690
		СП - 8%			--	--	--	--		99162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1241-414-0110 241-414-0110 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	2	73346,00	--	146692	--	146692	--	158427
		СП - 8%			--	--	--	--		11735	
63	С1241-414-0109 241-414-0109 РСНБ	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой	шт.	8	49972,00	--	399776	--	399776	--	431758
		СП - 8%			--	--	--	--		31982	
64	С1241-414-0107 241-414-0107 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	10	34074,00	--	340740	--	340740	--	367999
		СП - 8%			--	--	--	--		27259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				16048901	6641968	2886583	6846732	24727283
							6520350	1630524	--	1831650	

РАЗДЕЛ 2.Арматуры и детали тепловых камер

65	Е11-240106-0106 1124-0106-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка	комплект	2	42566,95	19669,79	85134	39339	2125	45113	140666
		НР - 84%; СП - 8%			21835,01	5017,72	43670	10035		10420	
90	Е11-240101-0214 1124-0101-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	км трубопровода	0,054	6792923,84	3084701,41	366818	166574	14311	189651	600987
		НР - 84%; СП - 8%			3443212,80	737813,06	185933	39842		44518	
91	С1241-102-0261 241-102-0261 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм	м	54	77864,00	--	4204656	--	4204656	--	4541028
		СП - 8%			--	--	--	--		336372	
92	Е11-240101-0209 1124-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,096	3625046,14	1671583,51	348004	160472	8754	184356	574949
		НР - 84%; СП - 8%			1862274,24	423884,75	178778	40693		42589	
93	С1241-102-0235 241-102-0235 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	96	23870,00	--	2291520	--	2291520	--	2474842
		СП - 8%			--	--	--	--		183322	
94	Е11-240101-0207 1124-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	2764129,37	1226683,89	13821	6134	296	7488	23013
		НР - 84%; СП - 8%			1478253,24	304547,77	7391	1523		1705	
95	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	5	15384,00	--	76920	--	76920	--	83074
		СП - 8%			--	--	--	--		6154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,065	2532158,61	1105092,20	164590	71831	3105	89937	274889
		НР - 84%; СП - 8%			1379290,68	267912,06	89654	17414		20362	
97	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	65	7849,00	--	510185	--	510185	--	551000
		СП - 8%			--	--	--	--		40815	
98	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,044	1733988,78	724210,74	76296	31865	1214	43102	128950
		НР - 84%; СП - 8%			982210,32	183972,17	43217	8095		9552	
99	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	44	4695,00	--	206580	--	206580	--	223106
		СП - 8%			--	--	--	--		16526	
100	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,096	1532952,87	658131,67	147163	63181	1548	83820	249462
		НР - 84%; СП - 8%			858686,40	180748,84	82434	17352		18479	
101	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	96	3903,00	--	374688	--	374688	--	404663
		СП - 8%			--	--	--	--		29975	
102	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,101	1474784,43	634317,51	148953	64066	1313	85157	252839
		НР - 84%; СП - 8%			827461,44	176276,17	83574	17804		18729	
103	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1801,00	--	5403	--	5403	--	5835
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
104	С1241-102-0131 241-102-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	98	1265,00	--	123970	--	123970	--	133888
		СП - 8%			--	--	--	--		9918	
		Опора под задвижки д-250 -6 шт. (прил. лист ТС)									
105	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0984	148569,64	7701,84	14619	758	1120	10753	27402
		НР - 84%; СП - 8%			129485,95	607,00	12741	60		2030	
106	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0984	1012960,00	--	99675	--	99675	--	107649
		СП - 8%			--	--	--	--		7974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЛАПАН ЗАХЛОПКА ДУ100									
107	Е11-240106-0103 1124-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**	комплект	8	13255,30	6717,83	106042	53743	3785	53596	172409
		НР - 84%; СП - 8%			6064,25	1911,38	48514	15291		12771	
108	С1242-304-0303 242-304-0303 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 100**	шт.	8	46223,00	--	369784	--	369784	--	399367
		СП - 8%			--	--	--	--		29583	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Н=4,04м Д=1М									
109	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	170,108	248,44	248,44	42262	42261	--	8283	54588
		НР - 84%; СП - 8%			--	57,97	--	9861		4043	
110	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	67,53916	53,62	53,62	3621	3621	--	875	4856
		НР - 84%; СП - 8%			--	15,42	--	1041		360	
111	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	2,08884	1242,92	--	2596	--	--	2181	5159
		НР - 84%; СП - 8%			1242,92	--	2596	--		382	
112	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	67,53916	235,38	114,19	15897	7712	--	9726	27672
		НР - 84%; СП - 8%			121,19	50,24	8185	3393		2050	
113	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м^3	3,6	25037,66	1611,12	90136	5800	77822	6521	104389
		НР - 84%; СП - 8%			1809,38	346,96	6514	1249		7733	
114	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м^3 конструкций колодца	9,6	54341,82	14957,74	521681	143594	143847	246019	829116
		НР - 84%; СП - 8%			24400,01	6108,25	234240	58639		61416	
115	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	8	54902,00	--	439216	--	439216	--	474353
		СП - 8%			--	--	--	--		35137	
116	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	8	6870,00	--	54960	--	54960	--	59357
		СП - 8%			--	--	--	--		4397	
117	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	16	8457,00	--	135312	--	135312	--	146137
		СП - 8%			--	--	--	--		10825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	шт.	8	31202,00	--	249616	--	249616	--	269585
		СП - 8%			--	--	--	--		19969	
119	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	16	15121,00	--	241936	--	241936	--	261291
		СП - 8%			--	--	--	--		19355	
120	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	16	18071,00	--	289136	--	289136	--	312267
		СП - 8%			--	--	--	--		23131	
121	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	шт.	8	22543,00	--	180344	--	180344	--	194772
		СП - 8%			--	--	--	--		14428	
122	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	100,48	1184,12	27,97	118980	2811	76023	34046	165268
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	40146	385		12242	
123	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	40	1910,53	98,10	76421	3924	63835	8527	91744
		НР - 84%; СП - 8%			216,54	37,23	8662	1489		6796	
124	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	$м^2$ покрытия	40	339,00	5,41	13560	216	12126	1104	15837
		НР - 84%; СП - 8%			30,44	2,40	1218	96		1173	
125	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Наброска или призма каменная. Устройство**	$м^3$ камня (в деле)	2,8	8819,42	4,45	24694	12	12709	10062	37536
		НР - 84%; СП - 8%			4276,03	1,91	11973	5		2780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прокладка теплофикационного канала над пересеч. водопроводом -3 пер									
126	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0213	2828950,96	1271460,36	60257	27082	3571	32774	100473
		НР - 84%; СП - 8%			1389882,24	441871,42	29604	9412		7442	
127	С1241-102-0254 241-102-0254 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм**	м	21,3852	57524,00	--	1230162	--	1230162	--	1328575
		СП - 8%			--	--	--	--		98413	
128	Е11-220601-0110 1122-0601-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0195	4656731,16	695882,96	90806	13570	69917	9417	108241
		НР - 84%; СП - 8%			375323,76	199571,60	7319	3892		8018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	$м^3$	5,01	36930,91	1893,01	185024	9484	150009	23341	225034
		НР - 84%; СП - 8%			5096,00	450,24	25531	2256		16669	
130	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	$м^3$ сборных конструкций	7,08	16827,74	3711,96	119140	26281	50642	42909	175013
		НР - 84%; СП - 8%			5962,83	1252,22	42217	8866		12964	
131	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	6	76662,00	--	459972	--	459972	--	496770
		СП - 8%			--	--	--	--		36798	
		Прокладка теплофикационного канала над канализацией, футляр из труб д-300х8 -1 шт									
132	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0062	2133030,66	935557,56	13225	5801	863	7213	22074
		НР - 84%; СП - 8%			1058158,08	326922,07	6561	2027		1635	
133	С1241-102-0242 241-102-0242 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм**	м	6,2248	37805,00	--	235329	--	235329	--	254155
		СП - 8%			--	--	--	--		18826	
134	Е11-220601-0108 1122-0601-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0062	3305531,41	218510,95	20494	1355	16875	2117	24419
		НР - 84%; СП - 8%			365096,16	41308,14	2264	256		1809	
135	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	$м^3$	0,67	36930,91	1893,01	24744	1269	20061	3121	30095
		НР - 84%; СП - 8%			5096,00	450,24	3414	302		2229	
136	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	$м^3$ сборных конструкций	1,32	16827,74	3711,96	22213	4900	9442	8000	32630
		НР - 84%; СП - 8%			5962,83	1252,22	7871	1653		2417	
137	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	1,32	76662,00	--	101194	--	101194	--	109290
		СП - 8%			--	--	--	--		8096	
		Пересечение теплосети с телефонной канализации 3 шт									
138	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$**	м короба	4,5	13953,17	1641,96	62789	7388	46968	9306	77862
		НР - 84%; СП - 8%			1873,92	587,87	8433	2645		5768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С1211-201-0604 211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	8,1	5194,00	--	42071	--	42071	--	45437
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
140	Е11-080301-0201 1108-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	8,184	10480,38	3279,12	85771	26836	23275	34823	130241
		НР - 84%; СП - 8%			4357,34	708,09	35660	5795		9648	
141	С1213-301-0101 213-301-0101 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400	$м^3$	8,184	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
142	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	40,5	4389,67	10,56	177782	428	151001	22224	216007
		НР - 84%; СП - 8%			650,68	2,59	26353	105		16000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				15166162	992308	12889186	1315562	17800261
							1284667	281476	--	1318541	

РАЗДЕЛ 3.Демонтаж трубопроводов

143	Е11-240101-0209 1124-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	1,042	2120314,65	1002950,11	2209368	1045074	--	1200618	3682784
		НР - 84%; СП - 8%			1117364,54	254330,85	1164294	265013		272799	
145	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,698	1490629,73	663055,32	1040460	462813	--	579473	1749527
		НР - 84%; СП - 8%			827574,41	160747,23	577647	112202		129595	
146	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,015	1023852,63	434526,44	15358	6518	--	8816	26108
		НР - 84%; СП - 8%			589326,19	110383,30	8840	1656		1934	
147	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,159	910090,84	394879,00	144704	62785	--	83296	246240
		НР - 84%; СП - 8%			515211,84	108449,31	81919	17243		18240	
148	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части (отводы, стальные арматуры) стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж	т фасонных частей	1	837087,23	407917,74	837087	407917	--	468806	1410364
		НР - 84%; СП - 8%			429169,49	128932,34	429169	128932		104471	
149	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	$м^3$ сборных конструкций	150	7739,83	2969,57	1160975	445436	--	727277	2039312
		НР - 84%; СП - 8%			4770,26	1001,78	715539	150267		151061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5407952	2430543	--	3068286	9154335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2977408	675313	--	678100	
		РАЗДЕЛ 4.Вскрытие и автомобильных дорог									
		Разборка									
151	Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	$м^2$ покрытия	3412	127,51	123,40	435064	421041	68	51316	525277
		НР - 84%; СП - 8%			4,09	13,82	13955	47154		38897	
152	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания из ГПС. Разборка	$м^3$ конструкции	265,48	495,44	338,62	131529	89897	--	52677	198942
		НР - 84%; СП - 8%			156,82	79,40	41633	21079		14737	
153	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	7,2692	4207,53	1848,86	30585	13440	--	19012	53564
		НР - 84%; СП - 8%			2358,67	754,85	17146	5487		3968	
154	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	100	1087,64	--	108764	--	--	91362	216136
		НР - 84%; СП - 8%			1087,64	--	108764	--		16010	
		Дорожная одежда									
165	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,63	191609,15	2972,89	120714	1873	118841	702	131129
		НР - 84%; СП - 8%			--	1326,72	--	836		9713	
166	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	2909	2732,21	241,88	7947999	703628	7150614	161682	8758446
		НР - 84%; СП - 8%			32,23	33,94	93757	98731		648765	
		Дорожная одежда тротуарах									
169	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	27	6973,59	1432,86	188287	38688	144086	12445	216790
		НР - 84%; СП - 8%			204,20	344,50	5513	9302		16059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,09	191609,15	2972,89	17245	267	16978	100	18733
		НР - 84%; СП - 8%			--	1326,72	--	119		1388	
171	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	$м^2$ покрытия	209	2732,21	241,88	571032	50552	513744	11616	629259
		НР - 84%; СП - 8%			32,23	33,94	6736	7093		46611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	277	2629,83	43,15	728463	11953	412478	259447	1066943
		НР - 84%; СП - 8%			1097,59	17,45	304032	4834		79034	
173	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,4	76631,00	--	30652	--	30652	--	33104
		СП - 8%			--	--	--	--		2452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10310334	1331339	8387461	660359	11848323
							591536	194635	--	877634	

РАЗДЕЛ 5.Строительная часть

Земляные работы

178	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	$м^3$ грунта	682,5651949	209,77	209,77	143182	143182	--	28067	184948
		НР - 84%; СП - 8%			--	48,95	--	33412		13699	
179	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	21,1102638	2860,04	--	60376	--	--	50716	119979
		НР - 84%; СП - 8%			2860,04	--	60376	--		8887	
180	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	85,995	8948,04	247,06	769487	21246	619310	113140	953238
		НР - 84%; СП - 8%			1499,28	66,98	128931	5760		70610	
181	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	$м^3$	462,583463	53,62	53,62	24804	24804	--	5990	33260
		НР - 84%; СП - 8%			--	15,42	--	7133		2466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	462,583463	235,38	114,19	108883	52822	--	66612	189534
		НР - 84%; СП - 8%			121,19	50,24	56060	23240		14039	
		Вывоз излишнего грунта									
183	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	241	257,82	257,82	62135	62135	--	12178	80258
		НР - 84%; СП - 8%			--	60,16	--	14499		5945	
184	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3615	29,00	--	104835	--		--	113222
		СП - 8%			--	--	--	--		8387	
		Каналы									
185	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	208,678	16827,74	3711,96	3511579	774605	1492663	1264722	4154490
		НР - 84%; СП - 8%			5962,83	1252,22	1244311	261311		382104	
186	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 $тс/м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	87,59	52522,00	--	4600402	--	4600402	--	4968434
		СП - 8%			--	--	--	--		368032	
187	С1225-203-0104 225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 $тс/м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	58,652	83387,00	--	4890814	--	4890814	--	5282079
		СП - 8%			--	--	--	--		391265	
188	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	37,436	76662,00	--	2869919	--	2869919	--	3099512
		СП - 8%			--	--	--	--		229593	
189	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов	0,2034	1137402,00	8746,28	231348	1779	211663	15378	266464
		НР - 84%; СП - 8%			88035,44	1971,17	17906	401		19738	
		Монолитный участок КЛ208х104									
206	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены железо-бетонные, бетон В25. Устройство	$м^3$	2,48	51486,23	3648,45	127686	9048	81508	32891	173423
		НР - 84%; СП - 8%			14971,59	817,00	37130	2026		12846	
207	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1478	329247,00	--	48663	--	48663	--	52556
		СП - 8%			--	--	--	--		3893	
208	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0411	349794,00	--	14377	--	14377	--	15527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1150	
209	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,010159	379988,00	--	3860	--	3860	--	4169
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
210	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01833	376202,00	--	6896	--	6896	--	7448
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
211	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,24	1184,12	27,97	7389	175	4721	2114	10264
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	2493	24		760	
		Угол поворота Уп1									
216	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Балки лотков канала Б4	$м^3$	0,21	52235,00	--	10969	--	10969	--	11847
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
		Угол поворота Уп2 (лист 7в)									
224	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Балки лотков канала Б9	$м^3$	1,136	52235,00	--	59339	--	59339	--	64086
		СП - 8%			--	--	--	--		4747	
		Компенсаторная ниша К1									
233	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	29,244	56593,54	7343,58	1655021	214755	763341	638413	2476908
		НР - 84%; СП - 8%			23147,47	2841,28	676925	83090		183475	
234	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	60,368	16827,74	3711,96	1015857	224084	431809	365869	1492264
		НР - 84%; СП - 8%			5962,83	1252,22	359964	75594		110538	
235	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	$м^3$ конструкции	0,84	13431,17	3569,23	11282	2998	4292	4245	16769
		НР - 84%; СП - 8%			4752,00	1264,41	3992	1062		1242	
236	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	5,664	52522,00	--	297485	--	297485	--	321284
		СП - 8%			--	--	--	--		23799	
237	С1225-203-0104 225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	15,136	83387,00	--	1262146	--	1262146	--	1363118
		СП - 8%			--	--	--	--		100972	
238	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	39,568	76662,00	--	3033362	--	3033362	--	3276031
		СП - 8%			--	--	--	--		242669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Балки лотков канала Б4**	м^3	5,04	52235,00	--	263264	--	263264	--	284325
		СП - 8%			--	--	--	--		21061	
		Опора под задвижку ОП-3 (лист 7г)									
257	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	0,93	37502,10	857,12	34877	797	28157	5234	43320
		НР - 84%; СП - 8%			6368,54	331,20	5923	308		3209	
258	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,078	329247,00	--	25681	--	25681	--	27736
		СП - 8%			--	--	--	--		2055	
259	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,012636	376202,00	--	4754	--	4754	--	5134
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
260	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг (Зд1). Установка**	т	0,09996	1116749,54	1908,98	111630	191	101239	8636	129887
		НР - 84%; СП - 8%			102040,56	812,07	10200	81		9621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Неподвижная опора Н1									
271	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство**	м^3	2,28	24733,70	1611,12	56393	3673	48595	4130	65365
		НР - 84%; СП - 8%			1809,38	346,96	4125	791		4842	
272	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м^3	12,56	56512,34	7343,58	709795	92235	326828	274192	1062706
		НР - 84%; СП - 8%			23147,47	2841,28	290732	35686		78719	
273	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,927536	331233,00	--	969697	--	969697	--	1047273
		СП - 8%			--	--	--	--		77576	
274	С1214-210-0203 214-210-0203 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более**	т	3,225864	338494,00	--	1091936	--	1091936	--	1179291
		СП - 8%			--	--	--	--		87355	
275	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,17424	329247,00	--	57368	--	57368	--	61957
		СП - 8%			--	--	--	--		4589	
276	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,317016	356318,00	--	112959	--	112959	--	121996
		СП - 8%			--	--	--	--		9037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,060288	349794,00	--	21088	--	21088	--	22775
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
278	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	38,88	1184,12	27,97	46039	1088	29417	13174	63950
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	15534	149		4737	
		Деформационный шов 208х104									
387	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	$м^3$	2,99	28213,56	2470,87	84359	7388	68399	8604	100400
		НР - 84%; СП - 8%			2866,94	558,82	8572	1671		7437	
388	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,14214	376202,00	--	53473	--	53473	--	57751
		СП - 8%			--	--	--	--		4278	
389	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	29,67	918,89	33,55	27263	995	12108	12382	42817
		НР - 84%; СП - 8%			477,24	19,59	14160	581		3172	
390	Е11-130501-0305 1113-0501-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике**	$м^2$	94,76	4537,06	124,82	429932	11828	299323	103938	576579
		НР - 84%; СП - 8%			1253,49	52,28	118781	4954		42709	
391	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд**	м	189,52	212,76	4,24	40322	804	18411	18035	63025
		НР - 84%; СП - 8%			111,37	1,91	21107	362		4668	
392	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	$м^2$	189,52	1184,12	27,97	224414	5301	143392	64215	311720
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	75721	726		23091	
393	Е11-260301-0602 1126-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	45,4848	6661,19	385,73	302983	17545	2439	238495	584796
		НР - 84%; СП - 8%			6221,84	20,29	282999	923		43318	
394	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,446706	621783,00	--	277754	--	277754	--	299974
		СП - 8%			--	--	--	--		22220	
		Деформационный шов 154х94									
395	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	$м^3$	2,1	28213,56	2470,87	59248	5189	48038	6043	70514
		НР - 84%; СП - 8%			2866,94	558,82	6021	1174		5223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10122	376202,00	--	38079	--	38079	--	41125
		СП - 8%			--	--	--	--		3046	
397	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	21,42	918,89	33,55	19683	719	8742	8939	30912
		НР - 84%; СП - 8%			477,24	19,59	10222	420		2290	
398	Е11-130501-0305 1113-0501-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	$м^2$	73,08	4537,06	124,82	331568	9122	230841	80158	444664
		НР - 84%; СП - 8%			1253,49	52,28	91605	3821		32938	
399	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	146,16	212,76	4,24	31097	620	14199	13909	48606
		НР - 84%; СП - 8%			111,37	1,91	16278	279		3600	
400	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	146,16	1184,12	27,97	173071	4088	110586	49523	240403
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	58397	560		17808	
401	Е11-260301-0602 1126-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	35,0784	6661,19	385,73	233664	13531	1881	183930	451001
		НР - 84%; СП - 8%			6221,84	20,29	218252	712		33408	
402	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,344505	621783,00	--	214207	--	214207	--	231344
		СП - 8%			--	--	--	--		17137	
		Деформационный шов 126х50									
403	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	$м^3$	1,89	28213,56	2470,87	53324	4670	43235	5439	63464
		НР - 84%; СП - 8%			2866,94	558,82	5419	1056		4701	
404	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08799	376202,00	--	33102	--	33102	--	35750
		СП - 8%			--	--	--	--		2648	
405	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	18,48	918,89	33,55	16981	620	7542	7712	26669
		НР - 84%; СП - 8%			477,24	19,59	8819	362		1976	
406	Е11-130501-0305 1113-0501-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	$м^2$	57,96	4537,06	124,82	262968	7234	183082	63573	352665
		НР - 84%; СП - 8%			1253,49	52,28	72652	3030		26123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	115,92	212,76	4,24	24663	491	11262	11031	38549
		НР - 84%; СП - 8%			111,37	1,91	12910	221		2855	
408	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	115,92	1184,12	27,97	137263	3242	87706	39277	190664
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	46315	444		14124	
409	Е11-260301-0602 1126-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	27,8208	6661,19	385,73	185320	10731	1492	145875	357691
		НР - 84%; СП - 8%			6221,84	20,29	173097	564		26496	
410	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2732289	621783,00	--	169889	--	169889	--	183480
		СП - 8%			--	--	--	--		13591	
		Деформационный шов 98х50									
411	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	$м^3$	1,33	28213,56	2470,87	37524	3286	30425	3827	44659
		НР - 84%; СП - 8%			2866,94	558,82	3813	743		3308	
412	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064942	376202,00	--	24431	--	24431	--	26386
		СП - 8%			--	--	--	--		1955	
413	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	14,06	918,89	33,55	12920	471	5739	5868	20291
		НР - 84%; СП - 8%			477,24	19,59	6710	275		1503	
414	Е11-130501-0305 1113-0501-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	$м^2$	47,12	4537,06	124,82	213786	5881	148841	51684	286707
		НР - 84%; СП - 8%			1253,49	52,28	59064	2463		21237	
415	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	94,24	212,76	4,24	20051	400	9155	8968	31340
		НР - 84%; СП - 8%			111,37	1,91	10496	180		2321	
416	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	94,24	1184,12	27,97	111591	2636	71302	31931	155005
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	37653	361		11482	
417	Е11-260301-0602 1126-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	22,6176	6661,19	385,73	150660	8724	1213	118593	290793
		НР - 84%; СП - 8%			6221,84	20,29	140723	459		21540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2221271	621783,00	--	138115	--	138115	--	149164
		СП - 8%			--	--	--	--		11049	
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРЫ ТК1-ТК7									
419	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	323,42625	279,08	279,08	90262	90262	--	18649	117624
		НР - 84%; СП - 8%			--	68,64	--	22200		8713	
420	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	187,662263	53,62	53,62	10062	10063	--	2430	13492
		НР - 84%; СП - 8%			--	15,42	--	2894		1000	
421	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	5,8039875	1242,92	--	7214	--	--	6060	14336
		НР - 84%; СП - 8%			1242,92	--	7214	--		1062	
422	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	187,662263	235,38	114,19	44172	21429	--	27023	76891
		НР - 84%; СП - 8%			121,19	50,24	22743	9428		5696	
423	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м^2 покрытия	48	6332,23	473,10	303947	22709	244870	36231	367392
		НР - 84%; СП - 8%			757,66	140,92	36368	6764		27214	
424	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м^3	49,6994	46538,33	4175,94	2312927	207542	1505769	569892	3113444
		НР - 84%; СП - 8%			12064,85	1586,07	599616	78827		230626	
425	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,788376	331233,00	--	261136	--	261136	--	282027
		СП - 8%			--	--	--	--		20891	
426	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство выравнивающего слоя из бетона	м^3	3,15	24733,70	1611,12	77911	5075	67136	5706	90306
		НР - 84%; СП - 8%			1809,38	346,96	5700	1093		6689	
427	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м^3 сборных железобетонных конструкций	12,6	19376,15	10040,74	244139	126514	10220	130412	404515
		НР - 84%; СП - 8%			8524,22	3797,36	107405	47847		29964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	м^3	11,48	76662,00	--	880080	--	880080	--	950486
		СП - 8%			--	--	--	--		70406	
429	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	56	6870,00	--	384720	--	384720	--	415498
		СП - 8%			--	--	--	--		30778	
430	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	м^3 конструкции	5,964	13431,17	3569,23	80103	21287	30475	30141	119063
		НР - 84%; СП - 8%			4752,00	1264,41	28341	7541		8820	
431	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Балки лотков канала Б2,Б7,Б1**	м^3	6,032	52235,00	--	315082	--	315082	--	340289
		СП - 8%			--	--	--	--		25207	
432	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Люки чугунные. Установка**	шт.	28	3162,62	621,46	88553	17401	9779	57490	157726
		НР - 84%; СП - 8%			2191,90	252,38	61373	7067		11684	
433	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	28	54902,00	--	1537256	--	1537256	--	1660236
		СП - 8%			--	--	--	--		122980	
434	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	м^2	101,08	2047,74	86,40	206986	8734	68792	114849	347582
		НР - 84%; СП - 8%			1280,77	71,87	129460	7265		25747	
435	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Защитный слой. Устройство**	м^3	5,054	22863,70	1740,40	115553	8796	98905	8250	133707
		НР - 84%; СП - 8%			1553,59	389,64	7852	1969		9904	
436	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	шт.	252	785,00	--	197820	--	197820	--	213646
		СП - 8%			--	--	--	--		15826	
437	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2 поверхности	368,31	1184,12	27,97	436123	10302	278666	124794	605792
		НР - 84%; СП - 8%			399,54	3,83	147155	1411		44875	
		Опора под задвижку ОП-3 (лист 7г)									
438	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	0,62	37502,10	857,12	23251	531	18772	3489	28879
		НР - 84%; СП - 8%			6368,54	331,20	3948	205		2139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,052	329247,00	--	17121	--	17121	--	18491
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
440	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,008424	376202,00	--	3169	--	3169	--	3423
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
441	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг (Зд1). Установка**	т	0,06664	1116749,54	1908,98	74420	127	67493	5757	86592
		НР - 84%; СП - 8%			102040,56	812,07	6800	54		6414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				40283289	2305905	32294186	5328823	48257172
							5578363	765473	--	3648974	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								111787374
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16952324				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13702063			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3547421			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56457423		
		- Перевозка грузов	Тенге				104835				
		- Накладные расходы	Тенге							17219762	
		- Сметная прибыль	Тенге							8354899	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 СОДК

1	Е11-240108-0502 1124-0108-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	8	54885,61	15,62	439085	125	435347	3068	477526
		НР - 84%; СП - 8%			451,61	4,98	3613	40		35372	
2	Е11-240108-0501 1124-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	6	99207,26	930,17	595244	5581	565927	22057	666685
		НР - 84%; СП - 8%			3956,04	420,26	23736	2522		49384	
3	Е11-240108-0504 1124-0108-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля**	терминал	14	998,83	0,85	13984	12	202	11572	27600
		НР - 84%; СП - 8%			983,60	0,38	13770	5		2044	
4	С1245-403-0209 245-403-0209 РСНБ РК 2022	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11 Г**	шт.	8	27571,00	--	220568	--	220568	--	238213
		СП - 8%			--	--	--	--		17645	
5	С1245-403-0208 245-403-0208 РСНБ РК 2022	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16**	шт.	3	20759,00	--	62277	--	62277	--	67259
		СП - 8%			--	--	--	--		4982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1245-403-0205 245-403-0205 РСНБ РК 2022	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14**	шт.	2	13371,00	--	26742	--	26742	--	28881
		СП - 8%			--	--	--	--		2139	
7	С1245-403-0207 245-403-0207 РСНБ РК 2022	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш**	шт.	1	36598,00	--	36598	--	36598	--	39526
		СП - 8%			--	--	--	--		2928	
8	Ц13-110201-0102 1311-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2	3094,30	--	6189	--	100	5114	12208
		НР - 84%; СП - 8%			3044,28	--	6089	--		904	
9	Прайс	**Автономный детектор сопротивления АДС-204**	комп.	2	503557,03	--	1007114	--		--	1007114
					--	--	--	--	1007114	--	
10	Прайс	**Рефлектометр РЕЙС-105М**	комп.	2	744181,43	--	1488363	--		--	1488363
					--	--	--	--	1488363	--	
11	С1252-201-0748 252-201-0748 РСНБ РК 2022	**ПКУ 1**	шт.	2	8836,00	--	17672	--	17672	--	19086
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	620	425,31	180,18	263692	111712	35525	131651	426969
		НР - 84%; СП - 8%			187,83	64,95	116455	40269		31626	
13	С1243-122-0302 243-122-0302 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66**	км	0,62	502556,00	--	311585	--	311585	--	336512
		СП - 8%			--	--	--	--		24927	
14	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	620	483,65	17,38	299863	10775	40983	211023	551757
		НР - 84%; СП - 8%			400,17	5,02	248105	3112		40870	
15	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	620	26,00	--	16120	--	16120	--	17410
		СП - 8%			--	--	--	--		1290	
16	С1261-404-0211 261-404-0211 РСНБ РК 2022	**Скоба К-254**	шт.	150	65,00	--	9750	--	9750	--	10530
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
		Для монтажа системы ОДК на стыках									
17	С1231-102-0302 231-102-0302 РСНБ РК 2022	**Втулка**	шт.	65	130,00	--	8450	--	8450	--	9126
		СП - 8%			--	--	--	--		676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1252-201-0545 252-201-0545 РСНБ РК 2022	**Держатель провода** *СП - 8%*	**10 шт.**	**7,5**	**222,00** --	-- --	**1665** --	-- --	**1665**	-- **133**	**1798**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5426560**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**411768**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**128205**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**45948**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1789509**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2495477**		
		- Накладные расходы	Тенге							**384485**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**217114**	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	114718457	2495477	--	117213934
Всего по главе	**114718457**	**2495477**	--	**117213934**
Временные здания и сооружения 1,04%	1193072	--	--	1193072
Всего по главе	**1193072**	--	--	1193072
Итого по главам 1-8	**115911529**	**2495477**	--	118407006
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	776607	--	--	776607
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	9008202	9008202
Всего по главе	**776607**		**9008202**	**9784809**
Итого по главам 1-9	**116688136**	**2495477**	**9008202**	**128191815**
Непредвиденные работы и затраты-2%	2333763	--	--	2333763
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**119021899**	**2495477**	**9008202**	**130525578**
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	128424629	2692620	9719850	140837098
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	125856136,36	2638767,29	9525452,51	138020356
НДС- 12 %	--	--	16562442,74	16562442,74
Всего по акту выполненных работ	**125856136,36**	**2638767,29**	**26087895,25**	**154 582 798,90**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН: 070140002001
Руководитель отдела развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства
_____ Мамбетияров Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сэт-Сервис" БИН:020140003665
Директор _____ Иманова Р.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" БИН:090940009190
Инженер-эксперт (приказ №07/24 от 11.04.2024г)_____Туралиев А.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"D & J EMPORIO" БИН: 081240016084
Инженер-эксперт_____ Халықұлы А.
(Аттестат №KZ76VJE00044225,KZ06VJE00044224 от 01.02.2019 г.; KZ69VJE00066467 от 17.06.2021 г.)