Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП"Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",110005, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, проспект Абая, дом № 19** — **991240001001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолатранстехмонтаж",010000, Республика Казахстан, Сарыаркинский район, город Астана, улица Қараменде би Шақаұлы, дом № 4, к.офис 10** — **960440000756**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 17 от 30.11.2023 года. Фролова

Номер документа	Дата составления
52	25.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул.Фролова лог.Абильский в границах участка ул.Шаяхметова-С.Байгамбетовича, г.Костанай			усл.	1	45 469 310,66	45 469 310,66	4 871 711,86
				Итого	1	x	45 469 310,66	4 871 711,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушубаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Шолпабаев Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1 к Приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

ЗАКАЗЧИК: ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай, Костанайская область, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 19,БИН 991240001001

Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция самотечного канализационного коллектора на улице Н.С. Фролова, лог Абильсай в границах улиц Шасултана Шаяхметова - С.Баймагамбетова, в г. Костанай"

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: код
		17	2023-11-30						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за ь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция самотечного канализационного коллектора на улице Н.С. Фролова, лог Абильсай в границах улиц Шасултана Шаяхметова - С.Баймагамбетова, в г. Костанай	227 278 668,66									
в том числе в текущем месяце :		40 597 598,80							4 871 711,86	45 469 310,66
Удержание аванса 30%		12 179 279,64							1 461 513,56	13 640 793,20
Всего к оплате :		28 418 319,16							3 410 198,30	31 828 517,46

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____Кунубаев М.Ш.

ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR", БИН 030640000640

Директор_____Нурмуканов А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Құрылыс инжиниринг орталығы» БИН 060340001079

Принял (Заказчик):

ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай, Костанайская область, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 19,БИН 991240001001

Директор_____Шалабаев К.В.

Эксперт технического надзора_____Липатова Э.В.

ИИН 861211450605 аттестат №KZ50VHB00059534 от 18.11.2020 г.

ЗАКАЗЧИК ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай,
ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Договор № 17 от 2023-11-30 (Консорциум: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR")

Наименование стройки - Реконструкция самотечного канализационного коллектора на улице Н.С. Фролова, лог Абильсай в границах улиц Шасултана Шаяхметова - С.Баймагамбетова, в г. Костанай
Шифр стройки 24-3-809/21
Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 01-01

АКТ №7 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2024 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01

на Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-220401-0104 1122-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 к-0,6	**Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм. Укладка/Разборка**	км трубопровода	0,01		2568215,58	874817,34	25682	8748	--	19434	48726
		НР - 99%, СП - 8%				1693398,24	269678,27	16934	2697		3609	
7	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 к-0,6	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие/Разборка**	м3 конструкций колодца	6,41		16932,34	6271,02	108536	40197	--	84335	208301
		НР - 99%, СП - 8%				10661,32	2628,36	68339	16848		15430	
9	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 к-0,6	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка/Разборка**	км трубопровода	0,141		33625,34	2381,42	4741	335	--	4512	9994
		НР - 99%, СП - 8%				31243,92	1081,32	4405	152		740	
		Вскрытие асфальтобетонного покрытия										
13	С3414-102-0301 414-102-0301 РСНБ РК 2022	**Пиломатериалы. Погрузка**	т	563,57		896,00	--	504959	--		--	545356
		СП - 8%				--	--	--	--		40397	
14	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	1963,798		81,00	--	159068	--		--	171793
		СП - 8%				--	--	--	--		12725	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									984167,60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					89678				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						49280			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						19697			
		- Перевозка грузов	Тенге					664027				

	- Накладные расходы	Тенге								108281	
	- Сметная прибыль	Тенге								72901	
	ИТОГО в ценах 2022 г.									984167,60	
	Оборудование									0	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%									994403	
	Дополнительтные затраты при производстве строительно-монтажных работ									12828	
	Итого с доп.затратами									1007231	
	Итого с непредвиденными 2%									1027375	
	в том числе в текущих ценах на 2024 год , К=1,0920666									1121962	
	ИТОГО по смете со скидкой К=0,98									1099523	
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									131943	
	Итого по смете									1 231 465,83	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатрансстехмонтаж" БИН 960440000756

Директор _____ Кушубаев М.Ш.

ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR" БИН 030640000640

Директор _____ Нурмуканов А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Курылыс инжиниринг орталығы» БИН 060340001079

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект» БИН 041040002273

Принял (Заказчик):
ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай, Костанайская область, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 19,БИН 991240001001

Первый заместитель директора _____ Есжатов А.К.

Начальник О по СКС ГКП " Костанай-Су" _____ Кочин В.Н.

Эксперт технического надзора _____ Липатова Э.В.
ИИН 861211450605 аттестат № К-2507-П000059534 от 18.11.2020 г.

ГИП авторского надзора _____ Пивоваров А.Н.
Приказ О.Д. № 53 от 02.11.2023г.

ЗАКАЗЧИК **ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай,**

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Договор № 17 от 2023-11-30 (Консорциум: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR")

Наименование стройки - Реконструкция самотечного канализационного коллектора на улице Н.С. Фролова, лог Абильсай в границах улиц Шасултана Шаяхметова - С.Баймагамбетова, в г. Костанай

Шифр стройки 21-3-809/21

Наименование объекта - Наружные сети канализации

Шифр объекта 02-01

АКТ №8 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2024 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

на Наружные сети канализации

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	**Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1692,306073**		**320,00**	**320,00**	**541538**	**541538**	**--**	**94455**	**686872**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**77,52**	**--**	**131188**		**50879**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**52,335892**		**2492,31**	**--**	**130437**	**--**	**--**	**93915**	**242300**
		НР - 72%; СП - 8%				**2492,31**	**--**	**130437**	**--**		**17948**	
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**216,455321**		**2492,31**	**--**	**539473**	**--**	**--**	**388420**	**1002125**
		НР - 72%; СП - 8%				**2492,31**	**--**	**539473**	**--**		**74231**	
4	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**176,17168**		**1184,71**	**--**	**208713**	**--**	**--**	**150273**	**387705**
		НР - 72%; СП - 8%				**1184,71**	**--**	**208713**	**--**		**28719**	
5	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**79,30818**		**1184,71**	**--**	**93958**	**--**	**--**	**67649**	**174536**
		НР - 72%; СП - 8%				**1184,71**	**--**	**93958**	**--**		**12929**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,678108	1301,18	--	15195	--	--	10941	28226
		НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	15195	--		2091	
7	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	246,04388	31,73	31,73	7807	7807	--	1612	10173
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,10	--	2239		784	
8	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	246,04388	15,67	15,67	3856	3856	--	795	5023
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,49	--	1105		372	
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	492,97949	37,92	37,92	18694	18694	--	3858	24356
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	5359		1804	
10	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	492,97949	16,76	16,76	8262	8262	--	1707	10767
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,81	--	2371		798	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,25165	1301,18	--	19845	--	--	14288	36864
		НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	19845	--		2731	
12	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	551,674414	3267,00	--	1802320	--	1802320	--	1946506
		СП - 8%			--	--	--	--		144186	
13	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2104,719101	343,19	327,72	722312	689759	2462	146549	938370
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,30	82,41	30091	173450		69509	
14	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/лишний грунт	т·км	68343,75721	58,00	--	3963938	--		--	4281053
		СП - 8%			--	--	--	--		317115	
15	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт	м3 грунта	1436,042894	343,19	327,72	492831	470620	1680	99990	640247
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,30	82,41	20531	118344		47426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/лишний грунт	т·км	25848,77059	58,00	–	1499229	–		–	1619167
		СП - 8%			–	–	–	–		119938	
17	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13,81006	5385,19	223,39	74370	3085	49629	22397	104509
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1568,10	70,09	21656	968		7741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10142778	1743621	1856091	1096849	12138799
							1079899	435024	–	899171	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10142778				
	Материалы		Тенге				53772				
	Всего заработная плата		Тенге					1514923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1802320				
	Транспортные расходы		Тенге				5463167				
		Накладные расходы	Тенге				1096849				
		Сметная прибыль	Тенге				899171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12138798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964
		Сметная заработная плата	Тенге					1514923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12138798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964
		Сметная заработная плата	Тенге					1514923			

РАЗДЕЛ 2. К1

23	Е11-220501-0418 1122-0501-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 800 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,05455	11842915,77	10734733,54	646031	585580	–	200189	913918
		НР - 99%, СП - 8%			1108182,23	2598712,95	60451	141760		67698	
24	С1241-204-0409 241-204-0409 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 800/785 ГОСТ Р 54475-2011	м	58,5655	76862,00	–	4501461	–	4501461	–	4861578
		СП - 8%			–	–	–	–		360117	
25	С1261-107-0872 261-107-0872 РСНБ РК 2022	Уплотнительный состав	кг	150,2282	654,00	–	98249	–	98249	–	106109
		СП - 8%			–	–	–	–		7860	
26	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	844934,36	531724,12	6759	4254	–	3587	11174
		НР - 99%, СП - 8%			313210,24	139733,68	2506	1118		828	
27	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	1219967,51	864511,08	7320	5187	–	3362	11536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			355456,43	210499,81	2133	1263		855	
28	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	3483649,44	2982636,59	6967	5965	--	2660	10397
		НР - 99%; СП - 8%			501012,85	842454,46	1002	1685		770	
29	С1241-204-0101 241-204-0101 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	8,08	1335,00	--	10787	--	10787	--	11650
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
30	С1241-204-0103 241-204-0103 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	6,06	2274,00	--	13780	--	13780	--	14882
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
31	С1241-204-0109 241-204-0109 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	м	2,02	8600,00	--	17372	--	17372	--	18762
		СП - 8%			--	--	--	--		1390	
40	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,07055	36920,96	23932,12	2605	1689	--	834	3714
		НР - 61%; СП - 8%			12988,84	6385,83	916	451		275	
41	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	70,55	82,00	--	5785	--	5785	--	6248
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
		Колодцы д.2000 - 23 шт									
42	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,847747	30590,65	10376,32	117705	39925	20690	73081	206049
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14837,15	4347,99	57090	16730		15263	
51	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	8789,00	--	35156	--	35156	--	37968
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	
52	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	11789,00	--	35367	--	35367	--	38196
		СП - 8%			--	--	--	--		2829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	63	785,00	--	49455	--	49455	--	53411
		СП - 8%			--	--	--	--		3956	
55	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,3114243	994397,00	--	309679	--	309679	--	334453
		СП - 8%			--	--	--	--		24774	
56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,4438889	95,25	2,23	1090	25	641	296	1497
		ПР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			37,09	0,38	424	4		111	
57	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	9	29030,00	--	261270	--	261270	--	282172
		СП - 8%			--	--	--	--		20902	
58	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	14	35152,00	--	492128	--	492128	--	531498
		СП - 8%			--	--	--	--		39370	
59	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	188,60174	1205,17	29,04	227297	5477	142954	74047	325451
		ПР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			418,16	4,00	78866	754		24107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6846263	648102	5994774	358056	7780663
							203388	163765	--	576345	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2605				
	Всего заработная плата		Тенге					1367			
		Накладные расходы	Тенге				834				
		Сметная прибыль	Тенге				275				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1367			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6843658				
	Материалы		Тенге				164284				
	Всего заработная плата		Тенге					365786			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5830489				
		Накладные расходы	Тенге				357222				
		Сметная прибыль	Тенге				576070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7776950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					365786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7780664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					367153			

РАЗДЕЛ 3. Водопровод

Колодцы д.1500 - 2шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,83	33578,02	10451,70	128604	40030	20519	83984	229595
		НР - 99%; СП - 8%			17768,87	4380,60	68055	16778		17007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	22664,00	--	45328	--	45328	--	48954
		СП - 8%			--	--	--	--		3626	
74	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16933,00	--	33866	--	33866	--	36575
		СП - 8%			--	--	--	--		2709	
75	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	23903,00	--	95612	--	95612	--	103261
		СП - 8%			--	--	--	--		7649	
76	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	10438,00	--	20876	--	20876	--	22546
		СП - 8%			--	--	--	--		1670	
77	С1225-101-0612 225-101-0612 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2	шт.	2	20634,00	--	41268	--	41268	--	44569
		СП - 8%			--	--	--	--		3301	
78	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3798,00	--	11394	--	11394	--	12306
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
79	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	8789,00	--	17578	--	17578	--	18984
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
80	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	2	785,00	--	1570	--	1570	--	1696
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
81	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,04704	994397,00	--	46776	--	46776	--	50518
		СП - 8%			--	--	--	--		3742	
82	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,44304	95,25	2,23	137	4	79	37	188
		НР - 69%; СП - 8%			37,09	0,38	54	1		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35152,00	--	70304	--	70304	--	75928
		СП - 8%			--	--	--	--		5624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,72	1205,17	29,04	51485	1241	32380	16772	73718
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	17864	171		5461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,141	844934,36	531724,12	119136	74973	--	63226	196951
		НР - 99%; СП - 8%			313210,24	139733,68	44163	19702		14589	
86	С1241-201-0812 241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	142,41	1369,00	--	194959	--	194959	--	210556
		СП - 8%			--	--	--	--		15597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				878893	116248	632509	164019	1126345
							130136	36652	--	83433	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				878893				
	Материалы		Тенге				52980				
	Всего заработная плата		Тенге					166788			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				579531				
		Накладные расходы	Тенге				164019				
		Сметная прибыль	Тенге				83433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1126345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					166788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1126345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					166788			

РАЗДЕЛ 2.Дополнительные работы. (письмо № 231 от 17.10.2024 г.)

Подраздел 1. Земляные работы

107	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	65,09	320,00	320,00	20829	20829	--	3633	26419
		НР - 72%; СП - 8%			--	77,52	--	5046		1957	
108	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,013	2492,31	--	5017	--	--	3612	9320
		НР - 72%; СП - 8%			2492,31	--	5017	--		690	
109	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,1338	2492,31	--	20272	--	--	14596	37657
		НР - 72%; СП - 8%			2492,31	--	20272	--		2789	
110	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	17,1333	1184,71	--	20298	--	--	14615	37706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			1184,71	--	20298	--		2793	
111	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,6846	1184,71	--	9104	--	--	6555	16912
		НР - 72%, СП - 8%			1184,71	--	9104	--		1253	
112	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,449	1301,18	--	584	--	--	421	1085
		НР - 72%, СП - 8%			1301,18	--	584	--		80	
113	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,9426	31,73	31,73	760	760	--	157	990
		НР - 72%, СП - 8%			--	9,10	--	218		73	
114	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,9426	15,67	15,67	375	376	--	77	489
		НР - 72%, СП - 8%			--	4,49	--	108		36	
115	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,9628	37,92	37,92	719	719	--	148	937
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,87	--	206		69	
116	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,9628	16,76	16,76	318	318	--	66	414
		НР - 72%, СП - 8%			--	4,81	--	91		31	
117	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5867	1301,18	--	763	--	--	550	1418
		НР - 72%, СП - 8%			1301,18	--	763	--		105	
118	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	53,64	3267,00	--	175242	--	175242	--	189261
		СП - 8%			--	--	--	--		14019	
119	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	80,96	343,19	327,72	27784	26532	95	5637	36095
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,30	82,41	1157	6672		2674	
120	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/лишний грунт	т·км	2628,898	58,00	--	152476	--		--	164674
		СП - 8%			--	--	--	--		12198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт**	м3 грунта	55,24	343,19	327,72	18958	18103	65	3846	24629
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,30	82,41	790	4552		1824	
122	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/лишний грунт**	т·км	994,3	58,00	--	57669	--		--	62283
		СП - 8%			--	--	--	--		4614	
123	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	2,054	5385,19	223,39	11061	459	7381	3331	15544
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1568,10	70,09	3221	144		1151	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				61206				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68096			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					17037			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						182783		
		Перевозка грузов	Тенге				210145				
	Накладные расходы		Тенге							57244	
	Сметная прибыль		Тенге							46356	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								625829

Подраздел 2. К1. (ввиду изменения прокладки коллектора)

127	Е11-220501-0418 1122-0501-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 800 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0088	11842915,77	10734733,54	104218	94466	--	32294	147433
		НР - 99%, СП - 8%			1108182,23	2598712,95	9752	22869		10921	
128	С1241-204-0409 241-204-0409 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 800/785 ГОСТ Р 54475-2011**	м	8,888	76862,00	--	683149	--	683149	--	737801
		СП - 8%			--	--	--	--		54652	
129	С1261-107-0872 261-107-0872 РСНБ РК 2022	**Уплотнительный состав**	кг	4,0788	654,00	--	2668	--	2668	--	2881
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
130	Е11-220701-0215 1122-0701-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 800 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,0088	542338,96	--	4773	--	3982	783	6000
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			89838,96	--	791	--		444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0088	36920,96	23932,12	325	210	--	104	463
		НР - 61%; СП - 8%			12988,84	6385,83	114	56		34	
132	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	8,8	82,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		врезка в действующую камеру №1									
133	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	2045,22	1283,39	8181	5133	--	4521	13719
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			761,92	379,84	3048	1519		1016	
134	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Демонтаж	шт.	4	1227,13	769,98	4909	3080	--	2713	8232
		НР - 99%; СП - 8%			457,15	227,90	1829	912		610	
135	Е11-220501-0412 1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,15	5729143,22	4993387,49	859371	749008	--	303817	1256243
		НР - 99%; СП - 8%			735755,73	1310147,36	110363	196522		93055	
136	Е11-220501-0412 1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,15	3437485,93	2996032,49	515623	449405	--	182290	753746
		НР - 99%; СП - 8%			441453,44	786088,42	66218	117913		55833	
137	С2325-101-0101 325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	1	502,00	502,00	502	502		--	542
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
138	С2325-102-0108 325-102-0108 РСНБ РК 2022	Насосные станции дизельные прицепные низконапорные, производительность 545-705 л/с	маш.-ч	96	6676,00	6676,00	640896	640896		--	692168
		СП - 8%			--	2157,00	--	207072		51272	
		Колодцы д.2000 - 5 шт									
139	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	16,9172898	30590,65	10376,32	517511	175539	90968	321315	905932
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14837,15	4347,99	251004	73556		67106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,1287578	24165,00	--	99771	--	99771	--	107753
		СП - 8%			--	--	--	--		7982	
141	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	38405,00	--	38405	--	38405	--	41477
		СП - 8%			--	--	--	--		3072	
142	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	5	23465,00	--	117325	--	117325	--	126711
		СП - 8%			--	--	--	--		9386	
143	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	9	36285,00	--	326565	--	326565	--	352690
		СП - 8%			--	--	--	--		26125	
144	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	10438,00	--	41752	--	41752	--	45092
		СП - 8%			--	--	--	--		3340	
145	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	35918,00	--	35918	--	35918	--	38791
		СП - 8%			--	--	--	--		2873	
146	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	4	62991,00	--	251964	--	251964	--	272121
		СП - 8%			--	--	--	--		20157	
147	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	8789,00	--	26367	--	26367	--	28476
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
148	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	11789,00	--	23578	--	23578	--	25464
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
149	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0741517	994397,00	--	73736	--	73736	--	79635
		СП - 8%			--	--	--	--		5899	
150	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,7248489	95,25	2,23	260	6	153	70	357
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			37,09	0,38	101	1		26	
151	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	5	35152,00	--	175760	--	175760	--	189821
		СП - 8%			--	--	--	--		14061	
152	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	134,7339742	1205,17	29,04	162377	3913	102124	52898	232497
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	56340	539		17222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колодцы 2500х2500 - 2шт									
153	Е11-230601-0504 1123-0601-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	51,84	32548,02	4473,72	1687289	231918	946094	618357	2490097
		НР - 99%, СП - 8%			9824,01	2224,65	509277	115326		184452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В13 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	23,664	24165,00	--	571841	--	571841	--	617588
		СП - 8%			--	--	--	--		45747	
155	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,48	22940,00	--	561571	--	561571	--	606497
		СП - 8%			--	--	--	--		44926	
156	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10438,00	--	10438	--	10438	--	11273
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
157	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3798,00	--	7596	--	7596	--	8204
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
158	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,039	994397,00	--	38781	--	38781	--	41884
		СП - 8%			--	--	--	--		3103	
159	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,305	95,25	2,23	124	2	74	34	170
		НР - 69%, СП - 8%			37,09	0,38	48	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35152,00	--	70304	--	70304	--	75928
		СП - 8%			--	--	--	--		5624	
161	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42	1205,17	29,04	50617	1220	31834	16490	72475
		НР - 93%, СП - 8%			418,16	4,00	17563	168		5369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	68	42708,00	--	2904144	--	2904144	--	3136476
		СП - 8%			--	--	--	--		232332	
163	С1222-203-0105 222-203-0105 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	3	9298,00	--	27894	--	27894	--	30126
		СП - 8%			--	--	--	--		2232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С1214-202-0103 214-202-0103 РСНБ РК 2022	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40Б-70Б**	т	1	486103,00	--	486103	--	486103	--	524991
		СП = 8%			--	--	--	--		38888	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1026448				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2355298			
		- в том числе. Зарплата машинистов	Тенге					736453			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						7751580		
	Накладные расходы		Тенге							1535686	
	Сметная прибыль		Тенге							1013521	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								13682535
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				11655557	2423394	7934364	1592930	14308367
							1087654	753490	--	1059877	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				325				
	Всего заработная плата		Тенге					170			
		Накладные расходы	Тенге				104				
		Сметная прибыль	Тенге				34				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				463				
		Сметная заработная плата	Тенге					170			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11655232				
	Материалы		Тенге				1182769				
	Всего заработная плата		Тенге					1840974			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6751594				
	Транспортные расходы		Тенге				210145				
		Накладные расходы	Тенге				1592826				
		Сметная прибыль	Тенге				1059843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14307901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1030
		Сметная заработная плата	Тенге					1840974			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14308364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1030
		Сметная заработная плата	Тенге					1841144			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35354171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2501077				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4931365			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1388931			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16417739		
		- Перевозка грузов	Тенге				5673312				
		- Накладные расходы	Тенге							3211854	
		- Сметная прибыль	Тенге							2618826	
	ИТОГО в ценах 2022 г.									35354171,00	
	Оборудование									0	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%									35721854	
	Дополнительтные затраты при производстве строительно-монтажных									460812	
	Итого с доп.затратами									36182666	
	Итого с непредвиденными 2%									36906320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в том числе в текущих ценах на 2024 год , К=1,0920666									40304159	
	ИТОГО по смете со скидкой К=0,98									39498076	
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									4739769	
	Итого по смете									**44 237 844,83**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756
Директор_____ Кушубаев М.Ш.

ТОО "КОРПОРАЦИЯ ОК", БИН 030640000640

Директор_____ Нурмуканов А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Курылыс инжиниринг орталығы» БИН 060340001079

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект» БИН 041040002273

Принял (Заказчик):
ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"" РК, г.Костанай, Костанайская область, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 19,БИН

Первый заместитель директора _____ Бокатов А.К.

Начальник О по СКС ГКП " Костанай-Су" _____ Кочин В.Н.

Эксперт технического надзора _____ Рыбалова Э.В.
ИИН 861211450605 аттестат №KZ50VB00099534 от 18.11.2020 г.

ГИП авторского надзора _____ Пивоваров А.Н.
Приказ ОД № 53 от 02.11.2023г.