Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП"Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",110005, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, проспект Абая, дом № 19** — **991240001001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолатранстехмонтаж",010000, Республика Казахстан, Сарыаркинский район, город Астана, улица Қараменде би Шақаұлы, дом № 4, к.офис 10** — **960440000756**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 17 от 30.11.2023 года. Фролова

Номер документа	Дата составления
34	25.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул.Фролова лог.Абильский в границах участка ул.Шаяхметова-С.Байгамбетовича, г.Костанай			усл.	1	71 201 562,00	71 201 562,00	7 628 738,79
				Итого	1	x	71 201 562,00	7 628 738,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушубаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Шалабаев К.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2024

М.П.

Приложение 4-1 к Приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

ЗАКАЗЧИК: ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай, Костанайская область, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 19,БИН 991240001001

Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция самотечного канализационного коллектора на улице Н.С. Фролова, лог Абильсай в границах улиц Шасултана Шаяхметова - С.Баймагамбетова, в г. Костанай"

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		17	2023-11-30						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за ь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция самотечного канализационного коллектора на улице Н.С. Фролова, лог Абильсай в границах улиц Шасултана Шаяхметова - С.Баймагамбетова, в г. Костанай	181 185 547,00									
в том числе в текущем месяце :		63 572 823,21							7 628 738,79	71 201 562,00
Удержание аванса 30%		19 071 846,96							2 288 621,64	21 360 468,60
Всего к оплате		44 500 976,25							5 340 117,15	49 841 093,40

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____Кушубаев М.Ш.

ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR", БИН 030640000640

Директор_____Нурмуканов А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Құрылыс инжиниринг орталығы» БИН 060340001079

Принял (Заказчик):
ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай, Костанайская область, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 19,БИН 991240001001

Директор_____Шалабаев К.В.

Эксперт технического надзора_____Липатова Э.В.

ИИН 861211450605 аттестат №KZ59VJE00059534 от 18.11.2020 г.

ЗАКАЗЧИК **ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай,**
ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Договор № 17 от 2023-11-30 (Консорциум: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR")
Наименование стройки - Реконструкция самотечного канализационного коллектора на улице Н.С. Фролова, лог Абильсай в границах улиц Шасултана Шаяхметова - С.Баймагамбетова, в г. Костанай
Шифр стройки 24.3-809/21
Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 01-01

АКТ №5 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2024 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01

на Демонтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вскрытие асфальтобетонного покрытия										
10	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	412,5		513,10	348,94	211653	143937	--	110140	347536
		НР - 108%; СП - 8%				164,16	83,07	67715	34266		25743	
11	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	165		4387,36	1920,16	723914	316826	--	580400	1408660
		НР - 108%; СП - 8%				2467,20	789,82	407088	130320		104345	
12	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	830		170,00	--	141100	--		--	152388
		СП - 8%				--	--	--	--		11288	
14	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	4537,5		81,00	--	367538	--		--	396941
		СП - 8%				--	--	--	--		29403	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2305524
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					474803				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						460763			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						164586			
		- Перевозка грузов	Тенге					508638				
		- Накладные расходы	Тенге								690540	
		- Сметная прибыль	Тенге								170779	
	ИТОГО в ценах 2022 г.										2305524	
	Оборудование										0	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%										2329501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29 %									**30051**	
	Итого с доп.затратами									**2359552**	
	Итого с непредвиденными 2%									**2406743**	
	в том числе в текущих ценах на 2024 год , К=1,0920666									**2628324**	
	ИТОГО по смете со скидкой К=0,98									**2575757**	
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									**309091**	
	Итого по смете									**2 884 848**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Акмолатранстехмонтаж" БИН 960440000756

Директор _____ Кушубаев М.Ш.

ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR ", БИН 030640000640

Директор _____ Нурмуканов А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Крылые инжиниринг орталығы» БИН 060340001079

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект» БИН 041040002273

Принял (Заказчик):
ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай, Костанайская область, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 19,БИН 991240001001

Первый заместитель директора _____ Ескатов А.К.

Начальник О по СКС ГКП " Костанай-Су" _____ Кочин В.Н.

Эксперт технического надзора _____ Липатова Э.В.
ИИН 861211450605 аттестат №KZ50VJE00059534 от 18.11.2020 г.

ГИП авторского надзора _____ Пивоваров А.Н.
Приказ ОД № 53 от 02.11.2023г.

ЗАКАЗЧИК **ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай,**
ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Договор № 17 от 2023-11-30 (Консорциум: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR")
Наименование стройки - Реконструкция самотечного канализационного коллектора на улице Н.С. Фролова, лог Абильсай в границах улиц Шасултана Шаяхметова - С.Баймагамбетова, в г. Костанай
Шифр стройки 24.3-809/21
Наименование объекта - Наружные сети канализации
Шифр объекта .02-01

АКТ №4 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2024 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

на Наружные сети канализации

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	**Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1037,857707**		**320,00**	**320,00**	**332114**	**332115**	**--**	**57927**	**421245**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**77,52**	**--**	**80455**		**31203**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**32,098428**		**2492,31**	**--**	**79999**	**--**	**--**	**57599**	**148606**
		НР - 72%; СП - 8%				**2492,31**	**--**	**79999**	**--**		**11008**	
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**129,692739**		**2492,31**	**--**	**323234**	**--**	**--**	**232728**	**600439**
		НР - 72%; СП - 8%				**2492,31**	**--**	**323234**	**--**		**44477**	
4	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**542,4363**		**1184,71**	**--**	**642632**	**--**	**--**	**462695**	**1193753**
		НР - 72%; СП - 8%				**1184,71**	**--**	**642632**	**--**		**88426**	
5	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**243**		**1184,71**	**--**	**287886**	**--**	**--**	**207278**	**534777**
		НР - 72%; СП - 8%				**1184,71**	**--**	**287886**	**--**		**39613**	
6	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,162572**		**1301,18**	**--**	**9320**	**--**	**--**	**6710**	**17313**
		НР - 72%; СП - 8%				**1301,18**	**--**	**9320**	**--**		**1282**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	758,16	31,73	31,73	24056	24056	–	4967	31345
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,10	–	6899		2322	
8	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	758,16	15,67	15,67	11880	11880	–	2451	15477
		НР - 72%; СП - 8%			–	4,49	–	3404		1147	
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	302,36091	37,92	37,92	11466	11466	–	2366	14939
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,87	–	3287		1107	
10	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	302,36091	16,76	16,76	5068	5067	–	1047	6604
		НР - 72%; СП - 8%			–	4,81	–	1454		489	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,35436	1301,18	–	12172	–	–	8764	22610
		НР - 72%; СП - 8%			1301,18	–	12172	–		1675	
12	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1697,95593	3267,00	–	5547222	–	5547222	–	5991000
		СП - 8%			–	–	–	–		443778	
13	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1290,896559	343,19	327,72	443019	423053	1510	89884	575535
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,30	82,41	18456	106383		42632	
14	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/лишний грунт	т·км	41917,57679	58,00	–	2431219	–		–	2625717
		СП - 8%			–	–	–	–		194498	
15	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт	м3 грунта	880,774446	343,19	327,72	302270	288648	1030	61327	392685
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,30	82,41	12592	72585		29088	
16	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/лишний грунт	т·км	15853,94003	58,00	–	919529	–		–	993091
		СП - 8%			–	–	–	–		73562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	72,32	5385,19	223,39	389457	16156	259896	117289	547286
		НР - 99%, СП - 8%			1568,10	70,09	113405	5069		40540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	м2 креплений	1444,7688	-1725,10	-39,37	-2492374	-56881	-1946334	-369785	-3091131
		НР - 72%, СП - 8%			-338,57	-16,91	-489159	-24431		-228973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9280169	1055560	3863324	943247	11041291
							1010537	255105	–	817874	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9280169				
	Материалы		Тенге				-1683898				
	Всего заработная плата		Тенге					1265642			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5547222				
	Транспортные расходы		Тенге				3350748				
		Накладные расходы	Тенге				943247				
		Сметная прибыль	Тенге				817874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11041290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								946
		Сметная заработная плата	Тенге					1265642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11041290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								946
		Сметная заработная плата	Тенге					1265642			
		РАЗДЕЛ 2. К1									
23	Е11-220501-0418 1122-0501-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 800 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,31445	11842915,77	10734733,54	3724005	3375537	–	1153977	5268220
		НР - 99%, СП - 8%			1108182,23	2598712,95	348468	817165		390239	
24	С1241-204-0409 241-204-0409 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 800/785 ГОСТ Р 54475-2011**	м	317,5945	76862,00	–	24410948	–	24410948	–	26363824
		СП - 8%			–	–	–	–		1952876	
25	С1261-107-0872 261-107-0872 РСНБ РК 2022	**Уплотнительный состав**	кг	145,7487	654,00	–	95320	–	95320	–	102946
		СП - 8%			–	–	–	–		7626	
36	Е11-220301-0118 1122-0301-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,03	13604170,56	7704768,34	408125	231143	30287	213807	671687
		НР - 99%, СП - 8%			4889831,94	2309062,73	146695	69272		49755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1241-102-0323 241-102-0323 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х11,0 мм	м	30,12	180098,00	–	5424552	–	5424552	–	5858516
		СП - 8%			–	–	–	–		433964	
38	Е11-221401-0312 1122-1401-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	4265,47	34,69	127964	1041	52432	74156	218290
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2483,03	13,82	74491	415		16170	
39	Е11-220601-0318 1122-0601-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	24715525,91	4861241,23	741466	145837	539419	89108	897020
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1873680,00	1126597,19	56210	33798		66446	
40	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,31445	36920,96	23932,12	11610	7525	–	3716	16552
		НР - 65%; СП - 8%			12988,84	6385,83	4084	2008		1226	
41	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	314,45	82,00	–	25785	–	25785	–	27848
		СП - 8%			–	–	–	–		2063	
		Колодцы д.2000									
42	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	26,6	30590,65	10376,32	813711	276011	143032	505221	1424447
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14837,15	4347,99	394668	115657		105515	
43	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,2578955	24165,00	–	199552	–	199552	–	215516
		СП - 8%			–	–	–	–		15964	
44	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	9	38405,00	–	345645	–	345645	–	373297
		СП - 8%			–	–	–	–		27652	
45	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	16	23465,00	–	375440	–	375440	–	405475
		СП - 8%			–	–	–	–		30035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	7	36285,00	–	253995	–	253995	–	274315
		СП - 8%			–	–	–	–		20320	
47	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	9	10438,00	–	93942	–	93942	–	101457
		СП - 8%			–	–	–	–		7515	
49	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	шт.	9	62991,00	–	566919	–	566919	–	612273
		СП - 8%			–	–	–	–		45354	
50	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	21	3798,00	–	79758	–	79758	–	86139
		СП - 8%			–	–	–	–		6381	
51	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	1	8789,00	–	8789	–	8789	–	9492
		СП - 8%			–	–	–	–		703	
52	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	6	11789,00	–	70734	–	70734	–	76393
		СП - 8%			–	–	–	–		5659	
53	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	5	16226,00	–	81130	–	81130	–	87620
		СП - 8%			–	–	–	–		6490	
59	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	269,4696	1205,17	29,04	324756	7826	204249	105796	464996
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			418,16	4,00	112681	1078		34444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38184146	4044920	33001928	2145781	43556323
							1137297	1039393	–	3226397	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11610				
	Всего заработная плата		Тенге					6092			
		Накладные расходы	Тенге				3716				
		Сметная прибыль	Тенге				1226				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6092			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38172536				
	Материалы		Тенге				969420				
	Всего заработная плата		Тенге					2170598			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32032509				
		Накладные расходы	Тенге				2142065				
		Сметная прибыль	Тенге				3225171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43539772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1050
		Сметная заработная плата	Тенге					2170598			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43556324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053
		Сметная заработная плата	Тенге					2176690			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**54597614**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2147834				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5100480			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1294498			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36865253		
		- Перевозка грузов	Тенге				3350748				
		- Накладные расходы	Тенге							3089028	
		- Сметная прибыль	Тенге							4044271	
	ИТОГО в ценах 2022 г.									54597614	
	Оборудование									0	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%									55165429	
	Дополнительтные затраты при производстве строительно-монтажных работ									711634	
	Итого с доп.затратами									55877063	
	Итого с непредвиденными 2%									56994604	
	в том числе в текущих ценах на 2024 год , К=1,0920666									62241904	
	ИТОГО по смете со скидкой К=0,98									60997066	
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									7319648	
	Итого по смете									68 316 714	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Акмолатрансстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор _____ Кушубаев М.Ш.

ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR",БИН 030640000640

Директор _____ Нурмуканов А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыс инжиниринг орталығы» БИН 060340001079

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект» БИН 041040002273

Принял (Заказчик):
ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай, Костанайская область, ПРОСПЕКТ АБАЯ. 19.БИН 991240001001

Первый заместитель директора _____ Ескатов А.К.

Начальник О по СКС ГКП " Костанай-Су" _____ Кочин В.Н.

Эксперт технического надзора _____ Ляпатова Э.В.
ИИН 861211450605 аттестат №KZ50VJP00039534 от 18.11.2020 г.

ГИП авторского надзора _____ Пивоваров А.Н.
Приказ ОД № 53 от 02.11.2023г.