"SANA-2015" Версия 17.2 от 10.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Грэсстрой" Павлодарская обл. г.Аксу, ул.Промышленная, строение 4А БИН 990140005662 Заказ 2-ЛК-с

Субподрядчик: ТОО "Павлодар-Спецстрой" БИН 010740002974 Г Павлодар, ул.Ломова 186/2

Наименование объекта: Ливневая канализация К2 L=1667,8 м и оголовок выпуска

Договор №7 от 11.06.2018г

**Акт**
**приемки выполненных работот 3 сентября 2018г**
**(локальная смета 2-1-3)**
Ливневая канализация К2

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / з/п машинистов | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (налипающий)К=0,140; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;<br>*м3 грунта* | 567 | 75,63<br>5,17 | 70,46<br>18,63 | 42883<br>2930 | 39953<br>10561 | 7973<br>59,1 | 0,00773<br>0,01683 | 4,38291<br>9,54261 |
| 2 | 11-010101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,860;<br>*м3 грунта* | 3483 | 68,76<br>4,7 | 64,06<br>16,93 | 239485<br>16371 | 223114<br>58977 | 44531<br>59,1 | 0,00703<br>0,0153 | 24,48549<br>53,2899 |
| 7 | 11-010205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)К=0,322; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;<br>*м3 грунта* | 77,28 | 1017,4 | – | 78625 | – | 46467 | 1,416 | 109,42848 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении с коммуникациями в отвал)<br>*м3 грунта* | | 1017,4<br>1106,5 | –<br>– | 78625<br>13278 | –<br>– | 59,1<br>7847 | –<br>1,54 | –<br>18,48 |
| | | | 12 | 1106,5 | – | 13278 | – | 59,1 | – | – |
| 14 | 11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1<br>*м3 грунта* | 134 | 578,07 | – | 77461 | – | 45780 | 0,885 | 118,59 |
| | | | | 578,07 | – | 77462 | – | 59,1 | – | – |
| 15 | 11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>*м3 грунта* | 2687 | 13,5 | 13,5 | 36286 | 36286 | 6678 | – | – |
| | | | | – | 4,21 | – | 11300 | 59,1 | 0,0038 | 10,2106 |
| 16 | 11-010104-0411 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2<br>*м3 грунта* | 2687 | 5,97 | 5,97 | 16042 | 16042 | 2953 | – | – |
| | | | | – | 1,86 | – | 4996 | 59,1 | 0,00168 | 4,51416 |
| **Раздел 2 Трубопровод** | | | | | | | | | | |
| 19 | 11-220201-0112 | Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 600 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом kмат1=0;<br>*км трубопровода* | 0,3 | 1872826,67 | 908113,33 | 561848 | 272434 | 228352 | 1225 | 367,5 |
| | | | | 964713,33 | 261010 | 289414 | 78303 | 62,1 | 239,2 | 71,76 |
| 20 | 11-220201-0113 | Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 700 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом kмат1=0;<br>*км трубопровода* | 0,11 | 2438863,64 | 1336336,36 | 268275 | 146997 | 95404 | 1400 | 154 |
| | | | | 1102527,27 | 294100 | 121278 | 32351 | 62,1 | 270,08 | 29,7088 |
| 21 | 11-220201-0114 | Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 800 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом kмат1=0;<br>*км трубопровода* | 0,035 | 2617742,86 | 1389200 | 91621 | 48622 | 33368 | 1560 | 54,6 |
| | | | | 1228542,86 | 306657,14 | 42999 | 10733 | 62,1 | 282,25 | 9,87875 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 11-220501-0111 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм Укладка за вычетом футляра kмат1=0; *км трубопровода* | 0,31 | 701909,68 | 249087,1 | 217592 | 77217 | 102858 | 575 | 178,25 |
| | | | 452822,58 | 81477,42 | 140375 | 25258 | 62,1 | 109,7 | 34,007 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **1643396** | | | | **1030** |
| | в том числе | | | | | | | | **223** |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 782 732 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 860 665 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 232 479 | | | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 622 211 | | | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 2 265 607 | | | | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 96 062 | | | | |
| | Итого, тенге | | | | 2 361 669 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 188 934 | | | | |
| | **Всего** | | | | **2 550 603** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (2 %) | | | | 51 012 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) | | | | 94 439 | | | | |
| | Итого в текущих ценах с 01.04.17 г. | | | | 2 696 054 | | | | |
| | Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060) | | | | 2 857 817 | | | | |
| | С коэфф. снижения | | | 0,87 | 2486301 | | | | |
| | НДС (12 %) | | | | 298 356 | | | | |
| | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | **2 784 657** | | | | |

**Подрядчик:**
**ТОО Грэсстрой"**
**БИН 990140005662**
**Директор**
_____**Жанкарин Е.М.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "Павлодар-Спецстрой"**
**БИН 010740002874**
**Директор**
_____**Кабдрахманов А.А.**