Счет-фактура № 00000000004 от 31 мая 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140008398, г.Павлодар,Товарная , 25 А

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003305, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ628560000000379117, в банке АО" Банк Центр Кредит ", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор подряда № 5/02 -17 г от 28 февраля 2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Павлодар , аб/ ящик 173 , Центральный промрайон

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140008398, Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ",г.Павлодар,Товарная , 25 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990940001133, ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация",г Павлодар , аб/ ящик 173 , Центральный промрайон

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990940001133, г Павлодар , аб/ ящик 173 , Центральный промрайон

ИИК получателя: KZ2594812KZT22030830, в банке филиал № 12 АО " Евразийский банк ", БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей водоснабжения в п Ленинский (очистные сооружения) на обьекте Воздушная ВЛ -10 дл 2,39 км	ШТ	1	5 787 679,00	5 787 679,00	12%	694 521,00	6 482 200,00		
Всего по счету:					**5 787 679,00**		**694 521,00**	**6 482 200,00**		

Руководитель: Никоноров Ю В

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Будчанова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор : Никоноров Ю В

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

1055
1162

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО фирмв "Ай-Су Мелиорация"
Субподрядчик: ТОО "Альтаир-ПВ"
Наименование стройки:Строительство сетей водоснабжения в пос.Ленинский (очистные сооружения)
Наименование объекта: Воздушная ВЛ-10кв дл =2,39 км
Договор № 5/02-17

Акт №1-1
приемки выполненных работ за 22 мая 2017г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 4-1-1)								
		Воздушная ВЛ-10кВ L =2,39км								
1	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами), УА10-1 *опора*	3	4836.53 / 1476	3187,28 / 878,4	14510 / 4428	9562 / 2635	7416 / 105	9 / 3,63	27 / 11
2	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами), П10-2, ПП10-5, ПУ А10-2, ПУП10-1 *опора*	23	1534,11 / 506,25	878,23 / 246,42	35285 / 11644	20199 / 5668	18178 / 105	3,06 / 1,03	70 / 24
3	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами), А10-1 *опора*	4	3155,76 / 985,5	1990,26 / 549,9	12623 / 3942	7961 / 2200	6449 / 105	5,98 / 2,29	24 / 9
4	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	40	19100		764000				
6	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 *шт*	21	502,85 / 177,75	325,1 / 89,01	10560 / 3733	6827 / 1869	5882 / 105	1,01 / 0,33	21 / 7

7	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15К=21,000;	1,05	21100	22155
		м3			
8	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=21,000;	1,05	250	263
		м3			
9	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=21,000;	1,05	134	141
		м3			
10	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25К=21,000;	1,05	134	141
		м3			
11	99-13-11(пл)	Траверса ТМ-6 (п/л ТОО "ЭПС") цена 19 160 тенге	1	6003	6003
		шт.			
12	99-13-12(пл)	Траверса ТМ-3 (п/л ТОО "ЭПС") цена 13 150 тенге	7	4120	28840
		шт.			
14	99-13-34(пл)	Траверса ТМ13 (п/л ТОО "ПрофЭнерго") цена 21 400 тенге	2	6704	13408
		шт.			
15	99-13-1(пл)	Накладка ОГ2 (п/л ТОО "ЭПС") цена 2538 тенге	12	795	9540
		шт.			
16	99-13-2(пл)	Накладка ОГ5 (п/л ТОО "ЭПС") цена 1823 тенге	7	571	3997
		шт.			
17	99-13-3(пл)	Хомут Х1 (п/л ТОО "ЭПС") цена 1570 тенге	30	492	14760
		шт.			
18	99-13-17(пл)	Хомут Х7 (п/л ТОО "ЭПС") цена 1570 тенге	12	492	5904
		шт.			
19	99-13-18(пл)	Хомут Х8 (п/лТОО "ЭПС") цена 1570 тенге	4	492	1968
		шт.			
20	99-13-31(пл)	Хомут Х33 (п/л ТОО "ЭПС") цена 1570 тенге	13	492	6396
		шт.			
21	99-13-35(пл)	Хомут Х34 (п/л ТОО "ЭПС") цена 1570 тенге	10	492	4920
		шт.			
22	99-13-4(пл)	Кронштейн У1 (п/л ТОО Визард НТ") цена 3850 тенге	10	1206	12060
		шт.			
23	99-13-5(пл)	Стяжка Г1 (п/л ТОО "ЭПС") цена 4420 тенге	17	1385	23545
		шт.			

24	99-13-6(пл)	Проводник ЗП1 (п/л ООО "ЭПС") цена 1420 тенге/метр	53,9	445		23986				
		шт.								
25	99-13-8(пл)	Подвеска натяжная изолирующая (п/л ТОО "SG") цена 11 124 тенге	48	3485		167280				
		шт.								
26	99-13-13(пл)	Кронштейн РА1 (п/л ТОО "ЭПС") цена 11 948 тенге	4	3743		14972				
		шт.								
27	99-13-14(пл)	Кронштейн РА2 (п/л ТОО "ЭПС") цена 6240 тенге	4	1955		7820				
		шт.								
28	99-13-15(пл)	Кронштейн РА4 (п/л ТОО "ЭПС") цена 1634 тенге	4	512		2048				
		шт.								
29	99-13-16(пл)	Кронштейн РА5 (п/л ТОО "ЭПС") цена 1634 тенге	4	512		2048				
		шт.								
31	99-13-34(пл)	Оголовок ОГ7 (п/л ТОО "ЭПС") цена 6460 тенге	10	2024		20240				
		шт.								
32	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01772	149300		2646				
		т								
33	Е33-106-3	Установка изоляторов для опор ВЛ 0,38-10 кВ	227	64,33	6,95	14603	1578	9117	0,22	50
		ригель								
34	1-5-203	Изоляторы ШФ20-В	227	36 556	2,25	8172 126212	511	105	0,01	2
		шт								
35	18-4-1332	Колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	227	13		2951				
		шт								
36	1-1-670	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	6,95083	81		563				
		кг								
37	1-7-6	Зажим плашечный, ПА	1,71	7100		12141				
		100шт								
38	99-13-24(пл)	Зажим ПС-2 (п/л ТОО "ЭПС") цена 450 тенге	40	141		5640				
		шт.								
39	99-13-25(пл)	Зажим ПС-3 (п/л ТОО "ЭПС") цена 500 тенге	10	157		1570				
		шт.								
40	18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	142		852				
		шт								
48	18-4-2448	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	93	333		30969				
		шт								
49	99-13-33(пл)	Привод ПРНЗ-10У1 (п/л ТОО "АзияПромКомплект") цена 4000 тенге	4	1253		5012				

		шт.							
50	Е33-114-2	Устройство ответвлений от ВЛ, напряжением 0,38 кВ, к зданиям с помощью механизмов (количество проводов в ответвлении - 2)	2	489,84	182,71	980	365	627	1,55	3
		ответвление		258,75	39,74	518	79	105	0,16	–
51	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,3	41504,56	31105,06	12451	9332	4905	51,1	15
		км линии		9157,5	6414,57	2747	1924	105	22,72	7
52	16-7-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 вес 276кг	0,27324	196244		53622				
		т								
53	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	1382,5	53,87	12,24	74475	16922	45726	0,18	249
		м шин заземления		29,25	2,25	40438	3111	105	0,01	14
54	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,17242	52102		8983				
		т								
55	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06682	55620		3717				
		т								
56	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,57276	49502		28353				
		т								
	Раздел 1 Устройство ответвления (2шт)									
57	Е33-106-3	Установка изоляторов для опор ВЛ 0,38-10 кВК=2,000;	4	64,33	6,95	257	28	161	0,22	1
		ригель		36	2,25	144	9	105	0,01	–
58	99-13-36(пл)	Траверса ТМ2 (п/л ТОО "ЭПС") цена 7200 тенгеК=2,000;	2	2256		4512				
		шт.								
59	99-13-37(пл)	Хомут Х1 (п/л ТОО "ЭПС") цена 1570 тенгеК=2,000;	2	492		984				
		шт.								
60	99-13-38(пл)	Проводник ЗП1-1,2м (п/л ТОО "ЭПС") цена 1420 тенге/метрК=2,000;	2,4	445		1068				
		шт.								
61	1-5-203	ИзоляторыК=2,000;	4	556		2224				

62	18-4-1332	Колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=2,000;	шт 4	13	52		
63	1-1-670	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74К=2,000;	шт 0,06466	81	5		
64	1-7-6	Зажим плашечныйК=2,000;	кг 0,12	7100	852		
			100шт				
		Всего прямые затраты			1625107	72774	460
		В том числе стоимость: материалов, тенге			75766 1476568	18006	74
		Накладные расходы, тенге			98461		
		- заработная плата, тенге			14769		
		- трудоемкость, чел-ч			49		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			103414		
		Всего			1826982		
		Временные здания и сооружения (2,4 %)			37270		
		- сметная заработная плата, тенге			5255		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			30		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			67672		
		- сметная заработная плата, тенге			31129		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			189		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			18643		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			7457		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			1958024		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 -2017гг (Имрп = 2,84396)	2,84396		5568538		
		Налог (2 %)			111371		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			5679909		
		Договорной коэффициент с учетом скидки	К= 0,98		5566311		
		НДС (12 %)			667957		
		Всего по смете 4-1-1 с учетом НДС (12 %)			6234268		

(локальная смета 4-2-1)

2КТПГ-630/10/0,4

1 Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	4	1725,14	231,14	6901	925	6180	7,42	30
	комплект		1386	85,5	5544	342	105	0,42	2
2 80-12-3(пп)	Разъединитель РЛНД-1-10/400У1 (п/л ТОО "НВОЛЬТ") цена 36000 тенге	4	11278		45112				
	шт.								
3 99-12-20(пп)	Привод ПРНЗ-10 У1 (п/л ТОО "АзияПромКомплект") цена 4000 тенге	4	1253		5012				
	шт.								
4 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	14	330,1	24,1	4621	337	1576	0,7	10
	шт		116	2,5	1624	35	95	0,015	–
5 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	54	61,9	3,3	3343	178	1201	0,14	8
	м		23	0,4	1242	22	95	0,002	–
	Всего прямые затраты				**64989**	**1440**			48
					8410	**399**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10026				
	оборудования, тенге				45112				
	Накладные расходы, тенге				8957				
	- заработная плата, тенге				1344				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1730				
	Всего				**75676**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				624				
	- сметная заработная плата, тенге				88				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)				1132				
	- сметная заработная плата, тенге				521				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				312				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				125				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**77869**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 -2017гг (Имрп = 2,84396)	2,84396	221456
Налог (2 %)		4429
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		225885
Договорной коэффициент с учетом скидки	К= 0,98	221368
НДС (12 %)		26564
Всего по смете 4-2-1 с учетом НДС (12 %)		247932
Всего по акту		6482200

Генподрядчик:
Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
_____Левченко В.И.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Альтаир-ПВ"
_____Никоноров Ю.В._

объём подтверждаю Зам г Сарыкандыр
Росуешин верн Пересчитано