Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО " Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подвального помещения и лестничной клетки КГП"Аулиекольская районная больница" по адресу: Аулиекольский район, село Аулиеколь, улица Тургумбаева дом 21

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3

за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
950640000692	040240006304	85	02.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подвального помещения и лестничной клетки КГП"Аулиекольская районная больница" по адресу: Аулиекольский район, село Аулиеколь, улица Тургумбаева дом 21	91 664 460,8	28782055	35 088 883						3 453 847	32 235 902

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата

И.О.Глав. врача Бегисбаев Т.С.

БИН 990240005923

М.П.

Подрядчик ТОО " Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"
БИН 040240006304

Зам.Директора Пірмантаев К.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аркалык Казпроект"
Эксперт Тлеубай Б.Т.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие"Аулиекольская районная больница "Управления здравоохранения акимата Костанайской области | БИН | 950640000692

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО " Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс" | БИН | 040240006304

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт подвального помещения и лестничной клетки КГП" Аулиекольская районная больница" по адресу: Аулиекольский район, село Аулиеколь, улица Тургумбаева дом 21

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 85 от 02.03.2025 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
ЗА АВГУСТ 2025 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23641756**	
		Раздел 1.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				**1102343**	
1	3	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	1 491	738	1100358	
2	8	1209-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	0,95	2 089	1985	
		Раздел 2.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				**7777925**	
		Раздел 3.	**Полы АС-17**				**7777925**	
			Тип пола 1					
3	11	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	4,7	2 122	9973	
			Тип пола 3					
4	23	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм**	$м^2$	2 284,02	2 947	6731007	
5	24	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	2 284,02	454	1036945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 4.	Отделочные работы				8746908	
6	33	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	943,38	5 875	5542358	
7	34	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	5 282,928	71	375088	Казахстан
8	35	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	1 544,4	447	690347	
9	36	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	464,471	4 096	1902473	
10	37	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	529,401	447	236642	
		Раздел 5.	Двери				1005895	
11	42	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	10,82	6 656	72018	
12	43	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	10,817	51 211	553949	Казахстан
13	48	1211-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	$м^2$	17,08	21 797	372293	
14	49	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	17,08	447	7635	
		Раздел 6.	Окна				261347	
15	50	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	4,32	10 655	46030	
16	51	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	4,32	49 842	215317	Казахстан
		Раздел 7.	Отмостка				-4040	
17	54	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	-0,226521	17 835	-4040	
		Раздел 8.	Приямок ПРмI				1003151	
18	104	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,28	9 372	11996	
19	105	211-201-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	$м^3$	1,472	7 682	11308	Казахстан
20	106	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	5,92	64 487	381763	
21	107	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	6,098932	32 058	195520	Казахстан
22	108	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2422	418 351	101325	
23	109	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0288	358 189	10316	Россия
24	110	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,1968	1 478 268	290923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 9.	**Гидроизоляция подвала АС-25**				**3675579**	
25	126	1203-0101-2502 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09*	**Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами**	м	1 036,25	3 547	3675579	
		Раздел 10.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-02 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**				**72648**	
		Раздел 11.	**Оборудование и материалы**				**72648**	
26	32	6119-0402-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	42	1 180	49560	
27	33	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	20	677	13540	Китай
28	34	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	22	434	9548	Китай
Итого по главам 1-7							23 641 756	
Оборудование							0	
Итого с оборудованием							23 641 756	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -8%							1891340	
Итого							25 533 096	
Сметная прибыль 5%							1276655	
Непредвиденные работы и затраты 2%							510662	
Итого							27320413	
Итого с оборудованием							27320413	
на 2024 год -100% К =1,075							29369444	
Итого с договорным коэффициентом К=0,98000000069							28782055	
НДС 12%							3453847	
Итого с НДС 12%							**32235902**	
Всего по Акту выполненных работ №3							**32235902**	

Заказчик: И.О. Главного врача Коммунальное государственное предприятие" Аулиекольская районная больница" "Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 950640000692 — Бегисбаев Т.С.

Подрядчик: Зам. директора ТОО "Многопрофильная строительная фирма"Мунайкурылыс"
БИН 040240006304 — Пірмантаєв К.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркалык-проект" — Глеубай Б.Т.

Эксперт авторского надзора ТОО "ПГС Компания" — Авхадов Х.А.