Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

Подрядчик : **ТОО " Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт подвального помещения и лестничной клетки КГП"Аулиекольская районная больница" по адресу: Аулиекольский район, село Аулиеколь, улица Тургумбаева дом 21**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №4

за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
950640000692	040240006304	85	02.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подвального помещения и лестничной клетки КГП"Аулиекольская районная больница" по адресу: Аулиекольский район, село Аулиеколь, улица Тургумбаева дом 21	187774280,94	85812339,41	70486779						10 297 480,73	96109820,14

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата

И.О.Глав. врача Бегисбаев Т.С.

БИН 990240005923

М.П.

Подрядчик ТОО " Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

БИН 040240006304

Зам. Директора Пірмантаев К.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аркалык-проект"

Эксперт Тлеубай Б.Т.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие"Аулиекольская районная больница "Управления здравоохранения акимата Костанайской области | БИН | 950640000692
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс" | БИН | 040240006304
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт подвального помещения и лестничной клетки КГП" Аулиекольская районная больница" по адресу: Аулиекольский район, село Аулиеколь, улица Тургумбаева дом 21
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 85 от 02.03.2025 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
ЗА АВГУСТ 2025 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				70486779
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-00-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел 1.	**Общестроительные работы**				6525
1	9	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из листовой сталк. Разборка покрытий	м^2 кровли	15	435	6525
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел 2.	**Перегородка и закладывание проема АС-11**				**119926**
2	1	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	м^3	0,732	30 588	22390
3	2	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,74298	32 032	23799
4	3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001684	331 267	558

1	2	3	4	5	6	7	8
5	4	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	1,22	5 953	7263
6	5	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	2,806	435	1221
7	6	1203-0101-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	0,642	73 807	47384
8	7	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0024	1 478 268	3548
9	8	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	3,36	4 096	13763
		Раздел 3.	**Ограждение лестницы АС-12**				97142
10	9	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	3,6	26 984	97142
		Раздел 4.	**Полы АС-17**				7850209
		Подраздел 4.1.	**Тип пола 1**				153824
11	11	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	22	2 122	46684
12	14	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	22	4 870	107140
		Подраздел 4.2.	**Тип пола 2**				173758
13	16	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	14,6	1 414	20644
14	17	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,7519	56 845	42742
15	18	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	14,6	2 122	30981
16	19	6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума насухо, со сваркой полотнищ в стыках	$м^2$	14,6	1 352	19739
17	20	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	14,892	3 354	49948
18	21	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	16,2	599	9704
		Подраздел 4.3.	**Тип пола 3**				7408961
19	25	6112-0302-0320 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол**	$м^2$	2 284,02	2 723	6219386
20	26	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из раствора цементного**	м	1 861,62	639	1189575
		Подраздел 4.4.	**Тип пола 4**				113666
21	31	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	68	1 362	92616
22	32	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	6,868	3 065	21050

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 5.	Двери				2146526
23	39	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м^2	7,14	12 420	88679
24	40	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	3,36	34 121	114647
25	41	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	3,78	55 191	208622
26	45	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5 729	5729
27	46	223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	1	3 870	3870
28	47	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	204,2	856	174795
29	48	1211-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м^2	69,69	21 797	1519033
30	49	5112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м^2	69,69	447	31151
		Раздел 6.	Окна				123139
31	50	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	1,68	10 655	17900
32	51	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	1,68	49 842	83735
33	52	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	3,32	4 368	14502
34	53	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	3,32	2 109	7002
		Раздел 7.	Вход в подвал № 1 АС-19				639592
35	57	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	0,552	30 588	16885
36	58	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,56028	32 058	17961
37	59	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03268	331 267	10826
38	60	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01012	346 402	3506
39	61	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0036	1 100 928	3963
40	62	222-509-1005 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0036	1 181 196	4252
41	63	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	18	104	1872
42	64	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,07164	78 969	5657
43	65	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,0528	444 251	23456
44	66	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01884	413 641	7793

1	2	3	4	5	6	7	8
45	67	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	0,4309	354 173	152613
46	68	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,24273	457 354	111014
47	69	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,12375	458 535	56744
48	70	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П**	т	0,06442	481 979	31049
49	71	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	26,13208	267	6977
50	72	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	26,13208	205	5357
51	73	1208-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов	м^2	16	5 296	84736
52	74	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м^2	18,4	3 844	70730
53	75	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	3	8 067	24201
		Раздел 8.	**Вход в подвал № 2 АС-20**				639592
54	76	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	0,552	30 588	16885
55	77	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,56028	32 058	17961
56	78	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03268	331 267	10826
57	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01012	346 402	3506
58	80	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0036	1 100 928	3963
59	81	222-509-1005 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0036	1 181 196	4252
60	82	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	18	104	1872
61	83	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,07164	78 969	5657
62	84	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,0528	444 251	23456
63	85	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,01884	413 641	7793
64	86	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	0,4309	354 173	152613
65	87	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,24273	457 354	111014
66	88	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,12375	458 535	56744

1	2	3	4	5	6	7	8
67	89	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,06442	481 979	31049
68	90	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	26,13208	267	6977
69	91	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	26,13208	205	5357
70	92	1208-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов	м^2	16	5 296	84736
71	93	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	18,4	3 844	70730
72	94	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	3	8 067	24201
		Раздел 9.	**Ступени входа в подвал АС-21**				**1545512**
73	95	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	1,595	9 372	14948
74	96	211-201-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	м^3	1,83425	7 682	14091
75	97	6103-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонных ступеней	м^3	7,06	66 008	466016
76	98	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	7,1659	32 058	229724
77	99	6103-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование ступеней железобетонных	т	0,28372	67 151	19052
78	100	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28372	331 267	93987
79	101	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,45568	1 478 268	673617
		Подраздел 9.1.	**Решетка РМ1**				**34077**
80	102	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0300178	1 123 774	33733
81	103	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	1,68	205	344
		Раздел 10.	**Приямок ПРм1**				**340776**
		Подраздел 10.1.	**Решетка РМ1**				**340776**
82	111	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0,300178	1 123 774	337332
83	112	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м^2	16,8	205	3444
		Раздел 11.	**Узел 1 АС-23**				**372142**
84	113	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	0,21344	1 289 020	275128

1	2	3	4	5	6	7	8
85	114	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00544	323 980	1762
86	115	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0284	504 999	14342
87	116	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1518	457 354	69426
88	117	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02528	413 578	10455
89	118	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00252	408 199	1029
		Раздел 12.	**Узел 2 АС-24**				370078
90	119	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,21216	1 289 020	273478
91	120	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00416	323 980	1348
92	121	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0284	504 999	14342
93	122	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1518	457 354	69426
94	123	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02528	413 578	10455
95	124	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00252	408 199	1029
		Раздел 13.	**Гидроизоляция подвала АС-25**				35961416
96	126	1203-0101-2502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	931,57	3 547	3304279
97	127	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	2 397,42	4 620	11076080
98	128	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	2 397,42	2 122	5087325
99	129	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	2 397,42	352	843892
100	130	1207-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения	м^2	2 397,42	3 094	7417617
101	131	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м^2	2 397,42	1 533	3675245
102	132	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	48,907368	33 584	1642505
103	133	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	2 397,42	188	450715
104	134	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	73,361052	33 584	2463758

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 14.	Усиление кирпичных перегородок АС-26				1330481
105	135	1146-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление металлическим каркасом	т	1,08	1 214 846	1312034
106	136	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0336	428 825	14409
107	137	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00594	346 402	2058
108	138	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	60	33	1980
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-02 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
		Раздел 15.	Дополнительное силовое оборудование. ВРУ				45820
109	1	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 442	32210
110	2	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 829	8487
111	3	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 253	4506
112	4	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617	617
		Раздел 16.	Комплектные устройства для распределения электроэнергии				393979
113	14	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	50	6 442	322100
114	16	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	40	823	32920
115	17	247-204-0346 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	1	4 911	4911
116	18	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	2 643	10572
117	19	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ·А	шт.	1	7 801	7801
118	20	247-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15 675	15675
		Раздел 17.	Светотехническое оборудование				12035787
119	21	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	248	2 310	572880
120	0	243-902-1400 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	5,0592		
121	22	247-102-2004 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН NERO, мощность 25 Вт, степень защиты IP65	шт.	9	72 488	652392
122	23	247-102-2005 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН NERO, мощность 25 Вт, степень защиты IP65, аварийный 1,5 часа	шт.	2	145 557	291114
123	24	247-102-2149 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC S2 408C T NW,CW IP65, мощность 30 Вт	шт.	211	41 249	8703539

1	2	3	4	5	6	7	8
124	25	247-102-2150 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC S2 408C T NW,CW IP65 с БАП, мощность 30 Вт	шт.	26	67 357	1751282
125	26	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	5	3 156	15780
126	27	247-102-0182 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	5	9 760	48800
		Раздел 18.	**Оборудование и материалы**				**138491**
127	31	247-103-3604 *СпрСЦ 11.2023*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	2	2 377	4754
128	32	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	80	1 180	94400
129	33	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	19	677	12863
130	34	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	61	434	26474
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-03 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
		Раздел 19.	**ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**				**9402562**
131	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	17 007	17007
132	2	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701	внешнее устройство	6	1 177	7062
133	3	Прайс-лист	С2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой	шт	2	43 263,39	86527
134	4	247-211-2203 *СпрСЦ 11.2023*	Блок защиты БЗК исполнение 01 для распределения тока источника питания по 8 каналам с индивидуальной защитой, номинальный ток каждого канала - 0,6 А	шт.	1	10 553	10553
135	5	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	4	25 656	102624
136	6	248-306-0822 *СпрСЦ 11.2023*	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	2	57 892	115784
137	7	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	18 030	18030
138	8	248-306-0376 *СпрСЦ 11.2023*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15 941	31882
139	9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	1	6 442	6442
140	10	247-204-0604 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	1	945	945
141	11	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	17 248	34496
142	12	248-307-0202 *СпрСЦ 11.2023*	Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-12 исполнение 10, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485	шт.	2	183 755	367510
143	13	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Извещатель ПС автоматический тепловой,дымовой,световой во взрывозащищенном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	7	13 787	96509
144	14	248-302-0512 *СпрСЦ 11.2023*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ исполнение 01	шт.	8	9 228	73824

1	2	3	4	5	6	7	8
145	15	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	153	10 715	1639395
146	16	248-302-0210 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04	шт.	170	13 976	2375920
147	17	248-306-0701 *РСНБ РК 2022*	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ	шт.	180	4 750	855000
148	18	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования	шт.	23	2 997	68931
149	19	248-304-0151 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход"	шт.	7	10 276	71932
150	20	248-304-0328 *СпрСЦ 11.2023*	Оповещатель звуковой модели С2000-ОПЗ, применяется с С2000-КДЛ красный	шт.	16	20 319	325104
151	21	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1 630	314	511820
152	22	243-305-0401 *СпрСЦ 11.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80	км	1,03	209 544	215830
153	23	243-305-0307 *СпрСЦ 11.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	0,2987	344 443	102885
154	24	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0306	554 723	16975
155	25	243-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,1648	413 695	68177
156	26	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,153	179 638	27485
157	27	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	1 660	1 146	1902360
158	28	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм х 10 мм	м	1 397,4	129	180265
159	29	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	290	245	71050
160	30	261-107-0782 *РСНБ РК 2022*	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,48	495	238
	Раздел 20.	ИСКЛЮЧЕНИЕ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					-3072916
161	5	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	-0,1	3 312	-331
162	8	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	-72,1	3 555	-256315
163	0	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	-3,7492		
164	11	1203-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки /окно/	$м^3$ кладки	-1,44	105 916	-152519
165	12	1203-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки /ступени/	$м^3$ кладки	-4,6	105 916	-487214
166	14	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы цементные. Разборка покрытия /отмостка/	$м^2$	-187,2	7 412	-1387526

1	2	3	4	5	6	7	8
			Электроосвещение				
167	15	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кабель. Демонтаж**	м	-1 350	400	-540000
168	16	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	-180	789	-142020
169	17	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	-150	242	-36300
170	18	1217-0101-0706 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**прим.Щит распределительный. Демонтаж**	шт.	-2	1 278	-2556
			Вывоз мусора				
171	19	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	т	33,35	-1 353	-45123
172	20	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	333,5	-69	-23012
Итого по главам 1-7							70 486 779
Оборудование							0
Итого с оборудованием							70 486 779
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -8%							5638942
Итого							76 125 721
Сметная прибыль 5%							3806286
Непредвиденные работы и затраты 2%							1522514
Итого							81454522
Итого с оборудованием							81454522
на 2024 год -100% К =1,075							87563611
Итого с договорным коэффициентом К=0,980000000069							85812339,41
НДС 12%							10297480,73
Итого с НДС 12%							**96109820,14**
Всего по Акту выполненных работ №4							**96109820,14**

Заказчик: **И.О. Главного врача** Коммунальное государственное предприятие" Аулиекольская районная больница" "Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 950640000692 Бегисбаев Т.С.

Подрядчик: Зам. директора ТОО "Многопрофильная строительная фирма"Мунайкурылыс"
БИН 040240006304 Тлиманатаев К.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркалык-проект" Тлеубай Б.Т.

Эксперт авторского надзора ТОО "ПГС Компания" Авхадов Х.А.