Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010740001669
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	150340013130
Договор (контракт)	Договор №50 от 20.03.2025г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
205	13.10.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209" км 151-157,5, км 158,355-179			усл	1	200 651 358,99	200 651 358,99	21 498 359,89
				Итого	1	x	200 651 358,99	21 498 359,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садвакасов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.10.2025

М.П.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2025 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

Подрядчик: ТОО «Қызылжар Жолдары KZ»

Договор №50 от 20.03.2025г

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ по отчетный месяц включительно
Всего по стройке :	**2 345 845 989,81**
В том числе за:	
за октябрь 2025г.	**200 651 358,99**
В т.ч. НДС 12 % с начала года	**251 340 641,77**
НДС 12% за октябрь 2025г.	**21 498 359,89**
Удержание аванса 30%	**60 195 407,70**
Резерв 5% с начала года	**117 292 299,48**
Резерв 5% за октябрь 2025г.	**10 032 567,95**
Всего к оплате	**130 423 383,34**

М.П.

ЗАКАЗЧИК: _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____

"СОГЛАСОВАНО":

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

_____ Шортыбаев Е.Е.

АКТ

за октябрь 2025 г.

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179

тенге

№	Наименование объекта	Всего		Октябрь	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179	3 404 800 000,00	2 345 845 989,81	200 651 358,99	200 651 358,99
	ИТОГО:	**3 404 800 000,00**	**2 345 845 989,81**	**200 651 358,99**	**200 651 358,99**

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ": **Садвакасов С. Т.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" БИН 010740001669**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **ТОО «Қызылжар Жолдары KZ» БИН 150340013130**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №50 от 20.03.2025г

Акт выполненных работ №8

октябрь 2025 (дата, месяц, год) на Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Устранение пучин (выборочно)						
1	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (отсыпка в притрассовый резерв)	м3	255,00	322	82110
2	1101-0107-1308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (по дну и откосам притрассового резерва)	$м^3$ грунта	255,00	86	21930
3	6101-0107-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	$м^3$	262,50	65	17063
4	6101-0107-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см	$м^3$	262,50	8	2100
5	КП	Естественный щебень (дресва)	тн	3451,341	3 688,16	12729098
6	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (верхний слой)	$м^3$	30,00	268	8040
7	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	30,00	19	570
8	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	30,00	6168	185040

Раздел 2. Ремонт дорожной одежды						
1	1220-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Основания толщиной до 25 см. Устройство методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента - 15 см	м2	58520	680	39793600
2	1220-0304-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-58520	136	-7958720
3	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	502,10	36	18076
4	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	м3	2 663,64	6168	16429332
5	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	579,34	38119,1	22083919
6	КП	Стабилизатор «Claycrete II» (эмульсия)	л	3 863,47	18 727,42	72352825
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**155 764 983,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**			
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**179 168 671,69**
		Итого с учетом скидки	**Тенге**			**179 152 999,10**
		НДС 12%	**Тенге**			**21 498 359,89**
		Итого с НДС	**Тенге**			**200 651 358,99**

Расчет составил_____

Сдал (Исполнитель)

Расчет проверил_____

Объем работ проверил_____

Принял (Заказчик)

ТОО «Қызылжар Жолдары KZ»
(наименование организации)

Директор Садвакасов С. Т._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шортыбаев Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технический надзор
ТОО "Актаустройэксперт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Минбазметов Р. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Форма №1

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО «Қызылжар Жолдары KZ»

Договор №50 от 20.03.2025г

Акт выполненных работ №8

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179

за октябрь 2025 г.

№ п.п.	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Количество
1	Устранение пучин (выборочно)	м3	255,0
2	Основания толщиной до 25 см. Устройство методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента - 15 см	м2	58 520,0

Работу сдал:

Директор ТОО «Қызылжар Жолдары KZ»

Кайвакасов С. Т.

Работу принял:

КГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО