Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза", Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, мкр. Астана, дом № 30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110940000807**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС", Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ул.А.Аскарова, дом №297** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990840000677**

Договор (контракт) Договор №64 от 27.05.2024г.; доп.соглашение к договору №64/1 от 31.07.2024г., доп.соглашение к договору №64/2 от 11.12.2024г., доп.соглашение №64/3 от 12.03.2025г., доп.соглашение №64/4 от 05.05.2025г., доп.соглашение №64/5 от 30.05.2025г., доп.соглашение №64/6 от 15.07.2025г., доп.соглашение №64/7 от 28.08.2025г.

Номер документа	Дата составления
32	25.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения,электроснабжения в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз.Корректировка 2-этап (газоснабжение)"			услуга	1	51 293 646,28	51 293 646,28	5 495 747,82
				Итого	1	x	51 293 646,28	5 495 747,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов К.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Жаманбаев Д.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
Подрядчик: **ТОО "Газ-Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка 2-этап (газоснабжение)»**

Договор подряда (контракт) №64 от 27.05.2024г., доп.соглашение к договору №64/1 от 31.07.2024г., доп.соглашение к договору №64/2 от 11.12.2024г., доп.соглашение №64/3 от 12.03.2025г., доп.соглашение №64/4 от 05.05.2025г., доп.соглашение №64/5 от 30.05.2025г., доп.соглашение №64/6 от 15.07.2025г., доп.соглашение №64/7 от 28.08.2025г.

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2025 года

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр.4						Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка 2-этап (газоснабжение)»	**1 025 872 925,53**	**243 872 925,53**	**238 377 177,71**	**51 293 646,28**	**45 797 898,46**		**5 495 747,82**			**5 495 747,82**	**51 293 646,28**
Удержание аванса в размере 30%	**175 800 000,00**										
Удержание 5%, гарантия качества	**12 193 646,27**	**12 193 646,27**									**2 564 682,31**
Итого к оплате:	**837 879 279,26**	**231 679 279,26**									**48 728 963,97**

Место печати (при наличии)
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" **Руководитель Жаманбаев Д.И.**

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис" **Директор Салимов К.Д.**

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
Подрядчик: **ТОО "Газ-Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка 2-этап (газоснабжение)»**

Договор подряда (контракт) №64 от 27.05.2024г., доп.соглашение к договору №64/1 от 31.07.2024г., доп.соглашение к договору №64/2 от 11.12.2024г., доп.соглашение №64/3 от 12.03.2025г., доп.соглашение №64/4 от 05.05.2025г., доп.соглашение №64/5 от 30.05.2025г., доп.соглашение №64/6 от 15.07.2025г., доп.соглашение №64/7 от 28.08.2025г.

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2025 года

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
			без НДС		из них			дополнительные затраты			
				Строительно-монтажные работы	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка 2-этап (газоснабжение)»	1 025 872 925,53	243 872 925,53	238 377 177,71	51 293 646,28	45 797 898,46		5 495 747,82			5 495 747,82	51 293 646,28
Удержание аванса в размере 30%	175 800 000,00										
Удержание 5%, гарантия качества	12 193 646,27	12 193 646,27									2 564 682,31
Итого к оплате:	837 879 279,26	231 679 279,26									48 728 963,97

Место печати (при наличии)
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" **Руководитель Жаманбаев Д.И.**

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис" **Директор Салимов К.Д.**

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ЮжКазЭксперт" - **Директор Пономарева М.В.**

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора надзора: ТОО "ТаразТауЖоба" **Директор Турустаев О.Ш.**

Приложение 1 к приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 26 сентября 2020 года № 350
Приложение № 1 к Правилам организации
деятельности по осуществлению функции заказчика
Тараз

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

(полное наименование, юридический адрес, идентификационный номер индивидуального предпринимателя или идентификационный номер юридического лица, контактные данные и представитель)

Подрядчик : ТОО "Газ-Сервис"

(полное наименование, юридический адрес, идентификационный номер индивидуального предпринимателя или идентификационный номер юридического лица, контактные данные и представитель)

Стройка : "Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и гранийных дорог в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка 2-этап. (газоснабжение)."

(наименование стройки)

Объект : "Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и гранийных дорог в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка 2-этап. (газоснабжение)."

(наименование объекта)

Договор подряда (контракт) №64 от 27.05.2024г., доп.соглашение к договору №64/1 от 31.07.2024г., доп.соглашение к договору №64/2 от 11.12.2024г., доп.соглашение №64/3 от 12.03.2025г., доп.соглашение №64/4 от 05.05.2025г., доп.соглашение №64/5 от 30.05.2025г., доп.соглашение №64/6 от 15.07.2025г., доп.соглашение №64/7 от 28.08.2025г.

Акт выполненных работ №5

за сентябрь месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета№2-1 Газопровод среднего и низкого давления (остаток работ)					
1	1	1109-0105-0304 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1.04*	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т конструкций	5,375672	555 634	2 976 155	
2	2	1125-0208-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1.04*	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) диаметр трубопровода до 100 мм	км трубопровода	2,9	2 249 969	6 524 910	
3	3	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1.03*	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений первичного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 114 мм, толщина металла до 14 мм	стык	52	4 396	228 592	
4	4	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1.03*	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений первичного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 89 мм, толщина металла до 8 мм	стык	125	3 164	395 500	
5	5	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1.03*	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений первичного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина металла до 8 мм	стык	106	2 542	269 452	
			Итого по локальной смете №2-1				**10 394 609**	
			Локальная смета №2-2 Газопровод среднего давления (дополнительные работы)					
		Раздел I.	Газоснабжение наружные сети среднего давления 0,3 МПа (надземный)					
6	1	1122-0103-0208 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1.04*	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием пневматическим, диаметр трубы 300 мм	км трубопровода	0,046	6 676 637	307 125	
7	2	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	46	18 747	862 362	
8	3	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1.04*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т фасонных частей	0,234	2 227 072	521 135	
9	4	241-112-0237 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	6	49 121	294 726	
10	5	1122-0302-0206 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1.04*	Установка задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 300 мм	задвижка или клапан	3	54 243	162 729	
11	6	242-104-0106 *РСНБ РК 2022*	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов. Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 250/300/	шт.	3	2 232 540	6 697 620	
			Сетчатое ограждение для задвижки -2шт					
12	7	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1.04*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,35	25 356	8 875	
13	8	1106-0101-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1.04*	Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,98	59 601	58 409	
14	9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02184	328 973	7 185	
14	10	1106-0301-0907 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1.04*	Установка закладных деталей, вес до 4 кг	т	0,00994	2 229 508	22 161	
15	11	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	4	389	1 556	
15	12	223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ВВ8	шт.	2	5 469	10 938	
16	13	1109-0103-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1.04*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т конструкций	0,57298	254 549	145 851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	14	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,29898	355 517	106 292	
16	15	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,21408	354 791	75 954	
18	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01636	328 973	5 382	
19	17	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	18	1 389	25 002	
17	18	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,02 К=2*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16,61642	535	8 890	
20	19	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,02 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	16,61642	402	6 680	
			Опора под газопровод Н=1,2м -2шт					
21	20	1101-0102-1002 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	0,5680766	11 829	6 720	
22	21	1101-0102-0902 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$ грунта	0,5680766	3 918	2 226	
23	22	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство фундаментов бетонных под колонны, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,16	49 659	7 945	
24	23	1109-0101-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Монтаж колонн цельного сечения зданий и сооружений высотой до 25 м, массой до 1 т	т конструкций	0,05184	81 748	4 238	
25	24	1109-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Электродуговая сварка при монтаже частей опорных каркасов (колонны, подкрановые балки)	т	0,05184	11 273	584	
26	25	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05184	1 218 457	63 165	
27	26	1109-0105-0304 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т конструкций	0,03622	553 634	20 053	
28	27	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,22	708	25 644	
			Опора под задвижку					
29	28	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство фундаментов бетонных под колонны, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,462	50 033	23 115	
30	29	1109-0105-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т конструкций	0,0876702	420 159	36 835	
31	30	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06837	1 218 457	83 306	
32	31	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0195312	1 164 165	22 738	
33	32	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005202	954 056	496	
34	33	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластины технические прессованные)	кг	1,362	951	1 295	
35	34	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,02*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,74	268	466	
36	35	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,02 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	1,74	402	699	
			Испытание и контроль					
37	36	1125-0208-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) диаметр трубопровода 300 мм	км трубопровода	0,003	4 093 963	12 282	
38	37	1125-0209-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Контроль качества сварных соединений трубопроводов, диаметр 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	83 555	83 555	
			Защита от коррозии					
39	38	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,02 К=2*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,06	535	1 637	
40	39	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,02 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	3,06	402	1 230	
			Итого по разделу 1				**9 727 101**	
		Раздел 2.	**Газоснабжение наружные сети среднего давления Р=0,3МПа (подземный)**					
			Земляные работы					
41	40	1101-0201-1132 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	873,6	423	369 533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	41	1101-0102-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	10	9 006	90 060	
43	42	1101-0203-0150 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	672	91	61 152	
44	43	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	$м^3$ уплотненного грунта	672	616	413 952	
45	44	1101-0701-1401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	$м^3$ уплотненного грунта	672	202	135 744	
46	45	1101-0102-0902 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$ грунта	134,4	3 918	526 579	
47	46	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство основания под трубопровод песчаного	$м^3$ основания	67,2	10 058	675 898	
			Подземный газопровод					
48	47	1122-0105-0415 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм	км	0,544	2 690 653	1 463 715	
49	48	241-202-0223 *ПрСЦ 07.2025*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	549,44	21 335	11 722 302	
50	49	1122-0301-0312 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 315 мм	шт.	3	17 361	52 083	
51	50	241-209-1451 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63х315 мм	шт.	1	46 143	46 143	
52	51	241-208-1415 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм	шт.	1	64 959	64 959	
53	52	241-213-0218 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	1	15 538	15 538	
			Установка крана ПЭ 100 SDR 11 D315 с телескоп-им штоком под ковер (1шт)					
54	53	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,035	45 840	1 604	
55	54	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4=ОПТ4	шт.	1	5 572	5 572	
56	55	245-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ковер подземный	шт.	1	175 766	175 766	
57	56	1122-0302-0206 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 300 мм	задвижка или клапан	1	54 243	54 243	
58	57	242-208-0111 *РСНБ РК 2022 прим.*	Кран шаровый диаметом 315мм	шт.	1	499 149	499 149	
59	58	242-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	47 685	47 685	
60	59	1122-0301-0312 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 315 мм	шт.	2	17 361	34 722	
61	60	241-211-0807 *РСНБ РК 2022*	Муфта Д315	шт.	2	5 301	10 602	
62	61	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,001	19 257	19	
63	62	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,125	29 386	3 673	
64	63	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство основания под трубопровод песчаного	$м^3$ основания	4	10 058	40 232	
			Выход из земли с прим. перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст д315/DN325 (1шт)					
65	64	1122-0103-0208 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием пневматическим, диаметр трубы 300 мм	км трубопровода	0,0005	6 676 637	3 338	
66	65	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,5	18 747	9 374	
67	66	1122-0103-0210 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием пневматическим, диаметр трубы 400 мм	км трубопровода	0,0005	8 522 135	4 261	
68	67	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	0,5	26 346	13 173	
69	68	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,02361	236 811	5 591	
70	69	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,02361	539 240	12 731	
71	70	1122-0105-0415 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм	км	0,0013	2 690 653	3 498	
72	71	241-202-0223 *ПрСЦ 07.2025*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	1,313	21 335	28 013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	72	1122-0301-0312 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 315 мм	шт.	4	17 361	69 444	
74	73	241-210-0642 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х250 мм	шт.	1	25 118	25 118	
75	74	241-211-0807 *РСНБ РК 2022*	Муфта ДЗ15	шт.	2	5 301	10 602	
76	75	241-208-1415 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм	шт.	1	64 959	64 959	
77	76	217-504-0109 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 18 мм до 25 мм	т	0,002	3 323 913	6 648	
78	77	1122-0901-0308 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04 Нзм. и доп. вып. 44К=0,7825*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	футляр	1	19 607	19 607	
79	78	261-301-0308 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=412/280мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	307 162	307	
80	79	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	4,1061921	849	3 486	
81	80	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,05	27 660	1 383	
82	81	1109-0101-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью при безвыверочном монтаже массой до 0,1 т	т конструкций	0,00314	263 653	828	
83	82	214-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,00314	541 482	1 700	
			Переход газопровода ПЭ100 SDR11 D315х28,6 в футляре из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR11 D400 под проезжей частью автомобильных дорог I-III кат. -1шт/26п.м. Методом ГНБ					
84	83	1122-0203-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Прокладка трубопровода из полимерных труб методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м с поэтапным расширением бурового канала, в грунтах 1-3 групп, диаметр трубы 400 мм	м	26	66 562	1 730 612	
85	84	241-202-0225 *ПрСЦ 07.2025*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	м	26,52	34 368	911 439	
86	85	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство трубки контрольной	шт.	1	22 733	22 733	
87	86	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	758	758	
88	87	1122-0301-0314 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 400 мм	шт.	1	28 011	28 011	
89	88	241-210-0339 *РСНБ РК 2022 прим.*	Патрубок-накладка диам.400	шт.	1	8 531	8 531	
90	89	1122-0301-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 50 мм	шт.	2	4 394	8 788	
91	90	275-401-0604004 *ПрСЦ 07.2025*	Муфта ПВХ PN10 размером 32 мм	шт.	1	1 720	1 720	
92	91	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	130	130	
93	92	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705	3 000	
94	93	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	670	670	
95	94	1122-0901-0308 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04 Нзм. и доп. вып. 44 К=0,5114*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	футляр	1	32 786	32 786	
96	95	234-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 42 мм/=Вилатерм-45/	м	4,38	859	3 762	
97	96	261-105-0607 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Герметик марки 51-Г-10	кг	5,1450885	849	4 368	
98	97	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство основания под трубопровод песчаного	$м^3$ основания	0,02	10 058	201	
			Переход газопровода ПЭ100 SDR11 D315х28,6 в футляре из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR11 D400 под проезжей частью автомобильных дорог I-III кат. -1шт/12п.м. Открытым способом					
99	98	1122-0105-0418 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм	км	0,012	3 219 857	38 638	
100	99	241-202-0225 *ПрСЦ 07.2025*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	м	12,12	34 368	416 540	
101	100	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство трубки контрольной	шт.	1	22 733	22 733	
102	101	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	758	758	
103	102	1122-0301-0314 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 400 мм	шт.	1	28 011	28 011	
104	103	241-210-0339 *РСНБ РК 2022 прим.*	Патрубок-накладка диам.400	шт.	1	8 531	8 531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	104	1122-0301-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 50 мм	шт.	2	4 394	8 788	
106	105	275-401-0604004 *ПрСП 07.2025*	Муфта ПВХ PN10 размером 32 мм	шт.	1	1 720	1 720	
107	106	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	130	130	
108	107	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705	3 000	
109	108	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	670	670	
110	109	1122-0901-0308 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 44 К=0,5114*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	футляр	1	32 786	32 786	
111	110	234-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор µ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 42 мм/=Вилитерм-45/	м	4,38	859	3 762	
112	111	261-105-0607 *РСНБ РК 2022 прим.*	Герметик марки 51-Г-10	кг	5,1450885	849	4 368	
113	112	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство основания под трубопровод песчаного	$м^3$ основания	0,02	10 058	201	
			Прокладка газопровода по кабелем ду89мм L=5,0м -2шт. /ГСН-26/					
114	113	1122-0103-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием пневматическим, диаметр трубы 75 мм	км трубопровода	0,01	2 980 157	29 802	
115	114	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	10	2 209	22 090	
116	115	214-209-0108 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0004	629		
117	116	1310-0904-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному канал/у трубопровода	м кабеля	10	1 082	10 820	
118	117	261-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,39564	376 858	149 100	
119	118	1122-0901-0308 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 44 К=0,125*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	футляр	2	8 883	17 766	
			Прокладка сигнальной ленты					
120	119	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,03*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой	м кабеля	544	23	12 512	
121	120	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	544	18	9 792	
122	121	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,544	201 874	109 819	
123	122	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	544	177	96 288	
			Опознавательные столбики (ОС) (5.905-25.05 АС-1.00)-4шт					
124	123	1101-0102-1006 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, с откосами, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	0,7065	6 505	4 596	
125	124	1101-0102-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группы грунта 1	$м^3$ грунта	0,7065	3 566	2 519	
126	125	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство фундаментов бетонных под колонны, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,216	50 033	10 807	
127	126	1127-0801-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка столбика сигнального железобетонного	шт.	4	5 894	23 576	
128	127	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	7 002	28 008	
129	128	1127-0802-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Добавлять при установке дополнительного щитка к норме 1127-0802-0101	шт.	4	3 727	14 908	
130	129	214-101-0201 *РСНБ РК 2022 прим.*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 4 мм/=Табличка-указатель/	т	0,003692	317 114	1 171	
			Контрольная трубка для трубопровода -3шт. /ГСН-27/					
131	130	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство трубки контрольной	шт.	3	22 733	68 199	
132	131	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	758	2 274	
133	132	1106-0102-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство фундаментов общего назначения под оборудование бетонных, объем до 5 $м^3$	$м^3$	0,042	45 911	1 928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	133	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Конер	шт.	3	532	1 596	
135	134	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000129	954 056	123	
136	135	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024 Кпр и Км=1,04*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,1239	1 508 964	186 961	
			Испытание и контроль					
137	136	1125-0208-0106 *РСНБ РК 2024 Кпр и Км=1,04*	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от переносных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 300 мм	км трубопровода	0,544	4 093 963	2 227 116	
138	137	1339-0201-0523 *РСНБ РК 2024 Кпр и Км=1,03*	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений первичного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 377 мм, толщина металла до 40 мм	стык	50	18 527	926 350	
			Итого по разделу 2					
							24 081 252	
			Итого по локальной смете №2-2					
							33 808 353	
			Итого по акту:					
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%				**44 202 962**	
			Итого				2607975	
			Сметная прибыль 5%				46810937	
			Непредвиденные затраты 5%				2340547	
			Итого				2340547	
			В текущих ценах на IV квартал 2025 г., розн - 100 %, к - 1,0388				51492930	
			НДС 12%				53489921	
			Итого с НДС				6418791	
			Итого с коэффициентом К=0,8561967822836				59909712	
				0,8561967822836			51 293 646,28	

Смет (Подрядчик)

ТОО "Таз-Сервис"

Директор

Салимов К.Д.

Начальник

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель

Жаманбаев Д.И.

Директор

Турсунбаев Т.Ш.

Принял (технический надзор)

ТОО "ЮжКазЭксперт"

Эксперт-технадзор

Бердалетов С.К.