Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345, г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2025 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
				1142	от 05.08.2025						

№ П/П	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"	95 559 471	35 901 991	40 210 230	35 901 991					4 308 239	40 210 230
	ИТОГО по справке	**95 559 471**	**35 901 991**	**40 210 230**	**35 901 991**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 308 239**	**40 210 230**

Заказчик **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Назаров Р.Ж.**

Экспертный технического надзора: ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382

Инженер **Белау В.С.**
приказ №ТН/46 от 28.07.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**БИН / ИИН 151140001473, Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**	**151140001473**
Исполнитель	**БИН / ИИН 090540017345, Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**	**090540017345**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **№1142 от 05.08.2025**

Номер документа	Дата составления
3	**23.10.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					кол-во	цена за единицу	в том числе НДС	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"			работа	1	40 210 230	4 308 239	40 210 230
				Итого	1	x	4 308 239	40 210 230

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Назаров Р.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345, г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляные работы**

Договор подряда (контракт) **№1142 от 05.08.2025г.**

Акт выполненных работ
за октябрь 2025

Составлен (а) в текущих ценах на 13.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: улица Кумсуат										
1	12	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	52,3	129,0 0,0	129,0 34,0	6 746,7 0,0	6 746,7 1 778,2			6 746,7	
2	13	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	52,3	204,0 0,0	204,0 54,0	10 669,2 0,0	10 669,2 2 824,2			10 669,2	
3	14	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	296,38	129,0 0,0	129,0 34,0	38 233,02 0,0	38 233,02 10 076,92			38 233,02	
4	15	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	296,38	102,0 0,0	102,0 27,0	30 230,76 0,0	30 230,76 8 002,26			30 230,76	
5	16	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	296,38	492,0 0,0	492,0 110,0	145 818,96 0,0	145 818,96 32 601,8			145 818,96	
6	17	412-102-0105 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2 474,773	118,0		292 023,19				292 023,19	
7	18	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 256,946	198,0 138,0	60,0 13,0	248 875,31 173 458,55	75 416,76 16 340,3			248 875,31	
8	19	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	167,5	418,0 359,0	59,0 13,0	70 015,0 60 132,5	9 882,5 2 177,5			70 015,0	
9	20	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	52,3	259,0 0,0	259,0 69,0	13 545,7 0,0	13 545,7 3 608,7			13 545,7	
10	21	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	52,3	130,0 0,0	130,0 37,0	6 799,0 0,0	6 799,0 1 935,1			6 799,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	22	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	52,3	238,0	181,0	12 447,4	9 466,3	261,5		12 447,4	
						52,0	43,0	2 719,6	2 248,9				
			Итого по разделу 2: улица Кумсуат					875 404	346 809	262	0	875 404	
								236 311	81 594	0	0		
			Раздел 4: улица №2										
12	34	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	5,07	148,0	148,0	750,36	750,36			750,36	
						0,0	39,0	0,0	197,73				
13	35	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м³	5,07	235,0	235,0	1 191,45	1 191,45			1 191,45	
						0,0	62,0	0,0	314,34				
14	36	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	433,51	148,0	148,0	64 159,48	64 159,48			64 159,48	
						0,0	39,0	0,0	16 906,89				
15	37	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м³	433,51	117,0	117,0	50 720,67	50 720,67			50 720,67	
						0,0	31,0	0,0	13 438,81				
16	38	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	433,51	566,0	566,0	245 366,66	245 366,66			245 366,66	
						0,0	127,0	0,0	55 055,77				
17	39	412-102-0105 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3 619,81	118,0		427 137,44				427 137,44	
18	40	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м²	1 713,05	227,0	68,0	388 862,35	116 487,4			388 862,35	
						159,0	14,0	272 374,95	23 982,7				
19	41	6101-0109-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	м²	115,44	482,0	69,0	55 642,08	7 965,36			55 642,08	
						413,0	15,0	47 676,72	1 731,6				
20	42	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	5,07	299,0	299,0	1 515,93	1 515,93			1 515,93	
						0,0	80,0	0,0	405,6				
21	43	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	5,07	149,0	149,0	755,43	755,43			755,43	
						0,0	42,0	0,0	212,94				
22	44	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	5,07	274,0	209,0	1 389,18	1 059,63	25,35		1 389,18	
						60,0	49,0	304,2	248,43				
			Итого по разделу 4: улица №2					1 237 491	489 972	25	0	1 237 491	
								320 356	112 495	0	0		
			ИТОГО по акту					2 112 895	836 781	287	0	2 112 895	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								556 667	194 089	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)									173 257	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**2 286 152**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									114 308	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									68 585	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 469 045**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2025 года, к = 1,079									**2 664 099**	
			НДС (12%)									319 692	
			Итого с НДС									**2 983 791**	
			Итого с учетом скидки Подрядчика (2%)									**2 924 115**	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Анро Транс Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Назаров Р.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Инженер технического надзора **Белау В.С.**

Отдел строительства и ремонта дорог

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК ИНЖИНИРИНГ"
Представитель авторского надзора **Жанденеев К. Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189
Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345, г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**

Договор подряда (контракт) **№1142 от 05.08.2025г.**

Акт выполненных работ
за октябрь 2025

Составлен (а) в текущих ценах на 13.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: улица Кумсуат										
1	22	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	158,61	12 364,0 766,0	2 851,0 607,0	1 961 054,04 121 495,26	452 197,11 96 276,27	1 387 361,67		1 961 054,04	
			Итого по разделу 2: улица Кумсуат					1 961 054 121 495	452 197 96 276	1 387 362 0	0 0	1 961 054	
			Раздел 4: улица №2										
2	64	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	235,94	12 906,0 881,0	3 278,0 697,0	3 045 041,64 207 863,14	773 411,32 164 450,18	2 063 767,18		3 045 041,64	
			Итого по разделу 4: улица №2					3 045 042 207 863	773 411 164 450	2 063 767 0	0 0	3 045 042	
			ИТОГО по акту					5 006 096 329 358	1 225 608 260 726	3 451 129 0	0 0	5 006 096	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)									410 500	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**5 416 596**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									270 830	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									162 498	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 849 924**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2025 года, к = 1,079									**6 312 068**	
			НДС (12%)									757 448	
			Итого с НДС									**7 069 516**	
			Итого с учетом скидки Подрядчика (2%)									**6 928 125**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Анро Транс Снаб"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Назаров Р.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора:

ТОО "БЕЛО САПА"

Инженер технического надзора **Бекенов Б.Б.**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК ИНЖИНИРИНГ"

Представитель авторского надзора **Жанденеев К. Ж.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Отдел строительства и ремонта дорог

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345, г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"**

(наименование, адрес)

Объект : **Устройство тротуаров**

Договор подряда (контракт) **№1142 от 05.08.2025г.**

Акт выполненных работ
за октябрь 2025

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: улица Кумсуат										
1	15	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	10,09	16 384,0 4 227,0	3 405,0 1 074,0	165 314,66 42 650,23	34 356,45 10 836,76	88 307,48		165 314,66	
2	16	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	287,72	6 038,0 4 116,0	101,0 32,0	1 737 253,36 1 184 255,52	29 059,72 9 207,04	523 938,12		1 737 253,36	
3	17	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	287,72	2 473,0		711 531,56		711 531,56		711 531,56	Казахстан
4	18	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	5,84	16 384,0 4 227,0	3 405,0 1 074,0	95 682,74 24 685,54	19 885,43 6 272,34	51 111,77		95 682,74	
5	19	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** . ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.***	м	254,85	5 808,0 4 116,0	101,0 32,0	1 480 168,8 1 048 962,6	25 739,85 8 155,2	405 466,35		1 480 168,8	
6	20	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	254,85	1 288,0		328 246,8		328 246,8		328 246,8	Казахстан
7	21	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из песка**	$м^3$	66,134	20 501,0 10 175,0	1 581,0 437,0	1 355 813,2 672 913,57	104 557,46 28 900,35	578 341,71		1 355 813,2	
8	22	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	45,873	29 254,0 14 379,0	1 854,0 509,0	1 341 968,86 659 607,98	85 048,66 23 349,31	597 312,22		1 341 968,86	
			Итого по разделу 2: улица Кумсуат					7 215 980 3 633 075	298 648 86 721	3 284 256 0	0 0	7 215 980	
			Раздел 4: улица №2										
9	43	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	2,91	17 529,0 4 861,0	3 916,0 1 234,0	51 009,43 14 145,47	11 395,52 3 590,98	25 468,24		51 009,43	
10	44	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	82,97	6 670,0 4 733,0	116,0 37,0	553 409,9 392 697,01	9 624,52 3 069,89	151 088,37		553 409,9	
11	45	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	82,97	2 473,0		205 184,81		205 184,81		205 184,81	Казахстан
12	46	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	1,79	17 529,0 4 861,0	3 916,0 1 234,0	31 376,89 8 701,21	7 009,75 2 208,93	15 666,12		31 376,89	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	47	6201-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*	м	77,78	6 440,0	116,0	500 903,2	9 022,48	123 747,98		500 903,2	
						4 733,0	37,0	368 132,74	2 877,86				
14	48	255-101-0106 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	77,78	1 288,0		100 180,64		100 180,64		100 180,64	Казахстан
15	49	6113-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство основания из песка**	$м^3$	20,183	22 265,0	1 819,0	449 374,55	36 712,95	176 500,39		449 374,55	
						11 701,0	502,0	236 161,21	10 131,93				
16	50	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	14	31 688,0	2 131,0	443 631,92	29 834,13	182 293,91		443 631,92	
						16 536,0	586,0	231 504,06	8 204,06				
			Итого по разделу 4: улица №2					2 335 071	103 599	980 130	0	2 335 071	
								1 251 342	30 084	0	0		
			Раздел 5: улица №3										
17	57	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	3,61	16 384,0	3 405,0	59 146,44	12 292,54	31 594,33		59 146,44	
						4 227,0	1 074,0	15 259,57	3 877,34				
18	58	6201-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	103,28	6 038,0	101,0	623 604,64	10 431,28	188 072,88		623 604,64	
						4 116,0	32,0	425 100,48	3 304,96				
19	59	255-101-0103 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	103,28	2 473,0		255 411,44		255 411,44		255 411,44	Казахстан
20	60	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	2,08	16 384,0	3 405,0	34 078,54	7 081,95	18 204,52		34 078,54	
						4 227,0	1 074,0	8 792,07	2 233,74				
21	61	6201-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*	м	91,28	5 808,0	101,0	530 154,24	9 219,28	145 226,48		530 154,24	
						4 116,0	32,0	375 708,48	2 920,96				
22	62	255-101-0106 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	91,28	1 288,0		117 568,64		117 568,64		117 568,64	Казахстан
23	63	6113-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство основания из песка**	$м^3$	23,25	20 501,0	1 581,0	476 648,0	36 758,0	203 321,0		476 648,0	
						10 175,0	437,0	236 569,0	10 160,0				
24	64	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	16,43	29 254,0	1 854,0	480 642,87	30 460,87	213 935,38		480 642,87	
						14 379,0	509,0	236 246,62	8 362,52				
			Итого по разделу 5: улица №3					2 577 255	106 244	1 173 335	0	2 577 255	
								1 297 676	30 860	0	0		
			Раздел 6: улица №4										
25	71	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	3,7	16 384,0	3 405,0	60 621,0	12 599,0	32 382,0		60 621,0	
						4 227,0	1 074,0	15 640,0	3 974,0				
26	72	6201-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	107	6 038,0	101,0	646 066,0	10 807,0	194 847,0		646 066,0	
						4 116,0	32,0	440 412,0	3 424,0				
27	73	255-101-0103 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	107	2 473,0		264 611,0		264 611,0		264 611,0	Казахстан
28	74	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	2,3	16 384,0	3 405,0	37 683,0	7 831,0	20 130,0		37 683,0	
						4 227,0	1 074,0	9 722,0	2 470,0				
29	75	6201-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*	м	101	5 808,0	101,0	586 608,0	10 201,0	160 691,0		586 608,0	
						4 116,0	32,0	415 716,0	3 232,0				
30	76	255-101-0106 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		101	1 288,0		130 088,0		130 088,0		130 088,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
31	77	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из песка**	$м^3$	23,55	**20 501,0** **10 175,0**	**1 581,0** **437,0**	**482 799,0** **239 621,0**	**37 232,0** **10 291,0**	**205 945,0**		**482 799,0**	
32	78	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	18,84	**29 254,0** 14 379,0	**1 854,0** 509,0	**551 145,0** 270 900,0	**34 930,0** 9 590,0	**245 316,0**		**551 145,0**	
			Итого по разделу 6: улица №4					**2 759 621**	**113 600**	**1 254 010**	**0**	**2 759 621**	
								1 392 011	**32 981**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**14 887 927**	**622 091**	**6 691 731**	**0**	**14 887 927**	
								7 574 104	**180 645**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)									1 220 810	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**16 108 737**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									805 437	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									483 262	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17 397 436**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2025 года, к = 1,079									**18 771 833**	
			НДС (12%)									2 252 620	
			Итого с НДС									**21 024 453**	
			Итого с учетом скидки Подрядчика (2%)									**20 603 964**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Анра Транс Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Назаров Р.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Инженер технического надзора _____ **Белау Н.С.**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК ИНЖИНИРИНГ"
Представитель авторского надзора _____ **Жанденеев К. Ж.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Отдел строительства и ремонта дорог _____

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345, г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"**

(наименование, адрес)

Объект : **Малые искусственные сооружения**

Договор подряда (контракт) **№1142 от 05.08.2025г.**

Акт выполненных работ
за октябрь 2025

Составлен (а) в текущих ценах на 13.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: улица Кумсуат										
1	32	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м³, группа грунта 2**	$м^3$	83,2	452,0 0,0	452,0 126,0	37 606,37 0,0	37 606,5 10 483,25			37 606,37	
2	33	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** . ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	9,2	10 903,0 10 903,0	0,0 0,0	100 307,54 100 307,54	0,0 0,0			100 307,54	
3	34	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	42	738,0 462,0	276,0 92,0	30 995,95 19 404,05	11 592,15 3 864,05			30 995,95	
4	35	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	6,189	16 384,0 4 227,0	3 405,0 1 074,0	101 400,52 26 160,95	21 073,47 6 646,93	54 166,1		101 400,52	
5	36	6201-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	$м^3$	11,9	45 132,0 19 781,0	18 609,0 5 920,0	537 070,91 235 393,91	221 447,3 70 448,1	80 229,71		537 070,91	
6	37	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	11,9	164 937,11		1 962 751,72		1 962 751,72		1 962 751,72	Казахстан
7	40	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	38,5	4 740,0 4 740,0	0,0 0,0	182 490,0 182 490,0	0,0 0,0			182 490,0	
			Итого по разделу 2: улица Кумсуат					2 952 623	291 719	2 097 148	0	2 952 623	
								563 756	91 442	0	0		
			ИТОГО по акту					2 952 623	291 719	2 097 148	0	2 952 623	
								563 756	91 442	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)									242 115	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**3 194 738**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									159 737	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									95 842	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 450 317**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2025 года, к = 1,079									**3 722 892**	
			НДС (12%)									446 747	
			Итого с НДС									**4 169 639**	
			Итого с учетом скидки Подрядчика (2%)									**4 086 246**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Авто Транс Снаб"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Назаров Р.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Инженер технического надзора **Белгу В.С.**

Отдел строительства и ремонта дорог

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "СК ИНЖИНИРИНГ"
Представитель авторского надзора **Жанденеев К. Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345, г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**

Договор подряда (контракт) **№1142 от 05.08.2025г.**

Акт выполненных работ
за октябрь 2025

Составлен (а) в текущих ценах на 13.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	52,65	460,0 0,0	460,0 103,0	24 219,08 0,0	24 219,08 5 423,01			24 219,08	
2	2	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	17,185	83,0 0,0	83,0 22,0	1 426,32 0,0	1 426,32 378,08			1 426,32	
3	7	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	5,625	460,0 0,0	460,0 103,0	2 587,5 0,0	2 587,5 579,29			2 587,5	
4	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	1,775	83,0 0,0	83,0 22,0	147,41 0,0	147,41 39,05			147,41	
5	10	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,737	83,0 0,0	83,0 22,0	476,11 0,0	476,1 126,23			476,11	
6	11	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	6,93	460,0 0,0	460,0 103,0	3 188,0 0,0	3 188,0 714,0			3 188,0	
7	12	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	4,259	83,0 0,0	83,0 22,0	353,3 0,0	353,3 93,57			353,3	
8	13	6401-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	419	2 604,0 1 534,0	996,0 287,0	1 091 076,0 642 746,0	417 324,0 120 253,0	31 006,0		1 091 076,0	
9	14	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	318	745,0 715,0	27,0 1,0	236 910,0 227 370,0	8 586,0 318,0	954,0		236 910,0	
10	15	6401-0201-3102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 225 мм	м	252	1 154,0 988,0	163,0 42,0	290 808,0 248 976,0	41 076,0 10 584,0	756,0		290 808,0	
11	17	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	9	10 449,0 10 449,0	0,0 0,0	94 041,14 94 041,14	0,0 0,0			94 041,14	
12	24	247-306-1013 *СпрСЦ 03.2025*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,8-Б, высотой 1800 мм, размер фланца 300х300 мм, (КМД4330000)	шт.	20	32 681,0		653 620,0		653 620,0		653 620,0	
13	29	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1888	337 085,0		63 641,63		63 641,63		63 641,63	
14	30	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0252	367 691,0		9 265,71		9 265,71		9 265,71	
15	31	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм		40	994,0		39 760,0		39 760,0		39 760,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
16	32	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,5	28 356,0		212 670,2		212 670,2		212 670,2	Казахстан
17	43	243-125-1903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	104	695,0		72 280,0		72 280,0		72 280,0	Казахстан
18	44	243-125-1906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х25 (ок)-0,66	м	315	1 576,0		496 440,0		496 440,0		496 440,0	Казахстан
19	46	274-102-0101004 *СпрСЦ 03.2025*	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 63 мм с протяжкой, SN13, 500Н	м	318	641,0		203 838,0		203 838,0		203 838,0	
20	47	274-102-0101002 *СпрСЦ 03.2025*	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 160 мм с протяжкой, SN6, 500Н	м	252	2 351,0		592 452,0		592 452,0		592 452,0	
21	49	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	117	53,0		6 201,0		6 201,0		6 201,0	
			ИТОГО по акту					4 095 401	499 384	2 382 885	0	4 095 401	
								1 213 133	138 508	0	0		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)		335 823
	Итого с затратами на организацию и управление СМР		**4 431 224**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)		221 561
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)		132 937
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**4 785 722**
	Итого в текущих ценах IV квартал 2025 года, к = 1,079		**5 163 794**
	НДС (12%)		619 655
	Итого с НДС		**5 783 449**
	Итого с учетом скидки Подрядчика (2%)		**5 667 780**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Анро Транс Снаб"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Назаров Р.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Отдел строительства и ремонта дорог

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Инженер технического надзора **Белау В.С.**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК ИНЖИНИРИНГ"
Представитель авторского надзора **Жанденеев К. Ж.**