Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматытеплокоммунэнерго",A05F2F0, город Алматы, Алмалинский район, ул. Масанчи, д. 48А, тел.: +7 727 2930601, 2924318**	**931240001318**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "KCC Distribution",050036, Республика Казахстан, Ауэзовский, Алматы, микр-н Мамыр-4, дом № 181**	**091040018704**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 9312400010318/250351/00 от 25.04.25г

Номер документа	Дата составления
2	**26.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция котельной «ГКБ-4» по проекту «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ»			Работа	1	16 339 385,02	16 339 385,02	1 750 648,40
				Итого	1	x	16 339 385,02	1 750 648,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Подрядчик: ТОО "KCC Distribution"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТЭК". Котельная "ГКБ-4" г.Алматы, ул.Папанина д.220"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 26 май 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
931240001318	091040018704			№931240001318/250351/00	25.04.2025 г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТЭК". Котельная "ГКБ-4" г.Алматы, ул.Папанина д.220"	**16 339 385,02**	**16 339 385,02**	**14 588 736,63**				**1 750 648,39**	**16 339 385,02**

Подрядчик:
ТОО "KCC Distribution"

Директор _____ **Цумилин Р. В.**

Технический надзор:
ТОО "NurAdi company"

Директор _____ **Омарова А.**

Заказчик:
ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер АТК _____ **Кирешбаев Е.А.**

Форма 2в

Заказчик: **ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**
Технадзор: **ТОО "NurAdi company"**
Авторский надзор: **ТОО "AQUAКИП Engineering"**
Подрядчик: **ТОО "KCC Distribution"**
Договор: **№931240001318/250351/00 от 25.04.2025 г.**

Наименование объекта - **"Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТЭК". Котельная "ГКБ-4" г.Алматы, ул.Папанина д.220"**

Акт выполненных работ №1
за 26 Май 2025 года на 01-01-01 Подготовка территории строительства

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12424092**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 655 251
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 289 880*
		машины и механизмы	тенге			1 587 336
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*486 134*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21 643
		перевозки	тенге			4 159 860
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 414		
1	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	**6,7**	**11 624**	**77 881**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы/архитектурно-строительные решения 23.1522.03-АР листы 3,5/**				**2839448**
2	**1146-0401-0702** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Покрытия кровель из листовой стали. Разборка**	**м^2**	**481,5**	**389**	**187 304**
3	**1146-0401-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**	**м^2**	**341,4**	**652**	**222 593**
4	**1146-0401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м^2**	**20,16**	**4 965**	**100 094**
5	**1146-0401-1102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**м^2**	**28,511**	**7 893**	**225 037**
6	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**451** (10925)	**1 027**	**463 177**
7	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**10,5**	**3 798**	**39 879**

1	2	3	4	5	6	7
8	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	15	514	7 710
9	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены кирпичные. Разборка	м^3	5,7018	51 637	294 424
10	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2перегородок	22,6	8 115	183 399
11	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Фундаменты железобетонные. Разборка	м^3	8,2	136 077	1 115 831
	Раздел 2.	**Демонтаж технологического оборудования**				**3050171**
12	6116-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Установка/Демонтаж/Котел водогрейный тепловой мощностью 1,16МВт/ котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	шт.	3	273 732	821 196
13	6116-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Установка/Демонтаж/Котел водогрейный тепловой мощностью 0,63МВт/ котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	шт.	1	195 709	195 709
14	6117-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Установка/Демонтаж/Горелки газовые Riello/ газогорелочных устройств с горелками, производительность до 50 м^3/ч	шт.	4	33 244	132 976
15	1308-0304-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26, к=0,3*	Демонтаж Шкафа управления управления котлом/Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	4	8 183	32 732
16	1215-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	12	1 552	18 624
17	6116-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Установка/Демонтаж сетевого насоса/ насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т	шт.	2	41 222	82 444
18	6116-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Установка/Демонтаж насоса повысительно-циркуляционного/ насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т	шт.	2	41 222	82 444
19	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Установка/Демонтаж насоса подпиточного/ насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	32 522	65 044
20	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Установка/Демонтаж насоса исходной воды/ насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	32 522	32 522
21	6115-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Установка/Демонтаж баков/ бака металлического для воды, масса до 0,5 т	бак	1	31 699	31 699
22	1215-0102-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Грязевики. Демонтаж	шт.	1	8 415	8 415
23	1337-0102-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 , к=0,3*	Оборудование массой 1,5 т./Демонтаж автоматической водоподготовительной установки массой 1,0/ Монтаж в помещении	шт.	3	136 234	408 702
24	1215-0101-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Клапан фланцевый обратный диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	21	5 146	108 066
25	1215-0101-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Клапан фланцевый обратный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	34	2 505	85 170
26	1215-0101-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Клапан фланцевый обратный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	27	2 505	67 635
27	1215-0101-0314 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Задвижка диаметром до 200 мм. Снятие	шт. арматуры	2	8 239	16 478

1	2	3	4	5	6	7
28	6114-0102-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Прокладка/Демонтаж / трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	40	980	39 200
29	6114-0102-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Прокладка/Демонтаж / трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	30	1 343	40 290
30	6114-0102-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Прокладка/Демонтаж / трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр свыше 50 до 80 мм	м	200	1 944	388 800
31	6114-0102-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Прокладка/Демонтаж / трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	100	2 019	201 900
32	6114-0102-0606 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Прокладка/Демонтаж / трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм	м	45	4 225	190 125
	Раздел 3.	**Демонтаж электрооборудования, автоматизации**				**1791647**
33	6401-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,3*	Монтаж/Демонтаж щита станции управления/ блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	1	10 981	10 981
34	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,3*	Прокладка/Демонтаж/ в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	2 660	307	816 620
35	6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,3*	Прокладка/Демонтаж/ по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	3 258	287	935 046
36	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,4*	Прокладка/Демонтаж/ трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	50	580	29 000
	Раздел 4.	**Связь и сигнализация**				**187129**
37	6125-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.1.1*	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок линейный. ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	шт.	1	2 299	2 299
38	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.1.1*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении. ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	шт.	4	3 405	13 620

1	2	3	4	5	6	7
39	**6125-0601-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**3**	**1 702**	**5 106**
40	**6125-0601-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**3**	**1 702**	**5 106**
41	**6401-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,3*	**Демонтаж /Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**250**	**501**	**125 250**
42	**6125-0601-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**2**	**955**	**1 910**
43	**6125-1301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,3*	**Монтаж /Демонтаж Пульта контроля и управления С2000М/ оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг**	**шт.**	**1**	**7 837**	**7 837**
44	**6125-0601-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**5 429**	**5 429**
45	**6125-0601-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	**Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**9 172**	**9 172**
46	**6125-0408-0504** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,3*	**Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**2**	**5 700**	**11 400**
	Раздел 5.	**Демонтажные работы/водоснабжение и канализация/**				**226257**
47	**1215-0101-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**25**	**3 935**	**98 375**
48	**1215-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**15**	**1 788**	**26 820**
49	**1215-0101-0317** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие**	**шт. арматуры**	**1**	**6 649**	**6 649**

1	2	3	4	5	6	7
50	1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	5	3 585	17 925
51	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	15	4 454	66 810
52	1117-0501-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 37* *К=0,6*	Умывальники. /Демонтаж/Установка	комплект	1	3 775	3 775
53	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 37* *К=0,6*	Унитазы напольные./Демонтаж/ Установка	комплект	1	5 903	5 903
	Раздел 6.	**Газоснабжение внутреннее**				**91699**
54	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.1.1*	Монтаж оборудования/контроля загазованности/ приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	1	41 435	41 435
55	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,4*	Прокладка/Демонтаж/ трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм	м	19	1 660	31 540
56	6114-0102-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,4*	Прокладка/Демонтаж/ трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	4	2 153	8 612
57	6114-0102-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,4*	Прокладка/Демонтаж/ трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	3,5	2 889	10 112
	Раздел 7.	**Вывоз мусора и демонтированного оборудования,материалов и металла**				**4159860**
		Вывоз демонтированного оборудования,материалов и металла осуществляется на расстояние 15км,				
58	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	4,9	1 510	7 399
59	414-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	4,9	1 510	7 399
60	411-103-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т /трубы, металл. Расстояние перевозки 15 км	т·км	73,5	91	6 689
61	414-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Проволока в кругах. Погрузка	т	0,45	2 046	921
62	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов/кабель/ самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	6,75	62	419
63	414-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные/сан.тех.приборы/. Погрузка	т	0,041	2 057	84
64	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов/сан.тех.приборы/ самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,615	62	38

1	2	3	4	5	6	7
65	**414-103-0501** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**7,09373**	**1 339**	**9 499**
66	**412-102-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов/демонтированные оборудование и материалы котельной/ самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**106,40595**	**62**	**6 597**
		Вывоз мусора осуществляется на расстояние 39км, согласно письма 11-3-1323 от 30.11.23				
67	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1 805**	**255**	**460 275**
68	**412-102-0118** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах/демонтированный бордюрный камень, асфальт,ж/б/. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**70 395**	**52**	**3 660 540**
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге			12 424 092
Оборудование						
Общеплощадочные затраты 6,8%			Тенге			844 838
Итого с общеплощадочными затратами			Тенге			13 268 930
Сметная прибыль 5%			Тенге			663 447
Итого с сметным прибылем			Тенге			13 932 377
Непредвиденные работы и затраты 3%			Тенге			398 068
Итого с оборудованием			Тенге			14 330 445
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 100%, к=1,0388			Тенге			14 886 466
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге			14 886 466
Договорной коэффициент К=0,980000001035233			Тенге			14 588 737
НДС 12 %			Тенге			1 750 648
Всего по акту			**Тенге**			**16 339 385,02**

Подрядчик:
ТОО "KCC Distribution"

Директор _____ **Пушилин Р. В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "NurAdi company"

Эксперт _____ **Талин О.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "AQUA KIII Engineering"

Эксперт _____ **Шуленбай С.**

Заказчик:
ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер АТКЭ _____ **Киркинбаев Е.А.**

03.06.25 г.

Бутугулов Е. К.