Счет-фактура № 70 от 15 Ноября 2018 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
ИИН/БИН и адрес поставщика: **ИИН/БИН 040840003535 Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340**
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0026437 от 07.03.13 года
ИИК поставщика: **KZ048560000000182863 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX**
Договор (контракт) № Договор АБК1/Под/ВДВ2/221 от 17.07.18/Мустафина 2
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: ИИН/БИН 040840003535, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой". Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340
ИИН/БИН, наименование и адрес
Грузополучатель: ИИН/БИН 031240001439, ТОО "АБК Курылыс-1", Адрес: г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 10/2,ВП№25
ИИН/БИН, наименование и адрес
Получатель: ТОО "АБК Курылыс-1"
ИИН/БИН и адрес получателя: **ИИН/БИН 031240001439 Адрес: г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 10/2,ВП№25**
ИИК получателя: **KZ48914398416BC10830 в ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA**

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	5060096.43	5060096.43	12 %	607211.57	5667308.00		
2	Скидка 3%	тенге			-151802.68	12 %	-18216.32	-170019.00		
Всего по счету:					**4908293.75**		**588995.25**	**5497289.00**		**0.00**

Руководитель:
Акмагамбетов Жанат Канатович
(ФИО,подпись)
Главный бухгалтер:
[redacted]ова Гулжан Самарбековна
(ФИО,подпись)
М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Заместитель главного бухгалтера Карабекова Гульмира Юсуповна
(должность, Ф.И.О., подпись)
Получил

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр)-покупателю
Копия (второй экземпляр)-поставщику

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "АБК Курылыс-1", г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 10/2,ВП№25	031240001439
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340	040840003535
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор АБК1/Под/ВДВ2/221 от 17.07.18/Мустафина 2

Номер документа	Дата составления
51	15 Ноября 2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			тенге	1	5667308.00	5667308.00
2	Скидка 3%			тенге	1	-170019.00	-170019.00
				Итого	**2**	**x**	**5497289.00**
						в т. ч. НДС	**588995.25**

К оплате по акту : Пять миллионов четыреста девяносто семь тысяч двести восемьдесят девять тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто пять тенге 25 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

г составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Акмагамбетов Жанат Канатович / Принял (Заказчик) / / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15 Ноября 2018 г.

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Шорафеев Ю.Э.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс-1"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование объекта: **Строительство и реконструкция сетей водоводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астане от насосной станции 1 подъема (Участок от ж.м. «Железнодорожный» до ул. Мустафина)**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2018 год

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		АБК1/ПОД/ВДВ2/221	17.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего в отчетном месяце, с НДС
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	**72 972 261**	**5 060 096,43**							**607 211,57**	**5 667 308**
скидка	**2 189 168**	**151 802,68**							**18 216,32**	**170 019**
Всего	**70 783 093**	**4 908 293,75**							**588 995,25**	**5 497 289**

Заказчик:
ТОО "АБК Құрылыс-1"
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"
м.п.

Шарафеев Ю. Г.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс-1"**

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

Наименование объекта: **Строительство и реконструкция сетей водоводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астане от насосной станции 1 подъема (Участок от ж.м. «Железнодорожный» до ул. Мустафина)**

Договор подряда: **№ АБК1/ПОД/ВДВ2/221 от «17» июля 2018г.**

Акт №5
приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах III квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25т.1,п.5в**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3-0,63м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**45,3500**		**161,66**	**7331,10**
		Итого оплата труда:				**72,16**	**3272,43**
		Итого эксплуатация машин:				**145,95**	**6618,78**
		Накладные расходы	%	--		51,31	2326,85
		Сметная прибыль	%	8		17,04	772,64
		Сметная стоимость:				**230,00**	**10430,58**
2	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**2,4600**		**2737,76**	**6734,89**
		Итого оплата труда:				**2737,76**	**6734,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1802,70	4434,65
		Сметная прибыль	%	8		363,24	893,56
		Сметная стоимость:				**4903,70**	**12063,10**
3	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**1,4800**		**3285,32**	**4862,27**
		Итого оплата труда:				**3285,32**	**4862,27**
		Накладные расходы	%	--		2163,24	3201,60
		Сметная прибыль	%	8		435,88	645,11
		Сметная стоимость:				**5884,44**	**8708,98**
4	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**40,9500**		**25,76**	**1054,85**
		Итого оплата труда:				**8,69**	**355,87**
		Итого эксплуатация машин:				**25,76**	**1054,85**
		Накладные расходы	%	--		6,45	263,96
		Сметная прибыль	%	8		2,58	105,51
		Сметная стоимость:				**34,78**	**1424,32**
5	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**1,0500**		**817,30**	**858,15**
		Итого оплата труда:				**817,30**	**858,15**
		Накладные расходы	%	--		538,16	565,06
		Сметная прибыль	%	8		108,44	113,86
		Сметная стоимость:				**1463,89**	**1537,07**
6	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3**	**40,9500**		**142,41**	**5831,54**
		Итого оплата труда:				**113,55**	**4649,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**56,74**	**2323,36**
		Накладные расходы	%	--		75,99	3111,88
		Сметная прибыль	%	8		17,47	715,47
		Сметная стоимость:				**235,87**	**9658,89**
				КРЕПЛЕНИЕ ТРАНШЕИ досками			
7	11-010205-1106 РСНБ РК 2015	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые** Состав работ: 1. Крепление стенок котлованов и траншей досками с подчисткой стенок и заготовкой креплений 2. Разборка креплений	**м2 креплений**	**37,9200**		**1126,30**	**42709,21**
		Итого оплата труда:				**816,38**	**30957,14**
		Итого эксплуатация машин:				**24,84**	**942,09**
		Итого материалов:				**298,14**	**11305,38**
		Накладные расходы	%	--		550,69	20882,28
		Сметная прибыль	%	8		134,16	5087,32
		Сметная стоимость:				**1811,15**	**68678,81**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**69382,01**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**69382,01**
Материалы -			Тенге				**11305,38**
Всего заработная плата -			Тенге				**51690,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**34786,29**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8333,47**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**112501,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51690,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**112501,75**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51690,70**
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД В					
8	13-121305-0404 РСНБ РК 2015	**Клапан чугунный , диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: .	**шт.**	**1,0000**		**16542,46**	**16542,46**
		Итого оплата труда:				**14846,19**	**14846,19**
		Итого эксплуатация машин:				**2447,74**	**2447,74**
		Итого материалов:				**286,77**	**286,77**
		Накладные расходы	%	--		6984,52	6984,52
		Сметная прибыль	%	8		1882,16	1882,16
		Сметная стоимость:				**25409,14**	**25409,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**1,8700**		**2579,53**	**4823,73**
		Итого оплата труда:				**956,32**	**1788,31**
		Итого эксплуатация машин:				**127,49**	**238,40**
		Итого материалов:				**1532,90**	**2866,53**
		Накладные расходы	%	--		728,43	1362,16
		Сметная прибыль	%	8		264,64	494,87
		Сметная стоимость:				**3572,60**	**6680,75**
10	**11-220201-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм. Укладка** Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором 3. Гидравлическое испытание трубопровода с устройством и разборкой временных упоров	**км трубопровода**	**0,0048**		**4077853,61**	**19573,71**
		Итого оплата труда:				**2559055,60**	**12283,47**
		Итого эксплуатация машин:				**1643224,42**	**7887,48**
		Итого материалов:				**315870,79**	**1516,18**
		Накладные расходы	%	--		1829455,48	8781,39
		Сметная прибыль	%	8		472584,73	2268,41
		Сметная стоимость:				**6379893,81**	**30623,49**
11	**11-220301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0010**		**5184386,70**	**5184,39**
		Итого оплата труда:				**2946369,36**	**2946,37**
		Итого эксплуатация машин:				**2644239,09**	**2644,24**
		Итого материалов:				**482639,61**	**482,64**
		Накладные расходы	%	--		2127092,45	2127,09
		Сметная прибыль	%	8		584918,33	584,92
		Сметная стоимость:				**7896397,49**	**7896,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**23-010401-1629 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм и внутренним эпоксидным покрытием**	**м**	**1,0040**		**96037,14**	**96421,29**
		Накладные расходы	%	--		4071,97	4088,26
		Сметная прибыль	%	8		8008,73	8040,76
		Сметная стоимость:				**108117,84**	**108550,31**
13	**11-220801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т фасонных частей**	**0,1360**		**304329,01**	**41388,75**
		Итого оплата труда:				**172229,01**	**23423,15**
		Итого эксплуатация машин:				**187341,68**	**25478,47**
		Итого материалов:				**6901,13**	**938,55**
		Накладные расходы	%	--		124392,62	16917,40
		Сметная прибыль	%	8		34297,73	4664,49
		Сметная стоимость:				**463019,37**	**62970,63**
14	**ТП Синтез**	**Переход стальной с внутренним антикоррозийным покрытием Полак ЭП41-МП и наружной трехслойной изоляцией пленкой ПИЛ ,д1020х1255**	**шт**	**1,0000**		**677929,23**	**677929,23**
		Накладные расходы	%	--		28744,20	28744,20
		Сметная прибыль	%	8		56533,87	56533,87
		Сметная стоимость:				**763207,30**	**763207,30**
15	**11-221201-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм. Приварка** Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**фланец**	**1,0000**		**31473,01**	**31473,01**
		Итого оплата труда:				**15366,49**	**15366,49**
		Итого эксплуатация машин:				**22158,50**	**22158,50**
		Итого материалов:				**1241,52**	**1241,52**
		Накладные расходы	%	--		11281,65	11281,65
		Сметная прибыль	%	8		3420,37	3420,37
		Сметная стоимость:				**46175,03**	**46175,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**23-020103-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 1000 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1,0000**		**47748,98**	**47748,98**
		Накладные расходы	%	--		2024,56	2024,56
		Сметная прибыль	%	8		3981,88	3981,88
		Сметная стоимость:				**53755,42**	**53755,42**
				ОТМОСТКА			
17	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем т 100мм** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**2,6700**		**442,75**	**1182,13**
		Итого оплата труда:				**144,67**	**386,26**
		Итого эксплуатация машин:				**48,66**	**129,92**
		Итого материалов:				**268,11**	**715,86**
		Накладные расходы	%	--		110,61	295,33
		Сметная прибыль	%	8		44,27	118,20
		Сметная стоимость:				**597,63**	**1595,66**
18	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.из бетона кл.В12,5. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**2,6700**		**895,70**	**2391,53**
		Итого оплата труда:				**345,59**	**922,71**
		Итого эксплуатация машин:				**74,60**	**199,19**
		Итого материалов:				**504,68**	**1347,48**
		Накладные расходы	%	--		257,36	687,16
		Сметная прибыль	%	8		92,25	246,30
		Сметная стоимость:				**1245,31**	**3324,98**
19	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до 100мм/** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**2,6700**		**1247,17**	**3329,94**
		Итого оплата труда:				**152,65**	**407,57**
		Итого эксплуатация машин:				**43,94**	**117,31**
		Итого материалов:				**1075,61**	**2871,88**
		Накладные расходы	%	--		149,78	399,92
		Сметная прибыль	%	8		111,76	298,39
		Сметная стоимость:				**1508,71**	**4028,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				947989,13
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				16542,46
		Материалы -	Тенге				286,77
		Всего заработная плата -	Тенге				14846,19
		Накладные расходы -	Тенге				6984,52
		Сметная прибыль -	Тенге				1882,16
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				25409,14
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13,84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14846,19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				109347,17
		Материалы -	Тенге				11980,65
		Всего заработная плата -	Тенге				57524,33
		Накладные расходы -	Тенге				41852,09
		Сметная прибыль -	Тенге				12095,94
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				163295,20
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48,64
		Сметная заработная плата -	Тенге				57524,33
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				822099,50
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				822099,50
		Накладные расходы -	Тенге				34857,02
		Сметная прибыль -	Тенге				68556,52
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				925513,04
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1114217,37
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				62,48
		Сметная заработная плата -	Тенге				72370,52
		РАЗДЕЛ 3. КАМЕРА №17					
		ОТМОСТКА					
20	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**3,0400**		**442,75**	**1345,95**
		Итого оплата труда:				**144,67**	**439,79**
		Итого эксплуатация машин:				**48,66**	**147,93**
		Итого материалов:				**268,11**	**815,06**
		Накладные расходы	%	--		110,61	336,26
		Сметная прибыль	%	8		44,27	134,58
		Сметная стоимость:				**597,63**	**1816,78**
21	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.из бетона кл.В12,5. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,0400**		**895,70**	**2722,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями					
		Итого оплата труда:				**345,59**	**1050,58**
		Итого эксплуатация машин:				**74,60**	**226,79**
		Итого материалов:				**504,68**	**1534,21**
		Накладные расходы	%	--		257,36	782,38
		Сметная прибыль	%	8		92,25	280,43
		Сметная стоимость:				**1245,31**	**3785,75**
22	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до 100мм/** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**3,0400**		**1247,17**	**3791,40**
		Итого оплата труда:				**152,65**	**464,05**
		Итого эксплуатация машин:				**43,94**	**133,56**
		Итого материалов:				**1075,61**	**3269,86**
		Накладные расходы	%	--		149,78	455,34
		Сметная прибыль	%	8		111,76	339,74
		Сметная стоимость:				**1508,71**	**4586,48**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7860,29**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7860,29**
Материалы -			Тенге				**5619,14**
Всего заработная плата -			Тенге				**1954,42**
Накладные расходы -			Тенге				**1573,98**
Сметная прибыль -			Тенге				**754,74**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10189,01**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2,17**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1954,42**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**10189,01**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2,17**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1954,42**
РАЗДЕЛ 4. КАМЕРА №18							
ОТМОСТКА							
23	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**3,0400**		**442,75**	**1345,95**
		Итого оплата труда:				**144,67**	**439,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**48,66**	**147,93**
		Итого материалов:				**268,11**	**815,06**
		Накладные расходы	%	--		110,61	336,26
		Сметная прибыль	%	8		44,27	134,58
		Сметная стоимость:				**597,63**	**1816,78**
24	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.из бетона кл.В12,5. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**3,0400**		**895,70**	**2722,94**
		Итого оплата труда:				**345,59**	**1050,58**
		Итого эксплуатация машин:				**74,60**	**226,79**
		Итого материалов:				**504,68**	**1534,21**
		Накладные расходы	%	--		257,36	782,38
		Сметная прибыль	%	8		92,25	280,43
		Сметная стоимость:				**1245,31**	**3785,75**
25	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до 100мм/** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**3,0400**		**1247,17**	**3791,40**
		Итого оплата труда:				**152,65**	**464,05**
		Итого эксплуатация машин:				**43,94**	**133,56**
		Итого материалов:				**1075,61**	**3269,86**
		Накладные расходы	%	--		149,78	455,34
		Сметная прибыль	%	8		111,76	339,74
		Сметная стоимость:				**1508,71**	**4586,48**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**7860,29**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7860,29**
Материалы -			Тенге				**5619,14**
Всего заработная плата -			Тенге				**1954,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**1573,98**
		Сметная прибыль -	Тенге				**754,74**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10189,01**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1954,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10189,01**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1954,42**

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**21-130816-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента маркерная,**	**м**	**4,8000**		**13,21**	**63,41**
		Накладные расходы	%	--		0,56	2,69
		Сметная прибыль	%	8		1,10	5,29
		Сметная стоимость:				**14,87**	**71,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**63,41**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**63,41**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**63,41**
		Накладные расходы -	Тенге				**2,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5,29**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**71,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**71,38**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1033155,14**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**102924,29**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**73256,87**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**25045,76**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**856973,98**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**74659,25**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1107814,39**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**46971,33**
ИТОГО:			Тенге				**1154785,72**
Сметная прибыль			Тенге				**92382,86**
ИТОГО по смете:			Тенге				**1247168,49**

В том числе строительно монтжные работы		**1 247 168,49**
Стоимость оборудования		-
Временные здания и сооружения 1,04%		12 970,55
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		1 945,58
Итого с временными зданиями сооружениями		**1 260 139,04**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,47%		**43 726,82**
Итого с дополнительными затратами на строительство		**1 303 865,87**
Итого в ценах 3 кв. 2017 года		**1 303 865,87**
Итого в текущих ценах 2018 года, к=1,0998695	**1,0998695**	**1 434 082,30**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		**172 089,88**
Итого с НДС		**1 606 172,18**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах		**2 091,31**
Итого за вычетом возврата		**1 604 080,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Скидка генподрядчика	0,0582667%				934,64
		Итого по акту					**1 603 146**
		Скидка	3%				48 094
		Итого к оплате					**1 555 052**

Заказчик:

ТОО "АБК Курылыс-1"

м.п.

Руководитель проекта

Прораб

Начальник участка

Инженер ПТО

Экономист

Подрядчик:

ТОО "Компания НурайСтрой"

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс-1"**

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

Наименование объекта: **Строительство и реконструкция сетей водоводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астане от насосной станции 1 подъема (Участок от ж.м. «Железнодорожный» до ул. Мустафина)**

Договор подряда: дополнительное соглашение №1 от 09.10.2018г. к договору **№ АБК1/ПОД/ВДВ2/221 от «17» июля 2018г.**

Акт №6
приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах III квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/ песком/** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**432,0000**		**25,76**	**11128,13**
		Итого оплата труда:				**8,69**	**3754,26**
		Итого эксплуатация машин:				**25,76**	**11128,13**
		Накладные расходы	%	--		6,45	2784,68
		Сметная прибыль	%	8		2,58	1113,02
		Сметная стоимость:				**34,78**	**15025,84**
2	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный с коэфф на уплотнение 1,1**	**м3**	**475,2000**		**1393,55**	**662214,96**
		Накладные расходы	%	--		59,09	28077,91
		Сметная прибыль	%	8		116,21	55223,43
		Сметная стоимость:				**1568,85**	**745516,30**
3	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3**	**432,0000**		**142,41**	**61519,57**
		Итого оплата труда:				**113,55**	**49054,19**
		Итого эксплуатация машин:				**56,74**	**24510,16**
		Накладные расходы	%	--		75,99	32828,67
		Сметная прибыль	%	8		17,47	7547,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**235,87**	**101896,10**
			ВОДООТЛИВ ОТКРЫТЫЙ				
4	**32-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	**маш.-ч**	**1115,0000**		**331,98**	**370157,70**
		Накладные расходы	%	--		14,08	15694,69
		Сметная прибыль	%	8		27,68	30868,19
		Сметная стоимость:				**373,74**	**416720,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1105020,36**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1105020,36**
Всего заработная плата -			Тенге				**340701,45**
Местные материалы -			Тенге				**662214,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**79385,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94752,51**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1279158,82**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**395,13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**340701,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1279158,82**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**395,13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**340701,45**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1105020,36**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**37009,41**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**405796,00**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**303692,05**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**662214,96**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**31209,79**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1136230,16**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**48176,16**
ИТОГО:			Тенге				**1184406,31**
Сметная прибыль			Тенге				**94752,51**
ИТОГО по смете:			Тенге				**1279158,82**

В том числе строительно монтажные работы	**1 279 158,82**
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 1,04%	13 303,25
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 995,49
Итого с временными зданиями сооружениями	**1 292 462,07**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,47%	**44 848,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с дополнительными затратами на строительство					**1 337 310,51**
		Итого в ценах 3 кв. 2017 года					**1 337 310,51**
		Итого в текущих ценах 2017 года, к=1	1	25%			**334 327,63**
		Итого в текущих ценах 2018 года, к=1,0599383	**1,0599383**	75%			**1 063 099,97**
		Итого в текущих ценах					**1 397 427,59**
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**167 691,31**
		Итого с НДС					**1 565 118,91**
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах					**2 085,19**
		Итого за вычетом возврата					**1 563 033,71**
		Скидка генподрядчика	0,0582667%				910,73
		Итого по акту					**1 562 123**
		Скидка	3%				46 864
		Итого к оплате					**1 515 259**

Заказчик:
ТОО "АБК Курылыс-1"

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"

м.п.

Руководитель проекта _____

Прораб _____

Начальник участка _____ Бекбаев М.М

Инженер ПТО _____ Ахметхан А.

Экономист _____ Абдибеков Ф. М

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс-1"**

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

Наименование объекта: **Строительство и реконструкция сетей водоводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астане от насосной станции 1 подъема (Участок от ж.м. «Железнодорожный» до ул. Мустафина)**

Договор подряда: **Дополнительное соглашение №2 от 9.10.2018г. к договору № АБК1/ПОД/ВДВ2/221 от «17» июля 2018г.**

Акт №7
приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах III квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		ОБВАЛОВКА грунтом участков трубопровода и ЗАСЫПКА выемки					
1	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**53,0000**		**150,65**	**7984,71**
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**63,88**	**3385,60**
		Итого эксплуатация машин:				**140,24**	**7432,60**
		Итого материалов:				**0,11**	**5,57**
		Накладные расходы	%	--		45,74	2424,28
		Сметная прибыль	%	8		15,71	832,72
		Сметная стоимость:				**212,11**	**11241,71**
2	**41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(грунт из временного отвала). Расстояние перевозки 20 км**	**тенге за 1 тонну**	**102,2900**		**508,37**	**52000,66**
		Накладные расходы	%	--		21,55	2204,83
		Сметная прибыль	%	8		42,39	4336,44
		Сметная стоимость:				**572,31**	**58541,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	**ОБВАЛОВКА. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	м3 грунта	53,0000		55,33	2932,43
		Итого оплата труда:				20,37	1079,75
		Итого эксплуатация машин:				55,33	2932,43
		Накладные расходы	%	--		14,90	789,52
		Сметная прибыль	%	8		5,62	297,76
		Сметная стоимость:				75,84	4019,71
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3	53,0000		142,41	7547,54
		Итого оплата труда:				113,55	6018,22
		Итого эксплуатация машин:				56,74	3007,03
		Накладные расходы	%	--		75,99	4027,59
		Сметная прибыль	%	8		17,47	926,01
		Сметная стоимость:				235,87	12501,14
		ВОДООТЛИВ ОТКРЫТЫЙ					
5	32-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	маш.-ч	90,0000		331,98	29878,20
		Накладные расходы	%	--		14,08	1266,84
		Сметная прибыль	%	8		27,68	2491,60
		Сметная стоимость:				373,74	33636,64
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				100343,53
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				100343,53
Материалы -			Тенге				5,57
Всего заработная плата -			Тенге				33721,58
Транспортные расходы -			Тенге				52000,66
Накладные расходы -			Тенге				10713,06
Сметная прибыль -			Тенге				8884,53
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				119941,12
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				37,55
Сметная заработная плата -			Тенге				33721,58
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				119941,12
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				37,55
Сметная заработная плата -			Тенге				33721,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД В					
6	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,6900**		**43703,40**	**117562,15**
		Итого оплата труда:				**17133,84**	**46090,04**
		Итого эксплуатация машин:				**6598,98**	**17751,25**
		Итого материалов:				**22847,75**	**61460,46**
		Накладные расходы	%	--		12944,28	34820,12
		Сметная прибыль	%	8		4531,81	12190,58
		Сметная стоимость:				**61179,50**	**164572,86**
7	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**1,0000**		**29789,20**	**29789,20**
		НР второго уровня	%	4,24		1263,06	1263,06
		Накладные расходы	%	--		1263,06	1263,06
		Сметная прибыль	%	8		2484,18	2484,18
		Сметная стоимость:				**33536,44**	**33536,44**
8	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**2,0000**		**19418,20**	**38836,40**
		Накладные расходы	%	--		823,33	1646,66
		Сметная прибыль	%	8		1619,32	3238,65
		Сметная стоимость:				**21860,85**	**43721,71**
9	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**1,0000**		**25049,27**	**25049,27**
		Накладные расходы	%	--		1062,09	1062,09
		Сметная прибыль	%	8		2088,91	2088,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**28200,27**	**28200,27**
10	**21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	**шт.**	**1,0000**		**29085,50**	**29085,50**
		Накладные расходы	%	--		1233,23	1233,23
		Сметная прибыль	%	8		2425,50	2425,50
		Сметная стоимость:				**32744,22**	**32744,22**
11	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**1,0000**		**6665,68**	**6665,68**
		Накладные расходы	%	--		282,62	282,62
		Сметная прибыль	%	8		555,86	555,86
		Сметная стоимость:				**7504,17**	**7504,17**
12	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**3405,52**	**6811,04**
		Накладные расходы	%	--		144,39	288,79
		Сметная прибыль	%	8		283,99	567,99
		Сметная стоимость:				**3833,91**	**7667,81**
13	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**1,0000**		**6677,85**	**6677,85**
		Накладные расходы	%	--		283,14	283,14
		Сметная прибыль	%	8		556,88	556,88
		Сметная стоимость:				**7517,87**	**7517,87**
14	**23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный тип Л с шарниром и замком (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19912,11**	**19912,11**
		Накладные расходы	%	--		844,27	844,27
		Сметная прибыль	%	8		1660,51	1660,51
		Сметная стоимость:				**22416,89**	**22416,89**
15	**21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**7,0000**		**565,08**	**3955,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		23,96	167,72
		Сметная прибыль	%	8		47,12	329,86
		Сметная стоимость:				**636,16**	**4453,14**
			ОТМОСТКА				
16	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем т 100мм** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**2,6700**		**442,75**	**1182,13**
		Итого оплата труда:				**144,67**	**386,26**
		Итого эксплуатация машин:				**48,66**	**129,92**
		Итого материалов:				**268,11**	**715,86**
		Накладные расходы	%	--		110,61	295,33
		Сметная прибыль	%	8		44,27	118,20
		Сметная стоимость:				**597,63**	**1595,66**
17	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.из бетона кл.В12,5. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**2,6700**		**895,70**	**2391,53**
		Итого оплата труда:				**345,59**	**922,71**
		Итого эксплуатация машин:				**74,60**	**199,19**
		Итого материалов:				**504,68**	**1347,48**
		Накладные расходы	%	--		257,36	687,16
		Сметная прибыль	%	8		92,25	246,30
		Сметная стоимость:				**1245,31**	**3324,98**
18	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до 100мм/** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**2,6700**		**1247,17**	**3329,94**
		Итого оплата труда:				**152,65**	**407,57**
		Итого эксплуатация машин:				**43,94**	**117,31**
		Итого материалов:				**1075,61**	**2871,88**
		Накладные расходы	%	--		149,78	399,92
		Сметная прибыль	%	8		111,76	298,39
		Сметная стоимость:				**1508,71**	**4028,26**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**291248,37**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**271336,26**
Материалы -			Тенге				**66395,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				47806,59
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3955,56
		Местные материалы -	Тенге				142914,94
		Накладные расходы -	Тенге				42429,84
		Сметная прибыль -	Тенге				25101,29
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				338867,39
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45,30
		Сметная заработная плата -	Тенге				47806,59
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				19912,11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19912,11
		Накладные расходы -	Тенге				844,27
		Сметная прибыль -	Тенге				1660,51
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				22416,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				361284,28
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45,30
		Сметная заработная плата -	Тенге				47806,59
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАМЕР (№23)					
19	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25т.1,п.5в**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3-0,63м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**64,8900**		**161,66**	**10489,86**
		Итого оплата труда:				**72,16**	**4682,42**
		Итого эксплуатация машин:				**145,95**	**9470,62**
		Накладные расходы	%	--		51,31	3329,42
		Сметная прибыль	%	8		17,04	1105,54
		Сметная стоимость:				**230,00**	**14924,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**86,6700**		**177,82**	**15411,80**
		Итого оплата труда:				**79,38**	**6879,46**
		Итого эксплуатация машин:				**160,54**	**13914,32**
		Накладные расходы	%	--		56,44	4891,61
		Сметная прибыль	%	8		18,74	1624,27
		Сметная стоимость:				**253,00**	**21927,68**
21	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**3,5300**		**2737,76**	**9664,30**
		Итого оплата труда:				**2737,76**	**9664,30**
		Накладные расходы	%	--		1802,70	6363,54
		Сметная прибыль	%	8		363,24	1282,23
		Сметная стоимость:				**4903,70**	**17310,07**
22	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**5,0500**		**3285,32**	**16590,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3285,32**	**16590,85**
		Накладные расходы	%	--		2163,24	10924,38
		Сметная прибыль	%	8		435,88	2201,22
		Сметная стоимость:				**5884,44**	**29716,44**
23	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**2,1200**		**3285,32**	**6964,87**
		Итого оплата труда:				**3285,32**	**6964,87**
		Накладные расходы	%	--		2163,24	4586,08
		Сметная прибыль	%	8		435,88	924,08
		Сметная стоимость:				**5884,44**	**12475,02**
24	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**3,0300**		**3942,38**	**11945,41**
		Итого оплата труда:				**3942,38**	**11945,41**
		Накладные расходы	%	--		2595,89	7865,55
		Сметная прибыль	%	8		523,06	1584,88
		Сметная стоимость:				**7061,33**	**21395,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	11-010102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**6,2700**		**264,91**	**1660,96**
		Итого оплата труда:				**112,33**	**704,30**
		Итого эксплуатация машин:				**246,67**	**1546,61**
		Итого материалов:				**0,13**	**0,82**
		Накладные расходы	%	--		80,43	504,32
		Сметная прибыль	%	8		27,63	173,22
		Сметная стоимость:				**372,97**	**2338,50**
26	41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км**	**тенге за 1 тонну**	**12,1011**		**508,37**	**6151,78**
		Накладные расходы	%	--		21,55	260,84
		Сметная прибыль	%	8		42,39	513,01
		Сметная стоимость:				**572,31**	**6925,62**
27	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**130,2503**		**25,76**	**3355,19**
		Итого оплата труда:				**8,69**	**1131,93**
		Итого эксплуатация машин:				**25,76**	**3355,19**
		Накладные расходы	%	--		6,45	839,60
		Сметная прибыль	%	8		2,58	335,58
		Сметная стоимость:				**34,78**	**4530,37**
28	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,3398**		**817,30**	**2729,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
		Итого оплата труда:				**817,30**	**2729,57**
		Накладные расходы	%	--		538,16	1797,31
		Сметная прибыль	%	8		108,44	362,15
		Сметная стоимость:				**1463,89**	**4889,02**
29	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3**	**130,2503**		**142,41**	**18548,47**
		Итого оплата труда:				**113,55**	**14790,09**
		Итого эксплуатация машин:				**56,74**	**7389,94**
		Накладные расходы	%	--		75,99	9898,02
		Сметная прибыль	%	8		17,47	2275,72
		Сметная стоимость:				**235,87**	**30722,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**103513,04**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**103513,04**
Материалы -			Тенге				**0,82**
Всего заработная плата -			Тенге				**76083,20**
Транспортные расходы -			Тенге				**6151,78**
Накладные расходы -			Тенге				**51260,65**
Сметная прибыль -			Тенге				**12381,90**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**167155,59**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**80,19**
Сметная заработная плата -			Тенге				**76083,20**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**167155,59**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**80,19**
Сметная заработная плата -			Тенге				**76083,20**
		РАЗДЕЛ 4. КАМЕРА 23					
30	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**15,0000**		**3321,84**	**49827,67**
		Итого оплата труда:				**557,11**	**8356,61**
		Итого эксплуатация машин:				**229,89**	**3448,37**
		Итого материалов:				**2613,79**	**39206,90**
		Накладные расходы	%	--		494,51	7417,65
		Сметная прибыль	%	8		305,31	4579,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4121,66**	**61824,95**
31	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,5000**		**18516,71**	**27775,07**
		Итого оплата труда:				**1354,47**	**2031,71**
		Итого эксплуатация машин:				**687,91**	**1031,86**
		Итого материалов:				**16666,90**	**25000,35**
		Накладные расходы	%	--		1469,88	2204,82
		Сметная прибыль	%	8		1598,93	2398,39
		Сметная стоимость:				**21585,52**	**32378,28**
32	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**15,0000**		**642,66**	**9639,92**
		Итого оплата труда:				**323,99**	**4859,89**
		Итого эксплуатация машин:				**21,39**	**320,81**
		Итого материалов:				**309,23**	**4638,43**
		Накладные расходы	%	--		232,93	3493,89
		Сметная прибыль	%	8		70,05	1050,70
		Сметная стоимость:				**945,63**	**14184,52**
33	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**м2 поверхности**	**15,0000**		**2032,07**	**30481,06**
		Итого оплата труда:				**196,53**	**2947,98**
		Итого эксплуатация машин:				**29,25**	**438,78**
		Итого материалов:				**1813,72**	**27205,83**
		Накладные расходы	%	--		190,23	2853,47
		Сметная прибыль	%	8		177,78	2666,76
		Сметная стоимость:				**2400,09**	**36001,29**
34	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,0000**		**642,66**	**9639,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой					
		Итого оплата труда:				**323,99**	**4859,89**
		Итого эксплуатация машин:				**21,39**	**320,81**
		Итого материалов:				**309,23**	**4638,43**
		Накладные расходы	%	--		232,93	3493,89
		Сметная прибыль	%	8		70,05	1050,70
		Сметная стоимость:				**945,63**	**14184,52**
35	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В15, W6, F100.с/с Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**12,6300**		**26468,74**	**334300,23**
		Итого оплата труда:				**7603,71**	**96034,82**
		Итого эксплуатация машин:				**2231,97**	**28189,73**
		Итого материалов:				**17482,26**	**220800,97**
		Накладные расходы	%	--		4966,44	62726,08
		Сметная прибыль	%	8		2514,81	31762,10
		Сметная стоимость:				**33949,99**	**428788,41**
36	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/**	**т**	**1,2727**		**139392,08**	**177409,88**
		Накладные расходы	%	--		5910,22	7522,18
		Сметная прибыль	%	8		11624,18	14794,56
		Сметная стоимость:				**156926,49**	**199726,62**
37	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/**	**т**	**0,0189**		**147949,51**	**2793,29**
		Накладные расходы	%	--		6273,06	118,44
		Сметная прибыль	%	8		12337,81	232,94
		Сметная стоимость:				**166560,37**	**3144,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/**	**т**	**0,0145**		**147949,51**	**2142,31**
		Накладные расходы	%	--		6273,06	90,83
		Сметная прибыль	%	8		12337,81	178,65
		Сметная стоимость:				**166560,37**	**2411,79**
39	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/**	**т**	**0,0227**		**139392,08**	**3161,41**
		Накладные расходы	%	--		5910,22	134,04
		Сметная прибыль	%	8		11624,18	263,64
		Сметная стоимость:				**156926,49**	**3559,09**
40	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка(Сальники ДУ1=2шт,ДУ2)** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,3999**		**175192,23**	**70059,37**
		Итого оплата труда:				**20473,95**	**8187,53**
		Итого эксплуатация машин:				**944,29**	**377,62**
		Итого материалов:				**154210,74**	**61668,87**
		Накладные расходы	%	--		17779,04	7109,84
		Сметная прибыль	%	8		15437,70	6173,54
		Сметная стоимость:				**208408,97**	**83342,75**
41	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**2,2200**		**21963,29**	**48758,50**
		Итого оплата труда:				**4821,75**	**10704,28**
		Итого эксплуатация машин:				**732,98**	**1627,21**
		Итого материалов:				**16620,49**	**36897,49**
		Накладные расходы	%	--		3368,95	7479,06
		Сметная прибыль	%	8		2026,58	4499,00
		Сметная стоимость:				**27358,81**	**60736,56**
				ПЕРЕКРЫТИЕ			

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**11-070404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты перекрытий. Установка (ПО-2-1, П21д-8)** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Установка опалубки и арматуры в швах 3. Заделка швов бетоном и раствором	**м3 сборных конструкций**	**0,7320**		**4968,66**	**3637,06**
		Итого оплата труда:				**1807,90**	**1323,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1430,80**	**1047,34**
		Итого материалов:				**1995,00**	**1460,34**
		Накладные расходы	%	--		1380,98	1010,88
		Сметная прибыль	%	8		507,97	371,83
		Сметная стоимость:				**6857,61**	**5019,77**
43	**21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П21д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,2920**		**50151,38**	**14644,20**
		Накладные расходы	%	--		2126,42	620,91
		Сметная прибыль	%	8		4182,22	1221,21
		Сметная стоимость:				**56460,02**	**16486,33**
44	**21-040302-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-2-1, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**16271,34**	**32542,68**
		Накладные расходы	%	--		689,90	1379,81
		Сметная прибыль	%	8		1356,90	2713,80
		Сметная стоимость:				**18318,14**	**36636,29**
45	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная битумная в 2 слоя** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	**м2 поверхности**	**9,8780**		**1255,39**	**12400,74**
		Итого оплата труда:				**363,63**	**3591,90**
		Итого эксплуатация машин:				**8,08**	**79,81**
		Итого материалов:				**887,93**	**8771,00**
		Накладные расходы	%	--		245,78	2427,85
		Сметная прибыль	%	8		120,09	1186,29
		Сметная стоимость:				**1621,27**	**16014,88**
46	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом**	**м2 поверхности**	**34,1909**		**2095,95**	**71662,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики 3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной					
		Итого оплата труда:				**497,36**	**17005,15**
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**922,32**
		Итого материалов:				**1577,45**	**53934,58**
		Накладные расходы	%	--		352,24	12043,37
		Сметная прибыль	%	8		195,85	6696,46
		Сметная стоимость:				**2644,04**	**90402,14**
47	**11-080201-1601 РСНБ РК 2015**	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича . Кладка** Состав работ: 1. Разогрев мастики битумной в котлах 2. Кладка стенок	**м2 стенки**	**34,1909**		**3931,21**	**134411,73**
		Итого оплата труда:				**1068,94**	**36547,87**
		Итого эксплуатация машин:				**299,10**	**10226,52**
		Итого материалов:				**2587,85**	**88480,83**
		Накладные расходы	%	--		732,73	25052,59
		Сметная прибыль	%	8		373,12	12757,15
		Сметная стоимость:				**5037,06**	**172221,46**
				КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР			
48	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.3). Установка** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,1600**		**10397,04**	**1663,53**
		Итого оплата труда:				**6916,44**	**1106,63**
		Итого эксплуатация машин:				**5118,49**	**818,96**
		Итого материалов:				**398,98**	**63,84**
		Накладные расходы	%	--		4918,06	786,89
		Сметная прибыль	%	8		1225,21	196,03
		Сметная стоимость:				**16540,30**	**2646,45**
49	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**2,0000**		**6677,85**	**13355,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		283,14	566,28
		Сметная прибыль	%	8		556,88	1113,76
		Сметная стоимость:				**7517,87**	**15035,74**
50	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**2,1126**		**774,65**	**1636,51**
		Итого оплата труда:				**224,78**	**474,86**
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**26,79**
		Итого материалов:				**539,31**	**1139,34**
		Накладные расходы	%	--		151,87	320,85
		Сметная прибыль	%	8		74,12	156,59
		Сметная стоимость:				**1000,64**	**2113,94**
						ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1=2шт	
51	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В15, W6, F100. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,7400**		**31275,78**	**23144,08**
		Итого оплата труда:				**8013,08**	**5929,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1157,28**	**856,39**
		Итого материалов:				**22439,90**	**16605,53**
		Накладные расходы	%	--		5377,22	3979,14
		Сметная прибыль	%	8		2932,24	2169,86
		Сметная стоимость:				**39585,24**	**29293,08**
52	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	**т**	**0,0239**		**142849,51**	**3409,82**
		Накладные расходы	%	--		6056,82	144,58
		Сметная прибыль	%	8		11912,51	284,35
		Сметная стоимость:				**160818,84**	**3838,75**
53	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка** Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму	**шт.**	**2,0000**		**1502,68**	**3005,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки					
		Итого оплата труда:				**1322,36**	**2644,72**
		Итого эксплуатация машин:				**141,39**	**282,78**
		Итого материалов:				**113,27**	**226,55**
		Накладные расходы	%	--		919,72	1839,44
		Сметная прибыль	%	8		193,79	387,58
		Сметная стоимость:				**2616,18**	**5232,37**
54	**23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**19912,11**	**39824,22**
		Накладные расходы	%	--		844,27	1688,55
		Сметная прибыль	%	8		1660,51	3321,02
		Сметная стоимость:				**22416,89**	**44833,79**
		ОТМОСТКА					
55	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**6,0800**		**442,75**	**2691,90**
		Итого оплата труда:				**144,67**	**879,58**
		Итого эксплуатация машин:				**48,66**	**295,85**
		Итого материалов:				**268,11**	**1630,12**
		Накладные расходы	%	--		110,61	672,51
		Сметная прибыль	%	8		44,27	269,15
		Сметная стоимость:				**597,63**	**3633,56**
56	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.из бетона кл.В12,5. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**6,0800**		**895,70**	**5445,88**
		Итого оплата труда:				**345,59**	**2101,16**
		Итого эксплуатация машин:				**74,60**	**453,57**
		Итого материалов:				**504,68**	**3068,43**
		Накладные расходы	%	--		257,36	1564,77
		Сметная прибыль	%	8		92,25	560,85
		Сметная стоимость:				**1245,31**	**7571,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до 100мм/** Состав работ: 1. Устройство покрытий	м2 покрытия	6,0800		1247,17	7582,79
		Итого оплата труда:				152,65	928,10
		Итого эксплуатация машин:				43,94	267,13
		Итого материалов:				1075,61	6539,72
		Накладные расходы	%	--		149,78	910,69
		Сметная прибыль	%	8		111,76	679,48
		Сметная стоимость:				1508,71	9172,96
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1137047,12
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1097222,90
Материалы -			Тенге				601977,55
Всего заработная плата -			Тенге				210515,73
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				188916,70
Местные материалы -			Тенге				60542,58
Накладные расходы -			Тенге				157964,74
Сметная прибыль -			Тенге				100415,01
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1355602,65
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				210,56
Сметная заработная плата -			Тенге				210515,73
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				39824,22
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				39824,22
Накладные расходы -			Тенге				1688,55
Сметная прибыль -			Тенге				3321,02
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				44833,79
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1400436,44
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				210,56
Сметная заработная плата -			Тенге				210515,73
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				1632152,07
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				301396,65
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				148157,25
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				66730,45
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				1124445,74
- перевозка грузов			Тенге				58152,43
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				187737,78
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				1819889,85
Накладные расходы II уровня			Тенге				77163,33
ИТОГО:			Тенге				1897053,18
Сметная прибыль			Тенге				151764,25

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2048817,43**

В том числе строительно монтжные работы		**2 048 817,43**
Стоимость оборудования		
Временные здания и сооружения 1,04%		21 307,70
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		3 196,16
Итого с временными зданиями сооружениями		**2 070 125,13**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,47%		71 833,34
Итого с дополнительными затратами на строительство		**2 141 958,47**
Итого в ценах 1 кв. 2017 года		**2 141 958,47**
Итого в текущих ценах 2017 года (25%), к=1		**535 489,62**
Итого в текущих ценах 2018 года (75%), к=1,0599383		**1 702 757,87**
ВСЕГО в текущих ценах		**2 238 247,49**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		268 589,70
Итого с НДС		**2 506 837,18**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах		3 339,83
Итого за вычетом возврата		**2 503 497,35**
Скидка генподрядчика	0,058267%	1 458,71
Итого к оплате		**2 502 039**
Скидка	3%	**75 061**
Итого к оплате		**2 426 978**

Заказчик:
ТОО "АБК Құрылыс-1"
____
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"
____
м.п.

Руководитель проекта _______________

Прораб _______________

Начальник участка _______________ Бекбаев М.Н.

Инженер ПТО _______________ Ахметкан А

Экономист _______________ Курбанов Ю.Ш