Счет-фактура № 42 от 23 Августа 2018 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

ИИН/БИН и адрес поставщика: **ИИН/БИН 040840003535 Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340**
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0026437 от 07.03.13 года

ИИК поставщика: **KZ048560000000182863 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX**

Договор (контракт) № Договор АБК1/Под/ВДВ2/221 от 17.07.18/Мустафина 2

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: ИИН/БИН 040840003535, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340

ИИН/БИН, наименование и адрес

Грузополучатель: ИИН/БИН 031240001439, ТОО "АБК Курылыс-1", Адрес: г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 10/2,ВП№25

ИИН/БИН, наименование и адрес

Получатель: **ТОО "АБК Курылыс-1"**

ИИН/БИН и адрес получателя: **ИИН/БИН 031240001439 Адрес: г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 10/2,ВП№25**

ИИК получателя: **KZ489143984l6BC10830 в ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA**

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	СМР	шт.	1	18324783.93	18324783.93	12 %	2198974.07	20523758.00		
2	Скидка	шт.	1		-549743.75	12 %	-65969.25	-615713.00		
Всего по счету:					**17775040.18**		**2133004.82**	**19908045.00**		**0.00**

Руководитель:
Акмагамбетов Жанат Канатович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
М[illegible]ва Гульжан Самарбековна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Заместитель главного бухгалтера Карабекова Гульмира Юсуповна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Приложение 50 к приказу Министра ансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО "АБК Курылыс-1", г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 10/2,ВП№25 — ИИН/БИН 031240001439

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340 — 040840003535

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор АБК1/Под/ВДВ2/221 от 17.07.18/Мустафина 2

Номер документа	Дата составления
29	23 Августа 2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР			шт.	1	20523758.00	20523758.00
2	Скидка			шт.	1	-615713.00	-615713.00
				Итого	**2**	**x**	**19908045.00**
						в т. ч. НДС	**2133004.82**

К оплате по акту : Девятнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч сорок пять тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Два миллиона сто тридцать три тысячи четыре тенге 82 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) Директор _____ / _____ / Акмагамбетов Жанат Канатович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23 Августа 2018 г.

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты

выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (у[illegible]) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс-1"**

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

Наименование объекта: **Строительство и реконструкция сетей водоводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астане от насосной станции 1 подъема (Участок от ж.м. «Железнодорожный» до ул. Мустафина)**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за август 2018 год

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		АБК1/ПОД/ВДВ2/221	17.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего в отчетном месяце, с НДС
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	**20 523 758**	**18 324 783,93**							**2 198 974,07**	**20 523 758**
скидка	**615 713**	**549 743,75**							**65 969,25**	**615 713**
Всего	**19 908 045**	**17 775 040,18**							**2 133 004,82**	**19 908 045**

Заказчик:

ТОО "АБК Құрылыс-1"

м.п.

Подрядчик:

ТОО "Компания НурайСтрой"

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс-1"**

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

Наименование объекта: **Строительство и реконструкция сетей водоводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астане от насосной станции 1 подъема (Участок от ж.м. «Железнодорожный» до ул. Мустафина)**

Договор подряда: **№ АБК1/ПОД/ВДВ2/221 от «17» июля 2018г.**

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в текущих ценах III квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №2-1. Наружные сети водопровода (Участок №3)					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	11-010101-0315	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**3415,2000**		**161,66**	**552087,60**
		Итого оплата труда:				**72,16**	**246438,71**
		Итого эксплуатация машин:				**145,95**	**498444,28**
		Накладные расходы	%	--		51,31	175229,15
		Сметная прибыль	%	8		17,04	58185,34
		Сметная стоимость:				**230,00**	**785502,09**
2	11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков	**м3 грунта**	**1054,0000**		**177,82**	**187423,98**

		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**79,38**	**83661,59**
		Итого эксплуатация машин:				**160,54**	**169213,02**
		Накладные расходы	%	--		56,44	59487,20
		Сметная прибыль	%	8		18,74	19752,89
		Сметная стоимость:				**253,00**	**266664,07**
3	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**185,6500**		**2737,76**	**508265,74**
		Итого оплата труда:				**2737,76**	**508265,74**
		Накладные расходы	%	--		1802,70	334671,84
		Сметная прибыль	%	8		363,24	67435,01
		Сметная стоимость:				**4903,70**	**910372,59**
4	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**57,3000**		**3285,32**	**188248,60**
		Итого оплата труда:				**3285,32**	**188248,60**
		Накладные расходы	%	--		2163,24	123953,87
		Сметная прибыль	%	8		435,88	24976,20
		Сметная стоимость:				**5884,44**	**337178,67**
5	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок	**м3 грунта**	**111,3500**		**3285,32**	**365819,92**

		4. Зачистка дна и стенок					
		Итого оплата труда:				**3285,32**	**365819,92**
		Накладные расходы	%	--		2163,24	240877,20
		Сметная прибыль	%	8		435,88	48535,77
		Сметная стоимость:				**5884,44**	**655232,89**
6	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**34,4000**		**3942,38**	**135617,84**
		Итого оплата труда:				**3942,38**	**135617,84**
		Накладные расходы	%	--		2595,89	89298,70
		Сметная прибыль	%	8		523,06	17993,32
		Сметная стоимость:				**7061,33**	**242909,87**
7	11-010102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**67,6200**		**264,91**	**17912,90**
		Итого оплата труда:				**112,33**	**7595,70**
		Итого эксплуатация машин:				**246,67**	**16679,71**
		Итого материалов:				**0,13**	**8,88**

		Накладные расходы	%	--	80,43	5438,90
		Сметная прибыль	%	8	27,63	1868,14
		Сметная стоимость:			**372,97**	**25219,94**
8	**41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км**	**тенге за 1 тонну**	**130,5066**	**508,37**	**66344,99**
		Накладные расходы	%	--	21,55	2813,03
		Сметная прибыль	%	8	42,39	5532,64
		Сметная стоимость:			**572,31**	**74690,66**
9	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**4191,7100**	**25,76**	**107976,64**
		Итого оплата труда:			**8,69**	**36427,75**
		Итого эксплуатация машин:			**25,76**	**107976,64**
		Накладные расходы	%	--	6,45	27019,83
		Сметная прибыль	%	8	2,58	10799,72
		Сметная стоимость:			**34,78**	**145796,18**
10	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**107,4800**	**817,30**	**87843,03**
		Итого оплата труда:			**817,30**	**87843,03**
		Накладные расходы	%	--	538,16	57840,98
		Сметная прибыль	%	8	108,44	11654,72
		Сметная стоимость:			**1463,89**	**157338,72**
11	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/ песком/** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**447,0863**	**25,76**	**11516,75**
		Итого оплата труда:			**8,69**	**3885,37**
		Итого эксплуатация машин:			**25,76**	**11516,75**
		Накладные расходы	%	--	6,45	2881,93
		Сметная прибыль	%	8	2,58	1151,89
		Сметная стоимость:			**34,78**	**15550,57**
12	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /песком под асфальтом и на пересечениях/** Состав работ:	**м3 грунта**	**11,4638**	**817,30**	**9369,32**

		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
		Итого оплата труда:				**817,30**	**9369,32**
		Накладные расходы	%	--		538,16	6169,31
		Сметная прибыль	%	8		108,44	1243,09
		Сметная стоимость:				**1463,89**	**16781,72**
13	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный с коэфф на уплотнение 1,1**	**м3**	**504,4050**		**1393,55**	**702913,59**
		Накладные расходы	%	--		59,09	29803,54
		Сметная прибыль	%	8		116,21	58617,37
		Сметная стоимость:				**1568,85**	**791334,49**
14	**11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3**	**4638,7963**		**142,41**	**660594,32**
		Итого оплата труда:				**113,55**	**526741,62**
		Итого эксплуатация машин:				**56,74**	**263189,01**
		Накладные расходы	%	--		75,99	352512,80
		Сметная прибыль	%	8		17,47	81048,57
		Сметная стоимость:				**235,87**	**1094155,69**
		ВОДООТЛИВ ОТКРЫТЫЙ					
15	**32-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	**маш.-ч**	**85,0000**		**331,98**	**28218,30**
		Накладные расходы	%	--		14,08	1196,46
		Сметная прибыль	%	8		27,68	2353,18
		Сметная стоимость:				**373,74**	**31767,94**
		КРЕПЛЕНИЕ ТРАНШЕИ досками					
16	**11-010205-1106 РСНБ РК 2015**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые** Состав работ: 1. Крепление стенок котлованов и траншей досками с подчисткой стенок и заготовкой креплений 2. Разборка креплений	**м2 креплений**	**3721,0000**		**1126,30**	**4190953,80**
		Итого оплата труда:				**816,38**	**3037751,41**
		Итого эксплуатация машин:				**24,84**	**92445,10**
		Итого материалов:				**298,14**	**1109370,08**
		Накладные расходы	%	--		550,69	2049128,72
		Сметная прибыль	%	8		134,16	499206,60
		Сметная стоимость:				**1811,15**	**6739289,11**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7821107,30
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7821107,30
Материалы -			Тенге				1109379,00
Всего заработная плата -			Тенге				5259613,58
Местные материалы -			Тенге				702913,59
Транспортные расходы -			Тенге				66344,99
		Накладные расходы -	Тенге				3558323,45
		Сметная прибыль -	Тенге				910354,46
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12289785,20
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5462,56
		Сметная заработная плата -	Тенге				5259613,58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12289785,20
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5462,56
		Сметная заработная плата -	Тенге				5259613,58
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД В					
17	11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**184,1000**		**2579,53**	**474891,99**
		Итого оплата труда:				**956,32**	**176058,08**
		Итого эксплуатация машин:				**127,49**	**23470,06**
		Итого материалов:				**1532,90**	**282207,81**
		Накладные расходы	%	--		728,43	134103,17
		Сметная прибыль	%	8		264,64	48719,61
		Сметная стоимость:				**3572,60**	**657714,77**
18	11-220201-0116	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм.** Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором 3. Гидравлическое испытание трубопровода с устройством и разборкой временных упоров	**км**	**0,4721**		**4077853,61**	**1925154,69**
		Итого оплата труда:				**2559055,60**	**1208130,15**
		Итого эксплуатация машин:				**1643224,42**	**775766,25**
		Итого материалов:				**315870,79**	**149122,60**
		Накладные расходы	%	--		1829455,48	863685,93
		Сметная прибыль	%	8		472584,73	223107,25
		Сметная стоимость:				**6379893,81**	**3011947,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2400046,68
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2400046,68
Материалы -			Тенге				431330,41
Всего заработная плата -			Тенге				1384188,23
		Накладные расходы -	Тенге				997789,10
		Сметная прибыль -	Тенге				271826,86

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3669662,64
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1330,21
		Сметная заработная плата -	Тенге				1384188,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3669662,64
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1330,21
		Сметная заработная плата -	Тенге				1384188,23
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ					
19	21-130816-1105	**Лента маркерная,**	м	472,1000		13,21	6236,44
		Накладные расходы	%	--		0,56	264,43
		Сметная прибыль	%	8		1,10	520,07
		Сметная стоимость:				14,87	7020,94
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				6236,44
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6236,44
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6236,44
		Накладные расходы -	Тенге				264,43
		Сметная прибыль -	Тенге				520,07
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7020,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7020,94
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				10227390,42
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5924266,91
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1986919,11
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				719534,90
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2249859,41
		- перевозка грузов	Тенге				66344,99
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				3955041,84
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				14182432,26
		Накладные расходы II уровня	Тенге				601335,12
		ИТОГО:	Тенге				14783767,39
		Сметная прибыль	Тенге				1182701,39
		ИТОГО по смете:	Тенге				15966468,78

В том числе строительно монтажные работы		**15 966 468,78**
Стоимость оборудования		**0,00**
Временные здания и сооружения 1,04%		166 051,28
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		24 907,69
Итого с временными зданиями сооружениями		**16 132 520,06**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,47%		**559 798,45**
Итого с дополнительными затратами на строительство		**16 692 318,50**
Итого в ценах 3 кв. 2017 года		**16 692 318,50**
Итого в текущих ценах 2018 года, к=1,0998695	**1,0998695**	**18 359 372,00**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		**2 203 124,64**

Итого с НДС		**20 562 496,64**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах		**26 773,33**
Итого за вычетом возврата		**20 535 723,31**
Скидка генподрядчика	0,0582667%	11 965,49
Итого по акту		**20 523 758**
Скидка	3%	615 713
Итого к оплате		**19 908 045**

Заказчик:
ТОО "АБК Курылыс-1"

м.п.

Руководитель проекта

Прораб

Начальник участка

Инженер ПТО

Экономист

Подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"

м.п.