Счет-фактура № 69 от 05 Ноября 2018 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0026437 от 07.03.13 года
ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) № Договор АБК1/Под/ВДВ2/221 от 17.07.18/Мустафина 2
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
(государство, регион, область, город, район)
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: ИИН/БИН 040840003535, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340
ИИН/БИН, наименование и адрес
Грузополучатель: ИИН/БИН 031240001439, ТОО "АБК Курылыс-1", Адрес: г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 10/2,ВП№25
ИИН/БИН, наименование и адрес
Получатель: ТОО "АБК Курылыс-1"
ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 031240001439 Адрес: г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 10/2,ВП№25
ИИК получателя: KZ48914398416BC10830 в ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	26086784.82	26086784.82	12 %	3130414.18	29217199.00		
2	Скидка 3%	тенге	1		-782603.57	12 %	-93912.43	-876516.00		
Всего по счету:					**25304181.25**		**3036501.75**	**28340683.00**		**0.00**

Руководитель:
Акмагамбетов Жанат Канатович
(ФИО,подпись)
Главный бухгалтер:
[illegible]ова Гульжан Самарбековна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Заместитель главного бухгалтера Карабекова Гульмира Юсуповна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "АБК Курылыс-1", г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 10/2,ВП№25 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	031240001439
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Договор (контракт)	Договор АБК1/Под/ВДВ2/221 от 17.07.18/Мустафина 2	

Номер документа	Дата составления
50	5 Ноября 2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			тенге	1	29217199.00	29217199.00
2	Скидка 3%			тенге	1	-876516.00	-876516.00
				Итого	2	x	28340683.00
						в т. ч. НДС	3036501.75

К оплате по акту : Двадцать восемь миллионов триста сорок тысяч шестьсот восемьдесят три тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Три миллиона тридцать шесть тысяч пятьсот один тенге 75 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель)	Директор	/	Акмагамбетов Жанат Канатович	Принял (Заказчик)		/	/
	должность	*подпись*	*расшифровка подписи*		*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*
М.П.				Дата подписания (принятия) работ (услуг)			5 Ноября 2018 г.
				М.П.			

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс-1"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование объекта: **Строительство и реконструкция сетей водоводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астане от насосной станции 1 подъема (Участок от ж.м. «Железнодорожный» до ул. Мустафина)**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2018 год

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		АБК1/ПОД/ВДВ2/221	17.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	**67 304 953**	**26 086 784,82**							**3 130 414,18**	**29 217 199**
скидка	**2 019 149**	**782 603,57**							**93 912,43**	**876 516**
Всего	**65 285 804**	**25 304 181,25**							**3 036 501,75**	**28 340 683**

Заказчик:
ТОО "АБК Құрылыс-1"
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс-1"**

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

Наименование объекта: **Строительство и реконструкция сетей водоводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астане от насосной станции 1 подъема (Участок от ж.м. «Железнодорожный» до ул. Мустафина)**

Договор подряда: **Дополнительное соглашение №2 от 9.10.2018г. к договору № АБК1/ПОД/ВДВ2/221 от «17» июля 2018г.**

Акт №4

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах III квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25т.1,п.5в**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3-0,63м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**3491,0000**		**161,66**	**564341,13**
		Итого оплата труда:				**72,16**	**251908,39**
		Итого эксплуатация машин:				**145,95**	**509507,19**
		Накладные расходы	%	--		51,31	179118,35
		Сметная прибыль	%	8		17,04	59476,76
		Сметная стоимость:				**230,00**	**802936,23**
2	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**3195,0000**		**177,82**	**568140,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**79,38**	**253604,14**
		Итого эксплуатация машин:				**160,54**	**512936,99**
		Накладные расходы	%	--		56,44	180324,10
		Сметная прибыль	%	8		18,74	59877,13
		Сметная стоимость:				**253,00**	**808341,27**
3	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**190,0000**		**2737,76**	**520175,01**
		Итого оплата труда:				**2737,76**	**520175,01**
		Накладные расходы	%	--		1802,70	342513,60
		Сметная прибыль	%	8		363,24	69015,09
		Сметная стоимость:				**4903,70**	**931703,70**
4	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**186,0000**		**3285,32**	**611068,75**
		Итого оплата труда:				**3285,32**	**611068,75**
		Накладные расходы	%	--		2163,24	402363,35
		Сметная прибыль	%	8		435,88	81074,57
		Сметная стоимость:				**5884,44**	**1094506,66**
5	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**114,0000**		**3285,32**	**374526,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок					
		Итого оплата труда:				**3285,32**	**374526,01**
		Накладные расходы	%	--		2163,24	246609,79
		Сметная прибыль	%	8		435,88	49690,86
		Сметная стоимость:				**5884,44**	**670826,66**
6	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**112,0000**		**3942,38**	**441546,45**
		Итого оплата труда:				**3942,38**	**441546,45**
		Накладные расходы	%	--		2595,89	290739,97
		Сметная прибыль	%	8		523,06	58582,91
		Сметная стоимость:				**7061,33**	**790869,33**
7	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги	**м3 грунта**	**231,0000**		**264,91**	**61193,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**112,33**	**25948,03**
		Итого эксплуатация машин:				**246,67**	**56980,38**
		Итого материалов:				**0,13**	**30,34**
		Накладные расходы	%	--		80,43	18580,09
		Сметная прибыль	%	8		27,63	6381,86
		Сметная стоимость:				**372,97**	**86155,09**
8	**41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км**	**тенге за 1 тонну**	**445,8300**		**508,37**	**226644,37**
		Накладные расходы	%	--		21,55	9609,72
		Сметная прибыль	%	8		42,39	18900,33
		Сметная стоимость:				**572,31**	**255154,42**
9	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**7183,8000**		**25,76**	**185051,58**
		Итого оплата труда:				**8,69**	**62430,28**
		Итого эксплуатация машин:				**25,76**	**185051,58**
		Накладные расходы	%	--		6,45	46306,89
		Сметная прибыль	%	8		2,58	18508,68
		Сметная стоимость:				**34,78**	**249867,15**
10	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**184,2000**		**817,30**	**150546,01**
		Итого оплата труда:				**817,30**	**150546,01**
		Накладные расходы	%	--		538,16	99128,29
		Сметная прибыль	%	8		108,44	19973,94
		Сметная стоимость:				**1463,89**	**269648,24**
11	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3**	**7183,8000**		**142,41**	**1023019,15**
		Итого оплата труда:				**113,55**	**815730,25**
		Итого эксплуатация машин:				**56,74**	**407583,58**
		Накладные расходы	%	--		75,99	545913,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		17,47	125514,61
		Сметная стоимость:				**235,87**	**1694447,25**
			КРЕПЛЕНИЕ ТРАНШЕИ досками				
12	**11-010205-1106 РСНБ РК 2015**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые** Состав работ: 1. Крепление стенок котлованов и траншей досками с подчисткой стенок и заготовкой креплений 2. Разборка креплений	**м2 креплений**	**754,6000**		**1126,30**	**849904,26**
		Итого оплата труда:				**816,38**	**616040,64**
		Итого эксплуатация машин:				**24,84**	**18747,40**
		Итого материалов:				**298,14**	**224974,65**
		Накладные расходы	%	--		550,69	415552,95
		Сметная прибыль	%	8		134,16	101236,58
		Сметная стоимость:				**1811,15**	**1366693,78**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5576155,89**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5576155,89**
Материалы -			Тенге				**225004,99**
Всего заработная плата -			Тенге				**4123524,00**
Транспортные расходы -			Тенге				**226644,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**2776760,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**668233,32**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9021149,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4348,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4123524,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9021149,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4348,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4123524,00**
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД В					
13	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**167,4420**		**2579,53**	**431922,13**
		Итого оплата труда:				**956,32**	**160127,74**
		Итого эксплуатация машин:				**127,49**	**21346,41**
		Итого материалов:				**1532,90**	**256672,68**
		Накладные расходы	%	--		728,43	121969,05
		Сметная прибыль	%	8		264,64	44311,29
		Сметная стоимость:				**3572,60**	**598202,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	11-220901-0111 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм./450мм/ Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	задвижка или клапан	1,0000		22037,07	22037,07
		Итого оплата труда:				14332,33	14332,33
		Итого эксплуатация машин:				8632,01	8632,01
		Итого материалов:				1747,28	1747,28
		Накладные расходы	%	--		10212,12	10212,12
		Сметная прибыль	%	8		2579,94	2579,94
		Сметная стоимость:				34829,13	34829,13
15	11-220301-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы стальные, диаметр 1600 мм. Укладка /ФУТЛЯР/** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,0250		10153167,63	253829,19
		Итого оплата труда:				5077053,94	126926,35
		Итого эксплуатация машин:				6144133,59	153603,34
		Итого материалов:				575281,80	14382,04
		Накладные расходы	%	--		3717025,67	92925,64
		Сметная прибыль	%	8		1109615,46	27740,39
		Сметная стоимость:				14979808,76	374495,22
16	23-010201-0461 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1620х15 мм/ФУТЛЯР/прим/**	м	25,1000		217322,64	5454798,26
		Накладные расходы	%	--		9214,48	231283,45
		Сметная прибыль	%	8		18122,97	454886,54
		Сметная стоимость:				244660,09	6140968,25
17	11-220601-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром более 1200 мм. Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемой поверхности 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем битумной мастики 4. Обертывание слоем стеклохолста	м2 трубопровода	127,1700		4046,43	514584,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Покрытие вторым слоем битумной мастики и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем битумной мастики 7. Наружная обертка бумагой оберточной					
		Итого оплата труда:				**411,36**	**52312,97**
		Итого эксплуатация машин:				**568,58**	**72306,07**
		Итого материалов:				**3218,36**	**409279,12**
		Накладные расходы	%	--		437,86	55682,17
		Сметная прибыль	%	8		358,74	45621,36
		Сметная стоимость:				**4843,03**	**615888,31**
18	**11-250110-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 1200 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух** Состав работ: 1. Укладка лежней в траншею и установка такелажных приспособлений 2. Опускание и укладка плети трубопровода в траншею 3. Протаскивание троса через кожух с застроповкой плети 4. Протаскивание плети трубопровода в кожух 5. Расстроповка троса, снятие такелажных приспособлений и уборка лежней из траншеи	**м кожуха**	**25,0000**		**24735,27**	**618381,66**
		Итого оплата труда:				**5646,30**	**141157,53**
		Итого эксплуатация машин:				**21079,50**	**526987,57**
		Итого материалов:				**1269,38**	**31734,39**
		Накладные расходы	%	--		4503,68	112592,10
		Сметная прибыль	%	8		2339,12	58477,90
		Сметная стоимость:				**31578,07**	**789451,65**
19	**11-220201-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм. Укладка** Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором 3. Гидравлическое испытание трубопровода с устройством и разборкой временных упоров	**км трубопровода**	**0,4624**		**4077853,61**	**1885599,51**
		Итого оплата труда:				**2559055,60**	**1183307,31**
		Итого эксплуатация машин:				**1643224,42**	**759826,97**
		Итого материалов:				**315870,79**	**146058,65**
		Накладные расходы	%	--		1829455,48	845940,21
		Сметная прибыль	%	8		472584,73	218523,18
		Сметная стоимость:				**6379893,81**	**2950062,90**
20	**11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка** Состав работ:	**км трубопровода**	**0,0045**		**921705,77**	**4147,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
		Итого оплата труда:				**687797,06**	**3095,09**
		Итого эксплуатация машин:				**273658,97**	**1231,47**
		Итого материалов:				**65134,80**	**293,11**
		Накладные расходы	%	--		484312,27	2179,41
		Сметная прибыль	%	8		112481,44	506,17
		Сметная стоимость:				**1518499,48**	**6833,25**
21	**23-010501-1325 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,5000**		**25891,18**	**116510,31**
		Накладные расходы	%	--		1097,79	4940,04
		Сметная прибыль	%	8		2159,12	9716,03
		Сметная стоимость:				**29148,08**	**131166,37**
22	**23-020103-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 450 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1,0000**		**13242,34**	**13242,34**
		НР второго уровня	%	4,24		561,48	561,48
		Накладные расходы	%	--		561,48	561,48
		Сметная прибыль	%	8		1104,31	1104,31
		Сметная стоимость:				**14908,12**	**14908,12**
23	**23-020302-8022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**28459,10**	**28459,10**
		Накладные расходы	%	--		1206,67	1206,67
		Сметная прибыль	%	8		2373,26	2373,26
		Сметная стоимость:				**32039,03**	**32039,03**
24	**23-021103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца уплотнительные резиновые для труб из ВЧШГ DN 400**	**шт.**	**1,0000**		**3188,57**	**3188,57**
		Накладные расходы	%	--		135,20	135,20
		Сметная прибыль	%	8		265,90	265,90
		Сметная стоимость:				**3589,67**	**3589,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=2	**Концы футляра диаметром 1600 мм. Заделка битумом и прядью** Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	**футляр**	**0,2500**		**48745,57**	**12186,39**
		Итого оплата труда:				**15913,15**	**3978,29**
		Итого эксплуатация машин:				**4267,13**	**1066,78**
		Итого материалов:				**28671,50**	**7167,87**
		Накладные расходы	%	--		12367,88	3091,97
		Сметная прибыль	%	8		4889,08	1222,27
		Сметная стоимость:				**66002,52**	**16500,63**
26	23-020201-5219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Опора скользящая /СК-2109-92/**	**шт.**	**5,0000**		**85627,12**	**428135,60**
		Накладные расходы	%	--		3630,59	18152,95
		Сметная прибыль	%	8		7140,62	35703,08
		Сметная стоимость:				**96398,33**	**481991,63**
27	11-220801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов	**т фасонных частей**	**1,4850**		**39845,70**	**59170,87**
		Итого оплата труда:				**22962,43**	**34099,21**
		Итого эксплуатация машин:				**11409,36**	**16942,90**
		Итого материалов:				**9808,90**	**14566,22**
		Накладные расходы	%	--		16553,74	24582,30
		Сметная прибыль	%	8		4511,96	6700,25
		Сметная стоимость:				**60911,40**	**90453,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9846193,46**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3801859,27**
Материалы -			Тенге				**881901,36**
Всего заработная плата -			Тенге				**1719336,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**1269175,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**405682,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5476717,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1608,30
		Сметная заработная плата -	Тенге				1719336,82
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				6044334,18
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6044334,18
		Накладные расходы -	Тенге				256279,77
		Сметная прибыль -	Тенге				504049,12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				6804663,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12281380,06
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1608,30
		Сметная заработная плата -	Тенге				1719336,82
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ					
28	**21-130816-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента маркерная,**	**м**	**487,4000**		**13,21**	**6438,55**
		Накладные расходы	%	--		0,56	272,99
		Сметная прибыль	%	8		1,10	536,92
		Сметная стоимость:				**14,87**	**7248,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				6438,55
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6438,55
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6438,55
		Накладные расходы -	Тенге				272,99
		Сметная прибыль -	Тенге				536,92
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7248,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7248,47
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				15428787,90
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4791713,79
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3252750,64
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1051146,98
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7157679,09
		- перевозка грузов	Тенге				226644,37
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3499911,47
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				18928699,37
	Накладные расходы II уровня		Тенге				802576,85
	ИТОГО:		Тенге				19731276,22
	Сметная прибыль		Тенге				1578502,10
	ИТОГО по смете:		Тенге				21309778,32

В том числе строительно монтжные работы **21 309 778,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость оборудования					
		Временные здания и сооружения 1,04%					221 621,69
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					33 243,25
		Итого с временными зданиями сооружениями					**21 531 400,01**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,47%					747 139,58
		Итого с дополнительными затратами на строительство					**22 278 539,60**
		Итого в ценах 1 кв. 2017 года					**22 278 539,60**
		Итого в текущих ценах 2017 года (25%), к=1					**5 569 634,90**
		Итого в текущих ценах 2018 года (75%), к=1,0599383					**17 710 408,04**
		ВСЕГО в текущих ценах					**23 280 042,94**
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					2 793 605,15
		Итого с НДС					**26 073 648,09**
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах					34 737,66
		Итого за вычетом возврата					**26 038 910,43**
		Скидка генподрядчика	0,058267%				15 172,02
		Итого к оплате					**26 023 738**
		Скидка	3%				**780 712**
		Итого к оплате					**25 243 026**

Заказчик:

ТОО "АБК Құрылыс-1"

м.п.

Руководитель проекта

Прораб

Начальник участка Бекбаев А.М.

Инженер ПТО Ахметхан А.

Экономист Асарова А.М.

Подрядчик:

ТОО "Компания НурайСтрой"

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс-1"**

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

Наименование объекта: **Строительство и реконструкция сетей водоводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астане от насосной станции 1 подъема (Участок от ж.м. «Железнодорожный» до ул. Мустафина)**

Договор подряда: **№ АБК1/ПОД/ВДВ2/221 от «17» июля 2018г.**

Акт №3

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах III квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОД В					
1	**КазЭлектроАвтоматика**	**Полнопроходной комбинированный воздушный клапан д200 модель D60**	**шт**	**1,0000**		**2304079,15**	**2304079,15**
		Накладные расходы	%	--		97692,96	97692,96
		Сметная прибыль	%	8		192141,77	192141,77
		Сметная стоимость:				**2593913,88**	**2593913,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2304079,15**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**2304079,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**97692,96**
		Сметная прибыль -	Тенге				**192141,77**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**2593913,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2593913,88**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**2304079,15**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0,00**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0,00**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0,00**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**2304079,15**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**0,00**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**2304079,15**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**97692,96**
		ИТОГО:	Тенге				**2401772,11**
		Сметная прибыль	Тенге				**192141,77**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**2593913,88**

В том числе строительно монтажные работы **0,00**

Стоимость оборудования **2 593 913,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения 1,04%					0,00
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					0,00
		Итого с временными зданиями сооружениями					**0,00**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,47%					**0,00**
		Итого с дополнительными затратами на строительство					**0,00**
		Итого в ценах 3 кв. 2017 года					**2 593 913,88**
		Итого в текущих ценах 2018 года, к=1,0998695	**1,0998695**				**2 852 966,76**
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**342 356,01**
		Итого с НДС					**3 195 322,77**
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах					**0,00**
		Итого за вычетом возврата					**3 195 322,77**
		Скидка генподрядчика	0,0582667%				1 861,81
		Итого по акту					**3 193 461**
		Скидка	3%				95 804
		Итого к оплате					**3 097 657**

Заказчик:
ТОО "АБК Курылыс-1"

м.п.

Руководитель проекта

Прораб

Начальник участка Бекбаев М.Н.

Инженер ПТО Ахметхан А.

Экономист Асарова А.М.

Подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"

м.п.