"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Подрядчик: ТОО "НКО" Заказ 1-14

Субподрядчик : ТОО "И.В.А."

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ ВКО ОД УЗ ВКО акимата по ул. Серикбаева, 1 в г.Усть-Каменогорске, ВКО

Договор: 7 от 06.12.2016г.

АКТ №1

приемки выполненных работ за апрель 2017 года
на общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 на общестроительные работы								
		Раздел 2 Перекрытытие								
36	Е46-33-1	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях бетонном класса В12,5	1,05	14641,95	208,73	15374	219	7852	55,16	58
		м3 заделки		8230,5	78,75	8642	83	90	0,39	0
37	Е46-33-1	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях бетонном класса В7,5	2,5	16969,51	208,73	42424	522	18696	55,16	138
		м3 заделки		8230,5	78,75	20576	197	90	0,39	1
38	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	0,25224	67700		17077				
		т								
		Раздел 2 Кровля								
44	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	365,9	156,4	19,93	57227	7292	18536	0,28	102
		м2 стяжки		39,85	7,45	14581	2726	107,1	0,04	15
45	Е12-17-2	Добовлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	365,9	81,05	2,63	29656	962	1113	0,02	7

	м2 стяжки		1,9	0,94	695	344	107,1	0	0
46 Е6-11-10	Армирование цементно-песчанной стяжк толщиной 15мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,37332	69704,41	409,16	26022	153	821	13,34	5
	т		2173,5	154,69	811	58	94,5	0,75	0
47 Е12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в четыре слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	365,9	102,24	45,83	37410	16769	28831	0,32	117
	м2 кровли		56,42	17,15	20644	6275	107,1	0,08	29
48 1-1-2312	Рулонные наплавляемые квовельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	1240,401	80		99232				
	м2								
49 1-1-2324	Рулонные наплавляемые квовельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-2,5 ГОСТ 30547-97	420,785	77		32400				
	т								
	Раздел 5 Двери								
78 Е10-23-1	Установка дверных блоков в дверные внутренние проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	57,14	372,69	128,16	21296	7323	13514	1,03385	59
	м2 проемов		174,4	44,59	9965	2548	108	0,17413	10
	Раздел 7 Полы по типу 43-3								
119 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	324,3	73,58	6,13	23862	1988	24983	0,44	143
	м2 покрытия		67,28	2,31	21819	749	110,7	0,01	3
	Раздел 7 Внутренняя отделка 1 этаж								
174 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1058,8	176,66	2,35	187048	2488	91001	0,54	572
	м2								

			90,05	0,9	95345	953	94,5	0	5
	2 этаж								
182 Е15-180-3	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным по штукатурке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	933,8	176,66	2,35	164965	2194	80258	0,54	504
	м2		90,05	0,9	84089	840	94,5	0	4
	Итого по разделу				**753992**	**39911**			**1705**
					309568	**14773**			**68**
	Стоимость: материалов, тенге				404512				

Накладные расходы, тенге	**285605**
- заработная плата, тенге	309568
- трудоемкость, чел-ч	1773
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	62376
Всего, тенге	**1101973**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	24 243
- заработная плата, тенге	99 861
- трудоемкость, чел-ч	985
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**89 875**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**39 944**
ИТОГО в базовых ценах 2001 года, МРП =775 тенге	**1 355 896**
ИТОГО по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек. =2121 тенге (Имрп=2,7368)	**3 710 816**
- материалы, тенге	**1 107 069**
- сметная заработная плата, тенге	**2 323 040**
- нормативная трудоемкость, чел-ч	**4 531**
Налог (2%)	**74 216**
ИТОГО в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3 785 032**
НДС (12%)	**454 204**
всего по акту с учетом НДС (12%)	**4 239 236**

Подрядчик: **ТОО "НКО"**
Директор

Субподрядчик **ТОО "И.В.А."**
Директор