Вход. экз. р

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ТОО "Стройком + Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома подъездного типа по адресу: Актюбинская область Алгинский район, г.Алга, ул.Желтоксан, дом 34 "Корректировка"

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2025 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирова		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			54	19.06.2025г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**10 000 000**								**1 200 000**	**11 200 000**
в т.ч. за месяц		**10 000 000**							**1 200 000**	**11 200 000**

Заказчик:
Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель:

_____ **Усенгалиев К.К.**

Технадзор: ТОО "MIK Group"

_____ **Нургалиев А. С.**

Подрядчик:
ТОО "Стройком + Сервис"
Руководитель:

_____ **Погаев О.С.**

Авторский надзор: ТОО "StroiM Group"

_____ **Кузина С.О.**

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Стройком + Сервис"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома подъездного типа по адресу: Актюбинская область Алгинский район, г.Алга, ул.Желтоксан, дом 34 "Корректировка"

Договор: №54 от 19.06.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за июль 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8400744**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**3999666**
1	**1206-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2**	**5 700**	**11400**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			5 527	11054
		в том числе оплата труда рабочих			2 728	5456
1.1.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и	чел.-ч	2,7806	3 976	11056
1.2		машины и механизмы			173	346
		в том числе оплата труда машинистов			56	112
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01512	5 869	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01512*	*2 138*	*32*
1.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,03132	8 053	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03132*	*2 555*	*80*
1.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,062424	86	5
2	**1206-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**$м^2$**	**1,4**	**3 934**	**5508**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3 934	5508
		в том числе оплата труда рабочих			1 942	2719
2.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и	чел.-ч	1,43598	3 836	5508
3	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2**	**8 474**	**16948**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			8 122	16244
		в том числе оплата труда рабочих			4 008	8016
3.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и	чел.-ч	4,2342	3 836	16242
3.2		машины и механизмы			352	704
		в том числе оплата труда машинистов			110	220
3.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,085752	8 053	691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,085752*	*2 555*	*219*
3.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,171288	86	15

1	2	3	4	5	6	7
4	**6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,6*	**Демонтаж дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**4**	**6 063**	**24252**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			5 980	23920
		в том числе оплата труда рабочих			2 977	11908
4.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,3596	4 463	23920
4.2		машины и механизмы			83	332
		в том числе оплата труда машинистов			25	100
4.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,278388	21	6
4.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0194472	46	1
4.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,011988	5 869	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011988*	*2 138*	*26*
4.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0122544	12 381	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0122544*	*3 649*	*45*
4.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0125208	7 968	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0125208*	*2 555*	*32*
4.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1513152	24	4
5	**1208-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**335,8**	**1 128**	**378782**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 125	377775
		в том числе оплата труда рабочих			555	186369
5.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	104,2659	3 625	377964
5.2		машины и механизмы			3	1007
5.2.1	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,2847832	396	905
6	**1211-0103-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов**	**$м^2$**	**353,4**	**1 711**	**604667**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			1 704	602194
		в том числе оплата труда рабочих			841	297209
6.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и	чел.-ч	136,37706	4 417	602377
6.2		материалы, изделия и конструкции			7	2473
6.2.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,10602	24 599	2608
6.2.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,03534	36	1
7	**1203-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**$м^3$ кладки**	**31,17573**	**94 885**	**2958109**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			80 749	3235451
		в том числе оплата труда рабочих			39 848	1596630
7.1.1	009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и	чел.-ч	919,1719404	3 520	3235485
7.2		машины и механизмы			14 136	566401
		в том числе оплата труда машинистов			4 425	177301
7.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	59,50098	7 907	470474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*59,50098*	*2 555*	*152025*
7.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,9237504	12 381	85723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,9237504*	*3 649*	*25265*
7.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	119,00196	86	10234

1	2	3	4	5	6	7
8	**261-107-0831** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный**	**т**	**82,580148**		
	Раздел 2.	**Проемы**				**237546**
		Окна		Окна		
9	**6108-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**4,05**	**7 870**	**31874**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			4 045	16382
		в том числе оплата труда рабочих			2 014	8157
9.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,670515	4 463	16382
9.2		машины и механизмы			527	2135
		в том числе оплата труда машинистов			175	709
9.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1402596	5 869	823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1402596*	*2 138*	*300*
9.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,5605889	25	14
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1604894	7 968	1279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1604894*	*2 555*	*410*
9.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8640351	24	21
9.3		материалы, изделия и конструкции			3 298	13357
9.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2,268	121	274
9.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,06318	259	16
9.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	9,882	89	880
9.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,7945	4 361	12187
10	**223-102-0207** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м^2**	**4,05**	**43 663**	**176835**
11	**6108-0105-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**2,8**	**4 402**	**12326**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			927	2596
		в том числе оплата труда рабочих			461	1291
11.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,60424	4 295	2595
11.2		машины и механизмы			15	42
		в том числе оплата труда машинистов			5	14
11.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0012432	5 869	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0012432*	*2 138*	*3*
11.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0043512	7 968	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0043512*	*2 555*	*11*
11.3		материалы, изделия и конструкции			3 460	9688
11.3.1	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	11,2	248	2778
11.3.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,5848	4 361	6911
12	**223-501-0108** *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	**м**	**2,8**	**2 608**	**7302**
13	**6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**2,8**	**3 289**	**9209**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
13.1		затраты на труд рабочих			1 822	5102
		в том числе оплата труда рабочих			916	2565
13.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,15388	4 422	5102
13.2		машины и механизмы			10	28
		в том числе оплата труда машинистов			2	6
13.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,19845	21	4
13.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,011172	25	0
13.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001764	12 381	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001764*	*3 649*	*6*
13.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,02205	101	2
13.3		материалы, изделия и конструкции			64	179
13.3.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,1204	1 253	151
13.3.2	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	3,836	3	12
13.3.3	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,0088228	1 993	18
13.3.4	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,94	462	1358
13.3.5	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным	м	2,94	865	2543
	Раздел 3.	**Кровля**				**3259372**
16	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**10,56**	**349**	**3685**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			144	1521
		в том числе оплата труда рабочих			72	760
16.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,340032	4 463	1518
16.2		машины и механизмы			8	85
		в том числе оплата труда машинистов			3	32
16.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002696	12 381	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002696*	*3 649*	*10*
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0065641	7 968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0065641*	*2 555*	*17*
16.2.3	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0006336	205 945	130
16.2.4	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0024288	725 499	1762
16.2.5	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0004224	435 089	184
17	**6107-0115-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Антисептирование водным раствором покрытия по фермам**	**$м^2$**	**10,56**	**382**	**4034**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			200	2112
		в том числе оплата труда рабочих			99	1045
17.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,472032	4 463	2107
17.2		машины и механизмы			7	74
		в том числе оплата труда машинистов			2	21
17.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0023443	12 381	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0023443*	*3 649*	*9*
17.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0046886	7 968	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0046886*	*2 555*	*12*
17.2.3	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,0009504	1 944 167	1848

1	2	3	4	5	6	7
18	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**335,8**	**5 357**	**1798881**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			3 858	1295516
		в том числе оплата труда рабочих			1 939	651116
18.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	282,30706	4 589	1295507
18.2		машины и механизмы			61	20484
		в том числе оплата труда машинистов			17	5709
18.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	29,1481116	22	641
18.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	24,22797	25	606
18.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,2673092	12 381	15691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2673092*	*3 649*	*4624*
18.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4100118	7 968	3267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4100118*	*2 555*	*1048*
18.3		материалы, изделия и конструкции			1 438	482880
18.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,679	103 200	173273
18.3.2	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,5185	104 329	262753
18.3.3	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	6,716	1 462	9819
18.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,7752	861	12721
18.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	14,30508	1 372	19627
18.3.6	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,545364	1 993	5073
19	**224-102-0906** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**386,17**	**3 762**	**1452772**
	Раздел 5.	**Отмостка**				**904160**
27	**6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных толщ.150мм**	**$м^3$**	**11,91**	**27 669**	**329538**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			13 281	158177
		в том числе оплата труда рабочих			6 675	79499
27.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,51782	3 904	158182
27.2		машины и механизмы			4 981	59323
		в том числе оплата труда машинистов			1 475	17567
27.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,125495	11 354	12779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,125495*	*2 555*	*2876*
27.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	5,75253	8 053	46325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,75253*	*2 555*	*14698*
27.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	11,630115	18	209
27.3		материалы, изделия и конструкции			5	60
27.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,7865	36	64
27.3.2	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,4539	8 099	27973
27.3.3	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,0719	7 984	8558
27.3.4	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	11,91	6 335	75450

1	2	3	4	5	6	7
28	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных толщ.150мм**	**$м^3$**	**11,91**	**48 247**	**574622**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			15 003	178686
		в том числе оплата труда рабочих			7 540	89801
28.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	45,77013	3 904	178687
28.2		машины и механизмы			16	191
28.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,00264	32	192
28.3		материалы, изделия и конструкции			33 228	395745
28.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,6921	3 974	14672
28.3.2	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,01191	82 757	986
28.3.3	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	23,82	2 619	62385
28.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4,1685	36	150
28.3.5	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	12,1482	26 139	317542
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**8 400 744**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,6%	**Тенге**			**470 442**
		Итого	**Тенге**			**8 871 186**
		Сметная прибыль - 5%	**Тенге**			**443 559**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			**177 424**
		Итого	**Тенге**			**9 492 169**
		Итого в прогнозных ценах на 2024г. К - 1,075	**Тенге**			**10 204 081**
		Итого с коэфициентом договорной цены	**Тенге**			**10 000 000**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			**1 200 000**
		ИТОГО по Акту с учетом НДС:	**Тенге**			**11 200 000**

Заказчик:
Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель:

_____ **Усенгалиев К.К.**

Технадзор: ТОО "MIK Group"

_____ **Нургалиев А. С.**

Подрядчик:
ТОО "Стройком + Сервис"

Руководитель:

_____ **Ногаев О.С.**

Авторский надзор: ТОО "StroiM Group"

_____ **Кузина С.О.**