экз. проектировщика

Наименование объекта: "Строительство линии подводки водопроводных сетей к жилым домам в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области (4-очередь)"

Форма №3КС

Областной бюджет по программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения"

Полная сметная стоимость работ 427 482 550 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2017 год 359 073 008 тенге, в.т.ч. НДС

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 316 699 038 тенге, в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 44 223 756 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Адрес: РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, квартал 15, дом

ИИК: KZ708560000000054993

БИН: 020140003665

АО "Банк Центр Кредит"

БИК: KCJBKZKX

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		32/2016					

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванс	Аванс, тенге: в отчетном месяце	Аванс, тенге: По монтажу оборудования	Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем работ за сентябрь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем работ за сентябрь месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	"Строительство линии подводки водопроводных сетей к жилым домам в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области (4-очередь)"	тенге	359 073 008	0	0	0	272 475 282	316 699 038	0	44 223 756	316 699 038
	Итого к оплате:		359 073 008	0	0	0	272 475 282	316 699 038	0	44 223 756	316 699 038

Заказчик:

директор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

ОДСП "Арал" **И.З.Унгарбаев**

Подрядчик

Директор ТОО "Сэт-Сервис" Р. Иманова

Стройка: "Строительство линии подводки водопроводных сетей к жилым домам в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области (4-очередь)"

Заказчик: Филиал "Объединенная дирекция строящихся предприятий "Арал" РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам МСХ РК

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Договор: № 32/2016 от 27 декабря 2016 года

АКТ №9

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 год

Составлен в ценах 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. В-1								
		Земляные работы. Сухой грунт								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16365,00	23,36	22,08	382286	361339	108579	0,01	139
		м3		1,28	5,56	20947	90989	97	0,02	302
2	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	505	423,90		214070	0	241899	2,80	1351
		м3		423,90		214070	0	113	--	--
		Мокрый грунт								
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1211	23,36	22,08	28289	26739	8035	0,01	10
		м3		1,28	5,56	1550	6733	97	0,02	22
4	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	37,09	423,90		15722	0	17766	2,80	100
		м3		423,90		15722	0	113	--	--
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	80	1901,20	152,52	152096	12202	21926	1,02	345
		м3		153,68	57,15	12294	4572	130	0,28	94
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13347,36	6,48	6,48	86491	86491	27189	--	--
		м3			2,10	0	28029	97	0,01	103

7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2	4449	134,10		596611	0	674170	0,97	4121
		м3		134,10		596611	0	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотическими трамбовками	13347,36	21,55	4,42	287636	58995	220486	1,02	345
		м3		17,03		227306	0	97	0,28	94
				ВОДООТЛИВ						
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1125	289,15	289,15	325294	325294	272932	--	--
		м3			186,62	0	209948	130	0,86	508
				Монтажные работы						
10	С130804-940 Изм. и доп.вып.14	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	244,42	49	--	11977	--	--	--	--
		м								
13	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм	0,09173	121294,13	49389,75	11126	4531	9711		
		т		62775	18657	5758	1711	130		
14	С130806-79 Изм. и доп.вып.16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108мм, толщина стенки 4,0мм	12	629	--	7548	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
15	С130806-68 Изм. и доп.вып.16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76мм, толщина стенки 3,0мм	5	333	--	1665				
		м		--	--					
16	С130806-65 Изм. и доп.вып.16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57мм, толщина стенки 3,0мм	447	250	--	111750				
		м		--	--					
17	С130806-56 Изм. и доп.вып.16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20мм, толщина стенки 2,0мм	527	56	--	29512				
		м								
18	Е0122-23-1 изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонных части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,974	26756,74	8426,72	26061	8208	20128	69,9	68
		км		12712,5	3183,75	12382	3101	130	15,55	15
19	Е0122-23-2 изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонных части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,005	28640,81	8449,81	143	42	103	69,9	
		км		12712,5	3192,75	64	16	130	15,59	
20	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм.	7	891,93	90,13	6244	631	4314	2,6	18
		1шт		447,75	33,75	3134	236	128	0,16	1
21	С130902-277 Изм. и доп. вып. 19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500,для воды, корпус из серого чугуа, Т до +130С, PN10, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	4	5988		23952				
		шт								
22	С130902-277 Изм. и доп. вып. 19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500,для воды, корпус из серого чугуа, Т до +130С, PN10, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	3	4606		13818				
		шт								
23	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	21,4	38852,69	2104,76	831448	45042	83070	--	--
		м3		2362,50	623,48	50558	13342	130	0,86	508
24	С131104-08	Люк чугунный, тип ЛА15/ ГОСТ 3634-99	10	8060,00		80600				

		комплект								
25	С12021-267	Стремянки	2	133700,00		267400				
		т								
26	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров/патрубков/диам. 80мм	3	739,72	120,17	2219	361	1588	1,86	6
		врезка		362,25	45,00	1087	135	130	0,22	1
27	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров/патрубков/диам. 100мм	2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4
		врезка		396,00	67,50	792	135	130	0,33	1
28	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ по углом 90 с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 Py 10 МПа из стали марки 20, 57*3 мм	50	227,00		11350				
		шт								
29	Е0106-13-1	Устройство бетонных упоров	2,352	9753,52	86,60	22940	204	1292,144112	3,06	7
		м3		490,50	32,72	1154	77	105	0,16	
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,38728	131,00		313				
		м3								
31	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ по углом 90 с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 Py 10 МПа из стали марки 20, 45*2,5 мм	137	208,00		28496				
		шт								
				Футляры						
32	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,024	51202,26	20326,01	1229	488	1129	179,00	4
		км		30825,00	5353,43	740	128	130	20,64	
33	С130804-946 Изм. и доп.вып.14	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	24,24	468,00	--	11344	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
34	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,008	78245,00	36133,62	626	289	535	247,00	2
		км		41850,00	9612,90	335	77	130	37,30	
35	С130804-949 Изм. и доп.вып.14	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 160x9,5питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,08	982,00	--	7935	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
36	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100мм	32	244,98	0,28	7839	9	6117	0,84	27
		м		146,93	0,11	4702	4	130		
37	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	
38	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288,00	13,50	576	27	130	0,07	
39	С11051-121 Изм. и доп.вып.3	Указатель пожарного гидранта	0,02	41200,00	--	824	--	--	--	--
		100шт		--	--		--	--	--	--
				РАЗДЕЛ 2.Водопровод до жилого дома В-1						
40	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	7,8	47611,09	17877,09	371367	139441	348803	173,00	759
		км		29700,00	4698,68	231660	36650	130	18,10	79
41	С130804-107 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 25x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7878	70,00	--	551460	--	--	--	--

		м		--	--		--	--	--	--
42	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	300	473,47	39,24	142041	11772	103680	1,47	270
		1шт		254,25	15,75	76275	4725	128	0,07	13
43	С130904-161 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	276	2770,00	--	764520	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
44	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	440	208,00	--	91520	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
45	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	150	75,82	1,57	11373	236	12960	0,41	38
		1счетчик		67,50	--	10125	--	128	--	--
46	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ-15	150	5760,00	--	864000	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
				Восстановление асфальтового покрытия						
47	Е0127-18-4	Разработка покрытий и оснований асфальтобетонных	124,2	408,11	169,61	50687	21066	40069	1,55	385
		м3		238,50	4,07	29622	505	133	0,01	3
48	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	248,4	1684,76	68,13	418495	16924	11279	0,14	72
		м3		21,38	12,76	5311	3170	133	0,04	22
49	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	248,4	2462,28	73,75	611631	18320	10918	0,14	72
		м3		21,38	11,67	5311	2898	133	0,04	20
50	Е0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3-2,9т/м3	1242	535,53	22,78	665134	28298	22333	0,05	113
		м2		7,70	5,82	9563	7228	133	0,02	50
51	Е0127-48-1	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1242	168,35		209094				
		м2								
52	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячихасфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1242	457,42	15,35	568117	19066	18170	0,03	83
		м2		5,94	5,06	7377	6285	133	0,02	44
53	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3	1242	226,59		281427		66		1
		м2		0,04		50		133		
54	Е0127-46-7	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	1242	108,36	6,46	134584	8023	6327	0,01	37
		м2		2,34	1,49	2906	1851	133	0,01	13

55	С130904-164 Изм. идоп. вып. 14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-	Краны шаровые сварные стальные. Т до +200 С, PN25, DN 50мм ГОСТ 21345-2005	304	4417,00		1342768				
		шт								
56	ИСКЛЮЧИТЬ С130904-164 Изм. идоп. вып. 14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-	Краны шаровые сварные стальные. Т до +200 С, PN25, DN 50мм ГОСТ 21345-2005	262	2770,00		725740				
		шт								
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10 006 554	1195564			8142
						1550622	416304			827
		Накладные расходы								
		На общестроительные работы				2301021				
		Всего накладных расходов				2301021				
		Итого с накладными				12307575				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				738454				
		Итого с ненормируеми и непредвиденными затратами				13046029				
		Временное здания и сооружения (1,5%)				195690				
		Итого по главе 8:				13241720				
		Дополнительные затраты в зимнее время 2,07%				274104				
		Выслугу лет 1%				132417				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				52967				
		Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия				4007615				
		Итого по главе 9:				16838324				
		Итого в базовых ценах 2001г.				16838324				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. К=2,737				46086492				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				921730				
		Стоимость в текущем уровне цен:				47008223				
		Итого понижающиоим коэфицентом, к=0,83997				39485497				
		НДС 12%				4738260				
		Всего:				44223757				

Заказчик
заместитель директора филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ А. Есенов

Начальник отдела капитального строительства
филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ С. Жаканов

Подрядчик
Директор ТОО "Сэт-Сервис" _____ Р. Иманова

Технадзор филиала РГП на ПХВ
"Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ Р. Каржаубаев