Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "КАЙРАТ ЭК"
Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в селе Курколь, сельская зона г. Аксу Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей
Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 140340017022/240160/05 к договору № 112 от 26.07.2024 г**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за 11.06.2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код
140340017022	050540010965			112	26.03.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
Строительство медицинского пункта в селе Курколь, сельская зона г. Аксу Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей	109 383 232,44	15 464 077,84	11 883 631,94				1 273 246,28	11 883 631,94
Удержание аванса 30%	32 814 969,73	11 996 690,87	3 565 089,58				381 973,88	3 565 089,58
ИТОГО по справке							891 272,40	8 318 542,36

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН: 140340017022
Ажмурат А.К.

Технадзор:
Эксперт
ТОО "Казахстан Строй Эксперт"
Ерманов Е.Ж.

Подрядчик:
ТОО "КАЙРАТ ЭК"
БИН/ИИН: 050540010965
Шерін Е.А.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЙРАТ ЭК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Строительство медицинского пункта в селе Курколь, сельская зона г. Аксу Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 140340017022/240160/05 к договору № 112 от 26.07.2024 г**

Акт выполненных работ

за июнь, 2025 год на работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**9430215**
		Раздел 1. Вертикальная планировка, ИТОГО:	тенге			**470 752**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**470 752**
1	**6101-0104-0106** Кклим = 1,12	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/**	**м3**	**351,07**	**119**	**41 777**
2	**6101-0107-0101** Кклим = 1,12	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**351,07**	**270**	**94 789**
3	**6101-0101-0204** Кклим = 1,12	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1 /выемка в отвал/**	**м3**	**162,83**	**498**	**81 089**
4	**412-102-0202 Коб=2**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**1 гкм**	**553,622**	**149**	**82 490**
5	**6101-0101-0302** Кклим = 1,12	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**162,83**	**79**	**12 864**
6	**6101-0103-0215** Кклим = 1,12	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /недостающий плодородный слой/**	**м3**	**197,13**	**245**	**48 297**
7	**412-102-0104 Коб=4**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**1 гкм**	**946,224**	**104**	**98 407**

8	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /внесение плодородного грунта/**	м3	197,13	56	11 039
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			8959463
		Подраздел 2.1. Асфальтобетонное покрытие тип а, ИТОГО	тенге			7164703
9	7101-0401-0101 Кклим = 1,12	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	м3	87	6877	598 299
10	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	м2	580	1803	1 045 740
11	7101-0403-0104 Кклим = 1,12 Коб =10	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	м2	5800	86	498 800
12	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	580	486	281 880
12.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	55,622	24549	1 365 464
13	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Коб =4	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	м2	2320	9	20 880
13.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	26,912	24549	660 663
14	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	580	500	290 000
14.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	56,608	28130	1 592 383
15	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	153	5298	810 594

		Подраздел 2.2. Мощение тротуарной плиткой тип б, ИТОГО	тенге			1794760

17	6109-0102-0104 Кклим = 1,06	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	м3	12,5	19541	244 263
17.1	211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	16,125	5091	82 092
17.2	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,125	5018	5 645
18	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	**Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой**	м2	125	3975	496 875
19	211-401-0102	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	1 м3	6,25	3204	20 025
20	255-102-0605 Коб=0,984	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	1 м2	123	3736	459 528
21	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.8:	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	95	5086	483 170
23	7101-0803-0102 Кклим = 1,12	**Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,2 м**	км	0,0054	585482	3 162
		Общий				9 430 215
		Оборудование				
		СМР				9 430 215
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	7,3%			688 406
		Итого с временными зданиями и сооружениями				10 118 621
		Сметная прибыль (5)%	5,00%			505 931
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2%			202 372

		Итого с непредвиденными работами и затратами				**10 826 924**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	**0,98**			**10 610 385,66**
		НДС 12%				**1 273 246,28**
		Итого с НДС				**11 883 631,94**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН: 140340017022
Заместитель руководителя управления _____ Сатабаев А.Т.

Руководитель тех.отдела ПГС _____ Досанов Т.Ж.

Руководитель ОКС _____ Музафар С.Е.

Авторский надзор: ТОО ""СК АБС Проект"
эксперт по авторскому надзору

_____ Олейник Е.М.

Технический надзор: ТОО "Казахстан Строй Эксперт"
эксперт по техническому надзору

_____ Ерманов Е.Ж.

Подрядчик: ТОО "КАЙРАТ ЭК"
БИН/ИИН: 050540010965

_____ Шерін Е.А.