Генподрядчик: ТОО "Интерстиль"

Субподрядчик ТОО "СтройМонтаж-Актобе"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания ГУ "Туберкулезный ясли-сад №5 "Жулдыз "санаторного типа"по адресу :Актюбинская область ,г.Актобе ,пр-т Мира 3а"

Договор: №24 от 18.07.2024 года

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8400744**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**2449916**
1	**1206-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2**	**5 700**	**11400**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			5 527	11054
		в том числе оплата труда рабочих			2 728	5456
1.1.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,7806	3 976	11056
1.2		машины и механизмы			173	346
		в том числе оплата труда машинистов			56	112
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01512	5 869	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01512*	*2 138*	*32*
1.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,03132	8 053	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03132*	*2 555*	*80*
1.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,062424	86	5
2	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный**	**т**	**0,2132**		
3	**1206-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м^2**	**1,4**	**3 934**	**5508**
		из них:				

3.1		затраты на труд рабочих			3 934	5508
		в том числе оплата труда рабочих			1 942	2719
3.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,43598	3 836	5508
4	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный**	**т**	**0,049**		
5	**1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2**	**8 474**	**16948**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			8 122	16244
		в том числе оплата труда рабочих			4 008	8016
5.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,2342	3 836	16242
5.2		машины и механизмы			352	704
		в том числе оплата труда машинистов			110	220
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,085752	8 053	691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,085752*	*2 555*	*219*
5.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,171288	86	15
6	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный**	**т**	**0,21**		
7	**6108-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=0,6***	**Демонтаж дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м^2**	**4**	**6 063**	**24252**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			5 980	23920
		в том числе оплата труда рабочих			2 977	11908
7.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,3596	4 463	23920
7.2		машины и механизмы			83	332
		в том числе оплата труда машинистов			25	100
7.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,278388	21	6
7.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0194472	46	1
7.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,011988	5 869	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011988*	*2 138*	*26*
7.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0122544	12 381	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0122544*	*3 649*	*45*
7.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0125208	7 968	100

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0125208*	*2 555*	*32*
7.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1513152	24	4
8	**1208-0101-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**335,8**	**1 128**	**378782**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 125	377775
		в том числе оплата труда рабочих			555	186369
8.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	104,2659	3 625	377964
8.2		машины и механизмы			3	1007
8.2.1	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,2847832	396	905
9	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный**	**т**	**7,32044**		
10	**1211-0103-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов**	**м^2**	**353,4**	**1 711**	**604667**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 704	602194
		в том числе оплата труда рабочих			841	297209
10.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	136,37706	4 417	602377
10.2		материалы, изделия и конструкции			7	2473
10.2.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	0,10602	24 599	2608
10.2.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,03534	36	1
11	**1203-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м^3 кладки**	**14,8428**	**94 885**	**1408359**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			80 749	1198541
		в том числе оплата труда рабочих			39 848	591456
11.1.1	009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	340,4982848	3 520	1198554
11.2		машины и механизмы			14 136	209817
		в том числе оплата труда машинистов			4 425	65679
11.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	22,041558	7 907	174283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22,041558*	*2 555*	*56316*
11.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,5648358	12 381	31755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,5648358*	*3 649*	*9359*

11.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	44,083116	86	3791
12	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный**	**т**	**30,5910108**		
	Раздел 2.	**Проемы**				**237546**
		Окна				
13	**6108-0102-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**4,05**	**7 870**	**31874**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			4 045	16382
		в том числе оплата труда рабочих			2 014	8157
13.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,670515	4 463	16382
13.2		машины и механизмы			527	2135
		в том числе оплата труда машинистов			175	709
13.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1402596	5 869	823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1402596*	*2 138*	*300*
13.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,5605889	25	14
13.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1604894	7 968	1279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1604894*	*2 555*	*410*
13.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8640351	24	21
13.3		материалы, изделия и конструкции			3 298	13357
13.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2,268	121	274
13.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,06318	259	16
13.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	9,882	89	880
13.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,7945	4 361	12187
14	**223-102-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м^2**	**4,05**	**43 663**	**176835**
15	**6108-0105-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**2,8**	**4 402**	**12326**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			927	2596
		в том числе оплата труда рабочих			461	1291

15.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,60424	4 295	2595
15.2		машины и механизмы			15	42
		в том числе оплата труда машинистов			5	14
15.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0012432	5 869	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0012432*	*2 138*	*3*
15.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0043512	7 968	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0043512*	*2 555*	*11*
15.3		материалы, изделия и конструкции			3 460	9688
15.3.1	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	11,2	248	2778
15.3.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,5848	4 361	6911
16	**223-501-0108** *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	**м**	**2,8**	**2 608**	**7302**
17	**6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**2,8**	**3 289**	**9209**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			1 822	5102
		в том числе оплата труда рабочих			916	2565
17.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,15388	4 422	5102
17.2		машины и механизмы			10	28
		в том числе оплата труда машинистов			2	6
17.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,19845	21	4
17.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,011172	25	0
17.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001764	12 381	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001764*	*3 649*	*6*
17.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,02205	101	2
17.3		материалы, изделия и конструкции			64	179
17.3.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,1204	1 253	151
17.3.2	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	3,836	3	12
17.3.3	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,0088228	1 993	18
17.3.4	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,94	462	1358
17.3.5	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2,94	865	2543

	Раздел 3.	**Кровля**				**3259372**
20	**6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м²**	**10,56**	**349**	**3685**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			144	1521
		в том числе оплата труда рабочих			72	760
20.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,340032	4 463	1518
20.2		машины и механизмы			8	85
		в том числе оплата труда машинистов			3	32
20.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002696	12 381	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002696*	*3 649*	*10*
20.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0065641	7 968	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0065641*	*2 555*	*17*
20.2.3	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0006336	205 945	130
20.2.4	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0024288	725 499	1762
20.2.5	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0004224	435 089	184
21	**6107-0115-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Антисептирование водным раствором покрытия по фермам**	**м²**	**10,56**	**382**	**4034**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			200	2112
		в том числе оплата труда рабочих			99	1045
21.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,472032	4 463	2107
21.2		машины и механизмы			7	74
		в том числе оплата труда машинистов			2	21
21.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0023443	12 381	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0023443*	*3 649*	*9*
21.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0046886	7 968	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0046886*	*2 555*	*12*
21.2.3	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,0009504	1 944 167	1848
22	**6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м²**	**335,8**	**5 357**	**1798881**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			3 858	1295516
		в том числе оплата труда рабочих			1 939	651116
22.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	282,30706	4 589	1295507

22.2		машины и механизмы			61	20484
		в том числе оплата труда машинистов			17	5709
22.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	29,1481116	22	641
22.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	24,22797	25	606
22.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,2673092	12 381	15691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2673092*	*3 649*	*4624*
22.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4100118	7 968	3267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4100118*	*2 555*	*1048*
22.3		материалы, изделия и конструкции			1 438	482880
22.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,679	103 200	173273
22.3.2	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,5185	104 329	262753
22.3.3	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	6,716	1 462	9819
22.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,7752	861	12721
22.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	14,30508	1 372	19627
22.3.6	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,545364	1 993	5073
23	**224-102-0906** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**386,17**	**3 762**	**1452772**
	Раздел 4.	**Фасад**				**1549750**
26	**234-101-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100**	**$м^3$**	**37,107**	**39 491**	**1465393**
27	**231-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Металлический сайдинг**	**$м^2$**	**29,139**	**2 895**	**84357**
	Раздел 5.	**Отмостка**				**904160**
31	**6109-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных толщ.150мм**	**$м^3$**	**11,91**	**27 669**	**329538**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			13 281	158177
		в том числе оплата труда рабочих			6 675	79499
31.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,51782	3 904	158182
31.2		машины и механизмы			4 981	59323
		в том числе оплата труда машинистов			1 475	17567

31.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,125495	11 354	12779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,125495*	*2 555*	*2876*
31.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	5,75253	8 053	46325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,75253*	*2 555*	*14698*
31.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	11,630115	18	209
31.3		материалы, изделия и конструкции			5	60
31.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,7865	36	64
31.3.2	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,4539	8 099	27973
31.3.3	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,0719	7 984	8558
31.3.4	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	11,91	6 335	75450
32	**6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных толщ.150мм**	**м^3**	**11,91**	**48 247**	**574622**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			15 003	178686
		в том числе оплата труда рабочих			7 540	89801
32.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	45,77013	3 904	178687
32.2		машины и механизмы			16	191
32.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,00264	32	192
32.3		материалы, изделия и конструкции			33 228	395745
32.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	3,6921	3 974	14672
32.3.2	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,01191	82 757	986
32.3.3	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	23,82	2 619	62385
32.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м^3	4,1685	36	150
32.3.5	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	12,1482	26 139	317542
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**8 400 744**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,6%	**Тенге**			**470 442**
		Итого	**Тенге**			**8 871 186**
		Сметная прибыль - 5%	**Тенге**			**443 559**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			**177 424**
		Итого	**Тенге**			**9 492 169**

		Итого в прогнозных ценах на 2024г. К - 1,075	**Тенге**			**10 204 082**
		Итого с коэфициентом договорной цены	**Тенге**			**10 000 000**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			**1 200 000**
		ИТОГО по Акту с учетом НДС:	**Тенге**			**11 200 000**

Генподрядчик:
ТОО "Интерстиль"

_____ **Бенько Н.Р.**

Субподрядчик:
ТОО "СтройМонтаж-Актобе"

_____ **Рысмагамбетов М.Ж.**