Счет-фактура № 2 от 19 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 19.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Строитель"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040640021288, 140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова строение 157,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0057142, от 19.05.2017

ИИК поставщика: KZ277748BKZ220317220, в банке АО ASIACREDIT BANK (АзияКредитБанк), БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 41 от 20.06.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о. с.Коктобе, ул.Айтеке би 18

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040640021288, Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Строитель",140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, строение 157

Грузополучатель: БИН: 110140004843, Государственное учреждение"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района",Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о., с.Коктобе, ул.Айтеке би 18

Получатель: Государственное учреждение"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140004843, Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о. с.Коктобе, ул.Айтеке би,18

ИИК получателя: KZ120701031KSN4509000, в банке РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция трубостансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктобе Майского района	шт	1	20 676 687.00	20 676 687.00	12%	2 481 202.44	23 157 889.44		
Всего по счету:					20 676 687.00		2 481 202,44	23 157 889,44		

Руководитель: Абишев Н. О.

(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О. подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Исполнитель: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с Коктебе Майского района

Договор: № 41 от 20 июня 2017года

СПРАВКА №1 от 19 июля 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2017 года

код	код	Договор № 41 от 20 июня 2017года	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района	23 157 889,44	20 676 687,00							2 481 202,44	
В том числе:										
за отчетный месяц	23 157 889,44	20 676 687,00							2 481 202,44	
удержание суммы в размере 5%	1 157 894,47	1 033 834,35							124 060,12	
К оплате:	**21 999 994,97**	**19 642 852,65**							**2 357 142,32**	**21 999 994,97**

К оплате: двадцать один миллион девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто четыре тенге 97 тиын

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Руководитель _____ Андасов Е.Т

Исполнитель:
ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Директор _____ Абишев Н.О

"S-NA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Исполнитель: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Наименование объекта: Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района

Договор: № 41 от 20 июня 2017года

Акт выполненных работ №1 от 19 июля 2017 года
за июль месяц 2017 года

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Общестроительные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой / *м2*	1906,3	167,81	0	319896	0	189062	0,257	489,9191
				167,81	0	319902	0	59,1	0	0
2	12-120104-0505	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой / *м2*	718,6	210,26	0	151093	0	89294	0,322	231,3892
				210,26	0	151090	0	59,1	0	0
3	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия / *м2*	477,04	76,12	1,75	36313	834	21230	0,1139	54,33486
				74,37	0,93	35479	443	59,1	0,0013	0,62015
4	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия / *м2*	128,6	518,06	19,36	66623	2490	38684	0,6987	89,85282
				498,7	10,28	64133	1322	59,1	0,0144	1,85184
5	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	57	524,86	35,23	29917	2008	17023	0,743	42,351

			м2 облицовки							
6	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	*м2*	489,63	15,7	27909	895	59,1	0,0199	1,1343
7	11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	*м2*	103,52 1223,82 1119,75	104,07 55,25	126690 115917	10773 5719	61791 50,8	1,6539 0,0774	171,21173 8,01245
8	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	*м2*	98,3 721,19 617,12	104,07 55,25	70893 60663	10230 5431	33576 50,8	0,9115 0,0774	89,60045 7,60842
9	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	*м2*	516,04 50,08 50,08 516,04 230,96	0 0 11,56	25845 25845 119185	0 0 5967	15274 59,1 68784	0,0767 0 0,336	39,58027 0 173,38944
10	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	*м3 кладки*	219,4	6,14	113218	3168	59,1	0,0086	4,43794
11	11-460401-0102	Разборка крылец	*м3*	33,8 16682,46 13652,43 10,83 11419,11 6131,67	3030,03 1280,95 5287,44 2288,55	563867 461452 123669 66406	102415 43296 57263 24785	298306 59,1 46325 50,8	21,241 1,535 8,27 2,84	717,9458 51,883 89,5641 30,7572
12	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; ккс1=0,7; кмат1=0;	*т конструкций*	0,13 30592,31 15700	14892,31 4269,23	3977 2041	1936 555	1581 60,9	19,941 4,59025	2,59233 0,59673
13	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	*м2 кровли*	600,63 189,08 187,73	1,35 0	113569 112756	813 0	66639 59,1	0,2875 0	172,68113 0
14	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	*м2 кровли*	600,63 116,32 100,82	15,51 3,71	69868 60553	9315 2226	37102 59,1	0,1516 0,0046	91,05551 2,7629
15	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила, карнизные доски, лобовые	*м2 кровли*	600,63 163,33 153,55	9,78 2,34	98100 92228	5872 1404	55337 59,1	0,2268 0,0029	136,22288 1,74183

16	11-460401-0503	Разборка фронтона	*м2*	34,05	295,18	91,95	10051	3131	4360	0,3213	10,94027
					203,23	48,81	6920	1662	50,8	0,0684	2,32902
17	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета	*м3 кладки*	3	16682,67	3030,33	50048	9091	26477	21,241	63,723
					13652,33	1281	40957	3843	59,1	1,535	4,605
18	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	*м2 перегородок*	111,71	1132,94	125,11	126561	13976	70113	1,412	157,73452
					1007,83	54,15	112585	6049	59,1	0,0672	7,50691
		Раздел 4 Проемы									
		4.1 Окна									
55	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	*м2*	99,85	25111,89		2507422				
56	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	*м2*	17,48	17726,07		309852				
		4.2 Двери									
59	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	*м2*	61,32	6885,37		422211				
60	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	*м2*	1,89	5762,51		10891				
61	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	*шт.*	78	428,37		33413				
62	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	*пара*	39	3420,64		133405				
64	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	*м2*	22,68	39809,39		902877				

65	21-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,52	27422,58		69105		
66	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	42	428,37		17992		
67	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	4345,5		52146		
	4.3 Перемычки								
	Раздел 5 Отделочные работы								
	5.1 Потолок								
	5.2 Стены								
73	12-110101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	1730,26	1441,08	9,01	2493439	15587	1117905	1,468	2540,02168
	5.3 Откосы				1088,43	4,78	1883274	8274	59,1	0,0067	11,59274
	5.4 Лестничная клетка										
	Раздел 6 Кровля										
	6.0 Подраздел без наименования										
97	21-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150,	м2	690,7245	1825,11		1260648				
103	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 15-7	м2	1,05	6885,37		7230				
104	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	428,37		857				
105	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3420,64		3421				

(локальная смета 2-1-2)

Отопление и вентиляция

Раздел 3 Демонтажные работы

24	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	56	755,02	30,13	42281	1687	24520	1,1	61,6
25	12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	270	724,89 321,32	15,96 0,93	40594 86756	895 251	59,1 49658	0,0224 0,436	1,2544 117,72
26	12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях(регистры)	м трубопровода	32	311,2 490,16	0 2,31	84024 15685	0 74	59,1 8815	0 0,653	0 20,896
					466,09	0	14915	0	59,1	0	0

(локальная смета 2-1-3)

Водопровод и канализация

Раздел 3 Горячее водоснабжение ТЗ

66	51-040106-0115(от	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	12	96507		1158084				

(локальная смета 2-1-4)

Электромонтажные работы

Раздел 1 Низкорольтное оборудование

2	51-080401-1102(от	Вводно-распределительное устройство ПР8804-1019 54 (прим.)	шт.	1	348033		348033				
4	23-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778- 2001	шт.	2	17802,44		35605				
5	23-070201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778- 2001	шт.	2	17802,19		35604				
7	23-070501-0604	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		12	25227,76		302733				

9	23-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	12	704,95	8459
11	29-000000-0000(пр	Электроплита 3-х конфорочная	шт.	12	46420	557040
13	23-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(АВ-С-02-2,5/250 У3)	шт.	2	186,71	373
15	23-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	2277,2	27326
17	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	3840,56	46087
18	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	439,18	5270
19	23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	3840,56	92173
21	23-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	4382,44	52589
23	51-080401-1610(от	Блок управления освещения с фотодатчиком БУО 220В/6А (прим.)	шт.	1	75962	75962
25	23-070201-0301	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4425,27	4425
27	23-070501-0701	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 203.2T GBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.	1	29872,24	29872

29	23-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1359,91	1360
30	23-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	456,49	1369

Раздел 4 Провода, кабели, трубы

59	23-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	120	39,84	4781
60	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	25	52,09	1302
61	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	80	69,46	5557
63	23-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	40	224,69	8988
67	23-060145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	93718,75	13121
68	23-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,45	135834,49	61126
69	23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,84	209489,32	175971
70	23-060145-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	331290,42	49694
71	23-060145-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	747770,93	59822

72	23-060145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,002	605119,56	1210
		км			
73	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,12	96612,08	11593
		км			
74	23-060902-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2	653958,72	130792
		км			

(локальная смета 4-1-1)

Наружное электроснабжение

15	51-080102-0412(ot	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	1	862939	862939
		шт			
16	51-080101-0105(ot	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	682510	682510
		шт			

Всего прямые затраты	**15327566**	**5564**
		138
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 892 861
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		253 713
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		109 967
- материалы, изделия и конструкции, тенге		8 053 467
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		3 127 528

Накладные расходы I уровня, тенге	2 341 856
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 669 422
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	636 100
Итого, тенге	18 305 522
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 464 442
Всего	**19 769 964**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	377 479
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	529 244
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**20 676 687**
НДС (12 %)	2 481 202,44
Всего по акту с учетом НДС	**23 157 889,44**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и

Руководитель _____ Андасов Е.Т.

Исполнитель:
ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Директор _____ Абишев Н.О.

Технический надзор:
ТОО "EG-Company"

_____ Нуртазин Ж.А.

Счет-фактура № 4 от 15 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 15.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-СТРОИТЕЛЬ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040640021289, 140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, строение 157,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0057142, от 19.05.2017

ИИК поставщика: KZ2777480KZ220317220, в банке АО ASIACREDIT BANK (АзияКредитБанк), БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 41 от 20.06.2017 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о., с.Коктюбе, ул.Айтеке би,18

(государство, район, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040640021289, Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Строитель",140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, строение 157

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140004642, Государственное учреждение"Отдел строительства архитектуры и градостроительства Майского района",Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о., с.Коктюбе, ул.Айтеке би,18

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение"Отдел строительства архитектуры и градостроительства Майского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140004642, Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о., **с.Коктюбе, ул Айтеке би,18**

ИИК получателя: KZ120701031KSN4509000, в банке РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ 1	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с Коктебе Майского района	шт	1	14 093 048,00	14 093 048,00	12%	1 691 165,76	15 784 213,76		
Всего по счету:					**14 093 048,00**		**1 691 165,76**	**15 784 213,76**		

Руководитель: Абишев Н. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Исполнитель: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с.Коктебе Майского района

Договор: № 41 от 20 июня 2017года

СПРАВКА №2 от 15 августа 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 года

код	код	Договор № 41 от 20 июня 2017года	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района	38 942 103,20	34 769 735,00							4 172 368,20	
в том числе:										
за отчетный месяц	15 784 213,76	14 093 048,00							1 691 165,76	
удержание суммы в размере 5%	789 210,69	704 652,40							84 558,29	
К оплате:	**14 995 003,07**	**13 388 395,60**							**1 606 607,47**	**14 995 003,07**

К оплате: четырнадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч три тенге 07 тиын

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

и.о. Руководителя _____ Андасов Е.Т.

Исполнитель:
ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ Абишев Н.О.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Исполнитель: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Наименование объекта: Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района

Договор: № 41 от 20 июня 2017года

Акт выполненных работ №2 от 15 августа 2017 года
за август месяц 2017 года

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1)								
		Общестроительные работы								
		Раздел 2 Стены и перегородки								
19	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка т.ч. п.3.1. *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	127,12	3345,37 993,2	180,24 41,4	425264 126255	22912 5263	66811 50,8	1,3915 0,05138	176,88748 6,53143
20	11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 м3	26,4	32694,55 10001,93	22,39 0	863136 264051	591 0	134138 50,8	14,63 0	386,232 0
21	11-061701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя *м2 конструкций стен (без вычета проемов)*	40,87	512,31 492,59	19,72 5,04	20938 20132	806 206	9864 48,5	0,7475 0,00625	30,55033 0,25544
22	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 м3	0,4087	11734,04		4796				
23	11-100404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов *м2 стен (за вычетом проемов)*	18	1690,17 690,11	11,67 4	30423 12422	210 72	7471 59,8	0,90793 0,00425	16,34274 0,0765

24	12-030101-2101	Конструкции каменные. Разгрузка вручную уголка 50х5 *м стоек*	63	557,33 524,03	2,43 1,13	35112 33014	153 71	19553 59,1	0,774 0,0014	48,762 0,0882
25	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *т*	0,237	148677,77		35237				
26	11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка *м3*	6,7662	12683,93 7954,98	4728,95 2046,79	85822 53825	31997 13849	34378 50,8	10,6 2,54	71,72172 17,18615
27	11-460302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2(штробы под перемычку) *м борозд*	42	261,07 150,83	110,24 47,71	10965 6335	4630 2004	4236 50,8	0,1961 0,0592	8,2362 2,4864
28	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек *т конструкций*	0,65421	24346,92 11875,39	9744,58 2112,47	15928 7769	6375 1382	5573 60,9	16,215 1,9975	10,60802 1,30678
29	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(стоимость перемычек) *т*	0,65421	346292,09		226548				
30	11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм *отверстие*	45	649,02 365,04	277,76 191,8	29206 16427	12499 8631	12729 50,8	0,453 0,238	20,385 10,71
31	11-460301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм до 510ммК=31,000; *отверстие*	279	10,04 5,8	3,92 2,82	2800 1619	1094 787	1222 50,8	0,0072 0,0035	2,0088 0,9765

32	11-460301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм до 380ммК=18,000; *отверстие*	162	10,03 5,8	3,92 2,82	1625 940	635 457	710 50,8	0,0072 0,0035	1,1664 0,567
33	11-460301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм до 120 ммК=-8,000; *отверстие*	-216	10,04 5,8	3,92 2,82	-2168 -1253	-847 -609	-946 50,8	0,0072 0,0035	-1,5552 -0,756
	Раздел 3 Полы									
	3.1 Тип 1									
35	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	66,58	607,01 272,26	22,57 11,32	40415 18127	1503 754	11499 60,9	0,4094 0,01588	27,25785 1,05729
36	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30 ммК=2,000; *м2 стяжки*	133,16	85,03 3,36	3,84 1,87	11323 448	512 249	424 60,9	0,00506 0,00263	0,67379 0,35021
	3.2 Тип 2									
41	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	580,72	607,02 272,26	22,58 11,33	352508 158104	13112 6580	100293 60,9	0,4094 0,01588	237,74677 9,22183
42	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30 ммК=2,000; *м2 стяжки*	1161,44	85,03 3,36	3,85 1,87	98761 3908	4466 2176	3705 60,9	0,00506 0,00263	5,87689 3,05459
	3.3 Тип 3									
45	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	64,93	607,02 272,26	22,58 11,34	39414 17678	1466 736	11214 60,9	0,4094 0,01588	26,58234 1,03109

46	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30 ммК=2,000; *м2 стяжки*	129,86	85,03 3,37	3,84 1,87	11042 437	499 243	414 60,9	0,00506 0,00263	0,65709 0,34153
		3.5 Лестничная клетка								
50	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	11	607,09 272,27	22,64 11,36	6678 2995	249 125	1900 60,9	0,4094 0,01588	4,5034 0,17468
51	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 35 ммК=3,000; *м2 стяжки*	33	85 3,36	3,82 1,88	2805 111	126 62	105 60,9	0,00506 0,00263	0,16698 0,08679
		Раздел 5 Отделочные работы								
		5.1 Потолок								
70	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	712,21	621,84 423,25	23,71 19,51	442883 301441	16889 13894	172804 54,8	0,5175 0,02725	368,56868 19,40772
		5.2 Стены								
73	12-110101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм *м2*	343,5	1441,08 1088,43	9,01 4,78	495010 373877	3094 1643	221932 59,1	1,468 0,0067	504,258 2,30145
74	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1884,99	497,53 327,26	20,29 16,73	937848 616883	38242 31536	355334 54,8	0,4255 0,02338	802,06325 44,07107
		5.3 Откосы								
80	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	60	3593,6 2890,82	15,6 8,28	215616 173449	936 497	102802 59,1	3,852 0,0116	231,12 0,696
81	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	60	719,45 417,12	36,68 29,82	43167 25027	2201 1789	14695 54,8	0,52348 0,04163	31,4088 2,4978

5.4 Лестничная клетка

83	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	20,2	621,88	23,71	12562	479	4901	0,5175	10,4535
				423,27	19,46	8550	393	54,8	0,02725	0,55045
85	12-110101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм *м2*	98	1441,09	9,01	141227	883	63317	1,468	143,864
				1088,44	4,79	106667	469	59,1	0,0067	0,6566
86	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	97,957	497,53	20,28	48737	1987	18465	0,4255	41,6807
				327,26	16,73	32057	1639	54,8	0,02338	2,29023

(локальная смета 5-1-1)

Телефонизация

1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	156,68	89,32	81,8	13994	12817	3198	0,0115	1,80182
				7,51	27,02	1177	4234	59,1	0,025	3,917
2	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	14,51	620,06	0	8997	0	5317	0,972	14,10372
				620,06	0	8997	0	59,1	0	0
3	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	131,01	11,07	11,07	1450	1450	266	0	0
				0	3,43	0	450	59,1	0,00318	0,41661
4	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	9,4	2521,28	116,6	23700	1096	4235	1,02	9,588
				697,34	28,19	6555	265	62,1	0,035	0,329
5	13-100904-0202	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу(в существующей канализации) *м кабеля*	870	251,17	85,52	218518	74404	71166	0,19	165,3
				164,77	26,35	143351	22925	42,8	0,0327	28,449
6	13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода *м кабеля*	135	199,44	77,16	26924	10416	8388	0,14	18,9
				121,41	23,77	16390	3209	42,8	0,0295	3,9825

7	29-000000-0000(п | Кабель связи оптический внутриобъектовы)С-ОКЭ-А-4-G.652.D-ТВ-CF-LSZH-0,6-5001	км	0,03	230563		6917				
8	29-000000-0000(п	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКБнг(А)-П-4-G.652.D-CF-LSZH-30,0-6028	км	1,01	835708		844065				
9	13-100904-0301	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	116	117,84	55,45	13669	6432	3946	0,07	8,12
					62,39	17,09	7237	1982	42,8	0,0212	2,4592
10	23-010801-0104	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 63, толщина стенки 1,8 мм	м	4	318,37		1273				
11	23-010801-0119	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 1,8 мм	м	82	699,63		57370				
12	23-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	30	74,61		2238				
13	23-020403-0103	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 40 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	78,39		314				
14	23-020403-0104	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 63 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	293,32		293				
15	23-020403-0106	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	1167,74		4671				
16	23-021103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100(63)ГОСТ 9833-73	шт.	10	136,69		1367				
17	23-020401-3507	Кластер для труб ПНД	шт.	84	65,59		5510				
18	23-020401-2204	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010	шт.	1	75,63		76				
19	13-100904-0801	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	2	9248,5	4925	18497	9850	4570	4	8
					4323,5	1015,5	8647	2031	42,8	1,26	2,52
20	13-100904-1001	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в двух направленияхК=2,000;	участок	4	9887,5	6645	39550	26580	7897	3	12

21	11-340201-0503	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство *колодец*		3242,5	1370	12970	5480	42,8	1,7	6,8
			2	15801	2042	31602	4084	9735	9,25	18,5
				7114,5	724	14229	1448	62,1	0,67	1,34
22	21-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92(ККСр-2-10(80)ГЕК) *м3*	1,4	32833,44		45967				
23	29-000000-0000(п	Люк чугунный т/т б/нижней крышки в к-те с ж/б кольцом КО-1 *шт*	2	42851		85702				
24	29-000000-0000(п	Кольцо опорное КО-2 *шт*	2	5782		11564				
25	29-000000-0000(п	Крышка люка *шт*	2	3697		7394				
26	29-000000-0000(п	Устройство запорное люка тяжелого *шт*	2	47090		94180				
27	29-000000-0000(п	Ключ крышки люка ККЛ-0 *шт*	2	7840		15680				
28	11-340201-0603	Установка кронштейна ККП-60 и консоли *шт*	32	816,84	0	26139	0	12229	0,82	26,24
				615,36	0	19692	0	62,1	0	0
29	24-040207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев ККП-60 *шт*	15	970,02		14550				
30	29-000000-0000(п	Консоль КСО-1 *шт*	17	2808		47736				
31	21-130205-0501	Болт консольный *шт*	17	87,78		1492				
32	11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб *канал*	34	672,38	0	22861	0	12566	0,783	26,622
				595,15	0	20235	0	62,1	0	0
33	12-150101-1002	Прочистка телефонной канализации *м трубопровода*	850	770,86	0	655234	0	370912	1,08	918
				738,35	0	627600	0	59,1	0	0
34	12-150101-1003	Колодцы существующие. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры *м3 ила, грязи*	4,5	2800	0	12600	0	7447	4,32	19,44
				2800	0	12600	0	59,1	0	0
35	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,025	1562840	0	39071	0	1923	175	4,375
				123840	0	3096	0	62,1	0	0
36	11-340202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *переход*	1	34013	24303	34013	24303	9319	10,5	10,5

				9106	5901	9106	5901	62,1	5,46	5,46
37	21-050307-0406	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	0,7	273,57		191				
		кг								
38	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,03156	171090,81		5400				
		т								
39	21-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,01776	166877,6		2964				
		т								
40	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике вместимостью 750 мл	10	982,74		9827				
		шт								
41	21-130616-0202	Бирки маркировочные	1	2673,61		2674				
		100шт								
42	23-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02	167764,1		3355				
		км								
43	13-080201-2001									
		Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	1	2579	54	2579	54	1043	3	3
		шт		2417	19	2417	19	42,8	0,02	0,02
44	13-080201-2002									
		Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования	2	3329,5	0	6659	0	2759	4	8
		шт		3223,5	0	6447	0	42,8	0	0
45	29-000000-0000(ru	Муфта оптическая прямая с кассетой на 12 волокон STC-HTS-LT1-12	2	34892		69784				
		шт								
46	23-061702-0109	Гильза термоусаживающая КДЗС-60	10	189,76		1898				
		шт								
47	23-061703-0117	Муфта полиэтиленовая МПС 7/13	1	669,12		669				
		шт								
48	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	4	2817	129,5	11268	518	1274	0,9	3,6
		шт		708,5	35,75	2834	143	42,8	0,038	0,152

49	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *м*	20	432,9 110,2	16,65 4,15	8658 2204	333 83	979 42,8	0,14 0,0044	2,8 0,088
50	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *м3 конструкции*	0,3	230 76,67	153,33 33,33	69 23	46 10	20 60,3	0,117 0,0342	0,0351 0,01026
51	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *м3 конструкции*	0,12	1858,33 1075	783,33 316,67	223 129	94 38	101 60,3	1,55 0,3686	0,186 0,04663
52	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	3	617 22,67	155 44,67	1851 68	465 134	122 60,3	0,033 0,04436	0,099 0,13308
53	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-5,000; *м2 основания*	-15	35,27 0	8,33 2,33	-529 0	-125 -35	-21 60,3	0 0,00251	0 -0,03765
54	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	3	1518 27	65 17,67	4554 81	195 53	81 60,3	0,0336 0,01683	0,1008 0,05049

(локальная смета 6-1-1)

Наружный водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод

1.1 Земляные работы

1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	2916,534	85,21 5,8	79,41 20,86	248692 16923	231769 60882	45983 59,1	0,00888 0,0193	25,91658 56,32771
2	11-010205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; *м3 грунта*	90,26	2223,04	0	200652	0	118585	3,168	285,94368

				2223,04	0	200652	0	59,1	0	0
3	11-010102-0306	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	52,89	119,36	112,86	6313	5969	1165	0,00984	0,52044
				6,43	30,84	340	1631	59,1	0,02853	1,50895
4	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750; *т*	92,5575	214,38		19842				
5	11-010205-0501	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	295,59	564,57	0	166881	0	98627	0,885	261,59715
				564,57	0	166881	0	59,1	0	0
6	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	2660,31	11,06	11,06	29434	29434	5404	0	0
				0	3,44	0	9144	59,1	0,00318	8,45979
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	2660,31	114,19	49,2	303786	130875	135448	0,108	287,31348
				65	21,15	172911	56274	59,1	0,02625	69,83314
8	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	41,063	2521,37	116,65	103535	4790	18501	1,02	41,88426
				697,34	28,2	28635	1158	62,1	0,035	1,43721
1.2	**Трубопроводы**									
9	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *км трубопровода*	0,254	212559,06	59645,67	53990	15150	26871	194	49,276
				150960,63	19393,7	38344	4926	62,1	26,83	6,81482
10	23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	256,54	1263,15		324049				
11	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *км трубопровода*	0,12	176683,33	41516,67	21202	4982	11033	173	20,76
				134616,67	13433,33	16154	1612	62,1	18,65	2,238
12	23-010501-1108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	121,2	356,44		43201				
13	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *задвижка или клапан*	2	1401,5	52	2803	104	1319	1,4	2,8
				1038	24	2076	48	62,1	0,03	0,06

14	23-040102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным кл. м BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	77982,19		155964				
15	11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1036	52	1036	52	526	1,07	1,07
					823	24	823	24	62,1	0,03	0,03
16	23-040905-1105	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7035,89		7036				
17	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	1206	741,5	2412	1483	873	0,611	1,222
					464,5	238	929	476	62,1	0,333	0,666
18	23-020302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2642,43		5285				
19	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	817,67	503	2453	1509	887	0,414	1,242
					314,67	161,67	944	485	62,1	0,226	0,678
20	23-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1462,37		1462				
21	23-020302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	858		858				
22	23-020302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1207,03		1207				
23	23-010501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001(гильза в колодце)	м	6	2163,14		12979				
24	23-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001(гильза в колодце)	м	8	4196,77		33574				
25	23-020103-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1715,05		8575				
26	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка		5	818	503,4	4090	2517	1479	0,414	2,07

		шт							
				314,6	161,6	1573	808	62,1	0,226	1,13
27	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	911,47		4557				
		шт								
28	11-221101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	5191	2378	5191	2378	1602	2,01	2,01
		врезка								
				1791	788	1791	788	62,1	0,88	0,88
29	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	1469	69	1469	69	680	1,47	1,47
		шт								
				1117	8	1117	8	60,4	0,01	0,01
30	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005(ППР)	1	892,72		893				
		шт								
31	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1205	741	1205	741	437	0,611	0,611
		шт								
				464	239	464	239	62,1	0,333	0,333
32	23-020302-5102	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x20x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1409,85		1410				
		шт								
	1.3 Колодцы									
33	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	5,81	24688,12	5724,78	143438	33261	31251	8,86	51,4766
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				6489,16	2172,46	37702	12622	62,1	2,218	12,88658
34	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	10488,86		20978				
		шт								
35	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6а	4	10488,86		41955				
		шт								
36	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	13098,44		26197				
		шт								
37	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	1306,08		2612				
		шт								
38	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	2	3311,83		6624				
		шт								

39	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодц. СТ РК 1971-2010 ПН15	2	9691,49		19383				
		шт.								
40	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ЗПП15-2	1	13172,72		13173				
		шт.								
41	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ЗПП15-1	1	9529,86		9530				
		шт.								
42	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	2	5619,7		11239				
		шт.								
43	23-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	2	3672,84		7346				
		комплект								
44	21-060208-0501	Стремянки С-5	0,05348	299943,06		16041				
		т								
45	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	2,66	55,26	0,75	147	2	23	0,0213	0,05666
		м2								
				16,17	0	43	0	54,2	0,0002	0,00053
	1.4 Пожарный гидрант									
46	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка Н=2,5 м	1	79457	113	79457	113	835	1,82	1,82
		шт.								
				1299	46	1299	46	62,1	0,05	0,05
47	11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	0,0399	55363,41	1829,57	2209	73	766	42,1	1,67979
		т фасонных частей								
				30050,13	852,13	1199	34	62,1	1,05	0,0419
48	23-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	1	76891,96		76892				
		шт.								
49	24-010201-0129	Знаки пожарного гидранта (прим.)	1	3333,58		3334				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**9 509 491**				**5528**
										346
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 998 180				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				805 982				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				294 473				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 685 487				
		- перевозка грузов, тенге				19 842				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 421 310				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 930 801				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				429 509				

Итого, тенге	50 310
Сметная прибыль (8 %), тенге	988 824
Всего	**13 349 134**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	309 700
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	434 214
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**14 093 048**
НДС (12 %)	1 691 165,76
Всего по акту с учетом НДС	**15 784 213,76**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и

И.о. руководителя _____ Андасов Е.Т.

Исполнитель:
ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Директор _____ Абишев Н.О.

Технический надзор:
ТОО "EG-Compani-ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Счет-фактура № 12 от 25 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-СТРОИТЕЛЬ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040640021289, 140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, строение 157,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0057142, от 19.05.2017

ИИК поставщика: KZ277480KZ220317220, в банке АО ASIACREDIT BANK (АзияКредитБанк), БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 41 от 20.06.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о., с.Коктюбе, ул.Айтеке би,16

(государство, область, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель: БИН: 040640021289, Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-СТРОИТЕЛЬ",140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, строение 157

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140004642, Государственное учреждение"Отдел строительства архитектуры и градостроительства Майского района" Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о., с.Коктюбе, ул.Айтеке би,18

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение"Отдел строительства архитектуры и градостроительства Майского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140004642, Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о., с.Коктюбе, ул.Айтеке би,18

ИИК получателя: KZ120701031KSN4509000, в банке РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района	шт	1	9 398 495,00	9 398 495,00	12%	1 127 819,40	10 526 314,40		
Всего по счету:					9 398 495,00		**1 127 819,40**	**10 526 314,40**		

Руководитель: Абишев Н. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

СК-СТРОИТЕЛЬ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Исполнитель: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с.Коктебе Майского района

Договор: № 41 от 20 июня 2017года

СПРАВКА №3 от 25 сентября 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 года

код	код	Договор № 41 от 20 июня 2017года	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района	49 468 417,60	44 168 230,00							5 300 187,60	
в том числе:										
за отчетный месяц	10 526 314,40	9 398 495,00							1 127 819,40	
удержание суммы в размере 5%	526 315,72	469 924,75							56 390,97	
К оплате:	**9 999 998,68**	**8 928 570,25**							**1 071 428,43**	**9 999 998,68**

К оплате: девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь тенге 68 тиын

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Руководитель _____ Елеуменов К.К

Исполнитель:
ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Директор _____ Абишев Н.О

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"
Исполнитель: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ
Наименование объекта: Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный
Договор: № 41 от 20 июня 2017года

Акт выполненных работ №3 от 25 сентября 2017 года
за сентябрь месяц 2017 года

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Общестроительные работы								
		Раздел 3 Полы								
		3.1 Тип 1								
34	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *м3 изоляции*	3,329	10529,89	1427,16	35054	4751	6602	3,956	13,16952
				2823,67	432,56	9400	1440	60,9	0,5625	1,87256
37	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная Пенетроном, расход 0,8кг/м2 *м2 изолируемой поверхности*	66,58	287,67	31,71	19153	2111	10546	0,27945	18,60578
				255,96	4,13	17042	275	60,9	0,00538	0,3582
38	22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008, расход 0,8кг/м2 *кг*	53,264	1444,22		76925				
39	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе М150. Устройство *м2 покрытия*	66,58	2962,89	59,75	197269	3978	37294	1,219	81,16102
				892,81	26,96	59443	1795	60,9	0,03675	2,44682
		3.2 Тип 2								
40	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *м3 изоляции*	41,81184	10530,08	1427,32	440282	59679	82914	3,956	165,40764

			2823,63	432,56	118061	18086	60,9	0,5625	23,51916
43	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	580,72	2353,33	16,75	1366627	9729	110971	0,4393	255,1103
		м2 покрытия		305,62	8,16	177480	4738	60,9	0,01063	6,17305
	3.3 Тип 3									
44	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	3,2465	10530,11	1427,38	34186	4634	6438	3,956	12,84315
		м3 изоляции		2823,66	432,47	9167	1404	60,9	0,5625	1,82616
47	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе М150. Устройство	64,93	2962,9	59,74	192381	3879	36369	1,219	79,14967
		м2 покрытия		892,81	26,95	57970	1750	60,9	0,03675	2,38618
	3.4 Плинтус									
48	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	159,5	462,92	1,3	73835	208	21065	0,2714	43,2883
		м плинтусов		216,26	0,6	34493	96	60,9	0,00075	0,11963
49	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	282,68	264,19	0,65	74681	184	14609	0,10339	29,22629
		м плинтусов		84,56	0,3	23903	85	60,9	0,00038	0,10742

(локальная смета 2-1-3)

Водопровод и канализация

Раздел 4 Канализация К1

71	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	40	560,98	1,05	22439	42	13484	0,6716	26,864
		м трубопровода		557,78	0,33	22311	13	60,4	0,00038	0,0152
72	23-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 ммК=0,998;	39,92	219,83		8776				
		м								
73	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	110	542,14	2,52	59635	277	35586	0,644	70,84
		м трубопровода		534,85	0,77	58833	85	60,4	0,00088	0,0968
74	23-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 ммК=0,998;	109,78	683,3		75013				
		м								

75	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	73,56	1242,75	0	91417	0	54027	1,771	130,27476
				1242,74	0	91416	0	59,1	0	0
76	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	73,2	649,25	0	47525	0	28087	1,01775	74,4993
				649,25	0	47525	0	59,1	0	0
77	11-160201-0102	Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях(выпуск) *м трубопровода*	28,4	763,13	32,96	21673	936	10867	0,805	22,862
				619,15	14,33	17584	407	60,4	0,01688	0,47939
78	23-010603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010; *м*	28,684	541,47		15532				
79	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *шт.*	8	716,74		5734				
80	23-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013(прочистка) *шт.*	21	441,99		9282				
81	23-020403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013(прочистка) *шт.*	12	325,22		3903				
82	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *комплект*	12	2656,92	138,83	31883	1666	15236	2,553	30,636
				2034,25	67,83	24411	814	60,4	0,08875	1,065
83	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	12	10858,83		130306				
84	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	12	2088,92	69,92	25067	839	13342	2,2425	26,91
				1807,08	33,75	21685	405	60,4	0,04375	0,525
85	23-030102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96 *шт.*	12	5836,51		70038				
86	11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка *комплект*	12	1778,08	52,5	21337	630	10664	1,794	21,528
				1445,67	25,67	17348	308	60,4	0,03375	0,405

87	23-030102-1118	Мойки из нержавеющей стали, размером 500 мм х 600 мм *шт.*	12	3833,33		46000			
88	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *шт.*	24	547,13		13131			
89	11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка *комплект*	12	2233,75	274,42	26805	3293	14019	2,2425	26,91
				1807,08	127,08	21685	1525	60,4	0,15875	1,905
90	23-030102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 *шт.*	12	14956,78		179481			
91	23-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 *шт.*	12	1205,03		14460			
92	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	2,1	19518,57	799,05	40989	1678	1219	1,5525	3,26025
				1013,81	182,86	2129	384	48,5	0,22663	0,47592
93	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *шт.*	17	352,51		5993			
94	23-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 *шт.*	6	293,02		1758			
95	23-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *шт.*	2	112,33		225			
96	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *шт.*	5	253,39		1267			
97	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 *шт.*	23	71,14		1636			
98	23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *шт.*	15	445,4		6681			
99	23-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 *шт.*	13	364,05		4733			
100	23-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *шт.*	10	132,36		1324			
101	23-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	25	216,96		5424			

102	23-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт	25	67,5		1688		
103	23-020601-0502	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт	7	145,02		1015		
104	23-020601-1005	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт	1	1017,51		1018		
105	23-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	5	866,31		4332		

(локальная смета 2-1-4)

Электромонтажные работы

Раздел 1 Низковольтное оборудование

1	13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене	шт	1	8752	1993	8752	1993	1333	3	3
					2492	623	2492	623	42,8	0,66	0,66
3	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	4	2185	57,75	8740	231	2876	2	8
					1661	18,75	6644	75	42,8	0,02	0,08
6	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	12	782,67	54,58	9392	655	3808	0,87	10,44
					722,58	18,92	8671	227	42,8	0,02	0,24
8	13-080305-1401	Заслон электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	12	564,5	7,33	6774	88	2740	0,64	7,68
					531,5	1,92	6378	23	42,8	0,002	0,024
10	13-080305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования	шт	12	1718,08	57,08	20617	685	8628	2	24
					1661	18,92	19932	227	42,8	0,02	0,24
12	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	2	282	2	564	4	235	0,33	0,66
					274	0,5	548	1	42,8	0,0006	0,0012
14	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	12	2184,83	57,75	26218	693	8628	2	24
					1661	18,92	19932	227	42,8	0,02	0,24

19	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	48	1741,69	19,69	83601	945	16370	1	48
					796,81	0	38247	0	42,8	0	0
20	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2885,42	79,67	34625	956	8282	2	24
					1593,58	18,92	19123	227	42,8	0,02	0,24
22	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка БУО	шт.	1	2183	57	2183	57	719	2	2
					1661	19	1661	19	42,8	0,02	0,02
24	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка ЩРН	шт.	1	2183	57	2183	57	719	2	2
					1661	19	1661	19	42,8	0,02	0,02
26	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	783	54	783	54	318	0,87	0,87
					723	19	723	19	42,8	0,02	0,02
28	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	1741,5	19,75	6966	79	1364	1	4
					796,75	0	3187	0	42,8	0	0
	Раздел 2 Светотехническое оборудование										
31	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	18	1651,44	427,11	29726	7688	4967	0,41	7,38
					340,5	304,17	6129	5475	42,8	0,4256	7,6608
32	23-070101-0818	Светильники, тип НПБ1202	шт.	1	1231,75		1232				
33	23-070102-0132	Светильник RKL 160	шт.	17	4828,84		82090				
34	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	6	1584,83	568,83	9509	3413	3019	0,99	5,94
					822,17	353,33	4933	2120	42,8	0,4776	2,8656
35	23-070102-0126	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S 218	шт.	6	6632,07		39792				
36	13-080305-0502	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА		1	3312	1061	3312	1061	1192	2,48	2,48

			шт									
37	23-070103-0306											
		Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82		2060	725	2060	725	42,8	1,0036	1,0036		
			шт									
38	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91		1	6276,31		6276					
			шт									
39	23-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27		12	136,71		1641					
			шт									
40	23-070104-0405	Лампы ДРЛ-125		18	606,96		10925					
			шт	1	1224,06		1224					
		Раздел 3 Электроустановочное оборудование										
41	13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования		24	1334,67	7,79	32032	187	4206	0,49	11,76	
			шт		406,96	2,46	9767	59	42,8	0,0026	0,0624	
42	23-070218-0103											
		Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012		24	150,98		3624					
			шт									
43	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		35	255,11	2,17	8929	76	3619	0,29	10,15	
			шт		240,86	0,74	8430	26	42,8	0,0008	0,028	
44	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		35	201,05		7037					
			шт									
45	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		20	255,15	2,2	5103	44	2068	0,29	5,8	
			шт		240,85	0,75	4817	15	42,8	0,0008	0,016	
46	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		20	229,61		4592					
			шт									
47	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		52	304,96	2,17	15858	113	6301	0,34	17,68	
			шт		282,37	0,75	14683	39	42,8	0,0008	0,0416	

48	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	52	263,21		13687				
49	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	63	693,4	13,43	43684	846	15289	0,68	42,84
					564,75	2,27	35579	143	42,8	0,0024	0,1512
50	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	51	401,59		20481				
51	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	12	263,21		3159				
52	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	12	308,08	2,83	3697	34	1540	0,36	4,32
					299	0,75	3588	9	42,8	0,0008	0,0096
53	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	320,34		3844				
54	23-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК (Л48)	шт.	170	40,82		6939				
55	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	250	36,96		9240				
56	23-070202-0607	Розетка потолочная с крюком РП1	шт.	24	217,33		5216				
57	13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования(кронштейн трубчатый)		0,0103	456407,77	11747,57	4701	121	199	52	0,5356

		т			41941,75	3203,88	432	33	42,8	3,48	0,03584
	Раздел 4 Провода, кабели, трубы										
58	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	225	298,23	10,68	67101	2403	16877	0,22	49,5
		м		173,18	2,08	38965	467	42,8	0,0022	0,495
62	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	40	366,05	22,95	14642	918	4015	0,29	11,6
		м		228,28	6,23	9131	249	42,8	0,0066	0,264
64	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	265	199,78	87,02	52943	23059	12403	0,1	26,5
		м кабеля		80,58	28,77	21354	7624	42,8	0,0378	10,017
65	13-080206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	515	118,35	1,64	60952	843	19211	0,11	56,65
		м		86,59	0,57	44594	292	42,8	0,0006	0,309
66	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	1202	611,02	18,15	734452	21816	180613	0,44	528,88
		м кабеля		346,36	4,72	416324	5670	42,8	0,005	6,01
75	13-080201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	2	866,5	0	1733	0	324	0,47	0,94
		проход кабеля		378,5	0	757	0	42,8	0	0

(локальная смета 6-1-2)

Выгреб на 50 м3

	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	152,93	191,16	178,17	29234	27247	5404	0,0199	3,04331
		м3 грунта		12,99	46,8	1987	7157	59,1	0,0433	6,62187

2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой [illegible] автомобили-самосвалы экскаваторами [illegible] вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	120,03	119,37 6,42	112,86 30,83	14328 771	13547 3701	2643 59,1	0,00984 0,02853	1,1811 3,42446
3	41-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,700; *т*	204,51	100,81		20617				
4	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	5,57	2540,93 2540,93	0 0	14153 14153	0 0	8364 59,1	3,56 0	19,8292 0
5	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 *м3 грунта*	11,14	1073,88 1073,88	0 0	11963 11963	0 0	7070 59,1	1,38 0	15,3732 0
6	11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	142,13	6,19 0	6,19 1,92	880 0	880 273	161 59,1	0 0,00178	0 0,25299
7	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	142,13	136,2 77,63	58,57 25,18	19358 11034	8324 3579	8636 59,1	0,129 0,03125	18,33477 4,44156
	Раздел 2 Выгреб									
8	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон В7,5 *м3*	2,079	19227,03 881,67	639,25 146,22	39973 1833	1329 304	1036 48,5	1,35 0,1813	2,80665 0,37692
9	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой мастикой *м2 изолируемой поверхности*	20,79	965,75 222,56	25,35 3,32	20078 4627	527 69	2860 60,9	0,243 0,0043	5,05197 0,0894
10	11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 до 8 ммК=8,000; *м2 изолируемой поверхности*	124,74	394,22 75,11	13,15 1,84	49175 9369	1640 230	5846 60,9	0,082 0,0024	10,22868 0,29938
11	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	20,79	520,54 236,75	18,09 9,04	10822 4922	376 188	3112 60,9	0,356 0,0127	7,40124 0,26403

12	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавл.)или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101до 15 ммК=-1,000; *м2 стяжки*	-20,79	72,25	3,08	-1502	-64	-56	0,0044	-0,09148
				2,93	1,49	-61	-31	60,9	0,0021	-0,04366
13	11-061001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство *м3*	21,6	24719,21	1264,81	533935	27320	33002	3,86	83,376
				2755,09	395,14	59510	8535	48,5	0,4263	9,20808
14	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	2,29809	142085,94		326526				
15	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,02808	150434,15		4224				
16	21-050301-0102	Сталь арматурная горя-чекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,19072	150434,15		28691				
17	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-121-1 *т*	0,02814	199111,58	817,34	5603	23	607	58	1,63212
				44100,92	355,37	1241	10	48,5	0,36	0,01013
18	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	15,39	520,53	18,06	8011	278	2304	0,356	5,47884
				236,71	9,1	3643	140	60,9	0,0127	0,19545
19	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *м2 оштукатуриваемой поверхности*	63,84	780,83	48,07	49848	3069	18613	0,65	41,496
				494,06	37,99	31541	2425	54,8	0,0532	3,39629
20	11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности днища и стен *м2 поверхности*	79,23	248,28	0,52	19671	41	8958	0,289	22,89747
				232,88	0,24	18451	19	48,5	0,0003	0,02377
21	11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм внутри *м2 поверхности*	63,84	4344,82	3154,57	277373	201388	54707	1,029	65,69136
				829,2	937,67	52936	59861	48,5	1,1636	74,28422
22	11-070105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	4353	963	8706	1926	2229	2,06	4,12

	шт. сборных конструкций								
			1566	228,5	3132	457	62,1	0,2477	0,4954
23	21-040302-9903								
	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	1,9	39264,54		74603				
	м3								
24	11-070201-0201								
	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	1	8665	4585	8665	4585	3258	4,933	4,933
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			3702	1545	3702	1545	62,1	1,6765	1,6765
25	21-040301-0201								
	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1306,08		1306				
	шт.								
26	21-040301-0103								
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	1	6596,05		6596				
	шт.								
27	11-060301-0407								
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка опорной скобы	0,00186	305913,98	1075,27	569	2	136	198	0,36828
	т								
			150537,63	0	280	0	48,5	0,36	0,00067
28	21-050301-9918								
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00186	103429,49		192				
	т								
29	23-030101-0303								
	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10019,72		10020				
	комплект								
30	11-140101-1301								
	Изготовление и настилка крышки деревянной	0,38	3639,47	39,47	1383	15	69	0,404	0,15352
	м2 щитов								
			265,79	15,79	101	6	64,3	0,0174	0,00661
31	11-100116-0103								
	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	0,38	44,74	0	17	0	7	0,0403	0,01531
	м2 покрытия по фермам								
			28,95	0	11	0	59,8	0,0006	0,00023
32	21-130805-0202								
	Войлок строительный пропитанный	0,0038	93819,4		357				
	100м2								
33	11-100107-0611								
	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	0,8	3385	5	2708	4	400	1,22	0,976
	м2 проемов								
			833,75	2,5	667	2	59,8	0,0026	0,00208
34	21-090404-1003								
	Ручки-скобы	1	4072,19		4072				
	пара								
35	21-130814-2208								
	Скобы ходовые	8	565,08		4521				
	шт.								
36	11-080101-0307								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумной мастикой в 2 слоя стен	70,68	1106,2	11,69	78186	826	6123	0,212	14,98416
	м2 поверхности								

37	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя горловины *м2 поверхности*		168,93 716,81	1,61 11,63	11940 1418	114 23	50,8 171	0,002 0,212	0,14136 0,41938
			1,9782	168,84	1,52	334	3	50,8	0,002	0,00396
38	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой мастикой перекрытия *м2 изолируемой поверхности*	18	965,83	25,33	17385	456	2476	0,243	4,374
				222,56	3,28	4006	59	60,9	0,0043	0,0774
39	11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 до 12 ммК=10,000; *м2 изолируемой поверхности*	180	394,21	13,14	70958	2365	8435	0,082	14,76
				75,11	1,84	13520	331	60,9	0,0024	0,432
40	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	18	520,5	18,06	9369	325	2694	0,356	6,408
				236,72	9,06	4261	163	60,9	0,0127	0,2286
41	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки *т*	0,05184	9471,45	868,06	491	45	225	11,6	0,60134
				8603,4	347,22	446	18	48,5	0,38	0,0197
42	21-050309-0126	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012 *м2*	18	635,53		11440				
43	11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	18	411,94	32,17	7415	579	1425	0,186	3,348
				132,78	7,61	2390	137	56,4	0,0087	0,1566
44	21-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=1,030; *м3*	0,927	31968,62		29635				
45	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	12,6	136,19	58,57	1716	738	765	0,129	1,6254
				77,62	25,16	978	317	59,1	0,03125	0,39375
46	11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную *м2*	18	315,67	1,67	5682	30	2349	0,332	5,976
				220,78	0	3974	0	59,1	0	0
47	11-010204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	18	67,67	56,83	1218	1023	249	0,0159	0,2862

		м2							
				9,56	13,83	172	249	59,1	0,0172	0,3096
48	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	0,53	4150,94	1118,87	2200	593	276	0,85	0,4505
		м3 основания								
				581,13	443,4	308	235	50,8	0,54	0,2862
49	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки, В7,5	0,53	19226,42	639,62	10190	339	264	1,35	0,7155
		м3								
				881,13	147,17	467	78	48,5	0,1813	0,09609
50	11-200901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	1	1997	5	1997	5	1114	2,58	2,58
		узел								
				1842	2	1842	2	60,4	0,002	0,002
51	23-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	2	1421,38		2843				
		м								
52	11-200701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	1	3793	36	3793	36	269	0,57	0,57
		10шт								
				438	8	438	8	60,4	0,01	0,01
53	23-021104-0405	Крепления для зонта / хомуты, фиксатор/	2,68	511,02		1370				
		кг								
54	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство заделки вытяжной трубы, бетон В7,5	0,2	19220	635	3844	127	99	1,35	0,27
		м3								
				880	145	176	29	48,5	0,1813	0,03626
55	11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	50	143,88	1,56	7194	78	1310	0,0787	3,935
		м3 емкости								
				53,28	0,72	2664	36	48,5	0,0009	0,045

Всего прямые затраты	**6 903 704**	**2 451**
		182
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 866 357	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	467 678	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	148 492	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 549 051	
- перевозка грузов, тенге	20 617	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 052 812	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 956 516	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	286 435	

Итого, тенге	8 242 951
Сметная прибыль (8 %), тенге	659 436
Всего	8 902 387
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	206 535
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	289 573
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**9 398 495**
НДС (12 %)	1 127 819,40
Всего по акту с учетом НДС	**10 526 314,40**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Руководитель _____ Елеухенов К.К

Исполнитель:
ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Директор _____ Абишев Н.О

Технический надзор:
ТОО "EG-Company LTD"

_____ Нуртазин Ж.А.

Счет-фактура № 14 от 30 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 30.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-СТРОИТЕЛЬ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040640021289, 140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, строение 157,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0057142, от 19.05.2017

ИИК поставщика: KZ277748OKZ220317220, в банке АО ASIACREDIT BANK (АзияКредитБанк), БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 41 от 20.06.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская обл , Майский район Коктобинский с.о., с.Коктюбе, ул.Айтеке би,18

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040640021289, Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-СТРОИТЕЛЬ",140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, строение 157

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140004642, Государственное учреждение"Отдел строительства архитектуры и градостроительства Майского района",Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о., с.Коктюбе, ул.Айтеке би,18

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение"Отдел строительства архитектуры и градостроительства Майского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140004642, Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о., с.Коктюбе, ул.Айтеке би,18

ИИК получателя: KZ120701031KSN4508000, в банке РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района	шт	1	14 180 474,00	14 180 474,00	12%	1 701 656,88	15 882 130,88		
Всего по счету:					**14 180 474,00**		**1 701 656,88**	**15 882 130,88**		

Руководитель: Абишев Н. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Исполнитель: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с.Коктебе Майского района

Договор: № 41 от 20 июня 2017года

СПРАВКА №4 от 30 октября 2017 года о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 года

код	код	Договор № 41 от 20 июня 2017года	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района	65 350 548,48	58 348 704,00							7 001 844,48	
в том числе										
за отчетный месяц	15 882 130,68	14 180 474,00							1 701 656,88	
удержание суммы в размере 5%	794 106,54	709 023,70							85 082,84	
К оплате:	**15 088 024,34**	**13 471 450,30**							**1 616 574,04**	**15 088 024,34**

К оплате: пятьнадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч двадцать четыре тенге 34 тиын

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Руководитель _____ Елеукенов К К

Исполнитель:
ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Директор _____ Абишев Н О

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Исполнитель: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Наименование объекта: Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района

Договор: № 41 от 20 июня 2017года

Акт выполненных работ №4 от 30 октября 2017 года
за октябрь месяц 2017 года

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Общестроительные работы								
		Раздел 3 Полы								
		3.4 Плинтус								
49	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	321,28	264,19	0,65	84880	210	16604	0,10339	33,21714
		м плинтусов		84,56	0,3	27167	97	60,9	0,00038	0,12209
		3.5 Лестничная клетка								
52	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе М150. Устройство	11	2962,82	59,73	32591	657	6162	1,219	13,409
		м2 покрытия		892,82	27	9821	297	60,9	0,03675	0,40425
53	11-150105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамической плиткой	10,8	7815,09	53,43	84403	577	33502	6,325	68,31
		м2 поверхности облицовки		5637,41	23,24	60884	251	54,8	0,032	0,3456
		Раздел 4 Проемы								
		4.1 Окна								

54	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *м2 проемов*	117,33	2193,67	138,16	257383	16210	65012	1,17691	138,08685
				861,98	64,6	101136	7579	59,8	0,08475	9,94372
57	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *п/м*	67,92	2078,15	3,95	141148	268	7141	0,24369	16,55142
				173,94	1,87	11814	127	59,8	0,00238	0,16165
	4.2 Двери									
58	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *м2 проемов*	63,21	1242,9	61,87	78564	3911	32032	1,1216	70,89634
				821,47	25,95	51925	1640	59,8	0,03163	1,99933
63	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *м2 проемов*	25,2	1955,67	401,43	49283	10116	13578	1,03385	26,05302
				795,16	105,83	20038	2667	59,8	0,12625	3,1815
	4.3 Перемычки									
68	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *шт. сборных конструкций*	27	341,7	184,59	9226	4984	2817	0,1702	4,5954
				124,67	43,33	3366	1170	62,1	0,05375	1,45125
69	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *м3*	0,342	49447,16		16911				
	Раздел 5 Отделочные работы									
	5.1 Потолок									
71	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными влагостойкими водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	66,58	140,43	2,12	9350	141	4885	0,1771	11,79132
				132,91	0,99	8849	66	54,8	0,00125	0,08323
72	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	650,63	216,2	2,12	140668	1382	47743	0,1771	115,22657
				132,91	1	86474	648	54,8	0,00125	0,81329
	5.2 Стены									

75	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	188,77	3870,56	20,27	730646	3827	140607	1,748	329,96996
				1344,42	14,81	253786	2796	54,8	0,02063	3,89433
76	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	120,3	304,96	1,26	36687	151	10700	0,2208	26,56224
				161,71	0,6	19454	72	54,8	0,00075	0,09023
77	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными влагостойкими водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	123,6	125,93	1,91	15565	236	8128	0,1587	19,61532
				119,1	0,9	14721	111	54,8	0,00113	0,13967
78	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	1641,09	195,04	1,91	320077	3130	107913	0,1587	260,44098
				119,1	0,89	195453	1468	54,8	0,00113	1,85443
79	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону(фартук) *м2 поверхности облицовки*	9,6	3870,52	20,31	37157	195	7150	1,748	16,7808
				1344,38	14,79	12906	142	54,8	0,02063	0,19805
	5.3 Откосы									
82	11-150405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	60	195,03	1,9	11702	114	3945	0,1587	9,522
				119,1	0,88	7146	53	54,8	0,00113	0,0678
	5.4 Лестничная клетка									
84	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	20,2	216,24	2,13	4368	43	1482	0,1771	3,57742
				132,92	0,99	2685	20	54,8	0,00125	0,02525

86	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	0,043	488,37 325,58	23,26 23,26	21 14	1 1	8 54,8	0,4255 0,02338	0,0183 0,00101
87	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	50	304,96 161,72	1,24 0,58	15248 8086	62 29	4447 54,8	0,2208 0,00075	11,04 0,0375
88	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	48	195,02 119,1	1,9 0,9	9361 5717	91 43	3156 54,8	0,1587 0,00113	7,6176 0,05424
89	11-150403-0101	Окраска простая масляными составами по дереву(поручень) *м2 окрашиваемой поверхности*	12,4	352,1 214,76	1,21 0,56	4366 2663	15 7	1463 54,8	0,29325 0,00075	3,6363 0,0093

Раздел 6 Кровля

6.0 Подраздел без наименования

90	11-100105-0101	Стропила. Установка *м3 древесины в конструкции*	0,82	66563,41 17681,71	1096,34 424,39	54582 14499	899 348	8879 59,8	25,415 0,4625	20,8403 0,37925
91	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *м3 древесины в конструкции*	0,82	6074,39 648,78	45,12 19,51	4981 532	37 16	328 59,8	0,897 0,02125	0,73554 0,01743
92	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство *м2*	600,63	426,86 130,27	7,61 3,82	256383 78247	4569 2292	47599 59,1	0,1959 0,0051	117,66342 3,06321
93	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *м2 обработанной поверхности*	600,63	211,76 24,43	2,09 0,88	127189 14671	1257 526	9088 59,8	0,03335 0,00099	20,03101 0,59462
94	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов *м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п*	82,936	2609,46 1173,77	19,83 9,07	216418 97348	1645 752	58664 59,8	1,6445 0,01125	136,38825 0,93303
95	11-100102-0204	Стены. Устройство фронтонов *м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн*	34,05	2405,35 558,15	22,94 10,57	81902 19005	781 360	11580 59,8	0,782 0,01313	26,6271 0,44708

96	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *м2 кровли*	600,63	571,9	17,4	343500	10448	167496	0,65125	391,16029
				488,74	5,7	293554	3425	56,4	0,00563	3,38155
98	12-080101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов(конек) *м2*	39,06	1777,85	2,05	69443	80	8263	0,5	19,53
				356,89	1,05	13940	41	59,1	0,0014	0,05468
99	12-080101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов(примыкания) *м2*	60	1560,02	2,05	93601	123	12692	0,5	30
				356,88	1,03	21413	62	59,1	0,0014	0,084
100	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета т.ч. п.3.1 *м3 кладки*	6	22698,5	1754,17	136191	10525	12299	5,221	31,326
				3632,17	402,83	21793	2417	50,8	0,5	3
101	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	134,16	286,48	9,32	38434	1250	4596	0,07981	10,70731
				58,45	2,29	7842	307	56,4	0,00263	0,35284
102	11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков *м2 проемов*	1,05	3100,95	84,76	3256	89	648	1,3225	1,38863
				992,38	39,05	1042	41	59,8	0,04875	0,05119
106	12-080101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов *м*	89,28	974,73	1,77	87024	158	8012	0,2151	19,20413
				150,94	0,9	13476	80	59,1	0,0012	0,10714
107	12-080101-1903	Трубы водосточные. Навеска *м труб*	109,44	1385,38	0,22	151616	24	37939	0,7279	79,66138
				586,57	0	64194	0	59,1	0	0
		Раздел 7 Наружняя отделка								
108	12-110102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм *м2*	432,06	1597,77	0,25	690332	107	320177	1,712	739,68672
				1253,89	0	541754	0	59,1	0	0

109	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	20,5	3204,2	0,49	65686	10	30489	3,234	66,297
					2516,54	0	51589	0	59,1	0	0
110	12-120102-0501	Фасады простые. Окраска органо-силикатными красками за один раз по штукатурке с земли и лесов(стены и откосы)	м2	797,42	395,57	0,73	315433	583	116473	0,337	268,73054
					246,82	0,32	196821	257	59,1	0,0004	0,31897
111	11-130301-0801	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска кузбаслаком цоколя	м2	66,71	135,81	1,21	9060	81	580	0,0207	1,3809
					15,74	0,3	1050	20	54,2	0,00038	0,02535

(локальная смета 2-1-2)

Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	59,1	14286,89	124,99	844355	7387	23794	0,80783	47,74275
					606,26	60,3	35830	3564	60,4	0,07802	4,61098
2	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных: водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	70	545,83	14,46	38208	1012	12215	0,3518	24,626
					283,49	5,43	19844	380	60,4	0,00644	0,4508
3	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	622,85	14,48	24914	579	6980	0,3518	14,072
					283,5	5,43	11340	217	60,4	0,00644	0,2576
4	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	160	871,79	14,44	139486	2311	27922	0,3518	56,288
					283,49	5,44	45359	870	60,4	0,00644	1,0304
5	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	270	60,41	2,37	16310	640	9423	0,05934	16,0218
					57,78	0	15601	0	60,4	0	0
6	23-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005		4	2875,31		11501				

		шт.							
7	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11б27п1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	48	558,09		26788				
		шт.								
8	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	47	360,72	0	16954	0	3448	0,14214	6,68058
		комплект		121,47	0	5709	0	60,4	0	0
9	13-110203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	47	773,3	0	36345	0	15146	1	47
		шт.		732,4	0	34423	0	44	0	0
10	23-041008-0305	Клапан термостатический трехходовой типа Herz, T 120 °C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	47	5742,85		269914				
		шт.								
11	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	101,5	66,23	1,26	6722	128	1675	0,03393	3,4439
		м2		30,25	0,2	3070	20	54,2	0,00025	0,02538
12	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойК=2,000;	203	79,53	1,65	16144	335	1572	0,0184	3,7352
		м2		13,99	0,3	2839	61	54,2	0,00038	0,07714
13	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	2	435,5	54,5	871	109	251	0,24265	0,4853
		м трубопровода		201,5	25	403	50	55,3	0,03125	0,0625
14	21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °C до +105 °C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	2,2	291,93		642				
		м								
15	11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108мм. Установка	1	6824	183	6824	183	3985	8,12567	8,12567
		шт.		6548	49	6548	49	60,4	0,0515	0,0515
16	23-010101-0213	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	0,68	1018,32		692				
		м								

Раздел 2 Вентиляция

17	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	48	3585	33,83	172080	1624	31637	1,47315	70,7112
				1078,96	12,27	51790	589	60,4	0,01339	0,64272
18	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	72	3602,36	33,85	259370	2437	54763	1,70258	122,58576
				1246,99	12,28	89783	884	60,4	0,01339	0,96408
19	11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, РВ1, размер 200х200 мм. Установка *решетка*	20	1235,8	49,6	24716	992	11841	1,29203	25,8406
				969,65	10,6	19393	212	60,4	0,01313	0,2626
20	11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. Установка над шахтами *зонт*	8	3729,88	45	29839	360	2251	0,59168	4,73344
				455,13	10,63	3641	85	60,4	0,01313	0,10504
21	11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами *зонт*	8	5516,25	56,75	44130	454	3507	0,92978	7,43824
				715,13	10,63	5721	85	60,4	0,01313	0,10504
22	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м3 изоляции*	2	16332	1111	32664	2222	15216	17,02	34,04
				13244	513,5	26488	1027	55,3	0,6375	1,275
23	21-110203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95К=1,240; *м3*	2,48	10849,08		26906				

(локальная смета 2-1-3)

Водопровод и канализация

Раздел 1 Водомерный узел

1	11-160901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *узел*	1	10495 5184	249 54	10495 5184	249 54	3164 60,4	6,8195 0,0625	6,8195 0,0625
2	23-030301-0304	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч *шт*	1	61648,56		61649				
3	23-030302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF *шт*	1	24589,22		24589				
4	11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка *фильтр*	1	15479 679	130 31	15479 679	130 31	429 60,4	0,8625 0,0375	0,8625 0,0375
5	23-020101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт*	2	209,6		419				
6	23-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *м*	1	371,49		371				
7	23-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *м*	1	892,59		893				
8	23-010103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *м*	2	1109,24		2218				
9	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Испытание гидравлическое *м трубопровода*	4	58,25 56	2,25 0	233 224	9 0	135 60,4	0,05762 0	0,23048 0
		Раздел 2 Холодное водоснабжение В1								
10	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	75	1957,97	379,43	146848	28457	76488	1,886	141,45

				1566,35	122,13	117476	9160	60,4	0,1705	12,7875
11	23-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899; м	67,425	182,69		12318				
12	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	19	1475,16	234,16	28028	4449	15006	1,4835	28,1865
				1232,05	75,58	23409	1436	60,4	0,10525	1,99975
13	23-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929; м	17,651	264,35		4666				
14	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка *м трубопровода*	22	1148,32	137,23	25263	3019	13917	1,2075	26,565
				1002,82	44,55	22062	980	60,4	0,06175	1,3585
15	23-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938; м	20,636	428,67		8846				
16	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка *м трубопровода*	7	1523	169,71	10661	1188	5888	1,61	11,27
				1337,14	55,43	9360	388	60,4	0,07688	0,53816
17	23-010601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,937; м	6,559	674,64		4425				
18	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	5	1559	380,8	7795	1904	3890	1,403	7,015
				1165,2	123	5826	615	60,4	0,17163	0,85815
19	23-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,946; м	4,73	1048,19		4958				

20	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN ... DN 20 ГОСТ 21345-2005(ППР) *шт.*	72	892,72		64276				
21	23-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005(ППР) *шт.*	4	1617,09		6468				
22	23-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005(ППР) *шт.*	4	2875,31		11501				
23	23-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005(ППР) *шт.*	2	4236,27		8473				
24	23-040905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005(ППР) *шт.*	3	5948,31		17845				
25	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка в квартире *счетчик (водомер)*	12	2945,92 371,17	21,75 10,08	35351 4454	261 121	2763 60,4	0,4715 0,0125	5,658 0,15
26	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка в квартире *фильтр*	12	1543,42 678,92	131,5 36,58	18521 8147	1578 439	5186 60,4	0,8625 0,045	10,35 0,54
27	23-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	10	15,5		155				
28	23-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	6	25,53		153				
29	23-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	7	42,86		300				
30	23-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010 *шт.*	4	172,26		689				
31	23-020401-0810	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(адаптер) *шт.*	2	1518,36		3037				
32	23-020401-0809	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(адаптер) *шт.*	4	1214,15		4857				

33	23-020401-0808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(адаптер)	8	358,95	2872
		шт.			
34	23-020401-0804	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(адаптер)	5	185,86	929
		шт.			
35	23-020401-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(адаптер)	41	156,73	6426
		шт.			
36	23-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	15,5	140
		шт.			
37	23-020401-1110	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	118,45	118
		шт.			
38	23-020401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	51,94	52
		шт.			
39	23-020401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	28,26	85
		шт.			
40	23-020401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	28,26	57
		шт.			
41	23-020401-1115	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	194,09	194
		шт.			
42	23-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	21,88	197
		шт.			
43	23-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	31,91	32
		шт.			

44	23-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	64,73	194
45	23-020401-2404	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	113,02	113
46	23-020401-2511	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	106,64	107
47	23-020401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	96,61	97
48	23-020401-2506	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	73,49	147
49	23-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	37,38	523
50	23-020401-2701	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	346,15	8308
51	23-020401-1801	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	181,3	3989
52	23-020401-4301	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	1174,91	12924
53	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре(к умывальнику, к унитазу, мойке, водонагревателю)	м	3,84	378,53	1454

Раздел 3 Горячее водоснабжение ТЗ

54	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	45	1957,96	379,42	88108	17074	45893	1,886	84,87
				1566,33	122,16	70485	5497	60,4	0,1705	7,6725
55	23-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899 *м*	40,455	139,52		5644				
56	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005(ППР) *шт.*	48	892,72		42851				
57	23-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	4	21,88		88				
58	23-020401-2701	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	16	346,15		5538				
59	23-020401-1801	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	24	181,3		4351				
60	23-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010 *шт.*	14	15,5		217				
61	23-020401-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(адаптер) *шт.*	9	156,73		1411				
62	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре(к умывальнику, мойке, водонагревателю) *м*	2,88	378,53		1090				
63	11-170201-0103	Смесители. Установка *шт.*	36	675,81	0,11	24329	4	14105	0,805	28,98
				648,69	0	23353	0	60,4	0	0
64	23-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 *шт.*	12	5637,14		67646				

65	23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	12	3553,03		42636			
		шт.							
66	23-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	12	2642,17		31706			
		шт.							
67	11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	12	7516,75	356,17	90201	4274	52781	9,0505	108,606
		комплект								
69	13-080305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования	2	7124,33 905,5	157,75 57,5	85492 1811	1893 115	60,4 727	0,19 1	2,28 2
		шт.								
70	29-000000-0000(п	Полотенцесушитель электрический белый в комплекте		830,5	19	1661	38	42,8	0,02	0,04
		компл.	2	44850		89700				

(локальная смета 2-1-5)

Слаботочные устройства

Раздел 1 Телефонизация

1	13-080305-0909	Установка на стене распорными дюбелями шкафа антивандального	1	3259	61	3259	61	1075	3	3
		шт.								
2	29-000000-0000(п	Шкаф антивандальный настенный	1	2492 58966	19	2492 58966	19	42,8	0,02	0,02
		шт.								
3	58-000000-0000(п	Патч-панель 19"1U 24 порта RJ45 UTR CatSe	1	8451		8451				
		шт.								
4	58-000000-0000(п	Органайзер горизонтальный кабельный 1U, 19"	1	1499		1499				
		шт.								
5	13-100102-0101	Кросс абонентских линий. Монтаж оборудования	1	17274	10898	17274	10898	3360	7	7
		стойф								
6	58-000000-0000(п	Кросс ШКОС-М-1U/2-8-SC-8-SC/SV-8SC/UPC	1	5641 5894	2635	5641 5894	2635	40,6	3,27	3,27
		шт.								
7	58-000000-0000(п	UPS, SVC, 1500VA(900W), RTO-1,5K-KCD	1	47879		47879				
		шт.								
8	13-100408-0608	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	1	55501	133	55501	133	21490	61	61

		шт.							
				52900	32	52900	32	40,6	0,04	0,04
9	23-080102-0405									
		Ethernet-коммутатор доступа - MES2124P, 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+),4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC	1	203398,51		203399				
		шт.								
10	13-100410-0104									
		Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех. Монтаж оборудования трансивера	4	6049,75	0	24199	0	9161	7	28
		комплект								
				5640,75	0	22563	0	40,6	0	0
11	58-000000-0000(п	Трансивер 1 порт 1000Base, LC коннектор однодомовый	4	9782		39128				
		шт								
12	29-000000-0000(п	Патч-корд оптоволоконный, 2SC/UPC-2LC/UPC SM 9/125 Duplex 3.0 мм 1 м	4	2180		8720				
		шт								
13	13-080502-1604	Заземление оборудования местное. Монтаж оборудования	1	4839	1157	4839	1157	1601	4,33	4,33
		шт.								
				3369	371	3369	371	42,8	0,46	0,46
14	58-000000-0000(п	Комплект заземлений SHIP	1	825		825				
		шт								
15	29-000000-0000(п	Кабель питания SHIP, mun C13, for case, черный 1,2м	2	2239		4478				
		шт								
16	29-000000-0000(п	Сетевой фильтр на 5 розеток	1	11138		11138				
		шт								
17	13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК 10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	2	5025,5	0	10051	0	3449	5	10
		шт.								
				4029	0	8058	0	42,8	0	0
18	23-080306-0212	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч(батарея SVC 12В, 9 Ач)прим	2	7240,09		14480				
		шт.								
19	13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	6	2857,5	889,17	17145	5335	4842	2	12
		коробка								
				1611,67	274	9670	1644	42,8	0,34	2,04
20	23-070202-0208									
		Коробки протяжные этажные 4 ввода КПЭ-06-1	2	2709,2		5418				
		шт.								
21	23-070202-0212	Коробка протяжная 12 вводов д 40мм КПП-02	4	7215,56		28862				

		шт.							
22	13-080201-2001	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	1	2579	54	2579	54	1043	3	3
		шт		2417	19	2417	19	42,8	0,02	0,02
23	29-000001-0001(п	Муфта сплитерная BPEO II на 16 вводов с заземлением	1	149201		149201				
		к-т								
24	29-000001-0001(п	Кассета BPE/O K 7-2 PS	1	1080		1080				
		шт								
25	13-100902-0919	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	8	3402	993,88	27216	7951	7756	3	24
		ввод		1958,88	306,25	15671	2450	42,8	0,38	3,04
26	29-000001-0001(п	Одиночный кабельный ввод ECAV S5-18	4	9376		37504				
		шт								
27	29-000001-0001(п	Одиночный кабельный ввод ECAV S4-12	4	6777		27108				
		шт								
28	13-080305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	1	1414	372	1414	372	455	0,98	0,98
		шт		814	248	814	248	42,8	0,3438	0,3438
29	29-000000-0000(п	Кронштейны для монтажа 16 адаптеров SC	1	3598		3598				
		шт								
30	29-000001-0001(п	Адаптер SHIP SC/SC S905-3 SM	16	177		2832				
		шт								
31	23-061702-0103	Гильза КДЗС-60	16	32,64		522				
		шт.								
32	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	1	2631	904	2631	904	843	2	2
		шт		1661	309	1661	309	42,8	0,36	0,36
33	29-000001-0001(п	Шкаф для размещения муфты ШРМ-02	1	31488		31488				
		шт								
34	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	230	199,78	87,02	45950	20014	10765	0,1	23
		м кабеля		80,58	28,77	18534	6618	42,8	0,0378	8,694

35	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	70	273,47	1,64	19143	115	3790	0,16	11,2
					125,94	0,57	8816	40	42,8	0,0006	0,042
36	29-000000-0000(п	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЗ-А-4-G.652.D-ТВ-CF-LSZH-0,6-5001	км	0,02	230563		4611				
37	29-000000-0000(п	Кабель сетевой LSZH, SHIP D108 Cat5e UTR 4x2x1/0.51 мм(305м/б)	м	260	171		44460				
38	23-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	167764,1		3355				
39	23-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat 5e, UTP	шт.	24	28,57		686				
40	13-080206-0605	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	200	398,99	73,55	79798	14709	23630	0,32	64
				200	251,9 220,45	24,15	50380 44090	4830	42,8	0,0256	5,12
41	23-061710-0502	Миниканал 15х25 с крышкой	м								
42	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	298,3	10,8	2983	108	750	0,22	2,2
					173,2	2,1	1732	21	42,8	0,0022	0,022
43	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	366,1	23	10983	690	3011	0,29	8,7
					228,27	6,23	6848	187	42,8	0,0066	0,198
44	23-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	39,84		398				
45	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	10	111,3		1113				
46	23-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	10	160,35		1604				
47	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		12	308,08	2,83	3697	34	1540	0,36	4,32

	шт								
			299	0,75	3588	0	42,8	0,0008	0,0096
48 23-070220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 *шт*	12	259,11		3109				

(локальная смета 4-1-1)

Наружное электроснабжение

1 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	15,48	1080,62	0	16728	0	9886	1,54	23,8392
			1080,62	0	16728	0	59,1	0	0
2 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	10,32	564,53	0	5826	0	3443	0,885	9,1332
			564,53	0	5826	0	59,1	0	0
3 11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	5,16	119,19	112,79	615	582	113	0,00984	0,05077
			6,4	30,81	33	159	59,1	0,02853	0,14721
4 41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750. *т*	9,03	214,38		1936				
5 13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели *м кабеля*	38	320,74	272,39	12188	10351	2318	0,06	2,28
			48,34	94,16	1837	3578	42,8	0,0998	3,7924
6 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *м3*	2,28	1552,16		3539				
7 11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,008	984000	0	7872	0	506	144	1,152
			101875	0	815	0	62,1	0	0
8 13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	8	277	124	2216	992	554	0,15	1,2
			120,88	40,88	967	327	42,8	0,0538	0,4304
9 13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	30	219,1	101,1	6573	3033	1672	0,12	3,6

		м кабеля							
10	13-080201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		96,7	33,53	2901	1006	42,8	0,0434	1,302
		м кабеля	8	670,75	337,13	5366	2697	779	0,16	1,28
				128,88	98,75	1031	790	42,8	0,1167	0,9336
11	23-060137-0707	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1-ГОСТ 16442-80	0,046	1102335,35		50707				
		км								
12	13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	2	968	55	1936	110	706	1	2
		шт.								
				806	19	1612	38	42,8	0,02	0,04
13	23-061703-0421	Муфты кабельные термоусаживаемые концевые 4КВ(Н)Тп-1-35/50	2	6797,23		13594				
		шт.								
14	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	1	51389	25948	51389	25948	13012	27	27
		подстанция								
				21757	8644	21757	8644	42,8	8,29	8,29
17	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	56	432,93	16,66	24244	933	2740	0,14	7,84
		м								
				110,2	4,14	6171	232	42,8	0,0044	0,2464
18	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	14	2308,21	114,14	32315	1598	3460	0,7	9,8
		шт.								
				551	26,43	7714	370	42,8	0,028	0,392

(локальная смета 6-1-1)

Наружный водопровод и канализация

Раздел 2 Канализация

2.1 Земляные работы

50	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	121,41	85,22	79,42	10346	9642	1913	0,00888	1,07812
		м3 грунта								
				5,8	20,86	704	2533	59,1	0,0193	2,34321

51	11-010205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3,179; ktpp1=1,2;		3,75	2222,93	0	8336	0	4927	3,168	11,88
					2222,93	0	8336	0	59,1	0	0
		м3 грунта									
52	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		39,88	119,36	112,86	4760	4501	878	0,00984	0,39242
					6,42	30,82	256	1229	59,1	0,02853	1,13778
		м3 грунта									
53	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;		69,79	214,38		14962				
			т								
54	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,5	564,67	0	847	0	501	0,885	1,3275
					564,67	0	847	0	59,1	0	0
		м3 грунта									
55	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		76,78	11,07	11,07	850	850	156	0	0
					0	3,44	0	264	59,1	0,00318	0,24416
		м3 грунта									
56	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		8,5	114,12	49,18	970	418	433	0,108	0,918
					64,94	21,18	552	180	59,1	0,02625	0,22313
		м3 уплотненного грунта									
57	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		5,17	2521,28	116,63	13035	603	2329	1,02	5,2734
					697,29	28,24	3605	146	62,1	0,035	0,18095
		м3 основания									
	2.2 Трубопровод										
58	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,037	279891,89	84864,86	10356	3140	5002	247	9,139
					189972,97	27729,73	7029	1026	62,1	38,24	1,41488
		км трубопровода									
59	11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		10	1064,8	13,4	10648	134	4498	0,897	8,97
					722,8	1,5	7228	15	62,1	0,0019	0,019
		м трубы, уложенной в футляре									
60	23-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;		47,47	1337,93		63512				
			м								

61	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр) *км трубопровода*	0,01	901500	396200	9015	3962	3542	504	5,04
				437100	133200	4371	1332	62,1	145,33	1,4533
62	23-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	10,04	12283,69		123328				
63	11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *км трубопровода*	0,01	3734800	181000	37348	1810	1940	357	3,57
				281000	31400	2810	314	62,1	29,213	0,29213
64	11-061401-0402	Утепление гравием *м3 загрузки*	30	3430,4	670,97	102912	20129	18691	1,687	50,61
				1101,57	183,03	33047	5491	48,5	0,2065	6,195
	2.3 Колодцы									
65	11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *м3 конструкций колодца*	4,19	26168,97	6637,71	109648	27812	33776	13,869	58,11111
				10541,77	2438,9	44170	10219	62,1	2,382	9,98058
66	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 *шт.*	4	7355,14		29421				
67	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 *шт.*	4	6861,03		27444				
68	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 *шт.*	4	5619,7		22479				
69	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	1	1306,08		1306				
70	23-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 *комплект*	4	3672,84		14691				
71	21-060208-0501	Стремянки С1 *т*	0,05536	299943,06		16605				
72	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза[К=2,000; *м2*	2,8	55	0,71	154	2	24	0,0213	0,05964
				16,07	0	45	0	54,2	0,0002	0,00056

Всего прямые затраты	**9 953 651**	**4 639**
		139
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 508 015	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	344 253	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	116 298	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 980 809	
- инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	103 676	
- перевозка грузов, тенге	16 898	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 056 635	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 010 286	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	432 370	
Итого, тенге	12 442 656	
Сметная прибыль (8 %), тенге	995 412	
Всего	13 438 068	
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	309 072	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	433 334	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**14 180 474**	
НДС (12 %)	1 701 656,88	
Всего по акту с учетом НДС	**15 882 130,88**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Руководитель _____ Блеуменов К.К.

Технический надзор:
ТОО "EG-Company-ЛТД"

_____ Нуртазин Ж.А.

Исполнитель:
ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Директор _____ Абишев Н.О.

Счет-фактура № 18 от 29 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 29.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-СТРОИТЕЛЬ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040640021289, 140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, строение 157 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия 45001, № 0057142, от 19.05.2017

ИИК поставщика: KZ277748KZ220317220, в банке АО ASIACREDIT BANK (АзияКредитБанк), БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 41 от 20.06.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о. с.Коктюбе, ул.Айтеке би,18

(корпоратив, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель: БИН: 040640021289, Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-СТРОИТЕЛЬ" 140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, строение 157

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140004642, Государственное учреждение"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района" Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о., с.Коктюбе, ул.Айтеке би,18

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140004642, Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район, Коктобинский с.о., с.Коктюбе, ул.Айтеке би,18

ИИК получателя: KZ12070103KSN4509000, в банке РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района	шт	1	5 833 487,00	5 833 487,00	12%	700 018,44	6 533 505,44		
Всего по счету:					**5 833 487,00**		**700 018,44**	**6 533 505,44**		

Руководитель: Абишев Н. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Исполнитель: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с.Коктебе Майского района

Договор: № 41 от 20 июня 2017года

СПРАВКА №5 от 29 ноября 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2017 года

код	код	Договор № 41 от 20 июня 2017года	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района	71 884 053,92	64 182 191,00							7 701 862,92	
в том числе:										
за отчетный месяц	6 533 505,44	5 833 487,00							700 018,44	
удержание суммы в размере 5%	326 675,27	291 674,35							35 000,92	
К оплате:	**6 206 830,17**	**5 541 812,65**							**665 017,52**	**6 206 830,17**

К оплате: шесть миллионов двести шесть тысяч восемьсот тридцать тенге 17 тиын

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Руководитель _____ Елеукенов К.К.

Исполнитель:
ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Директор _____ Абишев Н.О.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Исполнитель: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Наименование объекта: Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района

Договор: № 41 от 20 июня 2017года

Акт выполненных работ №5 от 29 ноября 2017 года за ноябрь месяц 2017 года

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 7-1-1) Благоустройство территории								
		Раздел 1 Покрытие территории								
		1.1 Тип 1								
1	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	133,945	54,6 0	54,6 16,72	7313 0	7313 2240	1324 59,1	0 0,01567	0 2,09892
2	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	133,945	4,85 0	4,85 1,27	649 0	649 170	100 59,1	0 0,00137	0 0,1835
3	11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 покрытия*	535,78	664,16 34,44	164,87 47,45	355843 18451	88332 25424	26457 60,3	0,0495 0,04728	26,52111 25,33168
		1.2 Тип 2								
10	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(для Тип1 и Тип2) *м бортового камня*	187	1546,43 494	19,28 6,91	289182 92378	3606 1293	56484 60,3	0,698 0,0065	130,526 1,2155

11	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР.100.30.15 *м3*	8,041	33009,96		265433				
	1.3 Тип 3									
12	11-270701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство *м2 покрытия*	98,8	609,02	92,17	60171	9106	11743	0,243	24,0084
				171,98	25,12	16992	2482	60,3	0,0292	2,88496
13	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10смК=-2,000; *м2 покрытия*	-197,6	36,84	3,34	-7280	-659	-551	0,0054	-1,06704
				3,82	0,8	-755	-159	60,3	0,001	-0,1976
	1.4 Тип 4									
15	11-270701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство *м2 покрытия*	285,3	593,75	92,16	169396	26294	33908	0,243	69,3279
				171,98	25,12	49066	7167	60,3	0,0292	8,33076
16	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10смК=-2,000; *м2 покрытия*	-570,6	35,53	3,33	-20271	-1902	-1593	0,0054	-3,08124
				3,82	0,81	-2181	-460	60,3	0,001	-0,5706
18	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(для Тип3 и Тип4) *м бортового камня*	147	1546,43	19,29	227325	2835	44401	0,698	102,606
				494	6,91	72618	1016	60,3	0,0065	0,9555
19	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР.100.20.8 *м3*	2,352	33009,96		77639				

(локальная смета)

на замену видов работ и материалов

Раздел Добавить. Стены и перегородки

1	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки *м3 кладки*	7,424	16682,52	3030,04	123851	22495	65522	21,241	157,69318
				13652,48	1280,98	101356	9510	59,1	1,535	11,39584
2	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи *м2 перегородок*	174,775	1132,94	125,12	198010	21867	109694	1,412	246,7823
				1007,83	54,15	176143	9464	59,1	0,0672	11,74488

3	11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка *м3*	2,044	12683,95 7954,99	4728,96 2046,97	25926 16260	9666 4184	10386 50,8	10,6 2,54	21,6664 5,19176
4	11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 *м3*	1,407	32695,1 10002,13	22,74 0	46002 14073	32 0	7149 50,8	14,63 0	20,58441 0
5	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка т.ч. п.3.1: ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	174,775	3345,37 993,2	180,24 41,4	584687 173586	31501 7236	91858 50,8	1,3915 0,05138	243,19941 8,97994
6	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.ч. п.3.1: ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25; *м3 кладки*	7,424	22368,13 3632,27	1754,18 402,88	166061 26966	13023 2991	15218 50,8	5,221 0,5	38,7607 3,712

Раздел Добавить. Покрытие территории

7	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные Устройство с заполнением швов песком *м2 тротуаров*	968,78	366,04 260,47	27,19 9,02	354617 252342	26338 8743	157434 60,3	0,381 0,0098	369,10518 9,49404
8	29-000000-0000(пр	Брусчатка 300x150x70мм (Счет ТОО фирма "Казинтерснаб) *м2*	968,78	1429		1384387				

Всего прямые затраты	**4 308 941**	**1 447** **90**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 007 295	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	260 496	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 301	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 041 150	
- инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0	
- перевозка грузов, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	629 534	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 938 475	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	177 785	
Итого, тенге	5 116 260	
Сметная прибыль (8 %), тенге	409 301	
Всего	5 525 561	

	Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	128 193
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	179 733
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**5 833 487**
	НДС (12 %)	700 018,44
	Всего по акту с учетом НДС	**6 533 505,44**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Руководитель _____ Елеукенов К.К.

Исполнитель:
ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Директор _____ Абишев Н.О.

Технический надзор:
ТОО "EG-Compani-ПВ"

_____ Нурпазин Ж.А.

Счет-фактура № 19 от 8 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 08.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-СТРОИТЕЛЬ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040640021289, 140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, строение 157,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0057142, от 19.05.2017

ИИК поставщика: KZ2777480KZ220317220, в банке АО ASIACREDIT BANK (АзияКредитБанк), БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 41 от 20.06.2017 г. доп. согл. №1 от 24.10.17г доп. согл №2 от 24.11.17г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о. с.Коктюбе, ул.Айтеке би,18

государство, район, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель: БИН: 040640021289, Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-СТРОИТЕЛЬ",140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, строение 157

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140004642, Государственное учреждение"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района",Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о., с.Коктюбе, ул.Айтеке би,18

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140004642, Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о. с.Коктюбе, ул.Айтеке би,18

ИИК получателя: KZ12070103KSN4509000, в банке РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района	шт	1	678 175,86	678 175,86	12%	81 381,10	759 556,96		
Всего по счету:					678 175,86		81 381,10	759 556,96		

Руководитель: Абишев Н. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

СК-СТРОИТЕЛЬ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Исполнитель: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с.Коктебе Майского района

Договор: № 41 от 20 июня 2017года. Дополнительное соглашение №1 от 24 октября 2017 года. Дополнительное соглашение №2 от 24 ноября 2017 года

СПРАВКА №6 от 08 декабря 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 года

код	код	Договор № 41 от 20 июня 2017года. Дополнительное соглашение №1 от 24 октября 2017 года. Дополнительное соглашение №2 от 24 ноября 2017 года	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
			из графы 1							
	Всего с НДС	без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района	72 643 610,88	64 860 366,86							7 783 244,02	
в том числе:										
за отчетный месяц	759 556,96	678 175,86							81 381,10	
удержание суммы в размере 5%	37 977,85	33 908,79							4 069,05	
К оплате:	**721 579,11**	**644 267,07**							**77 312,05**	**721 579,12**

К оплате: семьсот двадцать одна тысячи пятьсот семьдесят девять тенге 11 тиын

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Руководитель _____ Елеукенов К К

Исполнитель
ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Директор _____ Абишев Н О

"БАНА-2015", Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены регионов: Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Исполнитель: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Наименование объекта: Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района

Договор: № 41 от 20 июня 2017года, Дополнительное соглашение №1 от 24 октября 2017 года, Дополнительное соглашение №2 от 24 ноября 2017 года

Акт выполненных работ №6 от 08 декабря 2017 года
за декабрь месяц 2017 года
(локальная смета на наружный водопровод дополнительные работы)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод									
	1.1 Земляные работы									
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1071,37	85,21	79,41	91292	85080	16880	0,00888	9,51377
		м3 грунта		5,8	20,86	6212	22349	59,1	0,0193	20,67744
2	11-010205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	4,32	2223,15	0	9604	0	5676	3,168	13,68576
		м3 грунта		2223,15	0	9604	0	59,1	0	0

3	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	1067,84	11,06	11,06	11815	11815	2169	0	0
				0	3,44	0	3670	59,1	0,00318	3,39573
4	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1067,84	114,19	49,2	121939	52533	54368	0,108	115,32672
				65	21,15	69406	22588	59,1	0,02625	28,0308
5	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное Устройство *м3 основания*	2,301	2521,51	116,47	5802	268	1037	1,02	2,34702
				697,52	28,25	1605	65	62,1	0,035	0,08054
	1.2 Трубопроводы									
6	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *км трубопровода*	0,144	212562,5	59645,83	30609	8589	15233	194	27,936
				150958,33	19388,89	21738	2792	62,1	26,83	3,86352
7	23-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	145,44	1428,09		207701				
		Всего прямые затраты				**478762**				169
										56
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				108 565				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				158 285				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				51 464				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				211 912				
		Накладные расходы I уровня, тенге				95 363				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				574 125				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				20 669				
		Итого, тенге				594 794				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				47 584				
		Всего				**642 378**				

	Временные здания и сооружения (2,9 %)	14 903
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	20 895
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**678 175,86**
	НДС (12 %)	81 381,10
	Всего по акту с учетом НДС	**759 556,96**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Руководитель _____ Елеукенов К.К

Технический надзор:
ТОО "EG-Company"

_____ Куртазин Ж А

Исполнитель:
ТОО "СК-Строитель"

Директор _____ Абишев Н О

Счет-фактура № 24 от 12 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации 12.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-СТРОИТЕЛЬ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040640021289, 140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова строение 157,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 45001 № 0057142, от 19.05.2017

ИИК поставщика: KZ237748OKZ220317220, в банке АО ASIACREDIT BANK (АзияКредитБанк), БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 41 от 20.09.2017 г. доп. согл.№1 от 24.10.17г. доп. согл. №2 от 24.11.17г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о. с.Коктюбе, ул.Айтеке би,18

(государство, регион, область, район, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040640021289, Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-СТРОИТЕЛЬ",140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кирова, строение 157

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140004642, Государственное учреждение"Отдел строительства архитектуры и градостроительства Майского района" Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о., с.Коктюбе, ул.Айтеке би,18

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение"Отдел строительства архитектуры и градостроительства Майского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140004642, Республика Казахстан, Павлодарская обл., Майский район Коктобинский с.о. с.Коктюбе, ул.Айтеке би,18

ИИК получателя: KZ127070103KSN4509000, в банке РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района	шт	1	1 879 872,00	1 879 872,00	12%	225 584,64	2 105 456,64		
Всего по счету:					1 879 872,00		**225 584,64**	**2 105 456,64**		

Руководитель: Абишев Н. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(подпись)

(Ф.И.О., подпись)

СК-СТРОИТЕЛЬ

Примечание: Без печати недействительно Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Утверждена
Приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Исполнитель: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с.Коктебе Майского района

Договор: № 41 от 20 июня 2017года, Дополнительное соглашение №1 от 24 октября 2017 года, Дополнительное соглашение №2 от 24 ноября 2017 года

СПРАВКА №7 от 12 декабря 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 года

код	код	Договор № 41 от 20 июня 2017года, Дополнительное соглашение №1 от 24 октября 2017 года, Дополнительное соглашение №2 от 24 ноября 2017 года	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района	74 749 067,52	66 740 238,86							8 008 828,66	
в том числе:										
за отчетный месяц	2 105 456,64	1 879 872,00							225 584,64	
удержание суммы в размере 5%	105 272,83	93 993,60							11 279,23	
К оплате:	**2 000 183,81**	**1 785 878,40**							**214 305,41**	**2 000 183,81**

К оплате: два миллиона сто восемьдесят три тенге 81 тиын

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Руководитель _____ Елеукенов К К

Исполнитель:
ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Директор _____ Жакшев Н.О.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"
Исполнитель: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Наименование объекта: Реконструкция тубдиспансера с перепланировкой под жилой многоквартирный дом в с. Коктебе Майского района

Договор: № 41 от 20 июня 2017года, Дополнительное соглашение №1 от 24 октября 2017 года, Дополнительное соглашение №2 от 24 ноября 2017 года

Акт выполненных работ №7 от 12 декабря 2017 года
за декабрь месяц 2017 года

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в п/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1)								
		Общестроительные работы								
		Раздел 8 Разные работы								
		8.4 Отверстия								
132	11-460302-040	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2								
		отверстие	40	1780,18	763,53	71207	30541	27374	1,2759	51,036
				1016,65	330,48	40666	13219	50,8	0,4101	16,404
		(локальная смета 7-1-1)								
		Благоустройство территории								
		Раздел 2 МАФ								
20	29-000000-000	Урна наземная МФ-15.05.00								
		шт	2	17670		35340				
21	29-000000-000	Скамья "Романа" 302.15.00								
		шт	2	19151		38302				
		Раздел 3 Площадка под мусорные контейнеры								
29	11-010205-040	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	0,6	1181,67	0	709	0	419	1,81	1,086
				1181,67	0	709	0	59,1	0	0
30	11-060101-011	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,6	22626,67	678,33	13576	407	1064	4,9	2,94

		м3								
31	11-070111-021	Столбы дополнительные железобетонные. Установка		3496,67	160	2098	96	48,5	0,197	0,1182
		шт.	5	6125	2882,4	30625	14412	12624	3,95	19,75
				3038	1027,6	15190	5138	62,1	0,9758	4,879
32	21-041204-990	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92(опоры)	7	1792,01		12544				
		м								
33	11-070512-010	Установка плит ограждения	8	1953,88	869,63	15631	6957	5629	1,19	9,52
		шт. сборных конструкций		936,75	196,38	7494	1571	62,1	0,2437	1,9496
34	21-041202-990	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	0,165	31615,56		5217				
		м3								
35	11-150402-010	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная с 2-х сторонК=2,000;	10	224,5	2,2	2245	22	737	0,187	1,87
		м2 фасада		133,5	1	1335	10	54,8	0,0012	0,012
36	11-080101-020	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,29	4151,72	1117,24	1204	324	151	0,85	0,2465
		м3 основания		582,76	444,83	169	129	50,8	0,54	0,1566
37	11-060101-011	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,46	19176,09	991,3	8821	456	338	1,79	0,8234
		м3		1278,26	234,78	588	108	48,5	0,2878	0,13239
38	21-050309-012	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	3,04	635,53		1932				
		м2								

(локальная смета)
на замену видов работ и материалов
Раздел. Исключить

из сметы №2-1-1 на Общестроительные работы
Раздел. Стены и перегородки

23	11-100404-010	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листовК=-1,000;	-13	1690	11,54	-21970	-150	-5396	0,90793	-11,8031
		м2 стен (за вычетом проемов)		690,15	4	-8972	-52	59,8	0,00425	-0,05525
		Раздел. Полы								
34	11-110101-080	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. УстройствоК=-1,000;	-3,329	10529,89	1427,16	-35054	-4751	-6602	3,956	-13,1695
		м3 изоляции		2823,67	432,56	-9400	-1440	60,9	0,5625	-1,87256
40	11-110101-080	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. УстройствоК=-1,000;	-41,81184	10530,08	1427,32	-440282	-59679	-82914	3,956	-165,408
		м3 изоляции		2823,63	432,56	-118061	-18086	60,9	0,5625	-23,5192
44	11-110101-080	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. УстройствоК=-1,000;	-3,2465	10530,11	1427,38	-34186	-4634	-6438	3,956	-12,8432
		м3 изоляции		2823,66	432,47	-9167	-1404	60,9	0,5625	-1,82616
		Лестничная клетка								
50	11-110101-110	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=-1,000;	-11	607,09	22,64	-6678	-249	-1900	0,4094	-4,5034
		м2 стяжки		272,27	11,36	-2995	-125	60,9	0,01588	-0,17468
51	11-110101-110	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 35 ммК=-3,000;	-33	85	3,82	-2805	-126	-105	0,00506	-0,16698
		м2 стяжки		3,36	1,88	-111	-62	60,9	0,00263	-0,08679
52	11-110101-270	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе М150. УстройствоК=-1,000;	-11	2962,82	59,73	-32591	-657	-6162	1,219	-13,409
		м2 покрытия		892,82	27	-9821	-297	60,9	0,03675	-0,40425
53	11-150105-010	Ступени и подступенки. Облицовка керамической плиткойК=-1,000;	-10,8	7815,09	53,43	-84403	-577	-33502	6,325	-68,31
		м2 поверхности облицовки		5637,41	23,24	-60884	-251	54,8	0,032	-0,3456
		Откосы								

80	12-110101-070	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейныеК=-1,000;								
		м2	-60	3593,6	15,6	-215616	-936	-102802	3,852	-231,12
				2890,82	8,28	-173449	-497	59,1	0,0116	-0,696
81	11-150203-050	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 ммК=-1,000;								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	-60	719,45	36,68	-43167	-2201	-14695	0,52348	-31,4088
				417,12	29,82	-25027	-1789	54,8	0,04163	-2,4978
82	11-150405-010	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциямК=-1,000;								
		м2 окрашиваемой поверхности	-60	195,03	1,9	-11702	-114	-3945	0,1587	-9,522
				119,1	0,88	-7146	-53	54,8	0,00113	-0,0678
Раздел. Кровля										
94	11-100102-020	Стены. Устройство карнизовК=-1,000;								
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	-82,936	2609,46	19,83	-216418	-1645	-58664	1,6445	-136,388
				1173,77	9,07	-97348	-752	59,8	0,01125	-0,93303
97	21-100103-070	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=-1,150;								
		м2	-690,7245	1825,11		-1260648				
106	12-080101-180	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобовК=-1,000;								
		м	-89,28	974,73	1,77	-87024	-158	-8012	0,2151	-19,2041
				150,94	0,9	-13476	-80	59,1	0,0012	-0,10714
107	12-080101-190	Трубы водосточные. НавескаК=-1,000;	-109,44	1385,38	0,22	-151616	-24	-37939	0,7279	-79,6614
		м труб								
				586,57	0	-64194	0	59,1	0	0
из сметы №2-1-3 на Водопровод и канализация										
3	23-030302-010	Радиомодуль модели Cyble RFK=-1,000;								
		шт.	-1	24589,22		-24589				

69	13-080305-120	Электрополотенце. Монтаж оборудованияК=-1,000;	*шт.*	-2	905,5	57,5	-1811	-115	-727	1	-2
					830,5	19	-1661	-38	42,8	0,02	-0,04
70	29-000000-000	Полотенцесушитель электрический белый в комлектеК=-1,000;	*компл.*	-2	44850		-89700				

<u>из сметы №4-1-1 на Наружное электроснабжение</u>

1	11-010205-030	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=-1,000;	*м3 грунта*	-15,48	1080,62	0	-16728	0	-9886	1,54	-23,8392
					1080,62	0	-16728	0	59,1	0	0
2	11-010205-050	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1К=-1,000;	*м3 грунта*	-10,32	564,53	0	-5826	0	-3443	0,885	-9,1332
					564,53	0	-5826	0	59,1	0	0
3	11-010102-030	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3К=-1,000;	*м3 грунта*	-5,16	119,19	112,79	-615	-582	-113	0,00984	-0,05077
					6,4	30,81	-33	-159	59,1	0,02853	-0,14721
4	41-020101-100	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=-1,750;	*т*	-9,03	214,38		-1936				
5	13-080201-030	Кабель в траншее один. Устройство постелиК=-1,000;	*м кабеля*	-38	320,74	272,39	-12188	-10351	-2318	0,06	-2,28
					48,34	94,16	-1837	-3578	42,8	0,0998	-3,7924
6	21-010401-010	Песок природный ГОСТ 8736-2014К=-1,000;	*м3*	-2,28	1552,16		-3539				
7	11-340201-010	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстийК=-1,000;	*канало-километр трубопровода*	-0,008	984000	0	-7872	0	-506	144	-1,152
					101875	0	-815	0	62,1	0	0

8	13-080201-090	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробахК=-1,000;							
		м кабеля	-8	277	124	-2216	-992	-554	0,15	-1,2
				120,88	40,88	-967	-327	42,8	0,0538	-0,4304
9	13-080201-020	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытийК=-1,000;							
		м кабеля	-30	219,1	101,1	-6573	-3033	-1672	0,12	-3,6
				96,7	33,53	-2901	-1006	42,8	0,0434	-1,302

Раздел. Добавить

к смете №2-1-1 на Общестроительные работы

1	11-110101-090	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство							
		м2 изолируемой поверхности	712,23	247	24,33	175919	17331	101559	0,2967	211,3186
				222,66	11,48	158588	8175	60,9	0,0145	10,32734
2	21-110401-040	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012							
		м3	35,6115	22453,76		799612				
3	12-120101-060	Полы. Окраска масляная простая с подготовкой							
		м2	21,8	158,3	2,02	3451	44	1122	0,119	2,5942
				86,01	1,06	1875	23	59,1	0,0014	0,03052
4	11-340108-070	Откосы. Облицовка пластиком							
		м2 поверхности	60	3441,97	7,75	206518	465	24890	0,8556	51,336
				665,78	2,22	39947	133	62,1	0,00275	0,165
5	21-100104-070	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012							
		м2	690,7245	1905,4		1316106				

к смете №4-1-1 на Наружное электроснабжение

6	13-100902-100	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии							
		м кабеля	38	349,68	56,5	13288	2147	2092	0,15	5,7
				111,21	17,39	4226	661	42,8	0,0216	0,8208

	к смете №7-1-1 на Благоустройство территории МАФы											
7	29-000000-000	Игровая конструкция "Атлет"	*шт*	1	214286		214286					
8	29-000000-000	Игровая конструкция "Айголек"	*шт*	1	1393571		1393571					
	Пристройка для распределительного устройства											
9	11-070501-010	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	*шт. сборных конструкций*	3	1095	523,33	3285	1570	991	0,476	1,428	
					348,67	183,33	1046	550	62,1	0,1988	0,5964	
10	11-070501-010	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	*шт. сборных конструкций*	1	1553	734	1553	734	464	0,668	0,668	
					489	258	489	258	62,1	0,2801	0,2801	
11	21-041201-990	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	*м3*	0,85	17705,2		15049					
12	11-110101-020	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	*м3 подстилающего слоя*	0,384	6401,04	1151,04	2458	442	622	3,24	1,24416	
					2216,15	442,71	851	170	60,9	0,55	0,2112	
13	11-110101-110	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	*м2 стяжки*	3,84	606,77	22,66	2330	87	663	0,4094	1,5721	
					272,14	11,46	1045	44	60,9	0,01588	0,06098	
14	11-110101-110	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 50 ммК=6,000;	*м2 стяжки*	23,04	85,03	3,82	1959	88	74	0,00506	0,11658	
					3,39	1,87	78	43	60,9	0,00263	0,0606	
15	11-080201-010	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.ч. п.3.1:	*м3 кладки*	1,174	21542,59	1402,9	25291	1647	2076	4,54	5,32996	
					3158,43	321,98	3708	378	50,8	0,4	0,4696	
16	11-070503-011	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	*шт. сборных конструкций*	1	342	185	342	185	105	0,1702	0,1702	
					125	44	125	44	62,1	0,05375	0,05375	

17	21-040105-990	Перемычки из тяжелого бетона класс В15 ГОСТ 948-84	*м3*	0,011	49447,16		544				
18	11-100107-010	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	*м2 проемов*	1,89	1956,08	402,12	3697	760	1018	1,03385	1,95398
					795,24	105,82	1503	200	59,8	0,12625	0,23861
19	21-090402-020	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	*м2*	1,89	39809,39		75240				
20	21-090404-020	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	*шт.*	4	428,37		1713				
21	21-090404-030	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	*шт.*	1	4345,5		4346				
22	12-080101-140	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	*м2*	3,88	426,8	7,73	1656	30	307	0,1959	0,76009
					130,15	3,87	505	15	59,1	0,0051	0,01979
23	11-100115-020	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	*м2 обработанной поверхности*	3,88	211,86	2,06	822	8	59	0,03335	0,1294
					24,48	0,77	95	3	59,8	0,00099	0,00384
24	11-120101-071	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	*м2 кровли*	3,88	571,65	17,27	2218	67	1082	0,65125	2,52685
					488,66	5,67	1896	22	56,4	0,00563	0,02184
25	21-100104-070	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	*м2*	3,88	1905,4		7393				
26	12-080101-180	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	*м*	2,41	763,07	2,07	1839	5	146	0,1445	0,34825
					101,24	1,24	244	3	59,1	0,0013	0,00313

Временное водоснабжение

27	11-010101-030	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	*м3 грунта*	64,8	85,22	79,41	5522	5146	1021	0,00888	0,57542
					5,8	20,86	376	1352	59,1	0,0193	1,25064
28	11-010205-010	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	*м3 грунта*	1,94	2223,2	0	4313	0	2549	3,168	6,14592
					2223,2	0	4313	0	59,1	0	0
29	11-010104-040	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	*м3 грунта*	58,32	11,06	11,06	645	645	118	0	0
					0	3,43	0	200	59,1	0,00318	0,18546
30	11-010201-050	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	*м3 уплотненного грунта*	58,32	114,2	49,19	6660	2869	2970	0,108	6,29856
					65	21,16	3791	1234	59,1	0,02625	1,5309
31	11-230101-010	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	*м3 основания*	1,8	2521,11	116,67	4538	210	811	1,02	1,836
					697,22	28,33	1255	51	62,1	0,035	0,063
32	11-220501-010	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	*км трубопровода*	0,036	176666,7	41500	6360	1494	3310	173	6,228

33	23-010701-010	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	36,36	946,56		34417				
34	11-160601-010	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	*шт.*	2	1488,5	87	2977	174	1369	1,47	2,94
35	23-040902-312	Кран шаровый DN 25	*шт.*	1	1117,5 1563,01	16	2235 1563	32	60,4	0,02	0,04
36	12-160101-100	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры	*м3 ила, грязи*	2	2800	0	5600	0	3310	4,32	8,64
					2800	0	5600	0	59,1	0	0
37	11-161001-010	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие сети	*врезка*	1	8741	235	8741	235	3258	6,66	6,66
					5367	27	5367	27	60,4	0,03	0,03
		Всего прямые затраты					**1 775 422**				**-427**
											2

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-318 566
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 377
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 097 396
- инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0
- перевозка грузов, тенге	-1 936
Накладные расходы I уровня, тенге	-183 973
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 591 449
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 665 149
Итого, тенге	1 648 741
Сметная прибыль (8 %), тенге	131 900
Всего	1 780 641
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	41 311
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1	57 920

Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**1 879 872**
НДС (12 %)	225 584,64
Всего по акту с учетом НДС	**2 105 456,64**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Майского района"

Руководитель _____ Елеукенов К.К.

Технический надзор:
ТОО "EG-Company-ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А

Исполнитель:
ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ

Директор _____ Абишев Н.О.