Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская СШ с ДМЦ" ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№41/03/25	08.04.2025 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская СШ с ДМЦ" ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	222 222 222,22								
выполнено за месяц	222 222 222,22								
к оплате за минусом аванса 10%	200 000 000,00		178 571 428,57					21 428 571,43	200 000 000,00

Итого к оплате: 200 000 000 (двести миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Кульчанов Б.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская СШ с ДМЦ" ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району»

Акт № 1
приемки выполненных работ за май месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Полы /АС-19/										
			Тип-740,отм.-2,700										
1	1	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы цементные.Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	147,83		2770,43 1862,38	908,05 414,19	409553 275316	134237 61230	--	242313 52149	704014
2	2	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	110		200,11 200,11	-- --	22012 22012	-- --	--	15849 3029	40890
			Тип-109,отм.-0,920										
3	3	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы дощатые.Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	210,25		493,86 470,84	23,02 14,40	103834 98994	4840 3028	--	73455 14183	191473
4	4	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	210,25		107,48 107,48	-- --	22598 22598	-- --	--	16271 3110	41979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	$м^2$	210,25	199,83	--	42014	--	--	30251	78047
			НР - 72%; СП - 8%			199,83	--	42014	--		5782	
6	6	Е12-010101-0302 1201-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пол в здании.Изменение уровня,выемка грунта с погрузкой	$м^3$ грунта	16,82	9086,46	0,87	152834	15	4167	107035	280658
			НР - 72%; СП - 8%			8837,83	0,41	148652	7		20790	
7	7	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	62,46	52,83	--	3300	--	--	2376	6130
			НР - 72%; СП - 8%			52,83	--	3300	--		454	
					Тип-740,отм.-0,350							
8	8	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	42,49	2770,43	908,05	117716	38583	--	69647	202351
			НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	79133	17599		14989	
9	9	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	36,34	200,11	--	7272	--	--	5236	13509
			НР - 72%; СП - 8%			200,11	--	7272	--		1001	
					Тип-109,отм.-0,350							
10	10	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы дощатые.Разборка покрытия	$м^2$	172,55	493,86	23,02	85216	3972	--	60284	157140
			НР - 72%; СП - 8%			470,84	14,40	81243	2485		11640	
11	11	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	172,55	107,48	--	18546	--	--	13354	34452
			НР - 72%; СП - 8%			107,48	--	18546	--		2552	
12	12	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	$м^2$	172,55	199,83	--	34481	--	--	24826	64053
			НР - 72%; СП - 8%			199,83	--	34481	--		4745	
13	13	Е12-010101-0302 1201-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пол в здании.Изменение уровня,выемка /щебень/ грунта с погрузкой	$м^3$ грунта	13,804	9086,46	0,87	125429	12	3420	87842	230333
			НР - 72%; СП - 8%			8837,83	0,41	121997	6		17062	
14	14	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	128,76	52,83	--	6802	--	--	4898	12636
			НР - 72%; СП - 8%			52,83	--	6802	--		936	
					Тип-400,отм.-0,000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	31	1208,73	38,54	37471	1195	--	26657	69258
			НР - 72%; СП - 8%			1170,19	24,12	36276	748		5130	
16	16	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	31	2770,43	908,05	85883	28150	--	50813	147632
			НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	57734	12840		10936	
17	17	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	35,3	200,11	--	7064	--	--	5086	13122
			НР - 72%; СП - 8%			200,11	--	7064	--		972	
					Тип-531,отм.-0,000							
18	18	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	544,57	163,09	3,48	88814	1895	--	63437	164433
			НР - 72%; СП - 8%			159,61	2,18	86919	1187		12182	
19	19	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	544,57	2770,43	908,05	1508693	494496	--	892621	2593417
			НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	1014196	225555		192103	
20	20	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	358,57	200,11	--	71753	--	--	51663	133291
			НР - 72%; СП - 8%			200,11	--	71753	--		9875	
					Тип-378,отм.-0,000							
21	21	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	38,03	2770,43	908,05	105359	34533	--	62336	181111
			НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	70826	15752		13415	
22	22	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка	$м^3$	3,0424	24740,64	10312,38	75271	31375	--	48644	133828
			НР - 84%; СП - 8%			14428,26	4605,79	43897	14013		9913	
					Тип-354							
23	23	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	114,24	2770,43	908,05	316494	103736	--	187254	544048
			НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	212758	47317		40299	
24	24	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	100,08	200,11	--	20027	--	--	14420	37203
			НР - 72%; СП - 8%			200,11	--	20027	--		2756	
					Тип-109							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы дощатые.Разборка покрытия	$м^2$	239,1	493,86	23,02	118082	5504	--	83534	217746
			НР - 72%; СП - 8%			470,84	14,40	112578	3443		16130	
26	26	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	239,1	107,48	--	25698	--	--	18504	47738
			НР - 72%; СП - 8%			107,48	--	25698	--		3536	
27	27	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	$м^2$	239,1	199,83	--	47779	--	--	34402	88756
			НР - 72%; СП - 8%			199,83	--	47779	--		6575	
28	28	Е12-010101-0302 1201-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пол в здании.Изменение уровня,выемка /щебень/ грунта с погрузкой	$м^3$ грунта	19,128	9086,46	0,87	173806	17	4739	121722	319170
			НР - 72%; СП - 8%			8837,83	0,41	169050	8		23642	
29	29	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	179,24	52,83	--	9469	--	--	6818	17590
			НР - 72%; СП - 8%			52,83	--	9469	--		1303	
					Тип-106							
30	30	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы дощатые.Разборка покрытия	$м^2$	25,87	493,86	23,02	12776	596	--	9038	23559
			НР - 72%; СП - 8%			470,84	14,40	12181	373		1745	
31	31	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	25,87	107,48	--	2781	--	--	2002	5166
			НР - 72%; СП - 8%			107,48	--	2781	--		383	
32	32	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	25,87	2770,43	908,05	71671	23491	--	42404	123201
			НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	48180	10715		9126	
33	33	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	42,78	52,83	--	2260	--	--	1627	4198
			НР - 72%; СП - 8%			52,83	--	2260	--		311	
					Тип-376							
34	34	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	58,52	1208,73	38,54	70735	2256	--	50321	130741
			НР - 72%; СП - 8%			1170,19	24,12	68480	1412		9684	
35	35	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	58,52	2770,43	908,05	162126	53139	--	95922	278691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	108986	24238		20644	
36	36	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка**	м	55,3	200,11	--	11066	--	--	7968	20557
			НР - 72%; СП - 8%			200,11	--	11066	--		1523	
					Тип-651,отм.+3,300							
37	37	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	102,57	163,09	3,48	16728	357	--	11948	30971
			НР - 72%; СП - 8%			159,61	2,18	16371	224		2294	
38	38	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы цементные.Разборка покрытия**	$м^2$	102,57	2770,43	908,05	284163	93138	--	168126	488471
			НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	191024	42483		36183	
39	39	Е12-070101-0212 1207-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы из древесноволокнистых плит.Разборка покрытия**	$м^2$	102,57	158,62	3,21	16270	329	--	11625	30127
			НР - 72%; СП - 8%			155,41	2,01	15940	206		2232	
40	40	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка**	м	71	200,11	--	14208	--	--	10230	26393
			НР - 72%; СП - 8%			200,11	--	14208	--		1955	
					Тип-линолеум,отм.+3,300							
41	41	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	368,16	163,09	3,48	60043	1282	--	42887	111166
			НР - 72%; СП - 8%			159,61	2,18	58762	803		8236	
42	42	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы цементные.Разборка покрытия**	$м^2$	368,16	2770,43	908,05	1019962	334307	--	603462	1753296
			НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	685654	152488		129872	
43	43	Е12-070101-0212 1207-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы из древесноволокнистых плит.Разборка покрытия**	$м^2$	368,16	158,62	3,21	58398	1182	--	41727	108136
			НР - 72%; СП - 8%			155,41	2,01	57216	740		8011	
44	44	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка**	м	217,35	200,11	--	43494	--	--	31316	80796
			НР - 72%; СП - 8%			200,11	--	43494	--		5986	
					Тип-дощатый,отм.+3,300							
45	45	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	$м^2$	589,32	493,86	23,02	291042	13566	--	205891	536688
			НР - 72%; СП - 8%			470,84	14,40	277475	8486		39756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	419,6	52,83	--	22167	--	--	15962	41179
			НР - 72%; СП - 8%			52,83	--	22167	--		3050	
					Лестничная клетка							
47	47	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	121,55	1208,73	38,54	146921	4685	--	104521	271557
			НР - 72%; СП - 8%			1170,19	24,12	142237	2932		20115	
48	48	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	44,5	2770,43	908,05	123284	40408	--	72941	211923
			НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	82876	18431		15698	
49	49	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания бетонные под полы.Разборка	$м^3$	3,56	24740,64	10312,38	88077	36712	--	56919	156596
			НР - 84%; СП - 8%			14428,26	4605,79	51365	16397		11600	
50	50	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	56,05	200,11	--	11216	--	--	8076	20835
			НР - 72%; СП - 8%			200,11	--	11216	--		1544	
			Проемы /АС-20/									
					Двери							
51	51	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	$м^2$	160,93	1612,89	211,07	259562	33968	--	207355	504271
			НР - 84%; СП - 8%			1401,82	132,08	225595	21256		37353	
					Окна							
52	52	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок.Разборка	$м^2$	513,07	2541,63	211,07	1304034	108293	--	1061347	2554611
			НР - 84%; СП - 8%			2330,56	132,08	1195740	67766		189230	
53	53	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Панели /витражи/ навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	$м^2$	32,04	4546,46	443,46	145669	14209	130	96185	261202
			НР - 69%; СП - 8%			4098,93	251,84	131330	8069		19348	
			Отделка /АС-21/									
54	54	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены и потолки.Очистка вручную от набелов с лестниц	$м^2$	2473,16	312,50	--	772863	--	--	556461	1435670
			НР - 72%; СП - 8%			312,50	--	772863	--		106346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,откосы.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	7608,94	325,81	--	2479069	--	--	2082415	4926408
			НР - 84%; СП - 8%			325,81	--	2479069	--		364925	
56	56	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка	$м^2$ облицовки	30	133,39	8,56	4002	257	--	2783	7328
			НР - 72%; СП - 8%			124,83	4,00	3745	120		543	
57	57	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Галтелей деревянные.Разборка	м	1638	52,83	--	86536	--	--	62310	160754
			НР - 72%; СП - 8%			52,83	--	86536	--		11908	
58	58	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые /Парапет/.Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	80	35977,13	7089,80	2878170	567184	--	1848665	5104982
			НР - 72%; СП - 8%			28887,33	3207,54	2310986	256603		378147	
59	59	Е12-200501-0101 1220-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Ограждения металлические.Демонтаж	м	355	509,38	14,82	180830	5261	--	127942	333473
			НР - 72%; СП - 8%			494,56	6,00	175569	2130		24701	
60	60	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из листовой стали.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1940	147,08	0,08	285335	155	--	205330	529911
			НР - 72%; СП - 8%			147,00	--	285180	--		39246	
61	61	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	305	404,76	1,88	123452	573	--	88471	228878
			НР - 72%; СП - 8%			402,88	--	122878	--		16955	
62	62	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	1940	251,46	30,82	487832	59791	--	321031	873582
			НР - 72%; СП - 8%			220,64	9,20	428042	17848		64718	
63	63	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	1940	361,77	19,43	701834	37694	--	486280	1283155
			НР - 72%; СП - 8%			342,34	5,80	664140	11252		95041	
64	64	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты железобетонные /Крыльцо/.Разборка	$м^3$	9,5	53937,97	25897,87	512411	246030	29270	290733	867396
			НР - 84%; СП - 8%			24959,02	11473,71	237111	109000		64252	
65	65	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые /Парапет/.Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	110	35977,13	7089,80	3957484	779878	--	2541914	7019351
			НР - 72%; СП - 8%			28887,33	3207,54	3177606	352829		519952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	66	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	2800	325,81	--	912268	--	--	766304	1812860
			НР - 84%; СП - 8%			325,81	--	912268	--		134288	
67	67	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сайдинг.Разборка	$м^2$ облицовки	25	133,39	8,56	3335	214	--	2319	6106
			НР - 72%; СП - 8%			124,83	4,00	3121	100		452	
68	68	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,откосы.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	250	325,81	--	81453	--	--	68420	161863
			НР - 84%; СП - 8%			325,81	--	81453	--		11990	
			Вывоз мусора									
69	69	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	78,8	170,00	--	13396	--		--	14468
			СП - 8%			--	--	--	--		1072	
70	70	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км	т·км	157,6	124,00	--	19542	--		--	21105
			СП - 8%			--	--	--	--		1563	
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
			Внутренняя отделка /АС-29/									
			Стены									
71	138	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	264	1611,30	104,71	425383	27644	88104	266170	746877
			НР - 80%; СП - 8%			1172,86	87,42	309635	23079		55324	
72	139	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	6250,52	1955,26	110,48	12221392	690558	2742228	7486060	21284021
			НР - 80%; СП - 8%			1406,06	91,03	8788606	568985		1576569	
73	140	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	2154,914	955,90	6,13	2059882	13210	834296	973784	3276353
			НР - 80%; СП - 8%			562,61	2,25	1212376	4849		242686	
			Откос									
74	146	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	712	4253,24	54,10	3028307	38519	609266	1923696	5348160
			НР - 80%; СП - 8%			3343,43	33,85	2380522	24101		396157	
			Закладка оконного проема,фрагмент-1,10шт./АС-31/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	170	Е12-030101-1904 1203-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Участки стен отдельные и проемы внутренние.Кладка и заделка кирпичом НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ кладки	6,2	47547,86 10830,55	2653,30 792,09	294797 67149	16451 4911	211197	51883 27734	374415
76	171	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление НР - 72%; СП - 8%	отверстие	100	92,83 91,94	0,89 --	9283 9194	89 --	--	6620 1272	17175
77	172	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0672	105344,92 101905,78	3439,14 1100,50	7079 6848	231 74	--	6437 1081	14598
78	173	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,03	349794,00 --	-- --	10494 --	-- --	10494	-- 840	11334
79	174	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0372	376202,00 --	-- --	13995 --	-- --	13995	-- 1120	15115
			Устройство дверного проема,фрагмент-2,4шт./АС-32/									
80	175	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ кладки	1	35977,13 28887,33	7089,80 3207,54	35977 28887	7090 3208	--	23108 4727	63812
81	176	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами НР - 84%; СП - 8%	т	0,8872	439912,79 372945,08	51058,02 17618,29	390291 330877	45299 15631	14115	291067 54509	735866
82	177	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П СП - 8%	т	0,3768	558023,00 --	-- --	210263 --	-- --	210263	-- 16821	227084
83	178	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,16612	403078,00 --	-- --	66959 --	-- --	66959	-- 5357	72316
84	179	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М10 до М16 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,07968	408199,00 --	-- --	32525 --	-- --	32525	-- 2602	35127
85	180	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,24768	479350,00 --	-- --	118725 --	-- --	118725	-- 9498	128223
			Устройство дверного проема,фрагмент-3,4шт./АС-33/									
86	181	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ кладки	2	35977,13 28887,33	7089,80 3207,54	71954 57775	14180 6415	--	46217 9454	127624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	182	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами	т	1,04516	439912,79	51058,02	459779	53364	16628	342889	866881
			НР - 84%; СП - 8%			372945,08	17618,29	389787	18414		64213	
88	183	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,48752	558023,00	--	272047	--	272047	--	293811
			СП - 8%			--	--	--	--		21764	
89	184	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,18296	403078,00	--	73747	--	73747	--	79647
			СП - 8%			--	--	--	--		5900	
90	185	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М10 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,10448	408199,00	--	42649	--	42649	--	46061
			СП - 8%			--	--	--	--		3412	
91	186	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,24768	479350,00	--	118725	--	118725	--	128223
			СП - 8%			--	--	--	--		9498	
			Закладка проема,фрагмент-4,1шт./АС-34/									
92	187	Е12-030101-1904 1203-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Участки стен отдельные и проемы внутренние.Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	1	47547,86	2653,30	47548	2653	34064	8368	60390
			НР - 72%; СП - 8%			10830,55	792,09	10831	792		4473	
93	188	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	10	92,83	0,89	928	9	--	662	1717
			НР - 72%; СП - 8%			91,94	--	919	--		127	
94	189	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0135	105344,92	3439,14	1422	47	--	1293	2932
			НР - 93%; СП - 8%			101905,78	1100,50	1376	15		217	
95	190	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	349794,00	--	2099	--	2099	--	2267
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
96	191	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,075	376202,00	--	28215	--	28215	--	30472
			СП - 8%			--	--	--	--		2257	
			Закладка дверного проема,фрагмент-5,1шт./АС-35/									
97	192	Е12-030101-1904 1203-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Участки стен отдельные и проемы внутренние.Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	2,45	47547,86	2653,30	116492	6501	83456	20502	147954
			НР - 72%; СП - 8%			10830,55	792,09	26535	1941		10960	
98	193	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	10	92,83	0,89	928	9	--	662	1717
			НР - 72%; СП - 8%			91,94	--	919	--		127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	194	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0215	105344,92	3439,14	2265	74	--	2060	4671
			НР - 93%; СП - 8%			101905,78	1100,50	2191	24		346	
100	195	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0075	349794,00	--	2623	--	2623	--	2833
			СП - 8%			--	--	--	--		210	
101	196	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014	376202,00	--	5267	--	5267	--	5688
			СП - 8%			--	--	--	--		421	
			Устройство мет.перемычки фрагмент-5,1шт./АС-35/									
102	197	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами	т	0,2218	439912,79	51058,02	97573	11325	3529	72767	183967
			НР - 84%; СП - 8%			372945,08	17618,29	82719	3908		13627	
103	198	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,0942	558023,00	--	52566	--	52566	--	56771
			СП - 8%			--	--	--	--		4205	
104	199	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04153	403078,00	--	16740	--	16740	--	18079
			СП - 8%			--	--	--	--		1339	
105	200	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М10 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01992	408199,00	--	8131	--	8131	--	8782
			СП - 8%			--	--	--	--		651	
106	201	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06192	479350,00	--	29681	--	29681	--	32056
			СП - 8%			--	--	--	--		2375	
			План чердака /АС-35/									
107	202	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м /Парапет/	$м^3$ кладки	92	46980,22	4387,77	4322180	403675	3014102	934556	5677276
			НР - 93%; СП - 8%			9830,47	1092,35	904403	100496		420539	
108	203	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,4864	561061,92	3439,14	272901	1673	221661	46595	345056
			НР - 93%; СП - 8%			101905,78	1100,50	49567	535		25560	
109	204	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,09954	356318,00	--	35468	--	35468	--	38305
			СП - 8%			--	--	--	--		2837	
110	205	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МНД-2/	т стальных элементов	0,14852	1144235,17	9861,06	169942	1465	154553	16799	201680
			НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	13924	312		14939	
			Обвязочный пояс									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	206	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Пояса в опалубке.Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	18,5	67019,90 15182,64	7035,10 1480,99	1239868 280879	130149 27398	828840	280532 121632	1642032
112	207	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	1,71948	349794,00 --	-- --	601464 --	-- --	601464	-- 48117	649581
113	208	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	3,222	376202,00 --	-- --	1212123 --	-- --	1212123	-- 96970	1309093
			Монолитный сердечник МС-1,161шт									
114	209	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	7,245	58703,50 12147,52	7683,40 1659,17	425307 88009	55667 12021	281631	91027 41307	557641
115	210	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,29946	349794,00 --	-- --	104749 --	-- --	104749	-- 8380	113129
116	211	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,1127	376202,00 --	-- --	42398 --	-- --	42398	-- 3392	45790
			Кровля основной блок /АС-42/									
117	225	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Элементы каркаса из брусьев /стойки/.Установка НР - 90%; СП - 8%	$м^3$ древесины в конструкции	2,552	199540,21 37057,50	1632,47 733,67	509227 94571	4166 1872	410490	86799 47682	643708
118	226	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Стропила.Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8%	$м^3$ древесины в конструкции	49,365	231128,89 36500,98	1150,80 446,53	11409678 1801871	56809 22043	9550998	1641522 1044096	14095296
119	227	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Прогоны из досок.Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	$м^3$ древесины в конструкции	9,48	186162,81 26487,65	1963,87 864,72	1764823 251103	18618 8198	1495102	233370 159856	2158049
120	228	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	$м^3$ древесины в конструкции	61,397	18243,93 3333,92	62,77 27,95	1120123 204693	3854 1716	911576	185768 104471	1410362
121	230	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/Обрешетка,коньковый щит/ СП - 8%	$м^3$	20,48	111313,00 --	-- --	2279690 --	-- --	2279690	-- 182375	2462065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	231	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	20,48	55,50	4,05	1137	83	1	981	2288
			НР - 90%; СП - 8%			51,43	1,81	1053	37		169	
123	232	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Толь шириной 0,35 м под лежень и мауэрлат.Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	270	1884,44	21,79	508799	5883	336933	158628	720822
			НР - 94%; СП - 8%			614,75	10,26	165983	2770		53395	
					Элементы металлические (см.лист АС-48)							
124	240	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /скрутка/	т	0,09664	455717,00	--	44040	--	44040	--	47563
			СП - 8%			--	--	--	--		3523	
125	241	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,83488	1144235,17	9861,06	955299	8232	868794	94430	1133708
			НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	78273	1752		83978	
126	242	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /Ерш/	т	0,072	329247,00	--	23706	--	23706	--	25602
			СП - 8%			--	--	--	--		1896	
			Фрагмент-1,Балки деревянные,2шт./АС-47/									
127	303	Е11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов.Устройство	$м^2$ перекрытия	40	3438,10	322,73	137524	12910	62687	60754	214141
			НР - 90%; СП - 8%			1548,18	139,44	61927	5578		15862	
128	304	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,7	144859,00	--	101401	--	101401	--	109513
			СП - 8%			--	--	--	--		8112	
129	305	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486- 86 сорт 2	$м^3$	1,4	144859,00	--	202803	--	202803	--	219027
			СП - 8%			--	--	--	--		16224	
130	306	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	0,6	22009,09	2340,28	13205	1404	8409	3654	18207
			НР - 94%; СП - 8%			5652,61	825,65	3392	495		1349	
			РАЗДЕЛ 4. Усиление стен /АС-60/									
					Узел-1,589,05$м^2$							
131	413	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными тяжами	т	2,4327765	395841,69	6418,75	962994	15615	159370	667283	1760699
			НР - 84%; СП - 8%			323913,46	2620,47	788009	6375		130422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	414	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6185025	349794,00	--	216348	--	216348	--	233656
			СП - 8%			--	--	--	--		17308	
133	415	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,814274	455717,00	--	826796	--	826796	--	892940
			СП - 8%			--	--	--	--		66144	
134	416	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	589,05	1888,12	110,48	1112197	65078	218879	705488	1963097
			НР - 80%; СП - 8%			1406,06	91,03	828240	53621		145413	
					Узел-2,169,74$м^2$							
135	417	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными тяжами	т	0,6670782	395841,69	6418,75	264057	4282	43699	182972	482791
			НР - 84%; СП - 8%			323913,46	2620,47	216076	1748		35762	
136	418	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,144279	349794,00	--	50468	--	50468	--	54505
			СП - 8%			--	--	--	--		4037	
137	419	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5227992	455717,00	--	238248	--	238248	--	257308
			СП - 8%			--	--	--	--		19060	
138	420	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	169,74	1888,12	110,48	320489	18752	63072	203293	565684
			НР - 80%; СП - 8%			1406,06	91,03	238665	15451		41902	
					Узел сопряжение стены и перекрытия,перегородки,каркас Кр-1							
139	421	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм //	т	1,5146	349794,00	--	529798	--	529798	--	572182
			СП - 8%			--	--	--	--		42384	
140	422	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4176	376202,00	--	157102	--	157102	--	169670
			СП - 8%			--	--	--	--		12568	
			РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка /АС-22/									
141	423	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с лесов	$м^2$	2300	5574,39	32,84	12821097	75532	4484586	6626323	21003204
			НР - 80%; СП - 8%			3591,73	9,53	8260979	21919		1555789	
142	424	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$	$м^3$	140	46445,00	--	6502300	--	6502300	--	7022484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		520184	
143	425	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2800	4198,21	43,82	11754988	122696	5718300	4785200	17863412
			НР - 80%; СП - 8%			2112,14	24,11	5913992	67508		1323224	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге								160462214
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52118310				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5275311			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2560311			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47786643		
			- Перевозка грузов	Тенге				32938				
			- Накладные расходы	Тенге							43362945	
			- Сметная прибыль	Тенге							11886066	

Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Электрооборудования

Кабельные изделия

144	38	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	3159	489,17	4,23	1545288	13363	44826	1070996	2825599
			НР - 72%; СП - 8%			470,75	0,13	1487099	411		209315	
145	39	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	570	575,51	4,30	328041	2451	8168	228661	601236
			НР - 72%; СП - 8%			556,88	0,29	317422	165		44534	
146	40	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	10	607,99	5,06	6080	50	426	4039	10928
			НР - 72%; СП - 8%			560,38	0,52	5604	5		810	
147	41	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	2632	31,00	--	81592	--	81592	--	88119
			СП - 8%			--	--	--	--		6527	
148	42	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	527	44,00	--	23188	--	23188	--	25043
			СП - 8%			--	--	--	--		1855	
149	43	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	570	65,00	--	37050	--	37050	--	40014
			СП - 8%			--	--	--	--		2964	
150	44	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	10	99,00	--	990	--	990	--	1069
			СП - 8%			--	--	--	--		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	45	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	37	811,89	69,67	30040	2578	6682	15246	48909
			НР - 72%; СП - 8%			561,62	10,69	20780	396		3623	
152	46	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	37	289,00	--	10693	--	10693	--	11548
			СП - 8%			--	--	--	--		855	
153	47	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	94	155,62	1,55	14628	145	1180	9587	26152
			НР - 72%; СП - 8%			141,52	0,13	13303	12		1937	
154	48	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2538	189,18	2,26	480139	5736	50862	305727	848733
			НР - 72%; СП - 8%			166,88	0,43	423541	1091		62866	
155	49	Е11-210201-0107 1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 35 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	527	356,55	2,81	187902	1481	69011	84789	294509
			НР - 72%; СП - 8%			222,79	0,67	117410	353		21818	
156	50	Е11-210201-0109 1121-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 70 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	590	446,96	3,15	263706	1859	99337	117357	411548
			НР - 72%; СП - 8%			275,44	0,82	162510	484		30485	
157	51	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,133	558269,00	--	1190788	--	1190788	--	1286051
			СП - 8%			--	--	--	--		95263	
158	52	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,094	371741,00	--	34944	--	34944	--	37739
			СП - 8%			--	--	--	--		2795	
159	53	С1243-105-0901 243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,27	602011,00	--	162543	--	162543	--	175546
			СП - 8%			--	--	--	--		13003	
160	54	С1243-105-0902 243-105-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,135	951023,00	--	128388	--	128388	--	138659
			СП - 8%			--	--	--	--		10271	
161	55	С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,305	1485281,00	--	453011	--	453011	--	489252
			СП - 8%			--	--	--	--		36241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	56	С1243-105-0904 243-105-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,222	2154756,00	--	478356	--	478356	--	516624
			СП - 8%			--	--	--	--		38268	
163	57	С1243-105-0905 243-105-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,57	3580612,00	--	2040949	--	2040949	--	2204225
			СП - 8%			--	--	--	--		163276	
164	58	С1243-105-0906 243-105-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,01	5788336,00	--	57883	--	57883	--	62514
			СП - 8%			--	--	--	--		4631	
165	59	С1243-110-0660 243-110-0660 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х120+1х70 (мк)-1	км	0,01	4008057,00	--	40081	--	40081	--	43287
			СП - 8%			--	--	--	--		3206	
			РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
166	88	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5917	489,17	4,23	2894419	25029	83962	2006041	5292520
			НР - 72%; СП - 8%			470,75	0,13	2785428	769		392060	
167	89	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5917	26,00	--	153842	--	153842	--	166149
			СП - 8%			--	--	--	--		12307	
168	90	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4425	155,62	1,55	688619	6859	55534	451306	1231124
			НР - 72%; СП - 8%			141,52	0,13	626226	575		91199	
169	91	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1492	189,18	2,26	282257	3372	29900	179726	498940
			НР - 72%; СП - 8%			166,88	0,43	248985	642		36957	
170	92	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,492	558269,00	--	832937	--	832937	--	899572
			СП - 8%			--	--	--	--		66635	
171	93	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,425	371741,00	--	1644954	--	1644954	--	1776550
			СП - 8%			--	--	--	--		131596	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:	**Тенге**								20052159
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6208308				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62923			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4903			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7822078		
			- Накладные расходы	Тенге							4473475	
			- Сметная прибыль	Тенге							1485376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**180514373,33**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**58326618**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5338234**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2565214**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**55608721**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**32938**				
			- Накладные расходы	Тенге							**47836420**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**13371442**	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**2 166 172,48**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,7 %)	**1 278 763,82**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**3 679 186,19**
Итого с временными здания и сооружения, климатические условия, с 2% непредвиденными работами и затратами	**187 638 495,82**
в том числе в текущих ценах 2023 года, К=1,079	**202 461 936,99**
НДС (12 %)	**24 295 432,44**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**226 757 369,43**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,98000000076	**222 222 222,22**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Кульчанов Б.**

Авторский надзор:
ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» _____ **Аметов А.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**