Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская СШ с ДМЦ" ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№41/03/25	08.04.2025 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская СШ с ДМЦ" ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	444 444 444,44								
выполнено за месяц	222 222 222,22								
к оплате за минусом аванса 10%	200 000 000,00		178 571 428,57					21 428 571,43	200 000 000,00

Итого к оплате: 200 000 000 (двести миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская СШ с ДМЦ" ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району»

Акт № 2
приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
			Полы /АС-28/										
			Узел-747										
1	71	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	15,2256		42643,19	11,48	649268	175	565117	78938	786462
			НР - 94%; СП - 8%				5515,47	--	83976	--		58256	
2	72	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	190,32		1228,12	35,52	233736	6760	130229	94677	354686
			НР - 94%; СП - 8%				508,34	20,87	96747	3972		26274	
3	73	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	190,32		3354,59	114,16	638446	21727	427337	181238	885259
			НР - 94%; СП - 8%				995,07	17,99	189382	3424		65575	
4	74	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	190,32		1228,12	35,52	233736	6760	130229	94677	354686
			НР - 94%; СП - 8%				508,34	20,87	96747	3972		26274	
5	75	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	190,32		732,59	24,28	139427	4621	130023	6964	158101
			НР - 94%; СП - 8%				25,13	13.80	4783	2626		11710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	76	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	190,32	1263,16	34,47	240405	6560	138076	93757	360895
			НР - 94%; СП - 8%			503,20	20,87	95769	3972		26732	
					Узел-109							
7	78	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	16,82	42643,19	11,48	717258	193	624295	87204	868819
			НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	92770	--		64357	
					Узел-531							
8	83	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	12,316	42643,19	11,48	525194	141	457124	63853	636171
			НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	67929	--		47124	
					Узел-376							
9	86	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,488	42643,19	11,48	63453	17	55229	7715	76861
			НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	8207	--		5693	
					Узел-400							
10	89	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	4,8688	42643,19	11,48	207621	56	180711	25242	251493
			НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	26854	--		18629	
11	90	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	60,86	1228,12	35,52	74743	2162	41643	30275	113420
			НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	30938	1270		8402	
12	91	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	60,86	3354,59	114,16	204160	6948	136652	57956	283085
			НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	60560	1095		20969	
13	92	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	60,86	1228,12	35,52	74743	2162	41643	30275	113420
			НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	30938	1270		8402	
					Узел-346							
14	95	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	58,72	1228,12	35,52	72115	2085	40180	29211	109432
			НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	29850	1225		8106	
15	96	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	58,72	3354,59	114,16	196982	6703	131848	55918	273132
			НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	58431	1056		20232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					По типу узла-4,3							
16	99	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	41,1616	42643,19 5515,47	11,48 --	1755262 227026	473 --	1527763	213404 157493	2126159
17	100	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	514,52	3354,59 995,07	114,16 17,99	1726004 511983	58737 9256	1155284	489967 177278	2393249
18	101	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм/.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	514,52	1228,12 508,34	35,52 20,87	631892 261551	18276 10738	352065	255953 71029	958875
19	102	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	514,52	366,29 12,56	12,14 6,90	188464 6462	6246 3550	175756	9411 15832	213706
					Узел-651							
20	104	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	3,90495	22009,09 5652,61	2340,28 825,65	85944 22073	9139 3224	54732	23779 8778	118501
21	105	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм/.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	111,57	1228,12 508,34	35,52 20,87	137021 56715	3963 2328	76343	55502 15402	207925
22	106	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	111,57	732,59 25,13	24,28 13,80	81735 2804	2709 1540	76222	4082 6865	92682
					Узел-446							
23	109	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	2,1764	22009,09 5652,61	2340,28 825,65	47901 12302	5093 1797	30506	13253 4892	66047
24	110	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм/.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	108,82	1228,12 508,34	35,52 20,87	133644 55318	3865 2271	74461	54134 15023	202800
25	111	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	108,82	732,59 25,13	24,28 13,80	79720 2735	2642 1502	74343	3982 6696	90397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	116	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	653,44	506,98 100,78	36,11 17,54	331281 65854	23595 11461	241832	72676 32319	436276
27	117	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	653,44	1228,12 508,34	35,52 20,87	802503 332170	23210 13637	447123	325060 90207	1217771
28	120	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	304,04	1228,12 508,34	35,52 20,87	373398 154556	10799 6345	208043	151248 41973	566618
29	125	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	121,55	1228,12 508,34	35,52 20,87	149278 61789	4318 2537	83171	60466 16780	226524
			Внутренняя отделка /АС-29/									
			Потолки									
30	128	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	393,27	1429,50 1032,73	9,59 3,53	562179 406142	3771 1388	152266	326025 71056	959260
31	129	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ потолка	2211,37	4044,13 1865,13	20,18 8,41	8943068 4124493	44626 18598	4773949	3728790 1013758	13685616
32	130	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	1050	926,92 768,42	2,37 0,81	973266 806841	2489 851	163936	646149 129549	1748964
			Помещение 33									
33	133	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	210,25	940,95 562,15	219,53 75,22	197835 118192	46156 15815	33487	92466 23224	313525
34	134	С1214-204-0310 214-204-0310 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм *СП - 8%*	$м^2$	210,25	4702,00 --	-- --	988596 --	-- --	988596	-- 79088	1067684
35	135	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ утепляемого покрытия	210,25	1418,10 808,67	76,32 18,66	298156 170023	16046 3923	112087	160030 36655	494841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	136	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м^3	м^3	21,65575	55733,00	--	1206940	--	1206940	--	1303495
			СП - 8%			--	--	--	--		96555	
37	137	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	210,25	1157,77	37,33	243421	7849	171271	60380	328105
			НР - 92%; СП - 8%			305,83	6,32	64301	1329		24305	
					Стены							
38	140	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	4095,606	955,90	6,13	3914990	25106	1585655	1850763	6227001
			НР - 80%; СП - 8%			562,61	2,25	2304229	9215		461247	
39	141	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	4200	773,83	6,13	3250086	25746	1141014	1674204	5318250
			НР - 80%; СП - 8%			496,03	2,25	2083326	9450		393960	
					Откос							
40	147	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	712	955,90	6,13	680601	4365	275658	321746	1082532
			НР - 80%; СП - 8%			562,61	2,25	400578	1602		80185	
			Проемы /АС-30/									
					Окна							
41	156	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	503,14	2064,34	249,49	1038652	125528	--	879559	2071669
			НР - 90%; СП - 8%			1814,85	127,53	913124	64165		153458	
42	157	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	9,45	2222,26	250,10	21000	2364	--	17845	41952
			НР - 90%; СП - 8%			1972,16	125,99	18637	1191		3108	
43	158	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	0,48	1861,18	245,29	893	118	--	752	1776
			НР - 90%; СП - 8%			1615,89	124,29	776	60		132	
44	159	С1223-102-0205 223-102-0205 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	м^2	452,98	45471,00	--	20597454	--	20597454	--	22245250
			СП - 8%			--	--	--	--		1647796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	160	С1223-102-0304 223-102-0304 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками *СП - 8%*	$м^2$	50,16	36968,00 --	-- --	1854315 --	-- --	1854315	-- 148345	2002660
46	161	С1223-102-0205 223-102-0205 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками *СП - 8%*	$м^2$	9,45	45471,00 --	-- --	429701 --	-- --	429701	-- 34376	464077
47	162	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный *СП - 8%*	$м^2$	0,48	39837,00 --	-- --	19122 --	-- --	19122	-- 1530	20652
48	163	С1223-503-0401 223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная *СП - 8%*	$м^2$	162,65	5488,00 --	-- --	892623 --	-- --	892623	-- 71410	964033
49	164	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	259	338,91 331,72	7,19 3,54	87778 85915	1862 917	--	78148 13274	179200
50	165	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм *СП - 8%*	м	259	1486,00 --	-- --	384874 --	-- --	384874	-- 30790	415664
			Металлическая решетка МР-1,63шт./АС-36/									
51	212	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,84546	89001,95 79518,24	3637,05 736,61	75248 67229	3075 623	4944	46818 9765	131831
52	213	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 *СП - 8%*	т	0,83412	977889,00 --	-- --	815677 --	-- --	815677	-- 65254	880931
53	214	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3,5 мм х 40 мм *СП - 8%*	$м^2$	28,35	1730,00 --	-- --	49046 --	-- --	49046	-- 3924	52970
54	215	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	24,18948	1268,74 1123,99	1,52 0,75	30690 27189	37 18	3464	21765 4196	56652
			Кровля основной блок /АС-42/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	216	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1240	1157,77	37,33	1435635	46289	1010117	356103	1935082
			НР - 92%; СП - 8%			305,83	6,32	379229	7837		143344	
56	217	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /30мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	1240	1092,57	157,48	1354787	195276	729293	440907	1939348
			НР - 92%; СП - 8%			346,95	39,54	430218	49030		143654	
57	218	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	1240	531,26	35,16	658762	43599	591256	32451	746504
			НР - 92%; СП - 8%			19,28	9,17	23907	11371		55292	
58	219	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	3,8192	23195,58	2074,96	88589	7925	616	76021	177779
			НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	80048	3492		13169	
59	220	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,8192	455717,00	--	1740474	--	1740474	--	1879712
			СП - 8%			--	--	--	--		139238	
60	221	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1240	1418,10	76,32	1758444	94636	661057	943814	2918439
			НР - 92%; СП - 8%			808,67	18,66	1002751	23138		216182	
61	222	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$	$м^3$	148,8	55733,00	--	8293070	--	8293070	--	8956516
			СП - 8%			--	--	--	--		663446	
62	223	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1240	1157,77	37,33	1435635	46289	1010117	356103	1935082
			НР - 92%; СП - 8%			305,83	6,32	379229	7837		143344	
63	224	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм.Устройство без фартуков	м примыканий	534	2972,76	74,53	1587454	39799	1312380	220441	1952528
			НР - 92%; СП - 8%			440,59	8,12	235275	4336		144634	
64	229	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1650	10299,97	32,41	16994951	53477	14115766	2609591	21172900
			НР - 92%; СП - 8%			1712,55	6,55	2825708	10808		1568358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	235	Е11-120101-2007 1112-0101-2007 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планки торцевые (притворные) для кровель из металлочерепицы.Устройство	м планки	280	648,48	221,11	181574	61911	12062	99347	303394
			НР - 92%; СП - 8%			384,29	1,37	107601	384		22473	
66	236	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка притворные	м	280	1177,00	–	329560	–	329560	–	355925
			СП - 8%			–	–	–	–		26365	
			Кровля мастерская /АС-43/									
67	246	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	230	1157,77	37,33	266287	8586	187360	66051	358926
			НР - 92%; СП - 8%			305,83	6,32	70341	1454		26588	
68	247	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /30мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	230	1092,57	157,48	251291	36220	135272	81781	359718
			НР - 92%; СП - 8%			346,95	39,54	79799	9094		26646	
69	248	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	230	531,26	35,16	122190	8087	109669	6019	138465
			НР - 92%; СП - 8%			19,28	9,17	4434	2109		10256	
70	249	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,7084	23195,58	2074,96	16432	1470	114	14101	32975
			НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	14848	648		2443	
71	250	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7084	455717,00	–	322830	–	322830	–	348656
			СП - 8%			–	–	–	–		25826	
72	251	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	230	1418,10	76,32	326163	17554	122615	175062	541323
			НР - 92%; СП - 8%			808,67	18,66	185994	4292		40098	
73	252	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$	$м^3$	27,6	55733,00	–	1538231	–	1538231	–	1661289
			СП - 8%			–	–	–	–		123058	
74	253	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	230	1157,77	37,33	266287	8586	187360	66051	358926
			НР - 92%; СП - 8%			305,83	6,32	70341	1454		26588	
75	254	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм.Устройство без фартуков	м примыканий	95	2972,76	74,53	282412	7080	233476	39217	347360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 92%; СП - 8%			440,59	8,12	41856	771		25731	
76	255	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Элементы каркаса из брусьев /стойки/.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,414	199540,21	1632,47	82610	676	66592	14081	104426
			НР - 90%; СП - 8%			37057,50	733,67	15342	304		7735	
77	256	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	7,93	231128,89	1150,80	1832852	9126	1534273	263694	2264270
			НР - 90%; СП - 8%			36500,98	446,53	289453	3541		167724	
78	257	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Прогоны из досок.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	1,665	186162,81	1963,87	309961	3270	262589	40988	379024
			НР - 90%; СП - 8%			26487,65	864,72	44102	1440		28076	
79	258	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	10,009	18243,93	62,77	182603	629	148605	30284	229918
			НР - 90%; СП - 8%			3333,92	27,95	33369	280		17031	
80	259	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	305	10299,97	32,41	3141491	9885	2609278	482379	3913778
			НР - 92%; СП - 8%			1712,55	6,55	522328	1998		289909	
81	260	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/Обрешетка,коньковый щит/	$м^3$	3,512	111313,00	--	390931	--	390931	--	422206
			СП - 8%			--	--	--	--		31275	
82	261	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	3,512	55,50	4,05	195	14	--	168	392
			НР - 90%; СП - 8%			51,43	1,81	181	6		29	
83	264	Е11-120101-2007 1112-0101-2007 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планки торцевые (притворные) для кровель из металлочерепицы.Устройство	м планки	56	648,48	221,11	36315	12382	2413	19869	60679
			НР - 92%; СП - 8%			384,29	1,37	21520	77		4495	
84	265	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка притворные	м	56	1177,00	--	65912	--	65912	--	71185
			СП - 8%			--	--	--	--		5273	
			Кровля спортзал /АС-43/									
85	275	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	290	1155,04	30,28	334962	8782	23948	281291	665553
			НР - 92%; СП - 8%			1042,18	12,14	302232	3521		49300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	276	С1214-204-0510 214-204-0510 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм *СП - 8%*	$м^2$	333,5	4176,00 --	-- --	1392696 --	-- --	1392696	-- 111416	1504112
87	277	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	27,5	1171,14 505,93	13,09 4,51	32206 13913	360 124	17933	12914 3610	48730
88	278	С1224-105-0211 224-105-0211 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	27,5	1692,00 --	-- --	46530 --	-- --	46530	-- 3722	50252
			Слуховые окна (5шт)									
89	285	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые.Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	5	12546,96 10374,91	1249,45 544,46	62735 51875	6247 2722	4613	49137 8950	120822
90	286	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	$м^3$	1,22	141521,00 --	-- --	172656 --	-- --	172656	-- 13812	186468
91	287	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	$м^3$	0,215	144859,00 --	-- --	31145 --	-- --	31145	-- 2492	33637
92	288	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	$м^2$	32,1293	5136,00 --	-- --	165016 --	-- --	165016	-- 13201	178217
93	289	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	23,25	5319,56 1658,62	21,20 5,50	123680 38563	493 128	84624	35596 12742	172017
94	290	С1223-101-0202 223-101-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка *СП - 8%*	$м^2$	2,7125	43030,00 --	-- --	116719 --	-- --	116719	-- 9338	126057
95	291	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	1	3512,91 923,48	33,54 10,79	3513 923	34 11	2556	747 341	4601
96	292	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	10	389,00 --	-- --	3890 --	-- --	3890	-- 311	4201
97	293	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	5	1090,00	--	5450	--	5450	--	5886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		436	
98	294	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,105	199540,21	1632,47	20952	171	16890	3571	26485
			НР - 90%; СП - 8%			37057,50	733,67	3891	77		1962	
99	295	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,105	18243,93	62,77	1916	7	1559	318	2412
			НР - 90%; СП - 8%			3333,92	27,95	350	3		179	
			РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка /АС-22/									
100	423	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с лесов	$м^2$	500	5574,39	32,84	2787195	16420	974910	1440505	4565915
			НР - 80%; СП - 8%			3591,73	9,53	1795865	4765		338215	
101	426	Е11-150212-0401 1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады зданий.Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	$м^2$ отделываемой поверхности	2800	1508,58	187,75	4224024	525700	1866228	1653764	6348020
			НР - 80%; СП - 8%			654,32	83,97	1832096	235116		470232	
			Цоколь									
102	427	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя /Цоколь/	$м^2$ поверхности облицовки	250	9392,37	44,74	2348093	11185	1071550	1015305	3632471
			НР - 80%; СП - 8%			5061,43	15,10	1265358	3775		269073	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге								150144633
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26501154				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1831438			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					619156			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						87186262		
			- Накладные расходы	Тенге							23503928	
			- Сметная прибыль	Тенге							11121854	

Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация

			РАЗДЕЛ 4. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
103	64	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	35	19528,14	73,45	683485	2571	628025	52746	795130
			НР - 98%; СП - 8%			1511,11	26,69	52889	934		58898	
104	65	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	97	1153,69	4,80	111908	465	717	108657	238211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			1141,50	1,54	110726	149		17645	
105	66	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	300	1195,13	1,97	358539	591	819	350184	765420
			НР - 98%; СП - 8%			1190,43	0,67	357129	201		56697	
106	67	С1241-203-0406 241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	96,806	832,00	--	80543	--	80543	--	86986
			СП - 8%			--	--	--	--		6443	
107	68	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	299,4	344,00	--	102994	--	102994	--	111233
			СП - 8%			--	--	--	--		8239	
108	69	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	97	212,00	--	20564	--	20564	--	22209
			СП - 8%			--	--	--	--		1645	
109	70	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	300	65,00	--	19500	--	19500	--	21060
			СП - 8%			--	--	--	--		1560	
110	71	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	1,08	48589,55	1732,17	52477	1871	41576	8618	65983
			НР - 91%; СП - 8%			8361,36	407,94	9030	441		4888	
111	72	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 400 мм.Прокладка	м трубопровода	12	51494,21	623,97	617931	7488	542966	68143	740960
			НР - 98%; СП - 8%			5623,05	171,41	67477	2057		54886	
112	73	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.	Трубы стальные диаметром 400 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	12	4276,17	20,40	51314	245	26613	24303	81666
			НР - 99%; СП - 8%			2037,96	7,74	24456	93		6049	
					ФАСОННЫЕ ЧАСТИ							
113	74	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	279,00	--	5580	--	5580	--	6026
			СП - 8%			--	--	--	--		446	
114	75	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	37	85,00	--	3145	--	3145	--	3397
			СП - 8%			--	--	--	--		252	
115	76	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	10	319,00	--	3190	--	3190	--	3445
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
116	77	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	60	94,00	--	5640	--	5640	--	6091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		451	
117	78	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	15	260,00	--	3900	--	3900	--	4212
			СП - 8%			--	--	--	--		312	
118	79	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	20	79,00	--	1580	--	1580	--	1706
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
119	80	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	10	488,00	--	4880	--	4880	--	5270
			СП - 8%			--	--	--	--		390	
120	81	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	60	147,00	--	8820	--	8820	--	9526
			СП - 8%			--	--	--	--		706	
121	82	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	15	583,00	--	8745	--	8745	--	9445
			СП - 8%			--	--	--	--		700	
122	83	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	20	162,00	--	3240	--	3240	--	3499
			СП - 8%			--	--	--	--		259	
123	84	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2022	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	956,00	--	956	--	956	--	1032
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
124	85	С1241-212-0501 241-212-0501 РСНБ РК 2022	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	1	304,00	--	304	--	304	--	328
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
125	86	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	4	846,00	--	3384	--	3384	--	3655
			СП - 8%			--	--	--	--		271	
126	87	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	11	236,00	--	2596	--	2596	--	2804
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
127	88	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	5	125,00	--	625	--	625	--	675
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
128	89	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	10	44,00	--	440	--	440	--	475
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
129	90	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм**	шт.	15	176,00	--	2640	--	2640	--	2851
			СП - 8%			--	--	--	--		211	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге								2993293
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				621707				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13231			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3875			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1523983		
			- Накладные расходы	Тенге							612651	
			- Сметная прибыль	Тенге							221722	

Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

130	4	С1245-506-0101 245-506-0101 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2",Kvs 1,8 м^3/ч,DN 15 *СП - 8%*	шт.	10	13815,00 --	--	138150 --	--	138150 --	-- 11052	149202
131	5	С1245-506-0105 245-506-0105 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4",Kvs 5,7 м^3/ч,DN 20 *СП - 8%*	шт.	5	19824,00 --	--	99120 --	--	99120 --	-- 7930	107050
132	6	С1245-506-0106 245-506-0106 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1",Kvs 8,7 м^3/ч,DN 25 *СП - 8%*	шт.	1	21833,00 --	--	21833 --	--	21833 --	-- 1747	23580
133	8	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком *СП - 8%*	шт.	160	5593,00 --	--	894880 --	--	894880 --	-- 71590	966470
134	9	С1245-510-0203 245-510-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой,Tmax 120°C,PN 10,прямой с резьбой R 1/2",DN 15 *СП - 8%*	шт.	160	7136,00 --	--	1141760 --	--	1141760 --	-- 91341	1233101
135	11	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C,PN 10,угловой с резьбой R 1/2",DN 15 *СП - 8%*	шт.	160	2527,00 --	--	404320 --	--	404320 --	-- 32346	436666
136	12	С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,с резьбой,Т до+90°С,PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	3	3276,00 --	--	9828 --	--	9828 --	-- 786	10614
137	13	С1242-207-3602 242-207-3602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,с резьбой,Т до+90°С,PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	10	4477,00 --	--	44770 --	--	44770 --	-- 3582	48352
138	14	С1242-207-3603 242-207-3603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,с резьбой,Т до+90°С,PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	3	9479,00 --	--	28437 --	--	28437 --	-- 2275	30712
139	22	С1241-205-0203 241-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм *СП - 8%*	м	214,632	349,00 --	--	74907 --	--	74907 --	-- 5993	80900
140	23	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм *СП - 8%*	м	325,413	485,00 --	--	157825 --	--	157825 --	-- 12626	170451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	24	С1241-205-0208 241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм *СП - 8%*	м	229,581	1499,00 --	-- --	344142 --	-- --	344142	-- 27531	371673
142	25	С1241-205-0209 241-205-0209 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	207,108	860,00 --	-- --	178113 --	-- --	178113	-- 14249	192362
143	26	С1241-205-0210 241-205-0210 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х3,5 мм *СП - 8%*	м	93,357	2701,00 --	-- --	252157 --	-- --	252157	-- 20173	272330
144	27	С1241-205-0217 241-205-0217 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-X/AL/PE-X размерами 63х4,5 мм *СП - 8%*	м	106,029	11954,00 --	-- --	1267471 --	-- --	1267471	-- 101398	1368869
145	29	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ *СП - 8%*	кг	152	708,00 --	-- --	107616 --	-- --	107616	-- 8609	116225
146	30	С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной,с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга,Т до+90°С,PN 10 ГОСТ 21345- 2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	12	3276,00 --	-- --	39312 --	-- --	39312	-- 3145	42457
147	31	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	12	1100,00 --	-- --	13200 --	-- --	13200	-- 1056	14256
148	33	С1241-221-0101 241-221-0101 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм *СП - 8%*	шт.	362	8,00 --	-- --	2896 --	-- --	2896	-- 232	3128
149	34	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	470	8,00 --	-- --	3760 --	-- --	3760	-- 301	4061
150	35	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм *СП - 8%*	шт.	290	12,00 --	-- --	3480 --	-- --	3480	-- 278	3758
151	36	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	232	17,00 --	-- --	3944 --	-- --	3944	-- 316	4260
152	37	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм *СП - 8%*	шт.	94,3	35,00 --	-- --	3300 --	-- --	3300	-- 264	3564
153	38	С1241-221-0107 241-221-0107 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	98	211,00 --	-- --	20678 --	-- --	20678	-- 1654	22332
			ГИЛЬЗЫ									
154	39	С1241-102-0101 241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 16х2,5 мм	м	15	536,00	--	8040	--	8040	--	8683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		643	
155	40	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм *СП - 8%*	м	26	380,00	--	9880	--	9880	--	10670
						--	--	--	--		790	
156	41	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм *СП - 8%*	м	15	646,00	--	9690	--	9690	--	10465
						--	--	--	--		775	
157	42	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	9	926,00	--	8334	--	8334	--	9001
						--	--	--	--		667	
158	43	С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм *СП - 8%*	м	1	1155,00	--	1155	--	1155	--	1247
						--	--	--	--		92	
			РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ									
			ВЕ1-14									
159	90	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	35,7	9299,01	75,89	331975	2709	230687	97706	464055
						2761,32	31,38	98579	1120		34374	
160	96	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210 *СП - 8%*	кг	85,8	790,00	--	67782	--	67782	--	73205
						--	--	--	--		5423	
			ВЕ15,17-20									
161	99	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,75	9299,01	75,89	25572	208	17770	7526	35746
						2761,32	31,38	7594	86		2648	
162	105	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210 *СП - 8%*	кг	6,62	790,00	--	5230	--	5230	--	5648
						--	--	--	--		418	
			ВЕ16									
163	108	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,66	9299,01	75,89	6137	50	4265	1806	8579
						2761,32	31,38	1822	21		635	
164	114	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210 *СП - 8%*	кг	1,32	790,00	--	1043	--	1043	--	1126
						--	--	--	--		83	
			РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			П1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	119	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,4	9299,01 2761,32	75,89 31,38	31617 9388	258 107	21971	9305 3274	44196
166	120	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,92	9049,81 2528,22	60,21 24,64	80724 22552	537 220	57635	22316 8243	111283
167	123	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210 *СП - 8%*	кг	20,68	790,00 --	-- --	16337 --	-- --	16337	-- 1307	17644
					П2							
168	131	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	42,53	9299,01 2761,32	75,89 31,38	395487 117439	3228 1335	274820	116398 40951	552836
169	132	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	64,17	9049,81 2528,22	60,21 24,64	580726 162236	3864 1581	414626	160541 59301	800568
170	135	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210 *СП - 8%*	кг	130	790,00 --	-- --	102700 --	-- --	102700	-- 8216	110916
171	137	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф- 50 *СП - 8%*	$м^3$	6,9012	22818,00 --	-- --	157472 --	-- --	157472	-- 12598	170070
					П3							
172	143	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	27,3	9299,01 2761,32	75,89 31,38	253863 75384	2072 857	176407	74716 26286	354865
173	144	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	20,2	9049,81 2528,22	60,21 24,64	182806 51070	1217 498	130519	50536 18667	252010
174	147	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210 *СП - 8%*	кг	70,8	790,00 --	-- --	55932 --	-- --	55932	-- 4475	60407
					П4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	155	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	25,83	9299,01 2761,32	75,89 31,38	240193 71325	1961 811	166907	70693 24871	335757
176	156	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	35,69	9049,81 2528,22	60,21 24,64	322988 90232	2148 879	230608	89289 32982	445259
177	159	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210 *СП - 8%*	кг	84,4	790,00 --	-- --	66676 --	-- --	66676	-- 5334	72010
					П5							
178	167	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	40,32	9049,81 2528,22	60,21 24,64	364888 101938	2427 993	260523	100873 37261	503021
179	170	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210 *СП - 8%*	кг	31,38	790,00 --	-- --	24790 --	-- --	24790	-- 1983	26773
					В1							
180	179	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,4	9299,01 2761,32	75,89 31,38	31617 9388	258 107	21971	9305 3274	44196
181	180	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,92	9049,81 2528,22	60,21 24,64	80724 22552	537 220	57635	22316 8243	111283
182	182	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210 *СП - 8%*	кг	20,68	790,00 --	-- --	16337 --	-- --	16337	-- 1307	17644
					В2							
183	191	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	42,53	9299,01 2761,32	75,89 31,38	395487 117439	3228 1335	274820	116398 40951	552836
184	192	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	64,17	9049,81 2528,22	60,21 24,64	580726 162236	3864 1581	414626	160541 59301	800568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	194	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210 *СП - 8%*	кг	130	790,00 --	-- --	102700 --	-- --	102700	-- 8216	110916
					В3							
186	203	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	27,3	9299,01 2761,32	75,89 31,38	253863 75384	2072 857	176407	74716 26286	354865
187	204	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	20,2	9049,81 2528,22	60,21 24,64	182806 51070	1217 498	130519	50536 18667	252010
188	206	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210 *СП - 8%*	кг	70,8	790,00 --	-- --	55932 --	-- --	55932	-- 4475	60407
					В4							
189	216	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	25,84	9299,01 2761,32	75,89 31,38	240286 71353	1961 811	166972	70720 24881	335887
190	217	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	23,14	9049,81 2528,22	60,21 24,64	209413 58503	1393 570	149517	57892 21384	288689
191	219	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210 *СП - 8%*	кг	84,4	790,00 --	-- --	66676 --	-- --	66676	-- 5334	72010
					В5							
192	229	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	40,32	9049,81 2528,22	60,21 24,64	364888 101938	2427 993	260523	100873 37261	503021
193	231	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210 *СП - 8%*	кг	31,38	790,00 --	-- --	24790 --	-- --	24790	-- 1983	26773
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-3: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**13693517**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1479422				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37636			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15480			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9697126		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	Тенге							1465002	
			- Сметная прибыль	Тенге							1014334	

Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Электрооборудования

194	1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.	Устройства вводно-распределительные.Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	3	29087,21 11942,15	958,15 408,35	87262 35826	2874 1225	48562	26677 9115	123054
195	2	515-301-0301 515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель),номинальный ток панели 250 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084,00 –	– –	1748084 –	– –	 1748084	– –	1748084
196	3	515-301-0313 515-301-0313 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель),количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	1109205,00 –	– –	1109205 –	– –	 1109205	– –	1109205
197	4	515-301-0305 515-301-0305 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-70 (вводная панель),номинальный ток панели 100 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	1603932,00 –	– –	1603932 –	– –	 1603932	– –	1603932
198	5	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6255,51 4155,20	1934,20 780,11	6256 4155	1934 780	167	3553 785	10594
199	6	С1247-201-0302 247-201-0302 РСНБ РК 2022 прим.	Щит распределительный навесной ПР8503-1002УХЛ4 *СП - 8%*	шт.	1	10188,00 –	– –	10188 –	– –	10188	– 815	11003
200	7	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3802,24 1969,48	32,88 –	11407 5908	99 –	5400	4254 1253	16914
201	8	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	7176,06 3938,96	168,92 48,58	14352 7878	338 97	6136	5742 1608	21702
202	9	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1838,00 –	– –	1838 –	– –	1838	– 147	1985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	10	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	2	1715,00 –	– –	3430 –	– –	3430	– 274	3704
204	11	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	536,00 –	– –	536 –	– –	536	– 43	579
205	12	С1247-204-3413 247-204-3413 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель автоматический типа ВА57-35 3Р 40А *СП - 8%*	шт.	1	17059,00 –	– –	17059 –	– –	17059	– 1365	18424
206	13	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6255,51 4155,20	1934,20 780,11	6256 4155	1934 780	167	3553 785	10594
207	14	515-301-0268 515-301-0268 РСНБ РК 2022 прим.	Ящик ЯБПВУ-3-100-1 У3 25А	шт.	1	82000,00 –	– –	82000 –	– –	82000	– –	82000
208	15	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	10010,42 5711,28	144,12 48,58	60063 34268	864 291	24931	24883 6796	91741
209	16	С1247-208-2703 247-208-2703 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1120 *СП - 8%*	шт.	1	2057,00 –	– –	2057 –	– –	2057	– 165	2222
210	17	С1247-208-2718 247-208-2718 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМЛ 212002,25А 380В *СП - 8%*	шт.	5	3949,00 –	– –	19745 –	– –	19745	– 1580	21325
211	18	С1247-211-1204 247-211-1204 РСНБ РК 2022	Реле промежуточное РП 22/3 5А 24В DC *СП - 8%*	шт.	1	724,00 –	– –	724 –	– –	724	– 58	782
212	19	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	6255,51 4155,20	1934,20 780,11	62555 41552	19342 7801	1661	35534 7847	105936
213	20	С1247-201-0224 247-201-0224 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 48з-3 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	2	14563,00 –	– –	29126 –	– –	29126	– 2330	31456
214	21	С1247-201-0222 247-201-0222 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	8049,00 –	– –	8049 –	– –	8049	– 644	8693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215	22	С1247-201-0221 247-201-0221 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-3 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	7	7632,00 –	– –	53424 –	– –	53424	– 4274	57698
216	23	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	69	3802,24 1969,48	32,88 –	262355 135894	2269 –	124192	97844 28816	389015
217	24	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	16	1669,00 –	– –	26704 –	– –	26704	– 2136	28840
218	25	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	3	1715,00 –	– –	5145 –	– –	5145	– 412	5557
219	26	С1247-204-2809 247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА *СП - 8%*	шт.	50	4626,00 –	– –	231300 –	– –	231300	– 18504	249804
220	27	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6823,73 3938,96	32,88 –	6824 3939	33 –	2852	2836 773	10433
221	28	С1247-209-0102 247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ *СП - 8%*	шт.	1	2546,00 –	– –	2546 –	– –	2546	– 204	2750
222	29	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Коробка.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8977,57 5809,86	62,65 –	8978 5810	63 –	3105	4183 1053	14214
223	30	С1247-202-1101 247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10 *СП - 8%*	шт.	1	33370,00 –	– –	33370 –	– –	33370	– 2670	36040
224	31	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Патрон стенной или потолочный.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1046,27 1018,02	14,87 5,83	3139 3054	44 17	41	2212 428	5779
225	32	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,IP20 *СП - 8%*	шт.	3	262,00 –	– –	786 –	– –	786	– 63	849
226	33	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	195	389,89	0,48	76029	94	148	54598	141077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			388,65	0,22	75787	43		10450	
227	34	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20**	шт.	190	431,00	–	81890	–	81890	–	88441
			СП - 8%			–	–	–	–		6551	
228	35	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20**	шт.	5	500,00	–	2500	–	2500	–	2700
			СП - 8%			–	–	–	–		200	
229	36	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная К-201**	шт.	195	112,00	–	21840	–	21840	–	23587
			СП - 8%			–	–	–	–		1747	
230	37	С1247-202-0421 247-202-0421 РСНБ РК 2022	**Коробка типа Л25,крышка защелкивающаяся,4 гермоввода,размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм**	шт.	80	217,00	–	17360	–	17360	–	18749
			СП - 8%			–	–	–	–		1389	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-4:	**Тенге**								6099463
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				358226				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29888			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11034			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						786974		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4543221		
			- Накладные расходы	Тенге							265869	
			- Сметная прибыль	Тенге							115280	

Локальная смета 4-1-1. Электроснабжение. Наружное электроосвещение

			РАЗДЕЛ 2. Сети КЛ-0,4кВ									
			Земляные работы									
231	74	С1243-113-0661 243-113-0661 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1**	км	0,152	7381147,00	–	1121934	–	1121934	–	1211689
			СП - 8%			–	–	–	–		89755	
232	75	С1243-113-1103 243-113-1103 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х6 (ок)-1**	км	0,031	770282,00	–	23879	–	23879	–	25789
			СП - 8%			–	–	–	–		1910	
233	76	С1243-113-0664 243-113-0664 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1**	км	0,005	9516675,00	–	47583	–	47583	–	51390
			СП - 8%			–	–	–	–		3807	
234	80	С1241-207-1304 241-207-1304 РСНБ РК 2022	**Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД,с протяжкой,SN22,1250Н,РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80,DN/OD 100**	м	17	2699,00	–	45883	–	45883	–	49554
			СП - 8%			–	–	–	–		3671	
			РАЗДЕЛ 3. Сети 0,4кВ и Наружного освещение									
			Земляные работы									
235	90	С1243-113-0905 243-113-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	км	0,79918	1159160,00	–	926377	–	926377	–	1000478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		74110	
236	92	С1243-903-7301 243-903-7301 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая внутренней установки,для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-16/25**	шт.	23	11860,00	--	272780	--	272780	--	294602
			СП - 8%			--	--	--	--		21822	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 4-1-1:	Тенге								2633502
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2438436		
			- Сметная прибыль	Тенге							195075	

Локальная смета 7-1-1. Благоустройство

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

237	1	Е12-180101-1302 1218-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных**	$м^2$	1367,25	161,40	69,56	220674	95106	--	121316	369349
			НР - 72%; СП - 8%			91,84	31,40	125568	42932		27359	
238	2	Е12-200401-0102 1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	**Бортовые камни на бетонном основании.Разборка с помощью отбойного молотка**	м	95	1582,15	416,50	150304	39568	--	92591	262326
			НР - 72%; СП - 8%			1165,65	188,02	110737	17862		19431	
239	5	Е12-200901-0204 1220-0901-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	**Деревья твердых пород.Валка с вырубкой подлеска,уборкой порубочных остатков D более 32 см**	дерево	16	398,07	14,08	6369	225	--	4424	11656
			НР - 72%; СП - 8%			383,99	--	6144	--		863	

РАЗДЕЛ 7. Ограждение спортивной площадки

240	74	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	3,52146	973588,00	--	3428451	--	3428451	--	3702727
			СП - 8%			--	--	--	--		274276	
241	75	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,070448	973520,00	--	68583	--	68583	--	74070
			СП - 8%			--	--	--	--		5487	
242	76	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 35 мм**	$м^2$	516,76	1258,00	--	650084	--	650084	--	702091
			СП - 8%			--	--	--	--		52007	
243	77	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,000624	356318,00	--	222	--	222	--	240
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-1-1:	Тенге								5122459
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				242449				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					134899			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					60794			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4147340		
			- Накладные расходы	Тенге							218331	
			- Сметная прибыль	Тенге							379441	

		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге							180686867,06
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			29202958				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2047092			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				710339			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					105780121		
		оборудование	Тенге					4543221		
		- Накладные расходы	Тенге						26065781	
		- Сметная прибыль	Тенге						13047706	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	2 113 723,75
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	1 247 801,59
Непредвиденные работы и затраты 2%	3 590 103,43
Итого с временными здания и сооружения, климатические условия, с 2% непредвиденными работами и затратами	187 638 495,83
в том числе в текущих ценах 2023 года, К=1,079	202 461 937,00
НДС (12 %)	24 295 432,44
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	226 757 369,44
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,98000000076	222 222 222,22

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Бектасов Т.А.

Авторский надзор:
ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» _____ Аметов А.К.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ Асанов М.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.