Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская СШ с ДМЦ" ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№41/03/25	08.04.2025 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская СШ с ДМЦ" ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	666 666 666,66								
выполнено за месяц	222 222 222,22								
к оплате за минусом аванса 10%	200 000 000,00		178 571 428,57					21 428 571,43	200 000 000,00

Итого к оплате: 200 000 000 (двести миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетiсу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская СШ с ДМЦ" ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району»

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы													
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы													
Полы /АС-28/													
Узел-109													
1	79	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Лаги.Укладка по кирпичным столбикам**	$м^2$ пола	210,25		4463,61	29,91	938474	6289	777754	147570	1172928
			НР - 94%; СП - 8%				734,51	12,17	154431	2559		86884	
2	80	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**	$м^2$ покрытия	210,25		9608,07	67,89	2020097	14274	1798189	201911	2399769
			НР - 94%; СП - 8%				987,56	34,08	207634	7165		177760	
3	81	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	210,25		1033,60	5,14	217314	1081	39066	142152	388224
			НР - 80%; СП - 8%				842,65	2,49	177167	524		28758	
Узел-376													
4	87	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	$м^2$ покрытия	18,6		5998,97	193,82	111581	3605	78902	28871	151688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	29074	1639		11236	
5	88	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	19,71	2442,83	17,13	48148	338	39776	7675	60289
			НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	8034	131		4466	
					Узел-400							
6	93	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	60,86	4419,47	97,06	268969	5907	152897	106436	405437
			НР - 94%; СП - 8%			1810,14	50,35	110165	3064		30033	
7	94	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	72,6	2442,83	17,13	177349	1244	146513	28270	222068
			НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	29592	482		16450	
					Узел-346							
8	97	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	58,72	4419,47	97,06	259511	5700	147520	102693	391181
			НР - 94%; СП - 8%			1810,14	50,35	106291	2957		28977	
9	98	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	48,32	2442,83	17,13	118038	828	97515	18815	147802
			НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	19695	321		10948	
					Узел-446							
10	112	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	108,82	5998,97	193,82	652808	21091	461616	168908	887453
			НР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	170101	9589		65737	
11	113	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	38,32	2442,83	17,13	93609	656	77334	14921	117213
			НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	15619	254		8683	
					По типу узла-8,2							
12	114	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	299,45	5998,97	193,82	1796392	58040	1270270	464800	2442087
			НР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	468082	26388		180895	
13	115	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	251,52	2442,83	17,13	614421	4308	507593	97939	769350
			НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	102520	1670		56989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	121	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лаги.Укладка по плитам перекрытий** *НР - 94%; СП - 8%*	м² пола	304,04	2624,60 529,11	15,70 8,06	797983 160871	4774 2451	632338	153522 76119	1027624
15	122	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	304,04	9608,07 987,56	67,89 34,08	2921238 300258	20642 10362	2600338	291982 257057	3470276
			Внутренняя отделка /АС-29/									
			Потолки									
16	130	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	1161,37	926,92 768,42	2,37 0,81	1076497 892420	2753 941	181324	714684 143290	1934471
			Стены									
17	141	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	2050,52	773,83 496,03	6,13 2,25	1586754 1017119	12570 4614	557065	817378 192339	2596471
18	145	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 80%; СП - 8%*	м² поверхности облицовки	211,79	5078,16 2691,66	21,62 10,12	1075504 570067	4579 2143	500858	457767 122662	1655934
			Проемы /АС-30/									
			Двери									
19	149	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м²	16,59	3571,95 3319,02	71,70 32,65	59259 55063	1190 542	3006	38367 7810	105436
20	150	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный** *СП - 8%*	м²	16,59	72945,00 –	– –	1210158 –	– –	1210158	– 96813	1306971
21	151	Е11-100501-0602 1110-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Проемы площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах.Установка балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами** *НР - 90%; СП - 8%*	м²	18,9	2510,33 2469,02	41,31 7,74	47445 46664	780 146	–	42130 7166	96741
22	152	С1223-205-0106 223-205-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный**	м²	18,9	63168,00	–	1193875	–	1193875	–	1289385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		95510	
23	153	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	112,56	1959,61	120,16	220574	13525	12370	180544	433208
			НР - 90%; СП - 8%			1729,56	52,64	194679	5925		32090	
24	154	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м^2	93,66	17461,00	--	1635397	--	1635397	--	1766229
			СП - 8%			--	--	--	--		130832	
25	155	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П	м^2	18,9	9366,00	--	177017	--	177017	--	191178
			СП - 8%			--	--	--	--		14161	
			Кровля основной блок /АС-42/									
26	237	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены.Устройство карнизов	м^2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	42	2503,36	39,49	105141	1658	997	92931	213918
			НР - 90%; СП - 8%			2440,15	18,34	102486	770		15846	
27	238	С1215-204-0401 215-204-0401 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	4,16	144859,00	--	602613	--	602613	--	650822
			СП - 8%			--	--	--	--		48209	
28	239	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	4,16	18243,93	62,77	75895	261	61765	12587	95560
			НР - 90%; СП - 8%			3333,92	27,95	13869	116		7079	
			Элементы металлические (см.лист АС-48)									
29	243	Е11-120101-2301 1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы.Устройство	м снегозадержателя	222	430,79	5,25	95635	1165	4369	83172	193113
			НР - 92%; СП - 8%			405,86	1,37	90101	304		14306	
30	244	С1224-105-0214 224-105-0214 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	222	1175,00	--	260850	--	260850	--	281718
			СП - 8%			--	--	--	--		20868	
31	245	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые.Укладка	м ходов	117,5	69,15	7,32	8125	860	511	6411	15699
			НР - 90%; СП - 8%			57,48	3,14	6754	369		1163	
			Кровля мастерская /АС-43/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	262	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки.Подшивка софита по дереву /карниз/	$м^2$ потолков	33	416,21	4,80	13735	158	718	11639	27404
			НР - 90%; СП - 8%			389,66	2,24	12859	74		2030	
33	263	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Панели фасадные алюминиевые /Софит кровельный/	$м^2$	335	7629,00	--	2555715	--	2555715	--	2760172
			СП - 8%			--	--	--	--		204457	
34	266	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены.Устройство карнизов	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	16,65	2503,36	39,49	41681	657	396	36840	84803
			НР - 90%; СП - 8%			2440,15	18,34	40628	305		6282	
35	267	С1215-204-0401 215-204-0401 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,83	144859,00	--	120233	--	120233	--	129852
			СП - 8%			--	--	--	--		9619	
36	268	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,83	18243,93	62,77	15142	52	12323	2511	19066
			НР - 90%; СП - 8%			3333,92	27,95	2767	23		1412	
					Элементы металлические (см.лист АС-43)							
37	269	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /скрутка/	т	0,01767	455717,00	--	8053	--	8053	--	8697
			СП - 8%			--	--	--	--		644	
38	270	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,141028	1144235,17	9861,06	161369	1391	146756	15951	191506
			НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	13222	296		14186	
39	271	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /Ерш/	т	0,01375	329247,00	--	4527	--	4527	--	4889
			СП - 8%			--	--	--	--		362	
40	272	Е11-120101-2301 1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы.Устройство	м снегозадержателя	38	430,79	5,25	16370	199	748	14237	33055
			НР - 92%; СП - 8%			405,86	1,37	15423	52		2449	
41	273	С1224-105-0214 224-105-0214 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	38	1175,00	--	44650	--	44650	--	48222
			СП - 8%			--	--	--	--		3572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	274	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые.Укладка	м ходов	22,5	69,15	7,32	1556	165	98	1228	3006
			НР - 90%; СП - 8%			57,48	3,14	1293	71		223	
			Кровля Склада /АС-43/									
43	279	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство	$м^2$ кровли	20,6	1155,04	30,28	23794	624	1701	19981	47277
			НР - 92%; СП - 8%			1042,18	12,14	21469	250		3502	
44	280	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	23,69	5136,00	--	121672	--	121672	--	131406
			СП - 8%			--	--	--	--		9734	
45	281	Е11-120101-2301 1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы.Устройство	м снегозадержателя	2	430,79	5,25	862	11	39	749	1740
			НР - 92%; СП - 8%			405,86	1,37	812	3		129	
46	282	С1224-105-0214 224-105-0214 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	2	1175,00	--	2350	--	2350	--	2538
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
			Кровля узел-Ж /АС-43/									
47	283	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	30	1155,04	30,28	34651	908	2478	29099	68850
			НР - 92%; СП - 8%			1042,18	12,14	31265	364		5100	
48	284	С1214-204-0510 214-204-0510 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	34,5	4176,00	--	144072	--	144072	--	155598
			СП - 8%			--	--	--	--		11526	
			Металлическая ограждение ОГ-1 /АС-44/									
49	296	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	365	3188,21	34,89	1163697	12735	1112049	39062	1298981
			НР - 92%; СП - 8%			106,61	9,72	38913	3548		96221	
50	297	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45041	349794,00	--	157551	--	157551	--	170155
			СП - 8%			--	--	--	--		12604	
51	298	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,49868	403078,00	--	604085	--	604085	--	652412
			СП - 8%			--	--	--	--		48327	
52	299	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,19548	694126,00	--	135688	--	135688	--	145543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		10855	
			Фрагмент-1,Балки деревянные,2шт./АС-47/									
53	307	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Потолки.Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$ потолков	40	1230,66	23,66	49226	946	1582	42424	98982
			НР - 90%; СП - 8%			1167,46	11,00	46698	440		7332	
54	308	С1232-101-0101 232-101-0101 РСНБ РК 2022	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	$м^2$	40	669,00	--	26760	--	26760	--	28901
			СП - 8%			--	--	--	--		2141	
			РАЗДЕЛ 2. Крыльца									
			Крыльцо Кр-1 /АС-48/									
55	309	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство**	$м^3$	4,5	46660,51	881,64	209972	3967	175477	29225	258333
			НР - 91%; СП - 8%			6784,07	352,76	30528	1587		19136	
56	310	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0576	455717,00	--	26249	--	26249	--	28349
			СП - 8%			--	--	--	--		2100	
			Пандус Пн-1 /АС-48/									
57	313	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство**	$м^3$	2,3	40296,12	2533,77	92681	5828	79828	7639	108345
			НР - 91%; СП - 8%			3054,46	595,09	7025	1369		8026	
58	314	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02865	455717,00	--	13056	--	13056	--	14101
			СП - 8%			--	--	--	--		1045	
			Навес									
			Фундамент навеса /АС-49/									
59	320	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	2	37629,53	1651,33	75259	3303	68101	4180	85795
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	3855	739		6355	
60	321	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Балки фундаментные.Устройство**	$м^3$	5,4	78579,23	5840,93	424328	31541	289438	100197	566487
			НР - 91%; СП - 8%			19138,68	1251,48	103349	6758		41962	
61	322	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,25878	329247,00	--	85203	--	85203	--	92019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		6816	
62	323	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14668	376202,00	–	55181	–	55181	–	59596
			СП - 8%			–	–	–	–		4415	
			Стойки монолитные Ст-1,6шт./АС-50/									
63	324	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	$м^3$	2,4	58703,50	7683,40	140888	18440	93294	30154	184725
			НР - 91%; СП - 8%			12147,52	1659,17	29154	3982		13683	
64	325	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14532	329247,00	–	47846	–	47846	–	51674
			СП - 8%			–	–	–	–		3828	
65	326	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09702	376202,00	–	36499	–	36499	–	39419
			СП - 8%			–	–	–	–		2920	
66	327	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024	973588,00	–	23366	–	23366	–	25235
			СП - 8%			–	–	–	–		1869	
			Балки монолитные Бм-1,2шт./АС-50/									
67	328	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	2,2	95354,84	9307,21	209781	20476	134186	54098	284989
			НР - 91%; СП - 8%			25054,27	1967,63	55119	4329		21110	
68	329	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1678	329247,00	–	55248	–	55248	–	59668
			СП - 8%			–	–	–	–		4420	
69	330	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08868	376202,00	–	33362	–	33362	–	36031
			СП - 8%			–	–	–	–		2669	
70	331	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008	973588,00	–	7789	–	7789	–	8412
			СП - 8%			–	–	–	–		623	
			Балки монолитные Бм-2,3шт./АС-50/									
71	332	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,6	95354,84	9307,21	57213	5585	36595	14754	77724
			НР - 91%; СП - 8%			25054,27	1967,63	15033	1181		5757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	333	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04458	329247,00	--	14678	--	14678	--	15852
			СП - 8%			--	--	--	--		1174	
73	334	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02082	376202,00	--	7833	--	7833	--	8460
			СП - 8%			--	--	--	--		627	
74	335	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,012	973588,00	--	11683	--	11683	--	12618
			СП - 8%			--	--	--	--		935	
75	336	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0228	349794,00	--	7975	--	7975	--	8613
			СП - 8%			--	--	--	--		638	
76	337	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0147	376202,00	--	5530	--	5530	--	5972
			СП - 8%			--	--	--	--		442	
			Покрытия навеса /АС-51/									
77	338	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	6,3	89400,07	2750,10	563220	17326	374899	159295	780316
			НР - 91%; СП - 8%			27142,13	643,45	170995	4054		57801	
78	339	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5607	331233,00	--	185722	--	185722	--	200580
			СП - 8%			--	--	--	--		14858	
79	340	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1037	349794,00	--	36274	--	36274	--	39176
			СП - 8%			--	--	--	--		2902	
			Парапет монолитный									
80	341	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м³	2,8	59693,85	5470,32	167143	15317	116274	35285	218622
			НР - 91%; СП - 8%			12697,26	1150,72	35552	3222		16194	
81	342	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5682	349794,00	--	198753	--	198753	--	214653
			СП - 8%			--	--	--	--		15900	
82	343	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0186	376202,00	--	6997	--	6997	--	7557
			СП - 8%			--	--	--	--		560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	344	Е11-150212-0401 1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады зданий.Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	$м^2$ отделываемой поверхности	42	1508,58	187,75	63360	7886	27993	24806	95220
			НР - 80%; СП - 8%			654,32	83,97	27481	3527		7053	
			Кровля навеса									
84	345	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	27	1092,57	157,48	29499	4252	15879	9600	42227
			НР - 92%; СП - 8%			346,95	39,54	9368	1068		3128	
85	346	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	27	531,26	35,16	14344	950	12873	707	16255
			НР - 92%; СП - 8%			19,28	9,17	521	248		1204	
86	347	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,02808	23195,58	2074,96	651	59	3	559	1307
			НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	589	26		97	
87	348	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02808	455717,00	--	12797	--	12797	--	13821
			СП - 8%			--	--	--	--		1024	
88	349	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия.Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	5,7	19662,93	2669,44	112079	15216	74808	23924	146883
			НР - 92%; СП - 8%			3869,23	692,91	22055	3950		10880	
89	350	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство	$м^2$ кровли	27	1678,49	21,43	45319	579	38817	5643	55039
			НР - 92%; СП - 8%			219,37	7,80	5923	211		4077	
90	351	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	20	5319,56	21,20	106391	424	72795	30620	147972
			НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	33172	110		10961	
91	352	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Костыль/	т	0,00067	973588,00	--	652	--	652	--	704
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
			Крыльцо Кр-2 /АС-52/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	354	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство	м^3	1,15	46660,51	881,64	53660	1014	44844	7469	66019
			НР - 91%; СП - 8%			6784,07	352,76	7802	406		4890	
			Козырек К-1 /АС-52/									
94	358	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Каркасы козырька.Монтаж	т конструкций	0,597	83693,93	22659,54	49965	13528	12104	19764	75307
			НР - 69%; СП - 8%			40759,20	7218,93	24333	4310		5578	
95	359	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /МИ-1/	т	0,00872	1036166,00	–	9035	–	9035	–	9758
			СП - 8%			–	–	–	–		723	
96	360	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05098	1018274,00	–	51912	–	51912	–	56065
			СП - 8%			–	–	–	–		4153	
97	361	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м^2 кровли	3,9	1155,04	30,28	4505	118	322	3783	8951
			НР - 92%; СП - 8%			1042,18	12,14	4065	47		663	
98	362	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	3,9	5136,00	–	20030	–	20030	–	21632
			СП - 8%			–	–	–	–		1602	
			Крыльцо Кр-3,2шт /АС-53/									
99	363	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство	м^3	2,1	46660,51	881,64	97987	1852	81888	13638	120556
			НР - 91%; СП - 8%			6784,07	352,76	14247	741		8930	
100	364	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02772	455717,00	–	12632	–	12632	–	13643
			СП - 8%			–	–	–	–		1011	
			Козырек К-1,2шт./АС-53/									
101	367	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Каркасы козырька.Монтаж	т конструкций	1,194	83693,93	22659,54	99931	27055	24210	39527	150615
			НР - 69%; СП - 8%			40759,20	7218,93	48666	8619		11157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	368	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /МИ-1/	т	0,01744	1036166,00	--	18071	--	18071	--	19517
			СП - 8%			--	--	--	--		1446	
103	369	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10196	1018274,00	--	103823	--	103823	--	112129
			СП - 8%			--	--	--	--		8306	
104	370	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	7,8	1155,04	30,28	9009	236	644	7566	17901
			НР - 92%; СП - 8%			1042,18	12,14	8129	95		1326	
105	371	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	7,8	5136,00	--	40061	--	40061	--	43266
			СП - 8%			--	--	--	--		3205	
			Крыльцо Кр-4,1шт /АС-54/									
106	372	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	2,5	46660,51	881,64	116651	2204	97487	16236	143518
			НР - 91%; СП - 8%			6784,07	352,76	16960	882		10631	
107	373	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02372	455717,00	--	10810	--	10810	--	11675
			СП - 8%			--	--	--	--		865	
			Козырек К-2 /АС-53/									
108	379	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Каркасы козырька.Монтаж	т конструкций	0,5294	83693,93	22659,54	44308	11996	10734	17526	66780
			НР - 69%; СП - 8%			40759,20	7218,93	21578	3822		4947	
109	380	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05294	1018274,00	--	53907	--	53907	--	58220
			СП - 8%			--	--	--	--		4313	
110	381	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	4,2	1155,04	30,28	4851	127	347	4074	9639
			НР - 92%; СП - 8%			1042,18	12,14	4377	51		714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	382	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	4,2	5136,00	--	21571	--	21571	--	23297
			СП - 8%			--	--	--	--		1726	
			Крыльцо Кр-5,1шт /АС-55/									
112	383	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,7	46660,51	881,64	79323	1499	66291	11041	97593
			НР - 91%; СП - 8%			6784,07	352,76	11533	600		7229	
113	384	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01756	455717,00	--	8002	--	8002	--	8642
			СП - 8%			--	--	--	--		640	
			Козырек К-2,1шт./АС-55/									
114	387	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Каркасы козырька.Монтаж	т конструкций	0,5294	83693,93	22659,54	44308	11996	10734	17526	66780
			НР - 69%; СП - 8%			40759,20	7218,93	21578	3822		4947	
115	388	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /МИ-1/	т	0,00872	1036166,00	--	9035	--	9035	--	9758
			СП - 8%			--	--	--	--		723	
116	389	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05294	1018274,00	--	53907	--	53907	--	58220
			СП - 8%			--	--	--	--		4313	
117	390	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	4,2	1155,04	30,28	4851	127	347	4074	9639
			НР - 92%; СП - 8%			1042,18	12,14	4377	51		714	
118	391	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	4,2	5136,00	--	21571	--	21571	--	23297
			СП - 8%			--	--	--	--		1726	
			Крыльцо Кр-6,1шт /АС-56/									
119	392	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,2	46660,51	881,64	55993	1058	46794	7793	68889
			НР - 91%; СП - 8%			6784,07	352,76	8141	423		5103	
120	393	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01494	455717,00	--	6808	--	6808	--	7353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		545	
			Козырек К-1,1шт./АС-55/									
121	396	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Каркасы козырька.Монтаж**	т конструкций	0,597	83693,93	22659,54	49965	13528	12104	19764	75307
			НР - 69%; СП - 8%			40759,20	7218,93	24333	4310		5578	
122	397	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /МИ-1/**	т	0,00872	1036166,00	--	9035	--	9035	--	9758
			СП - 8%			--	--	--	--		723	
123	398	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,05098	1018274,00	--	51912	--	51912	--	56065
			СП - 8%			--	--	--	--		4153	
124	399	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	$м^2$ кровли	3,9	1155,04	30,28	4505	118	322	3783	8951
			НР - 92%; СП - 8%			1042,18	12,14	4065	47		663	
125	400	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	3,9	5136,00	--	20030	--	20030	--	21632
			СП - 8%			--	--	--	--		1602	
			Крыльцо Кр-7,1шт /АС-57/									
126	401	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство**	$м^3$	2,5	46660,51	881,64	116651	2204	97487	16236	143518
			НР - 91%; СП - 8%			6784,07	352,76	16960	882		10631	
127	402	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02372	455717,00	--	10810	--	10810	--	11675
			СП - 8%			--	--	--	--		865	
			Козырек К-2,1шт./АС-57/									
128	408	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Каркасы козырька.Монтаж**	т конструкций	0,5294	83693,93	22659,54	44308	11996	10734	17526	66780
			НР - 69%; СП - 8%			40759,20	7218,93	21578	3822		4947	
129	409	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /МИ-1/**	т	0,00872	1036166,00	--	9035	--	9035	--	9758
			СП - 8%			--	--	--	--		723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	410	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05294	1018274,00	–	53907	–	53907	–	58220
			СП - 8%			–	–	–	–		4313	
131	411	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	4,2	1155,04	30,28	4851	127	347	4074	9639
			НР - 92%; СП - 8%			1042,18	12,14	4377	51		714	
132	412	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	4,2	5136,00	–	21571	–	21571	–	23297
			СП - 8%			–	–	–	–		1726	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**								**38887542**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6090923				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					457896			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					160194			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24059915		
			- Накладные расходы	Тенге							5398243	
			- Сметная прибыль	Тенге							2880572	

Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1

133	1	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	30	2200,26	31,31	66008	939	45228	19802	92675
			НР - 98%; СП - 8%			661,36	12,17	19841	365		6865	
134	2	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	63	3736,19	55,08	235380	3470	178376	53808	312323
			НР - 98%; СП - 8%			849,75	21,78	53534	1372		23135	
135	3	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	53	4699,82	73,65	249090	3904	191161	54436	327808
			НР - 98%; СП - 8%			1019,34	28,71	54025	1522		24282	
136	4	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	25	4950,36	73,65	123759	1842	96433	25677	161391
			НР - 98%; СП - 8%			1019,34	28,71	25484	718		11955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	7	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	24,79	708,00	--	17551	--	17551	--	18955
			СП - 8%			--	--	--	--		1404	
138	9	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	5	938,24	109,00	4691	545	1913	1891	7108
			НР - 76%; СП - 8%			446,64	50,95	2233	255		527	
139	10	С1234-303-2911 234-303-2911 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ч больше или равно 7000,бст 9 мм диаметром 89 мм	м	5,5	9694,00	--	53317	--	53317	--	57582
			СП - 8%			--	--	--	--		4265	
140	11	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 400 мм.Прокладка	м трубопровода	5	51494,21	623,97	257471	3120	226236	28393	308733
			НР - 98%; СП - 8%			5623,05	171,41	28115	857		22869	
141	12	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Трубы стальные диаметром 400 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	5	4276,17	20,40	21381	102	11089	10126	34028
			НР - 99%; СП - 8%			2037,96	7,74	10190	39		2521	
					АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ							
142	13	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	20	3810,00	--	76200	--	76200	--	82296
			СП - 8%			--	--	--	--		6096	
143	14	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка	кран	1	30318,24	--	30318	--	29729	577	33367
			НР - 98%; СП - 8%			588,74	--	589	--		2472	
144	15	С1245-405-0610 245-405-0610 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKB фланцевая,Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16,DN 80	шт.	1	35515,00	--	35515	--	35515	--	38356
			СП - 8%			--	--	--	--		2841	
					РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (разводящие трубы В1)							
145	32	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	108	1720,92	2,74	185859	296	406	181485	396732
			НР - 98%; СП - 8%			1714,42	0,29	185157	31		29388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	33	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	106,92	157,00	--	16786	--	16786	--	18129
			СП - 8%			--	--	--	--		1343	
147	34	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	108	8,00	--	864	--	864	--	933
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
			ФИТИНГИ									
148	37	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	75	23,00	--	1725	--	1725	--	1863
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
149	38	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	45	37,00	--	1665	--	1665	--	1798
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
			РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
150	44	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	100	1720,92	2,74	172092	274	376	168042	367345
			НР - 98%; СП - 8%			1714,42	0,29	171442	29		27211	
151	45	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	99	485,00	--	48015	--	48015	--	51856
			СП - 8%			--	--	--	--		3841	
152	46	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	100	8,00	--	800	--	800	--	864
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
			ФИТИНГИ									
153	49	С1241-609-1102 241-609-1102 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	65	1088,00	--	70720	--	70720	--	76378
			СП - 8%			--	--	--	--		5658	
154	50	С1241-602-0304 241-602-0304 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х20х16 мм	шт.	6	2292,00	--	13752	--	13752	--	14852
			СП - 8%			--	--	--	--		1100	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**								**2405373**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				550610				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14492			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5188			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1117860		
			- Накладные расходы	Тенге							544237	
			- Сметная прибыль	Тенге							178177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция												
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ												
155	1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	139,384	1024,05 1003,38	20,67 8,22	142736 139855	2881 1146	--	138181 22473	303390
156	2	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт** *СП - 8%*	секция	1212	3228,00 --	-- --	3912336 --	-- --	3912336	-- 312987	4225323
157	3	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	16	875,59 786,95	2,87 0,86	14009 12591	46 14	1372	12353 2109	28471
158	7	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	320	680,37 660,03	0,84 0,39	217718 211210	269 125	6239	207107 33987	458812
159	10	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	160	991,03 902,39	2,87 0,86	158565 144382	460 138	13723	141629 24016	324210
160	15	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Краны воздушные.Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	160	400,83 261,33	-- --	64133 41813	-- --	22320	40976 8408	113517
161	16	Е11-160501-0701 1116-0501-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 15 мм.Прокладка с соединением на компрессионных фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	216,8	715,86 708,34	2,51 0,05	155198 153568	544 11	1086	150507 24457	330162
162	17	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	328,7	1698,94 1679,68	15,50 0,19	558442 552111	5094 62	1237	541129 87967	1187538
163	18	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	231,9	1812,02 1790,96	18,56 0,24	420207 415324	4304 56	579	407073 66182	893462
164	19	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	209,2	1952,34 1928,14	21,70 0,38	408430 403367	4539 79	524	395378 64304	868111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	20	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	94,3	2140,47 2113,00	25,59 0,57	201846 199256	2413 54	177	195324 31773	428943
166	21	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	107,1	2279,56 2248,80	28,88 0,86	244141 240846	3093 92	202	236120 38421	518682
167	28	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	34,5	1408,81 582,86	27,33 10,40	48604 20109	943 359	27552	20058 5493	74155
168	32	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	12	600,83 261,33	– –	7210 3136	– –	4074	3073 823	11106
			ИЗОЛЯЦИЯ									
169	44	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	1222,5	938,24 446,64	109,00 50,95	1146998 546017	133252 62286	467729	462313 128741	1738052
170	45	С1234-303-0205 234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 15 мм *СП - 8%*	м	216,8	201,00 –	– –	43577 –	– –	43577	– 3486	47063
171	46	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	328,7	225,00 –	– –	73958 –	– –	73958	– 5917	79875
172	47	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	231,9	289,00 –	– –	67019 –	– –	67019	– 5362	72381
173	48	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 35 мм *СП - 8%*	м	209,2	343,00 –	– –	71756 –	– –	71756	– 5740	77496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	49	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 42 мм	м	94,3	383,00	--	36117	--	36117	--	39006
			СП - 8%			--	--	--	--		2889	
175	50	С1234-303-0219 234-303-0219 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 64 мм	м	107,1	686,00	--	73471	--	73471	--	79349
			СП - 8%			--	--	--	--		5878	
176	51	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 25 мм	м	34,5	289,00	--	9971	--	9971	--	10769
			СП - 8%			--	--	--	--		798	
			ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРА									
177	66	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	186	1408,81	27,33	262039	5083	148544	108139	399792
			НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	108412	1934		29615	
178	67	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	31,4	2041,65	27,33	64108	859	44947	18256	88953
			НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	18302	327		6589	
179	68	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	16,2	2138,85	27,33	34649	442	24765	9419	47593
			НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	9442	168		3525	
180	69	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	150	708,00	--	106200	--	106200	--	114696
			СП - 8%			--	--	--	--		8496	
181	70	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5629,00	--	11258	--	11258	--	12159
			СП - 8%			--	--	--	--		901	
182	71	С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2849,00	--	5698	--	5698	--	6154
			СП - 8%			--	--	--	--		456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	72	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики.Установка	шт.	2	3548,71	441,04	7097	883	164	6320	14490
			НР - 98%; СП - 8%			3025,24	199,25	6050	399		1073	
184	73	С1245-405-1501 245-405-1501 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 10	шт.	2	3780,00	--	7560	--	7560	--	8165
			СП - 8%			--	--	--	--		605	
185	74	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Очистка щетками	$м^2$	20	558,69	--	11174	--	--	7710	20395
			НР - 69%; СП - 8%			558,69	--	11174	--		1511	
186	75	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	20	319,35	8,17	6387	164	5068	813	7776
			НР - 69%; СП - 8%			57,74	1,18	1155	24		576	
187	76	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	233,6	128,31	1,54	29973	360	546	28485	63135
			НР - 98%; СП - 8%			124,43	--	29067	--		4677	
188	77	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,83	47722,86	2595,51	135056	7346	45383	65155	216228
			НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	82327	3403		16017	
189	78	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	2,83	11573,00	--	32752	--	32752	--	35372
			СП - 8%			--	--	--	--		2620	
190	79	С1241-102-0116 241-102-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм /гильза/	м	1	851,00	--	851	--	851	--	919
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
			РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			П1									
191	115	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс $м^3$/час.Установка	камера	1	88473,59	4412,97	88474	4413	6729	77086	178805
			НР - 98%; СП - 8%			77331,72	1327,68	77332	1328		13245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	116	прайс лист	Приточная установка UTR 40-20 А.3.22-0,37х30М с КИПиА	шт	1	2996088,00	--	2996088	--		--	2996088
						--	--	--	--	2996088	--	
193	124	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,79	36389,92	2230,92	28748	1762	4307	17860	50337
			НР - 76%; СП - 8%			28707,26	1039,36	22679	821		3729	
194	125	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф- 50	$м^3$	0,8532	22818,00	--	19468	--	19468	--	21025
			СП - 8%			--	--	--	--		1557	
					П2							
195	126	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс $м^3$/час.Установка	камера	1	88473,59	4412,97	88474	4413	6729	77086	178805
			НР - 98%; СП - 8%			77331,72	1327,68	77332	1328		13245	
196	127	прайс лист	Приточная установка UTR 70-40 А.3.31-2,2х30М с КИПиА	шт	1	4240414,50	--	4240415	--		--	4240415
						--	--	--	--	4240415	--	
197	133	С1246-306-0505 246-306-0505 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в),предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	21375,00	--	21375	--	21375	--	23085
			СП - 8%			--	--	--	--		1710	
198	134	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	10	806,00	--	8060	--	8060	--	8705
			СП - 8%			--	--	--	--		645	
199	136	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	6,39	36389,92	2230,92	232532	14256	34837	144461	407153
			НР - 76%; СП - 8%			28707,26	1039,36	183439	6642		30159	
					П3							
200	138	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс $м^3$/час.Установка	камера	1	88473,59	4412,97	88474	4413	6729	77086	178805
			НР - 98%; СП - 8%			77331,72	1327,68	77332	1328		13245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	139	прайс лист	Приточная установка UTR 60-35 А.3.31-1,1х30М с КИПиА	шт	1	3835690,25	--	3835690	--		--	3835690
						--	--	--	--	3835690	--	
202	145	С1246-306-0505 246-306-0505 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в),предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 100 мм	шт.	7	21375,00	--	149625	--	149625	--	161595
			СП - 8%			--	--	--	--		11970	
203	146	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	14	806,00	--	11284	--	11284	--	12187
			СП - 8%			--	--	--	--		903	
204	148	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	3	36389,92	2230,92	109170	6693	16355	67822	191152
			НР - 76%; СП - 8%			28707,26	1039,36	86122	3118		14159	
205	149	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	3,24	22818,00	--	73930	--	73930	--	79844
			СП - 8%			--	--	--	--		5914	
					П4							
206	150	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс $м^3$/час.Установка	камера	1	88473,59	4412,97	88474	4413	6729	77086	178805
			НР - 98%; СП - 8%			77331,72	1327,68	77332	1328		13245	
207	151	прайс лист	Приточная установка UTR 60-30 А.3.28-1,1х30М с КИПиА	шт	1	3775382,25	--	3775382	--		--	3775382
						--	--	--	--	3775382	--	
208	157	С1246-306-0505 246-306-0505 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в),предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 100 мм	шт.	7	21375,00	--	149625	--	149625	--	161595
			СП - 8%			--	--	--	--		11970	
209	158	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	13	806,00	--	10478	--	10478	--	11316
			СП - 8%			--	--	--	--		838	
210	160	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	3,78	36389,92	2230,92	137554	8433	20608	85456	240851
			НР - 76%; СП - 8%			28707,26	1039,36	108513	3929		17841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	161	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф- 50	$м^3$	4,0824	22818,00	--	93152	--	93152	--	100604
			СП - 8%			--	--	--	--		7452	
					П5							
212	162	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс $м^3$/час.Установка	камера	1	88473,59	4412,97	88474	4413	6729	77086	178805
			НР - 98%; СП - 8%			77331,72	1327,68	77332	1328		13245	
213	163	прайс лист	Приточная установка UTR 70-40 А.3.31-2,2х30М с КИПиА	шт	1	4240414,50	--	4240415	--		--	4240415
						--	--	--	--	4240415	--	
214	168	С1246-306-0534 246-306-0534 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в),предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 250 мм	шт.	1	32892,00	--	32892	--	32892	--	35523
			СП - 8%			--	--	--	--		2631	
215	169	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806,00	--	1612	--	1612	--	1741
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
216	171	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	2,28	36389,92	2230,92	82969	5087	12429	51545	145275
			НР - 76%; СП - 8%			28707,26	1039,36	65453	2370		10761	
217	172	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф- 50	$м^3$	2,4624	22818,00	--	56187	--	56187	--	60682
			СП - 8%			--	--	--	--		4495	
					В1							
218	181	С1246-306-0506 246-306-0506 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в),предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	22031,00	--	22031	--	22031	--	23793
			СП - 8%			--	--	--	--		1762	
219	183	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,79	36389,92	2230,92	28748	1762	4307	17860	50337
			НР - 76%; СП - 8%			28707,26	1039,36	22679	821		3729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	184	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф- 50	$м^3$	0,8532	22818,00	--	19468	--	19468	--	21025
			СП - 8%			--	--	--	--		1557	
					В2							
221	193	С1246-306-1003 246-306-1003 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом,настенные предел огнестойкости EI 60 размерами от 100 до 650 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	26472,00	--	26472	--	26472	--	28590
			СП - 8%			--	--	--	--		2118	
222	195	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	6,39	36389,92	2230,92	232532	14256	34837	144461	407153
			НР - 76%; СП - 8%			28707,26	1039,36	183439	6642		30159	
223	196	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф- 50	$м^3$	6,9012	22818,00	--	157472	--	157472	--	170070
			СП - 8%			--	--	--	--		12598	
					В3							
224	205	С1246-306-1003 246-306-1003 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом,настенные предел огнестойкости EI 60 размерами от 100 до 650 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	7	26472,00	--	185304	--	185304	--	200128
			СП - 8%			--	--	--	--		14824	
225	207	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	7	806,00	--	5642	--	5642	--	6093
			СП - 8%			--	--	--	--		451	
226	208	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	3	36389,92	2230,92	109170	6693	16355	67822	191152
			НР - 76%; СП - 8%			28707,26	1039,36	86122	3118		14159	
227	209	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	3,24	22818,00	--	73930	--	73930	--	79844
			СП - 8%			--	--	--	--		5914	
					В4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228	218	С1246-306-1003 246-306-1003 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом,настенные предел огнестойкости EI 60 размерами от 100 до 650 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	7	26472,00	--	185304	--	185304	--	200128
			СП - 8%			--	--	--	--		14824	
229	220	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	7	806,00	--	5642	--	5642	--	6093
			СП - 8%			--	--	--	--		451	
230	221	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	3,78	36389,92	2230,92	137554	8433	20608	85456	240851
			НР - 76%; СП - 8%			28707,26	1039,36	108513	3929		17841	
231	222	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф- 50	$м^3$	4,0824	22818,00	--	93152	--	93152	--	100604
			СП - 8%			--	--	--	--		7452	
					В5							
232	230	С1246-306-1240 246-306-1240 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ,настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 600 мм х 250 мм	шт.	1	104409,00	--	104409	--	104409	--	112762
			СП - 8%			--	--	--	--		8353	
233	232	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
234	233	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	2,28	36389,92	2230,92	82969	5087	12429	51545	145275
			НР - 76%; СП - 8%			28707,26	1039,36	65453	2370		10761	
235	234	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф- 50	$м^3$	2,4624	22818,00	--	56187	--	56187	--	60682
			СП - 8%			--	--	--	--		4495	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**								**36685833**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4668586				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					267502			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111077			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7042982		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						19087990		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	Тенге							4315236	
			- Сметная прибыль	Тенге							1303540	

Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение

236	60	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	6255,51 4155,20	1934,20 780,11	25022 16621	7736 3120	665	14214 3139	42375
237	61	С1247-201-1003 247-201-1003 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	2	2671,00 --	-- --	5342 --	-- --	5342	-- 427	5769
238	62	С1247-201-0214 247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	2	15941,00 --	-- --	31882 --	-- --	31882	-- 2551	34433
239	63	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	47	3802,24 1969,48	32,88 --	178705 92566	1545 --	84594	66647 19628	264981
240	64	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	7176,06 3938,96	168,92 48,58	14352 7878	338 97	6136	5742 1608	21702
241	65	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	2	1838,00 --	-- --	3676 --	-- --	3676	-- 294	3970
242	66	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	2	1715,00 --	-- --	3430 --	-- --	3430	-- 274	3704
243	67	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	30	536,00 --	-- --	16080 --	-- --	16080	-- 1286	17366
244	68	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА *СП - 8%*	шт.	15	3627,00 --	-- --	54405 --	-- --	54405	-- 4352	58757
245	71	С1247-101-0125 247-101-0125 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-701 Norma	шт.	12	3716,00	--	44592	--	44592	--	48159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		3567	
246	72	С1247-101-0126 247-101-0126 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe *СП - 8%*	шт.	42	8282,00 --	-- --	347844 --	-- --	347844	-- 27828	375672
247	73	С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4x18-701/702 Norma *СП - 8%*	шт.	32	9328,00 --	-- --	298496 --	-- --	298496	-- 23880	322376
248	74	С1247-101-0122 247-101-0122 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2x36-014 Luxe *СП - 8%*	шт.	377	15099,00 --	-- --	5692323 --	-- --	5692323	-- 455386	6147709
249	76	С1247-102-1456 247-102-1456 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный,типа Diora Light Луна GP 20/2600 4-5K,IP65 *СП - 8%*	шт.	7	13025,00 --	-- --	91175 --	-- --	91175	-- 7294	98469
250	77	С1247-102-0170 247-102-0170 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 5 slim,мощностью 5 Вт,IP40 *СП - 8%*	шт.	11	7377,00 --	-- --	81147 --	-- --	81147	-- 6492	87639
251	78	С1247-102-0121 247-102-0121 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д,мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	14	4160,00 --	-- --	58240 --	-- --	58240	-- 4659	62899
252	79	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 *СП - 8%*	шт.	808	435,00 --	-- --	351480 --	-- --	351480	-- 28118	379598
253	81	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20 *СП - 8%*	шт.	152	431,00 --	-- --	65512 --	-- --	65512	-- 5241	70753
254	82	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20 *СП - 8%*	шт.	101	390,00 --	-- --	39390 --	-- --	39390	-- 3151	42541
255	83	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20 *СП - 8%*	шт.	9	438,00 --	-- --	3942 --	-- --	3942	-- 315	4257
256	84	С1247-212-0106 247-212-0106 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20 *СП - 8%*	шт.	22	715,00 --	-- --	15730 --	-- --	15730	-- 1258	16988
257	85	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20 *СП - 8%*	шт.	7	475,00 --	-- --	3325 --	-- --	3325	-- 266	3591
258	86	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная К-201	шт.	286	112,00	--	32032	--	32032	--	34595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2563	
259	87	С1247-202-0421 247-202-0421 РСНБ РК 2022	**Коробка типа Л25,крышка защелкивающаяся,4 гермоввода,размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм**	**шт.**	**286**	**217,00**	**--**	**62062**	**--**	**62062**	**--**	**67027**
			СП - 8%			--	--	--	--		4965	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-4:	**Тенге**								**8215329**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**117065**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9619**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3217**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7393499**		
			- Накладные расходы	Тенге							**86603**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**608542**	

Локальная смета 2-2-1. Ремонтные работы. ТИР

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

260	**1**	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы цементные.Разборка покрытия**	**м^2**	**95,36**	**2770,43**	**908,05**	**264188**	**86591**	**--**	**156307**	**454135**
			НР - 72%; СП - 8%			**1862,38**	**414,19**	**177597**	**39497**		**33639**	
261	**2**	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка**	**м^2**	**1,89**	**1612,89**	**211,07**	**3048**	**399**	**--**	**2435**	**5922**
			НР - 84%; СП - 8%			**1401,82**	**132,08**	**2649**	**250**		**439**	
262	**3**	**Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены и потолки.Очистка вручную от набелов с лестниц**	**м^2**	**91,36**	**312,50**	**--**	**28550**	**--**	**--**	**20556**	**53034**
			НР - 72%; СП - 8%			**312,50**	**--**	**28550**	**--**		**3928**	
263	**4**	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены,откосы.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**319,4**	**325,81**	**--**	**104064**	**--**	**--**	**87413**	**206796**
			НР - 84%; СП - 8%			**325,81**	**--**	**104064**	**--**		**15318**	
264	**5**	**Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кровли из листовой стали.Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**9,4**	**147,08**	**0,08**	**1383**	**1**	**--**	**995**	**2568**
			НР - 72%; СП - 8%			**147,00**	**--**	**1382**	**--**		**190**	
265	**6**	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м^2 кровли**	**9,4**	**251,46**	**30,82**	**2364**	**289**	**--**	**1556**	**4233**
			НР - 72%; СП - 8%			**220,64**	**9,20**	**2074**	**86**		**314**	
266	**7**	**Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м^2 кровли**	**9,4**	**361,77**	**19,43**	**3401**	**183**	**--**	**2356**	**6218**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			342,34	5,80	3218	55		461	
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
			Полы /АС-10/									
			Узел-747									
267	8	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные.Устройство** НР - 94%; СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	7,6288	42643,19 5515,47	11,48 --	325316 42076	88 --	283152	39552 29189	394057
268	9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	95,36	1228,12 508,34	35,52 20,87	117114 48475	3387 1990	65252	47438 13164	177716
269	10	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя** НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	95,36	3354,59 995,07	114,16 17,99	319894 94890	10887 1716	214117	90809 32856	443560
270	11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм/.Устройство** НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	95,36	1228,12 508,34	35,52 20,87	117114 48475	3387 1990	65252	47438 13164	177716
271	12	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101** НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	95,36	732,59 25,13	24,28 13,80	69860 2396	2315 1316	65149	3489 5868	79217
272	13	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство** НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	95,36	1263,16 503,20	34,47 20,87	120455 47985	3287 1990	69183	46977 13394	180826
273	14	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса цементные.Устройство** НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	142,2	260,84 204,10	1,68 0,78	37091 29023	239 111	7829	27386 5158	69635
			Внутренняя отделка /АС-10/									
			Потолки									
274	15	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке** НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	91,36	145,51 138,64	1,10 0,56	13294 12666	100 51	528	10174 1877	25345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
275	16	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Устройство	$м^2$	4	2160,66	213,08	8643	852	--	6560	16419
			НР - 80%; СП - 8%			1947,58	102,37	7790	409		1216	
276	17	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	$м^2$	4	1302,00	--	5208	--	5208	--	5625
			СП - 8%			--	--	--	--		417	
			Стены									
277	18	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	297,4	1417,00	83,18	421416	24738	92946	259913	735836
			НР - 80%; СП - 8%			1021,29	71,15	303732	21160		54507	
278	19	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	297,4	145,51	1,10	43275	328	1715	33118	82505
			НР - 80%; СП - 8%			138,64	0,56	41232	167		6112	
			Проемы /АС-10/									
			Двери									
279	20	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,89	3824,77	67,85	7229	128	358	4693	12875
			НР - 69%; СП - 8%			3567,65	30,65	6743	58		954	
280	21	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	$м^2$	1,89	55181,00	--	104292	--	104292	--	112635
			СП - 8%			--	--	--	--		8343	
281	22	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,89	1959,61	120,16	3704	227	208	3032	7274
			НР - 90%; СП - 8%			1729,56	52,64	3269	99		539	
282	23	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	1,89	17461,00	--	33001	--	33001	--	35641
			СП - 8%			--	--	--	--		2640	
			Кровля /АС-10/									
283	24	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	231128,89	1150,80	46226	230	38696	6651	57107
			НР - 90%; СП - 8%			36500,98	446,53	7300	89		4230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
284	25	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	18243,93	62,77	3649	13	2969	605	4594
			НР - 90%; СП - 8%			3333,92	27,95	667	6		340	
285	26	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки.Подшивка софита по дереву /карниз/	$м^2$ потолков	6,5	416,21	4,80	2705	32	140	2293	5397
			НР - 90%; СП - 8%			389,66	2,24	2533	15		400	
286	27	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Панели фасадные алюминиевые /Софит кровельный/	$м^2$	6,5	7629,00	--	49589	--	49589	--	53556
			СП - 8%			--	--	--	--		3967	
287	28	Е11-120101-2301 1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы.Устройство	м снегозадержателя	1,3	430,79	5,25	560	7	25	487	1131
			НР - 92%; СП - 8%			405,86	1,37	528	2		84	
288	29	С1224-105-0214 224-105-0214 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1,3	1175,00	--	1528	--	1528	--	1650
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
289	30	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	9,4	1155,04	30,28	10857	285	776	9118	21573
			НР - 92%; СП - 8%			1042,18	12,14	9796	114		1598	
290	31	С1214-204-0510 214-204-0510 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	10,81	4176,00	--	45143	--	45143	--	48754
			СП - 8%			--	--	--	--		3611	
			Водосток /АС-44/									
291	32	Е11-120101-2201 1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	1,6	3788,63	5,67	6062	9	4111	1790	8480
			НР - 92%; СП - 8%			1214,04	2,04	1942	3		628	
292	33	С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	1	1562,00	--	1562	--	1562	--	1687
			СП - 8%			--	--	--	--		125	
293	34	Е11-120101-2202 1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	1,2	2184,63	5,67	2622	7	1978	588	3467
			НР - 92%; СП - 8%			530,66	2,24	637	3		257	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-2-1:	**Тенге**								3497185
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1031689				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					138009			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					71177			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1154706		
			- Накладные расходы	Тенге							913729	
			- Сметная прибыль	Тенге							259049	

Локальная смета 4-1-1. Электроснабжение. Наружное электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ

294	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом /Кр10-1.1с/.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	23137,46 10604,69	11633,33 5473,87	23137 10605	11633 5474	899	12863 2880	38880
295	2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом /АтБ10-1.1с/.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	23137,46 10604,69	11633,33 5473,87	23137 10605	11633 5474	899	12863 2880	38880
296	3	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные /ПоБ10-1.1с/.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	5	11357,28 5426,48	5031,36 2367,15	56786 27132	25157 11836	4497	31175 7037	94997
297	4	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами /УАтБ10-1.1с/.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	35589,44 15960,24	18729,76 8813,52	106768 47881	56190 26441	2697	59457 13298	179523
298	5	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 *СП - 8%*	шт.	18	78665,00 --	--	1415970 --	--	1415970	-- 113278	1529248
			Металлоконструкции									
299	6	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз *СП - 8%*	шт.	4	121060,00 --	--	484240 --	--	484240	-- 38739	522979
300	7	С1252-207-0507 252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз *СП - 8%*	шт.	5	62839,00 --	--	314195 --	--	314195	-- 25136	339331
301	8	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	траверса ТМ-73 *СП - 8%*	шт.	1	14419,64 --	--	14420 --	--	14420	-- 1154	15574
302	9	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	траверса TMs-60a	шт.	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		318	
303	10	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	траверса ТМ-96и	шт.	1	20901,79	--	20902	--	20902	--	22574
			СП - 8%			--	--	--	--		1672	
304	11	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	траверса ТМ-80	шт.	1	2125,00	--	2125	--	2125	--	2295
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
305	12	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	Хомут Х62И	шт.	4	2133,93	--	8536	--	8536	--	9219
			СП - 8%			--	--	--	--		683	
306	13	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	Хомут Х51	шт.	4	1553,57	--	6214	--	6214	--	6711
			СП - 8%			--	--	--	--		497	
307	14	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	Крепление подкоса У52	шт.	8	6250,00	--	50000	--	50000	--	54000
			СП - 8%			--	--	--	--		4000	
308	15	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	1477,00	--	26586	--	26586	--	28713
			СП - 8%			--	--	--	--		2127	
309	16	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	9	2674,00	--	24066	--	24066	--	25991
			СП - 8%			--	--	--	--		1925	
310	17	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	Накладка ОГ-52	шт.	1	1223,21	--	1223	--	1223	--	1321
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
311	18	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2096,00	--	8384	--	8384	--	9055
			СП - 8%			--	--	--	--		671	
312	19	С1252-108-0503 252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	6	6360,00	--	38160	--	38160	--	41213
			СП - 8%			--	--	--	--		3053	
313	20	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	28	1060,00	--	29680	--	29680	--	32054
			СП - 8%			--	--	--	--		2374	
314	21	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	28	433,00	--	12124	--	12124	--	13094
			СП - 8%			--	--	--	--		970	
315	22	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	23	13904,00	--	319792	--	319792	--	345375
			СП - 8%			--	--	--	--		25583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
316	23	С1252-207-2110 252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	43	19961,00	--	858323	--	858323	--	926989
			СП - 8%			--	--	--	--		68666	
317	24	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	24	14295,00	--	343080	--	343080	--	370526
			СП - 8%			--	--	--	--		27446	
318	25	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	24	15992,00	--	383808	--	383808	--	414513
			СП - 8%			--	--	--	--		30705	
319	26	С1252-207-2618 252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2972,00	--	8916	--	8916	--	9629
			СП - 8%			--	--	--	--		713	
320	27	Прайс лист	Искровой разрядник SDI 10.2	шт.	24	22946,43	--	550714	--	550714	--	594771
			СП - 8%			--	--	--	--		44057	
321	28	Прайс лист	Искровой разрядник SDI 20.3	шт.	15	44732,14	--	670982	--	670982	--	724661
			СП - 8%			--	--	--	--		53679	
322	29	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1038,00	--	3114	--	3114	--	3363
			СП - 8%			--	--	--	--		249	
323	30	С1252-203-0301 252-203-0301 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной типа SO236	шт.	3	8318,00	--	24954	--	24954	--	26950
			СП - 8%			--	--	--	--		1996	
324	31	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	22200,20	6041,46	22200	6042	155	14892	40059
			НР - 80%; СП - 8%			16003,16	2611,69	16003	2612		2967	
325	32	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/с ПРНЗ/	шт.	1	186876,00	--	186876	--		--	186876
						--	--	--	--	186876	--	
326	33	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090
			СП - 8%			--	--	--	--		303	
327	34	С1252-207-2039 252-207-2039 СпрСЦ 12.2022	Болт М12 с гайкой	шт.	11	1139,00	--	12529	--	12529	--	13531
			СП - 8%			--	--	--	--		1002	
328	35	С1252-206-0601 252-206-0601 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке,типа А2А 300-2	шт.	6	2218,00	--	13308	--	13308	--	14373
			СП - 8%			--	--	--	--		1065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
329	36	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015,00	--	18015	--	18015	--	19456
			СП - 8%			--	--	--	--		1441	
330	37	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
			СП - 8%			--	--	--	--		273	
331	38	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
			СП - 8%			--	--	--	--		4058	
332	39	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585,00	--	2585	--	2585	--	2792
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
333	40	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450
			СП - 8%			--	--	--	--		404	
334	41	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728,00	--	1728	--	1728	--	1866
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
335	42	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1477,00	--	6647	--	6647	--	7179
			СП - 8%			--	--	--	--		532	
			Устройство ответвление УОП									
336	43	С1252-207-0534 252-207-0534 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-66,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11901,00	--	11901	--	11901	--	12853
			СП - 8%			--	--	--	--		952	
337	44	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	Хомут Х51	шт.	1	1553,57	--	1554	--	1554	--	1678
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
338	45	С1252-102-0206 252-102-0206 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г (без колпачка)	шт.	3	3795,00	--	11385	--	11385	--	12296
			СП - 8%			--	--	--	--		911	
339	46	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	55,00	--	165	--	165	--	178
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
340	47	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	359,00	--	2154	--	2154	--	2326
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
341	48	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	1	699,00	--	699	--	699	--	755
			СП - 8%			--	--	--	--		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Трансформаторная подстанция									
342	52	515-102-0105 515-102-0105 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная,без силовых трансформаторов,наружной установки,класс напряжения 10 (6) кВ,типа КТПГ 250- 6/10/0,4,тупиковая,исполнение по вводу - кабельный,исполнение по выводу - кабельный,номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2487881,00	–	2487881	–		–	2487881
						–	–	–	–	2487881	–	
343	53	515-101-0106 515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4,номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2365559,00	–	2365559	–		–	2365559
						–	–	–	–	2365559	–	
344	55	С1247-201-0504 247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66 *СП - 8%*	шт.	1	15646,00	–	15646	–	15646	–	16898
						–	–	–	–		1252	
345	58	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,4036667	248277,87	140973,78	100222	56906	1924	48073	160158
						102539,30	46322,83	41392	18699		11864	
346	59	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50- 20 *СП - 8%*	км	1,211	561777,00	–	680312	–	680312	–	734737
						–	–	–	–		54425	
			Дизельный генератор									
347	61	515-103-0101 515-103-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Дизель-генератор типа Aksa AD-220,176кВт	шт.	1	16414829,00	–	16414829	–		–	16414829
						–	–	–	–	16414829	–	
			Заземление									
348	62	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	350	691,31	23,34	241958	8169	125338	79800	347497
						309,86	6,80	108451	2380		25739	
349	63	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	4858,89	218,73	82601	3718	55837	17425	108028
						1355,63	68,01	23046	1156		8902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Сети КЛ-0,4кВ									
			Земляные работы									
350	64	Е11-010101-0427 1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	29	174,07	174,07	5048	5048	–	1160	6705
			НР - 72%; СП - 8%			–	55,55	–	1611		497	
351	65	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	26	46,83	46,83	1218	1218	–	264	1600
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,08	–	366		119	
352	66	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	161	333,54	213,53	53700	34378	–	25481	85515
			НР - 72%; СП - 8%			120,01	99,81	19322	16069		6334	
353	67	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	644	312,45	192,44	201218	123932	–	94616	319501
			НР - 72%; СП - 8%			120,01	84,04	77286	54122		23667	
354	68	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,644	66289,00	–	42690	–	42690	–	46105
			СП - 8%			–	–	–	–		3415	
355	69	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	136	837,56	420,87	113908	57238	7705	51238	178357
			НР - 72%; СП - 8%			360,04	163,23	48965	22199		13211	
356	70	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	25	474,12	197,45	11853	4937	1415	5272	18495
			НР - 72%; СП - 8%			220,02	72,87	5501	1822		1370	
357	71	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	1631,31	986,81	13050	7894	1156	5314	19833
			НР - 72%; СП - 8%			500,06	422,53	4000	3380		1469	
358	72	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4	808,35	423,88	3233	1696	577	1212	4801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			240,03	180,90	960	724		356	
359	73	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	12	1025,85	488,50	12310	5862	687	5761	19516
			НР - 72%; СП - 8%			480,05	186,71	5761	2241		1446	
360	77	Ц13-080201-2303 1308-0201-2303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2.Монтаж оборудования	шт.	6	4222,93	111,24	25338	667	668	17492	46256
			НР - 72%; СП - 8%			4000,44	48,58	24003	291		3426	
361	78	С1243-903-7503 243-903-7503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки,для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120	шт.	6	17509,00	–	105054	–	105054	–	113458
			СП - 8%			–	–	–	–		8404	
362	79	Ц13-080201-3413 1308-0201-3413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм.Прокладка в траншеях	м	17	59,93	0,43	1019	7	85	670	1824
			НР - 72%; СП - 8%			54,55	0,20	927	3		135	
363	80	С1241-207-1304 241-207-1304 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД,с протяжкой,SN22,1250Н,РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80,DN/OD 100	м	17	2699,00	–	45883	–	45883	–	49554
			СП - 8%			–	–	–	–		3671	
			Заземление									
364	81	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	20	1062,74	36,14	21255	723	13560	5195	28566
			НР - 72%; СП - 8%			348,59	12,14	6972	243		2116	
365	82	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	4	762,45	29,47	3050	118	1538	1031	4407
			НР - 72%; СП - 8%			348,59	9,23	1394	37		326	
			Монтажные изделия									
366	83	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	322	7,97	0,86	2566	277	–	1742	4653
			НР - 72%; СП - 8%			7,11	0,40	2289	129		345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
367	84	С1249-101-0101 249-101-0101 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	322	635,00	--	204470	--	204470	--	220828
			СП - 8%			--	--	--	--		16358	
			Молниезащита									
368	85	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	50	528,56	20,57	26428	1029	8937	12045	41551
			НР - 72%; СП - 8%			329,23	5,34	16462	267		3078	
			РАЗДЕЛ 3. Сети 0,4кВ и Наружного освещение									
			Земляные работы									
369	86	Е11-010101-0427 1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	14,04	174,07	174,07	2444	2444	--	562	3246
			НР - 72%; СП - 8%			--	55,55	--	780		241	
370	87	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	14,04	46,83	46,83	657	658	--	142	863
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,08	--	198		64	
371	88	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	778	474,12	197,45	368865	153616	44073	164065	575564
			НР - 72%; СП - 8%			220,02	72,87	171176	56693		42634	
372	89	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	39	917,78	493,31	35793	19239	5633	13780	53539
			НР - 72%; СП - 8%			280,03	210,72	10921	8218		3966	
373	90	С1243-113-0905 243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,02582	1159160,00	--	29930	--	29930	--	32324
			СП - 8%			--	--	--	--		2394	
374	91	Ц13-080201-2303 1308-0201-2303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2.Монтаж оборудования	шт.	39	4222,93	111,24	164694	4339	4338	113696	300662
			НР - 72%; СП - 8%			4000,44	48,58	156017	1895		22271	
375	92	С1243-903-7301 243-903-7301 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки,для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-16/25	шт.	16	11860,00	--	189760	--	189760	--	204941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		15181	
376	93	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	322	7,97	0,86	2566	277	--	1742	4653
			НР - 72%; СП - 8%			7,11	0,40	2289	129		345	
377	94	С1249-101-0101 249-101-0101 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	322	635,00	--	204470	--	204470	--	220828
			СП - 8%			--	--	--	--		16358	
			Опора со светильником наружного освещения,38шт.									
378	96	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,667646	1018274,00	--	3734669	--	3734669	--	4033442
			СП - 8%			--	--	--	--		298773	
379	100	С1247-103-0259 247-103-0259 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-40-ШБ/К50,мощность 40 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	38	39382,00	--	1496516	--	1496516	--	1616237
			СП - 8%			--	--	--	--		119721	
380	101	С1247-306-0304 247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°,толщиной 3,2 мм	шт.	38	8957,00	--	340366	--	340366	--	367595
			СП - 8%			--	--	--	--		27229	
381	104	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	532	120,26	1,11	63978	591	11873	37277	109358
			НР - 72%; СП - 8%			96,83	0,49	51514	261		8102	
382	105	С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,532	179682,00	--	95591	--	95591	--	103238
			СП - 8%			--	--	--	--		7647	
383	106	Е11-330303-0402 1133-0303-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Опоры стальные трубчатые.Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	3,667646	26726,81	19324,92	98024	70877	4948	30062	138333
			НР - 80%; СП - 8%			6052,74	4192,82	22199	15378		10247	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 4-1-1:	**Тенге**								**38422891**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				913073				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					676513			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					261128			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13254931		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						21455145		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	Тенге							866367	
			- Сметная прибыль	Тенге							1256870	

Локальная смета 6-1-1. Тепловые сети

РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети

384	1	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 80 мм.Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2756	1600265,88 914284,80	669900,66 192460,81	441033 251977	184624 53042	4432	301969 59440	802442
385	2	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм** *СП - 8%*	м	278,356	3391,00 --	-- --	943905 --	-- --	943905	-- 75512	1019417
386	3	С1242-304-0303 242-304-0303 РСНБ РК 2022 прим.	**Клапан захлопка дренажный DN 100** *СП - 8%*	шт.	1	46223,00 --	-- --	46223 --	-- --	46223	-- 3698	49921
387	4	С1242-302-0101 242-302-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до+420°С,PN 16,марки15с65нж ГОСТ 5761- 2005 DN 25** *СП - 8%*	шт.	2	47763,00 --	-- --	95526 --	-- --	95526	-- 7642	103168
388	5	С1241-112-0131 241-112-0131 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм** *СП - 8%*	шт.	12	808,00 --	-- --	9696 --	-- --	9696	-- 776	10472
389	6	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм** *СП - 8%*	м	2	4054,00 --	-- --	8108 --	-- --	8108	-- 649	8757
390	7	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные** *СП - 8%*	т	0,005	976733,00 --	-- --	4884 --	-- --	4884	-- 391	5275
391	8	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие** *СП - 8%*	т	0,12958	976733,00 --	-- --	126565 --	-- --	126565	-- 10125	136690
392	9	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы.Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна** *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	4,6	46621,09 32199,77	1679,92 774,42	214457 148119	7727 3562	58611	115278 26379	356114
393	10	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	$м^3$	4,6	22818,00	--	104963	--	104963	--	113360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		8397	
394	11	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-88	м^2	77,02	315,65	2,30	24311	177	22244	1325	27687
			НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,39	1890	30		2051	
			ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБОПРОВОДОВ - 1шт /лист ТС-5/									
395	12	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка /Гильзы/	км трубопровода	0,00101	1280908,62	328487,82	1294	332	149	929	2401
			НР - 99%; СП - 8%			804816,00	124465,59	813	126		178	
396	13	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /Гильзы/	м	1,01	6935,00	--	7004	--	7004	--	7564
			СП - 8%			--	--	--	--		560	
397	14	С1217-504-0101 217-504-0101 РСНБ РК 2022	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,008	1643262,00	--	13146	--	13146	--	14198
			СП - 8%			--	--	--	--		1052	
398	15	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм.Приварка	фланец	2	5706,19	331,70	11412	664	2318	8386	21382
			НР - 99%; СП - 8%			4215,11	20,38	8430	41		1584	
399	16	С1241-116-0314 241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	18934,00	--	37868	--	37868	--	40897
			СП - 8%			--	--	--	--		3029	
400	17	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	4258,38	--	8517	--	--	8346	18212
			НР - 98%; СП - 8%			4258,38	--	8517	--		1349	
401	18	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм.Установка /упоры монолитного участка/	т фасонных частей	0,0024	1905455,28	693862,98	4573	1665	1079	2354	7481
			НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	1829	549		554	
402	19	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00092	813201,00	--	748	--	748	--	808
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
403	20	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2756	93238,80	--	25697	--	1477	23977	53648
			НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	24220	--		3974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
404	21	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Очистка щетками	м^2	180,8	558,69	--	101011	--	--	69698	184367
			НР - 69%; СП - 8%			558,69	--	101011	--		13658	
			РАЗДЕЛ 2. Строительная часть									
			Земляные работы									
405	22	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	218,25	209,56	209,56	45736	45736	--	8191	58242
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,12	--	11375		4315	
406	23	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^2 грунта	6,75	3043,66	--	20545	--	--	14792	38164
			НР - 72%; СП - 8%			3043,66	--	20545	--		2827	
407	24	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^2 грунта	171	54,62	54,62	9340	9340	--	2023	12273
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	2810		910	
408	25	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^2 грунта	19	1205,26	--	22900	--	--	16488	42539
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	22900	--		3151	
409	26	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^2 уплотненного грунта	171	246,46	117,45	42145	20084	--	22471	69785
			НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	22061	9149		5169	
410	27	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^2 уплотненного грунта	171	115,51	97,84	19752	16731	530	4855	26575
			НР - 72%; СП - 8%			14,57	24,86	2491	4251		1968	
			Лотки КЛ 60х60									
411	28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Подготовка бетонная.Устройство	м^3	12,66	36658,49	1651,33	464096	20906	418788	26462	529803
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	24402	4678		39245	
412	29	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	м^3 сборных конструкций	39,27	17731,34	3793,49	696310	148970	297927	356112	1136615
			НР - 118%; СП - 8%			6351,24	1333,75	249413	52376		84194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
413	30	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2,объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	20,02	94427,00	--	1890429	--	1890429	--	2041663
			СП - 8%			--	--	--	--		151234	
414	31	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	19,25	132609,00	--	2552723	--	2552723	--	2756941
			СП - 8%			--	--	--	--		204218	
			Монолитный участок Ум-1									
415	32	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм.Устройство	м^3	0,49	81780,00	9625,94	40072	4717	23452	12567	56850
			НР - 91%; СП - 8%			24292,22	3891,38	11903	1907		4211	
416	33	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02852	331233,00	--	9447	--	9447	--	10203
			СП - 8%			--	--	--	--		756	
			Монолитный участок Ум-2									
417	34	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм.Устройство	м^3	0,3318	81780,00	9625,94	27135	3194	15881	8510	38496
			НР - 91%; СП - 8%			24292,22	3891,38	8060	1291		2852	
418	35	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,027492	331233,00	--	9106	--	9106	--	9835
			СП - 8%			--	--	--	--		729	
419	36	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0639	976733,00	--	62413	--	62413	--	67406
			СП - 8%			--	--	--	--		4993	
420	37	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	253,37	4618,24	10,40	1170123	2635	1083202	79036	1349091
			НР - 93%; СП - 8%			332,66	2,76	84286	699		99932	
421	38	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,4	66289,00	--	159094	--	159094	--	171821
			СП - 8%			--	--	--	--		12727	
			УТ-1,1шт.									
422	39	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	145,5	283,52	283,52	41252	41252	--	7656	52821
			НР - 72%; СП - 8%			--	73,08	--	10633		3912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
423	40	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^2$ грунта	4,5	3043,66	–	13696	–	–	9861	25442
			НР - 72%; СП - 8%			3043,66	–	13696	–		1885	
424	41	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^2$ грунта	112,5	54,62	54,62	6145	6144	–	1331	8074
			НР - 72%; СП - 8%			–	16,43	–	1848		599	
425	42	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^2$ грунта	12,5	1205,26	–	15066	–	–	10847	27986
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	–	15066	–		2073	
426	43	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^2$ уплотненного грунта	112,5	246,46	117,45	27727	13213	–	14784	45912
			НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	14514	6019		3401	
427	44	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^2$ уплотненного грунта	112,5	115,51	97,84	12995	11007	349	3194	17484
			НР - 72%; СП - 8%			14,57	24,86	1639	2797		1295	
428	45	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	11	3096,95	196,09	34066	2157	30851	1892	38835
			НР - 108%; СП - 8%			96,22	63,08	1058	694		2877	
429	46	Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	11	775,90	16,08	8535	177	8343	93	9318
			НР - 108%; СП - 8%			1,40	6,41	15	71		690	
430	47	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство	$м^3$ конструкции	15	126284,64	1654,94	1894270	24824	1654793	261662	2328406
			НР - 118%; СП - 8%			14310,17	472,98	214653	7095		172475	
431	48	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,83656	331233,00	–	277096	–	277096	–	299264
			СП - 8%			–	–	–	–		22168	
432	49	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0228	329247,00	–	7507	–	7507	–	8108
			СП - 8%			–	–	–	–		601	
433	50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08612	376202,00	–	32399	–	32399	–	34991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2592	
434	51	С1225-202-0903 225-202-0903 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.240.14-6	шт.	2	133739,00	--	267478	--	267478	--	288876
			СП - 8%			--	--	--	--		21398	
435	52	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7314,00	--	14628	--	14628	--	15798
			СП - 8%			--	--	--	--		1170	
436	53	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	54902,00	--	109804	--	109804	--	118588
			СП - 8%			--	--	--	--		8784	
437	54	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Установка стремянок См-1 (4 шт)	т	0,12628	109112,72	36227,60	13779	4574	2004	6087	21455
			НР - 69%; СП - 8%			57024,32	12831,86	7201	1620		1589	
438	55	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость стремянки См-1 (2 шт)	т	0,12628	1004968,00	--	126907	--	126907	--	137060
			СП - 8%			--	--	--	--		10153	
439	56	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Масляная окраска решеток,переплетов,радиаторов,труб,диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	$м^2$	3,66212	1268,74	1,52	4646	6	524	3295	8576
			НР - 80%; СП - 8%			1123,99	0,75	4116	3		635	
			Дренажный колодец,1шт.									
440	57	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание камень бутовый.Устройство	$м^3$ основания	0,6	3956,96	2622,13	2374	1573	3	1374	4048
			НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	798	679		300	
441	58	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300,размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	0,6	10585,00	--	6351	--	6351	--	6859
			СП - 8%			--	--	--	--		508	
442	59	Е11-061301-0305 1106-1301-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей.Устройство	$м^3$	0,9	53172,68	3279,24	47855	2951	35775	9391	61826
			НР - 91%; СП - 8%			10143,50	1322,69	9129	1190		4580	
443	60	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02128	331233,00	--	7049	--	7049	--	7613
			СП - 8%			--	--	--	--		564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
444	61	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,87	36579,56	13384,03	104983	38413	21477	60961	179220
			НР - 99%; СП - 8%			15711,97	5743,40	45093	16484		13276	
445	62	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	45216,00	--	180864	--	180864	--	195333
			СП - 8%			--	--	--	--		14469	
446	63	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	83996,00	--	83996	--	83996	--	90716
			СП - 8%			--	--	--	--		6720	
447	64	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902,00	--	54902	--	54902	--	59294
			СП - 8%			--	--	--	--		4392	
448	65	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость стремянки См-1 (2 шт)	т	0,038	1004968,00	--	38189	--	38189	--	41244
			СП - 8%			--	--	--	--		3055	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6- 1-1:	**Тенге**								**15533713**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1319845				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					613793			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					195019			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10973228		
			- Накладные расходы	Тенге							1476197	
			- Сметная прибыль	Тенге							1150650	

Локальная смета 6-2-1. Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

449	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	63,1054161	209,56	209,56	13224	13224	--	2368	16840
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,12	--	3289		1248	
450	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,9517139	3043,66	--	5940	--	--	4277	11034
			НР - 72%; СП - 8%			3043,66	--	5940	--		817	
451	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	8,0203921	1323,75	--	10617	--	--	7644	19722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	10617	--		1461	
452	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	38,12514	54,62	54,62	2082	2082	--	451	2736
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	626		203	
453	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	38,12514	246,46	117,45	9396	4478	--	5010	15559
			НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	4919	2040		1153	
454	6	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	18,9115979	101,20	101,20	1914	1913	--	372	2469
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,31	--	516		183	
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ В1,В2									
			ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
455	7	С1241-201-0624 241-201-0624 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	1,5	32615,00	--	48923	--	48923	--	52837
			СП - 8%			--	--	--	--		3914	
456	8	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0192	1905455,28	693862,98	36585	13323	8634	18833	59851
			НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	14628	4395		4433	
457	9	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4249,00	--	25494	--	25494	--	27534
			СП - 8%			--	--	--	--		2040	
458	10	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1433,00	--	2866	--	2866	--	3095
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
459	11	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151884,00	--	151884	--	151884	--	164035
			СП - 8%			--	--	--	--		12151	
460	12	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	1	4385,16	218,00	4385	218	295	3934	8984
			НР - 99%; СП - 8%			3871,78	101,90	3872	102		666	
461	13	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	80407,00	--	80407	--	80407	--	86840
			СП - 8%			--	--	--	--		6433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
462	14	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3344,00	--	6688	--	6688	--	7223
			СП - 8%			--	--	--	--		535	
463	15	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные.Установка	шт.	2	3874,68	270,27	7749	541	997	6386	15265
			НР - 99%; СП - 8%			3105,65	119,37	6211	239		1131	
464	16	С1244-404-0105 244-404-0105 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	2	72493,00	--	144986	--	144986	--	156585
			СП - 8%			--	--	--	--		11599	
465	17	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1527,46	--	3055	--	700	2543	6046
			НР - 108%; СП - 8%			1177,42	--	2355	--		448	
466	18	С1251-101-0115 251-101-0115 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4,1.31.5,В=400 мм	шт.	2	5382,00	--	10764	--	10764	--	11625
			СП - 8%			--	--	--	--		861	
					В1							
467	19	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0075	747213,20	122010,48	5604	915	430	4577	10995
			НР - 99%; СП - 8%			567842,40	48549,90	4259	364		814	
468	20	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	7,53	3391,00	--	25534	--	25534	--	27577
			СП - 8%			--	--	--	--		2043	
469	21	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,018	585258,12	266537,45	10535	4798	--	7178	19130
			НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	5737	1514		1417	
470	22	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	18,18	2542,00	--	46214	--	46214	--	49911
			СП - 8%			--	--	--	--		3697	
471	23	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,018	851407,37	770955,41	15325	13877	116	3659	20503
			НР - 91%; СП - 8%			73993,50	149388,42	1332	2689		1519	
472	24	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0255	97382,44	--	2483	--	242	2219	5078
			НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	2241	--		376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
473	25	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0075	5023278,24	282752,42	37675	2120	31767	4182	45206
			НР - 99%; СП - 8%			505128,96	58160,75	3788	436		3349	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-1шт									
474	26	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,427	35108,30	13384,03	85208	32483	14592	51551	147700
			НР - 99%; СП - 8%			15711,97	5743,40	38133	13939		10941	
475	27	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	74416,00	--	74416	--	74416	--	80369
			СП - 8%			--	--	--	--		5953	
476	28	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	31755,00	--	63510	--	63510	--	68591
			СП - 8%			--	--	--	--		5081	
477	29	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	45216,00	--	45216	--	45216	--	48833
			СП - 8%			--	--	--	--		3617	
478	30	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	57402,00	--	57402	--	57402	--	61994
			СП - 8%			--	--	--	--		4592	
479	31	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3681,00	--	3681	--	3681	--	3975
			СП - 8%			--	--	--	--		294	
480	32	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899
			СП - 8%			--	--	--	--		585	
481	33	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
			СП - 8%			--	--	--	--		2909	
482	34	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	401543,05	68180,98	1205	204	557	516	1859
			НР - 99%; СП - 8%			147964,32	25799,16	444	77		138	
483	35	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,003	1144235,17	9861,06	3433	29	3123	339	4074
			НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	281	6		302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
484	36	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	УПОР бетонный.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,09	48589,55 8361,36	1732,17 407,94	4373 753	156 37	3464	718 407	5499
485	37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ/.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,66	37334,75 1927,48	1651,33 369,48	24641 1272	1090 244	22279	1380 2082	28102
486	38	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,02856	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,10	32679 2678	282 60	29719	3230 2873	38782
			РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
487	39	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	496,854855	209,56 --	209,56 52,12	104121 --	104121 25896	--	18647 9823	132591
488	40	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	15,366645	3043,66 3043,66	-- --	46771 46771	-- --	--	33675 6436	86882
489	41	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	70,9870405	1323,75 1323,75	-- --	93969 93969	-- --	--	67658 12930	174557
490	42	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	421,047164	54,62 --	54,62 16,43	22998 --	22998 6918	--	4981 2240	30219
491	43	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	421,047164	246,46 129,01	117,45 53,50	103771 54319	49452 22526	--	55330 12728	171829
492	44	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	20,1872955	101,20 --	101,20 27,31	2043 --	2043 551	--	397 195	2635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 4. К1												
493	45	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода	172	2705,99	25,98	465430	4468	438234	24355	528969
			НР - 99%; СП - 8%			132,14	10,89	22728	1873		39183	
494	46	С1241-502-0102 241-502-0102 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	35	14412,00	--	504420	--	504420	--	544774
			СП - 8%			--	--	--	--		40354	
495	47	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,207	851407,37	770955,41	176241	159587	1337	42078	235785
			НР - 91%; СП - 8%			73993,50	149388,42	15317	30923		17466	
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-8 шт												
496	48	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	12,201	52863,15	10366,24	644983	126479	297769	272385	990758
			НР - 99%; СП - 8%			18091,53	4458,80	220735	54402		73390	
497	49	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	37502,00	--	300016	--	300016	--	324017
			СП - 8%			--	--	--	--		24001	
498	50	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	16	29165,00	--	466640	--	466640	--	503971
			СП - 8%			--	--	--	--		37331	
499	51	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	8	38910,00	--	311280	--	311280	--	336182
			СП - 8%			--	--	--	--		24902	
500	52	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	3681,00	--	29448	--	29448	--	31804
			СП - 8%			--	--	--	--		2356	
501	53	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	9	7314,00	--	65826	--	65826	--	71092
			СП - 8%			--	--	--	--		5266	
502	54	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	8	54902,00	--	439216	--	439216	--	474353
			СП - 8%			--	--	--	--		35137	
503	55	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,1296	1004968,00	--	130244	--	130244	--	140664
			СП - 8%			--	--	--	--		10420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
504	56	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,7584	1268,74	1,52	4768	6	538	3382	8802
			НР - 80%; СП - 8%			1123,99	0,75	4224	3		652	
505	57	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ/.Устройство	$м^3$	5,28	37334,75	1651,33	197127	8719	178231	11036	224817
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	10177	1951		16653	
506	58	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,29856	1144235,17	9861,06	341623	2944	310688	33769	405423
			НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	27991	627		30031	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-2-1:	Тенге								6803758
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				605691				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					572550			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					176243			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4422469		
			- Накладные расходы	Тенге							699060	
			- Сметная прибыль	Тенге							503988	

Локальная смета 7-1-1. Благоустройство

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

507	3	Е12-200501-0101 1220-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Ограждения металлические.Демонтаж	м	343	509,38	14,82	174717	5083	--	123617	322200
			НР - 72%; СП - 8%			494,56	6,00	169634	2058		23866	
508	4	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы ворот большепролетных зданий,ангаров и других без механизмов открывания.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,49	152364,28	81338,81	74658	39856	8551	23084	105562
			НР - 69%; СП - 8%			53573,92	14702,24	26251	7204		7819	

РАЗДЕЛ 2. Планировка площадок

509	6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Растительный грунт.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10/30 м	$м^3$ грунта	396,97	66,69	66,69	26474	26474	--	5732	34783
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,05	--	7959		2576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
510	7	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	396,97	123,48	123,48	49018	49017	--	10611	64401
			НР - 72%; СП - 8%			--	37,13	--	14739		4772	
			Перемещение растительного грунта на для рекультивации									
511	8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5/30 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	355,91	46,83	46,83	16667	16667	--	3609	21899
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,08	--	5011		1623	
512	9	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	355,91	131,13	131,13	46670	46671	--	10104	61316
			НР - 72%; СП - 8%			--	39,43	--	14034		4541	
			выемка									
513	10	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10/30 м	$м^3$ грунта	62,69	77,94	77,94	4886	4886	--	1058	6420
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,44	--	1469		476	
514	11	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	62,69	133,37	133,37	8361	8360	--	1810	10985
			НР - 72%; СП - 8%			--	40,11	--	2514		814	
			Избыток грунта									
515	12	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	43,41	132,64	126,95	5758	5511	--	1203	7518
			НР - 72%; СП - 8%			5,69	32,81	247	1424		557	
516	13	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км	т·км	1106,955	124,00	--	137262	--		--	148243
			СП - 8%			--	--	--	--		10981	
			РАЗДЕЛ 3. ЛОТКИ									
			ЛВ-30.36.41-Б									
517	18	С1244-601-0360 244-601-0360 РСНБ РК 2022	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.41-Б-3,класс нагрузки С	шт.	211	32736,00	--	6907296	--	6907296	--	7459880
			СП - 8%			--	--	--	--		552584	
518	19	С1261-301-0261 261-301-0261 РСНБ РК 2022	Решетки для приямков стальные	т	0,4108	167407,00	--	68771	--	68771	--	74273
			СП - 8%			--	--	--	--		5502	
			ЛВ-15.21.26-Б									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
519	24	С1244-601-0329 244-601-0329 РСНБ РК 2022	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.26-Б-3,класс нагрузки С	шт.	62	19879,00	--	1232498	--	1232498	--	1331098
			СП - 8%			--	--	--	--		98600	
520	25	С1261-301-0261 261-301-0261 РСНБ РК 2022	Решетки для приямков стальные	т	0,71672	167407,00	--	119984	--	119984	--	129583
			СП - 8%			--	--	--	--		9599	
			РАЗДЕЛ 4. Покрытия									
			ОТМОСТКА СЕР.2.110-3ПД-89 S=71,15м²									
521	34	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	35,114	5156,04	1400,58	181049	49180	124235	21592	218852
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	351,95	7634	12358		16211	
522	35	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	351,14	1967,66	328,83	690924	115465	557323	61299	812401
			НР - 108%; СП - 8%			51,65	109,99	18136	38622		60178	
523	36	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками/ТОЛЩ.15см,В15	м³	52,671	42643,19	11,48	2246059	605	1954949	273075	2720665
			НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	290505	--		201531	
524	37	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,5154735	23195,58	2074,96	11957	1069	84	10260	23995
			НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	10804	471		1777	
525	38	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5154735	379988,00	--	195874	--	195874	--	211544
			СП - 8%			--	--	--	--		15670	
			Покрытие игровых площадок ТИП4									
526	39	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	23,454	9343,69	1455,19	219147	34130	179918	14799	252662
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	5099	8604		18716	
			БОРТОВЫЕ КАМНИ									
527	43	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	858	3428,92	44,28	2942013	37993	1900838	1100651	4366079
			НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	1003182	15942		323415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
528	44	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой бордюр БР300.30.15 ГОСТ 6665-91	$м^3$	38,61	69677,00	--	2690229	--	2690229	--	2905447
			СП - 8%			--	--	--	--		215218	
529	45	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	102	3428,92	44,28	349750	4516	225975	130847	519045
			НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	119259	1895		38448	
530	46	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой бордюр БР100.20.8 ГОСТ 6665-91	$м^3$	4,416	69677,00	--	307694	--	307694	--	332309
			СП - 8%			--	--	--	--		24615	
			РАЗДЕЛ 5. МАФ									
531	47	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждений из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками,и металлическими стойками,тип 3 D,размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	134	55297,00	--	7409798	--	7409798	--	8002582
			СП - 8%			--	--	--	--		592784	
532	48	У86-010605-0202 8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками	комплект	2	411997,00	--	823994	--	823994	--	889914
			СП - 8%			--	--	--	--		65920	
533	49	У86-010605-0402 8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками	комплект	1	131299,00	--	131299	--	131299	--	141803
			СП - 8%			--	--	--	--		10504	
534	50	У86-010605-0201 8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками	комплект	1	395009,00	--	395009	--	395009	--	426610
			СП - 8%			--	--	--	--		31601	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-1-1:	**Тенге**								**31602062**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1650751				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					445483			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					134304			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25234317		
			- Перевозка грузов	Тенге				137262				
			- Накладные расходы	Тенге							1793351	
			- Сметная прибыль	Тенге							2340898	

			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**182053685,72**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16948233				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3195857			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1117547			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						94653890		
			оборудование	Тенге						40543135		
			- Перевозка грузов	Тенге				137262				
			- Накладные расходы	Тенге							16093023	
			- Сметная прибыль	Тенге							10482286	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**1 698 126,61**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,7 %)	**1 002 460,74**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**2 884 222,76**
Итого с временными здания и сооружения, климатические условия, с 2% непредвиденными работами и затратами	**187 638 495,83**
в том числе в текущих ценах 2023 года, К=1,079	**202 461 937,00**
НДС (12 %)	**24 295 432,44**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**226 757 369,44**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,98000000076	**222 222 222,22**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Авторский надзор:
ТОО «СУКУРЫЛЫСПРОЕКТ» _____ **Аметов А.К.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Пур-Шапагат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**