Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская СШ с ДМЦ" ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№41/03/25	08.04.2025 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская СШ с ДМЦ" ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	808 881 228,47								
выполнено за месяц	44 937 846,02								
к оплате за минусом аванса 10%	40 444 061,42		36 110 769,12					4 333 292,29	40 444 061,42

Итого к оплате: 40 444 061,42 (сорок миллионов четыреста сорок четыре тысяч шестьдесят один тенге 42 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская СШ с ДМЦ" ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району»

Акт № 5
приемки выполненных работ за август месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение													
РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение													
1	69	**Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.**	**Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 2.Установка**	**шт.**	**431**		**3379,19**	**22,67**	**1456431**	**9771**	**757151**	**499520**	**2112426**
			НР - 72%; СП - 8%				**1599,79**	**9,90**	**689509**	**4267**		**156475**	
2	70	**Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.**	**Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 4.Установка**	**шт.**	**32**		**4019,72**	**34,00**	**128631**	**1088**	**56215**	**51698**	**194755**
			НР - 72%; СП - 8%				**2228,99**	**14,85**	**71328**	**475**		**14426**	
3	75	**Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.**	**Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**32**		**843,28**	**5,67**	**26985**	**181**	**3227**	**17033**	**47539**
			НР - 72%; СП - 8%				**736,79**	**2,47**	**23577**	**79**		**3521**	
4	80	**Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка**	**шт.**	**291**		**389,89**	**0,48**	**113458**	**140**	**221**	**81477**	**210530**
			НР - 72%; СП - 8%				**388,65**	**0,22**	**113097**	**64**		**15595**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	94	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	2	2327,97	226,61	4656	453	48	3132	8411
			НР - 72%; СП - 8%			2077,60	97,16	4155	194		623	
6	95	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15500,00	--	31000	--	31000	--	33480
			СП - 8%			--	--	--	--		2480	
7	96	С1247-104-2502 247-104-2502 СпрСЦ 12.2022	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м,IP 54	шт.	2	7781,00	--	15562	--	15562	--	16807
			СП - 8%			--	--	--	--		1245	
8	97	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления тип МО36-40	шт.	3	435,00	--	1305	--	1305	--	1409
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-4:	Тенге								2625357
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				901666				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11633			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5079			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						864728		
			- Накладные расходы	Тенге							652860	
			- Сметная прибыль	Тенге							194469	

Локальная смета 2-1-5. Пожарная сигнализация

9	1	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	6422,94	7,63	6423	8	39	3890	11138
			НР - 61%; СП - 8%			6375,87	1,80	6376	2		825	
10	2	С1248-303-0206 248-303-0206 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12	шт.	1	26220,00	--	26220	--	26220	--	28318
			СП - 8%			--	--	--	--		2098	
11	3	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
			СП - 8%			--	--	--	--		1628	
12	4	521-101-0401024 521-101-0401024 СпрСЦ 12.2022 прим.	Аккумуляторная батарея,12В,7А/ч	шт.	1	23414,00	--	23414	--		--	23414
						--	--	--	--	23414	--	
13	5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	101	4068,83	2,54	410952	257	6651	246467	710013
			НР - 61%; СП - 8%			4000,44	--	404044	--		52594	
14	6	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	101	2334,00	--	235734	--	235734	--	25469[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		18859	
15	7	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной.Монтаж оборудования	шт.	13	2141,16	--	27835	--	1832	15862	47192
			НР - 61%; СП - 8%			2000,22	--	26003	--		3496	
16	8	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	13	1153,00	--	14989	--	14989	--	16188
			СП - 8%			--	--	--	--		1199	
17	9	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2022 прим.	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017 /УКШ-1/	шт.	12	63,00	--	756	--	756	--	816
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
18	10	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	1145	339,05	2,46	388212	2817	18045	264632	705068
			НР - 72%; СП - 8%			320,83	0,17	367350	195		52223	
19	11	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 7 мм х 10 мм	м	1145	98,00	--	112210	--	112210	--	121187
			СП - 8%			--	--	--	--		8977	
20	12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	1145	444,25	186,93	508666	214035	65608	221935	789054
			НР - 72%; СП - 8%			200,02	69,19	229023	79223		58452	
21	13	С1243-305-0402 243-305-0402 СпрСЦ 12.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,50	км	1,145	355371,00	--	406900	--	406900	--	439452
			СП - 8%			--	--	--	--		32552	
			РАЗДЕЛ 1. Оповещение о пожаре									
22	14	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Указатели световые настенные.Установка	шт.	10	1052,58	23,64	10526	236	61	7436	19399
			НР - 72%; СП - 8%			1022,88	9,90	10229	99		1437	
23	15	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	9	2890,00	--	26010	--	26010	--	28091
			СП - 8%			--	--	--	--		2081	
24	16	С1248-304-0305 248-304-0305 РСНБ РК 2022	Оповещатель светозвуковой модели LD-95	шт.	1	1585,00	--	1585	--	1585	--	1712
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
25	17	С1248-303-0602 248-303-0602 РСНБ РК 2022	Прибор управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	46311,00	--	46311	--	46311	--	50016
			СП - 8%			--	--	--	--		3705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	18	С1248-301-0402 248-301-0402 РСНБ РК 2022	Извещатель акустический модели BG-2000	шт.	34	5787,00	--	196758	--	196758	--	212499
			СП - 8%			--	--	--	--		15741	
27	19	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	324	339,05	2,46	109852	797	5106	74883	199513
			НР - 72%; СП - 8%			320,83	0,17	103949	55		14778	
28	20	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 7 мм х 10 мм	м	324	98,00	--	31752	--	31752	--	34292
			СП - 8%			--	--	--	--		2540	
29	21	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	324	444,25	186,93	143937	60566	18565	62801	223278
			НР - 72%; СП - 8%			200,02	69,19	64806	22418		16540	
30	22	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	418	808,35	423,88	337890	177182	60375	126683	501738
			НР - 72%; СП - 8%			240,03	180,90	100333	75616		37164	
31	23	С1243-305-0402 243-305-0402 СпрСЦ 12.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,50	км	0,418	355371,00	--	148545	--	148545	--	160429
			СП - 8%			--	--	--	--		11884	
32	24	С1243-301-0703 243-301-0703 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,324	117933,00	--	38210	--	38210	--	41267
			СП - 8%			--	--	--	--		3057	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-5:	**Тенге**								**4640646**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1312113				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					455898			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					177608			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1482617		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						23414		
			- Накладные расходы	Тенге							1024589	
			- Сметная прибыль	Тенге							342017	

Локальная смета 2-1-6. Слаботочные сети

РАЗДЕЛ 1.Электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация

33	1	Ц13-100702-0601 1310-0702-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Часы цифровые электронные подвесные.Монтаж оборудования	шт.	1	3898,52	--	3899	--	26	2363	6763
			НР - 61%; СП - 8%			3873,24	--	3873	--		501	
34	2	прайс лист	Часовая станция ЦП-1 /Цифровые первичные часы/	шт.	1	207750,00	--	207750	--		--	207750
						--	--	--	--	207750	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	3	Ц13-100702-0201 1310-0702-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Электрочасы вторичные для помещений односторонние.Монтаж на стене	шт.	3	3703,48	–	11110	–	75	6731	19268
			НР - 61%; СП - 8%			3678,20	–	11035	–		1427	
36	4	прайс лист	Часы электрические вторичные СВ-26	шт	3	28500,00	–	85500	–		–	85500
						–	–	–	–	85500	–	
37	5	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Звонок электрический с кнопкой.Монтаж оборудования	комплект	6	1295,62	2,59	7774	15	130	5498	14334
			НР - 72%; СП - 8%			1271,49	1,20	7629	7		1062	
38	6	С1248-401-1100 248-401-1100 РСНБ РК 2022 прим.	Звонок МЗМ-1	шт.	6	12000,00	–	72000	–	72000	–	77760
			СП - 8%			–	–	–	–		5760	
39	7	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	2	203,00	–	406	–	406	–	438
			СП - 8%			–	–	–	–		32	
40	8	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная У198	шт.	1	112,00	–	112	–	112	–	121
			СП - 8%			–	–	–	–		9	
41	9	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	130	385,79	4,12	50153	536	1465	34675	91614
			НР - 72%; СП - 8%			370,40	0,06	48152	8		6786	
42	10	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 15 мм х 10 мм	м	130	98,00	–	12740	–	12740	–	13759
			СП - 8%			–	–	–	–		1019	
43	11	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	130	108,28	0,85	14076	111	1142	9242	25183
			НР - 72%; СП - 8%			98,64	0,10	12823	13		1866	
44	12	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Кабель сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами	м	335	540,59	3,18	181098	1065	15005	118932	324032
			НР - 72%; СП - 8%			492,62	0,47	165028	157		24003	
45	13	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х1,0 (ок)-0,66	км	0,305	244050,00	–	74435	–	74435	–	80390
			СП - 8%			–	–	–	–		5955	
46	14	С1243-301-0704 243-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,16	204750,00	–	32760	–	32760	–	35381
			СП - 8%			–	–	–	–		2621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Видеонаблюдения									
47	15	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство видеоконтрольное.Монтаж оборудования	шт.	1	4853,22	70,50	4853	71	--	2930	8405
			НР - 61%; СП - 8%			4782,72	20,00	4783	20		623	
48	16	С1248-403-0304 248-403-0304 СпрСЦ 12.2022	Видеорегистратор модели Optimus AHDR-2024N,24-х канальный (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)	шт.	1	146452,00	--	146452	--	146452	--	158168
			СП - 8%			--	--	--	--		11716	
49	17	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	17	6278,09	6,37	106728	108	--	65038	185507
			НР - 61%; СП - 8%			6271,72	--	106619	--		13741	
50	18	С1248-402-0510 248-402-0510 СпрСЦ 12.2022	Видеокамера	шт.	17	33060,00	--	562020	--	562020	--	606982
			СП - 8%			--	--	--	--		44962	
51	19	С1248-404-0307 248-404-0307 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	1	167160,00	--	167160	--	167160	--	180533
			СП - 8%			--	--	--	--		13373	
52	20	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2022 прим.	Импульсный блок питания PW408S-12R	шт.	1	10789,00	--	10789	--	10789	--	11652
			СП - 8%			--	--	--	--		863	
53	21	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	85	385,79	4,12	32792	350	958	22672	59901
			НР - 72%; СП - 8%			370,40	0,06	31484	5		4437	
54	22	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 15 мм х 10 мм	м	45	98,00	--	4410	--	4410	--	4763
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
55	23	С1243-907-0110 243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 60 мм х 40 мм	м	40	584,00	--	23360	--	23360	--	25229
			СП - 8%			--	--	--	--		1869	
56	24	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	100	1109,64	69,67	110964	6967	47835	41206	164344
			НР - 72%; СП - 8%			561,62	10,69	56162	1069		12174	
57	25	С1243-904-0102 243-904-0102 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	100	224,00	--	22400	--	22400	--	24192
			СП - 8%			--	--	--	--		1792	
58	26	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	[illegible]	[illegible]	136,07	1,44	25173	267	2077	16428	44951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			123,40	0,08	22829	15		3330	
59	27	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.	Кабель сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами	м	1295	540,59	3,18	700064	4118	58003	459751	1252602
			НР - 72%; СП - 8%			492,62	0,47	637943	609		92787	
60	28	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,2	159942,00	–	191930	–	191930	–	207284
			СП - 8%			–	–	–	–		15354	
			РАЗДЕЛ 3. Радиотрансляционная сеть									
61	29	Ц13-100501-0116 1310-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Усилитель.Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	6077,93	–	6078	–	–	3708	10568
			НР - 61%; СП - 8%			6077,93	–	6078	–		783	
62	30	прайс лист ТОО"Эгида Групп"	ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ РТ-120	шт	1	257785,71	–	257786	–		–	257786
						–	–	–	–	257786	–	
63	31	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.	Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении	шт.	4	3932,39	–	15730	–	1017	8975	26681
			НР - 61%; СП - 8%			3678,20	–	14713	–		1976	
64	32	прайс лист ТОО"Эгида Групп"	Громкоговоритель EGA 103T	шт	4	3531,25	–	14125	–		–	14125
						–	–	–	–	14125	–	
65	33	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	3	203,00	–	609	–	609	–	658
			СП - 8%			–	–	–	–		49	
66	34	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П /Ограничительная коробка УК-Р/	шт.	4	203,00	–	812	–	812	–	877
			СП - 8%			–	–	–	–		65	
67	35	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	113	808,35	423,88	91344	47899	16322	34247	135638
			НР - 72%; СП - 8%			240,03	180,90	27123	20442		10047	
68	36	С1243-301-0704 243-301-0704 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель ПТПЖ 2x1,2	км	0,113	204750,00	–	23137	–	23137	–	24988
			СП - 8%			–	–	–	–		1851	
			РАЗДЕЛ 4. Телевидение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	37	Ц13-100410-0102 1310-0410-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство антенное.Монтаж оборудования	устройство	1	37975,15	5358,05	37975	5358	4614	18009	60463
			НР - 61%; СП - 8%			28003,08	1520,17	28003	1520		4479	
70	38	С1248-101-0103 248-101-0103 РСНБ РК 2022	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	1	35047,00	–	35047	–	35047	–	37851
			СП - 8%			–	–	–	–		2804	
71	39	прайс СТПРАЙС лист Prodigi	Мачта телевизионная МТ-5.1	шт	1	37946,43	–	37946	–	37946	–	40982
			СП - 8%			–	–	–	–		3036	
72	40	прайс СТПРАЙС лист Prodigi	Пядпятник для мачты МТ-5	шт	1	3214,29	–	3214	–	3214	–	3471
			СП - 8%			–	–	–	–		257	
73	41	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	2	6255,51	1934,20	12511	3868	333	7107	21187
			НР - 72%; СП - 8%			4155,20	780,11	8310	1560		1569	
74	42	С1247-201-0101 247-201-0101 РСНБ РК 2022	Корпус,типа ШРНз-9	шт.	2	6901,00	–	13802	–	13802	–	14906
			СП - 8%			–	–	–	–		1104	
75	43	прайс СТПРАЙС лист Prodigi	Делитель телевизионный на 2 отвода S2WRF	шт	1	910,71	–	911	–	911	–	984
			СП - 8%			–	–	–	–		73	
76	44	прайс СТПРАЙС лист Prodigi	Делитель телевизионный на 8 отводов S8WRF	шт	1	2232,14	–	2232	–	2232	–	2411
			СП - 8%			–	–	–	–		179	
77	45	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Розетка.Монтаж оборудования	шт.	11	1693,99	–	18634	–	211	11238	32262
			НР - 61%; СП - 8%			1674,80	–	18423	–		2390	
78	46	С1247-214-1301 247-214-1301 СпрСЦ 12.2022	Розетка телевизионная	шт.	11	3679,00	–	40469	–	40469	–	43707
			СП - 8%			–	–	–	–		3238	
79	47	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная,телевизионная типа К-207	шт.	11	41,00	–	451	–	451	–	487
			СП - 8%			–	–	–	–		36	
80	48	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Кабель сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами	м	344	540,59	3,18	185963	1094	15408	122127	332737
			НР - 72%; СП - 8%			492,62	0,47	169461	162		24648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	49	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,02	268465,00	–	5369	–	5369	–	5799
			СП - 8%			–	–	–	–		430	
82	50	С1243-302-0101 243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,324	174873,00	–	56659	–	56659	–	61192
			СП - 8%			–	–	–	–		4533	
			РАЗДЕЛ 5. Звукофикация									
83	51	Ц13-100501-0116 1310-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Усилитель.Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	6077,93	–	6078	–	–	3708	10568
			НР - 61%; СП - 8%			6077,93	–	6078	–		783	
84	52	прайс лист	Микшер усилитель PAM-480A	шт	1	820171,79	–	820172	–		–	820172
						–	–	–	–	820172	–	
85	53	прайс лист	Микрофонная панель RM-05A	шт	1	155504,64	–	155505	–		–	155505
						–	–	–	–	155505	–	
86	54	прайс лист	Модуль СД проигрывателя PAM-CDA	шт	1	134180,36	–	134180	–		–	134180
						–	–	–	–	134180	–	
87	55	прайс лист	Модуль цифровой AM/FM тюнера на 30 станций	шт	1	10120,00	–	10120	–		–	10120
						–	–	–	–	10120	–	
88	56	прайс лист	Микрофон динамический MD-110	шт	1	43642,50	–	43643	–		–	43643
						–	–	–	–	43643	–	
89	57	прайс лист	Кронштейн	шт	1	14457,14	–	14457	–		–	14457
						–	–	–	–	14457	–	
90	58	прайс СТПРАЙС лист	Настенная звуковая колонка мощностью 10Вт.CS-740	шт	2	15468,75	–	30938	–	30938	–	33413
			СП - 8%			–	–	–	–		2475	
91	59	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	24	808,35	423,88	19400	10174	3465	7274	28808
			НР - 72%; СП - 8%			240,03	180,90	5761	4342		2134	
92	60	С1243-301-0704 243-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,024	204750,00	–	4914	–	4914	–	5307
			СП - 8%			–	–	–	–		393	
			РАЗДЕЛ 6. Телефонизация									
93	61	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная.Монтаж на стене	шт.	1	1031,49	–	1031	–	11	622	1785
			НР - 61%; СП - 8%			1019,72	–	1020	–		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	62	Прайс лист Almaty IT telecom	Коробка распределительная на 8 портов ОРКсп-16	шт	1	9107,14	–	9107	–	9107	–	9836
			СП - 8%			–	–	–	–		729	
95	63	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный.Монтаж оборудования	шт.	19	1695,85	–	32221	–	4858	16692	52826
			НР - 61%; СП - 8%			1440,16	–	27363	–		3913	
96	64	С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	19	8752,00	–	166288	–	166288	–	179591
			СП - 8%			–	–	–	–		13303	
97	65	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Розетка.Монтаж оборудования	шт.	19	1693,99	–	32186	–	365	19411	55725
			НР - 61%; СП - 8%			1674,80	–	31821	–		4128	
98	66	С1247-214-0202 247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	19	515,00	–	9785	–	9785	–	10568
			СП - 8%			–	–	–	–		783	
99	67	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	40	385,79	4,12	15432	164	452	10669	28189
			НР - 72%; СП - 8%			370,40	0,06	14816	2		2088	
100	68	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 15 мм х 10 мм	м	40	98,00	–	3920	–	3920	–	4234
			СП - 8%			–	–	–	–		314	
101	69	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1361	808,35	423,88	1100164	576901	196582	412478	1633649
			НР - 72%; СП - 8%			240,03	180,90	326681	246205		121007	
102	70	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	85	108,28	0,85	9204	73	747	6043	16466
			НР - 72%; СП - 8%			98,64	0,10	8384	9		1220	
103	71	С1243-304-0133 243-304-0133 СпрСЦ 12.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	км	2,741	202291,00	–	554480	–	554480	–	598838
			СП - 8%			–	–	–	–		44358	
			РАЗДЕЛ 7. Локальная сеть									
104	72	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коммутатор.Монтаж оборудования	шт.	9	1695,85	–	15263	–	2302	7907	25023
			НР - 61%; СП - 8%			1440,16	–	12961	–		1854	
105	73	Прайс лист	Коммутатор D-link DIS-200G-12S/A1A	шт.	[illegible]	350102,45	–	[illegible]	–		–	1030325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–	–	–	–	1080325	–	
106	74	прайс лист	Коммутатор TP-Link Easy Smart	шт	2	64783,36	–	129567	–		–	129567
						–	–	–	–	129567	–	
107	75	прайс лист	Коммутатор D-link DES-3200-28	шт	4	64783,36	–	259133	–		–	259133
						–	–	–	–	259133	–	
108	76	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Розетка микрофонная.Монтаж оборудования	шт.	140	1693,99	–	237159	–	2687	143028	410602
			НР - 61%; СП - 8%			1674,80	–	234472	–		30415	
109	77	С1247-214-0202 247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная/1xRJ45/	шт.	140	515,00	–	72100	–	72100	–	77868
			СП - 8%			–	–	–	–		5768	
110	78	Ц13-100205-0201 1310-0205-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Перемычки кабельные длиной до 6 м.Прокладка,включение	перемычка	140	460,05	–	64407	–	–	39288	111990
			НР - 61%; СП - 8%			460,05	–	64407	–		8295	
111	79	Прайс-лист ТОО "Almaty IT telecom"	Патч-корд RJ45-RJ45 кат.5E UTP,2 м,серый	шт.	140	535,71	–	74999	–	74999	–	80999
			СП - 8%			–	–	–	–		6000	
112	80	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	40	385,79	4,12	15432	164	452	10669	28189
			НР - 72%; СП - 8%			370,40	0,06	14816	2		2088	
113	81	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 16 мм х 16 мм	м	40	126,00	–	5040	–	5040	–	5443
			СП - 8%			–	–	–	–		403	
114	82	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	40	108,28	0,85	4331	34	351	2844	7749
			НР - 72%; СП - 8%			98,64	0,10	3946	4		574	
115	83	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2701	808,35	423,88	2183353	1144900	390132	818592	3242091
			НР - 72%; СП - 8%			240,03	180,90	648321	488611		240146	
116	84	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2x0,5 CAT5E	км	2,741	159942,00	–	438401	–	438401	–	473473
			СП - 8%			–	–	–	–		35072	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-6:	Тенге								14826905
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2781318				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1804237			
			- в том числе зарплата механизаторов	Тенге					764762			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3678631		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3212262		
			- Накладные расходы	Тенге							2490122	
			- Сметная прибыль	Тенге							860337	

Локальная смета 4-1-1.

РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Фундаменти под ДЭС и трансформатор									
117	49	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 0,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	15	2445,57	1289,34	36684	19340	--	29605	71592
			НР - 118%; СП - 8%			1156,23	516,36	17343	7745		5303	
118	50	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	6,48	44434,00	--	287932	--	287932	--	310967
			СП - 8%			--	--	--	--		23035	
			Трансформаторная подстанция									
119	51	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	52114,85	13734,45	52115	13735	13237	24072	82282
			НР - 80%; СП - 8%			25142,83	4946,80	25143	4947		6095	
120	54	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	6255,51	1934,20	6256	1934	167	3553	10594
			НР - 72%; СП - 8%			4155,20	780,11	4155	780		785	
121	56	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1956,01	111,24	1956	112	36	1336	3556
			НР - 72%; СП - 8%			1807,51	48,58	1808	49		263	
122	57	С1247-301-0319 247-301-0319 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R,3х230/400 В,5(100) А,ЖКИ,A/R 1,0/2,0	шт.	1	43041,00	--	43041	--	43041	--	46484
			СП - 8%			--	--	--	--		3443	
			Дизельный генератор									
123	60	Ц13-080301-0102 1308-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,1 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	15219,07	4411,64	15219	4412	419	8970	26124
			НР - 72%; СП - 8%			10388,00	2070,12	10388	2070		1935	

РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4кВ и Наружного освещение

Опора со светильником наружного освещения,38шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	95	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	3,667646	267623,19	15990,08	981547	58646	25959	629485	1739915
			НР - 69%; СП - 8%			244555,20	4186,71	896942	15355		128883	
125	97	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 1,глубина бурения 2 м	опора	38	11432,71	7397,55	434443	281107	--	221185	708079
			НР - 80%; СП - 8%			4035,16	3240,68	153336	123146		52450	
126	98	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство	$м^3$	8,74	37235,83	32,40	325441	283	303085	17658	370547
			НР - 80%; СП - 8%			2525,47	--	22073	--		27448	
127	99	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	38	6111,40	1493,61	232233	56757	--	156241	419552
			НР - 80%; СП - 8%			4617,79	521,72	175476	19825		31078	
128	102	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка,размер до 200х200 мм.Монтаж оборудования	шт.	38	1738,04	5,09	66046	193	2211	38822	113257
			НР - 61%; СП - 8%			1674,80	--	63642	--		8389	
129	103	С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У733	шт.	38	738,00	--	28044	--	28044	--	30288
			СП - 8%			--	--	--	--		2244	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 4-1-1:	Тенге								3933235
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1370306				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					436519			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					173917			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						704131		
			- Накладные расходы	Тенге							1130927	
			- Сметная прибыль	Тенге							291351	

Локальная смета 4-1-1.

РАЗДЕЛ 3. ЛОТКИ

ЛВ-30.36.41-Б

130	14	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	29,54	5156,04	1400,58	152309	41374	104513	18164	184111
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	351,95	6422	10397		13638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	15	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см/10СМ.Укладка и пропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	15,453	2614,30 82,51	175,29 56,33	40399 1275	2708 870	36416	2317 3417	46133
			РАЗДЕЛ 5. МАФ									
132	51	У86-010302-0313 8601-0302-0313 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" без спинки *СП - 8%*	шт.	13	55344,00 --	--	719472 --	--	719472	-- 57558	777030
133	52	У86-010303-0206 8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой *СП - 8%*	шт.	10	36873,00 --	--	368730 --	--	368730	-- 29498	398228
134	53	У86-010307-0104 8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт. *СП - 8%*	шт.	1	410894,00 --	--	410894 --	--	410894	-- 32872	443766
135	54	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004 *СП - 8%*	комплект	3	141236,00 --	--	423708 --	--	423708	-- 33897	457605
136	55	У86-010201-0119 8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м) *СП - 8%*	комплект	1	1117189,00 --	--	1117189 --	--	1117189	-- 89375	1206564
137	56	У86-010203-0104 8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником *СП - 8%*	комплект	1	939856,00 --	--	939856 --	--	939856	-- 75188	1015044
138	57	У86-010201-0114 8601-0201-0114 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м) *СП - 8%*	комплект	2	561500,00 --	--	1123000 --	--	1123000	-- 89840	1212840
139	58	У86-010109-0301 8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная *СП - 8%*	комплект	2	113280,00 --	--	226560 --	--	226560	-- 18125	244685
140	59	У86-010104-0405 8601-0104-0405 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные,сиденья без спинки *СП - 8%*	комплект	2	244102,00 --	--	488204 --	--	488204	-- 39056	527260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	60	У86-010805-0102 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ворот футбольных,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2	216963,00	--	433926	--	433926	--	468640
			СП - 8%			--	--	--	--		34714	
142	61	У86-010210-0103 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	106674,00	--	106674	--	106674	--	115208
			СП - 8%			--	--	--	--		8534	
			РАЗДЕЛ 6. Озеленение									
143	62	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с квадратным комом земли,размеры 1,0х1,0х0,6 м.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.Добавление растительной земли до 25%	яма	37	5839,61	767,22	216066	28387	57566	124099	367378
			НР - 88%; СП - 8%			3516,58	294,81	130113	10908		27213	
144	63	Е11-470102-0117 1147-0102-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с круглым комом земли,размеры 0,8х0,6 м.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.Добавление растительной земли до 25%	яма	13	3593,44	342,40	46715	4451	9838	30040	82895
			НР - 88%; СП - 8%			2494,29	131,57	32426	1710		6140	
145	64	Е11-470103-0107 1147-0103-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 1,0х1,0х0,6 м.Посадка	шт.	37	10102,91	2174,07	373808	80441	948	281550	707787
			НР - 88%; СП - 8%			7903,21	743,91	292419	27525		52429	
146	65	Е11-470103-0104 1147-0103-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,8х0,6 м.Посадка	шт.	13	5111,62	1423,68	66451	18508	228	47875	123472
			НР - 88%; СП - 8%			3670,37	514,48	47715	6688		9146	
147	66	С1254-101-0503 254-101-0503 РСНБ РК 2022	Можжевельник Н от 1,5 до 2 м,с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	37	9554,00	--	353498	--	353498	--	381778
			СП - 8%			--	--	--	--		28280	
148	67	С1254-102-0701 254-102-0701 РСНБ РК 2022	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	13	2078,00	--	27014	--	27014	--	29175
			СП - 8%			--	--	--	--		2161	
			ГАЗОН									
149	68	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	2017,42	410,96	13,85	829079	27941	--	711867	1664230
			НР - 88%; СП - 8%			397,11	3,87	801138	7807		123285	
150	69	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны луговые.Посев тракторной сеялкой	га	0,201742	669168,40	6566,00	134999	1325	133431	695	146549
			НР - 88%; СП - 8%			1202,40	2710,49	243	547		10856	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-1-1:	Тенге								10690380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1311751				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					205135			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66452			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7081665		
			- Накладные расходы	Тенге							1216607	
			- Сметная прибыль	Тенге							785222	

		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**36626521,81**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7677154			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2913422		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1187818		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13811769	
		оборудование	Тенге						3235676	
		- Накладные расходы	Тенге							6515105
		- Сметная прибыль	Тенге							2473396

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**400 690,15**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,7 %)	**236 540,75**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**680 561,53**
Итого с временными здания и сооружения, климатические условия, с 2% непредвиденными работами и затратами	**37 944 314,25**
в том числе в текущих ценах 2023 года, К=1,079	**40 941 915,07**
НДС (12 %)	**4 913 029,81**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**45 854 944,88**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,98000000076	**44 937 846,02**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Авторский надзор:
ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» _____ **Аметов А.К.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**