Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт учебного и административного бытового корпуса Бастобинского сервисно-технического колледжа по адресу: Каратальский район, с.Бастобе, ул.С.Юна 27»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№40/03/25	15.04.2025 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт учебного и административного бытового корпуса Бастобинского сервисно-технического колледжа по адресу: Каратальский район, с.Бастобе, ул.С.Юна 27»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	1 127 111 946,11								
выполнено за месяц	56 355 597,31								
к оплате :	56 355 597,31		50 317 497,60					6 038 099,71	56 355 597,31

Итого к оплате: 56 355 597,31 (пятьдесят шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто семь тенге 31 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт учебного и административного бытового корпуса Бастобинского сервисно-технического колледжа по адресу: Каратальский район, с.Бастобе, ул.С.Юна 27»

Акт № 5
приемки выполненных работ за август месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2023.3 от 13.03.2023г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы. Блок А.										
			РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			КРЫЛЬЦО КР-1										
1	220	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³/В12,5/.Устройство**	м³	2,52		42444,07	1940,74	106959	4891	78428	18574	135576
			НР - 72%; СП - 8%				9380,80	856,38	23640	2158		10043	
2	221	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,03542		32939,40	2983,04	1167	106	6	795	2119
			НР - 72%; СП - 8%;				29779,68	1412,10	1055	50		157	
3	222	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03542		405165,00	–	14351	–	14351	–	15499
			СП - 8%;				–	–	–	–		1148	
4	223	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Ступени и подступенки.Облицовка керамогранитными плитками**	м² поверхности облицовки	10,14		12740,69	209,80	129191	2127	81157	33816	176047
			НР - 72%; СП - 8%;				4527,36	104,44	45907	1059		13041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СТ-1									
5	224	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$/В15/.Устройство	$м^3$	0,26	42998,95	1940,74	11180	505	8236	1916	14144
			НР - 72%; СП - 8%;			9380,80	856,38	2439	223		1048	
6	225	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,287	53733,68	23746,80	15422	6815	4195	4888	21935
			НР - 72%; СП - 8%			15372,73	8283,90	4412	2377		1625	
7	226	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,287	1058907,00	–	303906	–	303906	–	328219
			СП - 8%			–	–	–	–		24313	
8	227	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,323	159,93	4,20	1331	35	518	564	2046
			НР - 72%; СП - 8%;			93,43	0,61	778	5		152	
9	228	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,323	270,96	6,21	2255	52	1294	662	3150
			НР - 72%; СП - 8%;			109,19	1,21	909	10		233	
			СТ-2									
10	229	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$/В15/.Устройство	$м^3$	0,26	42998,95	1940,74	11180	505	8236	1916	14144
			НР - 72%; СП - 8%;			9380,80	856,38	2439	223		1048	
11	230	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,293	53733,68	23746,80	15744	6958	4282	4991	22393
			НР - 72%; СП - 8%			15372,73	8283,90	4504	2427		1659	
12	231	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,293	1058907,00	–	310260	–	310260	–	335081
			СП - 8%			–	–	–	–		24821	
13	232	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,497	159,93	4,20	1359	36	529	575	2089
			НР - 72%; СП - 8%;			93,43	0,61	794	5		155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	233	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,497	270,96	6,21	2302	52	1322	675	3216
			НР - 72%; СП - 8%;			109,19	1,21	928	10		238	
					НАВЕС							
15	234	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,1135	94905,66	36219,64	10772	4111	2262	4161	16128
			НР - 72%; СП - 8%			38753,63	12167,76	4399	1381		1195	
16	235	Е11-090302-0501 1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг.Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,1685	74303,03	46698,49	12520	7868	17	6249	20270
			НР - 72%; СП - 8%			27505,34	24001,39	4635	4044		1502	
17	236	С1214-205-0203 214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,282	432057,00	–	121840	–	121840	–	131587
			СП - 8%;			–	–	–	–		9747	
18	237	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,178	159,93	4,20	1308	34	510	554	2011
			НР - 72%; СП - 8%;			93,43	0,61	764	5		149	
19	238	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,178	270,96	6,21	2216	51	1272	650	3095
			НР - 72%; СП - 8%;			109,19	1,21	893	10		229	
20	239	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	14,2	1624,78	43,21	23072	613	1435	15329	41473
			НР - 72%; СП - 8%			1480,54	18,75	21024	266		3072	
21	240	С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	16,33	3322,00	–	54248	–	54248	–	58588
			СП - 8%;			–	–	–	–		4340	
22	241	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	5,14	5539,14	29,79	28471	153	16206	8752	40201
			НР - 72%; СП - 8%;			2356,50	8,50	12112	44		2978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	242	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	14,6	3165,30	190,13	46213	2776	1578	30758	83128
			НР - 72%; СП - 8%;			2867,03	58,91	41859	860		6158	
24	243	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03404	379179,00	–	12907	–	12907	–	13940
			СП - 8%;			–	–	–	–		1033	
25	244	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0272	1259638,34	14135,13	34262	384	30253	2674	39890
			НР - 72%; СП - 8%;			133272,93	3242,65	3625	88		2955	
					ПАРАПЕТ							
26	245	Е11-090101-0112 1109-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м.Монтаж	т конструкций	2,1973	119665,71	28856,70	262941	63407	58887	117800	411201
			НР - 72%; СП - 8%			64009,20	10451,09	140647	22964		30459	
27	246	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,1973	1058907,00	–	2326736	–	2326736	–	2512875
			СП - 8%			–	–	–	–		186139	
28	247	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	63,7217	159,93	4,20	10191	268	3969	4315	15666
			НР - 72%; СП - 8%;			93,43	0,61	5954	39		1160	
29	248	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	63,7217	270,96	6,21	17266	396	9912	5065	24118
			НР - 72%; СП - 8%;			109,19	1,21	6958	77		1787	
					КРЫЛЬЦО КР-2							
30	249	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$/В12,5/.Устройство	$м^3$	1,1	42444,07	1940,74	46688	2135	34234	8108	59180
			НР - 72%; СП - 8%			9380,80	856,38	10319	942		4384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	250	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,0153	32939,40	2983,04	504	46	2	344	915
			НР - 72%; СП - 8%;			29779,68	1412,10	456	22		68	
32	251	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0153	405165,00	–	6199	–	6199	–	6695
			СП - 8%;			–	–	–	–		496	
33	252	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Ступени и подступенки.Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	3,6	12740,69	209,80	45866	755	28813	12006	62501
			НР - 72%; СП - 8%;			4527,36	104,44	16298	376		4630	
					КОЗЫРЕК К-2							
34	253	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,13027	185870,17	39529,55	24213	5149	516	14638	41960
			НР - 72%; СП - 8%;			142381,02	13688,19	18548	1783		3108	
35	254	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,13027	436543,00	–	56868	–	56868	–	61417
			СП - 8%;			–	–	–	–		4549	
36	255	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,77783	1799,41	2,22	6798	8	757	4347	12037
			НР - 72%; СП - 8%;			1596,99	1,16	6033	4		892	
37	256	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0096	1259638,34	14135,13	12093	136	10678	944	14079
			НР - 72%; СП - 8%;			133272,93	3242,65	1279	31		1043	
38	257	Е11-090303-0204 1109-0303-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками,профилями и резиновыми прокладками.Монтаж	$м^2$	6,24	4652,01	1780,35	29029	11109	245	15522	48115
			НР - 72%; СП - 8%			2832,48	622,33	17675	3883		3564	
39	258	С1217-206-0104 217-206-0104 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	6,24	4054,00	–	25297	–	25297	–	27321
			СП - 8%			–	–	–	–		2024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	259	ССЦ РК 8.04-08-2022 Подраздел 2225 т.7	**ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С255**	т	0,13027	20496,00	–	2670	–	2670	–	2884
			СП - 8%;			–	–	–	–		214	
			КРЫЛЬЦО КР-3									
41	260	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3/В12,5/.Устройство**	м^3	1,8	42444,07	1940,74	76399	3493	56021	13267	96840
			НР - 72%; СП - 8%;			9380,80	856,38	16885	1541		7173	
42	261	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,02908	32939,40	2983,04	958	87	5	653	1740
			НР - 72%; СП - 8%;			29779,68	1412,10	866	41		129	
43	262	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02908	405165,00	–	11782	–	11782	–	12725
			СП - 8%;			–	–	–	–		943	
44	263	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Ступени и подступенки.Облицовка керамогранитными плитками**	м^2 поверхности облицовки	9,2	12740,69	209,80	117214	1930	73632	30681	159727
			НР - 72%; СП - 8%;			4527,36	104,44	41652	961		11832	
			КОЗЫРЕК К-3									
45	264	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж**	т конструкций	0,10075	185870,17	39529,55	18726	3983	398	11321	32451
			НР - 72%; СП - 8%;			142381,02	13688,19	14345	1379		2404	
46	265	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,10075	436543,00	–	43982	–	43982	–	47501
			СП - 8%;			–	–	–	–		3519	
47	266	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	м^2 окрашиваемой поверхности	2,92175	1799,41	2,22	5257	6	585	3362	9309
			НР - 72%; СП - 8%;			1596,99	1,16	4666	3		690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	267	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0096	1259638,34	14135,13	12093	136	10678	944	14079
			НР - 72%; СП - 8%;			133272,93	3242,65	1279	31		1043	
49	268	Е11-090303-0204 1109-0303-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками,профилями и резиновыми прокладками.Монтаж	$м^2$	3,5	4652,01	1780,35	16282	6231	137	8706	26987
			НР - 72%; СП - 8%			2832,48	622,33	9914	2178		1999	
50	269	С1217-206-0104 217-206-0104 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	3,5	4054,00	–	14189	–	14189	–	15324
			СП - 8%			–	–	–	–		1135	
51	270	ССЦ РК 8.04-08-2022 Подраздел 2225 т.7	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С255	т	0,10075	20496,00	–	2065	–	2065	–	2230
			СП - 8%;			–	–	–	–		165	
					ВХОД В ПОДВАЛ							
52	271	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,75	106892,92	5995,25	293956	16487	155126	90745	415477
			НР - 72%; СП - 8%			44488,44	1342,48	122343	3692		30776	
53	272	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство	$м^3$	15,3	40647,11	2723,53	621901	41670	462249	93106	772207
			НР - 72%; СП - 8%			7711,26	740,62	117982	11331		57201	
54	273	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04524	405165,00	–	18330	–	18330	–	19796
			СП - 8%;			–	–	–	–		1466	
55	274	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21164	331233,00	–	70102	–	70102	–	75710
			СП - 8%			–	–	–	–		5608	
56	275	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,046	347611,00	–	15990	–	15990	–	17269
			СП - 8%			–	–	–	–		1279	
57	276	С1241-108-0118 241-108-0118 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	1	2126,00	–	2126	–	2126	–	2296
			СП - 8%			–	–	–	–		170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	277	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Ступени и подступенки.Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	10,4	12740,69	209,80	132503	2182	83236	34683	180561
			НР - 72%; СП - 8%			4527,36	104,44	47085	1086		13375	
59	278	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	15,3	13993,16	63,65	214095	974	103064	79498	317081
			НР - 72%; СП - 8%			7193,29	23,32	110057	357		23487	
60	279	С1231-102-0106 231-102-0106 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	$м^2$	15,3	18305,00	–	280067	–	280067	–	302472
			СП - 8%			–	–	–	–		22405	
			НАВЕС									
61	280	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,19862	53733,68	23746,80	10673	4716	2904	3383	15181
			НР - 72%; СП - 8%;			15372,73	8283,90	3053	1645		1124	
62	281	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,19862	1058907,00	–	210320	–	210320	–	227146
			СП - 8%;			–	–	–	–		16826	
63	282	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,75998	159,93	4,20	921	25	358	390	1416
			НР - 72%; СП - 8%;			93,43	0,61	538	4		105	
64	283	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,75998	270,96	6,21	1561	36	896	458	2180
			НР - 72%; СП - 8%;			109,19	1,21	629	7		162	
65	284	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	14,8	4308,20	43,34	63761	642	27109	26035	96980
			НР - 72%; СП - 8%			2433,12	10,11	36010	150		7184	
66	285	С1224-101-0302 224-101-0302 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	16,3688	4120,00	–	67439	–	67439	–	72834
			СП - 8%;			–	–	–	–		5395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	286	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0048	1259638,34	14135,13	6046	68	5338	472	7039
			НР - 72%; СП - 8%;			133272,93	3242,65	640	16		521	
68	287	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	4,26	5539,14	29,79	23597	127	13431	7254	33319
			НР - 72%; СП - 8%;			2356,50	8,50	10039	36		2468	
69	288	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка	м	7,1	25639,99	7,24	182044	51	158088	17212	215196
			НР - 72%; СП - 8%			3366,93	--	23905	--		15940	
					ЛЕСТНИЦА ЛМ-1,ОГРАЖДЕНИЕ ОГС-1 (ЛИСТ-69)							
70	289	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,19976	157564,80	50822,21	31475	10152	5133	14507	49661
			НР - 72%; СП - 8%;			81048,20	19815,61	16190	3958		3679	
71	290	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,19976	1063547,00	--	212454	--	212454	--	229450
			СП - 8%;			--	--	--	--		16996	
72	291	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,79304	159,93	4,20	926	25	360	392	1424
			НР - 72%; СП - 8%;			93,43	0,61	541	4		105	
73	292	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,79304	270,96	6,21	1570	36	901	460	2193
			НР - 72%; СП - 8%;			109,19	1,21	633	7		162	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге								8302738
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				980535				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					214538			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73793			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5733529		
			- Накладные расходы	Тенге							759117	
			- Сметная прибыль	Тенге							615022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-3. Электроосвещение. Блок А.									
			РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ									
74	30	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	158	1024,80	6,51	161918	1028	17056	103909	287094
			НР - 72%; СП - 8%;			910,34	3,06	143834	483		21267	
75	34	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Указатели световые настенные.Установка	шт.	15	1307,56	27,10	19613	406	248	13783	36068
			НР - 72%; СП - 8%			1263,96	12,23	18959	183		2672	
76	36	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Светильники для ламп светодиодных местного освещения.Установка	шт.	33	1386,04	13,88	45739	458	1705	31520	83440
			НР - 72%; СП - 8%;			1320,49	6,12	43576	202		6181	
			РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
77	39	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	97	527,31	0,55	51149	53	4519	33555	91481
			НР - 72%; СП - 8%;			480,18	0,28	46577	27		6776	
78	40	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	5	436,69	0,48	2183	2	76	1517	3996
			НР - 72%; СП - 8%			421,04	0,23	2105	1		296	
79	41	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	37	466,00	–	17242	–	17242	–	18621
			СП - 8%			–	–	–	–		1379	
80	42	С1247-212-0202 247-212-0202 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	5	343,00	–	1715	–	1715	–	1852
			СП - 8%			–	–	–	–		137	
81	43	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	18	490,00	–	8820	–	8820	–	9526
			СП - 8%			–	–	–	–		706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	44	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	42	490,00	–	20580	–	20580	–	22226
			СП - 8%			–	–	–	–		1646	
83	45	С1247-202-0421 247-202-0421 РСНБ РК 2022	/К-201/Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236,IP44,крышка защелкивающаяся,4 гермоввода,размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	97	212,00	–	20564	–	20564	–	22209
			СП - 8%			–	–	–	–		1645	
84	46	С1247-202-0414 247-202-0414 РСНБ РК 2022	/У-145/Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237,IP44,4 гермоввода,диаметром 75 мм,глубиной 40 мм	шт.	128	208,00	–	26624	–	26624	–	28754
			СП - 8%			–	–	–	–		2130	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**								**605266**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				255051				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1947			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					896			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						119148		
			- Накладные расходы	Тенге							184284	
			- Сметная прибыль	Тенге							44835	

Локальная смета 2-2-1. Ремонтные работы. Блок Б.

РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО КР-1

85	226	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$/В12,5/.Устройство	$м^3$	4,1	42444,07	1940,74	174021	7957	127603	30220	220580
			НР - 72%; СП - 8%			9380,80	856,38	38461	3511		16339	
86	227	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,0602	32939,40	2983,04	1983	180	10	1352	3602
			НР - 72%; СП - 8%;			29779,68	1412,10	1793	85		267	
87	228	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0602	405165,00	–	24391	–	24391	–	26342
			СП - 8%;			–	–	–	–		1951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	229	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Ступени и подступенки.Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	18,47	12740,69	209,80	235321	3875	147826	61596	320670
			НР - 72%; СП - 8%;			4527,36	104,44	83620	1929		23753	
			ПАНДУС									
89	230	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$/В12,5/.Устройство	$м^3$	3	42444,07	1940,74	127332	5822	93368	22112	161400
			НР - 72%; СП - 8%			9380,80	856,38	28142	2569		11956	
90	231	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,03315	32939,40	2983,04	1092	99	6	744	1983
			НР - 72%; СП - 8%;			29779,68	1412,10	987	47		147	
91	232	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03315	405165,00	–	13431	–	13431	–	14505
			СП - 8%;			–	–	–	–		1074	
92	233	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	8,25	10141,40	279,78	83667	2308	63036	14001	105481
			НР - 72%; СП - 8%;			2220,96	136,11	18323	1123		7813	
			ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1,ОГ-2									
93	234	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка	м	15,4	22020,99	7,24	339123	111	287161	37333	406572
			НР - 72%; СП - 8%;			3366,93	–	51851	–		30116	
			НАВЕС НАД ПАНДУСОМ									
94	235	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$/В15/.Устройство	$м^3$	0,1	42998,95	1940,74	4300	194	3168	737	5440
			НР - 72%; СП - 8%			9380,80	856,38	938	86		403	
95	236	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,2764	53733,68	23746,80	14852	6564	4039	4708	21125
			НР - 72%; СП - 8%			15372,73	8283,90	4249	2290		1565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	237	Е11-090302-0501 1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг.Монтаж при высоте здания до 12 м *НР - 72%; СП - 8%;*	т конструкций	0,13416	74303,03 27505,34	46698,49 24001,39	9968 3690	6265 3220	13	4975 1196	16139
97	238	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм *СП - 8%;*	т	0,41056	436543,00 –	– –	179227 –	– –	179227	– 14338	193565
98	239	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка *НР - 72%; СП - 8%;*	т стальных элементов	0,02722	1259638,34 133272,93	14135,13 3242,65	34287 3628	384 88	30275	2675 2957	39920
99	240	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	12,69562	159,93 93,43	4,20 0,61	2030 1186	54 8	790	860 231	3121
100	241	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^2$	12,69562	270,96 109,19	6,21 1,21	3440 1386	78 15	1976	1009 356	4805
101	242	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	13,6	4308,20 2433,12	43,34 10,11	58592 33090	589 137	24913	23924 6601	89117
102	243	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм *СП - 8%;*	$м^2$	15,0416	3076,00 –	– –	46268 –	– –	46268	– 3701	49969
					ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА							
		ФС-1										
103	244	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	0,064	32713,63 2739,73	2308,65 570,76	2094 175	148 37	1771	153 180	2426
104	245	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,46	51079,19	4038,71	23496	1858	14568	5430	31241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%;			15370,59	1025,72	7070	472		2314	
105	246	С1214-210-0500 214-210-0500 РСНБ РК 2022	/С-1/Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00416	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
106	247	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00416	44640,21	1937,61	186	8	8	125	336
			НР - 72%; СП - 8%			40923,60	764,46	170	3		25	
107	248	С1214-210-0500 214-210-0500 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006	т	0,01518	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
108	249	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,01236	1714058,73	4300,07	21186	53	20044	799	23744
			НР - 72%; СП - 8%			88099,16	1672,02	1089	21		1759	
109	250	-1,СТ-2 СТ-1,СТ-2			–	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
110	251	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,83502	53733,68	23746,80	44869	19829	12203	14223	63819
			НР - 72%; СП - 8%;			15372,73	8283,90	12837	6917		4727	
111	252	С1214-205-0104 214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,83502	480971,00	–	401620	–	401620	–	433750
			СП - 8%;			–	–	–	–		32130	
112	253	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,08542	94905,66	36219,64	103013	39313	21636	39795	154233
			НР - 72%; СП - 8%;			38753,63	12167,76	42064	13207		11425	
113	254	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,08542	1041284,00	–	1130230	–	1130230	–	1220648
			СП - 8%;			–	–	–	–		90418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	255	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	55,69276	159,93	4,20	8907	234	3470	3771	13692
			НР - 72%; СП - 8%;			93,43	0,61	5203	34		1014	
115	256	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	55,69276	270,96	6,21	15091	345	8665	4427	21080
			НР - 72%; СП - 8%;			109,19	1,21	6081	67		1562	
			КОСОУРЫ К-1,К-2									
116	257	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,27384	157564,80	50822,21	43148	13917	7037	19887	68078
			НР - 72%; СП - 8%;			81048,20	19815,61	22194	5426		5043	
117	258	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,27384	534167,00	–	146276	–	146276	–	157978
			СП - 8%;			–	–	–	–		11702	
118	259	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,94136	159,93	4,20	1270	34	494	538	1952
			НР - 72%; СП - 8%;			93,43	0,61	742	5		145	
119	260	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7,94136	270,96	6,21	2152	50	1235	631	3006
			НР - 72%; СП - 8%;			109,19	1,21	867	10		223	
120	261	ССЦ РК 8.04-08-2022 Подраздел 2225 т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	0,27384	7791,00	–	2133	–	2133	–	2304
			СП - 8%;			–	–	–	–		171	
			ОГРАЖДЕНИЯ И ПЛОЩАДКИ ОП-1,ОЛ-1,ОЛ-2									
121	262	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж	т конструкций	0,98867	167214,49	48662,63	165320	48112	21020	83238	268443
			НР - 72%; СП - 8%;			97290,58	19643,09	96188	19421		19885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	263	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6198	1089090,00	–	675018	–	675018	–	729019
			СП - 8%;			–	–	–	–		54001	
123	264	С1214-106-0102 214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,36887	400989,00	–	147913	–	147913	–	159746
			СП - 8%;			–	–	–	–		11833	
124	265	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	28,67143	159,93	4,20	4585	120	1786	1941	7048
			НР - 72%; СП - 8%;			93,43	0,61	2679	17		522	
125	266	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	28,67143	270,96	6,21	7769	178	4460	2279	10852
			НР - 72%; СП - 8%;			109,19	1,21	3131	35		804	
					НАВЕС (ЛИСТ-53)							
126	267	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,224	94905,66	36219,64	21259	8114	4464	8213	31829
			НР - 72%; СП - 8%			38753,63	12167,76	8681	2726		2358	
127	268	Е11-090302-0501 1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг.Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,23829	74303,03	46698,49	17706	11127	25	8837	28666
			НР - 72%; СП - 8%			27505,34	24001,39	6554	5719		2123	
128	269	С1214-205-0203 214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,46229	432057,00	–	199736	–	199736	–	215715
			СП - 8%;			–	–	–	–		15979	
129	270	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,01568	1259638,34	14135,13	19751	222	17439	1541	22996
			НР - 72%; СП - 8%			133272,93	3242,65	2090	51		1703	
130	271	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	2,055	5539,14	29,79	11383	61	6479	3499	16073
			НР - 72%; СП - 8%;			2356,50	8,50	4843	17		1191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	272	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	$м^2$ покрытия	384,98	1301,06	317,82	500882	122354	70991	253629	814872
			НР - 72%; СП - 8%			798,84	116,18	307537	44727		60361	
132	273	С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	442,727	3322,00	–	1470739	–	1470739	–	1588398
			СП - 8%;			–	–	–	–		117659	
133	274	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	13,40641	159,93	4,20	2144	56	835	908	3296
			НР - 72%; СП - 8%;			93,43	0,61	1253	8		244	
134	275	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	13,40641	270,96	6,21	3633	83	2086	1066	5075
			НР - 72%; СП - 8%;			109,19	1,21	1464	16		376	
			ПАРАПЕТ (ЛИСТ-31)									
135	291	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	91,42	2146,67	69,22	196249	6328	34130	116177	337421
			НР - 72%; СП - 8%			1704,12	60,90	155791	5567		24994	
			РЕШЕТКА МР-1									
136	296	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,10736	124990,11	5111,89	13419	549	741	8821	24019
			НР - 72%; СП - 8%;			112976,29	1137,78	12129	122		1779	
137	297	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,10736	1045837,00	–	112281	–	112281	–	121263
			СП - 8%;			–	–	–	–		8982	
138	298	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,11344	1799,41	2,22	5602	7	623	3583	9919
			НР - 72%; СП - 8%;			1596,99	1,16	4972	4		735	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-2-1:	**Тенге**								8277273
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				977148				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					307580			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119737			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5589651		
			- Накладные расходы	Тенге							789757	
			- Сметная прибыль	Тенге							613131	

Локальная смета 2-2-3. Электроосвещение. Блок Б.

РАЗДЕЛ 2. ОСВЕЩЕНИЕ

139	18	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	218	1024,80	6,51	223406	1419	23533	143368	396117
			НР - 72%; СП - 8%;			910,34	3,06	198454	667		29343	
140	22	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Указатели световые настенные.Установка	шт.	14	1307,56	27,10	18306	379	232	12864	33664
			НР - 72%; СП - 8%			1263,96	12,23	17695	171		2494	
141	24	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Светильники для ламп светодиодных местного освещения.Установка	шт.	16	1386,04	13,88	22177	222	827	15283	40456
			НР - 72%; СП - 8%;			1320,49	6,12	21128	98		2997	

РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

142	27	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	69	527,31	0,55	36384	38	3214	23869	65074
			НР - 72%; СП - 8%;			480,18	0,28	33132	19		4820	
143	28	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	6	436,69	0,48	2620	3	91	1820	4795
			НР - 72%; СП - 8%			421,04	0,23	2526	1		355	
144	29	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	35	466,00	–	16310	–	16310	–	17615
			СП - 8%			–	–	–	–		1305	
145	30	С1247-212-0202 247-212-0202 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	6	343,00	–	2058	–	2058	–	2223
			СП - 8%			–	–	–	–		165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	31	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	19	490,00	–	9310	–	9310	–	10055
			СП - 8%			–	–	–	–		745	
147	32	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	15	490,00	–	7350	–	7350	–	7938
			СП - 8%			–	–	–	–		588	
148	33	С1247-202-0421 247-202-0421 РСНБ РК 2022	/К-201/Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236,IP44,крышка защелкивающаяся,4 гермоввода,размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	54	212,00	–	11448	–	11448	–	12364
			СП - 8%			–	–	–	–		916	
149	34	С1247-202-0414 247-202-0414 РСНБ РК 2022	/У-145/Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237,IP44,4 гермоввода,диаметром 75 мм,глубиной 40 мм	шт.	103	208,00	–	21424	–	21424	–	23138
			СП - 8%			–	–	–	–		1714	
150	41	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА.Монтаж	шт.	1	3337,07	133,23	3337	133	190	2214	5995
			НР - 72%; СП - 8%			3014,16	61,16	3014	61		444	
151	42	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15189,00	–	15189	–	15189	–	16404
			СП - 8%			–	–	–	–		1215	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-2-3:	**Тенге**								**635838**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				275949				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2194			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1017			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						111175		
			- Накладные расходы	Тенге							199418	
			- Сметная прибыль	Тенге							47101	

Локальная смета 2-3-4. Силовые электрооборудования. Блок В.

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

152	1	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	10	527,31	0,55	5273	6	465	3459	9431
			НР - 72%; СП - 8%			480,18	0,28	4802	3		699	
153	2	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	10	490,00	–	4900	–	4900	–	5292
			СП - 8%			–	–	–	–		392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	3	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	1	436,69	0,48	437	–	16	303	800
			НР - 72%; СП - 8%			421,04	0,23	421	–		59	
155	4	С1247-214-0104 247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	1	486,00	–	486	–	486	–	525
			СП - 8%			–	–	–	–		39	
156	5	С1247-202-0201 247-202-0201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP56	шт.	10	1731,00	–	17310	–	17310	–	18695
			СП - 8%			–	–	–	–		1385	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-3-4:	Тенге								34742
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5223				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23177		
			- Накладные расходы	Тенге							3762	
			- Сметная прибыль	Тенге							2574	

Локальная смета 2-4-4. Силовые электрооборудования. Блок Г.

РАЗДЕЛ 1.

157	1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.	Устройства вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	2	34572,28	1101,08	69145	2202	37424	21980	98415
			НР - 72%; СП - 8%;			14759,38	504,57	29519	1009		7290	
158	2	515-301-0301 515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель),номинальный ток панели 250 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084,00	–	1748084	–		–	1748084
						–	–	–	–	1748084	–	
159	3	515-301-0314 515-301-0314 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель),количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А	шт.	1	662328,00	–	662328	–		–	662328
						–	–	–	–	662328	–	
160	4	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.	Прибор или аппарат.Установка	шт.	2	2674,91	–	5350	–	61	3808	9890
			НР - 72%; СП - 8%			2644,34	–	5289	–		733	
161	5	С1247-205-0208 247-205-0208 РСНБ РК 2022	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 1 направление 37А31240 400А	шт.	2	19211,00	–	38422	–	38422	–	41496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		3074	
162	6	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	2	2401,53	127,88	4803	256	80	3303	8754
			НР - 72%; СП - 8%			2233,57	60,03	4467	120		648	
163	7	С1247-301-0224 247-301-0224 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4У-Э720 ТХ RS,5(7,5) А,3х220/380 В,10 мА,класс точности 1	шт.	2	24380,00	–	48760	–	48760	–	52661
			СП - 8%			–	–	–	–		3901	
164	8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Прибор или аппарат.Установка	шт.	6	2674,91	–	16049	–	183	11424	29670
			НР - 72%; СП - 8%			2644,34	–	15866	–		2198	
165	9	С1247-302-0502 247-302-0502 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015,марки Т-0,66 100/5А	шт.	6	5402,00	–	32412	–	32412	–	35005
			СП - 8%			–	–	–	–		2593	
166	10	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	22900,07	1496,71	22900	1496	16269	4129	29191
			НР - 72%; СП - 8%			5134,64	600,28	5135	600		2162	
167	11	ПРАЙС	Устройство автоматического включения резерва ЯАВР3-50-2	шт.	1	150176,79	–	150177	–		–	150177
						–	–	–	–	150177	–	
168	12	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6067,98	92,92	6068	93	1947	2930	9718
			НР - 72%; СП - 8%			4027,90	41,59	4028	42		720	
169	13	С1247-201-0203 247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8069,00	–	8069	–	8069	–	8715
			СП - 8%			–	–	–	–		646	
170	14	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Прибор или аппарат.Установка	шт.	8	2674,91	–	21399	–	244	15231	39561
			НР - 72%; СП - 8%;			2644,34	–	21155	–		2930	
171	15	С1247-204-2525 247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2007,00	–	2007	–	2007	–	2168
			СП - 8%			–	–	–	–		161	
172	16	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	5	1978,00	–	9890	–	9890	–	10681
			СП - 8%			–	–	–	–		791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
173	17	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	542,00	–	1084	–	1084	–	1171
			СП - 8%			–	–	–	–		87	
			РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ									
174	18	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	4	527,31	0,55	2109	2	186	1384	3772
			НР - 72%; СП - 8%			480,18	0,28	1921	1		279	
175	19	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	4	490,00	–	1960	–	1960	–	2117
			СП - 8%			–	–	–	–		157	
176	20	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	4	436,69	0,48	1747	2	61	1213	3197
			НР - 72%; СП - 8%			421,04	0,23	1684	1		237	
177	21	С1247-214-0104 247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	4	486,00	–	1944	–	1944	–	2100
			СП - 8%			–	–	–	–		156	
178	22	С1247-202-0201 247-202-0201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP56	шт.	4	1731,00	–	6924	–	6924	–	7478
			СП - 8%			–	–	–	–		554	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-4-4:	Тенге								2956350
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				89064				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4051			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1773			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						207928		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2560589		
			- Накладные расходы	Тенге							65402	
			- Сметная прибыль	Тенге							29317	

Локальная смета 2-5-2. Сети связи

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

179	1	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации,количество пар до 20.Монтаж на стене или в нише	шт.	1	13357,34	–	13357	–	997	7539	22568
			НР - 61%; СП - 8%			12359,60	–	12360	–		1672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	2	ПРАЙС СТПРАЙС	Оптическая распределительная коробка на 8 портов со сплиттером ОРКс-8	шт.	1	17303,57	--	17304	--	17304	--	18688
			СП - 8%;			--	--	--	--		1384	
181	3	ПРАЙС СТПРАЙС	Оптический сплиттер 1x8 SM SC/APC-SC/APC	шт.	1	2959,82	--	2960	--	2960	--	3197
			СП - 8%;			--	--	--	--		237	
182	4	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе	шт.	3	2858,95	789,83	8577	2370	--	5545	15252
			НР - 75%; СП - 8%			2069,12	395,51	6207	1187		1130	
183	5	С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	3	7221,00	--	21663	--	21663	--	23396
			СП - 8%			--	--	--	--		1733	
184	6	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	5	527,31	0,55	2637	2	234	1730	4716
			НР - 72%; СП - 8%			480,18	0,28	2401	1		349	
185	7	С1247-214-0204 247-214-0204 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт.	5	575,00	--	2875	--	2875	--	3105
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
186	8	Е11-210201-0202 1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода сечением до 16 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	55	169,71	1,84	9334	102	1174	5823	16370
			НР - 72%; СП - 8%			146,50	0,54	8058	30		1213	
187	9	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	45	407,56	2,53	18340	114	3416	10667	31327
			НР - 72%; СП - 8%;			329,11	0,11	14810	5		2321	
188	10	ПРАЙС СТПРАЙС	Дроп-кабель ОКНГ-Т-С1-0,4	м.	100	79,23	--	7923	--	7923	--	8557
			СП - 8%;			--	--	--	--		634	
189	11	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	55	482,77	4,44	26552	244	1138	18125	48252
			НР - 72%; СП - 8%			457,63	0,08	25170	4		3574	
190	12	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 15 мм х 10 мм	м	56,65	67,00	--	3796	--	3796	--	4100
			СП - 8%;			--	--	--	--		304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ									
191	13	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коммутатор служебной связи.Монтаж оборудования	шт.	1	18558,27	2184,85	18558	2184	1542	9454	30253
			НР - 61%; СП - 8%			14831,52	667,42	14832	667		2241	
192	14	С1248-404-0420 248-404-0420 СпрСЦ 03.2023	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini,сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29782,00	–	29782	–	29782	–	32165
			СП - 8%			–	–	–	–		2383	
193	15	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	6	527,31	0,55	3164	4	279	2076	5659
			НР - 72%; СП - 8%			480,18	0,28	2881	2		419	
194	16	С1247-214-0301 247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная,IP20	шт.	6	829,00	–	4974	–	4974	–	5372
			СП - 8%			–	–	–	–		398	
195	17	С1243-304-0212 243-304-0212 СпрСЦ 03.2023	Патчкорд RJ-45	км	0,012	579660,00	–	6956	–	6956	–	7512
			СП - 8%;			–	–	–	–		556	
196	18	Е11-210201-0202 1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода сечением до 16 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	185	169,71	1,84	31396	341	3952	19586	55061
			НР - 72%; СП - 8%			146,50	0,54	27103	100		4079	
197	19	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	125	407,56	2,53	50945	317	9489	29630	87021
			НР - 72%; СП - 8%;			329,11	0,11	41139	14		6446	
198	20	С1243-304-0136 243-304-0136 СпрСЦ 03.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC	км	0,185	199592,00	–	36925	–	36925	–	39879
			СП - 8%			–	–	–	–		2954	
199	21	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	60	482,77	4,44	28966	267	1241	19773	52638
			НР - 72%; СП - 8%			457,63	0,08	27458	5		3899	
200	22	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 16 мм х 16 мм	м	61,8	99,00	–	6118	–	6118	–	6607
			СП - 8%;			–	–	–	–		489	
			РАЗДЕЛ 3. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	23	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство видеоконтрольное.Монтаж оборудования	шт.	2	5989,36	80,92	11979	161	–	7238	20755
			НР - 61%; СП - 8%;			5908,44	24,72	11817	49		1537	
202	24	С1248-403-0304 248-403-0304 СпрСЦ 03.2023	Видеорегистратор модели Optimus AHDR-2024N,24-х канальный (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)	шт.	1	146452,00	–	146452	–	146452	–	158168
			СП - 8%			–	–	–	–		11716	
203	25	С1248-403-0110 248-403-0110 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C,32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	123986,00	–	123986	–	123986	–	133905
			СП - 8%			–	–	–	–		9919	
204	26	С1248-404-0204 248-404-0204 СпрСЦ 03.2023	Монитор RVi-2M22F-1P с диагональю 21,5"	шт.	1	86070,00	–	86070	–	86070	–	92956
			СП - 8%			–	–	–	–		6886	
205	27	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж	камера	49	9038,38	12,29	442881	602	–	269790	769684
			НР - 61%; СП - 8%;			9026,09	–	442278	–		57013	
206	28	С1248-402-0428 248-402-0428 СпрСЦ 03.2023	IP видеокамера модели RVI RVI-IPC42S V.2,объектив 2,8мм,2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	29	26138,00	–	758002	–	758002	–	818642
			СП - 8%			–	–	–	–		60640	
207	29	С1248-402-0108 248-402-0108 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF28KM-G-C,объектив 2,8 мм,4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	20	45383,00	–	907660	–	907660	–	980273
			СП - 8%			–	–	–	–		72613	
208	30	ПРАЙС СТПРАЙС	Импульсный источник питания VOLTA PAC1260	шт.	1	6283,93	–	6284	–	6284	–	6787
			СП - 8%;			–	–	–	–		503	
209	31	ПРАЙС СТПРАЙС	Коннектор питания VOLTA NPC12	шт.	6	100,18	–	601	–	601	–	649
			СП - 8%;			–	–	–	–		48	
210	32	ПРАЙС СТПРАЙС	Коннектор сигнальный VOLTA BNC75	шт.	12	127,50	–	1530	–	1530	–	1652
			СП - 8%;			–	–	–	–		122	
211	33	С1248-404-0301 248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23783,00	–	23783	–	23783	–	25686
			СП - 8%			–	–	–	–		1903	
212	34	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3364	407,56	2,53	1371032	8511	255395	797403	2341916
			НР - 72%; СП - 8%			329,11	0,11	1107126	370		173481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	35	ПРАЙС СТПРАЙС	Кабель видеонаблюдения КВК-II 2х0,5	м.	3364	315,11	–	1060030	–	1060030	–	1144836
			СП - 8%;			–	–	–	–		84806	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-5-2:	Тенге								7017603
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1743640				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15219			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2434			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3534536		
			- Накладные расходы	Тенге							1204379	
			- Сметная прибыль	Тенге							519832	

Локальная смета 2-5-3. Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1.

214	1	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	7959,42	8,62	7959	8	73	4807	13787
			НР - 61%; СП - 8%			7878,35	2,22	7878	2		1021	
215	2	С1248-303-0202 248-303-0202 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	1	44101,00	–	44101	–	44101	–	47629
			СП - 8%			–	–	–	–		3528	
216	3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	21	5040,14	2,71	105843	57	1965	63331	182707
			НР - 61%; СП - 8%			4943,84	–	103821	–		13534	
217	4	С1248-302-0203 248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	21	4087,00	–	85827	–	85827	–	92693
			СП - 8%			–	–	–	–		6866	
218	5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	227	2525,72	1,02	573338	232	11980	342286	988875
			НР - 61%; СП - 8%			2471,92	–	561126	–		73251	
219	6	С1248-302-0101 248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	227	2260,00	–	513020	–	513020	–	554062
			СП - 8%			–	–	–	–		41042	
220	7	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная.Монтаж на стене	шт.	5	1273,61	–	6368	–	69	3842	11027
			НР - 61%; СП - 8%			1259,81	–	6299	–		817	
221	8	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	5	281,00	–	1405	–	1405	–	1517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		112	
222	9	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	2266	407,56	2,53	923531	5733	172035	537133	1577521
			НР - 72%; СП - 8%;			329,11	0,11	745763	249		116858	
223	10	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 2х0,5**	км	2,256	52663,00	–	118808	–	118808	–	128313
			СП - 8%			–	–	–	–		9505	
224	11	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГ 4х1,5-0,66**	км	0,01	455295,00	–	4553	–	4553	–	4917
			СП - 8%			–	–	–	–		364	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-5-3:	Тенге								3603050
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1424887				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6030			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					251			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						953836		
			- Накладные расходы	Тенге							951399	
			- Сметная прибыль	Тенге							266898	

Локальная смета 4-1-1. Наружнее электроснабжение

РАЗДЕЛ 1. КЛ-0,4кВ

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ

225	1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3 навымет**	м^3 грунта	83,3715	279,78	279,78	23326	23326	–	7426	33212
			НР - 72%; СП - 8%;			–	123,71	–	10314		2460	
226	2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	2,5785	4617,19	–	11905	–	–	8572	22115
			НР - 72%; СП - 8%;			4617,19	–	11905	–		1638	
227	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	57,3	58,57	58,57	3356	3356	–	838	4530
			НР - 72%; СП - 8%;			–	20,30	–	1163		336	
228	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	57,3	290,03	130,58	16619	7482	–	9306	27998
			НР - 72%; СП - 8%;			159,45	66,11	9136	3788		2074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	28,65	58,57	58,57	1678	1678	–	419	2265
			НР - 72%; СП - 8%;			–	20,30	–	582		168	
230	6	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	28,65	6631,00	–	189978	–	189978	–	205176
			СП - 8%;			–	–	–	–		15198	
231	7	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	541	394,65	246,33	213506	133264	–	105820	344872
			НР - 72%; СП - 8%;			148,32	123,35	80241	66732		25546	
232	8	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	65	521,96	226,59	33927	14728	3132	15569	53456
			НР - 72%; СП - 8%;			247,19	85,48	16067	5556		3960	
233	9	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	46	1057,79	585,47	48658	26932	5807	20084	74241
			НР - 72%; СП - 8%;			346,07	260,32	15919	11975		5499	
234	10	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	65	216,84	5,12	14095	333	2872	7953	23813
			НР - 72%; СП - 8%;			167,54	2,40	10890	156		1764	
235	11	С1243-113-0647 243-113-0647 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	км	0,064	3290359,00	–	210583	–	210583	–	227430
			СП - 8%			–	–	–	–		16847	
236	12	С1243-113-1102 243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,711	603546,00	–	429121	–	429121	–	463451
			СП - 8%;			–	–	–	–		34330	
237	13	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладкав траншеях	м	65	240,24	17,46	15616	1135	247	10277	27964
			НР - 72%; СП - 8%;			218,99	0,60	14234	39		2072	
238	14	С1241-207-1304 241-207-1304 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД,с протяжкой,SN22,1250Н,РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80,DN/OD 100	м	65	3387,00	–	220155	–	220155	–	237767
			СП - 8%;			–	–	–	–		17612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
239	15	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	395	9,78	0,99	3863	392	–	2639	7023
			НР - 72%; СП - 8%;			8,79	0,49	3472	194		521	
240	16	С1249-101-0503 249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	64	80,00	–	5120	–	5120	–	5530
			СП - 8%			–	–	–	–		410	
241	17	С1249-101-0502 249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	331	66,00	–	21846	–	21846	–	23594
			СП - 8%			–	–	–	–		1748	
242	18	Ц13-080201-1817 1308-0201-1817 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2.Монтаж оборудования	шт.	2	5202,46	127,88	10405	256	261	7206	19019
			НР - 72%; СП - 8%			4943,84	60,03	9888	120		1409	
243	19	Ц13-080201-1815 1308-0201-1815 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 120 мм2.Монтаж оборудования	шт.	4	2730,55	127,88	10922	511	523	7292	19671
			НР - 72%; СП - 8%			2471,92	60,03	9888	240		1457	
244	20	С1243-903-7402 243-903-7402 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие,внутренней установки,для 4-х жнльного кабеля с пластмассовой изоляцией,с ленточной броней,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтп-150-240	шт.	2	19290,00	–	38580	–	38580	–	41666
			СП - 8%			–	–	–	–		3086	
245	21	С1243-903-7503 243-903-7503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки,для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтп-70/120	шт.	4	17509,00	–	70036	–	70036	–	75639
			СП - 8%			–	–	–	–		5603	
246	22	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Прибор или аппарат.Установка	шт.	5	2674,91	–	13375	–	153	9520	24726
			НР - 72%; СП - 8%;			2644,34	–	13222	–		1832	
247	23	ПРАЙС СТПРАЙС	Выключатель автоматический ВА51-35 160А	шт	2	11775,54	–	23551	–	23551	–	25435
			СП - 8%;			–	–	–	–		1884	
248	24	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00	–	1626	–	1626	–	1756
			СП - 8%			–	–	–	–		130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
249	25	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	7596,35	2179,77	7596	2180	281	4391	12946
			НР - 72%; СП - 8%			5134,64	964,02	5135	964		959	
250	26	С1247-201-0504 247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15332,00	–	15332	–	15332	–	16559
			СП - 8%			–	–	–	–		1227	
251	27	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2401,53	127,88	2402	128	40	1651	4378
			НР - 72%; СП - 8%			2233,57	60,03	2234	60		324	
252	28	С1247-301-0222 247-301-0222 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4У-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-7,5А),15 мА,класс точности 1	шт.	1	33253,00	–	33253	–	33253	–	35913
			СП - 8%			–	–	–	–		2660	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
253	29	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	5267,92	250,92	21072	1004	13366	5067	28230
			НР - 72%; СП - 8%			1675,44	84,04	6702	336		2091	
254	30	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	20	1060,78	36,99	21216	740	13774	5016	28330
			НР - 72%; СП - 8%			335,09	13,21	6702	264		2098	
			УСТАНОВКА ОПОР НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ /12компл./									
255	31	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	12	16524,06	10832,11	198289	129985	–	103787	326242
			НР - 80%; СП - 8%;			5691,95	5119,24	68303	61431		24166	
256	32	С1247-306-0409 247-306-0409 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм,СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм,диаметром 8/136 мм	шт.	12	66021,00	–	792252	–	792252	–	855632
			СП - 8%;			–	–	–	–		63380	
257	33	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°,толщиной 3,2 мм	шт.	12	11173,00	–	134076	–	134076	–	144802
			СП - 8%;			–	–	–	–		10726	
258	34	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	12	7427,60	1723,89	89131	20687	–	60945	162082
			НР - 80%; СП - 8%;			5703,71	644,75	68445	7737		12006	
259	35	С1247-103-0713 247-103-0713 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 типа LL-ДКУ-080-124,мощность 80 Вт,IP 67	шт.	12	29967,00	–	359604	–	359604	–	388372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%;			--	--	--	--		28768	
260	36	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство**	$м^3$	5,1	29602,28	35,64	150972	182	134878	12730	176798
			НР - 80%; СП - 8%;			3120,08	--	15912	--		13096	
261	37	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,408	1561755,26	2256,14	637196	921	449305	170539	872354
			НР - 91%; СП - 8%;			458259,12	1068,52	186970	436		64619	
262	38	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	24	521,96	226,59	12527	5439	1155	5748	19738
			НР - 72%; СП - 8%;			247,19	85,48	5933	2052		1462	
263	39	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	96	926,51	503,63	88945	48348	12121	35951	134888
			НР - 72%; СП - 8%;			296,63	223,49	28476	21455		9992	
264	40	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг 3х2,5 (ок)- 0,66**	км	0,12	128023,00	--	15363	--	15363	--	16592
			СП - 8%;			--	--	--	--		1229	
265	41	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	24	814,48	49,84	19548	1196	1693	12336	34435
			НР - 72%; СП - 8%;			694,11	19,81	16659	475		2551	
266	42	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	м	24	143,00	--	3432	--	3432	--	3707
			СП - 8%;			--	--	--	--		275	
267	43	С1247-202-0414 247-202-0414 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 ммотответвительный сжим У733**	шт.	36	208,00	--	7488	--	7488	--	8087
			СП - 8%;			--	--	--	--		599	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 4-1-1:	**Тенге**								**5262435**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				606333				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					424203			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					196069			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3211005		
			- Накладные расходы	Тенге							631082	
			- Сметная прибыль	Тенге							389812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 7-1-1. Благоустройство									
			РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ									
			ГАЗОН									
268	23	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см *НР - 88%; СП - 8%*	$м^2$	1100	505,98 490,53	15,45 4,79	556578 539583	16995 5269	–	479468 82885	1118931
269	24	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны луговые.Посев тракторной сеялкой *НР - 88%; СП - 8%;*	га	0,11	1473101,57 1485,95	7215,62 3349,68	162041 163	793 368	161085	468 13001	175510
			РАЗДЕЛ 3. МАФ-ы									
270	27	У86-010302-0602 8601-0302-0602 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья,модель: Element 2 *СП - 8%*	шт.	3	234022,00 –	– –	702066 –	– –	702066	– 56165	758231
271	28	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" *СП - 8%*	шт.	3	53247,00 178,00	47,00 12,00	159741 534	141 36	159066	– 12779	172520
272	29	У86-010203-0104 8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником *СП - 8%*	комплект	1	1018423,00 46772,00	14070,00 4936,00	1018423 46772	14070 4936	957581	– 81474	1099897
273	30	У86-010202-0106 8601-0202-0106 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с кольцами *СП - 8%*	комплект	1	166706,00 7864,00	2438,00 854,00	166706 7864	2438 854	156404	– 13336	180042
274	31	У86-010201-0121 8601-0201-0121 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (4,91 м х 1,196 м х 2,100 м) *СП - 8%*	комплект	1	464913,00 43257,00	1061,00 375,00	464913 43257	1061 375	420595	– 37193	502106
275	32	У86-010207-0302 8601-0207-0302 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульные конструкции спортивных бревен,бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами *СП - 8%*	комплект	1	110766,00 11836,00	435,00 117,00	110766 11836	435 117	98495	– 8861	119627
276	33	У86-010204-0303 8601-0204-0303 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции спортивных лестниц,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам: Лестница спортивная двухсекционная,тип ЛС,высотой 2,1 м *СП - 8%*	шт.	1	257746,00 24929,00	2270,00 574,00	257746 24929	2270 574	230547	– 20620	278366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
277	34	У86-010213-0101 8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт,марка 1	комплект	1	142093,00	4584,00	142093	4584	120607	–	153460
			СП - 8%			16902,00	1540,00	16902	1540		11367	
РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЯ												
Калитка -1ШТ												
278	35	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,108	39259,50	1552,59	4240	168	3191	869	5518
			НР - 91%; СП - 8%			8157,22	685,10	881	74		409	
279	36	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.	Каркасы ворот большепролетных зданий,ангаров и других без механизмов открывания.Монтаж	т конструкций	0,113101	269703,08	122652,53	30504	13872	4156	10633	44428
			НР - 69%; СП - 8%;			110304,50	25948,72	12476	2935		3291	
280	37	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,113101	1089090,00	–	123177	–	123177	–	133031
			СП - 8%;			–	–	–	–		9854	
281	38	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,279929	146,90	3,36	482	11	205	185	720
			НР - 69%; СП - 8%;			81,24	0,49	266	2		53	
282	39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,279929	255,48	4,97	838	16	511	217	1139
			НР - 69%; СП - 8%;			94,95	0,97	311	3		84	
283	40	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания	пара	1	3655,00	–	3655	–	3655	–	3947
			СП - 8%			–	–	–	–		292	
284	41	С1223-502-0305 223-502-0305 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	1	6191,00	–	6191	–	6191	–	6686
			СП - 8%			–	–	–	–		495	
Вр-1 -1ШТ												
285	42	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,108	39259,50	1552,59	4240	168	3191	869	5518
			НР - 91%; СП - 8%			8157,22	685,10	881	74		409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
286	43	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Каркасы ворот большепролетных зданий,ангаров и других без механизмов открывания.Монтаж	т конструкций	0,464886	269703,08	122652,53	125381	57019	17083	43706	182614
			НР - 69%; СП - 8%;			110304,50	25948,72	51279	12063		13527	
287	44	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,464886	1089090,00	–	506303	–	506303	–	546807
			СП - 8%;			–	–	–	–		40504	
288	45	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	13,481694	146,90	3,36	1980	46	839	760	2959
			НР - 69%; СП - 8%;			81,24	0,49	1095	7		219	
289	46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	13,481694	255,48	4,97	3444	67	2097	892	4683
			НР - 69%; СП - 8%;			94,95	0,97	1280	13		347	
290	47	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания	пара	2	3655,00	–	7310	–	7310	–	7895
			СП - 8%			–	–	–	–		585	
291	48	С1223-502-0305 223-502-0305 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной 3В8	шт.	1	6191,00	–	6191	–	6191	–	6686
			СП - 8%			–	–	–	–		495	
					Металлические ограда							
292	50	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Каркасы ворот большепролетных зданий,ангаров и других без механизмов открывания.Монтаж	т конструкций	0,09802	269703,08	122652,53	26436	12022	3602	9215	38503
			НР - 69%; СП - 8%			110304,50	25948,72	10812	2543		2852	
293	52	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	571,73906	146,90	3,36	83988	1921	35619	32240	125525
			НР - 69%; СП - 8%			81,24	0,49	46448	280		9296	
294	53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	571,73906	255,48	4,97	146068	2842	88939	37838	198617
			НР - 69%; СП - 8%			94,95	0,97	54287	555		14711	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-1-1:	**Тенге**								**5873965**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				871856				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					130939			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32618			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3818705		
			- Накладные расходы	Тенге							617360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							435104	

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								42569255,47
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7229686				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1106707			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					428591			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23302687		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						2560589		
- Накладные расходы	Тенге							5405960	
- Сметная прибыль	Тенге							2963626	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**480 104,00**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,7 %)	**283 421,39**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**815 443,84**
Итого с временными здания и сооружения, климатические условия, с 2% непредвиденными работами и затратами	**44 148 224,70**
в том числе в текущих ценах 2024 года, К=1,163	**51 344 385,32**
НДС (12 %)	**6 161 326,24**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**57 505 711,56**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,97999999967	**56 355 597,31**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Авторский надзор:
Главный инженер ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» _____ **Аметов А.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**