Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетiсу»

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№46/03/25	08.04.2025 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с. №01	15.04.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетiсу»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	200 000 000,00								
выполнено за месяц	200 000 000,00								
к оплате :	200 000 000,00		178 571 428,57					21 428 571,43	200 000 000,00

Итого к оплате: 200 000 000 (двести миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетiсу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

SANA 2024.1Д от 11.01.2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетісу»

Акт № 1
приемки выполненных работ за май месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 1-01-00-01. Демонтаж					
			Раздел 2. Демонтажные работы по разделу ВК					
			Подраздел 2.1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1					
1	22	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Демонтаж	м трубопровода	5	3825	19 125	
2	23	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	66	2822	186 252	
3	24	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	161	1641	264 201	
4	25	1116-0501-0201	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м трубопровода	220	2417	531 740	
			Подраздел 2.2. Горячее водоснабжение Т3					
5	26	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	7	2822	19 754	
6	27	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	223	1641	365 943	
7	28	1116-0501-0201	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м трубопровода	220	2417	531 740	
			Подраздел 2.3. Канализация К1					
8	29	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	6	5020	30 120	
9	30	1215-0101-0410	Биде. Демонтаж	прибор	2	4540	9 080	
10	31	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	26	3111	80 886	
11	32	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	36	2502	90 072	

12	33	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	190	3282	623 580	
13	34	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	230	4077	937 710	
14	35	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	7	5020	35 140	
			Подраздел 2.4. Канализация К3					
15	36	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	8	5020	40 160	
16	37	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	3	2502	7 506	
17	38	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	20	3282	65 640	
18	39	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	10	4077	40 770	
19	40	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	2,659	252	670	
20	41	412-102-0218 Коб=41	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	109,019	23	2 507	
			Подраздел 3.1. Демонтаж здание школы					
21	42	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	10850,6	940	10 199 564	
22	43	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	531,6	3477	1 848 373	
23	44	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	325,1	1418	460 992	
24	45	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	325,1	311	101 106	
25	46	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	325,1	578	187 908	
26	47	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1631,7	470	766 899	
27	48	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	530	7443	3 944 790	
28	49	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,6	99378	258 383	
29	50	1108-0401-0201	Перегородки из стеклянных блоков. Демонтаж	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,1	20667	270 738	
30	51	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	333,01	252	83 919	
31	52	412-102-0218 Коб=41	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	13653,41	23	314 028	
			Подраздел 3.2. Демонтаж элементов центрального входа и боковых крылец					
32	53	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	28	1168	32 704	
33	54	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	28	693	19 404	
34	55	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	28	1025	28 700	

35	56	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	28	315	8 820	
36	57	1129-0164-0103	Перекрытия плоские из монолитного железобетона. Демонтаж	м3 бетона в конструкции	2	121750	243 500	
37	58	1135-0140-1102	Полы бетонные. Разборка	м3 по проектному объему бетона	10,8	10914	117 871	
38	59	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Демонтаж	м3	2	29569	59 138	
39	60	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Демонтаж	м3	5	10331	51 655	
40	61	1106-0201-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Демонтаж	м3	6,4	12143	77 715	
41	62	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	64,5068	252	16 256	
42	63	412-102-0218 Коб=41	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	2644,7788	23	60 830	
			Подраздел 3.5. Демонтаж окон и дверей					
43	89	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	169	5895	996 255	
44	90	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	98	8764	858 872	
45	91	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	473,2	2038	964 382	
46	92	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	245	1527	374 115	
47	93	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	28,3054	252	7 133	
48	94	412-102-0218 Коб=41	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	1160,5214	23	26 692	
			Подраздел 3.6. Демонтаж кровли					
49	95	1112-0101-1402	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом. Разборка	м3 утеплителя	326,5	12394	4 046 641	
50	96	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	2106	1168	2 459 808	
51	97	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	2106	693	1 459 458	
52	98	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	2106	1025	2 158 650	
53	99	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	2106	315	663 390	
54	100	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	112,162	252	28 265	
55	101	412-102-0218 Коб=41	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	4598,642	23	105 769	
			Раздел 4. Демонтажные работы по разделу АПС					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
56	102	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж	шт.	1	37924	37 924	

57	103	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Демонтаж	шт.	5	2865	14 325	
58	104	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж	шт.	110	4019	442 090	
59	105	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж	шт.	30	4019	120 570	
60	106	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Демонтаж	шт.	9	2026	18 234	
61	107	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Демонтаж	шт.	30	875	26 250	
62	108	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Демонтаж	шт.	15	1832	27 480	
63	109	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	980	392	384 160	
64	110	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Демонтаж	м	310	655	203 050	
65	111	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	0,13215	1353	179	
66	112	412-102-0218 Коб=41	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	5,41815	23	125	
			Раздел 5. Демонтажные работы по разделу СС					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
67	113	1310-0202-0207	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Демонтаж	шт.	1	24368	24 368	
68	114	1217-0101-0701	Телевизионная розетка. Демонтаж	шт.	13	237	3 081	
69	115	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Демонтаж	шт.	5	794	3 970	
70	116	1310-0702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Демонтаж	шт.	1	5217	5 217	
71	117	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Демонтаж	шт.	6	2865	17 190	
72	118	1310-0408-0505	Звонок. Демонтаж	шт.	4	1433	5 732	
73	119	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	0,00719	1353	10	
74	120	412-102-0218 Коб=41	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	0,29479	23	7	
			Раздел 6. Демонтажные работы по разделу ЭЛ					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
75	121	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Демонтаж	шкаф	1	22341	22 341	
76	122	1310-0408-0503	Щит распределительный. Демонтаж	шт.	3	54686	164 058	
77	123	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	шкаф	3	9298	27 894	
78	124	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	131	237	31 047	
79	125	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	4125	392	1 617 000	
80	126	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Демонтаж	шт.	56	794	44 464	
81	127	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	3,48628	1353	4 717	

82	128	412-102-0218 Коб=41	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	142,93748	23	3 288	
			Итого:				**40 434 090**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**37 465 088**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**18 571 484**	
			машины и механизмы	Тенге			**2 019 030**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**500 546**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**295 576**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**654 393**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**9 333**	
Всего по локальной смете 1-01-00-01							**40 434 090**	
Локальная смета 2-01-00-01. Архитектурно-строительные решения								
			Подраздел 1.4. Стены - 1 этаж.					
83	**16**	**1115-0203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2797,311**	**3624**	**10 137 455**	
			неучтенные ресурсы					
83.1.	16.7.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	42,2393961	26457	1 117 528	Казахстан
83.2.	16.8.	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	77,4855147	1069	82 832	
			Подраздел 1.5. Стены - 2 этаж.					
84	**23**	**1115-0203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2520**	**3624**	**9 132 480**	
			неучтенные ресурсы					
84.1.	23.7.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	38,052	26457	1 006 742	Казахстан
84.2.	23.8.	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	69,804	1069	74 620	
			Подраздел 1.6. Стены - 3 этаж.					
85	**29**	**1115-0203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2000**	**3624**	**7 248 000**	
			неучтенные ресурсы					
85.1.	29.7.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	30,2	26457	799 001	Казахстан
85.2.	29.8.	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	55,4	1069	59 223	
			Итого:				**29 657 881**	

			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			24 381 280	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			12 249 179	
			машины и механизмы	Тенге			2 114 703	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			914 664	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 161 898	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			5 351	

Всего по локальной смете 2-01-00-01 **29 657 881**

Локальная смета 2-01-00-02. Конструктивные решения								
			Раздел 9. Закладываемые проемы Кп-1 (КЖ лист 11)					
			Подраздел 9.0. Подраздел без наименования					
86	**46**	**1108-0201-0101**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1,8**	**35218**	**63 392**	
			неучтенные ресурсы					
86.1.	46.6.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,432	31545	13 627	Казахстан
86.2.	46.7.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,684	63996	43 773	Казахстан
87	**47**	**1108-0201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,00636**	**298334**	**1 897**	
88	**48**	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,00636**	**383597**	**2 440**	
89	**49**	**1219-0101-0201**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	**отверстие**	**18**	**267**	**4 806**	
90	**50**	**1219-0101-0202**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверстие**	**19,494**	**257**	**5 010**	
91	**51**	**1106-0301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,00711**	**1511858**	**10 749**	
92	**52**	**214-210-0102 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**1 т**	**0,00711**	**347344**	**2 470**	**Казахстан**
			Раздел 10. Закладываемые проемы Кп-2 (КЖ лист 11)					
			Подраздел 10.0. Подраздел без наименования					
93	**53**	**1108-0201-0101**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**6,2**	**35218**	**218 352**	
			неучтенные ресурсы					
93.1.	53.6.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,488	31545	46 939	Казахстан
93.2.	53.7.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,356	63996	150 775	Казахстан
94	**54**	**1108-0201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,08443**	**298334**	**25 188**	
95	**55**	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,01824**	**383597**	**6 997**	

96	56	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,05534	382168	21 149	Казахстан
97	57	214-208-0102 (основной ресурс)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,01085	391672	4 250	Казахстан
98	58	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	12	267	3 204	
99	59	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	40,992	257	10 535	
100	60	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0048	1511858	7 257	
101	61	214-210-0102 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0048	347344	1 667	Казахстан
102	62	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04209	1067996	44 952	
			неучтенные ресурсы					
102.1.	62.5.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04209	1179654	49 652	Казахстан
			Раздел 11. Закладываемые проемы Кп-3 (ЮЖ лист 11)					
			Подраздел 11.0. Подраздел без наименования					
103	63	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,85	35218	241 243	
			неучтенные ресурсы					
103.1.	63.6.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,644	31545	51 860	Казахстан
103.2.	63.7.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,603	63996	166 582	Казахстан
104	64	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08633	298334	25 755	
105	65	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02014	383597	7 726	
106	66	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,05534	382168	21 149	Казахстан
107	67	214-208-0102 (основной ресурс)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,01085	391672	4 250	Казахстан
108	68	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	12	267	3 204	
109	69	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	40,992	257	10 535	
110	70	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0048	1511858	7 257	
111	71	214-210-0102 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0048	347344	1 667	Казахстан
112	72	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04209	1067996	44 952	

			неучтенные ресурсы					
112.1.	72.5.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04209	1179654	49 652	Казахстан
			Раздел 12. Закладываемые проемы Кп-4 (КЖ лист 11)					
			Подраздел 12.1. Подраздел без наименования					
113	**73**	**1108-0201-0101**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**0,18**	**35218**	**6 339**	
			неучтенные ресурсы					
113.1.	73.6.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,0432	31545	1 363	Казахстан
113.2.	73.7.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0684	63996	4 377	Казахстан
114	**74**	**1108-0201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,00325**	**298334**	**970**	
115	**75**	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,00088**	**383597**	**338**	
116	**76**	**1219-0101-0201**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	**отверстие**	**6**	**267**	**1 602**	
117	**77**	**1106-0301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,00237**	**1511858**	**3 583**	
118	**78**	**214-210-0102 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**1 т**	**0,00237**	**347344**	**823**	**Казахстан**
			Раздел 13. Закладываемые проемы Кп-5 (КЖ лист 11)					
			Подраздел 13.1. Подраздел без наименования					
119	**79**	**1108-0201-0101**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**0,23**	**35218**	**8 100**	
			неучтенные ресурсы					
119.1.	79.6.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,0552	31545	1 741	Казахстан
119.2.	79.7.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0874	63996	5 593	Казахстан
120	**80**	**1108-0201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0035**	**298334**	**1 044**	
121	**81**	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,00113**	**383597**	**433**	
122	**82**	**1219-0101-0201**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	**отверстие**	**6**	**267**	**1 602**	
123	**83**	**1106-0301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,00237**	**1511858**	**3 583**	
124	**84**	**214-210-0102 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**1 т**	**0,00237**	**347344**	**823**	**Казахстан**
			Раздел 18. Усиление стен (КЖ лист 17)					
			Подраздел 18.1. Блок 1					
125	**114**	**1107-0112-0101**	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры**	**т арматуры**	**29,853**	**240540**	**7 180 841**	
126	**115**	**214-403-0103 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**29,94021**	**445275**	**13 331 627**	

127	116	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	3,5816	383597	1 373 891	
128	117	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	4100	267	1 094 700	
129	118	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	13325	257	3 424 525	
130	119	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	2745	267	732 915	
131	120	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	5947,5	257	1 528 508	
132	121	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	2090	267	558 030	
133	122	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	992,21156	3624	3 595 775	
			неучтенные ресурсы					
133.1.	122.7.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	14,98239453	28981	434 205	Казахстан
133.2.	122.8.	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	27,48426017	1069	29 381	
134	123	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	1,6649	1511858	2 517 092	
135	124	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,6649	349152	581 303	Казахстан
			Подраздел 18.2. Блок 2					
136	125	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	2,85	240540	685 539	
137	126	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	3,4948	445275	1 556 147	
138	127	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	328	267	87 576	
139	128	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	1066	257	273 962	
140	129	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	115	267	30 705	
141	130	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	249,205	257	64 046	
142	131	6103-0701-0801	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,10671	1511858	161 330	
			неучтенные ресурсы					
142.1.	131.5.	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	106,71	0	0	
143	132	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,14228	349152	49 677	Казахстан
144	133	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,80702	3624	223 989	
			неучтенные ресурсы					
144.1.	133.7.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,933285965	28981	27 048	Казахстан

144.2.	133.8.	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	1,712054386	1069	1 830	
			Подраздел 18.3. Блок 3					
145	134	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	1,835	240540	441 391	
146	135	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2,9862	445275	1 329 680	
147	136	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,45547	383597	174 717	
148	137	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	321	267	85 707	
149	138	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	1043,25	257	268 115	
150	139	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	30	267	8 010	
151	140	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,168	3624	44 097	
			неучтенные ресурсы					
151.1.	140.7.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1837368	28981	5 325	Казахстан
151.2.	140.8.	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,3370536	1069	360	
152	141	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,06	1511858	90 711	
153	142	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08658	349152	30 230	Казахстан
			Раздел 19. Усиление оконного проема (толщ.стен 510 мм) - (КЖ лист 19-20)					
			Подраздел 19.0. Подраздел без наименования					
154	143	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	8,05	240540	1 936 347	
155	144	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	6,3994	349832	2 238 715	Казахстан
156	145	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,6506	349152	576 310	Казахстан
157	146	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	2158	267	576 186	
158	147	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	7013,5	257	1 802 470	
159	148	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,36686	1511858	554 640	
160	149	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,36686	349152	128 090	Казахстан
			Раздел 20. Усиление дверного проема (толщ.стен 510 мм) - (КЖ лист 21)					
			Подраздел 20.0. Подраздел без наименования					
161	150	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,52885	240540	127 210	

162	151	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,37228	349832	130 235	Казахстан
163	152	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,15657	349152	54 667	Казахстан
164	153	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	126	267	33 642	
165	154	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	409,5	257	105 242	
166	155	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01522	1511858	23 010	
167	156	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01522	349152	5 314	Казахстан
			Раздел 21. Усиление дверного проема (толщ.стен 380 и 510 мм) - (ЮЖ лист 22)					
			Подраздел 21.0. Подраздел без наименования					
168	157	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	1,45291	240540	349 483	
169	158	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,06371	349832	372 120	Казахстан
170	159	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3892	349152	135 890	Казахстан
171	160	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	22	267	5 874	
172	161	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	71,5	257	18 376	
173	162	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	330	267	88 110	
174	163	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	715,11	257	183 783	
175	164	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,04994	1511858	75 502	
176	165	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04994	349152	17 437	Казахстан
			Раздел 22. Усиление дверного проема (толщ.стен 380 и 120 мм) - (ЮЖ лист 23)					
			Подраздел 22.0. Подраздел без наименования					
177	166	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	1,05748	240540	254 366	
178	167	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,77412	349832	270 812	Казахстан
179	168	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,28336	349152	98 936	Казахстан
180	169	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	117	267	31 239	
181	170	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	253,539	257	65 160	
182	171	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	143	267	38 181	

183	172	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,026	1511858	39 308	
184	173	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,026	349152	9 078	Казахстан
			Раздел 23. Усиление дверного проема (толщ.стен 120 мм) - (ЮЖ лист 24)					
			Подраздел 23.0. Подраздел без наименования					
185	174	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,87357	240540	210 129	
186	175	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,64213	349832	224 638	Казахстан
187	176	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,23144	349152	80 808	Казахстан
188	177	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	212	267	56 604	
189	178	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01424	1511858	21 529	
190	179	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01424	349152	4 972	Казахстан

			Итого:				54 384 625	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			29 766 043	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			14 772 673	
			машины и механизмы	Тенге			661 438	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			223 259	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			23 957 140	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			6 744	

Всего по локальной смете 2-01-00-02 54 384 625

Локальная смета 2-01-00-05. Электрооборудование								
			Раздел 1. Силовое электрооборудование					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
191	80	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	3575	1114	3 982 550	
192	81	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3575	858	3 067 350	
193	82	1308-0206-2207	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	450	1543	694 350	
194	83	243-107-0502 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	2945	601	1 769 945	Казахстан
195	84	243-107-0503 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	1 м	150	942	141 300	Казахстан

196	85	243-107-0902 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 м	195	977	190 515	Казахстан
197	86	243-107-0903 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 м	380	1499	569 620	Казахстан
198	87	243-112-1007 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	1 м	60	2218	133 080	Казахстан
199	88	243-112-1012 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х150 (ок)-0,66	1 м	45	3752	168 840	
200	89	243-107-0904 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 м	250	2164	541 000	Казахстан
201	90	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	355	1396	495 580	
202	91	241-207-0203 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	355	111	39 405	
203	92	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	60	1671	100 260	
204	93	241-207-0205 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 45 мм	1 м	60	239	14 340	
205	94	1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	35	325	11 375	
206	95	241-207-1005 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	35	1391	48 685	
			Раздел 2. Электроосвещение					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
207	136	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	3575	1114	3 982 550	
208	137	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1150 3575	1123	4 014 725	
209	138	243-107-0501 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	2865	398	1 140 270	Казахстан
210	139	243-107-0301 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	1 м	705	286	201 630	Казахстан

			Итого:				21 307 370	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			12 557 175	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			6 152 085	
			машины и механизмы	Тенге			2 729 260	

			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			860 780	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			6 020 935	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 749	
Всего по локальной смете 2-01-00-05							**21 307 370**	
			Итого по акту:				**145 783 966**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			104 169 586	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			51 745 421	
			машины и механизмы	Тенге			7 524 431	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			2 499 249	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			33 411 379	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			654 393	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			24 177	

Всего по акту	**145 783 965,95**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,7%)	8 309 686,06
Итого с общеплощадочными затратами	**154 093 652,01**
Сметная прибыль (5%)	7 704 682,60
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**7 704 682,60**
Итого в ценах 2023 г.	**169 503 017,21**
Итого в текущих ценах 2024 г. К-1,075	**182 215 743,50**
НДС (12%)	21 865 889,22
Итого по акту	**204 081 632,72**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,97999999967	**200 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Икар-Строй" _____ **Азанбеков А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нур-Шапагат-Курылыс" _____ **Кереев К.Н.**