Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетiсу»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№46/03/25	08.04.2025 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с. №01	15.04.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетiсу»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	750 000 000,00								
выполнено за месяц	150 000 000,00								
к оплате :	150 000 000,00		133 928 571,43					16 071 428,57	150 000 000,00

Итого к оплате: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетiсу» _____ **Бектасов Т.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетісу»

Акт № 4
приемки выполненных работ за июль месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета 1-01-00-01 Демонтаж								
			Раздел 1. Демонтажные работы по разделу ГП					
1	3	1107-0111-0101	Ограды железобетонные высотой 1,6м. Демонтаж	м оград	650	8399	5 459 350	
2	4	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Демонтаж	м3	1,5	17273	25 910	
3	12	1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	80	734	58 720	
4	14	1107-0111-0202	Демонтаж ворот распашных	шт.	1	77241	77 241	
5	15	1107-0111-0101	Демонтаж железобетонных оград.	м оград	106,5	8399	894 494	
6	18	1146-0601-0801	БМК. Разборка с вывозкой, прим.	гараж	1	121555	121 555	
7	20	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	210,3776	252	53 015	
8	21	412-102-0218 Коб=41	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	8625,4816	23	198 386	
			Подраздел 3.4. Демонтаж котельной					
9	75	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	68	1168	79 424	
10	76	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	68	693	47 124	
11	77	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	68	1025	69 700	

12	78	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	68	315	21 420	
13	79	1110-0107-0504	Проемы дверные площадью более 3 м2 в деревянных рубленых стенах. Демонтаж	м2	4	12028	48 112	
14	80	1110-0208-0101	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с укладкой щитов наката. Демонтаж	м2 перекрытия	9,2	3099	28 511	
15	81	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	10	97882	978 820	
16	82	1135-0140-1102	Полы бетонные. Разборка	м3 по проектному объему бетона	7,2	10914	78 581	
17	83	1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Демонтаж	котел	2	167724	335 448	
18	84	1109-0607-0102	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Демонтаж	т	0,8	237711	190 169	
19	85	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	10	3608	36 080	
20	86	1106-0201-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Демонтаж	м3	6,4	12143	77 715	
21	87	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	61,0808	252	15 392	
22	88	412-102-0218 Коб=41	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	2504,3128	23	57 599	

			Итого:				8 932 878	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			5 587 695	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 773 177	
			машины и механизмы	Тенге			3 030 475	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			910 547	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			10 202	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			324 393	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 468	

Всего по локальной смете 1-01-00-01 8 932 878

Локальная смета 2-01-00-01 Архитектурные решения								
			Подраздел 1.3. Потолок 3 этаж					
23	14	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	359	2272	815 648	
			неучтенные ресурсы					
	14.10.	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	986,891	76	75 004	Казахстан

			Итого:				890 652	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			794 467	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			399 208	

			машины и механизмы	Тенге			3 949	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 077	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			92 236	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			159	

Всего по локальной смете 2-01-00-01 890 652

Локальная смета 4-01-00-01. Наружное электроосвещение								
			Раздел 1. Кабельная линия наружного освещения					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
24	**1**	**1101-0101-0362**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**97,64**	**348**	**33 979**	
25	**2**	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**32,9**	**7521**	**247 441**	
26	**3**	**1308-0201-0203**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**770**	**1309**	**1 007 930**	
27	**4**	**1308-0201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**38**	**1026**	**38 988**	
28	**5**	**1121-0301-0101**	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**98**	**1502**	**147 196**	
29	**6**	**243-113-0803 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66**	**1 м**	**895**	**516**	**461 820**	**Казахстан**
30	**7**	**1134-0201-0301**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**38**	**657002**	**24 966 076**	
31	**8**	**241-207-1003 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75**	**1 м**	**38**	**787**	**29 906**	
32	**9**	**1308-0201-0405**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**499**	**23**	**11 477**	
33	**10**	**249-101-0501 (основной ресурс)**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,2 м**	**1 м**	**428**	**53**	**22 684**	
34	**11**	**249-101-0503 (основной ресурс)**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	**1 м**	**56**	**106**	**5 936**	
35	**12**	**249-101-0504 (основной ресурс)**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м**	**1 м**	**15**	**158**	**2 370**	
36	**13**	**1101-0104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**32,9**	**64**	**2 106**	

			Итого:				**26 977 909**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**25 646 300**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**12 552 748**	
			машины и механизмы	Тенге			**481 910**	

			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			133 771	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			849 698	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			5 694	
Всего по локальной смете 4-01-00-01							**26 977 909**	

Локальная смета 4-02-00-01. Электроснабжение								
			Раздел 1. Сети электроснабжения 10кВ					
37	**9**	**1133-0204-0206**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**5,28**	**570772**	**3 013 676**	
38	**10**	**243-701-0503 (основной ресурс)**	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-31х50-20**	**1 м**	**5280**	**486**	**2 566 080**	**Казахстан**
			Раздел 3. Комплект установки на сущ. опоре для ответвления (УОК)					
39	**11**	**252-207-0543 (основной ресурс)**	**Траверс типа ТМ 62, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим.**	**1 шт.**	**1**	**22247**	**22 247**	**Казахстан**
40	**12**	**252-207-0543 (основной ресурс)**	**Траверс типа ТМ 61, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим.**	**1 шт.**	**1**	**22247**	**22 247**	**Казахстан**
41	**13**	**252-207-0201 (основной ресурс)**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**1 шт.**	**2**	**2288**	**4 576**	**Казахстан**
42	**14**	**252-207-3910 (основной ресурс)**	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**1 шт.**	**1**	**1737**	**1 737**	**Казахстан**
43	**15**	**252-102-0226 (основной ресурс)**	**Изолятор IF 27, прим.**	**1 шт.**	**3**	**6232**	**18 696**	
44	**16**	**252-108-0704 (основной ресурс)**	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)**	**1 шт.**	**3**	**69**	**207**	
45	**17**	**252-207-1205 (основной ресурс)**	**Зажим плашечный типа CD 35**	**1 шт.**	**2**	**1380**	**2 760**	
46	**18**	**252-207-1095 (основной ресурс)**	**Зажим ответвительный типа RP 150 герметичный**	**1 шт.**	**3**	**19537**	**58 611**	
			Раздел 4. Опора анкерная (концевая) А10-1(н) - 1шт.					
47	**19**	**1133-0202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**55795**	**55 795**	
48	**20**	**225-204-0309 (основной ресурс)**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**1 шт.**	**2**	**106027**	**212 054**	**Казахстан**
49	**21**	**225-204-1001 (основной ресурс)**	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**1 шт.**	**2**	**11000**	**22 000**	**Казахстан**
50	**22**	**252-201-0322 (основной ресурс)**	**Крепление подкоса У51, прим.**	**1 шт.**	**1**	**8101**	**8 101**	
51	**23**	**291-003-0032 (основной ресурс) (кпл)**	**Траверса ТМ2002**	**1 шт.**	**1**	**25037,15**	**25 037**	

52	24	291-003-0033 (основной ресурс) (кпл)	Траверса ТМ2003	1 шт.	1	8445,39	8 445	
53	25	252-207-3910 (основной ресурс)	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1737	1 737	Казахстан
54	26	252-207-0268 (основной ресурс)	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	12157	24 314	Казахстан
55	27	217-101-0304 (основной ресурс)	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	1 шт.	2	191	382	
56	28	252-102-0226 (основной ресурс)	Изолятор IF 27, прим.	1 шт.	1	6232	6 232	
57	29	252-108-0704 (основной ресурс)	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	1 шт.	1	69	69	
58	30	252-207-2119 (основной ресурс)	Вязка спиральная типа СВ 120	1 шт.	2	1829	3 658	
59	31	252-108-1002 (основной ресурс)	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/20	1 шт.	6	22646	135 876	
60	32	252-207-4816 (основной ресурс)	Зажим анкерный для крепления СИП DN-120 Rpi	1 шт.	6	25819	154 914	
61	33	252-207-1205 (основной ресурс)	Зажим плашечный типа CD 35	1 шт.	3	1380	4 140	
62	34	252-201-0203 (основной ресурс)	Соединитель UU 7-16	1 шт.	6	1763	10 578	
			Раздел 5. Концевая, одноцепная опора с разъединителем Кр10-1(н) - 1шт.					
			Подраздел 5.1. Концевая, одноцепная опора					
63	35	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	55795	55 795	
64	36	225-204-0309 (основной ресурс)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	2	106027	212 054	Казахстан
65	37	225-204-1001 (основной ресурс)	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	11000	22 000	Казахстан
66	38	252-201-0322 (основной ресурс)	Крепление подкоса У51, прим.	1 шт.	1	8101	8 101	
67	39	291-003-0032 (основной ресурс) (кпл)	Траверса ТМ2002	1 шт.	1	25037,15	25 037	
68	40	291-003-0033 (основной ресурс) (кпл)	Траверса ТМ2003	1 шт.	1	8445,39	8 445	
69	41	252-207-3910 (основной ресурс)	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1737	5 211	Казахстан
70	42	252-207-0268 (основной ресурс)	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	12157	24 314	Казахстан
71	43	217-101-0304 (основной ресурс)	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	1 шт.	4	191	764	
72	44	252-102-0226 (основной ресурс)	Изолятор IF 27, прим.	1 шт.	4	6232	24 928	
73	45	252-108-0704 (основной ресурс)	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	1 шт.	4	69	276	
74	46	252-207-2118 (основной ресурс)	Вязка спиральная типа СВ 70	1 шт.	8	1561	12 488	
75	47	252-108-1001 (основной ресурс)	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/10	1 шт.	3	14025	42 075	
76	48	252-207-4814 (основной ресурс)	Зажим анкерный для крепления СИП DN-35 Rpi	1 шт.	3	9769	29 307	
77	49	252-207-1205 (основной ресурс)	Зажим плашечный типа CD 35	1 шт.	3	1380	4 140	

78	50	252-201-0203 (основной ресурс)	Соединитель UU 7-16	1 шт.	3	1763	5 289	
			Подраздел 5.2. Разъединитель					
79	51	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	58901	58 901	
80	52	515-201-0505 (основной ресурс)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10	1 комплект	1	167495	167 495	
81	53	252-207-3911 (основной ресурс)	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4669	4 669	Казахстан
82	54	252-206-0501 (основной ресурс)	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А10Г-1	1 шт.	6	1717	10 302	
83	55	252-207-3920 (основной ресурс)	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	21725	21 725	Казахстан
84	56	252-207-3921 (основной ресурс)	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4126	4 126	Казахстан
85	57	252-207-3922 (основной ресурс)	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	17496	52 488	Казахстан
86	58	252-207-3924 (основной ресурс)	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3148	3 148	Казахстан
87	59	252-207-0207 (основной ресурс)	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	1940	5 820	Казахстан
88	60	252-207-0208 (основной ресурс)	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	1940	1 940	Казахстан
89	61	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6231	6 231	
			Подраздел 8.1. Траншея Т2					
90	64	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	44,1833	484	21 385	
91	65	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,5167	348	1 920	
92	66	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	20,2	787	15 897	
93	67	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	20,2	6605	133 421	Казахстан
94	68	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	186	736	136 896	
95	69	213-101-0101 (основной ресурс)	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,763	63996	112 825	Казахстан
96	70	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,09	657002	59 130	
97	71	241-207-1005 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	52	1391	72 332	
98	72	241-207-1003 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	1 м	38	787	29 906	
99	73	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	29,4259	80	2 354	
100	74	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6741	93	342	

101	75	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	554	1309	725 186	
102	76	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	1026	92 340	
103	77	243-113-0950 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мс)-1	1 м	307	6242	1 916 294	Казахстан
104	78	243-113-0904 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	1 м	287	741	212 667	Казахстан
105	79	243-214-0304 (основной ресурс)	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 7х2,5	1 м	20	1339	26 780	Казахстан
106	80	243-113-0903 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	1 м	30	573	17 190	Казахстан
107	81	1308-0201-2508	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	130112	520 448	
108	82	243-903-7503 (основной ресурс)	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120	1 шт.	4	17509	70 036	

			Итого:				11 368 587	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			2 452 716	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 199 149	
			машины и механизмы	Тенге			2 250 855	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			605 942	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			6 497 522	
			оборудование	Тенге			167 495	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			668	
Всего по локальной смете 4-02-01-01							11 368 587	

			Локальная смета 7-01-00-01. Генеральный план					
			Подраздел 5.1. Тип - 1					
109	52	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	613	5262	3 225 606	
110	53	255-101-0103 (основной ресурс)	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	613	2168	1 328 984	
			Подраздел 5.4. Тип - 4					
111	66	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	84	5262	442 008	
112	67	255-101-0106 (основной ресурс)	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	84	983	82 572	
			Подраздел 5.6. Тип - 6					
113	76	217-203-0302 (основной ресурс)	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 5,5 кН/м	1 м2	2400	276	662 400	Казахстан
			Раздел 7. Площадка для игры в мяч					
114	88	1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	300	325	97 500	

			неучтенные ресурсы					
	88.8	241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	306	1603	490 518	
115	89	241-204-0602 (основной ресурс)	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	300	3444	1 033 200	
116	90	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	80	487	38 960	
117	91	241-204-0603 (основной ресурс)	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	80	4806	384 480	
118	92	1123-0601-0701	Колодцы сборные полимерные смотровые диаметром 1 м. Устройство	м	4	15356	61 424	
119	93	244-201-1901 (основной ресурс)	Конусный колодец полимерный, Н=2.0м	1 шт.	2	6791511	13 583 022	
120	94	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5	9955	49 775	
			неучтенные ресурсы					
	94.8.	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1	26359	134 431	Казахстан
121	95	1131-0401-0401	Лотки железобетонные сборные. Устройство	м лотка	200	123893	24 778 600	
122	96	244-601-0301 (основной ресурс)	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.16-Б, класс нагрузки D,E	1 шт.	200	53904	10 780 800	
123	98	217-203-0302 (основной ресурс)	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 5,5 кН/м	1 м2	304	276	83 904	Казахстан
124	100	244-602-0601 (основной ресурс)	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 "шина" РВ-10.15.50-ВЧ, класс нагрузки Е, серии Drive	1 шт.	400	9815	3 926 000	

			Итого:				61 184 184	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			5 378 964	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 633 496	
			машины и механизмы	Тенге			1 056 427	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			319 002	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			54 728 906	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 259	

Всего по локальной смете 7-01-00-01 **61 184 184**

			Итого по акту:				109 354 209,68	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			39 860 142	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			19 557 778	
			машины и механизмы	Тенге			6 823 616	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 970 339	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			62 178 564	

			оборудование	Тенге			167 495	
			перевозки	Тенге			324 393	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			9 248	

Всего по акту	**109 354 209,68**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,7%)	6 223 642,74
Итого с общеплощадочными затратами	**115 410 357,42**
Сметная прибыль (5%)	5 770 517,87
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**5 778 892,62**
Итого в ценах 2023 г.	**127 127 262,91**
Итого в текущих ценах 2024 г. К-1,075	**136 661 807,63**
НДС (12%)	**16 399 416,92**
Итого по акту	**153 061 224,54**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,97999999967	**150 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Икар-Строй" _____ **Азанбеков А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**