Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетiсу»

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№46/03/25	08.04.2025 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с. №01	15.04.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетiсу»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	1 050 000 000,00								
выполнено за месяц	50 000 000,00								
к оплате :	50 000 000,00		44 642 857,14					5 357 142,86	50 000 000,00

Итого к оплате: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетiсу» _____ Бектасов Т.А.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ Асанов М.А.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетісу»

Акт № 6
приемки выполненных работ за июль месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета 2-01-00-01 Архитектурные решения								
			Подраздел 1.1. Потолок 1 этаж					
1	**1**	**1115-0108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**92**	**5976**	**549 792**	
2	**2**	**232-401-0101 (основной ресурс)**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	**1 м2**	**184,7**	**4122**	**761 333**	
			Подраздел 1.2. Потолок 2 этаж					
3	**9**	**1115-0108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**163**	**5976**	**974 088**	
4	**10**	**232-401-0101 (основной ресурс)**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	**1 м2**	**325,9**	**4122**	**1 343 360**	
			Подраздел 1.3. Потолок 3 этаж					
5	**11**	**1115-0108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**90**	**5976**	**537 840**	
6	**12**	**232-401-0101 (основной ресурс)**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	**1 м2**	**179,7**	**4122**	**740 723**	
			Раздел 12. Карниз (АР лист 19)					
7	**160**	**1115-0109-0502**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**135**	**6551**	**884 385**	
			неучтенные ресурсы					
		261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	297	355	105 435	Казахстан
8	**161**	**231-303-0101 (основной ресурс)**	**Металлический сайдинг**	**1 м2**	**135**	**2895**	**390 825**	
			Раздел 18. Водосточный желоб и снегозадежатель (АР лист 31)					
9	**192**	**1112-0101-0707**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**80**	**6064**	**485 120**	

10	193	224-106-0102 (основной ресурс)	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм	1 м	80	2554	204 320	Казахстан
11	194	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	185	1399	258 815	
12	195	224-106-0201 (основной ресурс)	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 175 мм	1 м	185	2015	372 775	Казахстан
13	196	224-106-0210 (основной ресурс)	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 175 мм	1 шт.	84	1911	160 524	
14	197	224-106-0301 (основной ресурс)	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	1 шт.	8	48835	390 680	
15	198	224-204-0112 (основной ресурс)	Держатель трубы водосточной пластиковый	1 шт.	34	588	19 992	Казахстан
16	199	224-204-0111 (основной ресурс)	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	1 шт.	100	405	40 500	Казахстан
17	200	224-106-0103 (основной ресурс)	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм	1 шт.	8	2535	20 280	Казахстан
			Раздел 24. Крыльцо					
18	231	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	21,36	484	10 338	
19	232	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами	м3 грунта	12,86	80	1 029	
20	233	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,86	619	7 960	
21	234	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12,86	208	2 675	
22	235	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,8	29588	112 434	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	3,857	26343	101 605	Казахстан
23	236	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,05184	383597	19 886	
24	237	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,36	9955	3 584	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3672	26359	9 679	Казахстан
25	238	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,44867	194241	87 150	
26	239	222-504-0101 (основной ресурс)	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,44867	1160502	520 682	Казахстан
27	241	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17428	81138	14 141	
28	242	214-205-0103 (основной ресурс)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,17428	348552	60 746	Казахстан
29	244	1109-0101-0101	Монтаж металлокаркаса фронтона	т конструкций	0,11062	181411	20 068	
30	245	214-205-0102 (основной ресурс)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,06666	363069	24 202	Казахстан
31	246	214-205-0202 (основной ресурс)	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,04396	366749	16 122	Казахстан

			Итого:				**9 253 089**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 511 906**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 763 848**	
			машины и механизмы	Тенге			**250 718**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**73 493**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**5 490 466**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**733**	

Всего по локальной смете 02-01-00-01 **9 253 089**

Локальная смета 2-01-00-08 Слаботочные сети								
			Раздел 1. Телевидение					
32	9	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	920	1114	1 024 880	
33	10	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	920	858	789 360	
34	11	243-302-0203 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель коаксиальный РК 75-9-12АК, прим.	1 м	40,8	111	4 529	
35	12	243-302-0202 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель коаксиальный РК 75-3,7-13АК, прим.	1 м	897,6	135	121 176	
36	13	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	1353	54 120	
37	14	241-207-0202 (основной ресурс) Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	40,8	88	3 590	
38	15	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00999	349152	3 488	Казахстан
			Раздел 2. Электрочасофикация					
39	22	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	240	1114	267 360	
40	23	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	240	858	205 920	
41	24	243-802-0102 (основной ресурс)	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 м	240	108	25 920	Казахстан
			Раздел 3. Звонковая сигнализация					
42	29	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	165	1114	183 810	
43	30	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	165	858	141 570	
44	31	243-106-0501 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	165	306	50 490	Казахстан
			Раздел 4. Радиофикация					
45	38	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	290	1114	323 060	

46	39	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	290	858	248 820	
47	40	243-106-0301 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	1 м	290	210	60 900	Казахстан
48	41	291-003-0012 (основной ресурс) (кпл)	Микрофон настольный LPA-MIC1	1 шт.	1	29156,91	29 157	
			Раздел 6. Видеонаблюдение					
49	54	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	750	307	230 250	
50	55	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	10	383	3 830	
51	56	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	170	1992	338 640	
52	57	243-304-0131 (основной ресурс)	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	1 м	930	166	154 380	
53	58	291-003-0015 (основной ресурс) (кпл)	Коннектор сетевой Connektor MT-RJ RJ-45	1 шт.	48	22,56	1 083	
54	59	291-003-0016 (основной ресурс) (кпл)	Колпак для RJ-45	1 шт.	48	19,23	923	
55	60	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	10	1396	13 960	
56	61	241-207-0202 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	10	88	880	
57	62	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	750	1224	918 000	
58	63	243-907-0105 (основной ресурс)	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	750	129	96 750	
			Раздел 7. Телефонные сети					
59	68	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	100	307	30 700	
60	69	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	14	383	5 362	
61	70	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	116	1992	231 072	
62	71	243-304-0133 (основной ресурс)	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	1 м	230	121	27 830	
63	72	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	10	1649	16 490	
64	73	241-207-0204 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	10	172	1 720	
65	74	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	100	1224	122 400	
66	75	243-907-0105 (основной ресурс)	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	100	129	12 900	
67	78	241-102-0121 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	1 м	4	933	3 732	
68	79	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	30	1992	59 760	

69	80	243-106-0502 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	30	481	14 430	Казахстан

			Итого:				5 823 242	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			4 308 679	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 138 675	
			машины и механизмы	Тенге			673 311	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			205 644	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			841 252	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			944	

Всего по локальной смете 02-01-00-08 5 823 242

			Локальная смета 2-01-00-09 Система автоматической пожарной сигнализации					
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
70	11	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1250	307	383 750	
71	12	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	25	383	9 575	
72	13	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	875	1992	1 743 000	
73	14	243-305-0405 (основной ресурс)	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	1 м	2150	268	576 200	
74	15	261-107-0782 (основной ресурс)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	1 кг	13,75	495	6 806	
75	16	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1250	1112	1 390 000	
76	17	243-907-0102 (основной ресурс)	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	1 м	1250	75	93 750	
			Раздел 2. Оповещение о пожаре					
77	32	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	310	307	95 170	
78	33	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	560	1992	1 115 520	
79	34	243-305-0405 (основной ресурс)	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	1 м	350	268	93 800	
80	35	243-305-0111 (основной ресурс)	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS1х2х0,80	1 м	520	210	109 200	
81	36	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	310	1112	344 720	
82	37	243-907-0102 (основной ресурс)	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	1 м	310	75	23 250	

			Итого:				5 984 741	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			4 415 610	

			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 292 310	
			машины и механизмы	Тенге			279 190	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			63 140	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 289 941	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			963	

Всего по локальной смете 02-01-00-09 **5 984 741**

Локальная смета 6-03-00-02 Фундамент под котельную								
			Раздел 1. Земляные работы					
83	**1**	**1101-0101-0356**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**25,1**	**302**	**7 580**	
84	**2**	**414-104-0101**	**Лишний грунт. Погрузка**	**1 т**	**15,7**	**607**	**9 530**	
85	**3**	**412-102-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**109,9**	**54**	**5 935**	
86	**4**	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9,4**	**93**	**874**	
87	**5**	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**9,4**	**619**	**5 819**	
			Раздел 2. Фундамент					
88	**6**	**6103-0101-0211**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**23,4**	**13685**	**320 229**	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	23,751	26343	625 673	Казахстан
		261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
89	**7**	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,72749**	**349832**	**254 499**	**Казахстан**
90	**8**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,8**	**9955**	**17 919**	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,836	26359	48 395	Казахстан
91	**9**	**1106-1301-0103**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**3,5**	**93630**	**327 705**	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	3,5525	26343	93 584	Казахстан
92	**10**	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Фундамент дымовой трубы)**	**1 т**	**0,09245**	**349832**	**32 342**	**Казахстан**
93	**11**	**6114-0102-0503**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм**	**м**	**2**	**4489**	**8 978**	
			неучтенные ресурсы					
		241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	2	0	0	
		261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
		261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	

94	12	241-102-0137 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	2	1511	3 022	Казахстан
95	13	214-101-0202 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	1 т	0,28417	369301	104 944	Казахстан
96	14	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,36	9955	3 584	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3672	26359	9 679	Казахстан
97	15	217-101-0107 (основной ресурс)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,09336	954056	89 071	Казахстан
98	16	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (Дренажный приямок)	м3	0,74	93630	69 286	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,7511	26343	19 786	Казахстан
99	17	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02117	349832	7 406	Казахстан
100	18	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,14	9955	1 394	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1428	26359	3 764	Казахстан
101	19	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка (Кр-1, Кр-2)	т металлических изделий	0,0269	304166	8 182	
			неучтенные ресурсы					
		222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0269	1132558	30 466	Казахстан
102	20	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,7801	201	157	
103	21	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,13536	315625	42 723	
			неучтенные ресурсы					
		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,13536	1179654	159 678	Казахстан
104	22	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	10	4194	41 940	

			Итого:				2 354 140	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге				
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			589 967	
			машины и механизмы	Тенге			293 524	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			177 884	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			42 354	
			оборудование	Тенге			1 570 825	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			15 465	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			0	
							135	

Всего по локальной смете 6-03-00-02 2 354 140

Локальная смета 7-01-00-01 Генеральный план								
			Подраздел 5.1. Тип - 1					
105	**49**	**1127-0403-0101**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**2621**	**791**	**2 073 211**	
			неучтенные ресурсы					
		211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	39,315	5821	228 853	Казахстан
106	**50**	**1127-0602-0706**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**2621**	**591**	**1 549 011**	
			неучтенные ресурсы					
		211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	33,5488	5863	196 697	Казахстан
		216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	21,59704	194583	4 202 417	Казахстан
			Подраздел 5.2. Тип - 2					
107	**54**	**1127-0401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**40,67**	**3107**	**126 362**	
			неучтенные ресурсы					
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	44,737	6605	295 488	Казахстан
108	**55**	**1127-0403-0101**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**406,7**	**791**	**321 700**	
			неучтенные ресурсы					
		211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,1005	5821	35 511	Казахстан
109	**56**	**1127-0403-0104**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**-1220,1**	**26**	**-31 723**	
			неучтенные ресурсы					
		211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	-15,37326	5821	-89 488	Казахстан
110	**59**	**255-102-0605 (основной ресурс)**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**204,441**	**3572**	**730 263**	**Казахстан**
111	**60**	**1127-0201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**390,4**	**5262**	**2 054 285**	
			Подраздел 5.3. Тип - 3					
112	**62**	**1127-0401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**43,2**	**3107**	**134 222**	
			неучтенные ресурсы					
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	47,52	6605	313 870	Казахстан
113	**63**	**1127-0201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**84**	**5262**	**442 008**	
			Подраздел 5.4. Тип - 4					
114	**65**	**1127-0401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**43,2**	**3107**	**134 222**	
			неучтенные ресурсы					

		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	47,52	6605	313 870	Казахстан
			Итого:				**13 030 779**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 786 637**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 364 620**	
			машины и механизмы	Тенге			**3 115 307**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**754 306**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 128 836**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**845**	

Всего по локальной смете 7-01-00-01 **13 030 779**

			Итого по акту:				**36 445 991,49**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**15 612 799**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 852 977**	
			машины и механизмы	Тенге			**4 496 410**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 138 937**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**16 333 162**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 620**	

Всего по акту	**36 445 991,49**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,7%)	2 077 421,51
Итого с общеплощадочными затратами	**38 523 413,00**
Сметная прибыль (5%)	1 926 170,65
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**1 926 170,65**
Итого в ценах 2023 г.	**42 375 754,31**
Итого в текущих ценах 2024 г. К-1,075	**45 553 935,88**
НДС (12%)	**5 466 472,31**
Итого по акту	**51 020 408,18**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,97999999967	**50 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Бектасов Т.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Икар-Строй" _____ **Азанбеков А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нур-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**