Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетiсу»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№46/03/25	08.04.2025 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с. №01	15.04.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетiсу»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	1 466 990 814,04								
выполнено за месяц	73 349 540,70								
к оплате :	73 349 540,70		65 490 661,34					7 858 879,36	73 349 540,70

Итого к оплате: 73 349 540,70 (семьдесят три миллиона триста сорок девять тысяч пятьсот сорок тенге 70 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства области Жетiсу» _____ Бектасов Т.А.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ Асанов М.А.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им.Жамбыла" в с.Тастобе Каратальского района области Жетісу»

Акт № 8
приемки выполненных работ за август месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета 2-01-00-01 Архитектурные решения								
			Раздел 13. Зонты (АР лист 28)					
1	**162**	**1120-0701-0205**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2720 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**9945**	**9 945**	
			неучтенные ресурсы					
		246-301-0405	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2600 мм	шт.	1	37469	37 469	
2	**163**	**1120-0701-0205**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**9945**	**9 945**	
			неучтенные ресурсы					
		246-301-0405	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2600 мм	шт.	1	37469	37 469	
3	**164**	**1120-0701-0204**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**5599**	**5 599**	
			неучтенные ресурсы					
		246-301-0404	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2000 мм	шт.	1	27225	27 225	
4	**165**	**1120-0701-0203**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1840 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**4992**	**4 992**	
			неучтенные ресурсы					
		246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	1	25204	25 204	

			Раздел 19. Стремяка С-1 (АР лист 31/1)					
5	**201**	**1107-0107-0104**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,05662**	**221521**	**12 543**	
			неучтенные ресурсы					
		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05662	1195418	67 685	Казахстан
6	**202**	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,05018**	**382168**	**19 177**	**Казахстан**
7	**203**	**214-210-0202 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,00644**	**343155**	**2 210**	**Казахстан**
8	**204**	**1106-0301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,03126**	**315625**	**9 866**	
			неучтенные ресурсы					
		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03126	1179654	36 876	Казахстан
			Раздел 20. Защитные экраны радиаторов отопления - 57 шт. (АР лист 32)					
9	**205**	**1110-0404-0101**	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен**	**22,8**	**5506**	**125 537**	
			неучтенные ресурсы					
		222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	18,29016	142	2 597	Казахстан
		222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	49,75872	212	10 549	Казахстан
10	**206**	**1115-0206-0102**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**22,8**	**1426**	**32 513**	
			неучтенные ресурсы					
		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,08664	19747	1 711	Казахстан
11	**207**	**1115-0405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами.улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**22,8**	**1215**	**27 702**	
			неучтенные ресурсы					
		236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,014364	199032	2 859	
12	**208**	**1110-0102-0601**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**27,36**	**1872**	**51 218**	
			неучтенные ресурсы					
		232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,391248	182044	71 224	Казахстан
13	**209**	**1115-0403-0301**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**54,72**	**2840**	**155 405**	
			неучтенные ресурсы					
		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14,11776	790	11 153	
			Раздел 21. Ограждение туалетных кабинок (АР лист 33)					

			Подраздел 21.1. Ограждение санузла Ог-1 - 7 шт.					
14	210	1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	24,08	5940	143 035	
15	211	215-303-0201 (основной ресурс) Коб=7	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 1 сорта	100 м2	0,2408	212030	51 057	
16	212	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1183	1491229	176 412	
17	213	217-101-0303 (основной ресурс) Коб=7	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	1 шт.	112	104	11 648	
18	214	261-107-0629 (основной ресурс) Коб=7	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	14	1090	15 260	
19	215	261-107-0997 (основной ресурс) Коб=7	Петля накладная	1 шт.	28	389	10 892	
20	216	223-502-0501 (основной ресурс) Коб=7	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	14	750	10 500	
			Подраздел 21.2. Ограждение санузла Ог-2 - 2 шт.					
21	217	1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	10,32	5940	61 301	
22	218	215-303-0201 (основной ресурс) Коб=2	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 1 сорта	100 м2	0,1032	212030	21 881	
23	219	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0508	1491229	75 754	
24	220	217-101-0303 (основной ресурс) Коб=2	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	1 шт.	48	104	4 992	
25	221	261-107-0629 (основной ресурс) Коб=2	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	6	1090	6 540	
26	222	261-107-0997 (основной ресурс) Коб=2	Петля накладная	1 шт.	12	389	4 668	
27	223	223-502-0501 (основной ресурс) Коб=2	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	6	750	4 500	
			Раздел 22. Металлическое ограждение гардеробной с дверью (АР лист 34)					
28	224	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,36345	239165	86 925	
29	225	222-509-1601 (основной ресурс)	Сварная решетка ограждения	1 т	0,36345	932114	338 777	Казахстан
30	226	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,54005	3226	34 002	
			неучтенные ресурсы					
		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,5928523	790	2 048	
			Раздел 23. Металлическая решетка ограждения окон спортзала - 6 шт. (АР лист 34)					
31	227	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,6236	239165	388 308	
32	228	214-401-0113 (основной ресурс) Коб=6	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	1 м2	180	1479	266 220	Казахстан

33	229	214-201-0102 (основной ресурс) Коб=6	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	1,2096	382168	462 270	Казахстан
34	230	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,8474	3226	25 316	
			неучтенные ресурсы					
		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,9304604	790	1 525	
			Раздел 24. Крыльцо КР-1 (АР лист 35)					
35	240	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,01143	201	2 615	
36	243	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,05412	201	1 016	
37	247	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	11,8	2215	26 137	
38	248	214-204-0110 (основной ресурс)	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	11,8	2840	33 512	Казахстан
39	249	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	6	3591	21 546	
40	250	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	9	2454	22 086	
			неучтенные ресурсы					
		214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0297	470171	13 964	Казахстан
41	251	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,84	4850	18 624	
			неучтенные ресурсы					
		214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,021888	470171	10 291	Казахстан
42	252	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02668	315625	8 421	
			неучтенные ресурсы					
		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02668	1179654	31 473	Казахстан
			Подраздел 25.1. Подраздел без наименования					
43	253	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	23,8	3054	72 685	
44	254	222-509-1601 (основной ресурс)	Сварная решетка ограждения	1 т	0,48174	932114	449 037	Казахстан
45	255	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	13,97046	222	3 101	
			Раздел 26. Адаптация для МГН (АР лист 37)					
46	256	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	10	1627	16 270	
47	257	291-002-0001 (основной ресурс) (кпл)	Тактильные пластиковые пиктограммы 300*300	1 шт.	10	4968,92	49 689	
48	258	291-003-0022 (основной ресурс) (кпл)	Крепление из оргстекла 10 мм с 4-мя металическими креплениями для тактильной пиктограммы. 220х220 мм	1 шт.	10	12422,3	124 223	
49	259	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка	шт.	10	3067	30 670	
50	260	291-002-0002 (основной ресурс) (кпл)	Пластиковые светонакопительные тактильные пиктограммы, 300х300 мм	1 шт.	10	9937,84	99 378	

51	261	291-002-0003 (основной ресурс) (кпл)	Тактильные наклейки на ручки дверей (с внутренней стороны)	1 шт.	4	3478,24	13 913	
52	262	291-002-0004 (основной ресурс) (кпл)	Тактильные наземные указатели для помещений (конус рифы), 300х300 мм	1 шт.	4	1341,61	5 366	
53	263	291-002-0005 (основной ресурс) (кпл)	Тактильные наземные указатели для помещений (прод. рифы), 300х300 мм	1 шт.	4	1341,61	5 366	
54	264	291-002-0006 (основной ресурс) (кпл)	Нетактильные пиктограммы из ПВХ-пленки, 150х150 мм.	1 шт.	10	1490,68	14 907	
55	265	291-002-0007 (основной ресурс) (кпл)	Самоклеющиеся круги для маркировки прозрачных помещенииий	1 шт.	8	496,89	3 975	
56	266	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	1	1627	1 627	
57	267	291-002-0008 (основной ресурс) (кпл)	Мнемосхема санузла, 150х200мм.	1 шт.	1	3992,88	3 993	
58	268	291-003-0023 (основной ресурс) (кпл)	Настенное крепление из оргстекла толщиной 10мм, 170х220 мм.	1 шт.	4	9937,84	39 751	
59	269	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	3	3989	11 967	
60	270	291-002-0009 (основной ресурс) (кпл)	Беспроводная система вызова помощи на 2 точки(комплект): кнопка для санузла 3 шт , кнопка на входе в здание 2 шт	1 шт.	3	19875,68	59 627	
61	271	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка	шт.	7	3067	21 469	
62	272	291-002-0010 (основной ресурс) (кпл)	Световые маяки для здания, 360х360 мм	1 шт.	2	99378,4	198 757	
63	273	291-002-0011 (основной ресурс) (кпл)	Световые маяки для дверей (пара 220В), 60х60 мм	1 шт.	5	10931,62	54 658	
64	274	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	6	3996	23 976	
65	275	291-002-0012 (основной ресурс) (кпл)	Поручень в санузе для МГН.	1 шт.	1	22182,68	22 183	
66	276	291-002-0013 (основной ресурс) (кпл)	Поручень для унитаза откидной.	1 шт.	1	26619,21	26 619	
67	277	291-002-0014 (основной ресурс) (кпл)	Тактильная наклейка на поручни.	1 шт.	1	1490,68	1 491	
68	278	1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	214244	214 244	
69	279	291-002-0015 (основной ресурс) (кпл)	Вертикальный подъемник для инвалидов ВПМ-001	1 шт.	1	849685,32	849 685	

		Итого:					5 610 816	
		из них:						
		затраты на труд рабочих	Тенге				1 538 908	

			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			777 301	
			машины и механизмы	Тенге			62 721	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			17 435	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			4 009 189	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			333	

Всего по локальной смете 2-01-00-01 **5 610 816**

Локальная смета 2-01-00-02 Конструктивные решения								
			Раздел 23. Усиление дверного проема (толщ.стен 120 мм) - (КЖ лист 24)					
70	**174**	1107-0112-0101	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры**	**т арматуры**	**-0,87357**	**240540**	**-210 129**	
71	**175**	214-210-0201 (основной ресурс) Коб=-1	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**-0,64213**	**349832**	**-224 638**	**Казахстан**
72	**176**	214-210-0101 (основной ресурс) Коб=-1	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**-0,23144**	**349152**	**-80 808**	**Казахстан**
73	**177**	1219-0101-0201	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	**отверстие**	**-212**	**267**	**-56 604**	
74	**178**	1106-0301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**-0,01424**	**1511858**	**-21 529**	
75	**179**	214-210-0101 (основной ресурс) Коб=-1	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**-0,01424**	**349152**	**-4 972**	**Казахстан**
			Раздел 40. Пожарная лестница - (КЖ лист 48-49)					
			Подраздел 40.1. Фундамент Фм-1 и Фм-2					
76	**381**	1101-0205-0405	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,144**	**4993**	**719**	
77	**382**	1101-0205-0401	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,08**	**7659**	**613**	
78	**383**	1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,4**	**31868**	**44 615**	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,428	26904	38 419	Казахстан
79	**384**	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,39**	**9955**	**3 882**	
			неучтенные ресурсы					
		212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3978	26359	10 486	Казахстан
80	**385**	1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,09101**	**315625**	**28 725**	
			неучтенные ресурсы					
		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,09101	1179654	107 360	Казахстан

			Подраздел 40.2. Металлические конструкции					
81	386	1139-0401-0105	Конструкции металлические лестниц и площадок. Монтаж	т конструкций	1,9098	321765	614 507	
82	387	214-203-0202 (основной ресурс)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,49194	431601	212 322	Казахстан
83	388	241-102-0201 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	1 м	0,25796	4039	1 042	
84	389	214-101-0201 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	1,07314	342079	367 099	Казахстан
85	390	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,08666	382168	33 119	Казахстан
86	391	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,47	3054	25 867	
87	392	214-205-0101 (основной ресурс)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,05401	407593	22 014	Казахстан
88	393	214-101-0201 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,02125	342079	7 269	Казахстан
89	394	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,58124	201	11 574	
			Итого:				930 952	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			247 607	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			123 576	
			машины и механизмы	Тенге			153 229	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			45 617	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			530 117	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			43	
Всего по локальной смете 2-01-00-02							930 952	

			Локальная смета 2-01-00-03 Отопление					
			Раздел 4. Теплоснабжение воздушно-отопительных агрегатов А1					
90	84	1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	4	41197	164 788	
91	85	245-901-0202 (основной ресурс)	Воздушно-отопительное устройство VOLCANO с электродвигателем EC, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов VR1 (EC), мощностью 5-30 кВт. Qmax 5300 м3/ч	1 комплект	4	283426	1 133 704	

92	86	242-404-0702 (основной ресурс)	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	4	26755	107 020	
93	87	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	2409	9 636	
94	88	242-303-0901 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	4	9347	37 388	
95	89	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	9069	145 104	
96	90	242-207-3702 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	8	3796	30 368	
97	91	242-207-3601 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	8	5591	44 728	
98	92	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	8	772	6 176	
99	93	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	144	2170	312 480	
100	94	261-305-0202 (основной ресурс)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	64	1569	100 416	
101	95	261-305-0203 (основной ресурс)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	42	1172	49 224	
102	96	261-305-0204 (основной ресурс)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	38	1952	74 176	
103	97	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	144	370	53 280	
104	98	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	144	1920	276 480	
105	99	234-303-0207 (основной ресурс)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019. δст 9 мм диаметром 20 мм	1 м	64	228	14 592	Казахстан
106	100	234-303-0209 (основной ресурс)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019. δст 9 мм диаметром 25 мм	1 м	42	294	12 348	Казахстан
107	101	234-303-0211 (основной ресурс)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019. δст 9 мм диаметром 30 мм	1 м	38	337	12 806	Казахстан
108	102	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34	263	8 942	
109	103	1212-0103-0213	Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	57	3320	189 240	

			неучтенные ресурсы					
		236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	9,12	1782	16 252	
			Раздел 6. Индивидуальный тепловой пункт					
110	127	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	97461	97 461	
111	128	247-201-0301 (основной ресурс)	Шкаф управления, прим.	1 шт.	1	12189	12 189	
112	129	1118-0701-0114	Грязевик, условный диаметр до 125 мм. Установка на стальных опорах в тепловых пунктах	шт.	2	36533	73 066	
			неучтенные ресурсы					
		245-404-0106	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 125	шт.	2	206498	412 996	Казахстан
113	130	1116-0601-0104	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	2	38222	76 444	
114	131	242-202-0310 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	1 шт.	2	66539	133 078	
115	132	1118-1001-0108	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка	фильтр	2	23674	47 348	
			неучтенные ресурсы					
		261-302-0270	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=125 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	37509	75 018	
116	133	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	13	16596	215 748	
117	134	242-202-0307 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	6	15702	94 212	Казахстан
118	135	242-202-0306 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	7	9084	63 588	
119	136	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	9162	73 296	
120	137	242-307-0405 (основной ресурс)	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	1 шт.	7	7975	55 825	
121	138	242-307-0406 (основной ресурс)	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	1	12105	12 105	
122	139	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5463	5 463	
123	140	242-310-0705 (основной ресурс)	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	1 шт.	1	721816	721 816	
124	141	245-405-2506 (основной ресурс)	Привод электрическийимпульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 12 ВА	1 шт.	1	258191	258 191	

125	142	1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	3053	3 053	
126	143	242-401-1505 (основной ресурс)	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	1 шт.	1	1832272	1 832 272	
127	144	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11	9162	100 782	
128	145	242-204-0303 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	9	12399	111 591	Казахстан
129	146	242-204-0301 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	10526	21 052	Казахстан
130	147	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	5630	5 630	
			неучтенные ресурсы					
		261-302-0266	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	23666	23 666	
131	148	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	5611	5 611	
			неучтенные ресурсы					
		261-302-0265	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	20777	20 777	
132	149	1118-0801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	9721	19 442	
133	150	245-301-0501 (основной ресурс)	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью до 0,5 м3/ч, количество пластин 10. DN 32	1 шт.	2	88094	176 188	Казахстан
134	151	1313-0101-0402	Насос главный циркуляционный первого контура. Монтаж оборудования	т	0,0055	949592	5 223	
135	152	511-403-0201 (основной ресурс)	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 м3/ч, Н 0,5 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	1	99449	99 449	
136	153	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	19	16596	315 324	
137	154	242-202-0308 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	10	21035	210 350	
138	155	242-202-0307 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	6	15702	94 212	Казахстан
139	156	242-304-0402 (основной ресурс)	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	1 шт.	3	27705	83 115	
140	157	1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	3053	3 053	

141	158	242-401-2704 (основной ресурс)	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	1 шт.	1	1063928	1 063 928	
142	159	1313-0101-0402	Насос главный циркуляционный первого контура. Монтаж оборудования	т	0,04	949592	37 984	
143	160	511-403-0112 (основной ресурс)	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 10,0 м3/ч, Н 7,7 м вод. ст., со встроенным частотным преобразователем фланцевый	1 шт.	2	262783	525 566	
144	161	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5463	5 463	
145	162	242-310-0705 (основной ресурс)	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	1 шт.	1	721816	721 816	
146	163	245-405-2503 (основной ресурс)	Привод электрическийимпульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 7 ВА	1 шт.	1	325154	325 154	
147	164	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	8699	8 699	
			неучтенные ресурсы					
		261-302-0268	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	27930	27 930	
148	165	1311-0401-0401	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	55473	55 473	
149	166	242-401-2204 (основной ресурс)	Регулятор температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 25, DN от 32 до 50 ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки от +60°С до +110°С	1 шт.	1	142821	142 821	
150	167	245-601-0701 (основной ресурс)	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	1 шт.	1	26095	26 095	
151	168	245-601-0106 (основной ресурс)	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С	1 шт.	3	21791	65 373	
152	169	245-601-0105 (основной ресурс)	Датчик температуры теплоносителя накладной, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С	1 шт.	1	13226	13 226	
153	170	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2399	2 399	
154	171	244-301-0202 (основной ресурс)	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 90°	1 шт.	1	57975	57 975	
155	172	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	9162	9 162	
156	173	242-307-0404 (основной ресурс)	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	1	5608	5 608	
157	174	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	28	1343	37 604	
			неучтенные ресурсы					
		261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	28	2870	80 360	
158	175	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	1833	21 996	
159	176	245-713-0203 (основной ресурс)	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм	1 шт.	12	3761	45 132	

160	177	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	13	9162	119 106	
161	178	242-204-0304 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	14985	14 985	Казахстан
162	179	242-204-0303 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	10	12399	123 990	Казахстан
163	180	242-204-0301 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	10526	21 052	Казахстан
164	181	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	16596	16 596	
165	182	242-202-0109 (основной ресурс)	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С. PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	1	77453	77 453	Казахстан
166	183	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	2753	2 753	
167	184	245-506-0126 (основной ресурс)	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 47,5 м3/ч, DN 50	1 шт.	1	82295	82 295	
			Итого:				12 095 776	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			2 169 331	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 065 262	
			машины и механизмы	Тенге			130 404	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			34 540	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			9 171 025	
			оборудование	Тенге			625 015	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			428	
Всего по локальной смете 2-01-00-03							12 095 776	

Локальная смета 2-01-00-08. Слаботочные сети								
			Раздел 1. Телевидение					
168	1	1310-0410-0102	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство	1	86879	86 879	
169	2	248-101-0103 (основной ресурс)	Антенна телевизионная эфирная всеволновая DCRS 1730M Funke, прим.	1 шт.	1	31633	31 633	
170	3	1310-0202-0207	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	81706	81 706	

171	4	291-003-0003 (основной ресурс) (кпл)	Усилитель мультидиапазонный TERA HA-126	1 шт.	1	24489,68	24 490	
172	5	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	29	2661	77 169	
173	6	291-003-0004 (основной ресурс) (кпл)	Коробка антенная согласующая КАС-1	1 шт.	1	1153,5	1 153	
174	7	291-003-0005 (основной ресурс) (кпл)	Коробка телевизионная распределительная УАР-6	1 шт.	5	1330,96	6 655	
175	8	291-003-0006 (основной ресурс) (кпл)	Коробка телевизионная абонентская TV-R	1 шт.	23	1295,47	29 796	
			Раздел 2. Электрочасофикация					
176	16	1310-0702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	17420	17 420	
177	17	518-203-0102 (основной ресурс)	Первичная часовая станция до 3-х каналов, нагрузка, 0,5А 220В, 50Гц, - ПИК-М-1000, прим.	1 шт.	1	238814	238 814	
178	18	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	7	9581	67 067	
179	19	291-003-0010 (основной ресурс) (кпл)	Электровторичные часы, стрелочные диаметром 480 мм, круглый корпус – ВЧ-03/03	1 шт.	7	49937,65	349 564	
180	20	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	9	2661	23 949	
181	21	248-306-0101 (основной ресурс)	Разветвительная коробкатипа УК-2П	1 шт.	9	252	2 268	
			Раздел 3. Звонковая сигнализация					
182	25	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	4	4810	19 240	
183	26	521-301-0529-0005 (основной ресурс)	Звонок электрический	1 шт.	4	8544	34 176	
184	27	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4	2661	10 644	
185	28	248-306-0101 (основной ресурс)	Разветвительная коробкатипа УК-2П	1 шт.	4	252	1 008	
			Раздел 4. Радиофикация					
186	32	1310-0411-0109	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настенная. Монтаж оборудования	шт.	1	42092	42 092	
187	33	248-202-0401 (основной ресурс)	Микшер-усилитель, выходная мощность 120Вт LPA-TrueZone-120	1 шт.	1	140470	140 470	
188	34	1310-0408-0403	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	20	35531	710 620	
189	35	248-202-0501 (основной ресурс)	Громкоговоритель абонентский мощностью 3Вт	1 шт.	20	14825	296 500	
190	36	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	24	2661	63 864	
191	37	248-306-0101 (основной ресурс)	Разветвительная коробкатипа УК-2П	1 шт.	24	252	6 048	
			Раздел 5. Вызывная сигнализация					
192	42	291-003-0013 (основной ресурс) (кпл)	Приемник сигналов системы вызова помощи ТИФЛОВЫЗОВ ПС-1999	1 шт.	1	59627,04	59 627	
193	43	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	3989	3 989	
194	44	291-003-0014 (основной ресурс) (кпл)	Антивандальная кнопка вызова AISI 304 182x95x25мм 10280	1 шт.	1	37352,08	37 352	
			Раздел 6. Видеонаблюдение					

195	45	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	12541	12 541	
196	46	248-403-0110 (основной ресурс)	Видеорегистратор модели NVR5432-16P-I/L, 32-х канальный сетевой(поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	123987	123 987	
197	47	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	24	16296	391 104	
198	48	248-402-1304 (основной ресурс)	IP видеокамера купольная типа Dahua DH-IPC-HDW3441EM-S-S2-DTK/DH-IPC-HDBW3441E-AS-S2-DTK. объектив 2.8 мм, 4МП с ИК подсветкой	1 шт.	5	136622	683 110	
199	49	248-402-1406 (основной ресурс)	IP видеокамера цилиндрическая типа Dahua DH-IPC-HFW3241T-ZS-S2-DTK, варифокальный обьектив 2,7-13,5 мм, 2МП с ИК подсветкой 60 метров	1 шт.	19	201680	3 831 920	
200	50	248-404-0307 (основной ресурс)	Диск жесткий HDDUniview на 10Тб	1 шт.	4	168156	672 624	
201	51	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	28166	28 166	
202	52	521-101-0401-0025 (основной ресурс)	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	1 шт.	1	47232	47 232	
203	53	248-404-0207 (основной ресурс)	Монитор Uniview MW3232-V-K с диагональю 32"	1 шт.	1	141260	141 260	
			Раздел 7. Телефонные сети					
204	64	1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	35985	71 970	
205	65	518-102-0518 (основной ресурс)	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 1 порт Uplink Wi-TekWI-SG108	1 шт.	1	13354	13 354	
206	66	247-201-0801 (основной ресурс)	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	13530	13 530	
207	67	291-003-0015 (основной ресурс) (кпл)	Коннектор сетевой Connektor MT-RJ RJ-45	1 шт.	16	22,56	361	
208	76	291-003-0042 (основной ресурс) (кпл)	Розетка сетевая внешняя одинарная категории 5-е (однопортовая) RJ-45	1 шт.	6	1020,4	6 122	
209	77	248-102-0519 (основной ресурс)	Wi-Tek WI-CPE111-KIT V2, сетевой комплект беспроводных точек доступа (радиомостов) уличного исполнения, работающих в режиме «точка-точка» или «точка-многоточка». Частота - 2,4 ГГц Дальность - 2 КМ Пропускная способность - 300Мбит/с	1 шт.	2	43362	86 724	
			Итого:				8 588 198	
			из них:				-	
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 573 044	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			864 884	
			машины и механизмы	Тенге			115 683	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			27 012	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			6 565 895	
			оборудование	Тенге			333 576	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			341	

Всего по локальной смете 2-01-00-08 — 8 588 198

Локальная смета 2-01-00-09. Система автоматической пожарной сигнализации								
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
210	1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	126876	126 876	
211	2	248-303-0107	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	1 шт.	1	49613	49 613	
212	3	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	12399	12 399	
213	4	248-306-0376 (основной ресурс)	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	1 шт.	1	15941	15 941	
214	5	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	165	13497	2 227 005	
215	6	248-302-0204 (основной ресурс)	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 с УС-02	1 шт.	165	2512	414 480	
216	7	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	20	6811	136 220	
217	8	248-302-0503 (основной ресурс)	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	1 шт.	20	2079	41 580	
218	9	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	50	13497	674 850	
219	10	248-302-0106 (основной ресурс)	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3	1 шт.	50	699	34 950	
220	18	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	14066	42 198	
221	19	291-003-0040 (основной ресурс) (кпл)	Коробка на 10 пар – КРТП-10	1 шт.	3	6654,8	19 964	
			Раздел 2. Оповещение о пожаре					
222	20	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	6	9878	59 268	
223	21	248-303-0607 (основной ресурс)	Блок речевого оповещения с РИП Соната К, прим.	1 шт.	6	22563	135 378	
224	22	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	44	2933	129 052	
225	23	248-301-0401 (основной ресурс)	Акустический модуль 3 Вт, 95 дБ, 120-16000 Гц, 8 Ом, IP41, 138*200*55 мм, прим.	1 шт.	44	5640	248 160	
226	24	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	2933	5 866	
227	25	248-304-0213 (основной ресурс)	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	2	2439	4 878	
228	26	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка	шт.	19	3067	58 273	
229	27	248-304-0201 (основной ресурс)	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	1 шт.	19	3427	65 113	
230	28	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	63690	63 690	
231	29	248-306-0311 (основной ресурс)	Блок-бесперебойного питания ББП-20, прим.	1 шт.	1	11298	11 298	

232	30	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	12399	12 399	
233	31	248-306-0376 (основной ресурс)	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	1 шт.	1	15941	15 941	
			Итого:				4 605 392	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			3 481 508	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 901 709	
			машины и механизмы	Тенге			35 017	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			10 113	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 088 867	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			579	
Всего по локальной смете 2-01-00-09							4 605 392	
Локальная смета 4-02-01-01. Электроснабжение								
			Раздел 6. Устройство ДЭС					
234	62	1308-0301-0106	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,8 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	137231	137 231	
235	63	515-103-0103 (основной ресурс)	Дизель-генератор типа Wilson, модель P250-5, 50 Гц с АВР в кожухе, двигатель Perkins, прим.	1 шт.	1	19427984	19 427 984	
			Итого:				19 565 215	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			79 180	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			38 556	
			машины и механизмы	Тенге			56 801	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			15 515	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 250	
			оборудование	Тенге			19 427 984	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			19	
Всего по локальной смете 4-02-01-01							19 565 215	
Локальная смета 7-01-00-01. Генеральный план								
			Раздел 2. Тактильная плитка (лист 7)					
236	9	1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее	м2 покрытия	24,39	3113	75 926	
237	10	251-104-0107 (основной ресурс)	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	1 м2	24,39	12311	300 265	Казахстан

238	11	1220-0101-0703	Покрытия асфальтобетонные. Срезка методом холодного фрезерования дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью до 75 м2, толщина слоя до 70 мм	м2	24,39	1691	41 243	
239	12	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,00365	252	1	
240	13	411-101-0107 Коб=7	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	0,02555	208	5	
			Раздел 3. Лестница монолитная ЛМ-1 (лист 7)					
241	14	1129-0164-0901	Лестницы и площадки монолитные железобетонные. Устройство	м3 бетона в конструкции	2,72	296207	805 683	
242	15	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00646	383597	2 478	
			Раздел 6. Озеленение					
243	81	1147-0102-0411	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	45	17799	800 955	
244	82	1147-0103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	19	26900	511 100	
245	83	254-103-0603 (основной ресурс)	Вяз мелколистный Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	1 шт.	31	10688	331 328	Казахстан
246	84	254-104-0105 (основной ресурс)	Спирея с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	1 шт.	14	16145	226 030	Казахстан
247	85	1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	193,8	1870	362 406	
248	86	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	193,8	2372	459 694	
249	87	254-102-0701 (основной ресурс)	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	1 шт.	64,6	2139	138 179	Казахстан

			Итого:				4 055 293	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			2 726 320	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 346 016	
			машины и механизмы	Тенге			158 790	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			36 138	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 170 179	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			6	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			600	

Всего по локальной смете 7-01-00-01 — 4 055 293

			Итого по акту:				55 451 642,00	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			11 815 898	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			6 117 304	

		машины и механизмы	Тенге			712 645	
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			186 370	
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			22 524 535	
		оборудование	Тенге			20 386 575	
		перевозки	Тенге			0	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 343	

Всего по акту	**55 441 996,48**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,7%)	1 998 159,02
Итого с общеплощадочными затратами	**37 053 580,50**
Сметная прибыль (5%)	1 852 679,03
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**2 872 007,78**
Итого в ценах 2023 г.	**62 164 842,30**
Итого в текущих ценах 2024 г. К-1,075	**66 827 205,48**
НДС (12%)	**8 019 264,66**
Итого по акту	**74 846 470,13**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,97999999967	**73 349 540,70**

Заказчик:
Руководитель [illegible] управления строительства области Жетісу _____ **Бектасов Т.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Икар-Строй" _____ **Азанбеков А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "TN Stroy" _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**