рсия 18.4 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

к: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района", ВКО, Катон-

агайский район, Улкен Нарынский с.о., с. Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114,11., БИН 060140002159, БИК

KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО «BUILDER GOLD», ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 83

БИН 050440005717, БИК ALMNKZKA, ИИК KZ92826F0KZTD2003585, АО "АТФ Банк"

Наименование объекта: Реконструкция крыши здания клуба в с. Малонарымка Катон-Карагайского района, ВКО

Договор о государственных закупках работ №30 от 01.11.2019 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 г.

на " Реконструкция крыши здания клуба в с. Малонарымка Катон-Карагайского района, ВКО"

25.11.2019г

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка. Демонтаж кирпичного парапета НР = 72 %	м3 кладки	14,3	21719,79	4217,2	310593	60306	–	200200	551656
					17502,59	1941,89	250287	27769	–	40863	
2	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка. Демонтаж металлического карниза НР = 72 %	м	76	77,2	0,03	5867	2	–	4223	10897
					77,17	–	5865	–	–	807	
		Итого по разделу 1					**562 553**				
		в том числе					256 152				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					60 308				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 769				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					204 423				
		Накладные расходы, тенге					41 670				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									

Раздел 2 Кровля

2.1 Парапет, опорные столбики

	201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Устройство парапета и кирпичных столбиков НР = 93 %	м3 кладки	10	28018,04	2913,52	280180	29135	200767	52390	359176
					5027,83	605,52	50278	6055	–	26606	
9	1106-0501-0104	Сердечники См1, См2. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	45106,43	7359,29	63149	10303	35198	18024	87667
					12605,71	1542,14	17648	2159	–	6494	
10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т	0,0024	204885		492		492	–	531
					–		–		–	39	
11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08512	205373		17481		17481	–	18879
					–		–		–	1398	
12	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство Обм1 НР = 91 %	м3	4,3	40432,34	5592,5	173859	24048	105222	44881	236239
					10369,84	1100	44590	4730	–	17499	
13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18417	205373		37824		37824	–	40850
					–		–		–	3026	
14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т	0,0892	204885		18276		18276	–	19738
					–		–		–	1462	
15	1109-0306-0103	Решетка РШ1. Монтаж НР = 69 %	м2	1,9968	656,05	24,04	1310	48	18	871	2355
					623	9,52	1244	19	–	174	
16	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,014	531767		7445		7445	–	8041
					–		–		–	596	
17	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,0704	184687,5	12230,11	13002	861	376	8269	22973
					167116,48	3110,8	11765	219	–	1702	
18	2105-0308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,9968	1954		3902		3902	–	4214
					–		–		–	312	

0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,04871	239193		11651		11651	–	12583
				–		–		–	932	
20 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01866	328438		6129		6129	–	6619
				–		–		–	490	
21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,22331	91,4	2,6	386	11	178	137	565
				46,65	0,47	197	2	–	42	
22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	8,44662	83,58	2,01	706	17	459	160	935
				27,23	0,24	230	2	–	69	
2.2 Утепление кровли										
25 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	64	16018,68	1990,13	1025196	127368	–	726526	1891860
				14028,55	908,25	897827	58128	–	140138	
29 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой	107	345,84	14,52	37005	1554	26450	8627	49283
				84,12	3,51	9001	376	–	3651	
2.3 Стропильная кровля										
30 1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	104	359,17	148,37	37354	15430	–	24552	66858
				210,81	70,24	21924	7305	–	4952	
31 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,5	93526	632	46763	316	21239	21297	73505
				50416	290	25208	145	–	5445	
32 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в	21,191	80540,18	1633,15	1706727	34608	1153477	479316	2360926
				24474,64	657,4	518642	13931	–	174883	
33 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в	21,191	10190,6	66,87	215949	1417	194877	18242	252926

				927,52	28,97	19655	614	–	18735	
5-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70. МС1, МС2	т	0,04155	218211		9067		9067	–	9792
				–		–		–	725	
35 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	992	202,4	11,21	200782	11124	18451	127230	354253
				172,59	5,55	171207	5501	–	26241	
37 1219-0101-1401	Обрешетка. Антисептирование водными растворами НР = 72 %	м2 обработанной поверхност	453,8	32,96	0,52	14957	235	3172	8395	25220
				25,45	0,24	11550	110	–	1868	
38 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхност	453,8	354,46	3,1	160856	1407	143498	14906	189823
				35,15	1,35	15951	611	–	14061	
39 2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	30,95	70		2167		2167	–	2340
				–		–		–	173	
40 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	992	810,45	24,33	803969	24133	73714	657863	1578779
				711,82	9,02	706122	8946	–	116947	
43 2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	76	357		27132		27132	–	29303
				–		–		–	2171	
45 2113-0201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	38,25	213		8147		8147	–	8799
				–		–		–	652	
46 2113-0206-0203	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0117	244975		2866		2866	–	3095
				–		–		–	229	
47 2113-0202-0204	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00114	640310		730		730	–	788
				–		–		–	58	
48 2113-0203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,47	689		324		324	–	350

				–		–		–	26	
9-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	100	56,51	0,84	5651	84	–	4008	10432
				55,67	–	5567	–	–	773	
50 2113-0201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	100	169		16900		16900	–	18252
				–		–		–	1352	
51 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	76	107,05	27,22	8136	2069	534	5595	14829
				72,8	7,22	5533	549	–	1098	
52 2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,4797	629585		302012		302012	–	326173
				–		–		–	24161	
53 2113-0201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	9,47	213		2017		2017	–	2178
				–		–		–	161	
54 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,9519	91,65	2,7	1187	35	548	420	1736
				46,63	0,31	604	4	–	129	
55 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	25,9038	83,5	1,93	2163	50	1407	493	2868
				27,25	0,31	706	8	–	212	
56 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Ст1 НР = 69 %	т конструкци	0,03873	707048,8	29692,74	27384	1150	24724	1297	30975
				38987,86	9527,5	1510	369	–	2294	
57 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,01396	92,36	2,98	186	6	86	65	271
				46,67	–	94	–	–	20	
58 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,02792	83,42	1,74	336	7	219	77	446
				27,31	0,5	110	2	–	33	

2.4 Слуховое окно ОС1

56-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	8500	976	8500	976	434	6746	16466
				7090	405	7090	405	–	1220	
60 2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,719	18555		13341		13341	–	14408
				–		–		–	1067	
61 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в	0,719	10190,54	66,76	7327	48	6612	619	8582
				927,68	29,21	667	21	–	636	
62 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	4,4	810,68	24,55	3567	108	327	2917	7003
				711,82	8,86	3132	39	–	519	
65 2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1	357		357		357	–	386
				–		–		–	29	
66 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3	2970,33	17	8911	51	5460	3139	13014
				1133,33	4	3400	12	–	964	
67 1206-0101-0801	Переплеты оконные неостекленные створные. Установка НР = 72 %	створка	1	3163	11	3163	11	10	2266	5863
				3142	5	3142	5	–	434	
68 1110-0102-0401	Блок слухового окна. НР = 90 %	м3 древесины в	0,035	62914,29	1228,57	2202	43	1272	815	3258
				25342,86	542,86	887	19	–	241	
69 1110-0106-0402	Приборы оконные. Установка НР = 90 %	комплект	1	544	5	544	5	–	487	1113
				539	2	539	2	–	82	
70 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	435		870		870	–	940
				–		–		–	70	
2.5 Слуховое окно ОС2										
71 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	8500	976	8500	976	434	6746	16466
				7090	405	7090	405	–	1220	

	1-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8086	18555		15004		15004	–	16204
					–		–		–	1200	
73	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в	0,8086	10189,22	66,78	8239	54	7435	697	9651
					927,53	29,68	750	24	–	715	
74	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	6,7	810,45	24,33	5430	163	498	4443	10663
					711,79	8,96	4769	60	–	790	
77	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1	357		357		357	–	386
					–		–		–	29	
78	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3	2970,33	17	8911	51	5460	3139	13014
					1133,33	4	3400	12	–	964	
79	1206-0101-0802	Переплеты оконные неостекленные глухие. Установка НР = 72 %	фрамуга	1	1300	162	1300	162	10	872	2346
					1128	83	1128	83	–	174	
80	1110-0102-0401	Блок слухового окна. НР = 90 %	м3 древесины в	0,035	62914,29	1228,57	2202	43	1272	815	3258
					25342,86	542,86	887	19	–	241	
2.6 Рама опорная РО1											
81	1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР = 90 %	м3 древесины в	2,563	32733,52	1284,43	83896	3292	22604	53527	148417
					22629,73	575,11	58000	1474	–	10994	
82	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,563	27639		70839		70839	–	76506
					–		–		–	5667	
83	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в	2,563	10190,4	66,72	26118	171	23570	2207	30591
					927,43	29,26	2377	75	–	2266	

опорная РО2

10-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР = 90 %	м3 древесины в	0,31	32735,48	1287,1	10148	399	2734	6474	17952
				22629,03	574,19	7015	178	–	1330	
85 2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,31	27639		8568		8568	–	9253
				–		–		–	685	
86 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в	0,31	10193,55	67,74	3160	21	2851	267	3701
				929,03	29,03	288	9	–	274	

2.8 Опорный элемент ОП1

87 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в	0,754	33005,31	1225,46	24886	924	4862	17560	45842
				25331,56	545,09	19100	411	–	3396	
88 2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,676	18555		12543		12543	–	13546
				–		–		–	1003	
89 2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,078	27639		2156		2156	–	2328
				–		–		–	172	
90 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в	0,754	10188,33	66,31	7682	50	6933	649	8997
				927,06	29,18	699	22	–	666	

Итого по разделу 2	**8 627 579**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 661 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	292 964
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113 060
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 695 989
Накладные расходы, тенге	2 338 026
Сметная прибыль (8 %), тенге	639 077

	Итого по смете					**9 190 132**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 917 675				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					353 272				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					140 829				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 695 989				
	Накладные расходы, тенге					2 542 449				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					680 747				
	Техрешение №1									
	Раздел 1 Кровля									
	1.1 Утепление кровли									
1	2111-0101-0103 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,020;	м3	65,178	15034		979886		979886	–	1058277
				–		–		–	78391	
2	1112-0101-0214 Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	639	368,86	22,19	235699	14177	60449	149726	416259
				252,07	2,62	161073	1673	–	30834	
3	2107-0203-0404 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,75	21847		147467		147467	–	159264
				–		–		–	11797	
4	1112-0101-0214 Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	639	368,86	22,19	235699	14177	60449	149726	416259
				252,07	2,62	161073	1673	–	30834	
	1.2 Стропильная кровля									
5	2110-0104-0210 Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	1140,8	1917		2186914		2186914	–	2361867
				–		–		–	174953	
	1.3 Слуховое окно ОС1									
6	2110-0104-0210 Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	5,06	1917		9700		9700	–	10476
				–		–		–	776	
	1.4 Слуховое окно ОС2									

0-0104-0210	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	7,705	1917		14770		14770	–	15952
				–		–		–	1182	
	Итого по разделу 1					**4 438 354**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					322 146				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 354				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 346				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 459 635				
	Накладные расходы, тенге					299 452				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					328 767				
Раздел 2 Навес 2 шт										
8 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	54,8	152,14	18,58	8337	1018	–	5489	14932
				133,56	5,57	7319	305	–	1106	
9 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72 %	м2 кровли	0,5	264	16	132	8	–	91	241
				248	6	124	3	–	18	
10 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	54,8	89,03	0,07	4879	4	–	3510	9060
				88,96	–	4875	–	–	671	
11 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в	0,5	80538	1634	40269	817	27215	11309	55704
				24474	658	12237	329	–	4126	
12 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в	0,5	10190	66	5095	33	4598	430	5967
				928	28	464	14	–	442	
13 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	54,8	202,39	11,2	11091	614	1019	7029	19570
				172,59	5,55	9458	304	–	1450	
14 2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,37	21847		8083		8083	–	8730

				–		–		–	647	
0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхност	54,8	354,45	3,1	19424	170	17328	1799	22921
				35,15	1,33	1926	73	–	1698	
16 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	54,8	810,44	24,32	44412	1333	4071	36342	87214
				711,82	9,01	39008	494	–	6460	
17 2110-0104-0210	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	63,02	1917		120809		120809	–	130474
				–		–		–	9665	
	Итого по разделу 2					**354 813**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					75 411				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 997				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 522				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					183 123				
	Накладные расходы, тенге					65 999				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					26 283				
Раздел 3 Потолок 2-го этажа и актового зала										
18 1146-0401-0606	Потолки подвесные из плит Армстронг. Разборка НР = 84 %	м2	385	649,86	43,32	250197	16677	–	203372	489855
				606,55	22,31	233520	8589	–	36286	
19 1115-0108-1401	Потолки подвесные из Армстронга. Устройство НР = 80 %	м2	385	6202,1	167,42	2387807	64458	1791020	450184	3065030
				1382,67	78,96	532329	30401	–	227039	
20 1308-0305-0411	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	40	7157,85	1161,6	286314	46464	80336	137803	458046
				3987,85	796,98	159514	31879	–	33929	
21 2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг"	шт.	40	11105		444200		444200	–	479736
				–		–		–	35536	
	Итого по разделу 3					**4 492 667**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					925 363				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					127 599				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					70 869				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 315 556				

				–		–		–	647	
0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхност	54,8	354,45	3,1	19424	170	17328	1799	22921
				35,15	1,33	1926	73	–	1698	
16 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	54,8	810,44	24,32	44412	1333	4071	36342	87214
				711,82	9,01	39008	494	–	6460	
17 2110-0104-0210	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	63,02	1917		120809		120809	–	130474
				–		–		–	9665	
	Итого по разделу 2					**354 813**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					75 411				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 997				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 522				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					183 123				
	Накладные расходы, тенге					65 999				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					26 283				
Раздел 3 Потолок 2-го этажа и актового зала										
18 1146-0401-0606	Потолки подвесные из плит Армстронг. Разборка НР = 84 %	м2	385	649,86	43,32	250197	16677	–	203372	489855
				606,55	22,31	233520	8589	–	36286	
19 1115-0108-1401	Потолки подвесные из Армстронга. Устройство НР = 80 %	м2	385	6202,1	167,42	2387807	64458	1791020	450184	3065030
				1382,67	78,96	532329	30401	–	227039	
20 1308-0305-0411	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	40	7157,85	1161,6	286314	46464	80336	137803	458046
				3987,85	796,98	159514	31879	–	33929	
21 2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг"	шт.	40	11105		444200		444200	–	479736
				–		–		–	35536	
	Итого по разделу 3					**4 492 667**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					925 363				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					127 599				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					70 869				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 315 556				

	Накладные расходы, тенге					791 359				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					332 790				
Раздел 4 Спортзал										
22 1207-0101-0210	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	270,3	140,07	2,95	37862	798	–	26982	70032
				137,12	1,52	37064	411	–	5188	
23 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	270,3	1654,15	526,58	447116	142334	–	268246	772591
				1127,57	250,77	304782	67782	–	57229	
24 1201-0101-0102	Разборка подстилающего слоя из грунта (прим.) НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	54,06	4540,46	1,29	245457	70	16085	165121	443424
				4241,62	0,61	229302	33	–	32846	
25 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	54,06	9283	1920,13	501839	103802	218804	210787	769636
				3315,45	832,56	179233	45008	–	57010	
26 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	270,3	739,85	32,08	199982	8671	94835	94777	318340
				356,92	16,1	96476	4351	–	23581	
27 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	1621,8	97,35	5,57	157883	9040	141884	10599	181961
				4,29	2,66	6959	4317	–	13479	
28 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %	м2 стяжки	270,3	1392,08	18,05	376280	4878	268657	97795	512001
				380,11	4,78	102745	1292	–	37926	
29 1111-0101-3701	Покрытия из спортивного покрытия т. 4мм. Устройство на клее НР = 94 %	м2 покрытия	270,3	645,78	25,67	174554	6938	36477	126430	325063
				485,16	12,43	131139	3361	–	24079	
30 2910-1000-1000 (пл)	Спортивное покрытие LG Leisure т. 4мм К=1,020;	м2	275,706	5553,77		1531208		1531208	–	1653705
				–		–		–	122497	
31 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	69,76	299,66	2,61	20904	182	14455	5956	29009
				89,84	0,99	6267	69	–	2149	
	Итого по разделу 4					**5 075 762**				
	в том числе									

	Накладные расходы, тенге					791 359				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					332 790				
Раздел 4 Спортзал										
22 1207-0101-0210	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	270,3	140,07	2,95	37862	798	–	26982	70032
				137,12	1,52	37064	411	–	5188	
23 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	270,3	1654,15	526,58	447116	142334	–	268246	772591
				1127,57	250,77	304782	67782	–	57229	
24 1201-0101-0102	Разборка подстилающего слоя из грунта (прим.) НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	54,06	4540,46	1,29	245457	70	16085	165121	443424
				4241,62	0,61	229302	33	–	32846	
25 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	54,06	9283	1920,13	501839	103802	218804	210787	769636
				3315,45	832,56	179233	45008	–	57010	
26 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	270,3	739,85	32,08	199982	8671	94835	94777	318340
				356,92	16,1	96476	4351	–	23581	
27 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	1621,8	97,35	5,57	157883	9040	141884	10599	181961
				4,29	2,66	6959	4317	–	13479	
28 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %	м2 стяжки	270,3	1392,08	18,05	376280	4878	268657	97795	512001
				380,11	4,78	102745	1292	–	37926	
29 1111-0101-3701	Покрытия из спортивного покрытия т. 4мм. Устройство на клее НР = 94 %	м2 покрытия	270,3	645,78	25,67	174554	6938	36477	126430	325063
				485,16	12,43	131139	3361	–	24079	
30 2910-1000-1000 (пл)	Спортивное покрытие LG Leisure т. 4мм К=1,020;	м2	275,706	5553,77		1531208		1531208	–	1653705
				–		–		–	122497	
31 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	69,76	299,66	2,61	20904	182	14455	5956	29009
				89,84	0,99	6267	69	–	2149	
	Итого по разделу 4					**5 075 762**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 093 967
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	276 713
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	126 624
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 322 405
Накладные расходы, тенге	1 006 692
Сметная прибыль (8 %), тенге	375 984
Итого по смете	**14 361 595**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 416 887
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	436 663
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	202 361
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 280 719
Накладные расходы, тенге	2 163 502
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 063 824
Всего по акту	**23551727**
в том числе оборудования	0
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	282621
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	524356
Транспорт привозных материалов	1079865
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	2156208
Непредвиденные работы и затраты (2%)	508771
Итого по акту в текущих ценах с 01.10.18г	**28103548**
Итого по акту в прогнозных ценах 2019 г. к-1,05	**29508725**
Итого по акту с учетом договорного коэффицента	**26557848,00**
НДС 12%	**3186941,76**
Итого	**29744789,76**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района"

_____ Молдабаев Б.А

ТЕХНАДЗОР:
Заместитель директора
ТОО "СКАПС"

_____ Мынбаева С.С

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "BUILDER GOLD"

_____ А.А.Айтмұханбетов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "Градопроект"

_____ Грохотов А.Н