Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района", ВКО, Катон-Карагайский район, Улкен Нарынский с.о., с. Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114,11., БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО «BUILDER GOLD», ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 83
БИН 050440005717, БИК ALMNKZKA, ИИК KZ92826F0KZTD2003585, АО "АТФ Банк"
Наименование объекта: Реконструкция крыши здания клуба в с. Малонарымка Катон-Карагайского района, ВКО
Договор о государственных закупках работ №30 от 01.11.2019 г., доп. соглашение №1 от 12.12.2019 г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г.
на " Реконструкция крыши здания клуба в с. Малонарымка Катон-Карагайского района, ВКО"

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. 23.12.2019г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
1	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	463,7	221,13	–	102536	–	–	73826	190471
					221,13	–	102536	–	–	14109	
2	1113-0601-0207	Стены. Очистка щетками НР = 72 %	м2	463,7	393,72	–	182568	–	–	131449	339138
					393,72	–	182568	–	–	25121	
3	1212-0104-0301	Поверхности стен внутренних помещений. Промывка НР = 72 %	м2	463,7	56,02	–	25976	–	1228	17819	47299
					53,37	–	24748	–	–	3504	
4	1212-0104-0601	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором НР = 72 %	м2	463,7	55,95	–	25943	–	3926	15852	45139
					47,48	–	22017	–	–	3344	
5	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 % ктрр1=1,73; ктрм1=1,73; кэкс1=1,73; кмат1=1,73;	м2 оштукатуриваемой поверхности	440,1	2148,48	128,48	945544	56542	259499	487013	1547162
					1430,36	106,58	629503	46904	–	114605	
6	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2	23,6	3320,38	44,53	78361	1051	21675	40463	128330

				2357,42	23,86	55635	563	–	9506	
7	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	220,829	1418,87	11,72	313328	2589	142958	121432	469541
					759,78	3,96	167781	875	–	34781	
8	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	7,7995	2076,8	–	16198	–	–	11663	30090
					2076,8	–	16198	–	–	2229	

Итого по смете	**2 797 170**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 200 986
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 182
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 342
- материалы, изделия и конструкции, тенге	429 286
- накладные расходы, тенге	899 517
в т.ч. зарплата, тенге	80 957
- сметная прибыль (8 %), тенге	207 199
Всего по акту	**2797170**
в том числе оборудования	0
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	33566
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	62276
Непредвиденные работы и затраты (2%)	57860
Итого по акту в текущих ценах с 01.10.19г	**2950872**
НДС 12%	**354104,64**
Итого	**3304976,64**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района"

_____Молдабаев Б.А

ТЕХНАДЗОР:
Заместитель директора
ТОО "СКАПС"

_____Мынбаева С.С

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "BUILDER GOLD"

_____А.А.Айтмұханбетов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "Градопроект"

_____Грохотов А.Н