Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района", ВКО, Шемонаихинского район,Шемонаихинская г.а., г. Шемонаиха, ул. Вокзальная, 149., БИН 100140011544, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ45070103KSN1812000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО «BUILDER GOLD» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 83
БИН 050440005717, БИК ALMNKZKA, ИИК KZ92826F0KZTD2003585, АО «АТФБанк».
Наименование объекта:Строительство сетей водоснабжения, хозфекальной канализации, ливневой канализации микрорайона №5 в г. Шемонаиха Шемонаихинского района, ВКО
Договор о государственных закупках работ №38 от 24.08.2017 г., доп согл.№2 от 11.11.2018г, доп согл. №3 от 27.11.2018г, доп согл. №4 от 12.07.2019г

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019г

15.07.2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		38	24.08.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	21 871 896,6	21 871 896,6	2 288 490	2 288 490	-	18 152 535			2 624 627,6	**24 496 524,2**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

_____ Сайбель А.А

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "BUILDER GOLD"

_____ Айтмұханбетов А.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района", ВКО, Шемонаихинского район,Шемонаихинская г.а., г. Шемонаиха, ул. Вокзальная, 149., БИН 100140011544, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ45070103KSN1812000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО «BUILDER GOLD» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 83
БИН 050440005717, БИК ALMNKZKA, ИИК KZ92826F0KZTD2003585, АО «АТФБанк».

Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения, хозфекальной канализации, ливневой канализации микрорайона №5 в г. Шемонаиха Шемонаихинского района, ВКО

Договор о государственных закупках работ №38 от 24.08.2017 г., доп согл. №2 от 11.11.2018г, доп согл. №3 от 27.11.2018г, доп согл. №4 от 12.07.2019г

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль 2019 г.

на "Строительство сетей водоснабжения, хозфекальной канализации, ливневой канализации микрорайона №5 в г. Шемонаиха Шемонаихинского района, ВКО"

15.07.2019г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Трубопровод								
1	11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 *м3 грунта*	-12131	64,15	61,06	-778204	-740719	-164036	0,00424	-51,44
				3,09	19,79	-37485	-240072	59,1	0,01764	-213,99
3	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	-2644,4	2787,86	120,68	-7372217	-319126	-1330619	1,02	-2697,29
				778,78	31,5	-2059406	-83299	62,1	0,035	-92,55
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный, В1								
		2.1 Трубопровод								
65	23-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды ВСХД DN 15 (прим) *шт.*	80	2541,32		203306				
71	11-220301-0110	Футляры стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	-0,059	1251627,12	550237,29	-73846	-32464	-30844	662	-39,058
				641152,54	200694,92	-37828	-11841	62,1	194,34	-11,46606

72	23-010201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	-59,236	18488,71		-1095197	–			
		м								
73	11-220601-1010	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	-0,059	4993711,86	626338,98	-294629	-36954	-10877	98,3	-5,7997
		км трубопровода		89779,66	207101,69	-5297	-12219	62,1	189,55	-11,18345
74	11-220301-0109	Футляры стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	-0,5516	1137683,1	482075,78	-627546	-265913	-264122	615	-339,234
		км трубопровода		595634,52	175427,85	-328552	-96766	62,1	169,27	-93,36933
75	23-010201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	-553,8064	13456,43		-7452257	–			
		м								
76	11-220601-1009	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	-0,5516	4449871,28	611510,15	-2454549	-337309	-97564	90,4	-49,86464
		км трубопровода		82570,7	202251,63	-45546	-111562	62,1	185,21	-102,16184
77	11-220301-0107	Футляры стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	-1,7177	801982,88	321104,38	-1377566	-551561	-582065	441	-757,5057
		км трубопровода		427113	118560,28	-733652	-203651	62,1	115,86	-199,012722
78	23-010201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	-1724,5708	9939,63		-17141596	–			
		м								
79	11-220601-1007	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	-1,7177	3140552,48	336998,31	-5394527	-578862	-208109	71,8	-123,33086
		км трубопровода		67560,11	127537,4	-116048	-219071	62,1	114,94	-197,432438
80	11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	-59	1148,2	13,61	-67744	-803	-29640	0,897	-52,923
		м трубы, уложенной в футляре		807,25	1,71	-47628	-101	62,1	0,0019	-0,1121
81	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	-551,6	1026,5	13,25	-566218	-7307	-260706	0,844	-465,5504
		м трубы, уложенной в футляре		759,56	1,53	-418972	-844	62,1	0,0017	-0,93772
82	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	-20,2	1026,44	13,22	-20734	-267	-9547	0,844	-17,0488
		м трубы, уложенной в футляре		759,55	1,53	-15343	-31	62,1	0,0017	-0,03434

83	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр	-1472,5	1026,5	13,25	-1511521	-19511	-695958	0,844	-1242,79
		м трубы, уложенной в футляре		759,56	1,53	-1118452	-2253	62,1	0,0017	-2,50325
84	11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	6	3393,07	81,41	20358	488	722	0,233	1,398
		м2		165,98	35,29	996	212	59,8	0,0345	0,207
85	11-100107-0608	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	6	3785,75	8,76	22715	53	2600	0,936	5,616
		м2 проемов		720,95	3,79	4326	23	59,8	0,0037	0,0222
86	11-340201-0804	Установка указателя на стене	3	478	–	1434	–	891	0,61	1,83
		шт.		478	–	1434	–	62,1	–	–
87	24-010107-0502	Указательный знак пожарного гидранта	0,03	105364,98		3161				
		100шт.								
88	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,408	20190,34	691,05	28428	973	2790	4,9	6,8992
		м3		3905,54	179,69	5499	253	48,5	0,197	0,27738
89	13-080201-3701	Указатель месторасположения трассы, проложенных в земле. Монтаж оборудования (прим)	22	1209,23	–	26603	–	5254	0,62	13,64
		шт.		557,95	–	12275	–	42,8	–	–
92	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0,56	72832,14	–	40786	–	17132	61,8	34,608
		км трубопровода		49262,5	–	27587	–	62,1	–	–
99	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	3,408	51309,15	–	174862	–	86881	51,5	175,512
		км трубопровода		41051,75	–	139904	–	62,1	–	–
102	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,114	43631,58	–	4974	–	2906	51,5	5,871
		км трубопровода		41052,63	–	4680	–	62,1	–	–
105	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией	1,92	43627,08	–	83764	–	48947	51,5	98,88
		км трубопровода		41051,56	–	78819	–	62,1	–	–
116	11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	3	8773,33	4115,33	26320	12346	7993	2,81	8,43
		врезка		2834,67	1455,67	8504	4367	62,1	1,44	4,32
		Итого прямые затраты по разделу 2				**-45591641**				

в том числе

	Накладные расходы I уровня, тенге				-3 507 972				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-49 099 613				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				-1 963 985				
	Итого, тенге				-51 063 597				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-4 085 088				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**-55 148 685**				
	Итого по смете				***-55 148 685***				

Локальная смета № 2-2-1

Раздел 1 Бытовая канализация К1

1.1 Трубопровод

1	11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	-3274,975	64,15	61,06	-210090	-199970	-44284	0,00424	-13,89
		м3 грунта		3,09	19,79	-10120	-64812	59,1	0,01764	-57,77
3	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	-1535	2787,86	120,68	-4279365	-185244	-772387	1,02	-1565,70
		м3 основания		778,78	31,5	-1195427	-48353	62,1	0,035	-53,73
4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	9,4	692,48	–	6509	–	3847	0,972	9,14
		м3 грунта		692,48	–	6509	–	59,1	–	–
10	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,1	373703,26	112725,84	37370	11273	17763	286	28,6
		км трубопровода		245659,81	40375,36	24566	4038	62,1	49,89	4,989
11	23-010603-0104	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	-1512,98	1140,84		-1726068				
		м								
13	23-010603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	-1651,35	905,34		-1495033				
		м								
14	11-220301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	-0,0129	1696976,74	741627,91	-21891	-9567	-8659	857	-11,06
		км трубопровода		830000	250930,23	-10707	-3237	62,1	241,28	-3,11
15	23-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	-12,9	22339,52		-288180				
		м								
24	11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	12730	5480	12730	5480	3504	3,64	3,64
		врезка		3724	1919	3724	1919	62,1	1,89	1,89

1.2 Колодцы канализационные К 1

25	11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	106,6	64,15	61,06	6838	6509	1441	0,00424	0,45
		м3 грунта		3,09	19,79	329	2110	59,1	0,01764	1,88
26	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	5,945	1448,24	–	8610	–	5088	1,848	10,99
		м3 грунта		1448,24	–	8610	–	59,1	–	–
27	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5,945	692,48	–	4117	–	2433	0,972	5,78
		м3 грунта		692,49	–	4117	–	59,1	–	–
28	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	70,21	18,86	18,86	1324	1324	5252	–	–
		м3 грунта		–	7,16	–	503	59,1	0,00691	8,57
29	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	70,21	123,24	50,65	8653	3556	3992	0,108	7,58
		м3 уплотненного грунта		72,59	23,62	5097	1658	59,1	0,02625	1,84
30	11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	46,235	75,55	71,99	3493	3328	737	0,00427	0,20
		м3 грунта		3,49	23,5	161	1087	59,1	0,02072	0,96
31	41-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	327,13125	141,15		46175				
		т								
32	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	46,235	12,68	10,66	586	493	154	0,00272	0,13
		м3 грунта		1,98	3,64	92	168	59,1	0,00303	0,14
33	11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	7,897	27382,95	6861,14	216243	54182	71092	13,869	109,52
		м3 конструкций колодца		11772,98	2723,6	92971	21508	62,1	2,382	18,81
55	23-030101-0502	Люк полимерно-песчаный, тип Л СТ РК 2384-2013	19	3009,14		57174				
		комплект								
		Итого прямые затраты по разделу1				**-7610805**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				-710 027				

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-8 320 832				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				-332 833				
	Итого, тенге				-8 653 665				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-692 293				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**-9 345 958**				

Раздел 2 Дождевая канализация К2

2.1 Трубопровод

59	11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	-3040,6	64,15	61,06	-195054	-185659	-41115	0,00424	-12,892
		м3 грунта								
				3,09	19,79	-9395	-60173	59,1	0,01764	-53,636
60	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	101,207	1448,24	–	146572	–	86624	1,848	187,03
		м3 грунта								
				1448,24	–	146572	–	59,1	–	–
61	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	-1661,12	2787,86	120,68	-4630970	-200464	-835849	1,02	-1694,3424
		м3 основания								
				778,78	31,5	-1293647	-52325	62,1	0,035	-58,1392
62	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	86,207	692,48	–	59697	–	35281	0,972	83,793204
		м3 грунта								
				692,48	–	59697	–	59,1	–	–
63	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	1643,76	18,86	18,86	31001	31001	6956	–	–
		м3 грунта								
				–	7,16	–	11769	59,1	0,00691	11,3583816
64	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1643,76	123,24	50,65	202577	83256	93464	0,108	177,52608
		м3 уплотненного грунта								
				72,59	23,62	119321	38826	59,1	0,02625	43,1487
65	11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	622,347	75,55	71,99	47018	44803	9927	0,00427	2,65742169
		м3 грунта								
				3,49	23,5	2172	14625	59,1	0,02072	12,8950298
66	41-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1089,15725	141,15		153735				
		т								
67	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	623,147	12,69	10,66	7908	6643	2070	0,00272	1,69495984
		м3 грунта								
				1,98	3,64	1234	2268	59,1	0,00303	1,88813541

69	23-010603-0104	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010; *м*	10	1140,84		11408				
70	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *км трубопровода*	0,298	438863,89	141791,67	130781	42254	58177	306	91,188
				262838,89	51533,33	78326	15357	62,1	63,4	18,8932
71	23-010603-0107	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010; *м*	300,98	3220,39		969273				
76	11-220301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	-0,0327	1697094,8	741620,8	-55495	-24251	-21950	857	-28,0239
				830000	250948,01	-27141	-8206	62,1	241,28	-7,88986
77	23-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	-32,7	22339,52		-730502				
78	11-220301-0113	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	-0,0045	2526666,67	1149333,33	-11370	-5172	-4312	1190	-5,355
				1152444,44	390444,44	-5186	-1757	62,1	376	-1,692
79	23-010201-0301	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76 *м*	-4,5	52766,5		-237449				
80	11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка *км трубопровода*	-0,0806	640000	206414,39	-51584	-16637	-22848	444	-35,7864
				381377,17	75099,26	-30739	-6053	62,1	92,49	-7,45469
81	23-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	-80,6	19331,47		-1558116				
	2.2 Колодцы канализационные К 2									
84	11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 *м3 грунта*	206,44	64,15	61,06	13243	12605	2791	0,00424	0,875
				3,09	19,79	638	4085	59,1	0,01764	3,642
85	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; *м3 грунта*	7,034	1448,23	–	10187	–	6020	1,848	12,999
				1448,23	–	10187	–	59,1	–	–
86	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	7,034	692,47	–	4871	–	2879	0,972	6,837

		м3 грунта							
				692,47	–	4871	–	59,1	–	–
87	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	133,97	18,86	18,86	2527	2527	5252	–	–
		м3 грунта								
				–	7,16	–	959	59,1	0,00691	8,574
88	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	133,97	123,24	50,65	16510	6786	7618	0,108	14,469
		м3 уплотненного грунта								
				72,59	23,62	9725	3164	59,1	0,02625	3,517
89	11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	78,954	75,55	71,99	5965	5684	1259	0,00427	0,337
		м3 грунта								
				3,49	23,5	276	1855	59,1	0,02072	1,636
90	41-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	138,3045	141,15		19522				
		т								
91	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	78,954	12,68	10,66	1001	842	262	0,00272	0,215
		м3 грунта								
				1,98	3,64	156	287	59,1	0,00303	0,239
93	11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	-3,43	27382,93	6861,13	-93923	-23534	-30878	13,869	-47,571
		м3 конструкций колодца								
				11772,98	2723,59	-40381	-9342	62,1	2,382	-8,170
94	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	-3	10681,57		-32045				
		шт.								
95	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	-90	8528		-767520				
		шт.								
96	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	6	9342,77		56057				
		шт.								
98	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	-113	2762,94		-312212				
		шт.								
99	23-030101-0502	Люк полимерно-песчаный, тип Л СТ РК 2384-2013	2	3009,14		6018				
		комплект								
101	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	-12,724	23417,24	4592,42	-297961	-58434	-79654	9,655	-122,85022
		м3 конструкций колодца								
				8195,85	1884,94	-104284	-23984	62,1	1,73	-22,01252

102	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	-6	21315,29		-127892				
		шт.								
103	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	-11	13341,47		-146756				
		шт.								
104	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	-14	14411,55		-201762				
		шт.								
105	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	-6	16745,14		-100471				
		шт.								
106	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	-13	2762,94		-35918				
		шт.								
107	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	-1	2100,05		-2100				
		шт.								
108	11-080201-0109	Горловина. Кладка	-0,04	24675	1275	-987	-51	-101	5,95	-0,238
		м3 кладки		4625	325	-185	-13	50,8	0,36	-0,0144
109	23-030101-0502	Люк полимерно-песчаный, тип Л СТ РК 2384-2013	-5	3009,14		-15046				
		комплект								
110	23-030101-0506	Люк полимерно-песчаный, тип Т СТ РК 2384-2013	-1	5592,8		-5593				
		комплект								
111	21-060208-0501	Стремянки	-2,1476	299970,9		-644218				
		т								

2.3 Колодцы дождиприемные ДК

112	11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	-72	64,15	61,06	-4618,8	-4396,32	-974	0,00424	-0,30528
		м3 грунта		3,09	19,79	-222,48	-1424,88	59,1	0,01764	-1,27008
113	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	-2,4	1448,24	–	-3476	–	-2054	1,848	-4,4352
		м3 грунта		1448,24	–	-3476	–	59,1	–	–
114	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	-2,4	692,48	–	-1662	–	-982	0,972	-2,3328
		м3 грунта		692,48	–	-1662	–	59,1	–	–
115	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	-54,2	18,86	18,86	-1022	55404	-229	–	–

		м3 грунта								
				–	7,16	–	-388	59,1	0,00691	-0,374522
116	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	-54,2	123,24	50,65	-6680	-2745	-3082	0,108	-5,8536
		м3 уплотненного грунта								
				72,59	23,62	-3934	-1280	59,1	0,02625	-1,42275
117	11-010102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	-19,8	75,56	72	-1496	-1426	-316	0,00427	-0,084546
		м3 грунта								
				3,49	23,49	-69	-465	59,1	0,02072	-0,410256
118	41-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	-34,6	141,15		-4883,79				
		т								
119	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	-19,8	12,68	10,66	-251	-211	-66	0,00272	-0,053856
		м3 грунта								
				1,98	3,63	-39	-72	59,1	0,00303	-0,059994
120	11-230701-0103	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты сухие	-27,36	23462,8	8682,15	-641942	-237544	-261233	14,9	-407,664
		м3 конструкций колодца								
				12027,28	3347,93	-329066	-91599	62,1	2,802	-76,66272
121	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	-8	10681,57		-85453				
		шт.								
122	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	-34	4141,59		-140814				
		шт.								
123	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	-17	8528		-144976				
		шт.								
124	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	-9	9342,77		-84084,93				
		шт.								
125	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а (прим)	-73	9342,77		-682022				
		шт.								
126	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	-8	6094,37		-48755				
		шт.								
127	21-130814-2208	Скобы ходовые	-58	565,08		-32775				
		шт.								
128	23-030101-0401	Дождеприемник магистральный круглый, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	20	30448,52		608970				
		комплект								

	Итого прямые затраты по разделу1				**-9635014**				
	Накладные расходы I уровня, тенге				-987 063				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-10 622 077				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				-424 883				
	Итого, тенге				-11 046 960				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-883 757				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**-11 930 715**				
	Итого по смете				***-21 276 674***				
	Дополнение к проекту №1								
	Добавляемые работы								
	Раздел 1 Подготовительные работы								
1	11-010207-1501 Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	0,9	33173,33	33173,33	29856	29856	5623	–	–
	га		–	10571,11	–	9514	59,1	10,2	9,18
2	11-010107-1902 Площади орошаемые. Планировка бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3. Группа грунтов 2	1600	103,39	101,87	165423	162997	34362	0,00206	3,296
	м3 грунта		1,52	34,82	2426	55716	59,1	0,0336	53,76
	Итого прямые затраты по разделу 1				**195279**				**3 63**
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 426				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				192 853				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				65 230				
	Накладные расходы I уровня, тенге				39 985				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				235 264				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				9 411				
	Итого, тенге				244 675				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				19 574				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**264 249**				
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1								
	2.1 Земляные работы								
3	11-010205-0302 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13834	1206,87	–	16695840	–	9867218	1,54	21304,36
	м3 грунта		1206,87	–	16695801	–	59,1	–	–

4	11-230101-0101	Основание под трубопроводы. Устройство (мягкий грунт) *м3 основания*	2644,4	1684,86 778,78	120,68 31,5	4455433 2059406	319115 83294	1330617 62,1	1,02 0,035	2697,288 92,554
10	11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,3	717473,33 364160	303473,33 110326,67	215242 109248	91042 33098	88397 62,1	376 107,34	112,8 32,202
11	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	301,2	5395,82		1625221				
12	11-220601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *км трубопровода*	0,3	2573023,33 60220	333060 126213,33	771907 18066	99918 37864	34733 62,1	64 113,79	19,2 34,137
	2.2 Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный, В1									
13	23-041013-1901	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт.*	80	637,6		51008				
14	23-040902-0901	Краны шаровые стальные, DN 15 мм *шт.*	80	5092,26		407381				
	2.3 Колодцы водопроводные В-1									
19	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	21,1	5548,53 2366,87	1187,39 494,98	117074 49941	25054 10444	36774 60,9	3,1 0,55	65,41 11,605
20	11-110101-0209	Отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	21,1	19255,26 2794,45	4,79 –	406286 58963	101 –	35908 60,9	3,66 –	77,226 –
		Итого прямые затраты по разделу 2				**24745392**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				11 393 647				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				36 139 039				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				1 445 562				
		Итого, тенге				37 584 601				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 006 768				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**40 591 369**				

Раздел 3 Транспорт материалов

21	41-080202-1030	Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *т*	25,6	756,31		19362				
22	41-080202-1991	Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км. Общая протяженность 1165 км (Алма-Ата - Шемонаиха) *т·км*	25,6	18648		477389				
23	41-010205-3105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 105 км *т*	621	2828,02		1756200				
		Итого прямые затраты по разделу 3				**2252951**				
		в том числе								
		- перевозка грузов, тенге				2 252 951				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 252 951				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				90 118				
		Итого, тенге				2 343 069				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				187 446				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 530 515**				
		Раздел 4 Сети канализации								
		Дождевая канализация								
24	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	4932,7	1206,87 1206,87	– –	5953128 5953114	– –	3518290 59,1	1,54 –	7596,358 –
25	11-230101-0101	Основание под трубопроводы. Устройство (мягкий грунт) *м3 основания*	1938,4	1684,86 778,78	120,68 31,5	3265925 1509588	233918 61056	975370 62,1	1,02 0,035	1977,168 67,844
26	11-010205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые *м2 креплений*	3936	444,28 207,25	17,01 7,37	1748692 815741	66961 29009	499247 59,1	0,26 0,0072	1023,36 28,3392
		4.1 Бытовая канализация								
27	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	6272	1206,87 1206,87	– –	7569489 7569471	– –	4473557 59,1	1,54 –	9658,88 –

30101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	1535	1684,86	120,68	2586254	185237	772386	1,02	1565,7
	м3 основания		778,78	31,5	1195428	48350	62,1	0,035	53,725

Итого прямые затраты по разделу 4	**21123488**
Накладные расходы I уровня, тенге	10 238 850
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	31 362 338
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	1 254 494
Итого, тенге	32 616 832
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 609 347
Итого по разделу на подряд, тенге	**35 226 178**
Итого по добавляемым работам	***78 612 311***
Всего по акту	**2186952**
в том числе оборудования	0
Временные здания и сооружения (1,3%)	28430
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	73108
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и	18152535
Итого по акту в текущих ценах	**20441025**
В текущих и прогнозных ценах Иинф=1,07	**21871896,6**
Итого по акту	**21871896,6**
НДС 12%	**2624627,6**
Итого	**24496524,2**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

_____ Сайбель А.А

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ Жанузаков М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "BUILDER GOLD"

_____ Айтмуханбетов А.А.