Алматы қаласы
Сәулет және қала
құрылысы басқармасы
№20
кіріс
20 16 ж. 28 02
баттар саны

Приложение 3
К приказу и.о. Министра
Национальной экономики
Республики Казахстан
От 24 февраля 2015 года №121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» 02 2016г.

Заказчик: КГУ «Хозяйственное управление» аппарата акима Алматинской области, г.Талдыкорган, ул.Тауелсиздик, 38

фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, Наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, грод, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

декларации о соответствии ТОО «АСАТ-Курылыс»,генеральный директор – Жанпеисов А.У., адрес: г.Алматы, ул.Ташкентская, 519/15

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Марсель-Групп» эксперт – Ширданов К.Д., аттестат АДС и ЖКХ №04360

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество, (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «АИС Проект» Тен Р.Б приказ №67-1-к от 30.06.2015г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество, (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта : капитальный ремонт административного здания

наименование объекта и вид строительства (новое, расширенное, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация капитальный ремонт)

По адресу г.Алматы, ул.Желтоксан, 112

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Капитальный ремонт объекта осуществлен на основании:
   а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «___» _____20___ г. № _____;
   наименование органа вынесшего решение

либо решение о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___ года №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №500/3Т-К 2090 от 15.07.2015г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АИС Проект»
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденного(й) КГУ «Хозяйственное управление» аппарата акима Алматинской области пр.№2-227 от 31.12.2014 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 15 июля 2015 год;
месяц, год

окончание работ 21 января 2016 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5,5 месяц;

фактически 7 месяц;

3. Объект(комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Административное здание	$м^2$	4682,36			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показкатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (Далее - $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	Метр в кубе (Далее - $м^3$)		

В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир $м^2$		Число квартир	Площадь квартир $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая

1. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характиризуется следующими данными: здание пятиэтажное, прямоугольной формы в плане, с подвалом, с размерами в крайних осях 66,0 х 15,0м. Высота помещений до низа перекрытия 3,80 м. На 4 и 5 этажах предусмотрена перепланировка с установкой гипсокартонных перегородок, с устройством дверных проемов, заменой дверей и оконных блоков. В наружной отделке предусмотрено устройство утепления минплитой марки П-150 и солнцезащиты оконных проемов

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

2. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о приемке после индивидуального испытания и комплексного оборудования;

3. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

16. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 285,359 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ

227,987 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6,556 млн. тенге;

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 285,359 млн. тенге, в том числе: Стоимость строительно- монтажных работ 227,987 млн. тенге;

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6,556 млн. тенге;

18. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Решил «Капитальный ремонт административного здания по ул.Желтоксан, 112 в г.Алматы» **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Курмангалиев Аскар Жанабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Керимов Азамат Марсельевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Абишев Руслан

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик Жанпеисов Абай Утежанович

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Алматы қаласы
Сәулет және қала
құрылысы басқармасы
16. 20 / 02
беттер саны

Приложение 1
К приказу и.о. Министра
Национальной экономики
Республики Казахстан
От 24 февраля 2015 года №121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» января 2015г.

Технический надзор ТОО «Марсель Групп» Ширданов Куаныш Досканович г.Кызылорда, ул. Мауленова 29

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

В лице Ширданов Куаныш Досканович аттестат эксперта АДСиЖКХ №04360 «27» декабря 2012г.

Фамилия,имя,отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №160 от 14.05

№ договора и дата

По объекту: Капитальный ремонт административного здания по ул. Желтоксан,112 г.Алматы

наименование и местанахождение объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение «Хозяйственное управление» аппарата акима Алматинской области

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «АСАТ-Курылыс» ГСЛ№007451 от 02.11.2001г.

   наименование организации № лицензии и дата получения

   В лице Жанпеисова Абая Утежановича

   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

   б) субподрядными организациями ТОО «Ваши Окна» в лице директора Рассказова Ю.С. ГСЛ14014004 от 22.09.2014г.
   ТОО «Алматы Production cjnstruction & invest в лице директора Сраилова С.Д. ГСЛ00168 от 10.06.2005г.
   ТОО «Максат» в лице директора Жумабаева К.К. ГСЛ01620 от 21.11.2006г.
   ТОО «АСК Ауылкурылысы» в лице генерального директора Рябинина А.Н. ГСЛ15002324 от 04.02.2015г.

   наименование организации № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ июль 2015г.;
месяц, год

окончание работ декабрь 2015 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяц;

КОПИЯ ВЕРНА

фактически 5,5 (пять месяцов, две недели) месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 285 359 000 тенге, в том числе строительно-монтажных работ;
Работ 227 987 000 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
6 556 000 тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
тенге, в том числе: 285 359 000 тенге
Стоимость строительно-монтажных работ тенге; 227 987 000 тенге
Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тенге; 6 556 000 тенге
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "АИС Проект" 04/2014
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденным (ой) приказ 2-227 от31.12.2014

КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

И требования государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, и надежность на протяжении всего срока службы эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ТОО "Марсель Групп" Ширданов Куаныш Доскенович г. Кызылорда, ул. Мауленова 29

наименование организации Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Эксперты технического надзора Ширданов Куаныш Доскенович аттестат эксперта АДСиЖКХ № 04360 от"27"декабря 2012г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта(экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Прошнуровано и
пронумеровано
(96с) лист

БИН: 660101302646

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Форма

Заключение рабочей комиссии

г. Алматы «26» 04 2015г.

Рабочая комиссия, назначенная: начальником КГУ «Хозяйственное Управление» аппарата Акима Алматинской области Курмангалиевым А.Ж.
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)
Решением
от "09" декабря 2015 года № 2-280

В составе:
Председателя - представителя заказчика:
Бекежанов Н.Ж. заместитель начальника учреждения
(фамилия, имя, отчество, должность)
Секретаря комиссии:
Шыныбаев Д.С. – мастер отдела строительства;
членов комиссии - представителей:
генерального проектировщика
Тен Р.Б. ТОО «АИС Проект», авторский надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика
Жанпеисов А.У. генеральный директор ТОО «АСАТ-Курылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных организаций ТОО АСК «Ауыл Құрылысы»- Рябинин А.Н. – генеральный директор
(фамилия, имя, отчество, должность)
местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Исмаилов Т.О. - заместитель руководителя «Управления архитектуры и градостроительства г.Алматы»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы
Кустутунов С.Д. - Начальник ЧС Алмалинского района ДЧС г.Алматы
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Токмолдинов Ф.С. - Руководитель «Управления по защите прав потребителей Алмалинского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов социальной защиты населения
Отыншиев М.Б. – Заместитель руководителя Управления занятости и социальных программ г.Алматы
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
Адильбаев С.Б. руководитель ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Медеубаев Н.К генеральный директор ГКП «Бастау» «Управления энергетики и коммунального хозяйства»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Устенов Б.Н - Начальник РЭС-2
(фамилия, имя, отчество, должность)
Хасенов А.К генеральный директор ТОО «АлТС»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Ширданов К.Д - Технический надзор-эксперт от ТОО «Марсель-Групп»
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации:
Казакбаев С.А. - начальник отдела строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)
Исмаилов А.К. начальник отдела тепло, водоснабжения
(фамилия, имя, отчество, должность)
Мальцева В.И инженер-строитель отдела строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)
Байкенев М.Р. мастер административного здания
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «АСАТ-Курылыс»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Капитальный ремонт административного здания по ул.Желтоксан, 112 в г.Алматы»
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим ремонт фасада с заменой оконных блоков, перепланировку внутренних помещений на 4 и 5 этажах, ремонт системы отопления с переносом теплового узла, замена всех сантехприборов, ремонт кровельного покрытия, ремонт фойе здания и входной группы
(виды работ)
и его субподрядными организациями ТОО АСК «Ауыл Құрылысы», выполнившим отделку внутренних помещений 3-го этажа
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана проектной организацией ТОО «АИС Проект»
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Капитальный ремонт осуществлялся по рабочему проекту «Капитальный ремонт административного здания по ул.Желтоксан,112 в г. Алматы» 0124-АР
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектно-сметная документация утверждена начальником КГУ «Хозяйственное управление пр.№ 2-227 от 31.12.2014г
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 23.06.2015г
(месяц и год)
окончание работ 31.12.2015г;
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: исполнительная документация
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: здание пятиэтажное, с подвалом, высота этажа до перекрытия 3,80м. Общая площадь здания - 4592 $м^2$
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными:

Выполнены следующие виды работ, предусмотренные проектом: разборка перегородок, устройство новых гипсокартонных перегородок в соответствии с изменением назначения и перепланировки помещений, пробивка дополнительных проемов, замена оконных и дверных блоков. Оконные блоки предусмотрены с энергосберегающим стеклом. Произведен ремонт интерьера кабинета руководителя на 3-м этаже здания. Естественное освещение и проветривание помещений осуществляется посредством окон.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически

11.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом все ограждающие конструкции приняты из негорючих материалов, объект по основным компонентам воздействия на окружающую среду влияния не оказывает.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 285,359 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 227,987 млн. тенге.

Решение рабочей комиссии: объект «Капитальный ремонт административного здания по ул.Желтоксан, 112 в г.Алматы

(наименование объекта (комплекса)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика (с замечаниями). Приложение на _____листах.

Председатель рабочей комиссии

Бекежанов Н.Ж. Заместитель начальника учреждения;

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Тен Р.Б. авторский надзор от ТОО «АИС Проект»

Жаппеисов А.Х. генеральный директор ТОО «АСАТ-Курылыс»;

Рябинин А.П. генеральный директор ТОО АСК «Ауыл Құрылысы

Исмаилов Т.О. заместитель руководителя «Управления архитектуры и градостроительства г.Алматы»

Кустутунов С.Д. начальник ЧС Алмалинского района ДЧС г.Алматы

Токмолдинов Ф.С руководитель «Управления по защите прав потребителей Алмалинского района»

Отыншиев М.Б. зам. руководителя Управление занятости и социальных программ г.Алматы

Адильбаев С.Б. руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства»

Медеубаев Н.К.	генеральный директор ГКП «Бастау» «Управления энергетики и коммунального хозяйства»
Кулбаев С.Ж.	главный инженер АО «АЖК»
Хасенов А.К.	генеральный директор ТОО «АлТС»
Ширданов К.Д.	технадзор-эксперт от ТОО «Марсель-Групп»
Казакбаев С.А.	начальник отдела строительства учреждения;
Исмаилов А.К.	начальник отдела тепло-водоснабжения;
Мальцева В.И.	инженер-строитель отдела строительства;
Байкенев М.Р.	мастер отдела комендантской службы.

285'359'000

Алматы қаласы
Сәулет және қала
құрылысы басқармасы
комитеті
20 16 265 02
бөлімі
бөлім

Сумма: 285'359'000

Приложение 2
К приказу и.о. Министра
Национальной экономики
Республики Казахстан
От 24 февраля 2015 года №121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«25» декабря 2015г.

Авторскийнадзор **ТОО «АИС Проект» Генеральный директор Абишев Руслан Владимирович**

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

В лице **Тен Раисы Борисовны**

действующего на основании 266 от 24.07.2015г.

№ договора и дата

По объекту: **Капитальный ремонт административного здания по ул. Желтоксан 112 г. Алматы»**

наименование и местанахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Хозяйственное управление» аппарата акимаАлматинской области Курмангалиев Аскар Жанабаевич**

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

10. Строительство объекта осуществлялось
    а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «АСАТ-курылыс» ГСЛ№007451 от 02.11.2001г**

наименование организации № лицензии и дата получения

В лице **Жаппеисова Абая Утежановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями
ТОО «Ваши Окна» в лице директора Рассказова Ю.С. ГСЛ14014004 от 22.09.2014г.
ТОО «Алматы ProductionConstruction&Invest» в лице директора Сраилова С.Д. ГСЛ №00168 от 10.06.2005г
ТОО «Максат» в лице директора Жумабаева К.К. ГСЛ №01620 от 21.11.2006г.
ТОО «АСК Ауылкурылысы» в лице генерального директора Рябинина А.Н . ГСЛ №15002324 от 04.02.2015г

11. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ **июль 2015 г**
окончание работ **декабрь 2015 г** ;

при продолжительности строительства, месяц: **.5.7**месяцев

по норме или по проекту организации строительства **5.7** месяц;

фактически 6(шесть) месяц;

12. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
13. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства устранены;
14. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
15. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

Генпроектировщик ТОО «АИС Проект»

Субпроектировщик «ТОО ТалдыкорганАгропромпроект» 04/2015

Утвержденным(ой) **Заключением Государственной экспертизы № 18-0941/14 от 25 декабря 2014 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

И требования государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Авторский надзор:

ТОО «АИС Проект» Генеральный директор Абишев Руслан Владимирович

наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Эксперты авторского надзора **Тен Раиса Борисовна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта(экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Алматы қаласы
Сәулет және қала
құрылысы басқармасы
қызметі
2016 жыл 02
баттар саны

Приложение 3
К приказу и.о. Министра
Национальной экономики
Республики Казахстан
От 24 февраля 2015 года №121
Форма

Декларация о соответствии

«____»_____2016г.

Подрядчик(генеральный директор) ТОО «АСАТ-Курылыс», генеральный директор Жанпеисов А.У. , г.Алматы, ул.Ташкентская 519/15

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

В лице генерального директора – Жанпеисова Абай Утежановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

Действующего на основании договора №212 от23.06.2015г. и доп. соглашения №1 от 26.11.2015г.

№ договора и дата

По объекту: «Капитальный ремонт административного здания по ул. Желтоксан,112 в г.Алматы».

наименование и местанахождение объекта

Заказчиком которого является КГУ «Хозяйственное управление» аппарата акима Алматинской области, начальник – Курмангалиев А.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации ТОО «Ваши Окна», ТОО №Алматы Production Construction & Invest», ТОО «Максат», ТОО «АСК Ауылкурылысы».

   наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документация) ТОО «АИС Проект» №04/2014

   наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Хозяйственное управление» аппарата акима Алматинской области приказ № 2-227 от 31.12.2014 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект(комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
	м²	4682,36			

Жилой дом имеет следующие показкатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (Далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	Метр в кубе (Далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м²		Число квартир	Площадь квартир м²	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характиризуется следующими данными:___ здание пятиэтажное, прямоугольной формы в плане, с подвалом, с размерами в крайних осях 66,0 х 15,0м. Высота помещений до низа перекрытия 3,8м. На 4 и 5 этажах предусмотрена перепланировка с установкой гипсокартонных перегородок, с устройством дверных проемов, заменой дверей и оконных блоков. В наружной отделке предусмотрено устройство утепления минплитой марки П-150 и солнцезащиты оконных проемов_____

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о приемке после индивидуального испытания и комплексного оборудования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезпасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :

Начало работ _____июль 2015г_____;
месяц, год

окончание работ _____декабрь 2015г_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства_____5__ месяца;

фактически___5,5___месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

нет

наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт административного здания по ул. Желтоксан,112».готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срокав соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жанпеисов А.У.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Казакстан Республикасы Алматы Қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі АСАТ-Курылыс Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"
Наименование объекта: Здание акимата
Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *кВт*	37,8	4362,33	46,06	164896	1741	6501	0,83206	31
				132,31	17,25	5001	652	115	0,08421	3
2	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	200	531,66	50,52	106332	10104	73931	1,74122	348
				301,16	20,28	60232	4056	115	0,09013	18

9 Е16-15-1									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	9	531,66	50,52	4785	455	3327	1,74122	16
	шт		301,16	20,28	2710	183	115	0,09013	1
11 Е16-15-2									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	531,66	50,52	1595	152	1109	1,74122	5
	шт		301,16	20,28	903	61	115	0,09013	–
13 Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	12	64,86	–	778	–	481	0,29	3
	шт		49,5	–	594	–	81	–	–
17 Е16-15-1									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	10	531,66	50,52	5317	505	3697	1,74122	17
	шт		301,16	20,28	3012	203	115	0,09013	1
20 Е16-15-1									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	10	531,66	50,52	5317	505	3697	1,74122	17
	шт		301,16	20,28	3012	203	115	0,09013	1
23 Е16-15-1									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	531,66	50,52	1595	152	1109	1,74122	5
	шт		301,16	20,28	903	61	115	0,09013	–
26 Е16-31-5	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из диаметром 20 мм	7,2	427,27	4,74	3076	34	1495	1,00683	7
	м трубопровода		179,21	1,34	1290	10	115	0,0009	–

27	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	200	275,25	5,1	55050	1020	14663	0,3518	70
		м трубопровода		61,83	1,92	12366	384	115	0,0094	2
28	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	80	374,91	5,39	29993	431	6708	0,39918	32
		м трубопровода		70,89	2,03	5671	162	115	0,00979	1
32	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	45	852,81	26,78	38376	1205	8518	0,85876	39
		м трубопровода		154,58	10,03	6956	451	115	0,04893	2
45	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30	22,68	0,06	680	2	163	0,03393	1
		м2		6,68	0,03	200	1	81	0,00013	–
46	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки поверхностей	30	15,14	0,09	454	3	226	0,0475	1
		м2		9,27	0,03	278	1	81	0,00013	–
47	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки поверхностей	30	13,3	0,06	399	2	226	0,0475	1
		м2		9,27	0,03	278	1	81	0,00013	–
48	Е15-172-4	Двухслойная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	118	164,61	0,09	19424	11	13927	0,7429	88
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	14656	4	95	0,00013	–

Раздел 4 Вентиляция

4.1 Система В1 -В5, В6, В7

152	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	8	274,08	21,2	2193	170	2056	1,29203	10
		решетка								

			214,63	8,86	1717	71	115	0,03938	–
153 99-20-11(пл)	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 100х150	3	406		1218				
	шт								
154 99-20-11(пл)	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 150х150	5	423		2115				
	шт								
155 E20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	27,8	1052,35	17,27	29255	480	9761	1,85955	52
	м2 поверхности воздуховодов								
			298,86	6,47	8308	180	115	0,03163	1
4.5 Система ВЕ1, ВЕ2									
161 99-20-13(пл)	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 300х200	2	763		1526				
	шт								
162 99-20-11(пл)	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 250х200	1	747		747				
	шт								
163 E20-1-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700; от 4100 до 4500 мм из листовой стали толщиной 0,9 мм	25,8	1945,42	10,58	50192	273	3736	0,75348	19
	м2 поверхности воздуховодов								
			121,99	3,96	3147	102	115	0,01929	–
166 E20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 мм	1	3287,91	30,31	3288	30	570	3,11535	3
	узел								
			483,6	11,81	484	12	115	0,0525	–
167 E20-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм	1	3704,04	32,37	3704	32	623	3,40515	3
	узел								
			529,79	11,81	530	12	115	0,06563	–

Раздел 6 Демонтажные работы

6.1 Отопление

172	Е18-18-1 (ДМ	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2 ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	785,69	101,69	786	102	830	3,8	4
		узел		684	37,8	684	38	115	0,184	–
175	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	280	51,07	0,69	14300	193	16258	0,332	93
		м		50,38	0,11	14106	31	115	0,001	–
176	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	20	88,41	1,24	1768	25	2009	0,569	11
		м		87,17	0,2	1743	4	115	0,0017	–

6.2 Вентиляция

Всего прямые затраты	**549159**	**17627**	**876**
	148781	**6883**	**30**
В том числе стоимость: материалов, тенге	382750		
Накладные расходы, тенге	175621		
- заработная плата, тенге	26343		
- трудоемкость, чел-ч	88		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	52207		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	46619		
Всего	**771399**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	11108		
- сметная заработная плата, тенге	1566		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	10564		
- сметная заработная плата, тенге	4859		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7825		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3130		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	804026
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2055895**
- материалы, тенге	978692
- сметная заработная плата, тенге	509833
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1033
Налог (2 %)	41118
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2097013**
НДС (12 %)	251642
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2348655**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"
Наименование объекта: Здание акимата
Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод и канализация.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод холодной воды - В1, В2								
		1.1 Сети водопроводные								
4	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	12	1099,41	15,26	13193	183	1554	0,63825	8
		м трубопровода		106,87	5,71	1282	69	115	0,02788	–
5	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	4	982,41	15,26	3930	61	518	0,63825	3
		м трубопровода		106,87	5,71	427	23	115	0,02788	–
6	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	15	707,2	12,93	10608	194	1610	0,49795	7

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-4)
Электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Электроосвещение								
115	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	22	135,37	3,23	2978	71	2501	0,6992	15
		шт		115,92	1,28	2550	28	97	0,00625	–
118	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	341	283,46	81,7	96660	27860	71932	1,0879	371
		шт		174,4	43,07	59470	14687	97	0,19525	67
119	99-5-23(пл)	Светильник с люминисцентными лампами с ЭПРА, ЛПО-12-2х36	203	889		180467				
		шт								
120	17-6-78	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ3036 Вт ЛЛ-26/36 (прим)	406	81		32886				

		шт								
121	99-5-25(пл)	Лампа накаливания, 60 Вт "Космос СВ ПР 60 Е27"	14	35		490				
		шт								
122	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	251	39,12	–	9819	–	8254	0,2162	54
		шт		33,9	–	8509	–	97	–	–
125	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	15	198,94	–	2984	–	494	0,21505	3
		шт		33,9	–	509	–	97	–	–
126	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	25	236,04	–	5901	–	866	0,2277	6
		шт		35,71	–	893	–	97	–	–
137	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	1104	40,46	–	44668	–	32426	0,1863	206
		м труб		30,28	–	33429	–	97	–	–
138	Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола	273	30,8	–	8408	–	5487	0,1265	35
		м труб		20,72	–	5657	–	97	–	–
139	8-4-939	Труба полиэтиленовая ф 20 мм (прим)	4000	32		128000				
		м								
140	Е21-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм по основанию пола	88	47,86	–	4212	–	1913	0,13685	12
		м труб		22,41	–	1972	–	97	–	–
141	8-4-940	Труба полиэтиленовая ф32 мм	88	49		4312				
		м								
143	8-4-942	Труба полиэтиленовая ф 40 мм	47	105		4935				
		м								

144	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	240	12,7	1,37	3048	329	2663	0,06682	16
		м		10,61	0,83	2546	199	97	0,00363	1
	Раздел 4 Демонтажные работы									
149	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	200	9,32	0,23	1864	46	1773	0,0632	13
		шт		9,09	0,05	1818	10	97	0,0003	–
150	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	100	8,42	–	842	–	817	0,0584	6
		шт		8,42	–	842	–	97	–	–
	Раздел 5 Прочие работы									
151	Е46-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов и стен	204,562	77,7	35,65	15894	7293	10223	0,2419	49
		м борозд		42,05	13,48	8602	2757	90	0,0658	13
152	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	3000	42,56	19,79	127680	59370	81648	0,1348	404
		м борозд		22,77	7,47	68310	22410	90	0,0365	110
153	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	350	8,62	0,02	3017	7	2709	0,0549	19
		отверстие		8,6	–	3010	–	90	–	–
154	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	350	16,34	0,04	5719	14	5135	0,1056	37
		отверстие		16,3	–	5705	–	90	–	–

Всего прямые затраты	**684784**	**94990**	**1246**
	203822	**40091**	**191**
В том числе стоимость: материалов, тенге	385975		
Накладные расходы, тенге	228841		
- заработная плата, тенге	34326		
- трудоемкость, чел-ч	114		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	54818		
Всего	**968443**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	13946		
- сметная заработная плата, тенге	1966		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	13262		
- сметная заработная плата, тенге	6101		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	37		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9824		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3930		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1009405**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2581049**		
- материалы, тенге	986938		
- сметная заработная плата, тенге	767253		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1599		
Налог (2 %)	51621		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2632670**		
НДС (12 %)	315920		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2948590**		

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"
Наименование объекта: Здание акимата
Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод и канализация.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод холодной воды - В1, В2								
		1.1 Сети водопроводные								
4	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	12	1099,41	15,26	13193	183	1554	0,63825	8
		м трубопровода		106,87	5,71	1282	69	115	0,02788	–
5	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	4	982,41	15,26	3930	61	518	0,63825	3
		м трубопровода		106,87	5,71	427	23	115	0,02788	–
6	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	15	707,2	12,93	10608	194	1610	0,49795	7

	м трубопровода		88,49	4,84	1327	73	115	0,02363	–
7 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	7	372,7	5,24	2609	37	570	0,38755	3
	м трубопровода		68,83	1,98	482	14	115	0,0095	–
8 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	10	374,7	5,24	3747	52	814	0,38755	4
	м трубопровода		68,83	1,98	688	20	115	0,0095	–
9 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	17	339,7	5,24	5775	89	1385	0,38755	7
	м трубопровода		68,83	1,98	1170	34	115	0,0095	–
10 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	66	481,78	15,24	31797	1006	25965	1,886	124
	м трубопровода		336,38	5,71	22201	377	115	0,02788	2
19 11-3-4	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 15 ммК=2,000;	2	34		68				
	шт								
20 11-3-9	Рукава поливочные, d 15 ммК=2,000;	40	362		14480				
	м								
21 9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 ммК=2,000;	2	284		568				
	шт								
22 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (упоры)	0,05	4596,57	82,51	230	4	12	1,5525	–
	м3		225,11	31,16	11	2	95	0,15225	–
24 1-3-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные (прим) (Nobasil LSP. b=40 мм)	1,57	10300		16171				
	м3								

1.2 Водомерный узел

29	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	1	584		584			
30	80-16-23(пл)	Счетчик холодной воды SENSUS ф 40 мм с импульсным передатчиком *шт*	1	11647		11647			
36	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм *шт*	2	5190		10380			
37	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *шт*	6	272		1632			

1.3 Пожарный шкаф

41	63-1-181(об)	Огнетушитель порошковый ОПУ-8 (прим)К=11,000; *шт*	22	2940		64680			

Раздел 2 Водопровод холодной воды - Т3, Т4

2.1 Сети водопроводные

43	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	6	481,7	5,24	2890	31	489	0,38755	2
				68,83	1,98	413	12	115	0,0095	–
44	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	20	372,7	5,24	7454	105	1630	0,38755	8
				68,83	1,98	1377	40	115	0,0095	–
45	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	50	374,7	5,24	18735	262	4072	0,38755	19
				68,83	1,98	3442	99	115	0,0095	–

46	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	70	339,7	5,24	23779	367	5701	0,38755	27
		м трубопровода		68,83	1,98	4818	139	115	0,0095	1
47	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	50	481,78	15,24	24089	762	19671	1,886	94
		м трубопровода		336,38	5,71	16819	286	115	0,02788	1
48	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	43,152	32		1381				
		м								
49	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	2	499		998				
		шт								
50	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	1	403		403				
		шт								
51	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	5	313		1565				
		шт								
52	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	25	266		6650				
		шт								
56	1-3-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные (прим) (Nobasil LSP. b=40 мм)	1,1364	10300		11705				
		м3								
57	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	28,41	164,61	0,09	4677	3	3354	0,7429	21
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	3529	1	95	0,00013	–

2.2 Водомерный узел ф20 мм

2.3 Водомерный узел ф15 мм

Раздел 3 Канализация К3

3									
71	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	48	707,2	12,93	33946	621	5152	0,49795	24
		м трубопровода		88,49	4,84	4248	232	115	0,02363	1
72	9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	945		2835				
		шт								
73	8-10-14	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 57х3,0 мм	13	181		2353				
		шт								
74	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	15	200		3000				
		кг								

Раздел 4 Канализация К1

77	Е16-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм	30	900,31	26,49	27009	795	8127	1,334	40
		м труб		225,63	9,93	6769	298	115	0,04838	1
79	Е16-3-1	Установка чугунных напорных фасонных частей диаметром 65 мм	0,0228	110499,67	998,5	2519	23	247	55,315	1
		т фасонных частей		9030,38	374,06	206	9	115	1,825	–
80	Е16-3-3	Установка чугунных напорных фасонных частей диаметром 100 мм	0,1764	104255,41	998,5	18391	176	1157	33,12	6
		т фасонных частей		5330,25	374,06	940	66	115	1,825	–
82	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	36	636,63	0,8	22919	29	5069	0,6716	24
		м трубопровода								

83	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм		122,13	0,31	4397	11	115	0,0015	–
		м трубопровода	70	764,6	1,79	53522	125	9534	0,644	45
				117,74	0,68	8242	48	115	0,00325	–
Раздел 8 Демонтажные работы										
106	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	3	51,07	0,69	153	2	174	0,332	1
		м		50,38	0,11	151	–	115	0,001	–
107	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50-100 мм	10	116,9	1,81	1169	18	1327	0,754	8
		м		115,09	0,29	1151	3	115	0,0026	–
108	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	10	118,01	1,59	1180	16	1342	0,688	7
		м		116,42	0,25	1164	3	115	0,0022	–
109	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	10	145,63	3,27	1456	33	1643	0,853	9
		м		142,36	0,52	1424	5	115	0,0044	–
111	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	6	101,59	3,33	610	20	682	0,608	4
		комплект		98,26	0,54	590	3	115	0,0045	–
112	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	13	244,84	6,45	3183	84	3580	1,43	19
		комплект		238,39	1,04	3099	14	115	0,0088	–
Раздел 9 Прочие работы										
117	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	5	341,53	229,14	1708	1146	903	0,7339	4
		отверстие		112,39	88,29	562	441	90	0,484	2

119 Е46-33-1	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,44	18527,55	208,73	8152	92	3290	55,16	24
	м3 заделки		8230,5	78,75	3621	35	90	0,39	–
120 Е69-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	5	954,04	666,83	4770	3334	2442	1,8887	9
	отверстие		287,21	255,45	1436	1277	90	1,4	7
122 Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	7	361,12	194,21	2528	1359	1857	1,112	8
	м2		166,91	72,12	1168	505	111	0,402	3
123 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1,57	40,5	40,5	64	64	12	–	–
	т		–	8,1	–	13	90	0,01701	–
124 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,57	27,1	27,1	43	43	27	–	–
	т		–	18,97	–	30	90	0,03984	–
	Всего прямые затраты				**487935**	**11136**			**560**
					97154	**4182**			**18**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				303318				
	оборудования, тенге				76327				
	Накладные расходы, тенге				113910				
	- заработная плата, тенге				17087				
	- трудоемкость, чел-ч				57				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31531				
	Всего				**633376**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				8022				
	- сметная заработная плата, тенге				1131				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				7628				

- сметная заработная плата, тенге	3509
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5651
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2260
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**656937**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1679788**
- материалы, тенге	775584
- оборудование, тенге	195168
- сметная заработная плата, тенге	334901
- нормативная трудоемкость, чел-ч	662
Налог (2 %)	33596
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1713384**
НДС (12 %)	205606
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1918990**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2015 г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
		1.1 Подвальное помещение								
6	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	78,24	17,38	0,93	1360	73	1441	0,1139	9
		м2		16,45	0,14	1287	11	111	0,0013	–
9	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	47,4	19,52	0,15	925	7	713	0,1058	5
		м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	748	3	95	0,00025	–
10	Е62-36-2	Очистка вручную стен и потолока от известковой окраски	2011,71	32,13	–	64636	–	61404	0,223	449
		м2		32,13	–	64636	–	95	–	–
		1.2 1 этаж								
12	Е63-11-1	Разборка облицовки колонн из алюкобонда	54,6	12,89	1,05	704	57	635	0,0731	4

	м2								
			11,84	0,41	646	22	95	0,002	–
13 Е63-11-2	Разборка облицовки потолков из гипсокартонных листов	185,6	16,57	1,05	3075	195	2809	0,0958	18
	м2								
			15,52	0,41	2881	76	95	0,002	–
14 Е63-11-2	Разборка потолка, парапета из алюкобонда входной группы	53,2	16,57	1,05	882	56	806	0,0958	5
	м2								
			15,52	0,41	826	22	95	0,002	–
1.3 2 этаж									
1.4 3 этаж									
31 Е63-11-2	Разборка облицовки потолков из гипсокартонных листов	150,9	16,57	1,05	2500	158	2284	0,0958	14
	м2								
			15,52	0,41	2342	62	95	0,002	–
32 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	81,93	133,16	23,58	10910	1932	8853	0,743	61
	м2								
			109,58	4,16	8978	341	95	0,0234	2
33 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	23,2	116,63	10,56	2706	245	2775	0,6987	16
	м2								
			106,07	1,67	2461	39	111	0,0144	–
34 Е10-91-8 (ДМ	Демонтаж витражей из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	28,61	151,91	15,1	4346	432	4389	0,81872	23
	м2 проемов								
			136,81	5,26	3914	150	108	0,02568	1
35 Е62-36-2	Очистка вручную стен и потолка от известковой окраски	1453,2	32,13	–	46691	–	44356	0,223	324
	м2								
			32,13	–	46691	–	95	–	–
36 Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	2,21	2719,44	399,69	6010	883	5582	15,88	35

	м3 кладки		2319,75	63	5127	139	106	0,54	1
37	E57-2-5 Разборка покрытия полов из линолеума и релина	746	17,38	0,93	12965	694	13737	0,1139	85
	м2		16,45	0,14	12272	104	111	0,0013	1
	1.5 4 этаж								
	1.6 5 этаж								
	1.7 Кровля								
	Раздел 4 Проемы								
	4.1 Окна								
76	3-1-764 Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	390	10380		4048200				
	м2								
77	1-1-936 Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-0,780;	-304,2	2800		-851760				
	м2								
78	1-1-1382 Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)К=0,780;	304,2	4963		1509745				
	м2								
80	6-1-196 Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	131,29	3680		483147				
	м								
	4.2 Двери								
86	99-10-23(пл) Межкомнатная дверь индивидуального изготовления, модель 047, шпон ценных пород	74,55	18517		1380442				
	м2								
87	99-10-24(пл) Межкомнатная дверь индивидуального изготовления, модель 052, шпон ценных пород	8,61	29272		252032				

			м2							
88	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	40	1380		55200				
			комплект							
89	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980		8940				
			комплект							
90	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	43	844		36292				
			шт							
	Раздел 5 Отделочные работы									
	5.1 Подвальный этаж									
	5.2 1 этаж									
111	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,400;	888,84	37		32887				
			кг							
116	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	553,248	31		17151				
			кг							
117	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,400;	1106,496	37		40940				
			кг							
	5.3 2 этаж									
	5.4 3 этаж									
135	Е13-13-5	Первый слой огрунтовки праймером бетонных и оштукатуренных поверхностей	1557,82	28,85	0,03	44943	47	11697	0,04738	74
			м2	9,27	–	14441	–	81	–	–
136	Е13-13-6	Последующий слой огрунтовки праймеров бетонных и оштукатуренных поверхностей	1557,82	23,07	0,03	35939	47	11697	0,04738	74
			м2	9,27	–	14441	–	81	–	–
137	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	81,4	891,35	3,58	72556	291	25173	1,8745	153

	м2		324,35	1,18	26402	96	95	0,00575	–
138 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	316,52	122,51	4,93	38777	1560	35870	0,63653	201
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	37169	589	95	0,00911	3
140 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	559	338,17	2,91	189037	1627	50189	0,5635	315
	м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	52216	615	95	0,00538	3
141 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен и потолка	81,2	19,52	0,15	1585	12	1223	0,1058	9
	м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	1282	5	95	0,00025	–
142 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1027,02	89,2	4,29	91610	4406	84327	0,52348	538
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	87081	1684	95	0,00788	8
5.5 4 этаж									
152 Е15-37-9	Облицовка двухуровневых потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	163,4	1098,79	3,58	179542	585	50532	1,8745	306
	м2		324,35	1,18	52999	193	95	0,00575	1
153 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	33,63	891,35	3,58	29976	120	10401	1,8745	63
	м2		324,35	1,18	10908	40	95	0,00575	–
154 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	90,75	122,51	4,93	11118	447	10285	0,63653	58
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			117,43	1,86	10657	169	95	0,00911	1
157 E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен и потолка	74,64	19,52	0,15	1457	11	1124	0,1058	8
	м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	1179	4	95	0,00025	–
163 E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1908	285,16	2,63	544085	5018	137341	0,4485	856
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	142680	1889	95	0,00488	9
164 E15-18-9	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону	45	1143,83	5,78	51472	260	12702	1,7365	78
	м2 поверхности облицовки		293,18	3,93	13193	177	95	0,02025	1
5.6 5 этаж									
5.7 Откосы									
182 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	486,576	31		15084				
	кг								
183 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,400;	973,152	37		36007				
	кг								
5.8 Прочие работы									
Раздел 6 Полы									
6.1 Подвал									
187 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	93,9	198,77	12,44	18665	1168	6744	0,4094	38
	м2 стяжки		60,03	4,68	5637	439	111	0,02275	2
6.2 1 этаж									
6.3 2 этаж									
6.4 3 этаж									
6.5 4 этаж									
244 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	467,8	198,77	12,44	92985	5819	33601	0,4094	192
	м2 стяжки								

			60,03	4,68	28082	2189	111	0,02275	11
247	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	244,3	198,77	12,44	48560	3039	17547	0,4094	100
	м2 стяжки		60,03	4,68	14665	1143	111	0,02275	6
	6.6 5 этаж								
	Раздел 8 Кровля								
290	Е10-15-1 Устройство слуховых оконК=5,000;	5	3246,04	102,01	16230	510	6193	6,992	35
	слуховое окно		1107,45	39,38	5537	197	108	0,1875	1
291	1-1-797 Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданийК=5,000;	5	360		1800				
	комплект								
292	6-1-152 Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданийК=5,000;	3	3960		11880				
	м2								
293	Е12-7-6 Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицейК=5,000;	23,75	1695,6	10,25	40271	243	7002	1,702	40
	м2 кровли		271,69	3,85	6453	91	107	0,01875	–
298	1-3-180 Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-ЕК=1,030;	152,955	4518		691051				
	м3								
	Раздел 10 Звукоизоляционные перегородки								
311	Е10-87-4 Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в два слоя, с изоляцией (Кнауф-Акустика)	117,1	1508,78	28,76	176678	3368	77292	3,588	420
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		600,3	10,86	70295	1272	108	0,05313	6
312	Е15-37-9 Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (Кнауф-Акустика)	74,8	713,9	3,58	53400	268	23132	1,8745	140
	м2								

			324,35	1,18	24261	88	95	0,00575	–
313	99-10-87(пл)	Плиты перфорированные гипсокартонные звукопоглащающие Кнауф-Акустика- ППГ-3-С!-8/КР-4ФК-1998х1188х12,5К=1,050; м2	201,495	768		154748			
		Всего прямые затраты				**9820382**	**33578**		**4746**
						772387	**11849**		**57**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9014414			
		Накладные расходы, тенге				763856			
		- заработная плата, тенге				114578			
		- трудоемкость, чел-ч				382			
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				4550			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				635327			
		Всего				**11219565**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				161562			
		- сметная заработная плата, тенге				22780			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				129			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				153646			
		- сметная заработная плата, тенге				70677			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				430			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				113812			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				45525			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**11694110**			
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**29901838**			
		- материалы, тенге				23049857			
		- сметная заработная плата, тенге				2944659			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5744			
		Налог (2 %)				598037			

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	30499875
НДС (12 %)	3659985
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	34159860

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03; *кВт*	117,84	4362,33 / 132,31	46,06 / 17,25	514057 / 15591	5428 / 2033	20268 / 115	0,83206 / 0,08421	98 / 10
14	9-5-1055	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15 *шт*	3	10064		30192				
15	9-5-1056	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 *шт*	3	10345		31035				

16 9-5-1057	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 25	6	12582		75492				
	шт								
24 9-5-1127	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, T от 0 °C до +100 °C, PN 10, DN 10	6	657		3942				
	шт								
33 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	300	200		60000				
	кг								
34 E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	896	82,96	21,06	74332	18870	40150	0,24265	217
	м трубопровода								
			44,38	5,41	39764	4847	90	0,03125	28
35 1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	6	136		816				
	м								
36 1-3-363	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 9 ммК=1,100;	195,8	162		31720				
	м								
37 1-3-378	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0 °C до +150 °C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °C, сопротивлением диффузии водяного пара >= 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	151,8	196		29753				
	м								
38 1-3-379	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0 °C до +150 °C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °C, сопротивлением диффузии водяного пара >= 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	25,3	224		5667				
	м								

39	1-3-380	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	18,7	262	4899
40	1-3-383	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	176	380	66880
41	1-3-384	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	198	494	97812
42	1-3-548	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AL CLAD, цвет серебряный металлик, ширина 25 мм, длина 25 м *рулон*	53,76	1440	77414

Раздел 2 Отопление лестничной клетки и проходной

57	9-4-80	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт*	1	3716	3716

58 9-4-81	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт*	1	4051	4051
59 9-4-82	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт*	1	4386	4386
63 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	25	200	5000
65 1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм *м*	6	136	816
66 1-3-363	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 9 ммК=1,100; *м*	3,3	162	535
67 1-3-378	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	60,5	196	11858
68 1-3-379	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	50,6	224	11334

69	1-3-548	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AL CLAD, цвет серебряный металлик, ширина 25 мм, длина 25 м *рулон*	6,24	1440		8986			

Раздел 6 Демонтажные работы

6.1 Отопление

173	E65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг *шт*	40	313,24	31,9	12530	1276	13174	1,9078	76
				281,34	5,04	11254	202	115	0,0434	2
174	E18-9-1 (ДМ)	Демонтаж регистров из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м труб нитки регистра*	24	11,66	1,72	280	41	292	0,0596	1
				9,94	0,64	239	15	115	0,00312	–
175	E65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм *м*	480	51,07	0,69	24514	331	27870	0,332	159
				50,38	0,11	24182	53	115	0,001	–
176	E65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм *м*	160	88,41	1,24	14146	198	16076	0,569	91
				87,17	0,2	13947	32	115	0,0017	–
177	E65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм *м*	56	116,9	1,81	6546	101	7430	0,754	42
				115,09	0,29	6445	16	115	0,0026	–

6.2 Вентиляция

179	E20-11-1 (ДМ	Демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *решетка*	4	77,56	6,46	310	26	339	0,428	2
				71,1	2,7	284	11	115	0,012	–

180	Е20-1-10 (ДМ	Демонтаж воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	3,3	82,41	3,66	272	12	305	0,488	2
		м2 поверхности воздуховодов		78,75	1,37	260	5	115	0,00668	–
181	Е20-1-13 (ДМ	Демонтаж воздуховодов класса Н периметром до 3600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	6	47,57	3,47	285	21	314	0,2732	2
		м2 поверхности воздуховодов		44,1	1,3	265	8	115	0,00636	–
		Всего прямые затраты				**1213576**	**26304**			**690**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**112231** 1075040	**7222**			**40**

Накладные расходы, тенге	126218
- заработная плата, тенге	18933
- трудоемкость, чел-ч	63
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	15201
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	81300
Всего	**1421094**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	20464
- сметная заработная плата, тенге	2885
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	19461
- сметная заработная плата, тенге	8952
- нормативная трудоемкость, чел-ч	54
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14416
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5766
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1481201**

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3787431**
- материалы, тенге	2748877
- сметная заработная плата, тенге	435726
- нормативная трудоемкость, чел-ч	863
Налог (2 %)	75749
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3863180**
НДС (12 %)	463582
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4326762**

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-4)
Электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Электроосвещение								
116	99-5-21(пл)	Светильник настенно-потолочный НПБ 1301-60, 60Вт. IP44 / *шт*	53	254		13462				
117	99-5-22(пл)	Светильник настенно-потолочный НПП 03-60-005, 60Вт. IP65 / *шт*	7	587		4109				
119	99-5-23(пл)	Светильник с люминисцентными лампами с ЭПРА, ЛПО-12-2х36 / *шт*	196	889		174244				
120	17-6-78	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ3036 Вт ЛЛ-26/36 (прим) / *шт*	728	81		58968				

121	99-5-25(пл)	Лампа накаливания, 60 Вт "Космос СВ ПР 60 Е27" *шт*	54	35	1890
123	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, (прим) *шт*	89	237	21093
124	18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с , двухместнаяРСб22-3ГБ IP 44 ИЭК (прим) *шт*	78	226	17628
127	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,26	16300	4238
128	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 *1000шт*	0,43	26100	11223
129	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	1,3056	28900	37732
130	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	3,1518	52100	164209
131	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,3978	60500	24067

132	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2К=1,020; *1000м*	0,0714	248700		17757				
133	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2К=1,020; *1000м*	0,1326	360600		47816				
134	16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2К=1,020; *1000м*	0,0714	593100		42347				
135	16-7-147	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020; *км*	0,0306	223330		6834				
137	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды *м труб*	600	40,46	–	24276	–	17623	0,1863	112
				30,28	–	18168	–	97	–	–
140	Е21-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм по основанию пола *м труб*	110	47,86	–	5265	–	2391	0,13685	15
				22,41	–	2465	–	97	–	–
141	8-4-940	Труба полиэтиленовая ф32 мм *м*	60	49		2940				
142	Е21-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм по основанию пола *м труб*	210	49,38	–	10370	–	4874	0,14605	31
				23,93	–	5025	–	97	–	–
143	8-4-942	Труба полиэтиленовая ф 40 мм *м*	63	105		6615				

144	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	6784	12,7	1,37	86157	9294	75281	0,06682	453
		м		10,61	0,83	71978	5631	97	0,00363	25
	Раздел 3 Заземление									
145	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,1	24,1	3301	241	1019	0,7	7
		шт		116	2,5	1160	25	86	0,015	–
146	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный из круглой стали, диаметр 12 мм	250	51,7	2,8	12925	700	5977	0,16	40
		м		27,5	0,3	6875	75	86	0,002	1
147	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	300	55	7,6	16500	2280	6218	0,13	39
		м		23,2	0,9	6960	270	86	0,005	2
148	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ПВ1х6 мм	50	78,3	2,1	3915	105	2791	0,39	20
		м		64,6	0,3	3230	15	86	0,002	–
	Раздел 5 Прочие работы									
151	Е46-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов и стен	97,3	77,7	35,65	7560	3469	4863	0,2419	24
		м борозд		42,05	13,48	4091	1312	90	0,0658	6
152	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	1486,84	42,56	19,79	63280	29425	40466	0,1348	200
		м борозд		22,77	7,47	33855	11107	90	0,0365	54

153 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	140	8,62	0,02	1207	3	1084	0,0549	8
	отверстие		8,6	–	1204	–	90	–	–
154 Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	140	16,34	0,04	2288	6	2054	0,1056	15
	отверстие		16,3	–	2282	–	90	–	–
155 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	43	116,61	55,43	5014	2383	3179	0,3621	16
	шт		61,18	20,95	2631	901	90	0,1023	4
	Всего прямые затраты				**899230**	**47906**			**980**
					159924	**19336**			**92**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				691399				
	Накладные расходы, тенге				167820				
	- заработная плата, тенге				25173				
	- трудоемкость, чел-ч				84				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64023				
	Всего				**1131073**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				16287				
	- сметная заработная плата, тенге				2296				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				15489				
	- сметная заработная плата, тенге				7125				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				43				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11474				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4589				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1178912**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3014478**
- материалы, тенге	1767907
- сметная заработная плата, тенге	587898
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1212
Налог (2 %)	60290
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3074768**
НДС (12 %)	368972
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3443740**

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-4)
Электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Прочие работы								
151	Е46-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов и стен	243	77,7	35,65	18881	8663	12145	0,2419	59
		м борозд		42,05	13,48	10218	3276	90	0,0658	16
152	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	3881,15	42,56	19,79	165182	76808	105629	0,1348	523
		м борозд		22,77	7,47	88374	28992	90	0,0365	142
153	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	350	8,62	0,02	3017	7	2709	0,0549	19
		отверстие		8,6	–	3010	–	90	–	–

154	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	350	16,34	0,04	5719	14	5135	0,1056	37
		отверстие		16,3	–	5705	–	90	–	–
155	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	107	116,61	55,43	12477	5931	7909	0,3621	39
		шт		61,18	20,95	6546	2242	90	0,1023	11
156	Е46-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	1,5	1086,48	486,85	1630	730	1058	3,64	5
		м2 ниш		599,63	183,83	899	276	90	0,898	1
		Всего прямые затраты				**206906**	**92153**			**682**
						114752	**34786**			**170**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				134585				
		- заработная плата, тенге				20188				
		- трудоемкость, чел-ч				67				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20489				
		Всего				**361980**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				5213				
		- сметная заработная плата, тенге				735				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				4957				
		- сметная заработная плата, тенге				2280				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3672				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1469				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**377291**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**964733**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	454844
- нормативная трудоемкость, чел-ч	937
Налог (2 %)	19295
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**984028**
НДС (12 %)	118083
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1102111**

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SMNA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
		1.1 Подвальное помещение								
5	Ц8-571-3 (ДМ	Демонтаж. Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 800 ммК=2,000; ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1,6	404,1	109,2	647	175	440	1,8	3
		м ширины по фронту		294,9	24,99	472	40	86	0,1461	–
		1.2 1 этаж								
		1.3 2 этаж								
		1.4 3 этаж								
32	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	36,27	133,16	23,58	4830	855	3919	0,743	27

		м2							
33	Е57-2-7			109,58	4,16	3974	151	95	0,0234	1
	Разборка покрытия полов из керамических плиток		7,8	116,63	10,56	910	82	932	0,6987	5
		м2								
				106,07	1,67	827	13	111	0,0144	–
1.5 4 этаж										
38	Е63-8-5									
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток		28,47	133,16	23,58	3791	671	3076	0,743	21
		м2								
				109,58	4,16	3120	118	95	0,0234	1
39	Е57-2-7									
	Разборка покрытия полов из керамических плиток		4,7	116,63	10,56	548	50	563	0,6987	3
		м2								
				106,07	1,67	499	8	111	0,0144	–
40	Е10-91-8 (ДМ									
	Демонтаж витражей из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		42,6	151,91	15,1	6471	643	6536	0,81872	35
		м2 проемов								
				136,81	5,26	5828	224	108	0,02568	1
1.6 5 этаж										
1.7 Кровля										
52	Е58-2-2									
	Разборка покрытий кровли из листовой стали		98,33	16,24	1,07	1597	105	1614	0,1049	10
		м2 кровли								
				15,17	0,16	1492	16	107	0,0028	–
54	П8-10-1									
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		10,27	68,94	68,94	708	708	128	–	–
		т								
				–	13,79	–	142	90	0,02896	–
55	П9-29-1									
	Мусор строительный - погрузка		10,27	27,1	27,1	278	278	176	–	–
		т								
				–	18,97	–	195	90	0,03984	–

Раздел 4 Проемы

4.1 Окна									
76 3-1-764	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003 *м2*	200	10380		2076000				
77 1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-0,780; *м2*	-156	2800		-436800				
78 1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)К=0,780; *м2*	156	4963		774228				
80 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм *м*	306,36	3680		1127405				
4.2 Двери									
85 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	115,92	446,86	128,16	51800	14856	27416	1,03385	120
			174,4	44,59	20216	5169	108	0,17413	20
86 99-10-23(пл)	Межкомнатная дверь индивидуального изготовления, модель 047, шпон ценных пород *м2*	32,76	18517		606617				
88 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	20	1380		27600				
90 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	20	844		16880				

Раздел 5 Отделочные работы

5.1 Подвальный этаж

92	Е13-13-5	Первый слой огрунтовки праймером	700,03	28,85	0,03	20196	21	5256	0,04738	33
		м2		9,27	–	6489	–	81	–	–
93	Е13-13-6	Последующий слой огрунтовки праймером	700,03	23,07	0,03	16150	21	5256	0,04738	33
		м2		9,27	–	6489	–	81	–	–
94	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	153,35	122,51	4,93	18787	756	17378	0,63653	98
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	18008	285	95	0,00911	1
100	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	29	306,32	5,08	8883	147	4332	0,851	25
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	4525	35	95	0,06463	2
101	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	205,08	89,2	4,29	18293	880	16839	0,52348	107
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	17389	336	95	0,00788	2
105	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	236,81	19,52	0,15	4623	36	3565	0,1058	25
		м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	3739	14	95	0,00025	–
	5.2 1 этаж									
119	99-15-80(пл)	Смесь Ceresit CT-60 акриловая декоративная штукатурка "Камешковая" 2,5 ммК=4,000;	1121,76	151		169386				
		кг								
	5.3 2 этаж									
	5.4 3 этаж									
135	Е13-13-5	Первый слой огрунтовки праймером бетонных и оштукатуренных поверхностей	1000	28,85	0,03	28850	30	7509	0,04738	47
		м2		9,27	–	9270	–	81	–	–
136	Е13-13-6	Последующий слой огрунтовки праймеров бетонных и оштукатуренных поверхностей	1000	23,07	0,03	23070	30	7509	0,04738	47

		м2								
138	Е15-64-4			9,27	–	9270	–	81	–	–
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		400	122,51	4,93	49004	1972	45330	0,63653	255
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
142	Е15-64-3			117,43	1,86	46972	744	95	0,00911	4
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		1000	89,2	4,29	89200	4290	82109	0,52348	523
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
146	99-15-80(пл)			84,79	1,64	84790	1640	95	0,00788	8
	Смесь Ceresit CT-60 акриловая декоративная штукатурка "Камешковая" 2,5 ммК=4,000;		404	151		61004				
		кг								
5.5	**4 этаж**									
162	99-15-80(пл)									
	Смесь Ceresit CT-60 акриловая декоративная штукатурка "Камешковая" 2,5 ммК=4,000;		404,48	151		61076				
		кг								
164	Е15-18-9									
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону		102,06	1143,83	5,78	116739	590	28807	1,7365	177
		м2 поверхности облицовки								
				293,18	3,93	29922	401	95	0,02025	2
5.6	**5 этаж**									
169	99-10-87(пл)									
	Плиты перфорированные гипсокартонные звукопоглащающие Кнауф-Акустика- ППГ-3-С!-8/КР-4ФК-1998х1188х12,5К=1,050;		199,5	768		153216				
		м2								
171	30-2-56									
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,400;		2298	37		85026				
		кг								
175	30-2-55									
	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;		2434,584	31		75472				
		кг								

176 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,400; *кг*	4869,168	37		180159				

5.7 Откосы

5.8 Прочие работы

Раздел 6 Полы

6.1 Подвал

187 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	167,14	198,77	12,44	33222	2079	12005	0,4094	68
			60,03	4,68	10033	782	111	0,02275	4
188 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 *м2 покрытия*	417,84	982,02	6,13	410327	2561	32275	0,4393	184
			67,28	2,31	28112	965	111	0,01125	5
189 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070; *м плинтусов*	447,0888	125,78	0,2	56235	89	9280	0,10339	46
			18,61	0,09	8320	40	111	0,00038	–
190 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20 мм) *м2 покрытия*	169,8	250,77	18,45	42581	3133	12670	0,41515	70
			60,29	6,93	10237	1177	111	0,03375	6
191 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2 покрытия*	-169,8	52,47	1,68	-8909	-285	-852	0,02392	-4
			3,89	0,63	-661	-107	111	0,003	-1
192 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	14,41	341,15	23,03	4916	332	1719	0,4784	7
			98,84	8,64	1424	125	111	0,04213	1

193 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	14,41	225,28	11,31	3246	163	1003	0,28865	4
	м2 изолируемой поверхности		58,48	4,25	843	61	111	0,02063	–
6.2 1 этаж									
6.3 2 этаж									
6.4 3 этаж									
225 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	357,6	198,77	12,44	71080	4449	25687	0,4094	146
	м2 стяжки		60,03	4,68	21467	1674	111	0,02275	8
228 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	261,1	198,77	12,44	51899	3248	18755	0,4094	107
	м2 стяжки		60,03	4,68	15674	1222	111	0,02275	6
6.5 4 этаж									
240 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	39	341,15	23,03	13305	898	4653	0,4784	19
	м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	3855	337	111	0,04213	2
241 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	39	225,28	11,31	8786	441	2716	0,28865	11
	м2 изолируемой поверхности		58,48	4,25	2281	166	111	0,02063	1
242 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	39	1764,21	19	68804	741	9027	1,2305	48
	м2 покрытия		199,3	9,21	7773	359	111	0,04625	2
245 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	467,8	982,02	6,13	459389	2868	36136	0,4393	206
	м2 покрытия		67,28	2,31	31474	1081	111	0,01125	5
246 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070;	500,546	125,78	0,2	62959	100	10390	0,10339	52

		м плинтусов							
			18,61	0,09	9315	45	111	0,00038	–
6.6 5 этаж									
Раздел 7 Наружная отделка									
7.0 Подраздел без наименования									
269	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	1804	161,14	0,78	290697	1407	152463	0,50025	902
		м2 вертикальной проекции		79,44	0,29	143310	523	106	0,00138	2
272	Е15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	945,71	820,81	54,76	776248	51787	444899	2,59038	2450
		м2		456,45	38,75	431669	36646	95	0,18	170
273	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	99,7	14600		1455620				
		м3								
274	99-15-82(пл)	Декоративная штукатурка акриловая "Geresit" CT-64 "Кораед" 2 мм, толщ =3 ммК=4,050;	4066,2	142		577400				
		кг								
Раздел 8 Кровля										
286	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	98,33	1506,38	10,38	148122	1021	11550	0,65125	64
		м2 кровли		108,31	1,46	10650	144	107	0,006	1
287	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,525	23143,99	395,71	12151	208	2359	25,875	14
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	2106	78	108	0,725	–
288	Е12-20-3	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа коньковых	42	403,65	7,74	16953	325	2352	0,3105	13
		м планки		51,82	0,53	2176	22	107	0,00213	–
289	1-1-3050	Планка ендовы верхней для кровли (прим)	42	297		12474				

294	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	м	66,5	15,49	3,11	1030	207	873	0,06785	5
			м ограждения		11,13	1,15	740	76	107	0,00563	–
295	2-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,43025	177400		76326				
296	Е13-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	м2	8,17	46,52	0,06	380	–	21	0,01576	–
					3,16	0,03	26	–	81	0,00013	–
297	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	990	201,26	5,9	199247	5841	88706	0,46345	459
					81,51	2,23	80695	2208	107	0,01075	11

Раздел 9 Вентшахты

303	Е9-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м высотой до 15 м без кранов	т конструкций	0,1577	9884,43	4187,55	1559	660	675	23	4
					4243,5	1038,55	669	164	81	3,65	1
304	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,1577	147100		23198				
305	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,01591	99034,93	380,3	1576	6	577	227,7	4
					38036,25	143,44	605	2	95	0,7	–
306	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01591	40200		640				

310	E20-19-8								
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 4000 мм	1	7232,57	70,34	7233	70	696	3,496	3
	зонт		579,6	25,31	580	25	115	0,125	–
	Раздел 11 Прочие работы								
	11.1 Усиление пробиваемого отверстия								
	11.2 Приямок								
	11.3 Отверстия. Подвал.								
	11.4 Отверстия. 1 этаж.								
	11.5 Отверстия. 2 этаж.								
	11.6 Отверстия. 3 этаж								
340	E69-1-2								
	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	10	691,17	483,04	6912	4830	3538	1,3689	14
	отверстие		208,13	185,04	2081	1850	90	1,02	10
341	E69-1-1								
	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	30	475,88	332,26	14276	9968	7322	0,9443	28
	отверстие		143,62	127,55	4309	3827	90	0,702	21
342	E46-33-1								
	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,96	18527,55	208,73	17786	200	7179	55,16	53
	м3 заделки		8230,5	78,75	7901	76	90	0,39	–
	11.7 Отверстия. 4 этаж								
347	E46-33-1								
	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,82	18527,55	208,73	15193	171	6133	55,16	45
	м3 заделки		8230,5	78,75	6749	65	90	0,39	–
	11.8 Отверстия. 5 этаж								
	11.9 Радиаторные решетки								
	11.10 Туалеты								
	Всего прямые затраты				**10375505**	**124714**			**6616**

	1117704	**63164**	**297**
В том числе стоимость: материалов, тенге	9133084		
Накладные расходы, тенге	1173497		
- заработная плата, тенге	176025		
- трудоемкость, чел-ч	587		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	7110		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	693367		
Всего	**12242369**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	176290		
- сметная заработная плата, тенге	24857		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	141		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	167652		
- сметная заработная плата, тенге	77120		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	469		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	124186		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	49674		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12760171**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**32627757**		
- материалы, тенге	23353296		
- сметная заработная плата, тенге	4174896		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8110		
Налог (2 %)	652555		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33280312**		
НДС (12 %)	3993638		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37273950**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
		1.1 Подвальное помещение								
		1.2 1 этаж								
		1.3 2 этаж								
		1.4 3 этаж								
32	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	122,9	133,16	23,58	16365	2898	13279	0,743	91
		м2		109,58	4,16	13467	511	95	0,0234	3
33	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	11	116,63	10,56	1283	116	1315	0,6987	8
		м2		106,07	1,67	1167	18	111	0,0144	–
		1.5 4 этаж								

38	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	113,52	133,16	23,58	15116	2677	12266	0,743	84
		м2		109,58	4,16	12440	472	95	0,0234	3
39	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1,23	116,63	10,56	143	13	147	0,6987	1
		м2		106,07	1,67	130	2	111	0,0144	–

1.6 5 этаж

1.7 Кровля

Раздел 4 Проемы

4.1 Окна

4.2 Двери

88	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	45	1380		62100				
		комплект								
90	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	45	844		37980				
		шт								

Раздел 5 Отделочные работы

5.1 Подвальный этаж

92	Е13-13-5	Первый слой огрунтовки праймером	100	28,85	0,03	2885	3	751	0,04738	5
		м2		9,27	–	927	–	81	–	–
93	Е13-13-6	Последующий слой огрунтовки праймером	100	23,07	0,03	2307	3	751	0,04738	5
		м2		9,27	–	927	–	81	–	–
96	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	261,31	338,17	2,91	88367	760	23461	0,5635	147
		м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	24409	287	95	0,00538	1
101	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100	89,2	4,29	8920	429	8211	0,52348	52

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
104 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		84,79	1,64	8479	164	95	0,00788	1
	м2 окрашиваемой поверхности	608,42	285,16	2,63	173497	1600	43795	0,4485	273
5.2 1 этаж			74,78	0,99	45498	602	95	0,00488	3
5.3 2 этаж									
125 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,400; *кг*	1668,36	37		61729				
129 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200; *кг*	1897,2	31		58813				
130 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,400; *кг*	3794,4	37		140393				
133 99-15-80(пл)	Смесь Ceresit CT-60 акриловая декоративная штукатурка "Камешковая" 2,5 ммК=4,000; *кг*	202	151		30502				
5.4 3 этаж									
140 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
	м2 окрашиваемой поверхности	400	338,17	2,91	135268	1164	35914	0,5635	225
145 Е15-80-2	Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм		93,41	1,1	37364	440	95	0,00538	2
	м2	101	133,63	1,84	13497	186	11226	0,61157	62
147 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		116,55	0,45	11772	45	95	0,0025	–
		2027,02	285,16	2,63	578025	5331	145909	0,4485	909

	м2 окрашиваемой поверхности								
			74,78	0,99	151581	2007	95	0,00488	10
5.5 4 этаж									
156 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	949,83	338,17	2,91	321204	2764	85281	0,5635	535
	м2 окрашиваемой поверхности								
			93,41	1,1	88724	1045	95	0,00538	5
161 Е15-80-2	Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	100,12	133,63	1,84	13379	184	11128	0,61157	61
	м2								
			116,55	0,45	11669	45	95	0,0025	–
5.6 5 этаж									
179 99-15-80(пл)	Смесь Ceresit CT-60 акриловая декоративная штукатурка "Камешковая" 2,5 ммК=4,000;	404,48	151		61076				
	кг								
5.7 Откосы									
181 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	200	170,46	7,65	34092	1530	31445	0,92644	185
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,6	2,9	32520	580	95	0,01415	3
184 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	200	316,78	2,63	63356	526	14396	0,4485	90
	м2 окрашиваемой поверхности								
			74,78	0,99	14956	198	95	0,00488	1
5.8 Прочие работы									
185 Е15-172-2	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера	9,45	68,47	2,3	647	22	199	0,12765	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			21,22	0,88	201	8	95	0,00425	–

Раздел 6 Полы

6.1 Подвал
6.2 1 этаж
6.3 2 этаж
6.4 3 этаж

221 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	41,5	341,15	23,03	14158	956	4952	0,4784	20
			98,84	8,64	4102	359	111	0,04213	2
222 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	41,5	225,28	11,31	9349	469	2889	0,28865	12
			58,48	4,25	2427	176	111	0,02063	1
223 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	41,5	1764,21	19	73215	789	9605	1,2305	51
			199,3	9,21	8271	382	111	0,04625	2
224 Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитныхК=1,070; *м*	44,405	763,88	1,63	33920	72	2230	0,2645	12
			44,4	0,84	1972	37	111	0,00413	–
226 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 *м2 покрытия*	357,6	982,02	6,13	351170	2192	27622	0,4393	157
			67,28	2,31	24059	826	111	0,01125	4
227 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070; *м плинтусов*	382,632	125,78	0,2	48127	77	7942	0,10339	40
			18,61	0,09	7121	34	111	0,00038	–
229 Е11-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию "плавающим" способом с устройством звукоизоляционной прокладки *м2 покрытия*	261,1	748,24	3,7	195365	966	26113	0,4025	105

			88,95	1,15	23225	300	111	0,00613	2
230 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070;	279,377	125,78	0,2	35140	56	5799	0,10339	29
	м плинтусов		18,61	0,09	5199	25	111	0,00038	–
236 Е11-36-3	Устройство ковровых покрытий на клее "Бустилат"	81,4	2021,12	5,81	164519	473	7700	0,54246	44
	м2 покрытия		83,06	2,16	6761	176	111	0,01063	1
237 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070;	87,098	125,78	0,2	10955	17	1808	0,10339	9
	м плинтусов		18,61	0,09	1621	8	111	0,00038	–
6.5 4 этаж									
248 Е11-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию "плавающим" способом с устройством звукоизоляционной прокладки	71,17	748,24	3,7	53252	263	7118	0,4025	29
	м2 покрытия		88,95	1,15	6331	82	111	0,00613	–
249 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070;	76,1519	125,78	0,2	9578	15	1581	0,10339	8
	м плинтусов		18,61	0,09	1417	7	111	0,00038	–
250 Е11-35-3	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит	137,7	139,81	6,08	19252	837	14231	0,57155	79
	м2 покрытия		90,83	2,28	12507	314	111	0,01113	2
251 1-1-591	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные, шлифованные, группа А, марка П-2, I сорт, толщина 15-17 ммК=1,020;	1,40454	36900		51828				
	100м2								
252 Е11-34-3	Устройство покрытий из паркета штучного	137,7	2054,44	8,86	282896	1220	30450	1,1845	163
	м2 покрытия		195,88	3,33	26973	459	111	0,01625	2
253 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусовК=1,070;	147,339	111,77	0,58	16468	85	2303	0,08798	13

	м плинтусов		13,85	0,23	2041	34	111	0,001	–
	6.6 5 этаж								
	Раздел 7 Наружная отделка								
	7.0 Подраздел без наименования								
269	Е8-35-2 Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	902	161,14	0,78	145348	704	76232	0,50025	451
	м2 вертикальной проекции		79,44	0,29	71655	262	106	0,00138	1
270	Е15-53-1 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	233,2	106,47	0,75	24829	175	14684	0,368	86
	м откосов		65,99	0,29	15389	68	95	0,00138	–
273	1-3-181 Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	99,7018	14600		1455646				
	м3								
274	99-15-82(пл) Декоративная штукатурка акриловая "Geresit" CT-64 "Кораед" 2 мм, толщ =3 ммК=4,050;	4066,2405	142		577406				
	кг								
279	99-34-61(пл) Солнцезащита-ламели	650	2491		1619150				
	м								
	Раздел 11 Прочие работы								
	11.1 Усиление пробиваемого отверстия								
314	Е46-27-3 Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (1300х400 мм)	0,1976	2975,47	1238,47	588	245	392	10,6	2
	м3		1737	468	343	92	90	2,28	–
315	Е9-61-13 Монтаж кронштейнов и подвесок стен, сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,05962	11543,92	3575,54	688	213	394	41,745	2
	т конструкций		7245	920,54	432	55	81	4,3875	–
316	2-1-41 Конструкции стальные из одного профиля	0,05962	147100		8770				

		т							
317	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00653	179612,58	670,08	1173	4	341	332,35	2
		т		54596,25	253,13	357	2	95	1,2375	–
11.2 Приямок										
11.3 Отверстия. Подвал.										
319	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	1	341,53	229,14	342	229	180	0,7339	1
		отверстие		112,39	88,29	112	88	90	0,484	–
320	Е69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 250 мм	1	951,46	638,8	951	639	503	2,0112	2
		отверстие		312,66	246,28	313	246	90	1,35	1
321	Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона (600x150 мм, 500x200 мм)	0,0209	9649,24	5565,49	202	116	116	23,8	–
		м3		4083,75	2101,5	85	44	90	10,27	–
322	Е69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	20	691,17	483,04	13823	9661	7078	1,3689	27
		отверстие		208,13	185,04	4163	3701	90	1,02	20
323	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	5	475,88	332,26	2379	1661	1220	0,9443	5
		отверстие		143,62	127,55	718	638	90	0,702	4
324	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (400x200 мм)	0,0304	2975,47	1238,47	90	38	60	10,6	–
		м3		1737	468	53	14	90	2,28	–
325	Е46-33-1	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,62	18527,55	208,73	11487	129	4637	55,16	34
		м3 заделки		8230,5	78,75	5103	49	90	0,39	–
11.4 Отверстия. 1 этаж.										

11.5 Отверстия. 2 этаж.
11.6 Отверстия. 3 этаж
11.7 Отверстия. 4 этаж
11.8 Отверстия. 5 этаж
11.9 Радиаторные решетки
11.10 Туалеты

Всего прямые затраты	**7153008**	**42507**	**4117**
	688981	**14902**	**74**
В том числе стоимость: материалов, тенге	6421526		
Накладные расходы, тенге	697654		
- заработная плата, тенге	104648		
- трудоемкость, чел-ч	349		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	471040		
Всего	**8321702**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	119833		
- сметная заработная плата, тенге	16896		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	96		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	113961		
- сметная заработная плата, тенге	52422		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	319		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	84415		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	33766		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8673677**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**22178592**		
- материалы, тенге	16419842		
- сметная заработная плата, тенге	2546849		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4955		
Налог (2 %)	443572		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22622164**
НДС (12 %)	2714660
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25336824**

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №5
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод и канализация.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод холодной воды - В1, В2								
		1.1 Сети водопроводные								
		1.2 Водомерный узел								
		1.3 Пожарный шкаф								
38	Е10-35-1	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и других изделийК=11,000; / *изделие*	11	353,32 / 115,4	29,84 / 11,28	3887 / 1269	328 / 124	1504 / 108	0,77855 / 0,055	9 / 1
39	63-5-54(об)	Шкаф навесной (900х1330х395)К=11,000; / *шт*	11	8815		96965				
40	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 ммК=11,000; / *кран*	11	15522,87 / 181,13	28,86 / 11,25	170752 / 1992	317 / 124	2433 / 115	1,035 / 0,05	11 / 1

42	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=11,000;	0,011	99034,93	380,3	1089	4	399	227,7	3
		т		38036,25	143,44	418	2	95	0,7	–
		Всего прямые затраты				**272693**	**649**			**23**
						3679	**250**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				171398				
		оборудования, тенге				96965				
		Накладные расходы, тенге				4336				
		- заработная плата, тенге				650				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10804				
		Всего				**287833**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				2748				
		- сметная заработная плата, тенге				387				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				2614				
		- сметная заработная плата, тенге				1202				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1936				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				774				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**295905**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**756629**				
		- материалы, тенге				438265				
		- оборудование, тенге				247940				
		- сметная заработная плата, тенге				22701				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
		Налог (2 %)				15133				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**771762**
НДС (12 %)	92611
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**864373**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	63	389,25	–	24523	–	25013	2,48	156
		м3 грунта		389,25	–	24523	–	102	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	63	134,1	–	8448	–	8617	0,972	61
		м3 грунта		134,1	–	8448	–	102	–	–
		Раздел 2 Водопровод								
3	Е22-8-2 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,014	32413,49	4873,49	454	68	482	152,4	2

	км трубопровода								
4 Е65-3-5			27540	1841,4	386	26	117	8,994	–
	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 150 мм	1	350,6	15,35	351	15	388	2,16	2
	шт								
5 Е22-8-2			335,25	2,43	335	2	115	0,0209	–
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,014	64249,36	8122,48	899	114	803	254	4
	км трубопровода								
6 8-6-76			45900	3069	643	43	117	14,99	–
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,002;	14,028	509		7140				
	м								
7 Е22-27-2									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,014	279169,46	31834,58	3908	446	745	191	3
	км трубопровода								
8 Е22-31-2			33525	12026,25	469	168	117	58,73	1
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,014	8170,63	–	114	–	131	51,5	1
	км трубопровода								
9 Е22-35-2			8032,5	–	112	–	117	–	–
	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	274	1,36	1
	задвижка или клапан								
10 9-2-52			227,25	6,75	227	7	117	0,03	–
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5190		5190				
	шт								
11 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,02314	247994,13	49389,75	5739	1143	2205	312,7	7
	т фасонных частей								
			62775	18657	1453	432	117	91,12	2

12 8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	904		1808				
	шт								
13 8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272		544				
	шт								
14 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	311	1,47	1
	шт		254,25	15,75	254	16	115	0,07	–
15 9-4-1158	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	1	430		430				
	шт								
16 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	1,92	16,92	0,02	32	–	6	0,0213	–
	м2		4,14	–	8	–	81	–	–
17 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,92	36,09	0,09	69	–	6	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	8	–	81	0,0002	–
Раздел 3 Канализация									
18 Е66-14-2	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 200 мм	36	1620,41	1426,93	58335	51369	26676	0,91	33
	м		169,73	463,62	6110	16690	117	1,96	71

19	Е66-14-1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 150 мм *м*	10	1524,42	1353,64	15244	13536	6841	0,8	8
				148,8	435,85	1488	4359	117	1,84	18
20	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы (очистка колодцев) *м3 грунта*	0,2	402,75	–	81	–	83	2,8	1
				402,75	–	81	–	102	–	–
	Раздел 4 Прочие работы									
21	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	0,45	408,12	169,62	184	76	131	1,55	1
				238,5	4,07	107	2	120	0,0136	–
22	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,200; *т*	0,99	27,1	27,1	27	27	17	–	–
				–	18,97	–	19	90	0,03984	–
23	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=2,200; *т*	0,99	68,94	68,94	68	68	13	–	–
				–	13,79	–	14	90	0,02896	–
24	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании *м*	2	122,85	–	246	–	295	0,767	2
				122,85	–	246	–	120	–	–
25	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней (сущ) сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	2	435,64	6,63	871	13	265	0,698	1
				108,68	1,76	217	4	120	0,0061	–

26	Е27-8-1 (ДМ)	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м лотка*	2	473,54	280,94	947	562	634	1,248	2
				192,6	71,28	385	143	120	0,288	1
27	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков (сущ) *м лотка*	2	689,86	351,18	1380	702	792	1,56	3
				240,75	89,1	482	178	120	0,36	1
28	Е15-31-1 (ДМ	Демонтаж ступеней гранитными плитами ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 облицовки*	6	2616,67	546,67	15700	3280	13627	10,4	62
				2070	320,73	12420	1924	95	1,56608	9
29	Е15-31-1	Облицовка ступеней гранитными плитами (сущ) *м2 облицовки*	6	3887,98	683,33	23328	4100	17034	13	78
				2587,5	400,91	15525	2405	95	1,9576	12
30	Е6-11-6 (ДМ)	Демонтаж стальных конструкций стоек светофора (сущ) (прим) ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *т*	0,225	14943,47	8895,47	3362	2001	2011	34	8
				6048	3360,6	1361	756	95	16,416	4
31	Е6-11-6	Установка стальных конструкций стоек светофора (сущ) *т*	0,225	121637,97	11119,34	27369	2502	2514	42,5	10
				7560	4200,75	1701	945	95	20,52	5
32	Ц8-317-3 (ДМ	Демонтаж. Светофор сигнальный двухлинзовый ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *шт*	2	404,4	54,4	809	109	627	2	4
				350	14,4	700	29	86	0,084	–
33	Ц8-317-3	Светофор сигнальный двухлинзовый *шт*	2	1033,4	136	2067	272	1567	5	10
				875	36	1750	72	86	0,21	–

34 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов (очистка колодцев от мусора)	0,1	402,75	–	40	–	41	2,8	–
	м3 грунта		402,75	–	40	–	102	–	–
35 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	9	19,01	–	171	–	86	0,0525	–
	м2		8,21	–	74	–	116	–	–
36 Е9-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,0203	9752,34	2387,56	198	48	105	35,1	1
	т конструкций		6120	295,43	124	6	81	1,35	–
37 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0203	151200		3069				
	т								
38 Е16-27-11	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 200 мм	1	21180,29	288,09	21180	288	2210	10,4	10
	врезка		1813,5	108	1814	108	115	0,53	1
39 Е34-108-4	Установка указателя на стене	2	109,13	–	218	–	187	0,61	1
	шт		94,5	–	189	–	99	–	–
40 1-5-121	Указатель стрелочный с отражателем	0,02	41200		824				
	100шт								
	Всего прямые затраты				**236245**	**80794**			**473**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**81680** 73769	**28348**			**125**

Накладные расходы, тенге	114737
- заработная плата, тенге	17211
- трудоемкость, чел-ч	57
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	27252

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	22694
Всего	**373676**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	5381
- сметная заработная плата, тенге	759
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	5117
- сметная заработная плата, тенге	2354
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3791
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1516
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**389481**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**995903**
- материалы, тенге	188627
- сметная заработная плата, тенге	346880
- нормативная трудоемкость, чел-ч	673
Налог (2 %)	19918
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1015821**
НДС (12 %)	121899
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1137720**

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №8
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Наружная отделка								
		7.0 Подраздел без наименования								
275	Е15-83-1	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	171,169	124,73	1,73	21350	296	9633	0,3534	60
		м		59,24	–	10140	–	95	–	–
276	Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	945,71	84,4	2,06	79818	1948	15821	0,1012	96
		м2 окрашиваемой поверхности		16,82	0,79	15907	747	95	0,00375	4
277	Е63-13-4	Промывка облицованных поверхностей с тесаной фактурой	158,4	53,78	–	8519	–	8093	0,374	59
		м2		53,78	–	8519	–	95	–	–

278	Е34-64-3	Устройство облицовки стен акустическими звукопоглощающими алюминиевыми панелями 499х499 мм (солнцезащита)	443,52	430,13	12,33	190771	5469	166902	2,415	1071
		м2 поверхности		408,83	4,7	181324	2085	91	0,023	10
279	99-34-61(пл)*	Солнцезащита-ламели	89,2	2491		222197				
		м								
280	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	24,48	1782,98	4,99	43647	122	12529	3,105	76
		м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	13151	37	95	0,00575	–
282	Е15-37-9	Облицовка потолков металлосайдингом на металлическом каркасе	47,6	713,9	3,58	33982	170	14720	1,8745	89
		м2		324,35	1,18	15439	56	95	0,00575	–
283	99-15-37(пл)	МеталлосайдингК=1,050;	49,98	230		11495				
		м2								
284	Е15-6-1	Облицовка четырехгранных колонн гранитными полированными плитами толщиной 40 мм при расходе до 3 шт на м2	51,04	4486,85	15,79	229009	806	189738	19,32	986
		м2 поверхности облицовки		3907,13	5,96	199420	304	95	0,02913	1
285	30-11-26	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные, толщина 10 мм	51,04	7960		406278				
		м2								
		Всего прямые затраты				**1247066**	**8811**			**2437**
						443900	**3229**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				794354				
		Накладные расходы, тенге				417436				
		- заработная плата, тенге				62615				
		- трудоемкость, чел-ч				209				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				99870				

Всего	**1764372**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	25407
- сметная заработная плата, тенге	3582
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	24162
- сметная заработная плата, тенге	11115
- нормативная трудоемкость, чел-ч	68
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17898
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7159
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1838998**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**4702318**
- материалы, тенге	2031163
- сметная заработная плата, тенге	1405066
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2749
Налог (2 %)	94046
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4796364**
НДС (12 %)	575564
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5371928**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №7
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Отопление лестничной клетки и проходной								
51	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	31,5	4357,13	44,71	137250	1408	5260	0,80783	25
		кВт		128,46	16,75	4046	528	115	0,08176	3
52	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	531,66	50,52	1595	152	1109	1,74122	5
		шт		301,16	20,28	903	61	115	0,09013	–
56	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	531,66	50,52	1595	152	1109	1,74122	5
		шт								

			301,16	20,28	903	61	115	0,09013	–
60	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	80	275,25	5,1	22020	408	5865	0,3518	28
		м трубопровода								
				61,83	1,92	4946	154	115	0,0094	1
61	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	58,5	374,91	5,39	21932	315	4906	0,39918	23
		м трубопровода								
				70,89	2,03	4147	119	115	0,00979	1
62	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	41,4	433,25	5,1	17937	211	3035	0,3518	15
		м трубопровода								
				61,83	1,92	2560	79	115	0,0094	–
64	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	92,9	82,96	21,06	7707	1956	4163	0,24265	23
		м трубопровода								
				44,38	5,41	4123	503	90	0,03125	3
70	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	215	12,96	–	2786	–	3130	0,05934	13
		м трубопровода								
				12,66	–	2722	–	115	–	–
71	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	22,68	0,06	227	1	54	0,03393	–
		м2								
				6,68	0,03	67	–	81	0,00013	–
72	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки поверхностей	10	15,14	0,09	151	1	75	0,0475	–
		м2								
				9,27	0,03	93	–	81	0,00013	–
73	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки поверхностей	10	13,3	0,06	133	1	75	0,0475	–
		м2								
				9,27	0,03	93	–	81	0,00013	–

74	Е15-172-4								
	Двухслойная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	49,5	164,61	0,09	8148	4	5842	0,7429	37
	м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	6148	1	95	0,00013	–
	Раздел 3 Тепловой узел								
80	Е18-16-2								
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12631,39	98,15	25263	196	1325	3,12708	6
	шт		538,36	37,66	1077	75	115	0,18025	–
87	Е18-13-1								
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3524,53	154,72	7049	309	6178	15,3985	31
	насос		2627,81	57,94	5256	116	115	0,28325	1
95	Е18-21-5								
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	3	354,3	118,05	1063	354	922	1,3148	4
	фильтр		223,87	43,45	672	130	115	0,21888	1
97	Е18-21-1								
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	225,73	65,52	451	131	408	0,88838	2
	фильтр		154,58	23,18	309	46	115	0,11588	–
111	Е16-16-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм	8	351,97	6,93	2816	55	1669	1,06605	9
	шт		178,56	2,9	1428	23	115	0,01288	–
118	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	6	531,66	50,52	3190	303	2218	1,74122	10
	шт		301,16	20,28	1807	122	115	0,09013	1

120	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	22	531,66	50,52	11697	1111	8133	1,74122	38
	шт		301,16	20,28	6626	446	115	0,09013	2
	Всего прямые затраты				**273010**	**7068**			**274**
					47926	**2464**			**13**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				218017				
	Накладные расходы, тенге				55476				
	- заработная плата, тенге				8321				
	- трудоемкость, чел-ч				28				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19709				
	Всего				**348195**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				5014				
	- сметная заработная плата, тенге				707				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				4768				
	- сметная заработная плата, тенге				2193				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3533				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1414				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**362924**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**927996**				
	- материалы, тенге				557469				
	- сметная заработная плата, тенге				170184				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				332				
	Налог (2 %)				18560				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	946556
НДС (12 %)	113587
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1060143

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"
Наименование объекта: Здание акимата
Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод и канализация.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод холодной воды - В1, В2								
		1.1 Сети водопроводные								
4	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	13	1099,41	15,26	14292	198	1682	0,63825	8
		м трубопровода		106,87	5,71	1389	74	115	0,02788	–
5	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	45	982,41	15,26	44208	687	5826	0,63825	29
		м трубопровода		106,87	5,71	4809	257	115	0,02788	1
6	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	16	707,2	12,93	11315	207	1717	0,49795	8

	м трубопровода		88,49	4,84	1416	77	115	0,02363	–
7 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	7	372,7	5,24	2609	37	570	0,38755	3
	м трубопровода		68,83	1,98	482	14	115	0,0095	–
8 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	11	374,7	5,24	4122	58	896	0,38755	4
	м трубопровода		68,83	1,98	757	22	115	0,0095	–
9 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	17	339,7	5,24	5775	89	1385	0,38755	7
	м трубопровода		68,83	1,98	1170	34	115	0,0095	–
10 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	33	481,78	15,24	15899	503	12982	1,886	62
	м трубопровода		336,38	5,71	11101	188	115	0,02788	1
11 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	89,001	32		2848				
	м								
12 9-1-75	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	1	5570		5570				
	шт								
13 9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	945		945				
	шт								
14 9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	1	403		403				
	шт								
15 9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	5	313		1565				

		шт							
16	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	39	266		10374			
		шт							
17	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	30	200		6000			
		кг							
	1.2 Водомерный узел								
	1.3 Пожарный шкаф								
	Раздел 2 Водопровод холодной воды - Т3, Т4								
	2.1 Сети водопроводные								
43	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	3	481,7	5,24	1445	16	244	0,38755	1
		м трубопровода		68,83	1,98	206	6	115	0,0095	–
44	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	8	372,7	5,24	2982	42	652	0,38755	3
		м трубопровода		68,83	1,98	551	16	115	0,0095	–
45	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	26	374,7	5,24	9742	136	2117	0,38755	10
		м трубопровода		68,83	1,98	1790	51	115	0,0095	–
46	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	43	339,7	5,24	14607	225	3502	0,38755	17
		м трубопровода		68,83	1,98	2960	85	115	0,0095	–
47	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	27	481,78	15,24	13008	411	10621	1,886	51
		м трубопровода		336,38	5,71	9082	154	115	0,02788	1

48	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	26,071	32		834			
		м							
		2.2 Водомерный узел ф20 мм							
		2.3 Водомерный узел ф15 мм							
		Раздел 4 Канализация К1							
77	Е16-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм	15	900,31	26,49	13505	397	4063	1,334	20
		м труб		225,63	9,93	3384	149	115	0,04838	1
83	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	32	764,6	1,79	24467	57	4359	0,644	21
		м трубопровода		117,74	0,68	3768	22	115	0,00325	–
		Раздел 8 Демонтажные работы								
106	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	22	51,07	0,69	1124	15	1277	0,332	7
		м		50,38	0,11	1108	2	115	0,001	–
107	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50-100 мм	80	116,9	1,81	9352	145	10615	0,754	60
		м		115,09	0,29	9207	23	115	0,0026	–
108	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	40	118,01	1,59	4720	64	5367	0,688	28
		м		116,42	0,25	4657	10	115	0,0022	–
109	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	40	145,63	3,27	5825	131	6572	0,853	34
		м		142,36	0,52	5694	21	115	0,0044	–
110	Е65-3-1	Демонтаж смесителя с душем	3	293,06	0,56	879	2	1010	1,66	5

		шт								
				292,5	0,09	878	–	115	0,0007	–
111	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	6	101,59	3,33	610	20	682	0,608	4
		комплект								
				98,26	0,54	590	3	115	0,0045	–
112	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	8	244,84	6,45	1959	52	2202	1,43	11
		комплект								
				238,39	1,04	1907	8	115	0,0088	–
113	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	0,089	44,91	44,91	4	4	1	–	–
		т								
				–	8,98	–	1	90	0,01886	–
114	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка	0,089	111,4	111,4	10	10	6	–	–
		т								
				–	77,98	–	7	90	0,16376	–
115	П9-36-2	Трубы металлические диаметром до 426 мм - разгрузка	0,089	107,1	107,1	10	10	6	–	–
		т								
				–	74,97	–	7	90	0,15744	–
	Раздел 9 Прочие работы									
116	Е69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 250 мм	2	951,46	638,8	1903	1278	1006	2,0112	4
		отверстие								
				312,66	246,28	625	493	90	1,35	3
117	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	15	341,53	229,14	5123	3437	2709	0,7339	11
		отверстие								
				112,39	88,29	1686	1324	90	0,484	7
118	Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона (400x150 мм, 300x150 мм)	0,05775	9649,24	5565,49	557	321	321	23,8	1
		м3								
				4083,75	2101,5	236	121	90	10,27	1
120	Е69-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	30	954,04	666,83	28621	20005	14652	1,8887	57
		отверстие								
				287,21	255,45	8616	7664	90	1,4	42

121 Е53-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,7	12089,17	488,84	8462	342	4220	44,42	31
	м3 заделки		6615	83,25	4631	58	90	0,44	–
122 Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	20	361,12	194,21	7222	3884	5306	1,112	22
	м2		166,91	72,12	3338	1442	111	0,402	8
123 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	3,67	40,5	40,5	149	149	27	–	–
	т		–	8,1	–	30	90	0,01701	–
124 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	3,67	27,1	27,1	99	99	63	–	–
	т		–	18,97	–	70	90	0,03984	–
	Всего прямые затраты				**283144**	**33031**			**519**
					86038	**12433**			**65**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				164076				
	Накладные расходы, тенге				106658				
	- заработная плата, тенге				15999				
	- трудоемкость, чел-ч				53				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23388				
	Всего				**413190**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				5950				
	- сметная заработная плата, тенге				839				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				5658				
	- сметная заработная плата, тенге				2603				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4191				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1677				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**430666**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1101213**
- материалы, тенге	419542
- сметная заработная плата, тенге	316505
- нормативная трудоемкость, чел-ч	658
Налог (2 %)	22024
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1123237**
НДС (12 %)	134788
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1258025**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
25	Е16-31-6	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе диаметром 25 мм	2,8	612,24	4,78	1714	13	650	1,12528	3
		м трубопровода		200,3	1,35	561	4	115	0,0009	–
27	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	200	275,25	5,1	55050	1020	14663	0,3518	70
		м трубопровода		61,83	1,92	12366	384	115	0,0094	2
28	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	190	374,91	5,39	71233	1024	15933	0,39918	76
		м трубопровода		70,89	2,03	13469	386	115	0,00979	2

30	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	17	483,25	5,1	8215	87	1247	0,3518	6
				61,83	1,92	1051	33	115	0,0094	–
32	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	90	852,81	26,78	76753	2410	17037	0,85876	77
				154,58	10,03	13912	903	115	0,04893	4
43	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	463	12,96	–	6000	–	6741	0,05934	27
				12,66	–	5862	–	115	–	–
45	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	20,8	22,68	0,06	472	1	113	0,03393	1
				6,68	0,03	139	1	81	0,00013	–
46	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки поверхностей *м2*	20,8	15,14	0,09	315	2	157	0,0475	1
				9,27	0,03	193	1	81	0,00013	–
47	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки поверхностей *м2*	20,8	13,3	0,06	277	1	157	0,0475	1
				9,27	0,03	193	1	81	0,00013	–
48	Е15-172-4	Двухслойная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	118	164,61	0,09	19424	11	13927	0,7429	88
				124,2	0,03	14656	4	95	0,00013	–
50	Е46-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов и стен *м борозд*	100	77,7	35,65	7770	3565	4998	0,2419	24
				42,05	13,48	4205	1348	90	0,0658	7

Раздел 2 Отопление лестничной клетки и проходной

51	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	3,5	4357,13	44,71	15250	156	585	0,80783	3
				128,46	16,75	450	59	115	0,08176	–
60	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	24	275,25	5,1	6606	122	1760	0,3518	8
				61,83	1,92	1484	46	115	0,0094	–
61	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	6,5	374,91	5,39	2437	35	545	0,39918	3
				70,89	2,03	461	13	115	0,00979	–
62	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	4,6	433,25	5,1	1993	23	337	0,3518	2
				61,83	1,92	284	9	115	0,0094	–
64	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	11,1	82,96	21,06	921	234	498	0,24265	3
				44,38	5,41	493	60	90	0,03125	–
71	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2	22,68	0,06	45	–	11	0,03393	–
				6,68	0,03	13	–	81	0,00013	–
72	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки поверхностей *м2*	2	15,14	0,09	30	–	15	0,0475	–
				9,27	0,03	19	–	81	0,00013	–
73	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки поверхностей *м2*	2	13,3	0,06	27	–	15	0,0475	–
				9,27	0,03	19	–	81	0,00013	–
74	Е15-172-4	Двухслойная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	5,5	164,61	0,09	905	–	649	0,7429	4

				124,2	0,03	683	–	95	0,00013	–
	Раздел 3 Тепловой узел									
76	80-11-350(пл	Прибор учета тепла Q 301.33 кВт "Взлет ТСР"	компл	1	89831		89831			
79	80-11-350(пл	Термопреобразователь сопротивление, Pt 500	шт	2	267423		534846			
88	80-18-13(пл)	Насос циркуляционный ТОР-40/15 Gn=10.33 м3/ч, H=5,6 м. в. ст	шт	2	71033		142066			
121	9-4-162	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт	3	3100		9300			
122	9-4-161	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт	2	2770		5540			
123	9-4-160	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт	17	2328		39576			
130	80-18-14(пл)	Насос циркуляционный ТОР-25/7,5 Gn=0,29 м3/ч, H=4,03 м. в. ст	шт	2	22193		44386			
138	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	4	483		1932			
139	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	8	560		4480			
	Раздел 4 Вентиляция									
	4.1 Система В1 -В5, В6, В7									
148	80-20-31(пл)	Вентилятор канальный брызгозащищенный N=0,085 кВт, L= 200м3/ч, 50Гц, 220-240В "VORTICE" CA 100-VO D	шт	5	10116		50580			
150	80-20-32(пл)	Вентилятор осевой настенный L=50м3/ч, N=0,015кВт, 230кВт "DOSPEL" POLO 4		1	1395		1395			

		шт							
151	80-20-33(пл)	Вентилятор осевой настенный L=150м3/ч, N=0,015кВт, 230кВт "DOSPEL" POLO 6	1	1542		1542			
		шт							
155	E20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	13,9	1052,35	17,27	14628	240	4881	1,85955	26
		м2 поверхности воздуховодов		298,86	6,47	4154	90	115	0,03163	–
	4.5 Система ВЕ1, ВЕ2									
163	E20-1-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700; от 4100 до 4500 мм из листовой стали толщиной 0,9 мм	12,9	1945,42	10,58	25096	136	1869	0,75348	10
		м2 поверхности воздуховодов		121,99	3,96	1574	51	115	0,01929	–
	Раздел 5 Кондиционер									
	5.0 Подраздел без наименования									
171	80-20-40(пл)	Кондиционер настенный,Ny= 2,5 кВт, Nобог=7кВт, Nохл=6,5кВт, сплитер-система АСН-24РН3-1	1	34052		34052			
		шт							
	Раздел 6 Демонтажные работы									
	6.1 Отопление									
	6.2 Вентиляция									
179	E20-11-1 (ДМ	Демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	3	77,56	6,46	233	19	254	0,428	1
		решетка		71,1	2,7	213	8	115	0,012	–
180	E20-1-10 (ДМ	Демонтаж воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2,6	82,41	3,66	214	10	240	0,488	1
		м2 поверхности воздуховодов		78,75	1,37	205	4	115	0,00668	–

181	Е20-1-13 (ДМ	Демонтаж воздуховодов класса Н периметром до 3600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	3,5	47,57	3,47	166	12	183	0,2732	1
		м2 поверхности воздуховодов		44,1	1,3	154	5	115	0,00636	–
		Всего прямые затраты				**1275300**	**9121**			**436**
						76813	**3410**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				290669				
		оборудования, тенге				898698				
		Накладные расходы, тенге				87465				
		- заработная плата, тенге				13120				
		- трудоемкость, чел-ч				44				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				7161				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28274				
		Всего				**1391039**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				7090				
		- сметная заработная плата, тенге				1000				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				6742				
		- сметная заработная плата, тенге				3101				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4994				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1998				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1411863**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**3610134**				
		- материалы, тенге				743241				
		- оборудование, тенге				2297971				
		- сметная заработная плата, тенге				267043				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	520
Налог (2 %)	72203
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3682337**
НДС (12 %)	441880
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4124217**

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №7
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-4)
Электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое электрооборудование								
1	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (ВРУ, ЩР-1, ЩР-2) / *шт*	1	2849 / 486	178 / 40,5	2849 / 486	178 / 41	453 / 86	3 / 0,237	3 / –
2	75-6-42	Вводная панель ВРУ-1-12-10 / *шт*	1	106300		106300				
3	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором / *шт*	4	228,8 / 205	13,2 / 2,3	915 / 820	53 / 9	713 / 86	1 / 0,013	4 / –
4	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 / *шт*	4	4720		18880				

5 Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм (ЩР-1) *шт*	1	2849	178	2849	178	453	3	3
			486	40,5	486	41	86	0,237	–
6 75-6-77	Пункт распределительный ПР 11-3077-21У3 (прим) *комплект*	1	73500		73500				
7 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А *шт*	9	862	28	7758	252	2667	2	18
			340	4,5	3060	41	86	0,026	–
8 99-8-699(пл)	Выключатель автоматический 40А АЕ-2046МТ *шт*	9	1481		13329				
9 Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм (ЩР-2) *шт*	1	2849	178	2849	178	453	3	3
			486	40,5	486	41	86	0,237	–
10 75-6-77	Пункт распределительный ПР 11-3077-21У3 (прим) *комплект*	1	73500		73500				
11 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А *шт*	8	862	28	6896	224	2370	2	16
			340	4,5	2720	36	86	0,026	–
12 99-8-700(пл)	Выключатель автоматический 40А АЕ-2046МТ *шт*	3	1481		4443				
13 99-8-699(пл)	Выключатель автоматический 50А АЕ-2046МТ *шт*	3	1481		4443				
14 99-8-701(пл)	Выключатель автоматический 25А АЕ-2046МТ *шт*	2	1288		2576				

15 Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, (ЩО-1)	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
	шт		412	2,3	412	2	86	0,013	–
16 99-3-12(пл)	Щит групповой ЩРВ-П-24	1	1190		1190				
	шт								
17 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	14	501,2	13,2	7017	185	2761	1	14
	шт		227	2,3	3178	32	86	0,013	–
18 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
	шт		340	4,5	340	5	86	0,026	–
19 99-5-6(пл)	Выключатель автоматический ВА 4729 3Р, 32А	1	234		234				
	шт								
20 99-5-10(пл)	Выключатель автоматический ВА 4729 1Р, 16А	9	79		711				
	шт								
21 99-5-9(пл)	Выключатель автоматический дифференцируемый тока АД12, 2Р, 25А	5	630		3150				
	шт								
22 Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, (ЩОА-1)	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
	шт		412	2,3	412	2	86	0,013	–
23 99-3-10(пл)	Щит групповой ЩРВ-П-8	1	367		367				
	шт								
24 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	789	1	4
	шт		227	2,3	908	9	86	0,013	–
25 99-5-7(пл)	Выключатель автоматический ВА 4729 3Р, 25А	1	234		234				

26	99-5-10(пл)	Выключатель автоматический ВА 4729 1Р, 16А	шт	3	79		237			
27	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, (ЩОА-2)	шт	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
					412	2,3	412	2	86	0,013	–
28	99-3-10(пл)	Щит групповой ЩРВ-П-8	шт	1	367		367				
29	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	501,2	13,2	2005	53	789	1	4
					227	2,3	908	9	86	0,013	–
30	99-5-7(пл)	Выключатель автоматический ВА 4729 3Р, 25А	шт	1	234		234				
31	99-5-10(пл)	Выключатель автоматический ВА 4729 1Р, 16А	шт	3	79		237			
45	99-5-9(пл)	Выключатель автоматический дифференцируемый тока АД12, 2Р, 25А	шт	5	630		3150			
46	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, (ЩО-4)	шт	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
					412	2,3	412	2	86	0,013	–
86	99-3-21(пл)	Щит групповой ЩРВ-18	шт	1	1365		1365				
87	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	501,2	13,2	3007	79	1183	1	6
					227	2,3	1362	14	86	0,013	–
88	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А		1	862	28	862	28	297	2	2

		шт							
			340	4,5	340	5	86	0,026	–
89 99-5-15(пл)	Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р, 32А	1	1208		1208				
		шт							
90 99-5-9(пл)	Выключатель автоматический дифференцируемый тока АД12, 2Р, 25А	6	630		3780				
		шт							
91 Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, (ЩС-5)	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
		шт							
			412	2,3	412	2	86	0,013	–
92 99-3-22(пл)	Щит групповой ЩРВ-12	1	1184		1184				
		шт							
93 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	789	1	4
		шт							
			227	2,3	908	9	86	0,013	–
94 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
		шт							
			340	4,5	340	5	86	0,026	–
95 99-5-15(пл)	Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р, 32А	1	1208		1208				
		шт							
96 99-5-9(пл)	Выключатель автоматический дифференцируемый тока АД12, 2Р, 25А	4	630		2520				
		шт							
97 Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, (ЩС-6)	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
		шт							
			412	2,3	412	2	86	0,013	–
98 99-3-21(пл)	Щит групповой ЩРВ-18	1	1365		1365				

		шт								
99	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1183	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	86	0,013	–
100	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
		шт		340	4,5	340	5	86	0,026	–
101	99-5-15(пл)	Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р, 32А	1	1208		1208				
		шт								
102	99-5-9(пл)	Выключатель автоматический дифференцируемый тока АД12, 2Р, 25А	6	630		3780				
		шт								
103	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, (ЩС-7)	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
		шт		412	2,3	412	2	86	0,013	–
104	99-3-21(пл)	Щит групповой ЩРВ-12	1	1184		1184				
		шт								
105	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	789	1	4
		шт		227	2,3	908	9	86	0,013	–
106	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
		шт		340	4,5	340	5	86	0,026	–
107	99-5-15(пл)	Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р, 32А	1	1208		1208				
		шт								

108 99-5-9(пл)	Выключатель автоматический дифференцируемый тока АД12, 2Р, 25А	4	630		2520				
	шт								
109 Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, (ЩС-8)	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
	шт		412	2,3	412	2	86	0,013	–
110 99-3-21(пл)	Щит групповой ЩРВ-18	1	1365		1365				
	шт								
111 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1577	1	8
	шт		227	2,3	1816	18	86	0,013	–
112 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
	шт		340	4,5	340	5	86	0,026	–
113 99-5-15(пл)	Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р, 32А	1	1208		1208				
	шт								
114 99-5-9(пл)	Выключатель автоматический дифференцируемый тока АД12, 2Р, 25А	8	630		5040				
	шт								
Раздел 2 Электроосвещение									
115 Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	53	135,37	3,23	7175	171	6026	0,6992	37
	шт		115,92	1,28	6144	68	97	0,00625	–
116 99-5-21(пл)	Светильник настенно-потолочный НПБ 1301-60, 60Вт. IP44	13	254		3302				
	шт								
118 Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	326	283,46	81,7	92408	26634	68768	1,0879	355

	шт								
			174,4	43,07	56854	14041	97	0,19525	64
122 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	63	39,12	–	2465	–	2072	0,2162	14
	шт								
			33,9	–	2136	–	97	–	–
125 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	33	198,94	–	6565	–	1085	0,21505	7
	шт								
			33,9	–	1119	–	97	–	–
126 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	39	236,04	–	9206	–	1351	0,2277	9
	шт								
			35,71	–	1393	–	97	–	–
128 18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,11	26100		2871				
	1000шт								
129 16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=1,020;	0,2958	28900		8549				
	1000м								
130 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	2,16342	52100		112714				
	1000м								
131 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,6222	60500		37643				
	1000м								
132 16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2К=1,020;	0,0102	248700		2537				
	1000м								

133	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2К=1,020; *1000м*	0,051	360600		18391				
134	16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2К=1,020; *1000м*	0,0408	593100		24198				
135	16-7-147	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020; *км*	0,00204	223330		456				
136	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	24	30,63	–	735	–	663	0,1748	4
				28,46	–	683	–	97	–	–
139	8-4-939	Труба полиэтиленовая ф 20 мм (прим) *м*	2964,25	32		94856				
140	Е21-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм по основанию пола *м труб*	170	47,86	–	8136	–	3696	0,13685	23
				22,41	–	3810	–	97	–	–
141	8-4-940	Труба полиэтиленовая ф32 мм *м*	170	49		8330				
143	8-4-942	Труба полиэтиленовая ф 40 мм *м*	100	105		10500				
144	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 *м*	9935	12,7	1,37	126175	13611	110246	0,06682	664
				10,61	0,83	105410	8246	97	0,00363	36

Раздел 3 Заземление

145 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	14	330,1	24,1	4621	337	1427	0,7	10
	шт		116	2,5	1624	35	86	0,015	–
146 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный из круглой стали, диаметр 12 мм	500	51,7	2,8	25850	1400	11954	0,16	80
	м		27,5	0,3	13750	150	86	0,002	1
147 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	500	55	7,6	27500	3800	10363	0,13	65
	м		23,2	0,9	11600	450	86	0,005	3
148 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ПВ1х6 мм	300	78,3	2,1	23490	630	16744	0,39	117
	м		64,6	0,3	19380	90	86	0,002	1
Раздел 5 Прочие работы									
151 Е46-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов и стен	184,888	77,7	35,65	14366	6591	9240	0,2419	45
	м борозд		42,05	13,48	7775	2492	90	0,0658	12
152 Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	2713,93	42,56	19,79	115505	53709	73862	0,1348	366
	м борозд		22,77	7,47	61796	20273	90	0,0365	99
153 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	210	8,62	0,02	1810	4	1625	0,0549	12
	отверстие		8,6	–	1806	–	90	–	–

154 Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	210	16,34	0,04	3431	8	3081	0,1056	22
	отверстие		16,3	–	3423	–	90	–	–
155 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	170	116,61	55,43	19824	9423	12567	0,3621	62
	шт		61,18	20,95	10401	3562	90	0,1023	17
	Всего прямые затраты				**1212879**	**118394**			**2017**
					333848	**49776**			**233**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				507336				
	оборудования, тенге				253300				
	Накладные расходы, тенге				356369				
	- заработная плата, тенге				53455				
	- трудоемкость, чел-ч				178				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				78957				
	Всего				**1648205**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				20087				
	- сметная заработная плата, тенге				2832				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				19102				
	- сметная заработная плата, тенге				8787				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14150				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5660				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1707204**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**4365321**				

- материалы, тенге	1297258
- оборудование, тенге	647688
- сметная заработная плата, тенге	1197975
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2497
Налог (2 %)	87306
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4452627**
НДС (12 %)	534315
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4986942**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №9
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты тр рабочих-с / маши на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 5 Отделочные работы							
		5.1 Подвальный этаж							
		5.2 1 этаж							
108	E13-13-5	Первый слой огрунтовки праймером бетонных и оштукатуренных поверхностей / м2	200	28,85 / 9,27	0,03 / –	5770 / 1854	6 / –	1502 / 81	0,04738 / –
109	E13-13-6	Последующий слой огрунтовки праймеров бетонных и оштукатуренных поверхностей / м2	200	23,07 / 9,27	0,03 / –	4614 / 1854	6 / –	1502 / 81	0,04738 / –
110	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100	122,51	4,93	12251	493	11333	0,63653

	м2 оштукатуриваемой поверхности							
			117,43	1,86	11743	186	95	0,00911
112 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	370,35	338,17	2,91	125241	1078	33251	0,5635
	м2 окрашиваемой поверхности							
			93,41	1,1	34594	407	95	0,00538
113 Е15-37-9	Облицовка потолков металлосайдингом на металлическом каркасе	12,8	713,9	3,58	9138	46	3959	1,8745
	м2							
			324,35	1,18	4152	15	95	0,00575
114 99-15-37(пл)	МеталлосайдингК=1,050;	13,44	230		3091			
	м2							
115 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	91,66	89,2	4,29	8176	393	7526	0,52348
	м2 оштукатуриваемой поверхности							
			84,79	1,64	7772	150	95	0,00788
120 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	461,04	285,16	2,63	131470	1213	33186	0,4485
	м2 окрашиваемой поверхности							
			74,78	0,99	34477	456	95	0,00488
121 Е15-18-9	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону	131,8	1143,83	5,78	150757	762	37201	1,7365
	м2 поверхности облицовки							
			293,18	3,93	38641	518	95	0,02025
5.3 2 этаж								
122 Е13-13-5	Первый слой огрунтовки праймером бетонных и оштукатуренных поверхностей	1138,07	28,85	0,03	32833	34	8546	0,04738
	м2							
			9,27	–	10550	–	81	–
123 Е13-13-6	Последующий слой огрунтовки праймеров бетонных и оштукатуренных поверхностей	1138,07	23,07	0,03	26255	34	8546	0,04738
	м2							
			9,27	–	10550	–	81	–

124	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	347,58	122,51	4,93	42582	1714	39389	0,63653
				117,43	1,86	40816	646	95	0,00911
126	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	695,15	338,17	2,91	235079	2023	62414	0,5635
				93,41	1,1	64934	765	95	0,00538
127	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен и потолка *м2 окрашиваемой поверхности*	81,2	19,52	0,15	1585	12	1223	0,1058
				15,79	0,06	1282	5	95	0,00025
128	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	790,5	89,2	4,29	70513	3391	64906	0,52348
				84,79	1,64	67026	1296	95	0,00788
131	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	1581	285,16	2,63	450838	4158	113802	0,4485
				74,78	0,99	118227	1565	95	0,00488
134	Е15-18-9	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	119,43	1143,83	5,78	136608	690	33709	1,7365
				293,18	3,93	35014	469	95	0,02025

5.4 3 этаж
5.5 4 этаж
5.6 5 этаж
5.7 Откосы
5.8 Прочие работы

Раздел 6 Полы

6.1 Подвал
6.2 1 этаж
6.3 2 этаж

211	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	31,65	1764,21	19	55837	601	7325	1,2305
		м2 покрытия		199,3	9,21	6308	291	111	0,04625
212	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитныхК=1,070;	33,8655	763,88	1,63	25869	55	1701	0,2645
		м		44,4	0,84	1504	28	111	0,00413
213	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	252,088	198,77	12,44	50108	3136	18107	0,4094
		м2 стяжки		60,03	4,68	15133	1180	111	0,02275
214	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	187	982,02	6,13	183638	1146	14444	0,4393
		м2 покрытия		67,28	2,31	12581	432	111	0,01125
215	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070;	200,09	125,78	0,2	25167	40	4154	0,10339
		м плинтусов		18,61	0,09	3724	18	111	0,00038

6.4 3 этаж

238	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	74	1978,48	37,95	146408	2808	13316	0,92115
		м2 покрытия		152,78	9,32	11306	690	111	0,0475
239	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитныхК=1,070;	79,18	763,88	1,63	60484	129	3977	0,2645
		м		44,4	0,84	3516	67	111	0,00413

6.5 4 этаж

243	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070;	41,73	142,81	0,4	5959	17	2224	0,2714

	м плинтусов					
6.6 5 этаж	47,87	0,14	1998	6	111	0,00075
Всего прямые затраты			**2000271**	**23985**		
В том числе стоимость: материалов, тенге			**539556**	**9190**		
Накладные расходы, тенге			1436730			
- заработная плата, тенге			527243			
- трудоемкость, чел-ч			79086			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			264			
Всего			151651			
Временные здания и сооружения (1,8 %)			**2679165**			
- сметная заработная плата, тенге			38580			
- нормативная трудоемкость, чел-ч			5440			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			31			
- сметная заработная плата, тенге			36690			
- нормативная трудоемкость, чел-ч			16877			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			103			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			27177			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			10871			
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**2792483**			
- материалы, тенге			**7140378**			
- сметная заработная плата, тенге			3673719			
- нормативная трудоемкость, чел-ч			1759720			
Налог (2 %)			3656			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			142808			
НДС (12 %)			**7283186**			
			873982			

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 8157167,5

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SMNA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
		1.1 Подвальное помещение								
5	Ц8-571-3 (ДМ	Демонтаж. Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 800 ммК=2,000; ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1,6	404,1	109,2	647	175	440	1,8	3
		м ширины по фронту		294,9	24,99	472	40	86	0,1461	–
		1.2 1 этаж								
		1.3 2 этаж								
		1.4 3 этаж								
32	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	36,27	133,16	23,58	4830	855	3919	0,743	27

	м2								
			109,58	4,16	3974	151	95	0,0234	1
33 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	7,8	116,63	10,56	910	82	932	0,6987	5
	м2								
			106,07	1,67	827	13	111	0,0144	–
1.5 4 этаж									
38 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	28,47	133,16	23,58	3791	671	3076	0,743	21
	м2								
			109,58	4,16	3120	118	95	0,0234	1
39 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	4,7	116,63	10,56	548	50	563	0,6987	3
	м2								
			106,07	1,67	499	8	111	0,0144	–
40 Е10-91-8 (ДМ	Демонтаж витражей из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	42,6	151,91	15,1	6471	643	6536	0,81872	35
	м2 проемов								
			136,81	5,26	5828	224	108	0,02568	1
1.6 5 этаж									
1.7 Кровля									
52 Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	98,33	16,24	1,07	1597	105	1614	0,1049	10
	м2 кровли								
			15,17	0,16	1492	16	107	0,0028	–
54 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	10,27	68,94	68,94	708	708	128	–	–
	т								
			–	13,79	–	142	90	0,02896	–
55 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	10,27	27,1	27,1	278	278	176	–	–
	т								
			–	18,97	–	195	90	0,03984	–

Раздел 4 Проемы

	4.1 Окна									
76	3-1-764	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003 *м2*	200	10380		2076000				
77	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-0,780; *м2*	-156	2800		-436800				
78	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)К=0,780; *м2*	156	4963		774228				
80	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм *м*	306,36	3680		1127405				
	4.2 Двери									
85	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	115,92	446,86	128,16	51800	14856	27416	1,03385	120
				174,4	44,59	20216	5169	108	0,17413	20
86	99-10-23(пл)	Межкомнатная дверь индивидуального изготовления, модель 047, шпон ценных пород *м2*	32,76	18517		606617				
88	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	20	1380		27600				
90	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	20	844		16880				

Раздел 5 Отделочные работы

5.1 Подвальный этаж

92	Е13-13-5	Первый слой огрунтовки праймером	700,03	28,85	0,03	20196	21	5256	0,04738	33
		м2		9,27	–	6489	–	81	–	–
93	Е13-13-6	Последующий слой огрунтовки праймером	700,03	23,07	0,03	16150	21	5256	0,04738	33
		м2		9,27	–	6489	–	81	–	–
94	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	153,35	122,51	4,93	18787	756	17378	0,63653	98
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	18008	285	95	0,00911	1
100	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	29	306,32	5,08	8883	147	4332	0,851	25
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	4525	35	95	0,06463	2
101	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	205,08	89,2	4,29	18293	880	16839	0,52348	107
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	17389	336	95	0,00788	2
105	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	236,81	19,52	0,15	4623	36	3565	0,1058	25
		м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	3739	14	95	0,00025	–
	5.2 1 этаж									
119	99-15-80(пл)	Смесь Ceresit CT-60 акриловая декоративная штукатурка "Камешковая" 2,5 ммК=4,000;	1121,76	151		169386				
		кг								
	5.3 2 этаж									
	5.4 3 этаж									
135	Е13-13-5	Первый слой огрунтовки праймером бетонных и оштукатуренных поверхностей	1000	28,85	0,03	28850	30	7509	0,04738	47
		м2		9,27	–	9270	–	81	–	–
136	Е13-13-6	Последующий слой огрунтовки праймеров бетонных и оштукатуренных поверхностей	1000	23,07	0,03	23070	30	7509	0,04738	47

	м2								
			9,27	–	9270	–	81	–	–
138 E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	400	122,51	4,93	49004	1972	45330	0,63653	255
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117,43	1,86	46972	744	95	0,00911	4
142 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1000	89,2	4,29	89200	4290	82109	0,52348	523
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	84790	1640	95	0,00788	8
146 99-15-80(пл)	Смесь Ceresit CT-60 акриловая декоративная штукатурка "Камешковая" 2,5 ммК=4,000;	404	151		61004				
	кг								
5.5 4 этаж									
162 99-15-80(пл)	Смесь Ceresit CT-60 акриловая декоративная штукатурка "Камешковая" 2,5 ммК=4,000;	404,48	151		61076				
	кг								
164 E15-18-9	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону	102,06	1143,83	5,78	116739	590	28807	1,7365	177
	м2 поверхности облицовки								
			293,18	3,93	29922	401	95	0,02025	2
5.6 5 этаж									
169 99-10-87(пл)	Плиты перфорированные гипсокартонные звукопоглащающие Кнауф-Акустика- ППГ-3-С!-8/КР-4ФК-1998х1188х12,5К=1,050;	199,5	768		153216				
	м2								
171 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,400;	2298	37		85026				
	кг								
175 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	2434,584	31		75472				
	кг								

176 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,400; *кг*	4869,168	37		180159				

5.7 Откосы

5.8 Прочие работы

Раздел 6 Полы

6.1 Подвал

187 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	167,14	198,77	12,44	33222	2079	12005	0,4094	68
			60,03	4,68	10033	782	111	0,02275	4
188 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 *м2 покрытия*	417,84	982,02	6,13	410327	2561	32275	0,4393	184
			67,28	2,31	28112	965	111	0,01125	5
189 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070; *м плинтусов*	447,0888	125,78	0,2	56235	89	9280	0,10339	46
			18,61	0,09	8320	40	111	0,00038	–
190 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20 мм) *м2 покрытия*	169,8	250,77	18,45	42581	3133	12670	0,41515	70
			60,29	6,93	10237	1177	111	0,03375	6
191 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2 покрытия*	-169,8	52,47	1,68	-8909	-285	-852	0,02392	-4
			3,89	0,63	-661	-107	111	0,003	-1
192 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	14,41	341,15	23,03	4916	332	1719	0,4784	7
			98,84	8,64	1424	125	111	0,04213	1

193	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	14,41	225,28	11,31	3246	163	1003	0,28865	4
		м2 изолируемой поверхности		58,48	4,25	843	61	111	0,02063	–
6.2 1 этаж										
6.3 2 этаж										
6.4 3 этаж										
225	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	357,6	198,77	12,44	71080	4449	25687	0,4094	146
		м2 стяжки		60,03	4,68	21467	1674	111	0,02275	8
228	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	261,1	198,77	12,44	51899	3248	18755	0,4094	107
		м2 стяжки		60,03	4,68	15674	1222	111	0,02275	6
6.5 4 этаж										
240	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	39	341,15	23,03	13305	898	4653	0,4784	19
		м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	3855	337	111	0,04213	2
241	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	39	225,28	11,31	8786	441	2716	0,28865	11
		м2 изолируемой поверхности		58,48	4,25	2281	166	111	0,02063	1
242	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	39	1764,21	19	68804	741	9027	1,2305	48
		м2 покрытия		199,3	9,21	7773	359	111	0,04625	2
245	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	467,8	982,02	6,13	459389	2868	36136	0,4393	206
		м2 покрытия		67,28	2,31	31474	1081	111	0,01125	5
246	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070;	500,546	125,78	0,2	62959	100	10390	0,10339	52

	м плинтусов								
6.6 5 этаж			18,61	0,09	9315	45	111	0,00038	–
Раздел 7 Наружная отделка									
7.0 Подраздел без наименования									
269 E8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	1804	161,14	0,78	290697	1407	152463	0,50025	902
	м2 вертикальной проекции		79,44	0,29	143310	523	106	0,00138	2
272 E15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	945,71	820,81	54,76	776248	51787	444899	2,59038	2450
	м2		456,45	38,75	431669	36646	95	0,18	170
273 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	99,7	14600		1455620				
	м3								
274 99-15-82(пл)	Декоративная штукатурка акриловая "Geresit" CT-64 "Кораед" 2 мм, толщ =3 ммК=4,050;	4066,2	142		577400				
	кг								
Раздел 8 Кровля									
286 E12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	98,33	1506,38	10,38	148122	1021	11550	0,65125	64
	м2 кровли		108,31	1,46	10650	144	107	0,006	1
287 E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,525	23143,99	395,71	12151	208	2359	25,875	14
	м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	2106	78	108	0,725	–
288 E12-20-3	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа коньковых	42	403,65	7,74	16953	325	2352	0,3105	13
	м планки		51,82	0,53	2176	22	107	0,00213	–
289 1-1-3050	Планка ендовы верхней для кровли (прим)	42	297		12474				

294	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами *м ограждения*	66,5	15,49 11,13	3,11 1,15	1030 740	207 76	873 107	0,06785 0,00563	5 –
295	2-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения *т*	0,43025	177400		76326				
296	Е13-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 *м2*	8,17	46,52 3,16	0,06 0,03	380 26	– –	21 81	0,01576 0,00013	– –
297	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	990	201,26 81,51	5,9 2,23	199247 80695	5841 2208	88706 107	0,46345 0,01075	459 11

Раздел 9 Вентшахты

303	Е9-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м высотой до 15 м без кранов *т конструкций*	0,1577	9884,43 4243,5	4187,55 1038,55	1559 669	660 164	675 81	23 3,65	4 1
304	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,1577	147100		23198				
305	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,01591	99034,93 38036,25	380,3 143,44	1576 605	6 2	577 95	227,7 0,7	4 –
306	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,01591	40200		640				

310	E20-19-8								
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 4000 мм	1	7232,57	70,34	7233	70	696	3,496	3
	зонт		579,6	25,31	580	25	115	0,125	–
	Раздел 11 Прочие работы								
	11.1 Усиление пробиваемого отверстия								
	11.2 Приямок								
	11.3 Отверстия. Подвал.								
	11.4 Отверстия. 1 этаж.								
	11.5 Отверстия. 2 этаж.								
	11.6 Отверстия. 3 этаж								
340	E69-1-2								
	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	10	691,17	483,04	6912	4830	3538	1,3689	14
	отверстие		208,13	185,04	2081	1850	90	1,02	10
341	E69-1-1								
	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	30	475,88	332,26	14276	9968	7322	0,9443	28
	отверстие		143,62	127,55	4309	3827	90	0,702	21
342	E46-33-1								
	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,96	18527,55	208,73	17786	200	7179	55,16	53
	м3 заделки		8230,5	78,75	7901	76	90	0,39	–
	11.7 Отверстия. 4 этаж								
347	E46-33-1								
	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,82	18527,55	208,73	15193	171	6133	55,16	45
	м3 заделки		8230,5	78,75	6749	65	90	0,39	–
	11.8 Отверстия. 5 этаж								
	11.9 Радиаторные решетки								
	11.10 Туалеты								
	Всего прямые затраты				**10375505**	**124714**			**6616**

	1117704	**63164**	**297**
В том числе стоимость: материалов, тенге	9133084		
Накладные расходы, тенге	1173497		
- заработная плата, тенге	176025		
- трудоемкость, чел-ч	587		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	7110		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	693367		
Всего	**12242369**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	176290		
- сметная заработная плата, тенге	24857		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	141		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	167652		
- сметная заработная плата, тенге	77120		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	469		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	124186		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	49674		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12760171**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**32627757**		
- материалы, тенге	23353296		
- сметная заработная плата, тенге	4174896		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8110		
Налог (2 %)	652555		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33280312**		
НДС (12 %)	3993638		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37273950**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-4)
Электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Прочие работы									
151	Е46-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов и стен	243	77,7	35,65	18881	8663	12145	0,2419	59
		м борозд		42,05	13,48	10218	3276	90	0,0658	16
152	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	3881,15	42,56	19,79	165182	76808	105629	0,1348	523
		м борозд		22,77	7,47	88374	28992	90	0,0365	142
153	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	350	8,62	0,02	3017	7	2709	0,0549	19
		отверстие		8,6	–	3010	–	90	–	–

154	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	350	16,34	0,04	5719	14	5135	0,1056	37
		отверстие		16,3	–	5705	–	90	–	–
155	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	107	116,61	55,43	12477	5931	7909	0,3621	39
		шт		61,18	20,95	6546	2242	90	0,1023	11
156	Е46-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	1,5	1086,48	486,85	1630	730	1058	3,64	5
		м2 ниш		599,63	183,83	899	276	90	0,898	1
		Всего прямые затраты				**206906**	**92153**			**682**
						114752	**34786**			**170**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	134585
- заработная плата, тенге	20188
- трудоемкость, чел-ч	67
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20489
Всего	**361980**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	5213
- сметная заработная плата, тенге	735
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	4957
- сметная заработная плата, тенге	2280
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3672
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1469

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**377291**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**964733**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	454844
- нормативная трудоемкость, чел-ч	937
Налог (2 %)	19295
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**984028**
НДС (12 %)	118083
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1102111**

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-4)
Электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Электроосвещение								
117	99-5-22(пл)	Светильник настенно-потолочный НПП 03-60-005, 60Вт. IP65 / *шт*	2	587		1174				
119	99-5-23(пл)	Светильник с люминисцентными лампами с ЭПРА, ЛПО-12-2х36 / *шт*	618	889		549402				
120	17-6-78	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ3036 Вт ЛЛ-26/36 (прим) / *шт*	900	81		72900				
123	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, (прим) / *шт*	60	237		14220				

124	18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с , двухместнаяРС622-3ГБ IP 44 ИЭК (прим) *шт*	24	226		5424				
127	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,15	16300		2445				
130	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	6,426	52100		334795				
131	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020; *1000м*	2,346	60500		141933				
133	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2К=1,020; *1000м*	0,102	360600		36781				
134	16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2К=1,020; *1000м*	0,102	593100		60496				
139	8-4-939	Труба полиэтиленовая ф 20 мм (прим) *м*	8000	32		256000				
141	8-4-940	Труба полиэтиленовая ф32 мм *м*	50	49		2450				
	Раздел 4 Демонтажные работы									
149	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт*	450	9,32	0,23	4194	104	3991	0,0632	28
				9,09	0,05	4091	23	97	0,0003	–

150	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	200	8,42	–	1684	–	1633	0,0584	12
		шт								
				8,42	–	1684	–	97	–	–
	Раздел 5 Прочие работы									
151	Е46-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов и стен	243,25	77,7	35,65	18901	8672	12157	0,2419	59
		м борозд								
				42,05	13,48	10229	3279	90	0,0658	16
152	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	3918,08	42,56	19,79	166753	77539	106635	0,1348	528
		м борозд								
				22,77	7,47	89215	29268	90	0,0365	143
153	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	350	8,62	0,02	3017	7	2709	0,0549	19
		отверстие								
				8,6	–	3010	–	90	–	–
154	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	350	16,34	0,04	5719	14	5135	0,1056	37
		отверстие								
				16,3	–	5705	–	90	–	–
155	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	107	116,61	55,43	12477	5931	7909	0,3621	39
		шт								
				61,18	20,95	6546	2242	90	0,1023	11
		Всего прямые затраты				**1690765**	**92267**			**722**
						120480	**34812**			**170**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1478020				
		Накладные расходы, тенге				140169				
		- заработная плата, тенге				21025				

- трудоемкость, чел-ч	70
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	109856
Всего	**1940790**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	27947
- сметная заработная плата, тенге	3941
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	26579
- сметная заработная плата, тенге	12226
- нормативная трудоемкость, чел-ч	74
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19687
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7875
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2022878**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5172500**
- материалы, тенге	3779297
- сметная заработная плата, тенге	562658
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1058
Налог (2 %)	103450
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5275950**
НДС (12 %)	633114
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5909064**

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г.

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2015 г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
		1.1 Подвальное помещение								
1	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток / *м2*	14,41	116,63 / 106,07	10,56 / 1,67	1681 / 1528	152 / 24	1723 / 111	0,6987 / 0,0144	10 / –
2	Е63-11-2	Разборка облицовки потолков из потолочной плитки (прим) / *м2*	31,3	16,57 / 15,52	1,05 / 0,41	519 / 486	33 / 13	474 / 95	0,0958 / 0,002	3 / –
3	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича воздухозаборной шахты / *м3 кладки*	3,63	4899,15 / 3018,15	1881 / 538,09	17784 / 10956	6828 / 1953	13684 / 106	21,241 / 2,91	77 / 11
4	Е52-1-3	Разборка бетонных монолитных плит (прим)	0,6	3714,23	2438,48	2229	1463	1202	7,78	5

		м3		1275,75	950,21	765	570	90	5,22	3
6	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	312,96	17,38	0,93	5439	291	5763	0,1139	36
		м2		16,45	0,14	5148	44	111	0,0013	–
7	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (очистка от мусора)	0,2	251,77	–	50	–	51	1,771	–
		м3 грунта		251,77	–	50	–	102	–	–
8	E15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	31,5	273,32	2,64	8610	83	4193	0,736	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		139,73	0,4	4401	13	95	0,05313	2
11	E63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	101	133,16	23,58	13449	2382	10914	0,743	75
		м2		109,58	4,16	11068	420	95	0,0234	2
1.2	**1 этаж**									
1.3	**2 этаж**									
1.4	**3 этаж**									
35	E62-36-2	Очистка вручную стен и потолка от известковой окраски	346,8	32,13	–	11143	–	10586	0,223	77
		м2		32,13	–	11143	–	95	–	–
37	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	105	17,38	0,93	1825	98	1934	0,1139	12
		м2		16,45	0,14	1727	15	111	0,0013	–
1.5	**4 этаж**									
38	E63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	81,93	133,16	23,58	10910	1932	8853	0,743	61
		м2		109,58	4,16	8978	341	95	0,0234	2
39	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	23,2	116,63	10,56	2706	245	2775	0,6987	16

		м2								
41	Е57-2-5			106,07	1,67	2461	39	111	0,0144	–
	Разборка покрытия полов из линолеума и релина		849	17,38	0,93	14756	790	15634	0,1139	97
		м2		16,45	0,14	13966	119	111	0,0013	1
42	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой (ГКЛ), с изоляцией								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	134,4	1672,71	17,66	224812	2374	65943	2,668	359
				447,64	6,66	60163	895	108	0,03263	4
43	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой (ГКЛВ), с изоляцией								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	28,1	1813,41	17,66	50957	496	13787	2,668	75
				447,64	6,66	12579	187	108	0,03263	1
44	Е62-36-2	Очистка вручную стен и потолка от известковой окраски								
		м2	2648,1	32,13	–	85083	–	80829	0,223	591
				32,13	–	85083	–	95	–	–
45	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых								
		м3 кладки	0,68	6197,79	300,96	4214	205	703	5,63	4
				873	101,79	594	69	106	0,39	–
46	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича								
		м3 кладки	3,61	4899,15	1881	17686	6790	13609	21,241	77
				3018,15	538,09	10896	1943	106	2,91	11

1.6 5 этаж

1.7 Кровля

Раздел 5 Отделочные работы

5.1 Подвальный этаж

92	Е13-13-5	Первый слой огрунтовки праймером								
		м2	1026	28,85	0,03	29600	31	7704	0,04738	49
				9,27	–	9511	–	81	–	–

93 Е13-13-6	Последующий слой огрунтовки праймером *м2*	1026	23,07	0,03	23670	31	7704	0,04738	49
			9,27	–	9511	–	81	–	–
94 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	324	122,51	4,93	39693	1597	36718	0,63653	206
			117,43	1,86	38047	603	95	0,00911	3
95 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,400; *кг*	1145,64	37		42389				
97 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	216,04	19,52	0,15	4217	32	3253	0,1058	23
			15,79	0,06	3411	13	95	0,00025	–
101 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1026	89,2	4,29	91519	4402	84244	0,52348	537
			84,79	1,64	86995	1683	95	0,00788	8
102 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200; *кг*	1597,296	31		49516				
103 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,400; *кг*	3194,592	37		118200				
105 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	276	19,52	0,15	5388	41	4156	0,1058	29
			15,79	0,06	4358	17	95	0,00025	–
5.2 1 этаж									
5.3 2 этаж									
5.4 3 этаж									
135 Е13-13-5	Первый слой огрунтовки праймером бетонных и оштукатуренных поверхностей *м2*	346,8	28,85	0,03	10005	10	2604	0,04738	16

136 Е13-13-6	Последующий слой огрунтовки праймеров бетонных и оштукатуренных поверхностей		9,27	–	3215	–	81	–	–
	м2	346,8	23,07	0,03	8001	10	2604	0,04738	16
138 Е15-64-4			9,27	–	3215	–	81	–	–
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	242,48	122,51	4,93	29706	1195	27479	0,63653	154
139 30-2-56			117,43	1,86	28474	451	95	0,00911	2
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,400;								
	кг	2301,6	37		85159				
143 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;								
	кг	2432,424	31		75405				
144 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,400;								
	кг	4864,848	37		179999				
5.5 4 этаж									
149 Е13-13-5	Первый слой огрунтовки праймером бетонных и оштукатуренных поверхностей								
	м2	2539,8	28,85	0,03	73273	76	19071	0,04738	120
150 Е13-13-6	Последующий слой огрунтовки праймеров бетонных и оштукатуренных поверхностей		9,27	–	23544	–	81	–	–
	м2	2539,8	23,07	0,03	58593	76	19071	0,04738	120
151 Е15-61-3			9,27	–	23544	–	81	–	–
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	300,33	5,08	3304	56	1643	0,851	9
			156,03	1,21	1716	13	95	0,06463	1

152	Е15-37-9	Облицовка двухуровневых потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе *м2*	121	1098,79	3,58	132954	433	37420	1,8745	227
				324,35	1,18	39246	143	95	0,00575	1
154	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	859,08	122,51	4,93	105246	4235	97356	0,63653	547
				117,43	1,86	100882	1598	95	0,00911	8
155	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,400; *кг*	2279,592	37		84345				
158	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1908	89,2	4,29	170194	8185	156663	0,52348	999
				84,79	1,64	161779	3129	95	0,00788	15
159	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200; *кг*	2289,6	31		70978				
160	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=2,400; *кг*	4579,2	37		169430				

5.6 5 этаж

5.7 Откосы

5.8 Прочие работы

Раздел 6 Полы

6.1 Подвал

187	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	156,8	198,77	12,44	31167	1951	11263	0,4094	64
				60,03	4,68	9413	734	111	0,02275	4

6.2 1 этаж

6.3 2 этаж
6.4 3 этаж
6.5 4 этаж
6.6 5 этаж

Раздел 11 Прочие работы

11.1 Усиление пробиваемого отверстия
11.2 Приямок
11.3 Отверстия. Подвал.
11.4 Отверстия. 1 этаж.
11.5 Отверстия. 2 этаж.
11.6 Отверстия. 3 этаж

338	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	2	341,53	229,14	683	458	362	0,7339	1
		отверстие		112,39	88,29	225	177	90	0,484	1
339	Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона (450x100 мм, 400x150 мм, 250x400 мм)	0,0275	9649,24	5565,49	265	153	153	23,8	1
		м3		4083,75	2101,5	112	58	90	10,27	–

11.7 Отверстия. 4 этаж

343	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	1	341,53	229,14	342	229	180	0,7339	1
		отверстие		112,39	88,29	112	88	90	0,484	–
344	Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона (450x100 мм, 400x150 мм, 250x400 мм)	0,02915	9649,24	5565,49	281	162	162	23,8	1
		м3		4083,75	2101,5	119	61	90	10,27	–
345	Е69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	1	691,17	483,04	691	483	354	1,3689	1
		отверстие		208,13	185,04	208	185	90	1,02	1
346	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	34	475,88	332,26	16180	11297	8298	0,9443	32
		отверстие		143,62	127,55	4883	4337	90	0,702	24

11.8 Отверстия. 5 этаж
11.9 Радиаторные решетки
11.10 Туалеты

Всего прямые затраты	**2184246**	**59305**	**4800**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**794512**	**19935**	**105**
Накладные расходы, тенге	1330423		
- заработная плата, тенге	781119		
- трудоемкость, чел-ч	117168		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	391		
Всего	177922		
	3143287		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	45263		
- сметная заработная плата, тенге	6382		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	43045		
- сметная заработная плата, тенге	19801		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	121		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	31886		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12754		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3276235**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**8377333**		
- материалы, тенге	3401892		
- сметная заработная плата, тенге	2563234		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5453		
Налог (2 %)	167547		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8544880**		
НДС (12 %)	1025386		

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 9570266

Заказчик

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г.

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Курылыс"

Наименование объекта: Здание акимата

Договор № №212 от 23.06.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03; *кВт*	61,88	4362,33 / 132,31	46,06 / 17,25	269941 / 8187	2850 / 1067	10642 / 115	0,83206 / 0,08421	51 / 5
2	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	134	531,66 / 301,16	50,52 / 20,28	71242 / 40355	6770 / 2718	49534 / 115	1,74122 / 0,09013	233 / 12

3	9-3-194	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *шт*	178	1673		297794			
4	9-5-1601	Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C, типа Danfoss *шт*	178	2535		451230			
5	9-3-1157	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110 °C, PN 10, типа Arco *шт*	178	410		72980			
6	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	46	531,66	50,52	24456	2324	17004	1,74122	80
7	9-3-217			301,16	20,28	13853	933	115	0,09013	4
		Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *шт*	23	2682		61686			
8	9-5-1601	Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C, типа Danfoss *шт*	23	2535		58305			

10	9-3-224	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	9	19801		178209			
12	9-3-225	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	3	25570		76710			
18	9-3-284	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	23	4460		102580			
19	9-3-285	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	2	6111		12222			
21	9-4-80	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт*	22	3716		81752			
22	9-4-81	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт*	3	4051		12153			
27	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	990	275,25	5,1	272498	5049	72580	0,3518	348
				61,83	1,92	61212	1901	115	0,0094	9
29	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	23	433,25	5,1	9965	117	1686	0,3518	8

		м трубопровода							
				61,83	1,92	1422	44	115	0,0094	–
31	E16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	24	620,68	10,24	14896	246	2246	0,44063	11
		м трубопровода								
				77,56	3,82	1861	92	115	0,01867	–
36	1-3-363	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 9 ммK=1,100;	220	162		35640				
		м								
50	E46-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов и стен	109	77,7	35,65	8469	3886	5447	0,2419	26
		м борозд								
				42,05	13,48	4583	1469	90	0,0658	7
		Раздел 2 Отопление лестничной клетки и проходной								
53	9-3-284	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	4460		4460				
		шт								
54	9-3-285	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	6111		6111				
		шт								
55	9-3-286	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	8509		8509				
		шт								
		Раздел 6 Демонтажные работы								
		6.1 Отопление								
173	E65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	120	313,24	31,9	37589	3828	39521	1,9078	229
		шт								
				281,34	5,04	33761	605	115	0,0434	5

174	Е18-9-1 (ДМ)	Демонтаж регистров из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;							
		м труб нитки регистра	16	11,66	1,72	187	28	194	0,0596	1
				9,94	0,64	159	10	115	0,00312	–
175	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм								
		м	1440	51,07	0,69	73541	994	83611	0,332	478
				50,38	0,11	72547	158	115	0,001	1
	6.2 Вентиляция									
178	Е20-42-1 (ДМ	Демонтаж камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;							
		камера	1	3103,01	403,01	3103	403	3279	16,04	16
				2700	151,2	2700	151	115	0,736	1
179	Е20-11-1 (ДМ	Демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;							
		решетка	8	77,56	6,46	620	52	680	0,428	3
				71,1	2,7	569	22	115	0,012	–
180	Е20-1-10 (ДМ	Демонтаж воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;							
		м2 поверхности воздуховодов	6,7	82,41	3,66	552	25	618	0,488	3
				78,75	1,37	528	9	115	0,00668	–
181	Е20-1-13 (ДМ	Демонтаж воздуховодов класса Н периметром до 3600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;							
		м2 поверхности воздуховодов	7,5	47,57	3,47	357	26	392	0,2732	2
				44,1	1,3	331	10	115	0,00636	–
	Всего прямые затраты					**2247757**	**26598**			**1489**

В том числе стоимость: материалов, тенге	**242068** 1979091	9189	**44**
Накладные расходы, тенге	287434		
- заработная плата, тенге	43115		
- трудоемкость, чел-ч	144		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	21569		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	153406		
Всего	**2688597**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	38716		
- сметная заработная плата, тенге	5459		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	36819		
- сметная заработная плата, тенге	16937		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	103		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27273		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10909		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2802314**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**7165517**		
- материалы, тенге	5060536		
- сметная заработная плата, тенге	907607		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1811		
Налог (2 %)	143310		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7308827**		
НДС (12 %)	877059		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8185886**		

Заказчик _____

Подрядчик _____