Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1

"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"**

**Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

**Объект: «Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»**

**С П Р А В К А**
**О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)**
**за март месяц 2025 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | | номер | дата | наименование | код | наименование | | код | |
| | | №89 | 15.02.2024 г. | | | | | НДС 12% | Всего с учетом НДС 12% |
| | | ДС №1 | 16.04.2024 г. | | | | | | |
| | | ДС №2 | 06.01.2025 г. | | | | | | |
| | Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге | | | | | Дополнительные затраты | | | |
| «Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова» | С начала года по отчетный месяц включительно | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР | На приобретение материалов | Другие дополни-тельные расходы | | |
| | | | В отчетном месяце в ценах без НДС | по монтажу оборудова-ния | | | | | |
| Всего по объекту выполнено : | 227 912 742,92 | | | | | | | | |
| выполнено за месяц | 216 428 571,43 | | 193 239 795,92 | | | | | 23 188 775,51 | 216 428 571,43 |
| за минусом аванса 10% | 194 785 714,29 | | 173 915 816,33 | | | | | 20 869 897,96 | 194 785 714,29 |

**Итого к оплате: 194 785 714,29 (сто девяносто четыре миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать тенге 29 тиын)**

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"** _____ **Жексенбаев А.К.**

**Тех. надзор:**
**Эксперт ТОО "Актаустройэксперт"** _____ **Болсамбеков Н.К.**

**Подрядчик: Генеральный директор**
**ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»** _____ **Кереев К.Н.**

SANA-2015 22.4.1D от 07.11.2022 г.

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"**

**Подрядчик:** **ТОО «Нұр-Шапаға г-Құрылыс»**

**Объект:** **«Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»**

## Акт № 2
## приемки выполненных работ за март месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | **Локальная смета 01-01-01. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 1 Демонтажные работы. КЖ. Блок А, А1** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1146-0401-0104 | Стены кирпичные. Разборка НР=72% | м3 | 24,21 | 18 076,01 | 5 247,45 | 437 584 | 127 030 | - | 264 448 | 758 195 | |
| | | | | | | 12 828,56 | 2 343,65 | 310 554 | 56 735 | - | 56 163 | | |
| 2 | 2 | 1205-0101-0301 | Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72% | м2 перегородок | 16,8 | 2 665,78 | 300,96 | 44 785 | 5 056 | - | 30 231 | 81 017 | |
| | | | | | | 2 364,82 | 134,41 | 39 729 | 2 258 | - | 6 001 | | |
| 3 | 3 | 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | 1 т | 53,15189 | 170,00 | - | 9 036 | - | - | - | 9 759 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 723 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 412-102-0210 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Кстм =10 | 1 т·км | 53,15189 | 360,00 | - | 19 135 | - | - | - | 20 666 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 531 | | |

**Раздел 2 Демонтажные работы. КЖ. Блок А2, А3**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 1146-0401-0104 | Стены кирпичные. Разборка НР=72% | м3 | 21,58 | 18 076,01 | 5 247,45 | 390 080 | 113 240 | - | 235 740 | 675 886 | |
| | | | | | | 12 828,56 | 2 343,65 | 276 840 | 50 576 | - | 50 066 | | |
| 6 | 6 | 1205-0101-0301 | Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72% | м2 перегородок | 25,2 | 2 665,78 | 300,96 | 67 178 | 7 584 | - | 45 346 | 121 526 | |
| | | | | | | 2 364,82 | 134,41 | 59 593 | 3 387 | - | 9 002 | | |
| 7 | 7 | 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | 1 т | 49,36518 | 170,00 | - | 8 392 | - | - | - | 9 063 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 671 | | |
| 8 | 8 | 412-102-0210 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Кстм =10 | 1 т·км | 49,36518 | 360,00 | - | 17 771 | - | - | - | 19 193 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 422 | | |

**Раздел 3 Демонтажные работы. КЖ. Блок А4, А5**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 1146-0401-0104 | Стены кирпичные. Разборка НР=72% | м3 | 19,4 | 18 076,01 | 5 247,45 | 350 675 | 101 801 | - | 211 926 | 607 609 | |
| | | | | | | 12 828,56 | 2 343,65 | 248 874 | 45 467 | - | 45 008 | | |
| 10 | 10 | 1205-0101-0301 | Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72% | м2 перегородок | 26,3 | 2 665,78 | 300,96 | 70 110 | 7 915 | - | 47 326 | 126 831 | |
| | | | | | | 2 364,82 | 134,41 | 62 195 | 3 535 | - | 9 395 | | |
| 11 | 11 | 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | 1 т | 45,09 | 170,00 | - | 7 665 | - | - | - | 8 278 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 613 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 412-102-0210 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Кстм =10 | 1 т·км | 45,09 | 360,00 | - | 16 231 | - | - | - | 17 529 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 298 | | |

**Раздел 4 Демонтажные работы. АР**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 1212-0104-0501 | Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72% | м2 | 3708,6 | 249,43 | - | 925 036 | - | - | 666 026 | 1 718 347 | |
| | | | | | | 249,43 | - | 925 036 | - | - | 127 285 | | |
| 14 | 14 | 1146-0401-1012 | Покрытия полов цементных и бетонных. Разборка НР=72% | м2 покрытия | 407,10 | 682,63 | 254,62 | 277 899 | 103 656 | - | 158 787 | 471 621 | |
| | | | | | | 428,01 | 113,72 | 174 243 | 46 295 | - | 34 935 | | |
| 15 | 15 | 1146-0401-1001 | Покрытия полов из плиток. Разборка НР=72% | м2 покрытия | 407,10 | 809,64 | 16,43 | 329 604 | 6 689 | - | 234 651 | 609 395 | |
| | | | | | | 793,21 | 7,34 | 322 916 | 2 988 | - | 45 140 | | |
| 16 | 16 | 1207-0101-0205 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72% | м2 | 3101,56 | 163,09 | 3,48 | 505 833 | 10 793 | - | 361 297 | 936 500 | |
| | | | | | | 159,61 | 2,18 | 495 040 | 6 761 | - | 69 370 | | |
| 17 | 17 | 1146-0401-0902 | Покрытия полов дощатых. Разборка НР=72% | м2 покрытия | 3885,66 | 481,89 | 99,54 | 1 872 461 | 386 779 | - | 1 243 930 | 3 365 702 | |
| | | | | | | 382,35 | 62,28 | 1 485 682 | 241 999 | - | 249 311 | | |
| 18 | 18 | 1207-0101-0102 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72% | м2 | 3885,66 | 107,48 | - | 417 631 | - | - | 300 694 | 775 791 | |
| | | | | | | 107,48 | - | 417 631 | - | - | 57 466 | | |
| 19 | 19 | 1207-0101-0101 | Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72% | м2 | 1942,83 | 199,83 | - | 388 236 | - | - | 279 530 | 721 187 | |
| | | | | | | 199,83 | - | 388 236 | - | - | 53 421 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 1206-0101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72% | шт. | 280 | 2 060,89 | 83,67 | 577 049 | 23 428 | - | 406 817 | 1 062 575 | |
| | | | | | | 1 977,22 | 40,72 | 553 622 | 11 402 | - | 78 709 | | |
| 21 | 21 | 1206-0101-0202 | Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72% | м2 | 918,54 | 708,19 | 24,89 | 650 501 | 22 862 | - | 462 203 | 1 201 720 | |
| | | | | | | 683,30 | 15,58 | 627 638 | 14 311 | - | 89 016 | | |
| 22 | 22 | 1206-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72% | шт. | 125 | 3 082,72 | 177,79 | 385 340 | 22 224 | - | 268 590 | 706 244 | |
| | | | | | | 2 904,93 | 79,41 | 363 116 | 9 926 | - | 52 314 | | |
| 23 | 23 | 1206-0101-1001 | Полотна дверные. Снятие НР=72% | м2 | 268,45 | 528,01 | - | 141 744 | - | - | 102 056 | 263 304 | |
| | | | | | | 528,01 | - | 141 744 | - | - | 19 504 | | |
| 24 | 24 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72% | м2 | 11504,04 | 325,82 | - | 3 748 246 | - | - | 2 698 737 | 6 962 742 | |
| | | | | | | 325,82 | - | 3 748 246 | - | - | 515 759 | | |
| 25 | 25 | 1291-2178-0101<br>СРД-2-178-01-01 | Металлические перила лестниц и ограждений: разборка НР=108% | 100 м перил | 1,26 | 96 039,65 | 13 883,83 | 121 010 | 17 494 | - | 111 797 | 251 432 | |
| | | | | | | 82 155,82 | - | 103 516 | - | - | 18 625 | | |
| 26 | 26 | 1216-0101-0801 | Люки на кровлю. Демонтаж НР=72% | люк | 3 | 3 241,15 | - | 9 723 | - | - | 7 001 | 18 062 | |
| | | | | | | 3 241,15 | - | 9 723 | - | - | 1 338 | | |
| 27 | 27 | 1109-0304-0101 | Стремянки на кровлю. Демонтаж НР=72%;К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,6;К1мат=0,6; | т конструкций | 0,14 | 65 433,66 | 21 736,58 | 9 161 | 3 043 | 1 328 | 4 225 | 14 457 | |
| | | | | | | 34 214,59 | 7 699,12 | 4 790 | 1 078 | - | 1 071 | | |
| 28 | 28 | 1212-0104-0501 | Потолки. Очистка вручную от набела НР=72% | м2 | 5045,51 | 249,43 | - | 1 258 502 | - | - | 906 121 | 2 337 793 | |
| | | | | | | 249,43 | - | 1 258 502 | - | - | 173 170 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 1213-0103-0105 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72% | м2 облицовки | 1399,11 | 1 143,69<br>1 060,87 | 82,82<br>38,66 | 1 600 148<br>1 484 274 | 115 874<br>54 090 | -<br>- | 1 107 622<br>216 622 | 2 924 392 | |
| 30 | 30 | 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | 1 т | 499,73 | 170,00<br>- | -<br>- | 84 954<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>6 796 | 91 750 | |
| 31 | 31 | 412-102-0210 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Кстм =10 | 1 т·км | 499,73 | 360,00<br>- | -<br>- | 179 903<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>14 392 | 194 295 | |

**Раздел 5 Демонтажные работы. ЭЛ.**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 1217-0101-0705 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72% | шт. | 745 | 267,24<br>265,10 | 2,14<br>1,34 | 199 094<br>197 500 | 1 594<br>998 | -<br>- | 142 919<br>27 361 | 369 374 | |
| 33 | 33 | 1217-0101-0601 | Кабель. Демонтаж НР=72% | м | 3000 | 135,35<br>135,08 | 0,27<br>0,17 | 406 050<br>405 240 | 810<br>510 | -<br>- | 292 140<br>55 855 | 754 045 | |
| 34 | 34 | 1217-0101-0701 | Выключатели, коробки и розетки. Демонтаж НР=72% | шт. | 950 | 81,83<br>81,83 | -<br>- | 77 739<br>77 739 | -<br>- | -<br>- | 55 972<br>10 697 | 144 408 | |
| 35 | 35 | 1308-0305-0902 | Щитки и шкафы Демонтаж НР=72%:К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0; | шт. | 23 | 3 811,95<br>3 739,68 | 72,27<br>29,15 | 87 675<br>86 013 | 1 662<br>670 | -<br>- | 62 412<br>12 007 | 162 094 | |

**Раздел 6 Демонтажные работы по ОВ**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 1215-0101-0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка НР=72% | м трубопроводов | 540 | 605,07<br>551,10 | 5,44<br>1,67 | 326 738<br>297 594 | 2 938<br>902 | 26 206<br>- | 214 917<br>43 332 | 584 987 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 1215-0101-0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка НР=72% | м трубопроводов | 30 | 605,07<br>551,10 | 5,44<br>1,67 | 18 152<br>16 533 | 163<br>50 | 1 456<br>- | 11 940<br>2 407 | 32 499 | |
| 38 | 38 | 1215-0101-0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 32 мм. Разборка НР=72% | м трубопроводов | 114 | 605,07<br>551,10 | 5,44<br>1,67 | 68 978<br>62 825 | 620<br>190 | 5 532<br>- | 45 371<br>9 148 | 123 497 | |
| 39 | 39 | 1215-0101-0102 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 40 мм. Разборка НР=72% | м трубопроводов | 96 | 1 040,85<br>947,96 | 9,32<br>2,85 | 99 922<br>91 004 | 895<br>274 | 8 023<br>- | 65 720<br>13 251 | 178 893 | |
| 40 | 40 | 1215-0101-0102 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 57 мм. Разборка НР=72% | м трубопроводов | 134 | 1 040,85<br>947,96 | 9,32<br>2,85 | 139 474<br>127 027 | 1 249<br>382 | 11 198<br>- | 91 734<br>18 497 | 249 705 | |
| 41 | 41 | 1215-0101-0103 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 76 мм. Разборка НР=72% | м трубопроводов | 30 | 1 322,70<br>1 214,45 | 12,40<br>4,35 | 39 681<br>36 434 | 372<br>131 | 2 876<br>- | 26 327<br>5 281 | 71 289 | |
| 42 | 42 | 1215-0101-0103 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 89мм. Разборка НР=72% | м трубопроводов | 36 | 1 322,70<br>1 214,45 | 12,40<br>4,35 | 47 617<br>43 720 | 446<br>157 | 3 451<br>- | 31 591<br>6 337 | 85 545 | |
| 43 | 43 | 1215-0101-0103 | Разборка регитров д. 100 мм НР=72% Коб =6 | м трубопроводов | 102 | 1 322,70<br>1 214,45 | 12,40<br>4,35 | 134 915<br>123 874 | 1 265<br>444 | 9 777<br>- | 89 509<br>17 954 | 242 378 | |
| 44 | 44 | 1215-0102-0801 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72% | шт. | 250 | 1 630,55<br>1 570,60 | 59,95<br>37,52 | 407 638<br>392 650 | 14 988<br>9 380 | -<br>- | 289 462<br>55 768 | 752 868 | |
| 45 | 45 | 1118-0801-0101 | Узлы тепловые элеваторные Демонтаж НР=72%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,6;К1мат=0,6; | узел | 1 | 55 248,80<br>11 186,14 | 871,52<br>368,40 | 55 249<br>11 186 | 872<br>368 | 43 191<br>- | 8 319<br>5 085 | 68 653 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 4 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,02 | 376 202,00 | - | 6 313 | - | 6 313 | - | 6 818 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 505 | | |
| 97 | 5 | 214-203-0202 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П | 1 т | 0,08 | 518 842,00 | - | 42 088 | - | 42 088 | - | 45 455 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 3 367 | | |
| **Раздел 2 Кирпичное заполнение (Листы КЖ 4, 5, 8, 9, 11, 12, 23.2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 6 | 1146-0201-0601 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72% | м3 | 13,82 | 30 591,86 | 22,12 | 422 780 | 306 | 106 068 | 227 812 | 702 639 | |
| | | | | | | 22 894,78 | - | 316 406 | - | - | 52 047 | | |
| 99 | 7 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =400 | 1000 шт. | 5,53 | 66 289,00 | - | 366 446 | - | 366 446 | - | 395 762 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 29 316 | | |
| 100 | 8 | 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | 1 т | 0,04 | 356 318,00 | - | 15 201 | - | 15 201 | - | 16 417 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 216 | | |
| 101 | 9 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром ст 3 до 5 мм | 1 т | 0,05 | 455 717,00 | - | 23 392 | - | 23 392 | - | 25 263 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 871 | | |
| **Раздел 3 Стойки металлические (Листы КЖ 4, 6, 8.11, 23.2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 10 | 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72% | т конструкций | 2,12 | 39 105,45 | 17 021,63 | 82 839 | 36 058 | 23 858 | 24 686 | 116 127 | |
| | | | | | | 10 821,08 | 5 364,24 | 22 923 | 11 363 | - | 8 602 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 11 | 214-203-0501 | Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | 1 т | 1,72 | 652 165,00 | - | 1 121 659 | - | 1 121 659 | - | 1 211 392 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 89 733 | | |
| 104 | 12 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | 1 т | 0,40 | 479 350,00 | - | 190 992 | - | 190 992 | - | 206 271 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 15 279 | | |
| 105 | 13 | 1109-0501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72% | т | 2,12 | 10 809,98 | 1 392,38 | 22 899 | 2 950 | 2 580 | 12 513 | 38 245 | |
| | | | | | | 8 199,79 | 4,08 | 17 370 | 9 | - | 2 833 | | |
| 106 | 14 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% Коб =29 | м2 | 61,43 | 96,65 | 2,29 | 5 937 | 141 | 3 436 | 1 718 | 8 267 | |
| | | | | | | 38,43 | 0,40 | 2 361 | 25 | - | 612 | | |
| **Раздел 4 Перемычки металлические (Листы КЖ 4, 6, 8.11, 23.2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 15 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72% | т стальных элементов | 0,12 | 114 605,17 | 9 861,06 | 13 787 | 1 186 | 1 322 | 8 303 | 23 857 | |
| | | | | | | 93 753,83 | 2 099,10 | 11 279 | 253 | - | 1 767 | | |
| 108 | 16 | 214-203-0502 | Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм | 1 т | 0,11 | 603 999,00 | - | 67 165 | - | 67 165 | - | 72 538 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 5 373 | | |
| 109 | 17 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | 1 т | 0,01 | 479 350,00 | - | 4 362 | - | 4 362 | - | 4 711 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 349 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 18 | 1109-0501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72% | т | 0,12 | 10 809,98 | 1 392,38 | 1 300 | 168 | 147 | 710 | 2 171 | |
| | | | | | | 8 199,79 | 4,08 | 986 | - | - | 161 | | |
| 111 | 19 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% Коб =29 | м2 | 3,49 | 96,65 | 2,29 | 337 | 8 | 195 | 97 | 469 | |
| | | | | | | 38,43 | 0,40 | 134 | 1 | - | 35 | | |
| **Раздел 5 Новые кирпичные перегородки. Фундамент под перегородкии** | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 20 | 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 367,30 | 4 196,79 | 403,86 | 1 541 481 | 148 338 | 270 190 | 834 560 | 2 566 124 | |
| | | | | | | 3 057,32 | 98,44 | 1 122 954 | 36 157 | - | 190 083 | | |
| 113 | 21 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =50,4 | 1000 шт. | 18,51 | 66 289,00 | - | 1 227 137 | - | 1 227 137 | - | 1 325 308 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 98 171 | | |
| 114 | 22 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,10 | 376 202,00 | - | 38 237 | - | 38 237 | - | 41 296 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 3 059 | | |
| 115 | 23 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,19 | 455 717,00 | - | 87 475 | - | 87 475 | - | 94 473 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 6 998 | | |
| 116 | 24 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72% | т | 0,07 | 1 332 596,02 | 1 961,62 | 90 816 | 134 | 65 398 | 18 247 | 117 788 | |
| | | | | | | 371 012,40 | 864,72 | 25 284 | 59 | - | 8 725 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 25 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72% | т | 0,01 | 834 363,34 | 3 356,58 | 11 155 | 45 | 4 129 | 5 041 | 17 492 | |
| | | | | | | 522 176,76 | 1 481,97 | 6 982 | 20 | - | 1 296 | | |
| 118 | 26 | 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=72% | м3 | 1,10 | 48 487,42 | 2 985,73 | 53 336 | 3 284 | 42 897 | 5 655 | 63 710 | |
| | | | | | | 6 504,62 | 635,35 | 7 155 | 699 | - | 4 719 | | |
| 119 | 27 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =17,5 | 1 т | 0,03 | 331 233,00 | - | 10 729 | - | 10 729 | - | 11 587 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 858 | | |
| 120 | 28 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =17,5 | 1 т | 0,00 | 455 717,00 | - | 1 316 | - | 1 316 | - | 1 421 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 105 | | |
| **Раздел 8 Усиление фундаментов (Лист КЖ 14)** | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 38 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 1 т | 0,463983 | 331 233,00 | - | 166 014 | - | 153 686 | - | 165 981 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 12295 | | |
| **Раздел 9 Усиление стен и перегородок (Лист КЖ 18)** | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 54 | 1107-0112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72% | т арматуры | 35,70 | 84 433,26 | 1 961,98 | 3 014 477 | 70 048 | - | 2 143 564 | 5 570 684 | |
| | | | | | | 82 471,28 | 917,08 | 2 944 430 | 32 742 | - | 412 643 | | |
| 123 | 55 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 1 т | 33,48 | 331 233,00 | - | 11 091 293 | - | 11 091 293 | - | 11 978 596 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 887 303 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 56 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 2,22 | 455 717,00 | - | 1 010 607 | - | 1 010 607 | - | 1 091 456 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 80 849 | | |
| 125 | 57 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 3284,00 | 92,83 | 0,89 | 304 854 | 2 923 | - | 217 390 | 564 024 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 301 931 | - | - | 41 780 | | |
| 126 | 58 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =3,25 | отверстие | 10673,00 | 89,29 | 0,86 | 952 992 | 9 179 | - | 679 545 | 1 763 140 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 943 813 | - | - | 130 603 | | |
| 127 | 59 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 662,00 | 92,83 | 0,89 | 61 453 | 589 | - | 43 822 | 113 697 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 60 864 | - | - | 8 422 | | |
| 128 | 60 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =1,083 | отверстие | 716,95 | 89,29 | 0,86 | 64 016 | 617 | - | 45 648 | 118 437 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 63 400 | - | - | 8 773 | | |
| 129 | 61 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 3029,00 | 92,83 | 0,89 | 281 182 | 2 696 | - | 200 510 | 520 227 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 278 486 | - | - | 38 535 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 62 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =2,166 | отверстие | 6560,81 | 89,29 | 0,86 | 585 815 | 5 642 | - | 417 725 | 1 083 823 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 580 173 | - | - | 80 283 | | |
| 131 | 63 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 1140,00 | 92,83 | 0,89 | 105 826 | 1 015 | - | 75 465 | 195 794 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 104 812 | - | - | 14 503 | | |
| 132 | 64 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% | отверстие | 1140,00 | 89,29 | 0,86 | 101 791 | 980 | - | 72 583 | 188 324 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 100 810 | - | - | 13 950 | | |
| 133 | 65 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 490,00 | 92,83 | 0,89 | 45 487 | 436 | - | 32 437 | 84 158 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 45 051 | - | - | 6 234 | | |
| 134 | 66 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =1,083 | отверстие | 530,67 | 89,29 | 0,86 | 47 384 | 456 | - | 33 787 | 87 665 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 46 927 | - | - | 6 494 | | |
| 135 | 67 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 65,00 | 92,83 | 0,89 | 6 034 | 58 | - | 4 303 | 11 164 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 5 976 | - | - | 827 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 68 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =0,25 | отверстие | 16,25 | 89,29 | 0,86 | 1 451 | 14 | - | 1 035 | 2 685 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 1 437 | - | - | 199 | | |
| 137 | 69 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72% | т | 1,10 | 834 363,34 | 3 356,58 | 919 243 | 3 698 | 340 247 | 415 390 | 1 441 404 | |
| | | | | | | 522 176,76 | 1 481,97 | 575 298 | 1 633 | - | 106 771 | | |
| 138 | 70 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,95 | 376 202,00 | - | 358 404 | - | 358 404 | - | 387 076 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 28 672 | | |
| 139 | 71 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,15 | 349 794,00 | - | 52 134 | - | 52 134 | - | 56 305 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 4 171 | | |
| **Раздел 10 Усиление оконных и дверных проемов (Листы КЖ 20.1, 20.2,** | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 78 | 1107-0112-0101 | Усиление проемов НР=72% | т арматуры | 12,47 | 84 433,26 | 1 961,98 | 1 052 947 | 24 467 | - | 748 740 | 1 945 822 | |
| | | | | | | 82 471,28 | 917,08 | 1 028 480 | 11 437 | - | 144 135 | | |
| 141 | 79 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 3,15 | 376 202,00 | - | 1 183 238 | - | 1 183 238 | - | 1 277 897 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 94 659 | | |
| 142 | 80 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 9,33 | 349 794,00 | - | 3 262 018 | - | 3 262 018 | - | 3 522 979 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 260 961 | | |
| **Раздел 11 Усиление рамами (Листы КЖ 4, 23.1, 23.2)** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 82 | 1146-0101-0402 | Монтаж рамы усиления Рм-1, РМ2. НР=72% | т | 13,32 | 439 970,19 | 51 058,02 | 5 858 502 | 679 872 | 212 613 | 3 744 444 | 10 371 182 | |
| | | | | | | 372 945,08 | 17 618,29 | 4 966 017 | 234 600 | - | 768 236 | | |
| 144 | 83 | 214-205-0104 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более | 1 т | 4,92 | 475 195,00 | - | 2 339 328 | - | 2 339 328 | - | 2 526 474 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 187 146 | | |
| 145 | 84 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | 1 т | 1,29 | 403 078,00 | - | 519 748 | - | 519 748 | - | 561 328 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 41 580 | | |
| 146 | 85 | 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | 1 т | 0,69 | 356 318,00 | - | 246 586 | - | 246 586 | - | 266 313 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 19 727 | | |
| 147 | 86 | 214-202-0102 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б | 1 т | 6,32 | 486 103,00 | - | 3 070 499 | - | 3 070 499 | - | 3 316 139 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 245 640 | | |
| 148 | 87 | 214-201-0302 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | 1 т | 0,09 | 394 960,00 | - | 37 423 | - | 37 423 | - | 40 417 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 994 | | |
| 149 | 88 | 1109-0501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72% | т | 13,32 | 10 809,98 | 1 392,38 | 143 942 | 18 540 | 16 216 | 78 653 | 240 403 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 8 199,79 | 4,08 | 109 186 | 54 | - | 17 808 | | |
| 150 | 89 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% Коб =29 | м2 | 386,15 | 96,65 | 2,29 | 37 322 | 884 | 21 598 | 10 796 | 51 967 | |
| | | | | | | 38,43 | 0,40 | 14 840 | 154 | - | 3 849 | | |
| 151 | 90 | 1106-0101-0102 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72% Коб =4 | м3 | 1,60 | 50 188,66 | 2 611,57 | 80 302 | 4 179 | 64 083 | 9 354 | 96 828 | |
| | | | | | | 7 525,22 | 595,25 | 12 040 | 952 | - | 7 172 | | |
| 152 | 91 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72% Коб =4 | т | 0,01 | 1 332 596,02 | 1 961,62 | 9 595 | 14 | 6 909 | 1 927 | 12 444 | |
| | | | | | | 371 012,40 | 864,72 | 2 671 | 6 | - | 922 | | |
| 153 | 92 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72% Коб =4 | т | 0,10 | 1 070 264,02 | 1 961,62 | 107 540 | 197 | 96 423 | 7 925 | 124 702 | |
| | | | | | | 108 680,40 | 864,72 | 10 920 | 87 | - | 9 237 | | |
| 154 | 93 | 1106-0101-0102 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72% Коб =2 | м3 | 1,60 | 50 188,66 | 2 611,57 | 80 302 | 4 179 | 64 083 | 9 354 | 96 828 | |
| | | | | | | 7 525,22 | 595,25 | 12 040 | 952 | - | 7 172 | | |
| 155 | 94 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72% Коб =2 | т | 0,01 | 1 332 596,02 | 1 961,62 | 9 595 | 14 | 6 909 | 1 927 | 12 444 | |
| | | | | | | 371 012,40 | 864,72 | 2 671 | 6 | - | 922 | | |
| 156 | 95 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72% Коб =2 | т | 0,10 | 1 070 264,02 | 1 961,62 | 107 540 | 197 | 96 423 | 7 925 | 124 702 | |
| | | | | | | 108 680,40 | 864,72 | 10 920 | 87 | - | 9 237 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **57 347 461,00** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 13790768 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1024315 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 331671 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 28128559 |
| - накладные расходы, тенге | 10168155 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 4235663 |
| **Всего по локальной смете** 02-01-01 | **57 347 461,00** |

# Локальная смета 02-01-02. Конструктивные решения Блок А1

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 1 Стойки металлические (Лист ЮЖ 25, 30.2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | 1 | 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72% | т конструкций | 0,20 | 39 105,45 | 17 021,63 | 7 877 | 3 429 | 2 269 | 2 348 | 11 043 | |
| | | | | | | 10 821,08 | 5 364,24 | 2 180 | 1 081 | - | 818 | | |
| 158 | 2 | 214-203-0501 | Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | 1 т | 0,19 | 652 165,00 | - | 121 582 | - | 121 582 | - | 131 309 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 9 727 | | |
| 159 | 3 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | 1 т | 0,02 | 479 350,00 | - | 7 190 | - | 7 190 | - | 7 765 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 575 | | |
| 160 | 4 | 1109-0501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72% | т | 0,20 | 10 809,98 | 1 392,38 | 2 177 | 280 | 245 | 1 190 | 3 636 | |
| | | | | | | 8 199,79 | 4,08 | 1 652 | 1 | - | 269 | | |
| 161 | 5 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% Коб =29 | м2 | 5,84 | 96,65 | 2,29 | 565 | 13 | 327 | 163 | 786 | |
| | | | | | | 38,43 | 0,40 | 224 | 2 | - | 58 | | |
| **Раздел 2 Новые кирпичные перегородки (Лист ЮЖ 25, 30.2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 6 | 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 26,90 | 4 196,79 | 403,86 | 112 894 | 10 864 | 19 788 | 61 121 | 187 936 | |
| | | | | | | 3 057,32 | 98,44 | 82 242 | 2 648 | - | 13 921 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 7 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =50,4 | 1000 шт. | 1,36 | 66 289,00 | - | 89 872 | - | 89 872 | - | 97 062 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 7 190 | | |
| 164 | 8 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,02 | 455 717,00 | - | 7 843 | - | 7 843 | - | 8 470 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 627 | | |
| 165 | 9 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,01 | 376 202,00 | - | 5 357 | - | 5 357 | - | 5 786 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 429 | | |
| 166 | 10 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72% | т | 0,01 | 1 332 596,02 | 1 961,62 | 11 594 | 17 | 8 349 | 2 330 | 15 038 | |
| | | | | | | 371 012,40 | 864,72 | 3 228 | 8 | - | 1 114 | | |
| 167 | 11 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72% | т | 0,00 | 834 363,34 | 3 356,58 | 1 402 | 6 | 519 | 633 | 2 198 | |
| | | | | | | 522 176,76 | 1 481,97 | 877 | 2 | - | 163 | | |
| 168 | 12 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка перемычки НР=72% | т стальных элементов | 0,01 | 1 144 235,17 | 9 861,06 | 10 733 | 92 | 9 761 | 647 | 12 290 | |
| | | | | | | 93 753,83 | 2 099,10 | 879 | 20 | - | 910 | | |
| 169 | 13 | 214-203-0502 | Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм | 1 т | 0,01 | 603 999,00 | - | 5 158 | - | 5 158 | - | 5 571 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 413 | | |
| 170 | 14 | 214-201-0302 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | 1 т | 0,00 | 394 960,00 | - | 330 | - | 330 | - | 356 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 26 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 15 | 1109-0501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72% | т | 0,01 | 10 809,98 | 1 392,38 | 101 | 13 | 11 | 55 | 168 | |
| | | | | | | 8 199,79 | 4,08 | 77 | - | - | 12 | | |
| 172 | 16 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% Коб =29 | м2 | 0,27 | 96,57 | - | 26 | - | 16 | 7 | 36 | |
| | | | | | | 38,43 | 0,40 | 10 | - | - | 3 | | |
| **Раздел 4 Усиление стен и перегородок (Лист ЮЖ 28, 30.2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 37 | 1107-0112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72% | т арматуры | 3,10 | 84 433,26 | 1 961,98 | 261 663 | 6 080 | - | 186 066 | 483 547 | |
| | | | | | | 82 471,28 | 917,08 | 255 583 | 2 842 | - | 35 818 | | |
| 174 | 38 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 1 т | 2,96 | 331 233,00 | - | 981 924 | - | 981 924 | - | 1 060 478 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 78 554 | | |
| 175 | 39 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,13 | 455 717,00 | - | 61 340 | - | 61 340 | - | 66 247 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 4 907 | | |
| 176 | 40 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 280,00 | 92,83 | 0,89 | 25 992 | 249 | - | 18 535 | 48 089 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 25 743 | - | - | 3 562 | | |
| 177 | 41 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =3,25 | отверстие | 910,00 | 89,29 | 0,86 | 81 254 | 783 | - | 57 939 | 150 328 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 88,43 | - | 80 471 | - | - | 11 135 | | |
| 178 | 42 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 340,00 | 92,83 | 0,89 | 31 562 | 303 | - | 22 507 | 58 395 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 31 260 | - | - | 4 326 | | |
| 179 | 43 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =1,083 | отверстие | 368,22 | 89,29 | 0,86 | 32 878 | 317 | - | 23 445 | 60 829 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 32 562 | - | - | 4 506 | | |
| 180 | 44 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 134,00 | 92,83 | 0,89 | 12 439 | 119 | - | 8 870 | 23 014 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 12 320 | - | - | 1 705 | | |
| 181 | 45 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =2,166 | отверстие | 290,24 | 89,29 | 0,86 | 25 916 | 250 | - | 18 480 | 47 948 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 25 666 | - | - | 3 552 | | |
| 182 | 46 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 60,00 | 92,83 | 0,89 | 5 570 | 53 | - | 3 972 | 10 305 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 5 516 | - | - | 763 | | |
| 183 | 47 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% | отверстие | 60,00 | 89,29 | 0,86 | 5 357 | 52 | - | 3 820 | 9 911 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 5 306 | - | - | 734 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 48 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 60,00 | 92,83 | 0,89 | 5 570 | 53 | - | 3 972 | 10 305 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 5 516 | - | - | 763 | | |
| 185 | 49 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =1,083 | отверстие | 64,98 | 89,29 | 0,86 | 5 802 | 56 | - | 4 137 | 10 734 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 5 746 | - | - | 795 | | |
| 186 | 50 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 60,00 | 92,83 | 0,89 | 5 570 | 53 | - | 3 972 | 10 305 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 5 516 | - | - | 763 | | |
| 187 | 51 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =0,25 | отверстие | 15,00 | 89,29 | 0,86 | 1 339 | 13 | - | 955 | 2 478 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 1 326 | - | - | 184 | | |
| 188 | 52 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72% | т | 0,14 | 525 533,34 | 3 356,58 | 75 498 | 482 | - | 54 165 | 140 036 | |
| | | | | | | 522 176,76 | 1 481,97 | 75 016 | 213 | - | 10 373 | | |
| 189 | 53 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,06 | 376 202,00 | - | 24 318 | - | 24 318 | - | 26 263 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 945 | | |
| 190 | 54 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,08 | 349 794,00 | - | 27 641 | - | 27 641 | - | 29 852 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 211 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 5 Усиление оконных и дверных проемов (Лист КЖ 29, 30.2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 61 | 1107-0112-0101 | Усиление проемов НР=72% | т арматуры | 1,22 | 84 433,26 | 1 961,98 | 103 218 | 2 398 | - | 73 397 | 190 744 | |
| | | | | | | 82 471,28 | 917,08 | 100 819 | 1 121 | - | 14 129 | | |
| 192 | 62 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,41 | 376 202,00 | - | 153 479 | - | 153 479 | - | 165 757 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 12 278 | | |
| 193 | 63 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,81 | 349 794,00 | - | 284 911 | - | 284 911 | - | 307 704 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 22 793 | | |
| **Раздел 6 Усиление рамами (Лист КЖ24, 30,1, 30.2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 65 | 1146-0101-0402 | Монтаж рамы усиления Рм-3. НР=72% | т | 1,70 | 439 970,19 | 51 058,02 | 745 755 | 86 544 | 27 064 | 476 646 | 1 320 193 | |
| | | | | | | 372 945,08 | 17 618,29 | 632 146 | 29 863 | - | 97 792 | | |
| 195 | 66 | 214-205-0104 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более | 1 т | 0,81 | 475 195,00 | - | 383 796 | - | 383 796 | - | 414 500 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 30 704 | | |
| 196 | 67 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | 1 т | 0,16 | 403 078,00 | - | 65 981 | - | 65 981 | - | 71 259 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 5 278 | | |
| 197 | 68 | 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | 1 т | 0,09 | 356 318,00 | - | 32 429 | - | 32 429 | - | 35 023 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 594 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 69 | 214-202-0102 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б | 1 т | 0,62 | 486 103,00 | - | 299 857 | - | 299 857 | - | 323 846 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 23 989 | | |
| 199 | 70 | 214-201-0302 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | 1 т | 0,02 | 394 960,00 | - | 6 236 | - | 6 236 | - | 6 735 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 499 | | |
| 200 | 71 | 1109-0501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72% | т | 1,70 | 10 809,98 | 1 392,38 | 18 323 | 2 360 | 2 064 | 10 012 | 30 602 | |
| | | | | | | 8 199,79 | 4,08 | 13 899 | 7 | - | 2 267 | | |
| 201 | 72 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% Коб =29 | м2 | 49,16 | 96,65 | 2,29 | 4 751 | 113 | 2 749 | 1 374 | 6 615 | |
| | | | | | | 38,43 | 0,40 | 1 889 | 20 | - | 490 | | |
| 202 | 73 | 1106-0101-0102 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72% | м3 | 0,80 | 50 188,66 | 2 611,57 | 40 151 | 2 089 | 32 041 | 4 677 | 48 414 | |
| | | | | | | 7 525,22 | 595,25 | 6 020 | 476 | - | 3 586 | | |
| 203 | 74 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72% | т | 0,00 | 1 332 596,02 | 1 961,62 | 4 797 | 7 | 3 455 | 964 | 6 222 | |
| | | | | | | 371 012,40 | 864,72 | 1 336 | 3 | - | 461 | | |
| 204 | 75 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72% | т | 0,05 | 1 070 264,02 | 1 961,62 | 53 770 | 99 | 48 211 | 3 962 | 62 351 | |
| | | | | | | 108 680,40 | 864,72 | 5 460 | 43 | - | 4 619 | | |

**Итого** **5 728 479,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1420485
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 117187
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 38350

| | |
|---|---|
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2716112 |
| - накладные расходы, тенге | 1050361 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 424330 |
| **Всего по локальной смете 02-01-02** | **5 728 479,00** |

## Локальная смета 02-01-03. Конструктивные решения Блок А2, А3

**Раздел 1 Обрамление проемов (Лист КЖ 33, 36, 44.2)**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 1 | 1107-0112-0101 | Обрамление проемов НР=72% | т арматуры | 0,43 | 84 433,26 | 1 961,98 | 36 253 | 842 | - | 25 780 | 66 996 | |
| | | | | | | 82 471,28 | 917,08 | 35 411 | 394 | - | 4 963 | | |
| 206 | 2 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | 1 т | 0,19 | 479 350,00 | - | 91 105 | - | 91 105 | - | 98 393 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 7 288 | | |
| 207 | 3 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | 1 т | 0,11 | 403 078,00 | - | 44 572 | - | 44 572 | - | 48 138 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 3 566 | | |
| 208 | 4 | 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | 1 т | 0,01 | 356 318,00 | - | 5 170 | - | 5 170 | - | 5 584 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 414 | | |
| 209 | 5 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,02 | 376 202,00 | - | 8 638 | - | 8 638 | - | 9 329 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 691 | | |
| 210 | 6 | 214-203-0202 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П | 1 т | 0,09 | 518 842,00 | - | 45 326 | - | 45 326 | - | 48 952 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 3 626 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 7 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,00 | 455 717,00 | - | 1 777 | - | 1 777 | - | 1 919 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 142 | | |
| 212 | 8 | 1146-0401-0104 | Стены кирпичные. Разборка НР=72% | м3 | 0,46 | 18 076,01 | 5 247,45 | 8 315 | 2 414 | - | 5 025 | 14 407 | |
| | | | | | | 12 828,56 | 2 343,65 | 5 901 | 1 078 | - | 1 067 | | |
| 213 | 9 | 1146-0201-0601 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72% | м3 | 0,92 | 57 107,46 | 22,12 | 52 539 | 20 | 31 455 | 15 165 | 73 120 | |
| | | | | | | 22 894,78 | - | 21 063 | - | - | 5 416 | | |
| **Раздел 2 Стойки металлические (Лист ЮЖ 25, 33, 36, 37, 44.2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 12 | 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72% | т конструкций | 1,76 | 39 105,45 | 17 021,63 | 68 835 | 29 962 | 19 825 | 20 513 | 96 496 | |
| | | | | | | 10 821,08 | 5 364,24 | 19 048 | 9 442 | - | 7 148 | | |
| 215 | 13 | 214-203-0501 | Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | 1 т | 1,64 | 652 165,00 | - | 1 072 635 | - | 1 072 635 | - | 1 158 446 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 85 811 | | |
| 216 | 14 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | 1 т | 0,12 | 479 350,00 | - | 55 365 | - | 55 365 | - | 59 794 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 4 429 | | |
| 217 | 15 | 1109-0501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72% | т | 1,76 | 10 809,98 | 1 392,38 | 19 028 | 2 451 | 2 144 | 10 398 | 31 780 | |
| | | | | | | 8 199,79 | 4,08 | 14 434 | 7 | - | 2 354 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 16 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% Коб =29 | м2 | 51,05 | 96,65 | 2,29 | 4 934 | 117 | 2 855 | 1 427 | 6 870 | |
| | | | | | | 38,43 | 0,40 | 1 962 | 20 | - | 509 | | |
| **Раздел 3 Кирпичное заполнение (Лист ЮЖ 44.2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | 17 | 1146-0201-0601 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72% | м3 | 1,40 | 30 591,86 | 22,12 | 42 829 | 31 | 10 745 | 23 078 | 71 180 | |
| | | | | | | 22 894,78 | - | 32 053 | - | - | 5 273 | | |
| 220 | 18 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =400 | 1000 шт. | 0,56 | 66 289,00 | - | 37 122 | - | 37 122 | - | 40 092 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 970 | | |
| 221 | 19 | 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | 1 т | 0,01 | 356 318,00 | - | 3 378 | - | 3 378 | - | 3 648 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 270 | | |
| 222 | 20 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,00 | 455 717,00 | - | 2 142 | - | 2 142 | - | 2 313 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 171 | | |
| **Раздел 4 Перемычки металлические (Лист ЮЖ 33, 36, 44.2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72% | т стальных элементов | 0,15 | 114 605,17 | 9 861,06 | 17 308 | 1 489 | 1 660 | 10 423 | 29 949 | |
| | | | | | | 93 753,83 | 2 099,10 | 14 159 | 317 | - | 2 218 | | |
| 224 | 22 | 214-203-0502 | Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм | 1 т | 0,14 | 603 999,00 | - | 84 874 | - | 84 874 | - | 91 664 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 6 790 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 23 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | 1 т | 0,01 | 479 350,00 | - | 5 033 | - | 5 033 | - | 5 436 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 403 | | |
| 226 | 24 | 1109-0501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72% | т | 0,15 | 10 809,98 | 1 392,38 | 1 633 | 210 | 184 | 892 | 2 727 | |
| | | | | | | 8 199,79 | 4,08 | 1 238 | 1 | - | 202 | | |
| 227 | 25 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% Коб =29 | м2 | 4,38 | 96,65 | 2,29 | 423 | 10 | 245 | 122 | 589 | |
| | | | | | | 38,43 | 0,40 | 168 | 2 | - | 44 | | |
| **Раздел 5 Новые кирпичные перегородки. Фундамент под перегородкии** | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | 26 | 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 288 | 4 196,79 | 403,86 | 1 208 676 | 116 312 | 211 856 | 654 378 | 2 012 098 | |
| | | | | | | 3 057,32 | 98,44 | 880 508 | 28 351 | - | 149 044 | | |
| 229 | 27 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =50,4 | 1000 шт. | 14,52 | 66 289,00 | - | 962 198 | - | 962 198 | - | 1 039 174 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 76 976 | | |
| 230 | 28 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,17 | 455 717,00 | - | 75 626 | - | 75 626 | - | 81 676 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 6 050 | | |
| 231 | 29 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,09 | 376 202,00 | - | 33 211 | - | 33 211 | - | 35 868 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 657 | | |
| 232 | 30 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72% | т | 0,05 | 1 332 596,02 | 1 961,62 | 67 629 | 100 | 48 701 | 13 589 | 87 716 | |
| | | | | | | 371 012,40 | 864,72 | 18 829 | 44 | - | 6 498 | | |
| 233 | 31 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72% | т | 0,01 | 834 363,34 | 3 356,58 | 8 177 | 33 | 3 027 | 3 695 | 12 822 | |
| | | | | | | 522 176,76 | 1 481,97 | 5 117 | 15 | - | 950 | | |
| 234 | 32 | 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=72% | м3 | 3 | 48 487,42 | 2 985,73 | 145 462 | 8 957 | 116 991 | 15 422 | 173 755 | |
| | | | | | | 6 504,62 | 635,35 | 19 514 | 1 906 | - | 12 871 | | |
| 235 | 33 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =48,1 | 1 т | 0,09 | 331 233,00 | - | 29 491 | - | 29 491 | - | 31 850 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 359 | | |
| 236 | 34 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =48,1 | 1 т | 0,01 | 455 717,00 | - | 3 617 | - | 3 617 | - | 3 906 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 289 | | |

**Раздел 9 Усиление стен и перегородок (Лист ЮЖ 42, 44.2, 44.3)**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 60 | 1107-0112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72% | т арматуры | 18,43 | 84 433,26 | 1 961,98 | 1 555 795 | 36 152 | - | 1 106 310 | 2 875 073 | |
| | | | | | | 82 471,28 | 917,08 | 1 519 643 | 16 898 | - | 212 968 | | |
| 238 | 61 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 1 т | 17,77 | 331 233,00 | - | 5 885 189 | - | 5 885 189 | - | 6 356 004 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 470 815 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 62 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,66 | 455 717,00 | - | 300 231 | - | 300 231 | - | 324 249 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 24 018 | | |
| 240 | 63 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 2022 | 92,83 | 0,89 | 187 702 | 1 800 | - | 133 850 | 347 276 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 185 903 | - | - | 25 724 | | |
| 241 | 64 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =3,25 | отверстие | 6571,5 | 89,29 | 0,86 | 586 769 | 5 651 | - | 418 405 | 1 085 588 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 581 118 | - | - | 80 414 | | |
| 242 | 65 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 1460 | 92,83 | 0,89 | 135 532 | 1 299 | - | 96 647 | 250 753 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 134 232 | - | - | 18 574 | | |
| 243 | 66 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =1,083 | отверстие | 1581,18 | 89,29 | 0,86 | 141 184 | 1 360 | - | 100 673 | 261 206 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 139 824 | - | - | 19 349 | | |
| 244 | 67 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 600 | 92,83 | 0,89 | 55 698 | 534 | - | 39 718 | 103 049 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 55 164 | - | - | 7 633 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 68 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =2,166 | отверстие | 1299,6 | 89,29 | 0,86 | 116 041 | 1 118 | - | 82 745 | 214 689 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 114 924 | - | - | 15 903 | | |
| 246 | 69 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 292 | 92,83 | 0,89 | 27 106 | 260 | - | 19 329 | 50 150 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 26 846 | - | - | 3 715 | | |
| 247 | 70 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% | отверстие | 292 | 89,29 | 0,86 | 26 073 | 251 | - | 18 592 | 48 238 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 25 822 | - | - | 3 573 | | |
| 248 | 71 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 52 | 92,83 | 0,89 | 4 827 | 46 | - | 3 442 | 8 931 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 4 781 | - | - | 662 | | |
| 249 | 72 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =1,083 | отверстие | 56,32 | 89,29 | 0,86 | 5 028 | 48 | - | 3 586 | 9 303 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 4 980 | - | - | 689 | | |
| 250 | 73 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72% | т | 0,56 | 525 533,34 | 3 356,58 | 293 206 | 1 873 | - | 210 355 | 543 846 | |
| | | | | | | 522 176,76 | 1 481,97 | 291 333 | 827 | - | 40 285 | | |
| 251 | 74 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,39 | 376 202,00 | - | 148 009 | - | 148 009 | - | 159 850 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - | - | 11 841 | | |
| 252 | 75 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,16 | 349 794,00 | - | 54 894 | - | 54 894 | - | 59 286 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 4 392 | | |
| **Раздел 10 Усиление оконных и дверных проемов (Лист ЮЖ 43.1, 43.2,** | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 82 | 1107-0112-0101 | Усиление проемов Блока А2 НР=72% | т арматуры | 2,83 | 84 433,26 | 1 961,98 | 239 215 | 5 559 | - | 170 104 | 442 065 | |
| | | | | | | 82 471,28 | 917,08 | 233 657 | 2 598 | - | 32 746 | | |
| 254 | 83 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,72 | 376 202,00 | - | 270 538 | - | 270 538 | - | 292 181 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 21 643 | | |
| 255 | 84 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 2,11 | 349 794,00 | - | 739 486 | - | 739 486 | - | 798 645 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 59 159 | | |
| 256 | 85 | 1107-0112-0101 | Усиление проемов Блока А3 НР=72% | т арматуры | 1,47 | 84 287,93 | - | 123 695 | - | 2 666 | 88 110 | 228 749 | |
| | | | | | | 82 471,28 | 917,08 | 121 029 | 1 346 | - | 16 944 | | |
| 257 | 86 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,39 | 376 202,00 | - | 148 590 | - | 148 590 | - | 160 477 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 11 887 | | |
| 258 | 87 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 1,07 | 349 794,00 | - | 375 175 | - | 375 175 | - | 405 189 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 30 014 | | |
| **Раздел 11 Усиление рамами (Лист ЮЖ 33, 44/1, 44.2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | 89 | 1146-0101-0402 | Монтаж рамы усиления Рм-4. НР=72% | т | 2,22 | 439 970,19 | 51 058,02 | 977 634 | 113 453 | 35 480 | 624 852 | 1 730 685 | |
| | | | | | | 372 945,08 | 17 618,29 | 828 701 | 39 149 | - | 128 199 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 90 | 214-205-0104 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более | 1 т | 0,94 | 475 195,00 | - | 444 716 | - | 444 716 | - | 480 293 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 35 577 | | |
| 261 | 91 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | 1 т | 0,18 | 403 078,00 | - | 71 858 | - | 71 858 | - | 77 607 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 5 749 | | |
| 262 | 92 | 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | 1 т | 0,11 | 356 318,00 | - | 40 535 | - | 40 535 | - | 43 778 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 3 243 | | |
| 263 | 93 | 214-202-0102 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б | 1 т | 0,98 | 486 103,00 | - | 475 584 | - | 475 584 | - | 513 631 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 38 047 | | |
| 264 | 94 | 214-201-0302 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | 1 т | 0,02 | 394 960,00 | - | 6 236 | - | 6 236 | - | 6 735 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 499 | | |
| 265 | 95 | 1109-0501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72% | т | 2,22 | 10 809,98 | 1 392,38 | 24 020 | 3 094 | 2 706 | 13 125 | 40 117 | |
| | | | | | | 8 199,79 | 4,08 | 18 220 | 9 | - | 2 972 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 96 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% Коб =29 | м2 | 64,44 | 96,65 | 2,29 | 6 228 | 148 | 3 604 | 1 801 | 8 671 | |
| | | | | | | 38,43 | 0,40 | 2 476 | 26 | - | 642 | | |
| 267 | 97 | 1106-0101-0102 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72% Коб =4 | м3 | 0,80 | 50 188,66 | 2 611,57 | 40 151 | 2 089 | 32 041 | 4 677 | 48 414 | |
| | | | | | | 7 525,22 | 595,25 | 6 020 | 476 | - | 3 586 | | |
| 268 | 98 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72% Коб =4 | т | 0,00 | 1 332 596,02 | 1 961,62 | 4 797 | 7 | 3 455 | 964 | 6 222 | |
| | | | | | | 371 012,40 | 864,72 | 1 336 | 3 | - | 461 | | |
| 269 | 99 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72% Коб =4 | т | 0,05 | 1 070 264,02 | 1 961,62 | 53 770 | 99 | 48 211 | 3 962 | 62 351 | |
| | | | | | | 108 680,40 | 864,72 | 5 460 | 43 | - | 4 619 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **23 489 988,00** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 5370874 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 337789 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 102952 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 12100174 |
| - накладные расходы, тенге | 3941154 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1740001 |
| **Всего по локальной смете 02-01-03** | **23 489 988,00** |

## Локальная смета 02-01-04. Конструктивные решения Блок А4, А5

**Раздел 1 Кирпичное заполнение (Лист КЖ 46, 54.3)**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 1 | 1146-0201-0601 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72% | м3 | 2,10 | 30 591,86 | 22,12 | 64 243 | 46 | 16 117 | 34 617 | 106 769 | |
| | | | | | | 22 894,78 | - | 48 079 | - | - | 7 909 | | |
| 271 | 2 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =400 | 1000 шт. | 0,84 | 66 289,00 | - | 55 683 | - | 55 683 | - | 60 138 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 4 455 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 3 | 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | 1 т | 0,01 | 356 318,00 | - | 2 815 | - | 2 815 | - | 3 040 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 225 | | |
| 273 | 4 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,01 | 455 717,00 | - | 3 669 | - | 3 669 | - | 3 962 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 293 | | |
| **Раздел 2 Стойки металлические (Лист КЖ 25, 37, 46, 54.3)** | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 5 | 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72% | т конструкций | 0,40 | 39 105,45 | 17 021,63 | 15 832 | 6 891 | 4 560 | 4 718 | 22 194 | |
| | | | | | | 10 821,08 | 5 364,24 | 4 381 | 2 172 | - | 1 644 | | |
| 275 | 6 | 214-203-0501 | Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | 1 т | 0,38 | 652 165,00 | - | 245 446 | - | 245 446 | - | 265 082 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 19 636 | | |
| 276 | 7 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | 1 т | 0,03 | 479 350,00 | - | 13 661 | - | 13 661 | - | 14 754 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 093 | | |
| 277 | 8 | 1109-0501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72% | т | 0,40 | 10 809,98 | 1 392,38 | 4 376 | 564 | 493 | 2 392 | 7 310 | |
| | | | | | | 8 199,79 | 4,08 | 3 320 | 2 | - | 542 | | |
| 278 | 9 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% Коб =29 | м2 | 11,74 | 96,65 | 2,29 | 1 135 | 27 | 657 | 328 | 1 580 | |
| | | | | | | 38,43 | 0,40 | 451 | 5 | - | 117 | | |
| **Раздел 3 Перемычки металлические (Лист КЖ 46, 54.3)** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 10 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72% | т стальных элементов | 0,04 | 114 605,17 | 9 861,06 | 4 141 | 356 | 397 | 2 493 | 7 165 | |
| | | | | | | 93 753,83 | 2 099,10 | 3 387 | 76 | - | 531 | | |
| 280 | 11 | 214-203-0502 | Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм | 1 т | 0,03 | 603 999,00 | - | 20 131 | - | 20 131 | - | 21 742 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 611 | | |
| 281 | 12 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | 1 т | 0,00 | 479 350,00 | - | 1 342 | - | 1 342 | - | 1 449 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 107 | | |
| 282 | 13 | 1109-0501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72% | т | 0,04 | 10 809,98 | 1 392,38 | 391 | 50 | 44 | 213 | 652 | |
| | | | | | | 8 199,79 | 4,08 | 296 | - | - | 48 | | |
| 283 | 14 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% Коб =29 | м2 | 1,05 | 96,65 | 2,29 | 101 | 2 | 59 | 29 | 140 | |
| | | | | | | 38,43 | 0,40 | 40 | - | - | 10 | | |
| **Раздел 4 Фундамент под новые перегородки. (Лист КЖ 46)** | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | 15 | 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=72% | м3 | 1,30 | 48 487,42 | 2 985,73 | 63 034 | 3 881 | 50 696 | 6 683 | 75 294 | |
| | | | | | | 6 504,62 | 635,35 | 8 456 | 826 | - | 5 577 | | |
| 285 | 16 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =20,7 | 1 т | 0,04 | 331 233,00 | - | 12 691 | - | 12 691 | - | 13 706 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 015 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 17 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =20,7 | 1 т | 0,00 | 455 717,00 | - | 1 557 | - | 1 557 | - | 1 682 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 125 | | |
| **Раздел 5 Новые кирпичные перегородки (Лист КЖ 46, 54.3)** | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | 18 | 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 54,8 | 4 196,79 | 403,86 | 229 984 | 22 132 | 40 311 | 124 514 | 382 858 | |
| | | | | | | 3 057,32 | 98,44 | 167 541 | 5 395 | - | 28 360 | | |
| 288 | 19 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =50,4 | 1000 шт. | 2,76192 | 66 289,00 | - | 183 085 | - | 183 085 | - | 197 732 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 14 647 | | |
| 289 | 20 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,03627 | 455 717,00 | - | 16 529 | - | 16 529 | - | 17 851 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 322 | | |
| 290 | 21 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,01922 | 376 202,00 | - | 7 231 | - | 7 231 | - | 7 809 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 578 | | |
| 291 | 22 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72% | т | 0,0232 | 1 332 596,02 | 1 961,62 | 30 916 | 46 | 22 263 | 6 211 | 40 097 | |
| | | | | | | 371 012,40 | 864,72 | 8 607 | 20 | - | 2 970 | | |
| 292 | 23 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72% | т | 0,00448 | 834 363,34 | 3 356,58 | 3 738 | 15 | 1 384 | 1 689 | 5 861 | |
| | | | | | | 522 176,76 | 1 481,97 | 2 339 | 7 | - | 434 | | |
| **Раздел 8 Усиление стен и перегородок (Лист КЖ 52, 54.3, 54.4)** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 29 | 1107-0112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72% | т арматуры | 13,67 | 84 433,26 | 1 961,98 | 1 154 063 | 26 817 | - | 820 642 | 2 132 681 | |
| | | | | | | 82 471,28 | 917,08 | 1 127 246 | 12 535 | - | 157 976 | | |
| 294 | 30 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 1 т | 13,63 | 331 233,00 | - | 4 513 076 | - | 4 513 076 | - | 4 874 122 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 361 046 | | |
| 295 | 31 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,04 | 455 717,00 | - | 19 719 | - | 19 719 | - | 21 297 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 578 | | |
| 296 | 32 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 1586 | 92,83 | 0,89 | 147 228 | 1 412 | - | 104 988 | 272 393 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 145 817 | - | - | 20 177 | | |
| 297 | 33 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =3,25 | отверстие | 5154,5 | 89,29 | 0,86 | 460 245 | 4 433 | - | 328 185 | 851 504 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 455 812 | - | - | 63 074 | | |
| 298 | 34 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 437 | 92,83 | 0,89 | 40 567 | 389 | - | 28 928 | 75 055 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 40 178 | - | - | 5 560 | | |
| 299 | 35 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =1,083 | отверстие | 473,27 | 89,29 | 0,86 | 42 258 | 407 | - | 30 133 | 78 182 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 88,43 | - | 41 851 | - | - | 5 791 | | |
| 300 | 36 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 1690 | 92,83 | 0,89 | 156 883 | 1 504 | - | 111 873 | 290 256 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 155 379 | - | - | 21 500 | | |
| 301 | 37 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =2,166 | отверстие | 3660,54 | 89,29 | 0,86 | 326 850 | 3 148 | - | 233 065 | 604 708 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 323 702 | - | - | 44 793 | | |
| 302 | 38 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 64 | 92,83 | 0,89 | 5 941 | 57 | - | 4 236 | 10 991 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 5 884 | - | - | 814 | | |
| 303 | 39 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% | отверстие | 64 | 89,29 | 0,86 | 5 715 | 55 | - | 4 075 | 10 573 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 5 660 | - | - | 783 | | |
| 304 | 40 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72% | т | 0,53 | 525 533,34 | 3 356,58 | 279 263 | 1 784 | - | 200 353 | 517 985 | |
| | | | | | | 522 176,76 | 1 481,97 | 277 480 | 788 | - | 38 369 | | |
| 305 | 41 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,44 | 376 202,00 | - | 164 400 | - | 164 400 | - | 177 552 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 13 152 | | |
| 306 | 42 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,09 | 349 794,00 | - | 33 017 | - | 33 017 | - | 35 658 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 641 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 9 Усиление оконных и дверных проемов (Лист ЮЖ 53.1, 53.2, 54.3, 54.4)** | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | 49 | 1107-0112-0101 | Усиление проемов Блок А4 НР=72% | т арматуры | 3,84 | 84 433,26 | 1 961,98 | 324 454 | 7 539 | - | 230 716 | 599 584 | |
| | | | | | | 82 471,28 | 917,08 | 316 915 | 3 524 | - | 44 414 | | |
| 308 | 50 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,98 | 376 202,00 | - | 369 774 | - | 369 774 | - | 399 356 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 29 582 | | |
| 309 | 51 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 2,86 | 349 794,00 | - | 1 000 346 | - | 1 000 346 | - | 1 080 374 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 80 028 | | |
| 310 | 52 | 1107-0112-0101 | Усиление проемов Блок А 5 НР=72% | т арматуры | 0,72 | 84 287,93 | - | 60 373 | - | 1 301 | 43 005 | 111 648 | |
| | | | | | | 82 471,28 | 917,08 | 59 072 | 657 | - | 8 270 | | |
| 311 | 53 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,18 | 376 202,00 | - | 68 111 | - | 68 111 | - | 73 560 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 5 449 | | |
| 312 | 54 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,54 | 349 794,00 | - | 187 218 | - | 187 218 | - | 202 195 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 14 977 | | |
| **Раздел 10 Усиление рамами (Лист ЮЖ 46, 54.1, 54.3, 54.4)** | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | 56 | 1146-0101-0402 | Монтаж рамы усиления Рм-5. НР=72% | т | 1,13 | 439 970,19 | 51 058,02 | 497 833 | 57 773 | 18 067 | 318 188 | 881 303 | |
| | | | | | | 372 945,08 | 17 618,29 | 421 993 | 19 935 | - | 65 282 | | |
| 314 | 57 | 214-205-0104 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более | 1 т | 0,40 | 475 195,00 | - | 191 898 | - | 191 898 | - | 207 250 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 15 352 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 58 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | 1 т | 0,11 | 403 078,00 | - | 42 555 | - | 42 555 | - | 45 959 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 3 404 | | |
| 316 | 59 | 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | 1 т | 0,06 | 356 318,00 | - | 22 519 | - | 22 519 | - | 24 321 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 802 | | |
| 317 | 60 | 214-202-0102 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б | 1 т | 0,54 | 486 103,00 | - | 264 012 | - | 264 012 | - | 285 133 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 21 121 | | |
| 318 | 61 | 214-201-0302 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | 1 т | 0,02 | 394 960,00 | - | 6 236 | - | 6 236 | - | 6 735 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 499 | | |
| 319 | 62 | 1109-0501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72% | т | 1,13 | 10 809,98 | 1 392,38 | 12 232 | 1 576 | 1 378 | 6 684 | 20 429 | |
| | | | | | | 8 199,79 | 4,08 | 9 278 | 5 | - | 1 513 | | |
| 320 | 63 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% Коб =29 | м2 | 32,81 | 96,65 | 2,29 | 3 171 | 75 | 1 835 | 917 | 4 415 | |
| | | | | | | 38,43 | 0,40 | 1 261 | 13 | - | 327 | | |
| 321 | 64 | 1106-0101-0102 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72% | м3 | 0,40 | 50 188,66 | 2 611,57 | 20 075 | 1 045 | 16 021 | 2 339 | 24 207 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 7 525,22 | 595,25 | 3 010 | 238 | - | 1 793 | | |
| 322 | 65 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72% | т | 0,00 | 1 332 596,02 | 1 961,62 | 2 399 | 4 | 1 727 | 482 | 3 111 | |
| | | | | | | 371 012,40 | 864,72 | 668 | 2 | - | 230 | | |
| 323 | 66 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72% | т | 0,03 | 1 070 264,02 | 1 961,62 | 26 885 | 49 | 24 106 | 1 981 | 31 175 | |
| | | | | | | 108 680,40 | 864,72 | 2 730 | 22 | - | 2 309 | | |
| 324 | 67 | 1146-0101-0402 | Монтаж рамы усиления Рм-6. НР=72% | т | 0,66 | 439 970,19 | 51 058,02 | 292 034 | 33 890 | 10 598 | 186 652 | 516 981 | |
| | | | | | | 372 945,08 | 17 618,29 | 247 545 | 11 694 | - | 38 295 | | |
| 325 | 68 | 214-205-0104 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более | 1 т | 0,40 | 475 195,00 | - | 188 852 | - | 188 852 | - | 203 960 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 15 108 | | |
| 326 | 69 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | 1 т | 0,07 | 403 078,00 | - | 28 540 | - | 28 540 | - | 30 823 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 283 | | |
| 327 | 70 | 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | 1 т | 0,03 | 356 318,00 | - | 10 809 | - | 10 809 | - | 11 674 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 865 | | |
| 328 | 71 | 214-202-0102 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б | 1 т | 0,16 | 486 103,00 | - | 76 464 | - | 76 464 | - | 82 581 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 6 117 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 72 | 214-201-0302 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | 1 т | 0,01 | 394 960,00 | - | 3 120 | - | 3 120 | - | 3 370 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 250 | | |
| 330 | 73 | 1109-0501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72% | т | 0,66 | 10 809,98 | 1 392,38 | 7 175 | 924 | 808 | 3 921 | 11 984 | |
| | | | | | | 8 199,79 | 4,08 | 5 443 | 3 | - | 888 | | |
| 331 | 74 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% Коб =29 | м2 | 19,25 | 96,65 | 2,29 | 1 860 | 44 | 1 077 | 539 | 2 591 | |
| | | | | | | 38,43 | 0,40 | 740 | 8 | - | 192 | | |
| 332 | 75 | 1106-0101-0102 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72% Коб =2 | м3 | 0,80 | 50 188,66 | 2 611,57 | 40 151 | 2 089 | 32 041 | 4 677 | 48 414 | |
| | | | | | | 7 525,22 | 595,25 | 6 020 | 476 | - | 3 586 | | |
| 333 | 76 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72% Коб =2 | т | 0,00 | 1 332 596,02 | 1 961,62 | 4 797 | 7 | 3 455 | 964 | 6 222 | |
| | | | | | | 371 012,40 | 864,72 | 1 336 | 3 | - | 461 | | |
| 334 | 77 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72% Коб =2 | т | 0,05 | 1 070 264,02 | 1 961,62 | 53 770 | 99 | 48 211 | 3 962 | 62 351 | |
| | | | | | | 108 680,40 | 864,72 | 5 460 | 43 | - | 4 619 | | |
| **Раздел 11 Кровля Блок А5** (Лист КЖ62, 63) | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1 Блок А, в осях 2 и 4** | | | | | | | | | | | | | |
| 335 | 78 | 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72% | м3 | 0,07 | 48 758,44 | 1 733,03 | 3 413 | 121 | 2 706 | 442 | 4 163 | |
| | | | | | | 8 361,36 | 407,94 | 585 | 29 | - | 308 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 79 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72% | м2 изолируемой поверхности | 84,70 | 557,11 | 18,34 | 47 187 | 1 553 | 35 210 | 7 793 | 59 378 | |
| | | | | | | 123,07 | 4,72 | 10 424 | 400 | - | 4 398 | | |
| 337 | 80 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72% | т стальных элементов | 0,16 | 1 144 235,17 | 9 861,06 | 179 920 | 1 551 | 163 627 | 10 852 | 206 034 | |
| | | | | | | 93 753,83 | 2 099,10 | 14 742 | 330 | - | 15 262 | | |
| 338 | 81 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72% | т | 0,23 | 834 363,34 | 3 356,58 | 193 289 | 778 | 71 544 | 87 343 | 303 083 | |
| | | | | | | 522 176,76 | 1 481,97 | 120 967 | 343 | - | 22 451 | | |
| 339 | 82 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=72% | м3 древесины в конструкции | 6,04 | 224 423,17 | 1 150,80 | 1 355 516 | 6 951 | 1 128 099 | 160 677 | 1 637 488 | |
| | | | | | | 36 500,98 | 446,53 | 220 466 | 2 697 | - | 121 295 | | |
| 340 | 83 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72% | м3 древесины в конструкции | 6,04 | 11 860,70 | 87,19 | 71 639 | 527 | 62 915 | 6 072 | 83 928 | |
| | | | | | | 1 357,11 | 39,02 | 8 197 | 236 | - | 6 217 | | |
| 341 | 84 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72% | м2 обработанной поверхности | 84,70 | 413,13 | 4,04 | 34 992 | 342 | 30 294 | 3 246 | 41 297 | |
| | | | | | | 51,43 | 1,81 | 4 356 | 153 | - | 3 059 | | |
| 342 | 85 | 1110-0116-0203 | Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72% | м2 перекрытия | 84,70 | 445,50 | 2,01 | 37 734 | 170 | 27 030 | 7 638 | 49 002 | |
| | | | | | | 124,36 | 0,90 | 10 533 | 76 | - | 3 630 | | |
| 343 | 86 | 1112-0101-2301 | Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72% | м снегозадержателя | 30 | 430,81 | 5,26 | 12 924 | 158 | 590 | 8 796 | 23 458 | |
| | | | | | | 405,87 | 1,36 | 12 176 | 41 | - | 1 738 | | |
| 344 | 87 | 224-105-0114 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 Коб =2 | 1 м | 30 | 1 331,00 | - | 39 930 | - | 39 930 | - | 43 124 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - | - | 3 194 | | |
| 345 | 88 | 1110-0104-0301 | Доски ходовые. Укладка НР=72% | м ходов | 64 | 383,72 | 7,32 | 24 558 | 468 | 20 411 | 2 794 | 29 540 | |
| | | | | | | 57,48 | 3,15 | 3 679 | 202 | - | 2 188 | | |
| 346 | 89 | 261-107-0620 | Скобы металлические | 1 кг | 12,22 | 203,00 | - | 2 481 | - | 2 481 | - | 2 679 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 198 | | |
| 347 | 90 | 234-701-0101 | Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 4 мм | 1 м | 32 | 28,00 | - | 896 | - | 896 | - | 968 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 72 | | |
| **Раздел 12 Усиление сейсмопояса (Лист КЖ 54.2, 54.3, 54.4)** | | | | | | | | | | | | | |
| 348 | 91 | 1107-0112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72% | т арматуры | 2,65 | 84 287,93 | - | 223 306 | - | 4 813 | 159 065 | 412 961 | |
| | | | | | | 82 471,28 | 917,08 | 218 493 | 2 430 | - | 30 590 | | |
| 349 | 92 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,21 | 376 202,00 | - | 77 360 | - | 77 360 | - | 83 549 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 6 189 | | |
| 350 | 93 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 2,44 | 349 794,00 | - | 854 786 | - | 854 786 | - | 923 169 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 68 383 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **20 097 351,00** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4531995,00 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 191749,00 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 65386,00 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 10574804,00 |
| - накладные расходы, тенге | 3310110,00 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1488691,00 |
| **Всего по локальной смете** 02-01-04 | **20 097 351,00** |

**Локальная смета 02-01-08. Внутренние сети электроснабжения**

| Раздел 4 Кабельные изделия. Изоляционные изделия. Трубы | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 131 | 243-105-0301 | Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02 | 1 км | 0,46 | 244 050,00 | - | 112 019 | - | 112 019 | - | 120 981 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 8 962 | | |
| 352 | 132 | 243-105-0501 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02 | 1 км | 5,52 | 371 741,00 | - | 2 052 858 | - | 2 052 858 | - | 2 217 087 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 164 229 | | |
| 353 | 133 | 243-105-0701 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02 | 1 км | 1,65 | 481 845,00 | - | 796 201 | - | 796 201 | - | 859 897 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 63 696 | | |
| 354 | 134 | 243-105-0901 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02 | 1 км | 2,33 | 602 011,00 | - | 1 401 879 | - | 1 401 879 | - | 1 514 029 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 112 150 | | |
| 355 | 135 | 243-105-0503 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 Коб =1,02 | 1 км | 4,18 | 558 269,00 | - | 2 331 834 | - | 2 331 834 | - | 2 518 381 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 186 547 | | |
| 356 | 136 | 243-105-0902 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 Коб =1,02 | 1 км | 0,07 | 951 023,00 | - | 67 903 | - | 67 903 | - | 73 335 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 5 432 | | |
| 357 | 137 | 243-105-0504 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 Коб =1,02 | 1 км | 0,10 | 896 611,00 | - | 86 882 | - | 86 882 | - | 93 833 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 6 951 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 138 | 243-105-0903 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 Коб =1,02 | 1 км | 0,13 | 1 485 281,00 | - | 186 343 | - | 186 343 | - | 201 250 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 14 907 | | |
| 359 | 139 | 243-105-0904 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 Коб =1,02 | 1 км | 0,33 | 2 154 756,00 | - | 712 104 | - | 712 104 | - | 769 072 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 56 968 | | |
| 360 | 140 | 243-105-0905 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66 Коб =1,02 | 1 км | 0,59 | 3 580 612,00 | - | 2 107 333 | - | 2 107 333 | - | 2 275 920 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 168 587 | | |
| 361 | 141 | 243-105-0906 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66 Коб =1,02 | 1 км | 0,22 | 5 788 336,00 | - | 1 275 286 | - | 1 275 286 | - | 1 377 309 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 102 023 | | |
| 362 | 142 | 243-105-0907 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (ок)-0,66 Коб =1,02 | 1 км | 0,06 | 9 220 748,00 | - | 583 120 | - | 583 120 | - | 629 770 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 46 650 | | |
| 363 | 143 | 243-105-0908 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х35 (ок)-0,66 Коб =1,02 | 1 км | 0,09 | 12 316 938,00 | - | 1 105 568 | - | 1 105 568 | - | 1 194 013 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 88 445 | | |
| 364 | 144 | 243-142-0111 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2 Коб =1,02 | 1 км | 0,06 | 413 650,00 | - | 25 315 | - | 25 315 | - | 27 340 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 025 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 145 | 243-142-0122 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 185 мм2 Коб =1,02 | 1 км | 0,10 | 14 194 207,00 | - | 1 447 809 | - | 1 447 809 | - | 1 563 634 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 115 825 | | |
| 366 | 146 | 1121-0202-0101 | Трубы установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72% | м | 12526 | 317,95 | 2,30 | 3 982 642 | 28 810 | 616 154 | 2 403 940 | 6 897 509 | |
| | | | | | | 266,46 | 0,09 | 3 337 678 | 1 127 | - | 510 927 | | |
| 367 | 147 | 1121-0202-0101 | Трубы установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72% | м | 829 | 317,95 | 2,30 | 263 581 | 1 907 | 40 779 | 159 098 | 456 493 | |
| | | | | | | 266,46 | 0,09 | 220 895 | 75 | - | 33 814 | | |
| 368 | 148 | 1121-0101-0203 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72% | м | 146 | 608,00 | 5,07 | 88 768 | 740 | 6 212 | 58 962 | 159 548 | |
| | | | | | | 560,38 | 0,52 | 81 815 | 76 | - | 11 818 | | |
| 369 | 149 | 1121-0101-0204 | Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72% | м | 155 | 680,05 | 6,31 | 105 408 | 978 | 16 887 | 63 138 | 182 030 | |
| | | | | | | 564,79 | 0,97 | 87 542 | 150 | - | 13 484 | | |
| 370 | 150 | 241-207-0301 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | 1 м | 6948 | 26,00 | - | 180 648 | - | 180 648 | - | 195 100 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 14 452 | | |
| 371 | 151 | 241-207-0304 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | 1 м | 90 | 65,00 | - | 5 850 | - | 5 850 | - | 6 318 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 468 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 152 | 241-207-0202 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | 1 м | 5220 | 88,00 | - | 459 360 | - | 459 360 | - | 496 109 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 36 749 | | |
| 373 | 153 | 241-207-0203 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | 1 м | 358 | 111,00 | - | 39 738 | - | 39 738 | - | 42 917 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 3 179 | | |
| 374 | 154 | 241-207-0204 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | 1 м | 739 | 172,00 | - | 127 108 | - | 127 108 | - | 137 277 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 10 169 | | |
| 375 | 155 | 241-207-0205 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм | 1 м | 60 | 239,00 | - | 14 340 | - | 14 340 | - | 15 487 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 147 | | |
| 376 | 156 | 241-207-0206 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм | 1 м | 86 | 331,00 | - | 28 466 | - | 28 466 | - | 30 743 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 277 | | |
| 377 | 157 | 241-207-0207 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм | 1 м | 155 | 431,00 | - | 66 805 | - | 66 805 | - | 72 149 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 5 344 | | |
| 378 | 158 | 1121-0202-0101 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72% | м | 6377 | 317,95 | 2,30 | 2 027 567 | 14 667 | 313 685 | 1 223 848 | 3 511 528 | |
| | | | | | | 266,46 | 0,09 | 1 699 215 | 574 | - | 260 113 | | |
| 379 | 159 | 1121-0202-0101 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72% | м | 1921 | 317,95 | 2,30 | 610 782 | 4 418 | 94 494 | 368 671 | 1 057 809 | |
| | | | | | | 266,46 | 0,09 | 511 870 | 173 | - | 78 356 | | |
| 380 | 160 | 1121-0202-0101 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72% | м | 6543 | 317,95 | 2,30 | 2 080 347 | 15 049 | 321 850 | 1 255 707 | 3 602 938 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 266,46 | 0,09 | 1 743 448 | 589 | - | 266 884 | | |
| 381 | 161 | 1308-0206-2204 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72% | м | 447 | 243,23<br>193,66 | 9,08<br>3,89 | 108 724<br>86 566 | 4 059<br>1 739 | 18 099<br>- | 63 580<br>13 784 | 186 088 | |
| 382 | 162 | 1308-0206-2205 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72% | м | 577 | 313,40<br>251,76 | 15,90<br>6,80 | 180 832<br>145 266 | 9 174<br>3 924 | 26 392<br>- | 107 417<br>23 060 | 311 309 | |
| 383 | 163 | 1308-0206-2206 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72% | м | 216 | 403,76<br>309,86 | 28,40<br>12,14 | 87 212<br>66 930 | 6 134<br>2 622 | 14 148<br>- | 50 077<br>10 983 | 148 272 | |
| 384 | 164 | 1308-0206-2207 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72% | м | 62 | 568,02<br>464,79 | 33,37<br>14,57 | 35 217<br>28 817 | 2 069<br>903 | 4 331<br>- | 21 398<br>4 529 | 61 144 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 165 | 1308-0206-2208 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72% | м | 188 | 828,71 | 45,44 | 155 797 | 8 543 | 19 825 | 94 380 | 270 191 | |
| | | | | | | 677,82 | 19,43 | 127 430 | 3 653 | - | 20 014 | | |
| **Раздел 5 Стальные изделия.** | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | 166 | 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 80 | 4 828,60 | 222,03 | 386 288 | 17 762 | 260 075 | 82 002 | 505 753 | |
| | | | | | | 1 355,63 | 68,01 | 108 450 | 5 441 | - | 37 463 | | |
| 387 | 167 | 1308-0208-0204 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72% | м | 540 | 542,94 | 71,21 | 293 188 | 38 453 | 97 870 | 121 819 | 448 208 | |
| | | | | | | 290,49 | 22,83 | 156 865 | 12 328 | - | 33 201 | | |
| 388 | 168 | 1308-0208-0204 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола НР=72% | м | 1420 | 505,32 | 71,21 | 717 554 | 101 118 | 203 940 | 320 339 | 1 120 924 | |
| | | | | | | 290,49 | 22,83 | 412 496 | 32 419 | - | 83 031 | | |
| 389 | 169 | 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 25*4 мм2. Монтаж оборудования НР=72% | м | 260 | 991,80 | 32,75 | 257 868 | 8 515 | 178 859 | 52 757 | 335 475 | |
| | | | | | | 271,13 | 10,69 | 70 494 | 2 779 | - | 24 850 | | |
| 390 | 170 | 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40*4 мм2. Монтаж оборудования НР=72% | м | 100 | 991,80 | 32,75 | 99 180 | 3 275 | 68 792 | 20 291 | 129 029 | |
| | | | | | | 271,13 | 10,69 | 27 113 | 1 069 | - | 9 558 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 6 Сопутствующие работы. Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 391 | 171 | 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72% | отверстие | 465 | 92,83 | 0,89 | 43 166 | 414 | - | 30 781 | 79 863 | |
| | | | | | | 91,94 | - | 42 752 | - | - | 5 916 | | |
| 392 | 172 | 1219-0101-0202 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =2,333 | отверстие | 1084,845 | 89,29 | 0,86 | 96 866 | 933 | - | 69 072 | 179 213 | |
| | | | | | | 88,43 | - | 95 933 | - | - | 13 275 | | |
| 393 | 173 | 1146-0301-0101 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=72% | отверстие | 1290 | 1 204,94 | 509,59 | 1 554 373 | 657 371 | 11 042 | 982 392 | 2 739 706 | |
| | | | | | | 686,79 | 370,91 | 885 959 | 478 474 | - | 202 941 | | |
| 394 | 174 | 1146-0302-0301 | Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР=72% | шт. | 1025 | 1 209,44 | 518,81 | 1 239 676 | 531 780 | - | 680 694 | 2 074 000 | |
| | | | | | | 690,63 | 231,72 | 707 896 | 237 513 | - | 153 630 | | |
| 395 | 175 | 1219-0101-0501 | Гнезда. Заделка НР=72% | отверстие | 1025 | 875,88 | 413,62 | 897 777 | 423 961 | 88 724 | 424 099 | 1 427 626 | |
| | | | | | | 375,70 | 198,96 | 385 093 | 203 934 | - | 105 750 | | |
| 396 | 176 | 1146-0302-0202 | Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство НР=72% | м2 ниш | 4,0531 | 11 252,63 | 4 553,87 | 45 608 | 18 457 | - | 25 484 | 76 779 | |
| | | | | | | 6 698,76 | 2 033,88 | 27 151 | 8 244 | - | 5 687 | | |
| 397 | 177 | 1146-0302-0501 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72%;К1трр=0,01;К1трм=0,01;К1экс=0,01;К1мат=0,01; | м борозд | 6948 | 4,43 | 1,85 | 30 780 | 12 854 | - | 17 059 | 51 666 | |
| | | | | | | 2,58 | 0,83 | 17 926 | 5 767 | - | 3 827 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 178 | 1146-0302-0602 | Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР=72%:К1трр=0,01;К1трм=0,01;К1экс=0,01;К1мат=0,01; | м борозд | 6576 | 11,82 | 4,82 | 77 728 | 31 696 | - | 43 322 | 130 734 | |
| | | | | | | 7,00 | 2,15 | 46 032 | 14 138 | - | 9 684 | | |
| **Раздел 7 Для контура заземления** | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | 179 | 1101-0101-0362 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% | м3 грунта | 44,4 | 209,56 | 209,56 | 9 304 | 9 304 | - | 1 666 | 11 848 | |
| | | | | | | - | 52,12 | - | 2 314 | - | 878 | | |
| 400 | 180 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 44,4 | 54,62 | 54,62 | 2 425 | 2 425 | - | 525 | 3 186 | |
| | | | | | | - | 16,43 | - | 729 | - | 236 | | |
| 401 | 181 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% | м3 уплотненного грунта | 44,4 | 246,45 | 117,45 | 10 942 | 5 215 | - | 5 834 | 18 118 | |
| | | | | | | 129,00 | 53,50 | 5 728 | 2 375 | - | 1 342 | | |
| 402 | 182 | 1310-0901-1301 | Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции НР=72% | измерение | 1 | 5 308,27 | 1 827,23 | 5 308 | 1 827 | - | 3 241 | 9 233 | |
| | | | | | | 3 481,04 | 1 020,11 | 3 481 | 1 020 | - | 684 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **42 618 171,00** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 11130841 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1961908 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1024149 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 17616928 |
| - накладные расходы, тенге | 8751593 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 3156901 |
| **Всего по локальной смете 02-01-08** | **42 618 171,00** |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту** | **189 696 946,24** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 56267432 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 5252263 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2353308 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 71129507 |
| - накладные расходы, тенге | 42244192 |
| перевозка грузов, тенге | 598244 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 14039327 |
| **Всего по акту** | **189 696 946,24** |
| Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8% | 2276363,35 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%) | 1343813,17 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **3 866 342,46** |
| **Итого в текущих ценах 2023 г.** | **197 183 465,22** |
| НДС (12%) | 23662015,83 |
| **Итого по акту** | **220 845 481,05** |
| **Итого по акту с понижающим коэффициентом** | **216 428 571,43** |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"** _____ **Жексенбаев А.К.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Икар-Строй"** _____ **Азанбеков А.С.**

**Тех. надзор:**
**Эксперт ТОО "Актаустройэксперт"** _____ **Болсамбеков Н.К.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"** _____ **Кереев К.Н.**