Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1

"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за март месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№89	15.02.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		ДС №1	16.04.2024 г.						
		ДС №2	06.01.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	344 817 504,82								
выполнено за месяц	116 904 761,90		104 379 251,70					12 525 510,20	116 904 761,90
за минусом аванса 10%	105 214 285,71		93 941 326,53					11 272 959,18	105 214 285,71

Итого к оплате: 105 214 285,71 (сто пять миллионов двести четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять тенге 71 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетiсу" _____ Жексенбаев А.К.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт" _____ Болсамбеков Н.К.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Жереев К.Н.

SANA-2015 22.4.1D от 07.11.2022 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»**

Акт № 3
приемки выполненных работ за март месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 02-01-01. Конструктивные решения Блок А													
Раздел 6 Парапет (Лист КЖ 13)													
1	29	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	28,80	21 894,57	4 387,77	630 564	126 368	221 078	226 496	925 625	
						9 830,48	1 092,35	283 118	31 460	-	68 565		
2	30	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =380	1000 шт.	10,94	66 289,00	-	725 467	-	725 467	-	783 504	Казахстан
						-	-	-	-	-	58 037		
Раздел 7 Сейсмопояс (Лист КЖ 13)													
3	31	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=72%	м3	14,40	62 299,92	7 035,10	897 119	101 305	577 183	172 768	1 155 478	

						15 182,64	1 480,99	218 630	21 326	-	85 591		
4	32	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,51	349 794,00	-	177 919	-	177 919	-	192 153	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 234		
5	33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,26	376 202,00	-	97 395	-	97 395	-	105 187	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 792		
Раздел 8 Усиление фундаментов (Лист КЖ 14)													
6	34	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	260,2	4 084,56	-	1 062 803	-	-	765 218	1 974 263	
						4 084,56	-	1 062 803	-	-	146 242		
7	35	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	260,2	1 893,55	-	492 702	-	-	354 745	915 243	
						1 893,55	-	492 702	-	-	67 796		
8	36	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	260,2	293,92	139,83	76 478	36 384	-	40 800	126 660	
						154,09	63,69	40 094	16 572	-	9 382		
9	37	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	260,2	115,52	97,84	30 058	25 458	807	7 389	40 443	
						14,58	24,86	3 794	6 469	-	2 996		

10	38	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	8,04995	331 233,00 -	- -	2 666 410 -	- -	2 666 410 -	- 213 313	2 879 723	
11	39	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72%	отверстие	1914	92,83 91,94	0,89 -	177 677 175 973	1 703 -	- -	126 701 24 350	328 728	
12	40	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =1,916	отверстие	3667,224	89,29 88,43	0,86 -	327 446 324 293	3 154 -	- -	233 491 44 875	605 812	
13	41	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,41342	525 533,34 522 176,76	3 356,58 1 481,97	217 268 215 880	1 388 613	- -	155 875 29 851	402 994	
14	42	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,41342	349 794,00 -	- -	144 613 -	- -	144 613 -	- 11 569	156 182	Казахстан
15	43	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР=72%	м3	54,8	127 382,58 34 927,20	3 146,30 1 382,98	6 980 565 1 914 011	172 417 75 787	4 894 138 -	1 432 655 673 058	9 086 278	

16	44	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	63,6	4 084,56 4 084,56	-	259 778 259 778	-	-	187 040 35 745	482 563	
17	45	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	63,6	1 893,55 1 893,55	-	120 430 120 430	-	-	86 710 16 571	223 711	
18	46	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	63,6	293,92 154,09	139,83 63,69	18 693 9 800	8 893 4 051	- -	9 973 2 293	30 959	
19	47	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	63,6	115,52 14,58	97,84 24,86	7 347 927	6 223 1 581	197 -	1 806 732	9 885	
20	48	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	6,77731	331 233,00 -	- -	2 244 869 -	- -	2 244 869 -	- 179 590	2 424 459	
21	49	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72%	отверстие	1527	92,83 91,94	0,89 -	141 751 140 392	1 359 -	- -	101 082 19 427	262 260	
22	50	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =1,916	отверстие	2925,732	89,29	0,86	261 239	2 516	-	186 280	483 320	

						88,43	-	258 722	-	-	35 801		
23	51	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,32983	525 533,34 522 176,76	3 356,58 1 481,97	173 338 172 231	1 107 489	- -	124 358 23 816	321 512	
24	52	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,32983	349 794,00 -	- -	115 373 -	- -	115 373 -	- 9 230	124 603	Казахстан
25	53	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР=72%	м3	43,6	127 382,58 34 927,20	3 146,30 1 382,98	5 553 880 1 522 826	137 179 60 298	3 893 876 -	1 139 849 535 498	7 229 227	
Раздел 9 Усиление стен и перегородок (Лист КЖ 18)													
26	74	1115-0203-0201	Стены внутренние. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2190,16	1 279,54 1 172,86	104,70 87,42	2 802 397 2 568 751	229 310 191 464	4 337 -	1 987 355 383 180	5 172 932	
27	75	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	87,6	33 489,00 -	- -	2 933 636 -	- -	2 933 636 -	- 234 691	3 168 327	Казахстан
28	76	1115-0203-0201	Перегородки внутренние. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1147,86	1 279,54 1 172,86	104,70 87,42	1 468 733 1 346 279	120 181 100 346	2 273 -	1 041 570 200 824	2 711 127	

29	77	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	34,4	33 489,00 -	- -	1 152 022 -	- -	1 152 022 -	- 92 162	1 244 184	Казахстан
Раздел 12 Кровля (Лист КЖ 55/2, 56)													
30	96	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	1,20	48 758,44 8 361,36	1 733,03 407,94	58 510 10 034	2 080 490	46 397 -	7 577 5 287	71 374	
31	97	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	0,50	48 758,44 8 361,36	1 733,03 407,94	24 379 4 181	867 204	19 332 -	3 157 2 203	29 739	
32	99	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,97	1 144 235,17 93 753,83	9 861,06 2 099,10	1 112 380 91 144	9 587 2 041	1 011 649 -	67 093 94 358	1 273 831	
33	100	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	1,62	834 363,34 522 176,76	3 356,58 1 481,97	1 349 107 844 323	5 427 2 396	499 356 -	609 638 156 700	2 115 445	
34	101	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	47,51	224 423,17 36 500,98	1 150,80 446,53	10 661 672 1 734 052	54 671 21 213	8 872 948 -	1 263 791 954 037	12 879 500	
35	102	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	47,51	11 860,70 1 357,11	87,19 39,02	563 466 64 472	4 142 1 854	494 852 -	47 755 48 898	660 119	
Раздел 13 Усиление сейсмопояса (Лист КЖ 13.3)													

36	119	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72%	т арматуры	6,78	84 287,93 82 471,28	- 917,08	571 642 559 321	- 6 220	12 321 -	407 190 78 307	1 057 139	
37	120	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,52	376 202,00 -	- -	194 137 -	- -	194 137 -	- 15 531	209 668	Казахстан
38	121	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	6,27	349 794,00 -	- -	2 191 797 -	- -	2 191 797 -	- 175 344	2 367 141	Казахстан

Итого	**64 231 298,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14438961,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1051719,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	544874,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33194383,00
- накладные расходы, тенге	10788362,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	4757876,00
Всего по локальной смете 02-01-01	**64 231 298,00**

Локальная смета 02-01-02. Конструктивные решения Блок А1

Раздел 3 Усиление фундаментов (Лист КЖ 26, 30.2)													
39	17	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	42	4 084,56 4 084,56	- -	171 552 171 552	- -	- -	123 517 23 606	318 675	

40	18	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	42	1 893,55	-	79 529	-	-	57 261	147 733	
						1 893,55	-	79 529	-	-	10 943		
41	19	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	42	293,92	139,83	12 345	5 873	-	6 586	20 445	
						154,09	63,69	6 472	2 675	-	1 514		
42	20	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	42	115,52	97,84	4 852	4 109	130	1 192	6 527	
						14,58	24,86	612	1 044	-	483		
43	21	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,35	331 233,00	-	448 315	-	448 315	-	484 180	
						-	-	-	-	-	35 865		
44	22	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72%	отверстие	300	92,83	0,89	27 849	267	-	19 859	51 525	
						91,94	-	27 582	-	-	3 817		
45	23	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =1,916	отверстие	574,8	89,29	0,86	51 324	494	-	36 598	94 956	
						88,43	-	50 830	-	-	7 034		
46	24	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,06	525 533,34	3 356,58	34 055	218	-	24 432	63 166	
						522 176,76	1 481,97	33 837	96	-	4 679		

47	25	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06	349 794,00	-	22 667	-	22 667	-	24 480	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 813		
48	26	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР=72%	м3	8,7	127 382,58	3 146,30	1 108 228	27 373	776 989	227 447	1 442 529	
						34 927,20	1 382,98	303 867	12 032	-	106 854		
49	27	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	21	4 084,56	-	85 776	-	-	61 759	159 338	
						4 084,56	-	85 776	-	-	11 803		
50	28	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	21	1 893,55	-	39 765	-	-	28 631	73 868	
						1 893,55	-	39 765	-	-	5 472		
51	29	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	21	293,92	139,83	6 172	2 936	-	3 293	10 222	
						154,09	63,69	3 236	1 337	-	757		
52	30	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	21	115,52	97,84	2 426	2 055	65	596	3 264	
						14,58	24,86	306	522	-	242		
53	31	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,08	331 233,00	-	358 487	-	358 487	-	387 166	
						-	-	-	-	-	28 679		
54	32	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72%	отверстие	240	92,83	0,89	22 279	214	-	15 888	41 220	

						91,94	-	22 066	-	-	3 053		
55	33	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =1,916	отверстие	459,84	89,29	0,86	41 059	395	-	29 278	75 964	
						88,43	-	40 664	-	-	5 627		
56	34	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,05	525 533,34	3 356,58	27 244	174	-	19 546	50 533	
						522 176,76	1 481,97	27 070	77	-	3 743		
57	35	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,05	349 794,00	-	18 133	-	18 133	-	19 584	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 451		
58	36	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР=72%	м3	7	127 382,58	3 146,30	891 678	22 024	625 164	183 003	1 160 655	
						34 927,20	1 382,98	244 490	9 681	-	85 974		
Раздел 4 Усиление стен и перегородок (Лист КЖ 28, 30.2)													
59	57	1115-0203-0201	Стены внутренние. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,84	1 275,52	-	215 359	-	17 333	153 206	398 050	
						1 172,86	87,42	198 026	14 760	-	29 485		
60	58	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	6,8	33 489,00	-	227 725	-	227 725	-	245 943	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 218		

61	59	1115-0203-0201	Перегородки внутренние. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,96	1 275,52 1 172,86	- 87,42	89 235 82 053	- 6 116	7 182 -	63 482 12 217	164 934	
62	60	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	2,2	33 489,00 -	- -	73 676 -	- -	73 676 -	- 5 894	79 570	Казахстан
Раздел 7 Кровля (Лист КЖ57, 58)													
63	76	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	0,10	48 758,44 8 361,36	1 733,03 407,94	4 876 836	173 41	3 866 -	631 440	5 947	
64	77	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	0,03	48 758,44 8 361,36	1 733,03 407,94	1 463 251	52 12	1 160 -	189 132	1 784	
65	79	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,12	1 144 235,17 93 753,83	9 861,06 2 099,10	140 604 11 520	1 212 258	127 871 -	8 480 11 927	161 011	
66	80	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,17	834 363,34 522 176,76	3 356,58 1 481,97	141 650 88 650	570 252	52 430 -	64 009 16 453	222 112	
67	81	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	4,90	224 423,17 36 500,98	1 150,80 446,53	1 099 674 178 855	5 639 2 188	915 180 -	130 351 98 402	1 328 427	
68	82	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	4,90	11 860,70 1 357,11	87,19 39,02	58 117 6 650	427 191	51 040 -	4 926 5 043	68 086	
Раздел 8 Усиление сейсмопояса (Лист КЖ 38.2)													

69	99	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72%	т арматуры	0,77	84 287,93	-	65 088	-	1 403	46 363	120 367	
						82 471,28	917,08	63 685	708	-	8 916		
70	100	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06	376 202,00	-	22 410	-	22 410	-	24 203	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 793		
71	101	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,71	349 794,00	-	249 279	-	249 279	-	269 221	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 942		

Итого	**7 725 685,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1768180,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74205,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51990,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4000504,00
- накладные расходы, тенге	1310523,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	572271,00
Всего по локальной смете 02-01-02	**7 725 685,00**

Локальная смета 02-01-03. Конструктивные решения Блок А2, А3

Раздел 1 Обрамление проемов (Лист КЖ 33, 36, 44.2)

72	10	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,75	1 598,59 1 407,43	- 107,14	5 995 5 278	- 402	717 -	4 090 807	10 892	
73	11	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,15	33 489,00 -	- -	5 023 -	- -	5 023 -	- 402	5 425	Казахстан
Раздел 6 Парапет (Лист КЖ 38/1, 44.2)													
74	35	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	25,90	21 894,57 9 830,48	4 387,77 1 092,35	567 069 254 609	113 643 28 292	198 817 -	203 689 61 661	832 419	
75	36	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =380	1000 шт.	9,84	66 289,00 -	- -	652 416 -	- -	652 416 -	- 52 193	704 609	Казахстан
Раздел 7 Сейсмопояс (Лист КЖ 38/1)													
76	37	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=72%	м3	13	62 299,92 15 182,64	7 035,10 1 480,99	809 899 197 374	91 456 19 253	521 068 -	155 971 77 270	1 043 140	
77	38	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,46248	349 794,00 -	- -	161 773 -	- -	161 773 -	- 12 942	174 715	Казахстан

78	39	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,23318	376 202,00	-	87 723	-	87 723	-	94 741	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 018		
Раздел 8 Усиление фундаментов (Лист КЖ 39, 42, 44.2, 44.3)													
79	40	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	189,5	4 084,56	-	774 024	-	-	557 297	1 437 827	
						4 084,56	-	774 024	-	-	106 506		
80	41	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	189,5	1 893,55	-	358 828	-	-	258 356	666 559	
						1 893,55	-	358 828	-	-	49 375		
81	42	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	189,5	293,92	139,83	55 698	26 498	-	29 714	92 245	
						154,09	63,69	29 200	12 069	-	6 833		
82	43	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	189,5	115,52	97,84	21 891	18 541	587	5 381	29 454	
						14,58	24,86	2 763	4 711	-	2 182		
83	44	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	3,40	331 233,00	-	1 124 907	-	1 124 907	-	1 214 900	
						-	-	-	-	-	89 993		
84	45	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72%	отверстие	756	92,83	0,89	70 179	673	-	50 045	129 842	
						91,94	-	69 507	-	-	9 618		

85	46	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =1,916	отверстие	1448,50	89,29	0,86	129 336	1 246	-	92 226	239 287	
						88,43	-	128 091	-	-	17 725		
86	47	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,16	525 533,34	3 356,58	85 817	548	-	61 568	159 176	
						522 176,76	1 481,97	85 269	242	-	11 791		
87	48	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,16	349 794,00	-	57 120	-	57 120	-	61 690	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 570		
88	49	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР=72%	м3	21,8	127 382,58	3 146,30	2 776 940	68 589	1 946 938	569 925	3 614 614	
						34 927,20	1 382,98	761 413	30 149	-	267 749		
89	50	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	110,8	4 084,56	-	452 569	-	-	325 850	840 693	
						4 084,56	-	452 569	-	-	62 274		
90	51	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	110,8	1 893,55	-	209 805	-	-	151 060	389 734	
						1 893,55	-	209 805	-	-	28 869		
91	52	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	110,8	293,92	139,83	32 566	15 493	-	17 374	53 935	
						154,09	63,69	17 073	7 057	-	3 995		

92	53	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	110,8	115,52 14,58	97,84 24,86	12 800 1 615	10 841 2 754	343 -	3 146 1 276	17 222	
93	54	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	3,30033	331 233,00 -	- -	1 093 179 -	- -	1 093 179 -	- 87 454	1 180 633	
94	55	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72%	отверстие	732	92,83 91,94	0,89 -	67 952 67 300	651 -	- -	48 456 9 313	125 721	
95	56	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% Коб =1,916	отверстие	1402,512	89,29 88,43	0,86 -	125 230 124 024	1 206 -	- -	89 297 17 162	231 689	
96	57	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,15811	525 533,34 522 176,76	3 356,58 1 481,97	83 093 82 562	531 234	- -	59 613 11 416	154 122	
97	58	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,15811	349 794,00 -	- -	55 307 -	- -	55 307 -	- 4 425	59 732	Казахстан
98	59	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР=72%	м3	21,2	127 382,58 34 927,20	3 146,30 1 382,98	2 700 511 740 457	66 702 29 319	1 893 352 -	554 239 260 380	3 515 130	

Раздел 9 Усиление стен и перегородок (Лист КЖ 42, 44.2, 44.3)

99	76	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,74	1 598,59 1 407,43	- 107,14	140 260 123 488	- 9 400	16 772 -	95 679 18 875	254 814	
100	77	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	2,56	33 489,00 -	- -	85 732 -	- -	85 732 -	- 6 859	92 591	Казахстан
101	78	1115-0203-0201	Стены внутренние. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	624,22	1 275,52 1 172,86	- 87,42	796 205 732 123	- 54 569	64 082 -	566 418 109 010	1 471 633	
102	79	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	25	33 489,00 -	- -	837 225 -	- -	837 225 -	- 66 978	904 203	Казахстан
103	80	1115-0203-0201	Перегородки внутренние. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	342,24	1 275,52 1 172,86	- 87,42	436 534 401 400	- 29 919	35 134 -	310 550 59 767	806 851	
104	81	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	9,3	33 489,00 -	- -	311 448 -	- -	311 448 -	- 24 916	336 364	Казахстан

Раздел 10 Усиление оконных и дверных проемов (Лист КЖ 43.1, 43.2, 44.2, 44.3)

105	88	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	266,5	4 758,73 3 343,43	54,10 33,85	1 268 202 891 024	14 418 9 021	362 760 -	648 032 153 299	2 069 533	

Раздел 12 Кровля Блок А2 (Лист КЖ59, 60)													
106	100	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	0,50	48 758,44 8 361,36	1 733,03 407,94	24 379 4 181	867 204	19 332 -	3 157 2 203	29 739	
107	101	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	0,14	48 758,44 8 361,36	1 733,03 407,94	6 826 1 171	243 57	5 413 -	884 617	8 327	
108	103	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,46	1 144 235,17 93 753,83	9 861,06 2 099,10	526 005 43 099	4 533 965	478 373 -	31 726 44 618	602 349	
109	104	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,73	834 363,34 522 176,76	3 356,58 1 481,97	606 966 379 863	2 442 1 078	224 661 -	274 278 70 500	951 744	
110	105	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,73	224 423,17 36 500,98	1 150,80 446,53	163 259 26 553	837 325	135 869 -	19 352 14 609	197 220	
111	106	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	17,59	11 860,70 1 357,11	87,19 39,02	208 630 23 872	1 534 686	183 224 -	17 682 18 105	244 417	

Раздел 13 Кровля Блок А3 (Лист КЖ59, 61)													
112	123	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	0,30	48 758,44 8 361,36	1 733,03 407,94	14 628 2 508	520 122	11 599 -	1 894 1 322	17 844	

113	125	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,31	1 144 235,17 93 753,83	9 861,06 2 099,10	349 335 28 623	3 011 641	317 701 -	21 070 29 632	400 037	
114	126	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,48	834 363,34 522 176,76	3 356,58 1 481,97	404 199 252 963	1 626 718	149 610 -	182 650 46 948	633 797	
115	127	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	11,88	224 423,17 36 500,98	1 150,80 446,53	2 666 147 433 632	13 672 5 305	2 218 844 -	316 035 238 575	3 220 757	
116	128	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	11,88	11 860,70 1 357,11	87,19 39,02	140 905 16 122	1 036 464	123 747 -	11 942 12 228	165 075	
Раздел 14 Усиление сейсмопояса Блок А2 (Лист КЖ 38.2)													
117	145	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72%	т арматуры	1,91	84 287,93 82 471,28	- 917,08	160 633 157 171	- 1 748	3 462 -	114 422 22 004	297 059	
118	146	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,15	376 202,00 -	- -	54 877 -	- -	54 877 -	- 4 390	59 267	Казахстан
119	147	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,76	349 794,00 -	- -	615 599 -	- -	615 599 -	- 49 248	664 847	Казахстан

Итого	**30 508 614,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7879554,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	461357,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	249704,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14054733,00
- накладные расходы, тенге	5853068,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2259902,00
Всего по локальной смете 02-01-03	**30 508 584,00**

Итого по акту	**102 465 567,22**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24086695
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1587281
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	846568
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51249589
- накладные расходы, тенге	17951953
- сметная прибыль (8 %), тенге	7590049
Всего по акту	**102 465 567,22**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	1229586,81
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	725866,08
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 088 420,40**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**106 509 440,51**
НДС (12%)	12781132,86
Итого по акту	**119 290 573,37**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,98000000002	**116 904 761,90**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу" _____ **Жексенбаев А.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Икар-Строй" _____ **Аязбеков А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт" _____ **Болсамбеков Н.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**