Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аксускому

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№89	15.02.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		ДС №1	16.04.2024 г.						
		ДС №2	06.01.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	455 928 615,93							11 904 761,90	111 111 111,11
выполнено за месяц	111 111 111,11		99 206 349,21					10 714 285,71	100 000 000,00
за минусом аванса 10%	100 000 000,00		89 285 714,28						

Итого к оплате: 100 000 000 (сто миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району
Управления образования области Жетісу" _____ **Жексенбаев А.К.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт" _____ **Болсамбеков Н.К.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

SANA-2015 22.4.1D от 07.11.2022 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»**

Акт № 4

приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 02-01-01. Конструктивные решения Блок А													
Раздел 12 Кровля (Лист КЖ 55/2, 56)													
1	98	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	1053,3	557,11	18,34	586 804	19 318	437 857	96 913	738 414	
						123,07	4,72	129 630	4 972	-	54 697		
2	103	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	1053,3	413,13	4,04	435 150	4 255	376 723	40 375	513 567	
						51,43	1,81	54 171	1 906	-	38 042		

3	104	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72%	м2 перекрытия	1053,3	445,50 124,36	2,01 0,90	469 245 130 988	2 117 948	336 140 -	94 994 45 139	609 378	
4	105	1112-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м снегозадержателя	160	430,81 405,87	5,26 1,36	68 930 64 939	842 218	3 149 -	46 913 9 267	125 110	
5	106	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 Коб =2	1 м	160	1 331,00 -	- -	212 960 -	- -	212 960 -	- 17 037	229 997	Казахстан
6	107	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=72%	м ходов	322,2	383,72 57,48	7,32 3,15	123 635 18 520	2 359 1 015	102 756 -	14 065 11 016	148 716	
7	108	261-107-0620	Скобы металлические	1 кг	79,71	203,00 -	- -	16 181 -	- -	16 181 -	- 1 294	17 475	
8	109	234-701-0101	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 4 мм	1 м	210,2	28,00 -	- -	5 886 -	- -	5 886 -	- 471	6 357	
9	110	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72% Коб =0,7	м2 покрытия	97,58	5 278,40 1 658,62	21,20 5,51	515 066 161 848	2 069 538	351 149 -	116 918 50 559	682 543	
12.1 Блок А, в осях 2 и 4													

10	111	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72% Коб =7	слуховое окно	7	37 583,32	1 249,45	263 083	8 746	181 713	55 033	343 565	
						10 374,91	544,46	72 624	3 811	-	25 449		
11	112	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,688	201 941,64	1 632,48	340 877	2 756	275 569	45 930	417 752	
						37 057,50	733,67	62 553	1 238	-	30 945		
12	113	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72% Коб =7	м3 древесины в конструкции	11,816	11 860,70	87,19	140 146	1 030	123 080	11 878	164 186	
						1 357,11	39,02	16 036	461	-	12 162		
13	114	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72% Коб =7	м2 кровли	33,25	6 495,19	32,41	215 965	1 078	157 945	41 155	277 690	
						1 712,55	6,55	56 942	218	-	20 570		
14	115	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72% Коб =7	м2 обработанн ой поверхности	31,5	413,20	4,04	13 016	127	11 268	1 207	15 361	
						51,43	1,81	1 620	57	-	1 138		
15	116	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72% Коб =7	т стальных элементов	0,48	1 144 235,17	9 861,06	547 059	4 715	497 521	32 996	626 459	
						93 753,83	2 099,10	44 824	1 004	-	46 404		
16	117	261-107-0997	Навесы. прим. Коб =7	1 шт.	14	389,00	-	5 446	-	5 446	-	5 882	
						-	-	-	-	-	436		
17	118	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ Коб =7	1 шт.	7	538,00	-	3 766	-	3 766	-	4 067	
						-	-	-	-	-	301		
Раздел 14 Перегородка на кровле - 2 шт (Лист КЖ 55.1)													

18	122	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,8	4 166,88	-	107 506	-	28 627	58 622	179 418	
						3 057,32	98,44	78 879	2 540	-	13 290		
19	123	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =50,4	1000 шт.	1,30	66 289,00	-	86 197	-	86 197	-	93 093	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 896		
20	124	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01	455 717,00	-	5 289	-	5 289	-	5 712	
						-	-	-	-	-	423		
21	125	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=72% Коб =12,9	м3	0,52	61 956,85	7 035,10	31 970	3 630	20 505	6 191	41 214	
						15 182,64	1 480,99	7 834	764	-	3 053		
22	126	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =12,9	1 т	0,01	376 202,00	-	5 164	-	5 164	-	5 577	Казахстан
						-	-	-	-	-	413		
23	127	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =12,9	1 т	0,06	349 794,00	-	22 273	-	22 273	-	24 055	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 782		
24	128	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,12	37 844,58	-	4 646	-	3 318	1 431	6 563	
						10 821,08	5 364,24	1 329	659	-	486		

25	129	214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	1 т	0,11	652 165,00	-	69 308	-	69 308	-	74 853	
						-	-	-	-	-	5 545		
26	130	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02	479 350,00	-	7 909	-	7 909	-	8 542	Казахстан
						-	-	-	-	-	633		
27	131	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72%	т	0,12	10 809,98	1 392,38	1 327	171	150	726	2 217	
						8 199,79	4,08	1 007	1	-	164		
28	132	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% Коб =29	м2	3,56	96,57	-	344	-	207	99	478	
						38,43	0,40	137	1	-	35		

Итого	**5 368 241,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	903881,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53213,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20351,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3348055,00
- накладные расходы, тенге	665446,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	397647,00
Всего по локальной смете 02-01-01	**5 368 241,00**

Локальная смета 02-01-02. Конструктивные решения Блок А1

Раздел 7 Кровля (Лист КЖ57, 58)

29	78	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	118,3	557,11	18,34	65 906	2 170	49 177	10 884	82 933	
						123,07	4,72	14 559	558	-	6 143		
30	83	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	118,3	413,13	4,04	48 873	478	42 311	4 535	57 681	
						51,43	1,81	6 084	214	-	4 273		
31	84	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72%	м2 перекрытия	118,3	445,50	2,01	52 703	238	37 753	10 669	68 442	
						124,36	0,90	14 712	106	-	5 070		
32	85	1112-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м снегозадержателя	20	430,81	5,26	8 616	105	394	5 864	15 638	
						405,87	1,36	8 117	27	-	1 158		
33	86	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 Коб =2	1 м	20	1 331,00	-	26 620	-	26 620	-	28 750	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 130		
34	87	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=72%	м ходов	44	383,72	7,32	16 884	322	14 032	1 921	20 309	
						57,48	3,15	2 529	139	-	1 504		
35	88	261-107-0620	Скобы металлические	1 кг	10,15	203,00	-	2 060	-	2 060	-	2 225	
						-	-	-	-	-	165		
36	89	234-701-0101	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 4 мм	1 м	27,4	28,00	-	767	-	767	-	828	
						-	-	-	-	-	61		

37	90	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72% Коб =0,7	м2 покрытия	9,59	5 278,40	21,20	50 620	203	34 510	11 490	67 079	
						1 658,62	5,51	15 906	53	-	4 969		
38	91	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72% Коб =2	слуховое окно	2	37 583,32	1 249,45	75 167	2 499	51 918	15 724	98 162	
						10 374,91	544,46	20 750	1 089	-	7 271		
39	92	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72% Коб =2	м3 древесины в конструкции	3,376	201 941,64	1 632,48	681 755	5 511	551 138	91 860	835 504	
						37 057,50	733,67	125 106	2 477	-	61 889		
40	93	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72% Коб =2	м3 древесины в конструкции	3,376	11 860,70	87,19	40 042	294	35 166	3 394	46 911	
						1 357,11	39,02	4 582	132	-	3 475		
41	94	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72% Коб =2	м2 кровли	9,5	6 495,19	32,41	61 704	308	45 127	11 758	79 339	
						1 712,55	6,55	16 269	62	-	5 877		
42	95	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72% Коб =2	м2 обработанной поверхности	9	413,20	4,04	3 719	36	3 220	345	4 389	
						51,43	1,81	463	16	-	325		
43	96	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72% Коб =2	т стальных элементов	0,1366	1 144 235,17	9 861,06	156 303	1 347	142 149	9 428	178 989	
						93 753,83	2 099,10	12 807	287	-	13 258		
44	97	261-107-0997	Навесы. прим. Коб =2	1 шт.	4	389,00	-	1 556	-	1 556	-	1 680	
						-	-	-	-	-	124		

45	98	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ Коб =2	1 шт.	2	538,00	-	1 076	-	1 076	-	1 162	
						-	-	-	-	-	86		

Итого **1 590 021,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 241884,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13511,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5160,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1038975,00
- накладные расходы, тенге 177872,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 117778,00

Всего по локальной смете 02-01-02 **1 590 021,00**

Локальная смета 02-01-03. Конструктивные решения Блок А2, А3

Раздел 12 Кровля Блок А2 (Лист КЖ59, 60)

46	102	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	424	557,11	18,34	236 215	7 776	176 257	39 012	297 245	
						123,07	4,72	52 182	2 001	-	22 018		
47	107	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	424	413,13	4,04	175 167	1 713	151 648	16 253	206 734	
						51,43	1,81	21 806	767	-	15 314		
48	108	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72%	м2 перекрытия	424	445,50	2,01	188 892	852	135 311	38 240	245 303	
						124,36	0,90	52 729	382	-	18 171		
49	109	1112-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м снегозадержателя	70	430,81	5,26	30 157	368	1 378	20 524	54 735	
						405,87	1,36	28 411	95	-	4 054		
50	110	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 Коб =2	1 м	70	1 331,00	-	93 170	-	93 170	-	100 624	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 454		

51	111	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=72%	м ходов	170	383,72	7,32	65 232	1 244	54 216	7 422	78 466	
						57,48	3,15	9 772	536	-	5 812		
52	112	261-107-0620	Скобы металлические	1 кг	40,23	203,00	-	8 167	-	8 167	-	8 820	
						-	-	-	-	-	653		
53	113	234-701-0101	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 4 мм	1 м	91,2	28,00	-	2 554	-	2 554	-	2 758	
						-	-	-	-	-	204		
54	114	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72% Коб =0,7	м2 покрытия	35,42	5 278,40	21,20	186 961	751	127 462	42 439	247 752	
						1 658,62	5,51	58 748	195	-	18 352		
55	115	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72% Коб =5	слуховое окно	5	37 583,32	1 249,45	187 917	6 247	129 795	39 310	245 405	
						10 374,91	544,46	51 875	2 722	-	18 178		
56	116	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72% Коб =5	м3 древесины в конструкции	8,44	201 941,64	1 632,48	1 704 387	13 778	1 377 844	229 649	2 088 759	
						37 057,50	733,67	312 765	6 192	-	154 723		
57	117	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72% Коб =5	м3 древесины в конструкции	8,44	11 860,70	87,19	100 104	736	87 914	8 484	117 275	
						1 357,11	39,02	11 454	329	-	8 687		
58	118	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72% Коб =5	м2 кровли	23,75	6 495,19	32,41	154 261	770	112 818	29 397	198 351	
						1 712,55	6,55	40 673	156	-	14 693		

59	119	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72% Коб =5	м2 обработанной поверхности	22,5	413,20	4,04	9 297	91	8 049	863	10 973	
						51,43	1,81	1 157	41	-	813		
60	120	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72% Коб =5	т стальных элементов	0,34	1 144 235,17	9 861,06	390 756	3 368	355 372	23 568	447 470	
						93 753,83	2 099,10	32 017	717	-	33 146		
61	121	261-107-0997	Навесы. прим. Коб =5	1 шт.	10	389,00	-	3 890	-	3 890	-	4 201	
						-	-	-	-	-	311		
62	122	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ Коб =5	1 шт.	5	538,00	-	2 690	-	2 690	-	2 905	
						-	-	-	-	-	215		
Раздел 13 Кровля Блок А3 (Лист КЖ59, 61)													
63	124	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	272,7	557,11	18,34	151 924	5 001	113 361	25 091	191 176	
						123,07	4,72	33 561	1 287	-	14 161		
64	129	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	272,7	413,13	4,04	112 661	1 102	97 534	10 454	132 964	
						51,43	1,81	14 025	494	-	9 849		
65	130	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72%	м2 перекрытия	272,7	445,50	2,01	121 488	548	87 027	24 594	157 769	
						124,36	0,90	33 913	245	-	11 687		
66	131	1112-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м снегозадержателя	42	430,81	5,26	18 094	221	827	12 315	32 842	
						405,87	1,36	17 047	57	-	2 433		
67	132	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 Коб =2	1 м	42	1 331,00	-	55 902	-	55 902	-	60 374	Казахстан
						-	-	4 472	-	-	4 472		

68	133	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=72%	м ходов	98,8	383,72	7,32	37 912	723	31 509	4 313	45 603	
						57,48	3,15	5 679	311	-	3 378		
69	134	261-107-0620	Скобы металлические	1 кг	30,6	203,00	-	6 212	-	6 212	-	6 709	
						-	-	-	-	-	497		
70	135	234-701-0101	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 4 мм	1 м	66	28,00	-	1 848	-	1 848	-	1 996	
						-	-	-	-	-	148		
71	136	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72% Коб =0,7	м2 покрытия	26,46	5 278,40	21,20	139 666	561	95 218	31 704	185 080	
						1 658,62	5,51	43 887	146	-	13 710		
72	137	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72% Коб =3	слуховое окно	3	37 583,32	1 249,45	112 750	3 748	77 877	23 586	147 243	
						10 374,91	544,46	31 125	1 633	-	10 907		
73	138	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72% Коб =3	м3 древесины в конструкции	5,064	201 941,64	1 632,48	1 022 632	8 267	826 706	137 789	1 253 255	
						37 057,50	733,67	187 659	3 715	-	92 834		
74	139	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72% Коб =3	м3 древесины в конструкции	5,06	11 860,70	87,19	60 063	442	52 749	5 090	70 365	
						1 357,11	39,02	6 872	198	-	5 212		
75	140	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72% Коб =3	м2 кровли	14,25	6 495,19	32,41	92 556	462	67 691	17 638	119 010	
						1 712,55	6,55	24 404	93	-	8 816		

76	141	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72% Коб =3	м2 обработанн ой поверхности	13,5	413,20	4,04	5 578	55	4 829	517	6 583	
						51,43	1,81	694	24	-	488		
77	142	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72% Коб =3	т стальных элементов	0,20	1 144 235,17	9 861,06	234 454	2 021	213 223	14 141	268 483	
						93 753,83	2 099,10	19 210	430	-	19 888		
78	143	261-107-0997	Навесы. прим. Коб =3	1 шт.	6	389,00	-	2 334	-	2 334	-	2 521	
						-	-	-	-	-	187		
79	144	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ Коб =3	1 шт.	3	538,00	-	1 614	-	1 614	-	1 743	
						-	-	-	-	-	129		

Итого	**7 041 492,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1091665,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60845,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22766,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4564995,00
- накладные расходы, тенге	802393,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	521594,00
Всего по локальной смете 02-01-03	**7 041 492,00**

Локальная смета 02-01-04. Конструктивные решения Блок А4, А5

Раздел 6 Парапет (Лист КЖ 49)													
80	24	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	25,9	21 894,57	4 387,77	567 069	113 643	198 817	203 689	832 419	
						9 830,48	1 092,35	254 609	28 292	-	61 661		
81	25	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =380	1000 шт.	9,84	66 289,00	-	652 416	-	652 416	-	704 609	Казахстан
						-	-	-	-	-	52 193		
Раздел 7 Сейсмопояс (Лист КЖ 49)													
82	26	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=72%	м3	6,6	62 299,92	7 035,10	411 179	46 432	264 542	79 186	529 594	

						15 182,64	1 480,99	100 205	9 775	-	39 229		
83	27	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,24	349 794,00	-	84 160	-	84 160	-	90 893	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 733		
84	28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,12	376 202,00	-	44 621	-	44 621	-	48 191	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 570		
Раздел 8 Усиление стен и перегородок (Лист КЖ 52, 54.3, 54.4)													
85	45	1115-0203-0201	Стены внутренние. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	831,06	1 275,52	-	1 060 034	-	85 317	754 105	1 959 270	
						1 172,86	87,42	974 717	72 651	-	145 131		
86	46	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	33,2	33 489,00	-	1 111 835	-	1 111 835	-	1 200 782	Казахстан
						-	-	-	-	-	88 947		
87	47	1115-0203-0201	Перегородки внутренние. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,5	1 275,52	-	28 699	-	2 310	20 416	53 044	
						1 172,86	87,42	26 389	1 967	-	3 929		
88	48	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,7	33 489,00	-	23 442	-	23 442	-	25 317	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 875		
Раздел 9 Усиление оконных и дверных проемов (Лист КЖ 53.1, 53.2, 54.3, 54.4)													
89	55	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	272,5	4 756,65		1 296 187		385 102	662 622	2 115 514	

						3 343,43	33,85	911 085	9 224	-	156 705		

Итого **7 559 633,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2267005,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160075,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	121909,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2852563,00
- накладные расходы, тенге	1720018,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	559973,00
Всего по локальной смете 02-01-04	**7 559 633,00**

Локальная смета 02-01-05. Архитектурные решения

Раздел 7 Внутренняя отделка помещений. (АР лист 32,33,34)

7.1 Внутренняя отделка помещений

90	127	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	623,4	1 606,32	104,70	1 001 380	65 270	204 949	565 674	1 692 418	
						1 172,86	87,42	731 161	54 498	-	125 364		
91	128	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	7353,31	1 653,69	45,49	12 160 095	334 502	3 008 386	6 557 200	20 214 679	
						1 199,08	39,44	8 817 207	290 015	-	1 497 384		

Раздел 10 Крыльцо КР-2. 6 шт (АР лист 44)

92	145	1109-0101-0101	Монтаж металлоконструкций крыльца НР=72%	т конструкций	7,08	80 993,08	22 659,54	573 387	160 417	124 417	244 554	883 376	
						40 759,20	7 218,93	288 553	51 106	-	65 435		
93	146	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	4,20	446 725,00	-	1 875 066	-	1 875 066	-	2 025 071	Казахстан
						-	-	-	-	-	150 005		

94	147	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	1,04	437 427,00	-	454 285	-	454 285	-	490 628	Казахстан
						-	-	-	-	-	36 343		
95	148	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	1,84	437 241,00	-	806 080	-	806 080	-	870 566	Казахстан
						-	-	-	-	-	64 486		
96	149	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72%	т	7,08	10 809,98	1 392,38	76 529	9 857	8 621	41 817	127 814	
						8 199,79	4,08	58 050	29	-	9 468		
97	161	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м Рама РК-1 НР=72%	т конструкций	1,87	82 204,64	33 186,17	153 532	61 981	12 497	71 685	243 234	
						42 327,36	10 981,08	79 054	20 509	-	18 017		
98	162	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	1,87	479 350,00	-	895 272	-	895 272	-	966 894	Казахстан
						-	-	-	-	-	71 622		
99	163	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72% -	т	1,87	10 809,98	1 392,38	20 190	2 601	2 274	11 033	33 721	
						8 199,79	4,08	15 315	8	-	2 498		

2 шт. Раздел 11,Крыльцо КР-3,4. 2 шт (АР лист 45)

100	170	1109-0101-0101	Монтаж металлоконструкций крыльца НР=72%	т конструкций	1,83	80 993,08	22 659,54	148 585	41 570	32 241	63 372	228 914	
						40 759,20	7 218,93	74 774	13 243	-	16 957		
101	171	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	1,83	437 427,00	-	802 477	-	802 477	-	866 675	Казахстан
						-	-	-	-	-	64 198		
102	172	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72%	т	1,83	10 809,98	1 392,38	19 831	2 554	2 234	10 836	33 120	
						8 199,79	4,08	15 043	7	-	2 453		
Раздел 12 Крыльцо КР-1. 1 шт (АР лист 42)													
103	183	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	14	41 481,35	2 533,76	580 739	35 473	502 504	36 787	666 928	
						3 054,46	595,08	42 762	8 331	-	49 402		
104	184	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,12	455 717,00	-	54 741	-	54 741	-	59 120	
						-	-	-	-	-	4 379		
105	185	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72%	т	0,05	1 070 264,02	1 961,62	48 258	88	43 269	3 556	55 959	
						108 680,40	864,72	4 900	39	-	4 145		
106	186	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	36,70	1 210,48	28,22	44 425	1 036	27 776	11 349	60 236	
						425,41	4,08	15 613	150	-	4 462		

107	187	1109-0101-0101	Монтаж металлоконструкций крыльца НР=72%	т конструкций	1,40	80 993,08	22 659,54	113 044	31 627	24 529	48 215	174 160	
						40 759,20	7 218,93	56 889	10 076	-	12 901		
108	188	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,18	446 725,00	-	81 014	-	81 014	-	87 495	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 481		
109	189	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,01	403 078,00	-	4 934	-	4 934	-	5 329	Казахстан
						-	-	-	-	-	395		
110	190	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	1 т	0,19	493 273,00	-	94 925	-	94 925	-	102 519	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 594		
111	191	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,41	437 427,00	-	180 754	-	180 754	-	195 214	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 460		
112	192	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,60	479 350,00	-	285 923	-	285 923	-	308 797	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 874		

113	193	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72%	т	1,40	10 809,98	1 392,38	15 088	1 943	1 700	8 245	25 200	
						8 199,79	4,08	11 445	6	-	1 867		
Раздел 23 Теплоизолция кровли. (АР лист 19.1, 19.2, 19.3)													
114	282	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	2378,3	1 460,48	76,33	3 473 460	181 536	1 368 640	1 416 717	5 281 391	
						808,68	18,66	1 923 284	44 379	-	391 214		
115	283	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Коб =1,03	1 м3	113,918	49 780,00	-	5 670 838	-	5 670 838	-	6 124 505	Казахстан
						-	-	-	-	-	453 667		
116	284	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Коб =1,03	1 м3	227,63	31 059,00	-	7 069 960	-	7 069 960	-	7 635 557	Казахстан
						-	-	-	-	-	565 597		
117	285	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемо й поверхности	2378,3	414,11	18,34	984 878	43 618	648 562	218 825	1 299 999	
						123,07	4,72	292 697	11 226	-	96 296		
118	286	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемо й поверхности	2375	414,11	18,34	983 511	43 558	647 663	218 521	1 298 195	
						123,07	4,72	292 291	11 210	-	96 163		
119	287	1110-0114-0401	Ходовые доски. Укладка НР=72%	м3 древесины в конструкции	5,6	187 120,19	1 963,87	1 047 873	10 998	888 545	110 285	1 250 811	

						26 487,65	864,72	148 331	4 842	-	92 653		
120	288	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	5,6	11 842,70	87,19	66 319	488	58 231	5 630	77 705	
						1 357,11	39,02	7 600	219	-	5 756		

Итого	**53 386 230,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12874969,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1029117,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	519893,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25883307,00
- накладные расходы, тенге	9644301,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3954536,00
Всего по локальной смете 02-01-05	**53 386 230,00**

Локальная смета 02-01-06. Отопление

Раздел 1 Отопление

1.1 Отопление

121	10	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	938	1 217,09	27,32	1 141 630	25 626	569 282	400 664	1 665 678	
						582,86	10,40	546 723	9 755	-	123 384		
122	11	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	152	1 408,81	27,32	214 139	4 153	121 392	64 927	301 391	
						582,86	10,40	88 595	1 581	-	22 325		
123	12	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	222	2 041,65	27,32	453 246	6 065	317 786	94 827	591 919	
						582,86	10,40	129 395	2 309	-	43 846		

124	13	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	220	2 387,84	27,32	525 325	6 010	391 085	93 972	668 841	
						582,86	10,40	128 229	2 288	-	49 544		
125	14	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	96	3 335,03	66,87	320 163	6 420	207 516	77 961	429 974	
						1 106,53	21,38	106 227	2 052	-	31 850		
126	15	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	298	4 364,44	83,82	1 300 603	24 978	872 726	295 614	1 723 914	
						1 352,01	25,76	402 899	7 676	-	127 697		
127	16	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	16	5 086,57	121,32	81 385	1 941	55 536	17 636	106 943	
						1 494,22	36,65	23 908	586	-	7 922		
128	17	1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	20	8 462,95	164,67	169 259	3 293	124 568	30 468	215 705	
						2 069,90	45,97	41 398	919	-	15 978		

Итого	**5 704 365,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1467374,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78486,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27166,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2659891,00
- накладные расходы, тенге	1076069,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	422546,00
Всего по локальной смете 02-01-06	**5 704 365,00**

Локальная смета 02-01-07. Вентиляция

Раздел 2 П1

2.1 П1

129	6	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,498	10 343,63 1 646,04	56,13 22,94	15 495 2 466	84 34	12 945 -	1 800 1 384	18 679	
130	7	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	2,24	9 549,62 2 761,32	75,90 31,38	21 391 6 185	170 70	15 036 -	4 504 2 072	27 967	
131	8	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	38,34	9 300,72 2 528,22	60,21 24,64	356 590 96 932	2 308 945	257 349 -	70 471 34 165	461 226	

132	9	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	30,8	10 906,69	60,21	335 926	1 854	266 695	49 057	415 782	
						2 187,54	24,64	67 376	759	-	30 799		
133	10	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	15,4	10 343,63	56,13	159 292	864	133 078	18 505	192 021	
						1 646,04	22,94	25 349	353	-	14 224		
134	12	234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 Коб =1,08	1 м3	0,2214	28 231,00	-	6 250	-	6 250	-	6 750	Казахстан
						-	-	-	-	-	500		

Раздел 3 П2

3.1 П1

135	21	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,204	10 906,69	60,21	13 132	72	10 425	1 918	16 254	
						2 187,54	24,64	2 634	30	-	1 204		

136	22	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	92,6	10 906,69	60,21	1 009 959	5 575	801 818	147 491	1 250 046	
						2 187,54	24,64	202 566	2 282	-	92 596		

Раздел 4 П3

4.1 П1

137	34	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,204	10 906,69	60,21	13 132	72	10 425	1 918	16 254	
						2 187,54	24,64	2 634	30	-	1 204		
138	35	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	26,5	10 906,69	60,21	289 027	1 596	229 462	42 209	357 735	
						2 187,54	24,64	57 970	653	-	26 499		
139	36	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	43,26	9 300,72	60,21	402 349	2 605	290 374	79 515	520 413	
						2 528,22	24,64	109 371	1 066	-	38 549		

Раздел 5 П4

5.1 П1

140	48	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,576	10 343,63	56,13	16 302	88	13 619	1 894	19 652	
						1 646,04	22,94	2 594	36	-	1 456		
141	49	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	51,2	10 906,69	60,21	558 423	3 083	443 338	81 550	691 171	
						2 187,54	24,64	112 002	1 262	-	51 198		
142	50	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	2,2	10 343,63	56,13	22 756	123	19 011	2 643	27 431	
						1 646,04	22,94	3 621	50	-	2 032		

Раздел 6 П5

6.1 П1

143	62	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	2,048	10 343,63	56,13	21 184	115	17 698	2 461	25 537	
						1 646,04	22,94	3 371	47	-	1 892		

144	63	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	5,76	9 549,62	75,90	55 006	437	38 663	11 582	71 915	
						2 761,32	31,38	15 905	181	-	5 327		
145	65	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	2,16	9 300,72	60,21	20 090	130	14 499	3 970	25 985	
						2 528,22	24,64	5 461	53	-	1 925		
146	65	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	63,8	10 343,63	56,13	659 924	3 581	551 325	76 666	795 517	
						1 646,04	22,94	105 017	1 464	-	58 927		

Раздел 7 П6

7.1 П1

147	78	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,88	10 343,63	56,13	19 446	106	16 246	2 259	23 441	
						1 646,04	22,94	3 095	43	-	1 736		

148	79	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,28	9 549,62	75,90	12 224	97	8 592	2 573	15 981	
						2 761,32	31,38	3 534	40	-	1 184		
149	80	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	43,92	9 300,72	60,21	408 488	2 644	294 804	80 727	528 352	
						2 528,22	24,64	111 039	1 082	-	39 137		
150	81	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	42,6	10 906,69	60,21	464 625	2 565	368 871	67 852	575 075	
						2 187,54	24,64	93 189	1 050	-	42 598		
151	82	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	112,6	10 343,63	56,13	1 164 693	6 320	973 028	135 307	1 404 000	
						1 646,04	22,94	185 344	2 583	-	104 000		

Раздел 8 П7

8.1 П1

152	94	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,94	10 343,63	56,13	20 067	109	16 764	2 331	24 190	
						1 646,04	22,94	3 193	45	-	1 792		
153	95	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	20,48	9 549,62	75,90	195 576	1 554	137 470	41 180	255 696	
						2 761,32	31,38	56 552	643	-	18 940		
154	96	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	59,68	9 300,72	60,21	555 067	3 593	400 589	109 696	717 944	
						2 528,22	24,64	150 884	1 471	-	53 181		
155	97	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	14,5	10 906,69	60,21	158 147	873	125 555	23 095	195 741	
						2 187,54	24,64	31 719	357	-	14 499		

Раздел 9 П8

156	110	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,834	10 343,63	56,13	18 970	103	15 848	2 204	22 868	
						1 646,04	22,94	3 019	42	-	1 694		
157	111	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	5,12	9 549,62	75,90	48 894	389	34 367	10 295	63 924	
						2 761,32	31,38	14 138	161	-	4 735		
158	112	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	28,8	9 300,72	60,21	267 861	1 734	193 314	52 937	346 462	
						2 528,22	24,64	72 813	710	-	25 664		
159	113	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	22,8	10 906,69	60,21	248 673	1 373	197 424	36 315	307 787	
						2 187,54	24,64	49 876	562	-	22 799		
160	114	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	15,2	10 343,63	56,13	157 223	853	131 350	18 266	189 528	

							1 646,04	22,94	25 020	349	-	14 039					

Итого	**9 607 205,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1624869,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45070,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18453,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6046232,00
- накладные расходы, тенге	1183191,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	711951,00
Всего по локальной смете 02-01-07	**9 607 205,00**

Итого по акту	**90 257 186,73**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20471647
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1440317
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	735698
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46389908
- накладные расходы, тенге	15269290
- сметная прибыль (8 %), тенге	6686025
Всего по акту	**90 257 186,73**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	1083086,24
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	639381,91
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 839 593,10**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**93 819 247,98**
Итого в текущих ценах 2023 г. К-1,079	**101 230 968,57**
НДС (12%)	12147716,23
Итого по акту	**113 378 684,80**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,98000000002	**111 111 111,11**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу" _____ **Жексенбаев А.К.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт" _____ **Болсамбеков Н.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Икар-Строй" _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нур-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**